INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: 3

ÁREA:	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS -SSA		**PROCESO:**	CONTRATO DE OBRA No. 23001397 H4 de 2024 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001442 H3 de 2024	
TEMA DE LA REUNIÓN:	CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA – REVISION AVANCES PROYECTO				
LUGAR:	CABECERA 19 ZONA DE SEGURIDAD – AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ & VIRTUAL				
FECHA:	15/MAY/2025	**HORA INICIO:**	3:00 PM	**HORA FINAL:**	4:30 PM

I. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Avance en trámites de intervención física para el Inicio en la ejecución de los CONTRATOS obra No. 23001397 H4 de 2023 y de interventoría No. 23001080 H3 de 2023, análisis administrativo y técnico.

II. AGENDA:

1. Verificación de Quorum - Presentación del proyecto y los contratistas
2. Revisión de alcance y documentación.
3. Proposiciones y varios.

III. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

Se presentan entre otros los siguientes funcionarios por parte de la UAEAC, El ing. Zamir Pinto Apoyo técnico ingeniero electrónico; Ing. Andrés Sánchez apoyo técnico a la supervisión; Dra. Consuelo Villalobos Gerente Aeroportuaria; Dagoberto Paredes – Seguridad Gestión de la seguridad operacional.

Por parte del Contratista de Obra CONSORCIO GYP CARTAGENA, el Ingeniero Oscar Rojas – Residente de Obra; Ing. Numa Pulido por parte del contratista de Interventoría INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑO SAS, el Ing. Camilo Artunduaga representante Legal y director; El ingeniero Didier Suarez – Residente electricista; Danilsa Navarro – Residente SST; Jeisson Díaz – Residente de interventoría.

A solicitud de la UAEAC, se realiza nuevamente la presentación del proyecto por parte del CONSORCIO GYP CARTAGENA del objeto del contrato, plano inicial de localización de las luces a instalar y las obras eléctricas que de ellas derivan, finalmente se socializan las obras civiles a ejecutar de acuerdo al objeto del contrato de obra.

1. Socialización de avance revisión de infraestructura existente en recorrido del 9 de mayo en la cabecera 19 del Aeropuerto Rafael Núñez:

El contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, informa que las luces de 12" no se ejecutarán de acuerdo a la visita de campo realizada el día 9 de mayo; también menciona que la construcción de las cámaras CS 275 se propondrán en sistema prefabricado de concreto , para ello elaborarán una muestra para ser avalada por la interventoría y la UAEAC.

El contratista Indica que deben ingresar a realizar la localización y replanteo del proyecto esto con el fin de realizar el balance del contrato.

CONSORCIO GYP CARTAGENA, menciona que los tiempos de importación de las luces están alrededor de 5 meses (Baliza elevada y baliza empotrada). Por lo cual indica que las actividades iniciales que se realizarán del proyecto son las obras civiles y que en los meses finales del contrato se realice la instalación de la luminaria (ranurado de pavimento, instalación de cable e instalación y puesta en marcha del sistema).

Posteriormente el Ing. Dagoberto de la UAEAC, realiza la consulta de la logística de los NOTAM de cierre y el Ing. Néstor Camilo Artunduaga Director de Interventoría aclara que lo hablado con el Concesionario aeroportuario OINAC han sido generalidades, el Ing. Oscar Rojas interviene e informa que en las dos últimas semanas al presente comité, se han realizado los acercamientos y que hay un trámite pendiente que debe ser encabezada por la UAEAC dicho trámite es el ACUERDO DE COLABORACION (entre Aerocivil, concesión OINAC y ANI), menciona que la ventana de tiempo solicitada a la interventoría oscila entre las 12m a 4am para la ejecución de actividades..

El Ing. Dagoberto de la UAEAC, informa que existen unos NOTAM desde el 16 al 24 de mayo que no están continuos, informa que se debe consultar si estos mismo NOTAM podrían ajustarse a las actividades iniciales que requiere el contratista de obra. Y publica el siguiente NOTAM de cierre del Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena:

CARTAGENA/CARTAGENA - RAFAEL NUÑEZ (SKCG)
2505150500 / 2507290900 ,
MAY 15 0500-0900
MAY 16 17 23 24 0430-0940
MAY 18 20 21 22 25 0430-0900
JUL 10 13 15 16 17 20 22 23 24 27 29 0430-0900
JUL 11 12 14 18 19 21 25 26 28 0430-0940
RWY 01/19 CLSD

RPLC NOTAM D 1078 /25

Imagen Proyectada por la UAEC – Comité de Obra No. 3

El Ing. Dagoberto, finalmente menciona que se debe tramitar lo pertinente para solicitud de los NOTAM de cierre acorde a los días que el contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA requiera para avanzar en las actividades de obra en la Cabecera 19 del Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. Se recomienda trabajar en ello un par de días, para revisar la cooperación de NOTAM entre OINAC y AEROCIVIL.

Por otra parte, el Ing. Didier Suarez - asesor electricista de la interventoría manifiesta que las fichas técnicas de las luces aportada por el contratista no cumple y que el certificado de conformidad de la baliza no corresponde con lo requerido, se solicita subsanar. Finalmente sugiere precisión al momento de realizar el pedido de las luces de eje de la plataforma ya que deben discriminar entre curvas y rectas.

2. Proposiciones y varios

- **NOTAM:** Por parte de la UAEAC, trámite de acuerdo de colaboración para avalar permisos de ingreso tanto de contratista como de interventoría; con los NOTAM habilitados para el presente mes.
- **PMA:** Entrega por parte de la UAEAC de las fichas para elaboración de Plan de manejo ambiental.

IV. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Solicitud de NOTAM para trabajos en zona restringida	GYP CARTAGENA - INTERVENTORIA y UAEAC	
2	Solicitud de Fichas para PMA	INTERCON	
3	Respuesta fichas técnicas balizas	INTERCON	
4	Levantamiento infraestructura existente y balance económico del contrato	GYP INGENIERIA SAS	
5	Ajuste de diseño eléctrico	GYP INGENIERIA SAS	

V. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Cartagena, a los 15 días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025), por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
ZAMIR PINTO	Apoyo Coordinación Técnico Regional	
OMAR ESTEVES	Supervisor UAEAC Contrato Interventoría	
ANDRES SANCHEZ	Apoyo a la Supervisión	
OSCAR PEREIRA	Director de Obra – GYP	
OSCAR ROJAS	Residente de obra – GYP	
DUMA PULIDO	Residente electricista - GYP	NUMA P. PULIDO B.
NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA	Director de Interventoría	
DIDIER SUAREZ	Residente eléctrico de Interventoría	
JEISSON DIAZ	Residente de Interventoría	
DANILSA NAVARRO	Inspector SISOMA	