INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: 12

ÁREA:	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS -SSA		**PROCESO:**	CONTRATO DE OBRA No. 23001397 H4 de 2024 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001442 H3 de 2024	
TEMA DE LA REUNIÓN:	CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA – REVISION AVANCES PROYECTO				
LUGAR:	CABECERA 19 ZONA DE SEGURIDAD – AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ & VIRTUAL				
FECHA:	24/JUL/2025	**HORA INICIO:**	2:00 AM	**HORA FINAL:**	3:00 PM

I. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Avance en trámites de intervención física para el Inicio en la ejecución de los CONTRATOS obra No. 23001397 H4 de 2023 y de interventoría No. 23001080 H3 de 2023, análisis administrativo y técnico.

II. AGENDA:

1. Presentación de participantes en el comité
2. Avance en la ejecución del contrato de obra 24001397-H4 de 2024
3. Verificaciones de cumplimiento de compromisos
4. Proposiciones y varios.

III. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

Se realiza la presentación de cada uno de cada una de las personas que conforman el proyecto Por parte del Contratista de Obra CONSORCIO GYP CARTAGENA, el Ingeniero Oscar Pereira, director de obra; el Ing. Oscar Rojas – Residente de Obra; Ing. Numa Pulido-residente eléctrico – Ing. Danilo Mesa HSEQ. Finalmente, por parte de contratista de Interventoría INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑO SAS, el Ing. Camilo Artunduaga representante Legal y director; El ingeniero Didier Suarez – Residente técnico; Cesar Augusto Isaza – Residente HSEQ – Danilsa Navarro.

1. Socialización de avance

Se realiza la presentación del comité por parte de Interventoría y se mencionan los detalles generales de cada uno de los contratos tanto de obra como de interventoría que componen el objeto de REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF).

Revisión del avance de las actividades preliminares:

Durante la semana del 14 al 20 de julio 2025 se realizan las siguientes actividades:

- Ingreso de maquinaria y equipos
- Excavación mecánica para canalización eléctrica 4”
- Cajas Inspección Norma Codensa CS275 3 uds

Se revisan porcentajes programados y acumulados y menciona la interventoría y se marca un avance positivo del 1,54% como se indica en la siguiente imagen:



Avance semanal programado y ejecutado como se relaciona en la siguiente imagen:



Revisión de compromisos Acta anterior:

1. **Mesa de Trabajo Eléctrica:** el día 23 de julio 2025 se realizo una mesa de trabajo con los Asesores Eléctricos de Interventoría y obra para revisar las subsanaciones correspondientes y posteriormente radicar el plano a la entidad.

2. **Instalación de Valla :** sigue pendiente por parte del CONSORCIO GYP CARTAGENA la instalación de la valla , el cual menciona que entre el 28 julio y 2 de agosto va quedar instalada.

3. **Oficio de Cambio de especificaciones sobre el borrado de pintura con Hidro lavado:** el día 23 de julio la interventoría envía oficio a la entidad con la recomendación del cambio de especificación del borrado de pintura donde la entidad menciona que se revisará y se le dará traslado a la concesión.

4. **Desembolso:** la entidad indica que el anticipo ya fue desembolsado a la fiducia.

5. **Gestión de compras:** El CONSORCIO GYP CARTAGENA indica que el 24 de julio 2025 se envió a la interventoría toca la trazabilidad de la orden de compra de las balizas

2. Proposiciones y varios

- **Anticipo:** la entidad manifiesta que el anticipo esta en tramite de desembolso y se espera que para el 21 de julio 2025 quede desembolsado a la fiducia.

- **Plano Eléctrico:** El plano eléctrico sigue con una serie de observaciones por parte del Ing Omar

- **Gestión de Compras:** el contratista se compromete a enviar a la interventoría la documentación relacionada de las ordenes de compra de los suministros importados como es el tema de la iluminación trasformadores.

IV. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	SELLO DE JUNTAS SIKA	INTERVENTORIA	24 julio 2025
2			
3			
4			

V. FIRMAS:

Para constancia se firma, a los 24 días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025), por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
OMAR ESTEVES	Supervisor UAEAC Contrato Interventoría	
ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA	UAEAC	
SAMIR DUMAS PINTO	UAEAC	
OSCAR PEREIRA	Director de Obra – GYP	
OSCAR ROJAS	Residente de obra – GYP	
NUMA PULIDO	Residente electricista - GYP	NUMA P. PULIDO B.
DANILO MESA	HSEQ	
NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA	Director de Interventoría	
DIDIER SUAREZ	Residente eléctrico de Interventoría	
CESAR ISAZA	Residente de Interventoría	
DANILSA NAVARRO	Inspector SISOMA	Danilsa Navarro Cueto