INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: 15

ÁREA:	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS -SSA		**PROCESO:**	CONTRATO DE OBRA No. 23001397 H4 de 2024 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001442 H3 de 2024	
TEMA DE LA REUNIÓN:	CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA – REVISION AVANCES PROYECTO				
LUGAR:	CABECERA 19 ZONA DE SEGURIDAD – AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ & VIRTUAL				
FECHA:	8/AGO/2025	**HORA INICIO:**	11:00 AM	**HORA FINAL:**	11:30 AM

I. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Avance en trámites de intervención física para el Inicio en la ejecución de los CONTRATOS obra No. 23001397 H4 de 2023 y de interventoría No. 23001080 H3 de 2023, análisis administrativo y técnico.

II. AGENDA:

1. Presentación de participantes en el comité
2. Avance en la ejecución del contrato de obra 24001397-H4 de 2024
3. Verificaciones de cumplimiento de compromisos
4. Proposiciones y varios.

III. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

Se realiza la presentación de cada uno de cada una de las personas que conforman el proyecto Por parte del Contratista de Obra CONSORCIO GYP CARTAGENA, el Ingeniero Oscar Pereira, director de obra; el Ing. Oscar Rojas – Residente de Obra; Ing. Numa Pulido-Residente eléctrico – Ing. Danilo Mesa HSEQ. Finalmente, por parte de contratista de Interventoría INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑO SAS, el Ing. Camilo Artunduaga Representante Legal y Director de Interventoría; El ingeniero Didier Suarez – Residente técnico; Cesar Augusto Isaza – Residente de Interventoría – Danilsa Navarro HSE de Interventoría.

1. Socialización de avance

Se realiza la presentación del comité por parte de Interventoría y se mencionan los detalles generales de cada uno de los contratos tanto de obra como de interventoría que componen el objeto de REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF).

Revisión del avance de las actividades preliminares:

Durante la semana del 28 julio 03 de agosto 2025 se realizan las siguientes actividades:

- Topografía.
- Suministro, instalación, reconformación, nivelación compactación de base granular (incluye materiales, equipos y transportes.)
- Instalación de valla.



Se revisan porcentajes programados y acumulados y menciona la interventoría y se marca un avance pósito del 6.11% como se indica en la siguiente imagen:



El avance semanal es el que se indica en la siguiente imagen:



Revisión de compromisos Acta anterior:

1. **Definición plano eléctrico**: sigue pendiente con observaciones
2. **Instalación de la valla:** la valla se encuentra en la obra, pero sigue pendiente en la instalación
3. **Repuesto oficio de la recomendación del cambio de especificación de lavado de pintura:** pendiente por definición de la concesión.

2. Proposiciones y varios

- **Eje de plataforma:** Durante el recorrido de obra con el ingeniero Omar y la interventoría, se concluyó que se utilizaría el mismo eje existente, el cual será borrado y posteriormente se trazará el nuevo Eje.
- **Nivelación zona fresado**: En el recorrido de obra se identificó que en la cabecera hay una zona donde se está acumulando agua, la cual requiere una nivelación en asfalto. Esta situación será informada a la concesión para que sea corregida posteriormente al cierre del proyecto.





- **Tapas metálicas para extracción de núcleos:** Durante la visita del ingeniero Omar se planteó la alternativa de instalar tapas metálicas de protección mientras se realiza la extracción de los núcleos. El CONSORCIO GYP CARTAGENA será el encargado de indicar la alternativa y presentar la propuesta definitiva."

IV. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Presentación de observaciones por parte de la entidad	ENTIDADAD	15 de agosto 2025
2	Instalación de la valla	Contratista	15 de agosto 2025
3	Respuesta de oficio de la recomendación del cambio de especificación de lavado de pintura	ENTIDAD	Pendiente
4	APU realce cajas existentes	Contratista	15 de agosto 2025

V. FIRMAS:

Para constancia se firma, a los 15 días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025), por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
OMAR ESTEVEZ	Supervisor UAEAC Contrato Interventoría	
ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA	Profesional de apoyo (UAEAC)	
SAMIR PINTO	UAEAC	
OSCAR PEREIRA	Director de Obra – GYP	
OSCAR ROJAS	Residente de obra – GYP	
NUMA PULIDO	Residente electricista - GYP	
DANILO MESA	HSEQ	
NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA	Director de Interventoría	
DIDIER SUAREZ	Residente eléctrico de Interventoría	
CESAR AUGUSTO ISAZA	Residente de Interventoría	
DANILSA NAVARRO	HSE Interventoría	