**INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:**

**NUMERO DE ACTA: 16**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA:** | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS -SSA | | **PROCESO:** | CONTRATO DE OBRA No. 23001397 H4 de 2024 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001442 H3 de 2024 | |
| **TEMA DE LA REUNIÓN:** | CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA – REVISION AVANCES PROYECTO | | | | |
| **LUGAR:** | CABECERA 19 ZONA DE SEGURIDAD – AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ & VIRTUAL | | | | |
| **FECHA:** | 15/AGO/2025 | **HORA INICIO:** | 11:00 AM | **HORA FINAL:** | 11:30 AM |

## I. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Avance en trámites de intervención física para el Inicio en la ejecución de los CONTRATOS obra No. 23001397 H4 de 2023 y de interventoría No. 23001080 H3 de 2023, análisis administrativo y técnico.

## II. AGENDA:

1. Presentación de participantes en el comité
2. Avance en la ejecución del contrato de obra 24001397-H4 de 2024
3. Verificaciones de cumplimiento de compromisos
4. Proposiciones y varios.

## III. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

Se realiza la presentación de cada uno de cada una de las personas que conforman el proyecto Por parte del Contratista de Obra CONSORCIO GYP CARTAGENA, el Ingeniero Oscar Pereira, director de obra; el Ing. Oscar Rojas – Residente de Obra; Ing. Numa Pulido-Residente eléctrico – Ing. Danilo Mesa HSEQ. Finalmente, por parte de contratista de Interventoría INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑO SAS, el Ing. Camilo Artunduaga Representante Legal y Director de Interventoría; El ingeniero Didier Suarez – Residente técnico; Cesar Augusto Isaza – Residente de Interventoría – Danilsa Navarro HSEQ.




**1. Socialización de avance**

Se realiza la presentación del comité por parte de Interventoría y se mencionan los detalles generales de cada uno de los contratos tanto de obra como de interventoría que componen el objeto de REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF).

**Revisión del avance de las actividades preliminares:**

Durante la semana del 11 al 17 de agosto 2025 se realizan las siguientes actividades:

- Suministro, instalación, nivelación y compactación de base granular
- Canalización de 1”
- Terminación de Canalización de 4”
- Instalación de valla












Se revisan porcentajes programados y acumulados y menciona la interventoría y se marca un avance positivo del 6.80% como se indica en la siguiente imagen:




Avance semanal programado y ejecutado




**Revisión de compromisos Acta anterior:**

1. Definición plano eléctrico: Sigue pendiente por observaciones de parte de la entidad, el Ing. Omar manifiesta que va remitir las observaciones el día 15 de agosto 2025.

2. Instalación de la valla: el CONSORCIO GYP CARTAGANA instalo la valla el día 13 de agosto 2025

3. APU realce cajas existente: El CONSORCIO GYP CARTAGENA envió APU de realce de cajas existentes y el cual la interventoría indica que está en revisión

**2. Proposiciones y varios**

- **Retiro de iluminación existente y llenado de asfalto en frio**: se planteó esta opción para mejorar el rendimiento de la obra ya que los tiempos de trabajo son reducidos, por lo tanto, el contratista de obra revisara cual sería la mejor opción y pasara a la interventoría el proceso constructivo.



- **NOTAM:** la interventoria indicar que el notan actual corresponde del 16 de septiembre al 30 y del 15 de octubre al 25 de octubre 2025 , el cual se requiere por parte de la entidad realizar la gestión del notam faltante es decir del 1 al 14 de octubre y después del 25 de octubre hasta diciembre 2025.

## IV. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

| No. | Actividad | Responsable | Fecha de Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| **1** | Respuesta de la recomendación del cambio | Entidad | 21 de agosto 2025 |
| **2** | Remitir observaciones plano Eléctrico | Entidad | 15 de agosto 2025 |
| **3** | | | |
| **4** | | | |

**V. FIRMAS:**

Para constancia se firma, a los 15 días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025), por los asistentes:

| Nombre completo | Cargo | Firma |
|---|---|---|
| OMAR ESTEVEZ | Supervisor UAEAC Contrato Interventoría |  |
| ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA | Profesional de Apoyo UAEAC | |
| SAMIR PINTO | AEROCIVIL | |
| OSCAR PEREIRA | Director de Obra – GYP |  |
| OSCAR ROJAS | Residente de obra – GYP |  |
| NUMA PULIDO | Residente electricista - GYP |  |
| DANILO MESA | HSEQ |  |
| NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA | Director de Interventoría |  |
| DIDIER SUAREZ | Residente eléctrico de Interventoría |  |
| CESAR AUGUSTO ISAZA | Residente de Interventoría |  |
| DANILSA NAVARRO | HSE Interventoría |  |