Neiva, dic 9 de 2025

Señores

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA

Atn: Supervisión del Contrato de Obra No. GGC-127-2025

Ciudad

Asunto IMPREVISTOS

Un cordial saludo

ISMAEL ENRIQUE PASTRANA ARDILA, identificado con cedula de ciudadanía No. C.C 83225095 de Teruel, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL de la sociedad CONSORCIO A&D PROYECTOS. identificada con NIT No.899.999.069-7; por medio de la presente.

IMPREVISTOS

Recableado y reconexión de circuitos que no son visibles.	Por el hecho de tener redes ocultas, al momento de hacer los cortes, se debía hacer unos ensambles conexiones o instalaciones para poder dar continuidad al servicio, esto conlleva a que cada retiro se debe hacer valoración de la red y esto sucedía con cada desmonte y retiro	
Remanufactura del tablero y cajas de paso	En el planteamiento parcial de la red, nos obliga a dejar habilitado un tablero existente. De este se alimentando el resto de la red. Este tablero, se tuvo que intervenir, de este salían la red de distribución, el no contaba con unos barrajes y otros aditamentos que fue necesario (ya por la temporalidad del mismo). Para la distribución fue necesario instalar unas cajas de paso en la salida de este y en el corredor por la existencia de un gabinete que impedía bajar normal.	
Sistemas de Fijación	Para las luminarias se preveía que el sistema viniese incluido como con los paneles pequeños pero estas no venían con sistema de fijación por ello se tuvo que recurrir o elementos de fijación no previstos y es verificable en los apu	
Sobrecostos por transporte de materiales desde ciudades intermedias o principales	Algunos materiales no son de consecución local, algunos de ellos fueron conseguidos y suministrados desde ciudades intermedias o desde la ciudad de Bogotá, caso particular los cables libres de halógeno no son un producto de línea y menos en localidades como puerto asís. Esto produjo las implementaciones de planes de choque y/o estrategias	

	como el envió de personal a la consecución del mismo y su posterior despacho con el propósito de adelantar obra.	

Teniendo en cuenta el valor acumulado de los imprevistos corresponde a $ 665.562.00 en su acumulado contractual de pago, se evidencia que con solo la primera actividad se copo este item.

ISMAEL ENRIQUE PASTRANA ARDILA
C.C 83225095 de Teruel
Representante Legal
DARINCOL SAS
NIT 899.999.069-7