INFORME EJECUTIVO QUINCENAL DE AVANCE DE OBRA

1. Datos Generales del Contrato:

Entidad Contratante:	Instituto Colombiano Agropecuario – ICA
NIT:	899.999.069-7
Contratista:	Consorcio A&D Proyectos
NIT Contratista:	901. 999. 583-8
Representante Legal:	Ismael Enrique Pastrana Ardila
Objeto del Contrato:	ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO SEDE SECCIONAL ICA PUTUMAYO
Número de Contrato:	GGC-127-2025

2. Información General del Informe:

Semana No: 1	Desde: 11/11/2025	Hasta: 15/11/2025
Fecha del Informe:	17/11/2025	
Supervisor ICA:		
Representante Legal:	Enrique Pastrana	

3. Resumen Ejecutivo

Durante la presente semana se avanzó en la ejecución de las actividades programadas según el cronograma. A continuación, se detalla el estado general del proyecto.

Avance Físico (%)	30%
Avance Financiero (%)	0%

En la programación se estimaba hacer el desmonte del 50% del cielo raso, y el 50% de la canalización, lo cual no representaba un alto % de avance del contrato
Las actividades ejecutadas hasta este fin de semana contemplan la intervención del auditorio con su desmonte e instalación de tubería para las redes pertinentes así como la intervención del bloque de deposito el cual no se pudo intervenir porque la regional no permitió acceso al otro cuarto, y desde el sábado 15 se comenzó a intervenir el área de laboratorios y oficinas

Como es de entender en esta instancia la especificación de los materiales hace complejo la toma de decisiones y por esta razón no se pudo avanzar más en el proyecto, pese a que el avance lejos esta duplicado de lo requerido

Los materiales suministrados a nivel regional nos limitan a entregas entre 8 y 15 días; esta determinante nos lleva al punto de remitir al responsable la decisión de un plan de choque que no altere la ejecución, por esta razón se determina buscar en las fuentes encontrando que ciertos materiales en grandes superficies como Homecenter no están codificados.

Esto justifica las ausencias que la entidad pueda exponer mas sin embargo y pese a esta

condición completamente desequilibrada por centralidades que asumen el territorio como uno solo y omiten la complejidad de las regiones, el proyecto posee un avance triplicado de lo proyectado.

4. Actividades Ejecutadas

Durante la presente el periodo se avanzó en la ejecución de las actividades programadas según el cronograma. A continuación, se detalla el estado general del proyecto.

Ítem	*Descrip*ción de la Actividad	Unidad	Cantidad Ejecutada	Observaciones
	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE	M2	70	Auditorio
	Suministro e instalación salida de iluminacion en tuberia EMT 3/4", con caja rawelt 5800, toma corriente, incluye curvas, y accesorios para fijacion.	un	15	Auditorio
	Suministro e instalación salida de interruptor doble en tuberia EMT 3/4", con caja rawelt 2400, interruptor, incluye curvas, y accesorios para fijacion.	un	1	auditorio
	Suministro e instalación salida de tomacorriente doble con polo a tierra en muro sobrepuesta en tuberia EMT 3/4", con caja rawelt 5800, toma corriente, incluye curvas, y accesorios para fijación.	un	14	Auditorio y bodega
	Suministro e instalación de tablero TRifasico de 12 circuitos sin espacio totalizador, incluye protecciones SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS.	un	1	bodega
	Suministro e instalación salida de interruptor SENCILLO en tuberia EMT 3/4", con caja rawelt 2400, interruptor, incluye curvas, y accesorios para fijacion.	un	2	bodega
	DESMONTE DE REDES ELECTRICAS EXISTENTES	gl	.5	Auditorio y bodega
				•

5. Personal y Equipos en Obra

Tipo / Cargo
Representante Legal
Residente
Profesional SSGT
Profesional Electricista
Oficial Electricista
Ayudantes de obra

6. Condiciones Climáticas, Seguridad y Medio Ambiente

Durante el periodo reportado las condiciones climáticas fueron en general favorables para la ejecución de las labores; no se presentaron lluvias y tormentas en aproximadamente el 80 % de

los días de trabajo en tiempos intermitentes, no generó limitaciones temporales para las actividades.

A pesar de ello, las actividades programadas se desarrollaron con medidas preventivas y de control adecuadas tanto en materia ambiental como de seguridad y salud en el trabajo (SSGT).

a. Actividades de Control Ambiental

Recolección, Acopio temporal de material provenientes de los desmontes.

Limpieza diaria del área de trabajo y control de polvo.

Clasificación y almacenamiento de residuos según tipo (escombros, metálicos, plásticos, orgánicos).

b. Actividades de Control de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSGT)

Inspección previa de las áreas a intervenir, verificación de estabilidad estructural y despeje de zonas de riesgo.

Socialización diaria de charlas de seguridad (inducciones cortas) sobre manejo de herramientas, riesgos eléctricos y trabajo en cielo raso.

Uso obligatorio de EPP: Según actividad.

Verificación del aseguramiento de escaleras, andamios y superficies de trabajo antes de cada jornada.

Disposición de botiquín de primeros auxilios y revisión de extintores portátiles en sitio.

Control de condiciones de orden y aseo para prevenir caídas al mismo nivel o golpes con objetos.

7. Registro Fotográfico

ACTIVIDAD		OBSERVACION
AUDITORIO		CAPACITACION

AUDITORIO.	 	DESMONTE
AUDITORIO		DESMONTE
AUDITORIO	 	RED
AUDITORIO		MARCACION

AUDITORIO		RED
BODEGAS		BODEGA
BODEGAS		BODEGA
OFICINAS		OFICINAS

8. Observaciones y Acciones Correctivas

Las observaciones correspondientes.

Cumplimiento del tablero existente.

Dificultad de consecución de materiales específicos en la zona y hasta a nivel regional. (se opta por soluciones, el envió de personal a la consecución de los mismos), acción que repercute en el desarrollo normal de la obra).

Sin esta toma de decisión el contrato podría verse con solicitud de suspensión.

Circunstancias hasta el momento imprevisibles, pero si comunicadas y están siendo gestionadas mediante ajustes logísticos y de programación para minimizar los impactos en el avance general del proyecto.

ENRIQUE PASTRANA
Representante legal.
Consorcio A&D Proyectos