# BITACORA DE OBRA.

Contratista: Cousorcio GYP Cartagena.
Contrato Obra No. 2400 1397 H4 2024
OBjeto: Realizar el mejoramiento de las franjas de seguridad y la construcción del sistema de Iluminación de plataforma de virage, cabecera 19 del Aeropuerto Rafael Nuñez de Cartagena.
Plazo: 8 meses.
Valor: $ 1.298.856.408
Acta de inicio: 06 Mayo de 2025.

Contrato de Interventoria No. 24001442H3de202c
Contratista: Inter Construcciones y diseños SAS
Objeto: Realizar Interventoria Integral al Mejoramiento de las franjas de seguridad y el suministroe Instalacion del sistema de Iluminación de la plataforma de virage de lacabecera 19
valor: $ 319.683.453. Plazo: 8 meses
Supervisor: Ing. OMar Estevez

Ing. director de obra: Oscar Pereira.
Ing. Residente de obra: Oscar Rojas
Ing. Electricista Residente: Numa Pulido

Ing. director de Interventoria: Nestor Camilo Arturo
Ing. Residente de Interventoria: Jesson Diaz
Ing. Electricista Interventoria: Didier Cervantes

Powered by CamScanner

Fecha de apertura. 06/05/2025

Se Firma acta de Inicio al Contrato de Obra Publica #23001397 H3 de 2024. Se protocoliza en la ciudad de bopota a los 6 del Mes de Mayo de 2025 entre el representante Legal del Consorcio G&P Cartagena y el representante Legal de Interconstrucciones & Diseño SAS

Mayo 8 de 2025.

Se realiza socialización del Objeto del Contrado de obra "Realizar el mejoramiento de las franjas de seguridad y la construcción del sistema de Iluminación de plataforma de Viraje cabecera 19 del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. UF4

Sitio: Oficinas Consección OINAC.

Participantes: Aerocivil → Gerente Aeropuerto Dra. Consuelo Vitola
→ Soporte Tecnico → Samir Pinto.
→ Supervisor → Ing. Omar Estevez
Apoyo Supervicio → Ing. Andres Sanchez
Consecion OINAC → Gerente. OINAC → Alcides Morales
→ Equipo de Trabajo Consecion
HQS. Operaciones, Ambiental. Seguridad
Mantenimiento.
Interventoria. Interconstrucciones y Diseños SAS
→ Director Interventoria → Nestor Artunduaga
→ Ing. Electrica → Didier Cervantes
→ HQS →
→ Topografo →
Consorcio G&P Cartagena.
→ Director Obra → Oscar Pereira.
→ Residente Obra → Oscar Rojas
→ Ing. Electrico → Numa Pulido
→ HQS → Danilo Meza
→ Topografo → Mauricio Tejada
→ Tec. Electrico → Luis Reyes
→ Tec. Construccion → Esteban Fontalvo

Por parte del Consorcio G&P Cartagena, se realiza presentación a cargo del Ing. Oscar Pereira, donde se presenta Objeto del contrato, Actividades a ejecutar, tiempos de cada una de las actividades.

Powered by CamScanner

La Concesión OINAC, manifiesta la necesidad de realizar visita al sitio de Obra, para visualizar el alcance de las obras a ejecutar. Se programa visita para el día Viernes 9 de Mayo de 2025 a las 9:30 A.M.

INTERCOM.

Mayo 9 de 2025

Se realiza visita al sitio de ejecución obra, cabecera 19, en compañía de:

* Gerencia aeroaciual aeropuerto Cartagena. (Samir Pinto)
* Supervición contrato nivel Central (Omar Steven - Andres)
* Interventoria Interconstrucciones C Ing. Nestor Arteaga Didier Saavedra)
* Contratista Obra: Consorcio grp Cartagena (Ing. Oscar Perrira - Ing. Nima Polido - Ing. Oscar Rojas - Tec. Esteban Fontalvo).
* Concesionario OINAC → Soporte Tecnico - Soporte mantenimiento - Seguridad Operacional).

Se revisa y se contextualiza alcance del contenido ubicación de luces, cajas y ranurado, al igual que zona de nivelación.
Se determina Franjas de Jornada de trabajo y posibles procedimiento constructivos para la ejecución de las actividades.

INTERCOM

Mayo 10 de 2025

Personal.

1 Ing. Director Obra
1 Ing. Residente. Obra
1 Ing. Ing. Electrico. Obra
1 HQS. Obra
1 Tec. Electico Obra.

Se realiza trabajo administrativo y tecnico, revis
especificación Objeto contractual

INTERCOM.

Mayo 12 de 2025

1. Ing. Director Obra
1. Ing. Residente Obra
1. Ing. Electico Obra
1 HQS. Obra
1 Tec. Electico Obra
1 Tec. Construccion Obra

Se realizo trabajo Administrativo y Tecnico, revisión especificaciones, revisión diseños.

INTERCOM.

Mayo 13 de 2025

1 Ing. Director Obra.
1 Ing. Residente Obra
1 Ing. Electrico Obra.
1 HQS. Obra
1. Tec. Obra.

Se realiza reunión con el Consecionario OINA, en cabeza del Ing. Carlos Gonzalez - Director de Contruccio de OINA C. acompañado de equipo de

Powered by CamScanner

trabajo de OINA, Interventoria OINA. - Consorcio GTP Cartagena. (Ing. Oscar Rojas - Ing. Numa Pulido)
Se realiza socialización de las actividades a realizar en la cabecera 19.
Se le solicita a la Consecion OINAC la autorización de Ingreso a la plataforma cabecera 19, a realizar levantamiento topografico y Inventario de caso y registros con sus respectivos elementos.
Se solicita el ingreso en el horario del Notam vigente de 12:00 am a 5:00 A.M

La consecion informa que debe socializar las actividades con las diferentes areas de la consecion OINAC, y asi poder dar autorizacion de ingreso.

IMPERCOM

Mayo 14 de 2025

Personal
1 Ing. Directo Obra
1 Ing. Residente Obra
1 Ing. Electrico
1 HSQ
1 Tec. Construcion

Se realizan actividades administrativas y Tecnicas.

IMPERCOM

Mayo 15 de 202

Se realiza Comite de Obra #2, de Modo Virtual y presencial en el aeropuerto Rafael Nuñez

de Cartagena.
Virtual.
* Supervisión
* Departamento de Ayudas Visuales Nivel Cart...
*
Se solicita nuevamente tramite del Notam ...
de Acuerdo entre Aerocivil - OIVOC - A.V.I.

Participantes
* Supervisión.
* Interventoria - Director - Residente. Tec. HQS - Ing. El...
* Contratista de Obra → Director - Residente. F...
Electrico - HQS
* Gerencia Aeropuerto Cartagena - Ing. Samir Pinto ...
Apoyo Soporte.

Mayo 16 de 2025

Ing. Director de Obra
Ing. Residente de Obra
Ing. Electrico Obra
HQS Obra.
Tec. Construcción Obra

Se realiza visita tecnica al cuarto de regula... ubicado en lado Norte del Aeropuerto de Cartagena ... identificación de reguladores y rec de cada una las zonas de iluminación de pista.

Se realiza recorrido por la linea de conducción ... el cuarto de reguladores y el inicio de la ... de seguridad entre la calle de rodaje Alpa y ... Cabecera 19.

Se identifica que la linea de Conduccion se encuentra sobre el pasillo de ingreso o plataforma con reforstros a lo largo del pasillo que se encuentra construido en concreto.

Se identifican cajas de inspeción laterales a la plataforma y zona de anclajes. hasta el cambio de dirección de la cabrecera 19.

Se realiza esta visita tecnica en compañia de Soporte tecnico Aerocivil cartagena, Tecnico electrico del consorciouaaio OINAC y Contratista de Obra.

INTERNOM.

Mayo 17 de 2025

Ing. Director de Obra.
Ing. Residente de Obra.
Ing Electrico Obra.
HQS Obra
Tec. Construcción Obra

Se realizan actividades Administrativas y Tecnicas
Se inica la construccion de Caja SC275 prefabricada en Concreto. Sistema modular.

INTERNOM

Mayo 19 de 2025

Ing. Director Obra
Ing. Residente Obra
Ing. Electrico Obra
HQS

Powered by CamScanner

Se realizan temas administrativos y Tecnicos del proyecto.
Se realiza reunión con el Departamento HQS y Ambiental para determinar el ingreso a realizar la actividad de localización y replanteo. Inspección de cada una de las cajas electricas existentes.

Como conducion de estas reuniones se autoriza el ingreso a la cabecera 19 en la jornada nocturna de 11:30pm a 4:00 am. con el Notam Vigente. Durante 3 dias.

Mayo 20 de 2025

Ing. Director de Obra.
Ing. Residente Obra
Ing. Electrico Obra
HQS
Tec. Construccion Obra.
Topografo y Cadenero
Se inicion inventario de cajas electrica y sus elementos en sitio.
Se realiza localizacion y replanteo de la Cabecera 19 por parte de la Topografia
• Estamos a espera de aprobacion Notam

Mayo 21 de 2025

Ing. Director Obra
Ing. Residente Obra
Ing. Electrico
HQS
Tec. Construccion.

Topografo y Cadenero.

- Inventario Electrico de la Cabecera 19.
- Localización Cabecera 19 de Elementos existentes y Obras nuevas.

INTERCON

Mayo 22 de 2025

Ing Director Obra
Ing Residente Obra
Ing Electrico Obra
HSQ Obra
Tec. Construcción Obra
Topografo Obra
Cadenero Obra

- Se realiza Comite de Obra #3, de Manera Virtual y presencial en el aeropuerto de Cartagena con presencia de Gerencia Aeropuerto aeronautical-Interventoria- y Obra.
- Se Continua con localización y replanteo Cabecera 19
- Se realiza nivelación y secciones transversales de la zona a intervenir en la actividad de reconformación y nivelacion de los bordes de la cabecera 19 costado E y W.

INTERCON.

Mayo 23 de 2025

Ing. Director Obra
Ing. residente Obra

Powered by CamScanner

Ing. Electrico
HQS
Tec. Construccion
Topografo
Cadenero.

- Se realiza actividades administrativas y tecnicas
- Construccion casa SC275
- Elaboracion plano de levantamiento realizado.

INTERCONL.

Mayo 24 de 2025

Ing Director Obra
Ing Residente Obra
Ing Electrico de Obra
HQS Obra
Tec. Construccion Obra

- Se realizan Actividades administrativas y tecnicas.
- Elaboracion planos de levantamiento realizado.
- Revision linea de eje de cabecero 19, Observar estado actual dela carpeta asfaltica para realizar borrado, lo cual en el cuerpo tecnico se informa que esta actividad se debe de realizar con hidrolavadora. Se observa en sitio la carpeta de rodadura muy desgastada para realizar hidrolavado.
Se sugiere realizar esta actividad con borrado con pintura negro color mate.

* Estamos a espera de aprobacion de Notas

Mayo 26 de 2025.

Ing. Director de Obra.
Ing. Residente Obra.
Ing. Electrico Obra.
HQS Obra
Tec. Construcción
Topografia Obra.

Se realiza comite de Obra #4 de manera Virtual y presencial con presencia de la Supervisión nivel Costa Gerencia del Aeropuerto Aerocivil, Interventoria Obra y contratista de Obra

Puntos a resaltar:
1. Notam y Acuerdo de Colaboración entre la aerocivil Concesionario OLNAC y ANI, La supervisión informa que el dia Viernes 30 de Mayo se tiene reunión entre las 3 partes para definir este tema

2. Fichas y permisos ambientales ante el Aula La supervisión informa que el dia viernes 30 de Mayo se reunirán con las partes para definir este tema.

Quedamos atentos a la aprobación del Notam

Mayo 27 de 2025

Ing. Director de Obra
Ing Residente de Obra
Ing Electrico de Obra
HQS Obra
Topografa

Powered by CamScanner

Tec. Construcción de Obra

Se realizan administrativa y tecnica Elaboración de planos de levantamiento Topografico
- Instalación de modelo de casa prefabricada CS 27 5 Para su aprobación por parte de la interventoria

Mayo 28 de 2025

Ing. Director Obra
Ing. Residente Obra
Ing Electrico Obra
HQS Obra
Tec. Construcción Obra


- Trabajo Administrativo y tecnico
- Revisión modelo casa CS 275 entre la interventoria se realizan observaciones de Ubicación de tubos de 4" en 2 Filas
Espesor de muros entre 5cm y 6cm.
- Se realizara solicitud Formal a la Interventoria de la aprobación de la casa prefabricada CS 275

Mayo 30 de 2025

Ing. Director de Obra
Ing. Residente de Obra
Ing. Electrico Obra
HQS Obra
Tec. Construccion

Powered by CamScanner


Se realiza trabajo de Administrativo y tecnico del proyecto cabecera 19.



Mayo 31 de 2025

Ing. Director de Obra
Ing. Residente de Obra.
Ing. Electrico de Obra
HQS Obra.
Tec. Construcción.

Se realizó trabajos administrativo y tecnica se envia solicitud de aprobación de cajas prefabricadas CS275.
Estamos a espera de aprobación Muchas



Powered by CamScanner