Bogotá D.C., Mayo 16 de 2025 OFICIO No. INCAR-010-2025

Señores
CONSORCIO G Y P CARTAGENA
NIT: 901.926.046-1

Ciudad

REFERENCIA: REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADOS SKCG 011 APU CORREGIDOS & SKGC012 PROGRAMACION

De acuerdo a la revisión de los documentos en asunto; nos permitimos informar la aprobación de cada uno de los APUs contractuales

- **APU:**

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACION
		APROBADO	NO APROBADO	
1.1	Suministro de baliza elevada para borde de plataforma (Azul) - LED FAA L-861T, incluye suministro de transformador de aislamiento.	X		
1.2	Suministro de juego de conectores primarios FAA L823	X		
1.3	Suministro de juegos de conectores secundarios FAA L823	X		
1.4	Suministro dados en concreto 3000 PSI de diámetro 20 cm x 30 cm de altura con acople de aluminio rosca hembra de diámetro 2"x adaptador hembra de diámetro 1" y codo PVC diámetro 1" insertos dentro del concreto con extensión en tubo PVC de 1" para aflorar del concreto	X		
1.5	Suministro de cable secundario No 2x12 AWG Cu Aislamiento Silicona 200°C (dos cables No 12 AWG)	X		
1.6	Instalación de baliza elevada para borde de plataforma (Azul) - LED FAA L-861T, incluye instalación de transformador de aislamiento.	X		
1.7	Instalación de juego de conectores primarios FAA L823.	X		
1.8	Instalación de juegos de conectores secundarios FAA L823	X		

1.9	Instalación dados en concreto para luces de borde de plataforma.	X		
1.10	Instalación de cable secundario No 2x12 AWG Cu Aislamiento Silicona 200°C (dos cables No 12 AWG)	X		
2.1	Suministro de baliza empotrada de 8" (LED) eje de plataforma de viraje cabecera 19, incluye suministro de transformador de aislamiento.	X		
2.2	Suministro de base poco profunda 8", FAA L- 868 3,	X		
2.3	Suministro de juego de conectores primarios FAA L823	X		
2.4	Suministro de juegos de conectores secundarios FAA L823	X		
2.5	Suministro e instalación de cable secundario No 2x12 AWG Cu Aislamiento Silicona 200°C	X		
2.6	Instalación de baliza empotrada de 8" (LED) eje de plataforma de viraje cabecera 19, incluye instalación de transformador de aislamiento.	X		
2.7	Instalación de base poco profunda 8", FAA L- 868 3, incluye epoxico	X		
2.8	Instalación de instalación de juego de conectores primarios FAA L823	X		
2.9	Instalación de conectores secundarios FAA L823	X		
2.10	Instalación de cable secundario No 2x12 AWG Cu Aislamiento Silicona 200°C	X		
3.1	Descableado conductores primarios existente, entrega en almacén de la Aerocivil.	X		
3.2	Suministro de cable primario cobre 5KV - XLPE	X		
3.3	Instalación de cable primario cobre 5KV- XLPE	X		
3.4	Suministro de Juego de conectores primarios - 5KV/25A	X		
3.5	Instalación de Juego de conectores primarios - 5KV/25A	X		
4.1	Suministro de cable Cu No.6 desnudo	X		
4.2	Instalación de cable Cu No.6 desnudo	X		
4.3	Suministro de varillas 2.40 m x 5/8" cobre-cobre	X		Se actualiza por parte del contratista y se avala, la

				inclusión de insumos.
4.4	Instalación de varillas 2.40 m x 5/8" cobre-cobre	X		
5.1	Perforaciones para base poco profunda de 12" (Borde plataforma de viraje)	X		
5.2	Perforaciones para base poco profunda de 8" (eje plataforma de viraje)	X		
5.3	Canalización (4 Ø 4"), norma Codensa CS209, incluye excavación, materiales, nivelación y compactación (de reg. existente a nuevos) (eje plataforma de viraje)	X		
5.4	Canalización (1 Ø 1" Conduit SCH 40) entre borde pista hasta caja de inspección, incluye excavación, materiales, nivelación y compactación. (Borde plataforma de viraje)	X		
5.5	Canalización (1 Ø 1" Conduit SCH 40) entre borde pista hasta caja de inspección, incluye excavación, materiales, nivelación y compactación. (eje plataforma de viraje)	X		
5.6	Ranurado en asfalto y sellamiento tipo 1 (secundario) (Borde plataforma de viraje)	X		
5.7	Ranurado en asfalto y sellamiento tipo 1 (secundario) (eje plataforma de viraje)	X		
5.8	Cajas Inspección norma Codensa CS275 (No. 1 al 13 costado E y W)	X		
5.9	Borrar señalización horizontal del eje de la plataforma de viraje actual (Hidrolavado)	X		
5.10	Suministro y aplicación pintura reflectiva para eje de plataforma de viraje - 15 cms de ancho - amarilla - especificación FAA P-620 (Se anexa plano)	X		
6.1	.Localización y replanteo. Topografía general: Incluye cartera topográfica, luces de plataforma de viraje, línea eje de plataforma de viraje cabecera 19, nivelación, debe entregarse plano en AutoCAD.	X		
6.2	Suministro, instalación, reconformación, nivelación, compactación de base granular (incluye materiales, equipos, transporte)	X		

6.3	Retiro escombros, material suelto, limpieza zona de trabajo de los bordes de plataforma de viraje cabecera 19, costado E y W, transporte a lugar autorizado y disposición final	X		
6.4	Demolición registros (REG 5 CS 274) 5,6,7,8, costado E de la Plataforma de Viraje Cabecera 19	X		
6.5	Empradización borde de Plataforma de viraje costado E y W.	X		
6.6	Reubicación segunda Lampara Borde de Pista Incluye ranurado y sellado, costado E, Lampara 21 Pto 821.1.546	X		

- **Programación de obra:**

Se aprueba por parte de interventoría la programación de obra presentada mediante oficio SKCG 012.

Sin otro particular.

Cordialmente,

JEISSON EDER DIAZ AYALA
Residente de Interventoría
INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS

CC: interconcartagena@gmail.com

ANEXOS:
1. APS CARTAGENA Rev 2
2. Programación de Obra