Bogotá D.C., Mayo 30 de 2025 SKCG-019

Srs.
INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS
Atn. Ing. ING. NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA ÁVILA
Director Interventoría
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra No. 24001397 H4 2024. "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA (VF)".

Asunto: Cajas Inspección norma Codensa CS275

Apreciado Ingeniero:

En el ítem "5.8 Cajas Inspección norma Codensa CS275 (No. 1 al 13 costado E y W)", en el anexo técnico se establece: *Las cajas de inspección pueden ser prefabricadas o no.* por esta razón colocamos a su consideración la construcción de las cajas de manera prefabricada cumpliendo la normatividad establecida por codensa. Ya que estos nos darán un mayor desarrollo de las actividades en las jornadas aprobadas por el notam.

El proceso constructivo se realizará de la siguiente manera:

1. Concreto de 300 PSI.
2. Espesor de paredes de 6 cm.
3. Refuerzo con malla electrosoldada Q5.
4. Utilización de plastocrete sika
5. Utilización de acelerante sikaset
6. Anclajes superiores para recibir viga de amare.
7. Resane interior en las esquinas de cada una de las paredes.
8. Tapa CS 275.

Se realizará el armado en sitio pared por pared de manera caja Vs espigo.

Anexo fotográfico









Quedamos atentos a su concepto y así poder iniciar su fabricación.

Sin otro particular,

OSCAR ANDRES PEREIRA GARZON
CONSORCIO G YP CARTAGENA
Rep Legal

cc Consecutivo