FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

UNIDAD EJECUTORA:	AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	9/06/2025
Semana No	**5**	**Del :**	2/06/2025	AL:	8/06/2025
Plazo Total		240	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		33	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		13,75%			
Nombre del Supervisor :		OMAR ESTEVEZ			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

CARTAGENA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**0,00%**	**0,00%**	**(%) Ejecutado**	**0,19%**	**0,19%**
Valor programado ($)	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 2.500.000,00**	**$ 2.500.000,00**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**0,19%**
				Valor Adelanto	**$ 2.500.000,00**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO GYP CARTAGENA	**Contratista:**	INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS
Contrato No:	24001397-H4	**Contrato No:**	24001442-H3
Valor Inicial:	$ 1.298.856.408	**Valor Inicial:**	$ 319.683.453
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial:	OCHO (8) MESES	**Plazo inicial:**	OCHO (8) MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	6-may-25	**Fecha de iniciación:**	6-may-25
Fecha de vencimiento:	6-ene-25	**Fecha de vencimiento:**	6-ene-25
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 1.298.856.408	**Valor total actual del contrato**	$ 319.683.453

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza la revisión de documentación necesaria para la ejecución de las obras en virtud del contenido contractual:
Se realiza solicitud del arte para la valla del contrato de obra No. 24001397 H4 de 2024 a la UAEAC, mediante oficio INCAR-013-2025
Se envia a la UAEAC la recomendacion para la construccion de dados en concreto (soporte de balizas, mediante oficio INCAR-014-2025
Se recibe aprobacion por parte de la Supervision del contrato de obra No.24001397 H4 de 2024, de la recomendacion tecnica enviada mediante oficio INCAR-014-2025
Se da respuesta a la solicitud del contratista acerca de la metodologia propuestapara el borrado de la señalizacion horizontal por CONSORCIO GYP CARTAGENA, mediante oficio INCAR 015-2025- borrado de señalizacion
Se remiten fichas de manejo ambiental al contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, remitidas por el area de Gestion ambiental de la concesionaria OINAC, por medio de la UAEAC
Se da respuesta al comunicado emitido por el contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA SKCG 019- CAMARA CS 275, mediante oficio INCAR-016-2025
Se realiza la correcion del acta de inicio y el contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, realiza el cargue de la informacion actualizada en el SECOP II
Se recibe solicitud por parte de la UAEAC, para el diligenciamiento y firma del Acta de vecindad para el contrato de obra No. 24001397 H4 de 2024.
Se remite a la UAEAC el acta de vecindad diligenciada y con firmas por correo electrónico.
Ser emite oficio INCAR- 017- Observaciones Informe de Topografía,con observaciones para complemento por parte del contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA
Se recibe informe semanal No.4 del contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, para revisión
Se recibe el balance de mayores y menores por parte del CONSORCIO GYP CARTAGENA via correo electrónico.

OBRAS LADO AIRE

No se realizaron obras en la cabecera No.19, en espera de aprobacion del NOTAM

OBRAS LADO TIERRA

FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: __1_ de 1**

AVANCE DE OBRA:

FINANCIERO: Seguimiento de las actividades que requieres mayores o menores cantidades para la actualizacion del balance contractual, actualmente se evalúa la revisión de especificaciones de algunas actividades para definir las cantidades definitivas dentro del contrato. Se revisa informes electricos y topograficos emitidos por el contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, para avalar el 1er balance de mayores y menores cantidades.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1


AMBIENTAL:
Actividades desarrolladas:
- Se recibe informacion de cambio menor y se remite al contratista para que elabore el PMA.
-Se realizo la solicitud del PMA del Aeropuerto Rafael Núñez
•Se realizo la solicito del pin Generador al establecimiento publico ambiental de Cartagena por parte del Contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA
- Se estan haciendo las rerspectivas correcciones de las fichas solicitado por el concesionario , para entregar el informe del PMA al grupo de gestion ambiental de OINAC
- Se adquirieron las canecas ecologicas para la dispocision de las basuras por parte del contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
Se realiza la revisión de documentación necesaria para la ejecución de las obras en virtud del contenido contractual:

•Entrega de carnets al área de carnetización de la Aeronáutica
•Fichas técnicas EPP (empresa)
•Estándares mínimos del SG-SST arl (empresa)
•Estándares mínimos del SG – SST min trabajo (empresa)
•Matriz de peligro / evaluación de riego (empresa)
•Matriz de EPP (empresa)
•Procedimiento de trabajo de acuerdo con la obra / servicio contratado por OINAC (empresa)
• Se implemento el suministro de hidratacion al personal .
• Se realizo capacitacion del plan de trabajo anual el cual se le presento al aeropuerto con topografia, profesional electrico y residente del contratista.
• Se implemento botiquin y extintores.
•

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	5
Personal del Contratista	5
Total Personal en Obra	10



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Total Maquinaria			

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado		

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 1.298.856.408,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado		

Valor Total Contrato interventoría
$ 319.683.453,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

OBSERVACIONES	SUPERVISION DEL CONTRATO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
A la fecha no se ha presentado acta parcial mensual de obra o interventoría. En espera de aprobacion por parte de la OINAC del ingreso del vehiculo de interventoria al sitio de obra	Ing Omar Estevez Rojas	Ing Nestor Camilo Artunduaga

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

UNIDAD EJECUTORA:	AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	15/06/2025
Semana No	**6**	**Del :**	8/06/2025	AL:	14/06/2025
Plazo Total		240	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		39	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		16,25%			
Nombre del Supervisor :		OMAR ESTEVEZ			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de obra: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

Contrato de interventoria: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

CARTAGENA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**1,94%**	**1,94%**	**(%) Ejecutado**	**1,36%**	**1,36%**
Valor programado ($)	**$ 25.197.814,32**	**$ 25.197.814,32**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 17.664.447,15**	**$ 17.664.447,15**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**-0,58%**
				Valor Adelanto	**-$ 7.533.367,17**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO GYP CARTAGENA	**Contratista:**	INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS
Contrato No:	24001397-H4	**Contrato No:**	24001442-H3
Valor Inicial:	$ 1.298.856.408	**Valor Inicial:**	$ 319.683.453
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:	$ 1.298.856.408	**Valor actualizado 2:**	$ 319.683.453
Plazo inicial:	OCHO (8) MESES	**Plazo inicial:**	OCHO (8) MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	6-may-25	**Fecha de iniciación:**	6-may-25
Fecha de vencimiento:	6-ene-25	**Fecha de vencimiento:**	6-ene-25
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 2.597.712.816	**Valor total actual del contrato**	$ 639.366.906

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza la revisión de documentación necesaria para la ejecución de las obras en virtud del contenido contractual:
Se realiza participacion en la reunion de CDM, entre UAEAC, concesion, aerolíneas y contratista de obra. Se emitira un acta de acuerdo conjunto para revision y aprobación del NOTAM.
Se envia Primer Informe Mesual de Interventoria Contrato 24001447 H3 de 2024 a la UAEAC.
Se recibe por parte del contratista la respuesta al Comunicado INCAR-017; por lo tanto se remitieron las correspondientes observaciones al informe de topografía de la etapa preliminar.
Se da respuesta al Informe eléctrico del contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, mediante comunicado INCAR-018-2025, con el fin de definir el alcance definitivo.
El contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, da respuesta al comunicado INCAR-018-205 (Observaciones informe eléctrico).
Se recibo informe Mesual No.1 del contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA.
Se traslada aprobacion al contratista de la especificacion para la construccion de los dados de concreto para soporte de las balizas.
Se recibe el informe ambiental PMA para revision, se revisa por parte de interventoria y se traslada a la Entidad UAEAC, mediante oficio INCAR-019-2025

OBRAS LADO AIRE

No se realizaron obras en la cabecera No.19, en espera de aprobacion del NOTAM. Se realiza revisión de los entregables del item de localización y Replanteo.

OBRAS LADO TIERRA

No hace parte del objeto del contrato el lado Tierra del Aeropuerto.

AVANCE DE OBRA: Preliminares, localizacion y replanteo con topografía.

FINANCIERO: Seguimiento de las actividades que requieres mayores o menores cantidades para la actualizacion del balance contractual, actualmente se evalúa la revisión de especificaciones de algunas actividades para definir las cantidades definitivas dentro del contrato. Se revisan informes electricos y topograficos emitidos por el contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, para avalar el 1er balance de mayores y menores cantidades.

FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: __1_ de 1**

AMBIENTAL:
Actividades desarrolladas:
- Se recibe informacion de cambio menor por parte del contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA y se remite a la entidad UAEAC, para trámite respectvo con la concesionaria.
•Se realizo la solicitud del pin Generador al establecimiento publico ambiental de Cartagena por parte del Contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
Se realiza la revisión de documentación necesaria para la ejecución de las obras en virtud del contenido contractual:


- Se recopila documentacion para el nuevo personal que va ingresar a proyecto , lo cual se realizara el proceso adecuado para la contratacion como:

* Examenes de ingreso
*Afiliaciones a la seguridad social
* Inducción y capacitacion

El contratista apenas culmine el proceso de contratacion del nuevo personal notificara a la Interventoria para revision y aprobacion del mismo.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	**5**
Personal del Contratista	**5**
Total Personal en Obra	**10**



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Camioneta doble cabina	Contrato de obra	1	En tramite
Camioneta doble cabina	Contrato de interventoria	1	En tramite
Total Maquinaría		2	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado		

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 2.597.712.816,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado		

Valor Total Contrato interventoría
$ 639.366.906,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

OBSERVACIONES	SUPERVISION DEL CONTRATO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
A la fecha no se ha presentado acta parcial mensual de obra o interventoría. En espera de aprobacion por parte de la OINAC del ingreso del vehiculo de interventoria al sitio de obra	Ing Omar Estevez Rojas	Ing Nestor Camilo Artunduaga

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

UNIDAD EJECUTORA:	AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	22/06/2025
Semana No	**7**	**Del :**	15/06/2025	AL:	21/06/2025
Plazo Total		240	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		46	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		19.17%			
Nombre del Supervisor :		OMAR ESTEVEZ			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de obra: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

Contrato de interventoria: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

CARTAGENA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**1.90%**	**3.84%**	**(%) Ejecutado**	**1.36%**	**1.36%**
Valor programado ($)	**$ 24,678,271.75**	**$ 49,876,086.07**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 17,664,447.15**	**$ 17,664,447.15**
			Evaluación	**Porcentaje Atraso**	**-2.48%**
				Valor Atraso	**-$ 32,211,638.92**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO GYP CARTAGENA	**Contratista:**	INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS
Contrato No:	24001397-H4	**Contrato No:**	24001442-H3
Valor Inicial:	$ 1,298,856,408	**Valor Inicial:**	$ 319,683,453
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:	$ 1,298,856,408	**Valor actualizado 2:**	$ 319,683,453
Plazo inicial:	OCHO (8) MESES	**Plazo inicial:**	OCHO (8) MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	6-may-25	**Fecha de iniciación:**	6-may-25
Fecha de vencimiento:	6-ene-25	**Fecha de vencimiento:**	6-ene-25
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 1,298,856,408	**Valor total actual del contrato**	$ 319,683,453

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza la revisión de documentación necesaria para la ejecución de las obras en virtud del contenido contractual:
El contratista remite el oficio SKCG-025 - Plano de luces de taxeo, se realiza mesa de trabajo en el cual se dejan unas observaciones por parte de Interventoria , pendiente por subsanar por parte del contratis CONSORCIO GYP CARTAGENA
El contratista remite el acta parcial No.1, mediante oficio SKCG-014.
La UAEAC devuelve el plan de manejo ambiental con las observaciones por parte del area de gestión ambiental, se remite esta informacion al contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA
La UAEAC, entrega resolución y modelo de valla de obra; se remite esta informacion via correo electrónico al contratis CONSORCIO GYP CARTAGENA
Se suscribe Acta entre Entidad, contratista e Interventoria de la participación en la reunión del CDM, en el cual se fijan las fechas y horarios de cierre de pista.
La UAEAC entrega via correo electrónico la publicación del NOTAM, acorden al acta del CDM, se remite ésta información al contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA para ajusar programacion
Se remiten las observaciones al informe semanal No. 6 e infome Mensual No. 1 al contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA
Se envían Rotulos actualizados para presentacion de plano eléctrico al contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA
El contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, envia certificado de conformidad del conector secundario para revision y aprobacion de la Interventoría

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: __1_ de 1**

OBRAS LADO AIRE

De acuerdo al NOTAM, se iniciaron actividades desde el dia Jueves 19 de Junio de 2025:

* Revisión de las líneas de las franjas que se van a retirar.
* Socialización de las actividades que se van a realizar.
* Entrada de material.
* Entradas de maquina (pajarita) y vehículo.
* Supervisión por parte de la coordinadora SST , OINAC.
* charlas de seguridad
* Entrega de EPP
* Socialización del horario.
* Ingreso de kit Ambiental, por parte del contratista











OBRAS LADO TIERRA

No hace parte del objeto del contrato el lado Tierra del Aeropuerto.

AVANCE DE OBRA: Preliminares, localizacion y replanteo con topografía, ingreso de materiales y equipos 1a fase.

FINANCIERO:

Se radica la totalidad de documentos para pago del anticipo del contrato de obra No. 24001397 h4 de 2024

Se radica Acta Parcial No. 1 del contrato de obra e interventoría.

Seguimiento de las actividades que requieres mayores o menores cantidades para la actualizacion del balance contractual, actualmente se evalúa la revisión de especificaciones de algunas actividades para definir las cantidades definitivas dentro del contrato. Aun se encuentra en definición Se revisan informes electricos y topograficos emitidos por el contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, para avalar el 1er balance de mayores y menores cantidades.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

AMBIENTAL :

• El contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, remite mediante oficio SKCG 028 a la interventoria el PMA corregido de acuerdo a las observaciones entregadas por el area de gestion ambiental del concesionario.
•Se realizo inducción ambiental con el nuevo personal del contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA.

Se implemento:
•Canecas ecológicas,
•Kit de derrame
•Se cuenta con camilla de emergencia
•Botiquín
•Extintor
•Se habilito campamento para el manejo de herramientas y materiales






SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Se realiza la revisión de documentación necesaria para la ejecución de las obras en virtud del contenido contractual:

* Se reviso documentacion y aprobacion por parte de interventoria al nuevo personal que ingreso al proyecto . En virtud a lo anterior el contratista cumpel con lo siguiente:

* Examenes de ingreso
*Afiliaciones a la seguridad social
* Inducción y capacitacion


* El contratista cumple SST charlas de seguridad , entrega de epp.





PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	5
Personal del Contratista	11
Total Personal en Obra	16



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: __1_ de 1**

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Camioneta doble cabina	Contrato de obra	1	
Retroexcavadora	Contrato de obra	1	
Camioneta doble cabina	Contrato de interventoria	1	**En Sitio de obra, pendiente aprobacion de OINAC para ingreso**
Total Maquinaría		3	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA


Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	6-5-25 al 20-06-25	$ 17,633,000.00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	**$ 17,633,000.00**	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 1,298,856,408.00
Valor facturado Contrato Obra
$ 17,633,000.00
% Avance facturado Acumulado
1.36%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.		
1	6-5-25 al 20-06-25	$ 21,323,772.00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	**$ 21,323,772.00**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 319,683,453.00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 21,323,772.00
% Avance facturado Acumulado
6.67%

OBSERVACIONES	SUPERVISION DEL CONTRATO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
		
	Ing Omar Estevez Rojas	Ing Nestor Camilo Arturduaga

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

UNIDAD EJECUTORA:	AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	30/06/2025
Semana No	**8**	**Del :**	23/06/2025	AL:	29/06/2025
Plazo Total		240	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		54	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		22.50%			
Nombre del Supervisor :		OMAR ESTEVEZ			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de obra: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

Contrato de interventoria: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

CARTAGENA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**1.19%**	**5.03%**	**(%) Ejecutado**	**1.11%**	**2.4700%**
Valor programado ($)	**$ 15,456,391.26**	**$ 65,332,477.32**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 14,417,306.13**	**$ 32,081,753.28**
			Evaluación	**Porcentaje Atraso**	**-2.56%**
				Valor Atraso	**-$ 33,250,724.04**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO GYP CARTAGENA	**Contratista:**	INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS
Contrato No:	24001397-H4	**Contrato No:**	24001442-H3
Valor Inicial:	$ 1,298,856,408	**Valor Inicial:**	$ 319,683,453
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:	$ 1,298,856,408	**Valor actualizado 2:**	$ 319,683,453
Plazo inicial:	OCHO (8) MESES	**Plazo inicial:**	OCHO (8) MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	6-may-25	**Fecha de iniciación:**	6-may-25
Fecha de vencimiento:	6-ene-25	**Fecha de vencimiento:**	6-ene-25
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 1,298,856,408	**Valor total actual del contrato**	$ 319,683,453

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza la revisión de documentación necesaria para la ejecución de las obras en virtud del contenido contractual:
Se efectua reunion entre Concesionario OINAC, entidad UAEAC, contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA e interventoria INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS; (nombrada PROYECTO LUCES 19, para socializacion del proyecto eléctrico (Ver Acta del día 25 de Junio de 2025)
Se efectua reunion entre Concesionario OINAC, entidad UAEAC, contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA e interventoria INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS; (nombrada PROYECTO LUCES 19-NIVEL AMBIENTAL, para socializacion del proyecto eléctrico (Ver Acta del día 26 de Junio de 2025)
El contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, envía informe semanal No. 7

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: __1_ de 1**

OBRAS LADO AIRE

Actividades de la semana No. 8 comprendida entre el 23 de junio de 2025 y el 30 de junio de 2025:

* Se realizó excavación mecánica para canalizacion eléctrica.

* Se instala el primer tramo de banco de ductos de 4-4" (24m)

* Banco de ductos de la caja No.7 a la caja No. 6

* Se rellena con el material provniente de excavación

* Se instala cinta de señalización, capa de arena y se compacta material para nivelación de canalización.









OBRAS LADO TIERRA

No hace parte del objeto del contrato el lado Tierra del Aeropuerto.

AVANCE DE OBRA: Preliminares, localizacion y replanteo con topografía, ingreso de materiales y equipos 1a fase.

FINANCIERO:

Se radica la totalidad de documentos para pago del anticipo del contrato de obra No. 24001397 h4 de 2024

Se radica Acta Parcial No. 1 del contrato de obra e interventoría.

Seguimiento de las actividades que requieres mayores o menores cantidades para la actualizacion del balance contractual, actualmente se evalúa la revisión de especificaciones de algunas actividades para definir las cantidades definitivas dentro del contrato. Aun se encuentra en definición Se revisan informes electricos y topograficos emitidos por el contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, para avalar el 1er balance de mayores y menores cantidades.

FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: __1_ de 1**

AMBIENTAL :

* Durante el periodo comprendido entre el 23 al 29 de junio se envio un oficio de interventoría al contratista GYP para realizar correcciones solicitadas por el concesionario a las medidas de manejo ambiental del Aeropuerto Rafael para su actualización, estas fueron entregadas el viernes 27 de junio

* Se recibo el Código de registro: EXT-AMC-25-0072700 Establecimiento ambiental de Cartagena EPA. Con el fin de definir la solicitud del Pin Generador .

* Se llevo a cabo reunion para la revición y socialización con OINAC PMA . El cual fue revisado por la Aerocivil y se le hizo las respectivas correcciones y quedaron plasmadas en el documento.

* Se solicito por parte de la OINAC , presentar un informe al ANDA (pero bajo que PMA se debería presentar si por OINAC o Aerocivil.

* OINAC considera que debería se por Aerocivil puesto que la obra es de ellos.

* Se solicito dentro del mismo un plano indicando el proyecto.

* Que el cronograma lleve fecha no con números es decir mes 1 ,mes 2 y entregarlos lo antes posible a OINAC.

* OINAC revisarlo y enviarlo a la Aerocivil y que esta misma la envía al ANDA para ser radicado

* Con este radicado la ingeniera Daniela de OINAC da el visto bueno y así Se ejecutarán nuevamente las actividades.





SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO :

* **Se realizo la recolección de documentación solicitada por Consorcio OINAC :** 1.Estándares mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo exigidos por la ARL y el Ministerio de Trabajo para la empresa subcontratista SB Equipment S.A.S, teniendo en cuenta que algunos trabajadores figuran registrados bajo esta razón social.Reporte ante el Ministerio de Trabajo de G Y P INGENIERÍA S.A.S.

2.Hoja de vida del responsable de SST, junto con licencia y certificado del curso de 50 o 20 horas (según aplique).

3.Carta de designación del responsable de SST.

4.Procedimiento de trabajo ajustado a la obra o servicio que se va a ejecutar.

5.Listado actualizado del personal, incluyendo los equipos asignados.

6.Planilla vigente de afiliación a la seguridad social. (La que nos enviaron inicialmente esta vencida)

Documentación requerida para maquinaria amarilla:

7.Inspección anual de la maquinaria avalada por un organismo acreditado por ONAC.

Hoja de vida de la maquinaria amarilla

Evidencia del último mantenimiento preventivo realizado Certificado del operador de maquinaria amarilla.

* **Documentación requerida para vehículos:**

8.Licencia de conducción del conductor asignado.

Certificado o evidencia de capacitación en manejo defensivo SOAT vigente.

Documento de propiedad del vehículo. Revisión técnico-mecánica vigente.

9.Exámenes Médicos

10.Hojas de vida




*

* Se reviso y se aprobo toda la documentacion del contratista GYP por parte de interventoria .

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	**5**
Personal del Contratista	**11**
Total Personal en Obra	**16**

FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: __1_ de 1**



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Camioneta doble cabina	Contrato de obra	1	
Retroexcavadora	Contrato de obra	1	
Camioneta doble cabina	Contrato de interventoria	1	En Sitio de obra, pendiente aprobacion de OINAC para ingreso
Total Maquinaría		3	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	6-5-25 al 20-06-25	$ 17,633,000.00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	$ 17,633,000.00	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 1,298,856,408.00
Valor facturado Contrato Obra
$ 17,633,000.00
% Avance facturado Acumulado
1.36%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.		
1	6-5-25 al 20-06-25	$ 21,323,772.00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	$ 21,323,772.00	

Valor Total Contrato interventoría
$ 319,683,453.00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 21,323,772.00
% Avance facturado Acumulado
6.67%

OBSERVACIONES	SUPERVISION DEL CONTRATO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	Ing Omar Estevez Rojas	Ing Nestor Camilo Arunduaga