DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO		Código: F-SIF-GB-25 Versión: 0
	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	Fecha de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA 17 (Día) 1 (Mes) 2026 (Año)

OBRA EN CASCO URBANO ó RURAL: RURAL **BARRIO ó SECTOR:** CARACOLÍ **ACTA Nª** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** 376,479,399.00 **MES**

ACTA FINAL SI [X] NO [ ] (Indicar con una X)

CONTRATO No : **504-2025** (Indique número y año)

OBJETO: **RECUPERACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PUENTE COLGANTE CARACOLÍ EN EL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA OLA INVERNAL Y RESTABLECER LA MOVILIDAD DE LAS COMUNIDADES AISLADAS, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 662 DE 2025 Y LA URGENCIA MANIFIESTA DEL DECRETO 664 DE 2025.**

CONTRATISTA: **CONSTRUCTURA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. - CONSPRINGE**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **505-2025** INTERVENTOR: **SERRANO ALTAMAR S.A.S.**

PLAZO INICIAL: 30 DÍAS (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **30 DÍAS** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **18/12/2025** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/01/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **$ 376,479,399** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 376,479,399.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha ____		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1.1				Desmonte de estructura existente, incluye todo lo necesario para su correcto desarrollo	M2	163.20	$ 194,565.0	31,753,008.00			165.50	$ 32,200,507.50		
1.2				Suministro, transporte y montaje de estructura metálicas transversal 3 ml.Cercha Metálica, es una estructura reticular compuesta por barras metálicas que se ínter-conectan entre sí para formar estructuras triangulares que forman un entramado rígido, diseñada para estar sometida a fuerzas de tracción y suspensión, de principal aplicación en el sector de la construcción para soportar y sostener todo tipo de elementos Incluye varilla de 5/8" inferior y 2 varillas de 1/2" superior.	M	448.00	$ 250,980.4	112,439,200.00			424.80	$ 106,616,455.71		
1.3				Suministro, transporte y montaje de pendolón 5/8" Fy=250 MPa. Incluye figuración, roscas y conectores entre brazo y platinas de conexión a cable principal y camilla y/o tablero.	M	24.00	$ 123,198.0	2,956,752.00			24.00	$ 2,956,752.00		
1.4				Suministro, transporte y montaje de tambor, anclas de encastre y demás elementos para su correcta instalacion, ASTM A-108.	Un	4.00	$ 2,765,789.6	11,063,158.40			4.00	$ 11,063,158.40		
1.5				Suministro e instalación de Herraje superior en platina con tornillería y platina de suspensión (prensacables y platinas).	Un	20.00	$ 54,654.0	1,093,080.00			20.00	$ 1,093,080.00		
1.6				Suministro e instalación de Herraje inferior de suspensión de pendolones. Ver detalle en planos de la cartilla.	Un	20.00	$ 146,454.0	2,929,080.00			20.00	$ 2,929,080.00		
1.7				Suministro, colocación e instalación de cable de acero AA 6x19 alquitranado de $\phi=$ 38mm (1 1/4"), para sostenimiento del tablero. ASTM A586.	M	280.00	$ 255,689.0	71,592,920.00			253.69	$ 64,866,705.60		
1.8				Suministro e instalación de Grapa galvanizada para amarre de cable principal de acero con diámetro 38mm (1 1/2").	Un	24.00	$ 145,821.0	3,499,704.00			24.00	$ 3,499,704.00		
1.9				Suministro e Instalación de Tablón de piso de madera inmunizada 2.44x0.18. Incluye tornillos de cabeza redonda y todo lo necesario para su correcta instalación, madera inmunizada.	m2	163.20	$ 245,536.0	40,071,475.20			140.54	$ 34,508,611.58		
1.10				Suministro e Instalación de Larguero de apoyo en madera plástica PET h= 0.25 - 0.40. Incluye tornillo de cabeza redonda $\phi=$ 2 1/2" y todo lo necesario para su correcta instalación.	M	81.60	$ 97,989.0	7,995,902.40			264.80	$ 25,947,487.20		
1.11				Suministro e instalación de baranda de protección en perfiles de madera inmunizada de 8 x 4 cm, conformada por 4 hiladas horizontales. Incluye cortes, desperdicios y elementos de fijación (tornillería/pernos).	M	136.00	$ 79,795.0	10,852,120.00			132.40	$ 10,564,858.00		
				ITEM NO PREVISTOS										
							SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 296,246,400.00**				**$ 296,246,400.00**		
*							**ADMINISTRACION 22.08%**	$ 65,420,679.00				$ 65,420,679.00		
*							**UTILIDAD 5%**	$ 14,812,320.00				$ 14,812,320.00		
*							**VALOR TOTAL OBRA**	**$ 376,479,399.00**				**$ 376,479,399.00**		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU _____ %
Utilidad _____ %

Valor Anticipo Otorgado $ -
Valor Amortizado Presenta Acta $ - _____ %
Valor Amortizado Acumulado $ -

Registro Presupuestal No. _____ de Fecha _____

(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-25
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

FECHA 17 (Día) 1 (Mes) 2026 (Año)

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: _____

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas y en las memorias de calculo (Obra, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: _____
Nombre: ARLEISON MORENO AGUILAR
Director de obra - CONSPRINGE
Contratista

Firma: _____
Nombre: CARLOS MARIO GONZALEZ AGAMEZ
Direcrtor de Interventoría -
Interventoría

Firma: Leiner Ivan Mena Murillo
Nombre: LEINER IVÁN MENA MURILLO
Secretario de Infraestructura Física - Municipio de Apartadó
Supervisor

Original: Anexo para el pago de la cuenta. Secretaria de Infraestructura
Copias: Interventoria y Contratista