	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-17
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

FECHA | 6 (Día) | 1 (Mes) | 2026 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1
(La numeración será consecutiva)

OBRA EN CASCO URBANO ó RURAL: RURAL **BARRIO ó SECTOR: CARACOLI**

CONTRATO DE OBRA No. 505 **DE** 2025

CONTRATISTA: CONSTRUCTURA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. - CONSPRINGE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: RECUPERACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PUENTE COLGANTE CARACOLÍ EN EL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA OLA INVERNAL Y RESTABLECER LA MOVILIDAD DE LAS COMUNIDADES AISLADAS, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 662 DE 2025 Y LA URGENCIA MANIFIESTA DEL DECRETO 664 DE 2025.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 505 **DE** ###

INTERVENTOR: SERRANO ALTAMAR S.A.S.

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
ARLEISON MORENO AGUILAR	CONTRATISTA DE OBRA	CONSPRINGE
CARLOS MARIO GONZALEZ AGAMEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	SERRANO ALTAMAR S.A.S.
LEINER IVÁN MENA MURILLO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTU	Municipio de Apartadó

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1. Seguimiento a proyecto
2. Exposición acta de modificación de cantidades de obra (balance de cantidades)

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Presentación avance de obra. **2.**
Presentación del balance de obra y aprobación.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-17
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

FECHA	6	1	2026
	(Día)	(Mes)	(Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se realiza visita de obra donde se conoce el estado actual de la obra, la cual va avanzando de acuerdo al crómnograma de obra, durante los primeros días del mes de enero de 2026 se han presentado grandes precipitaciones las cuales no han permitido avanzar a cabalidad la ejecución contractual. Por otro lado, se socializa ante la supervisión del Municipio de Apartadó el balance de obra elaborado por el contratista de obra, y viabilizado por la interventoría el cual se hace necesario para cumplir a cabalidad el objeto contractual y presentar así en cantidades la realidad actual del proyecto. Desde la supervisión del Municipio de Apartadó ve acorde y coherente la modificación y se procede a la elaboración y firma del formato. Desde la interventoría y supervisión del contrato se ve viable y se aprueba el balance de obra.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Entrega formato firmado balance de obra	6/01/2026	Interventoría

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
ARLEISON MORANO AGUILAR	
CARLOS MARIO GONZALEZ AGAMEZ	
LEINER IVÁN MENA MURILLO	Leiner Ivan Mena Murillo

Original: Secretaria de Infraestructura.
Copias: Interventor y Contratista