CONSPRINGE S.A.S
Constructora de Proyectos de Ingeniería

BITÁCORA DE OBRA

RECUPERACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PUENTE COLGANTE CARACOLÍ EN EL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA OLA INVERNAL Y RESTABLECER LA MOVILIDAD DE LAS COMUNIDADES AISLADAS, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 662 DE 2025 Y LA URGENCIA MANIFIESTA DEL DECRETO 664 DE 2025

Contrato de Obra No. 504-2025
Contrato de Interventoría No. 505-2025
Periodo: 18 de diciembre de 2025 al 17 de enero de 2026
Municipio de Apartadó – Antioquia

1. Condiciones Generales del Clima

Durante el mes de diciembre de 2025 se presentaron lluvias moderadas, las cuales no impidieron la ejecución de las actividades programadas, aunque requirieron la implementación de medidas de seguridad adicionales.

Durante el mes de enero de 2026, especialmente hasta el día 10, se presentaron lluvias fuertes e intensas, lo cual afectó el ritmo normal de algunas actividades en campo, sin que ello implicara suspensión total de las labores.

2. Bitácora Cronológica de Ejecución

18 al 20 de diciembre de 2025
Inicio de actividades con el desmonte progresivo del puente colgante existente. Paralelamente se inició el armado de cerchas metálicas en taller.
24 de diciembre de 2025
Recepción del cable de acero requerido para el proyecto, el cual fue almacenado tanto en bodega como en obra.

26 de diciembre de 2025
Continuación del armado de cerchas y fabricación de herrajes superiores e inferiores en taller.

27 de diciembre de 2025
Inicio del montaje del cable principal del puente colgante.

28 de diciembre de 2025
Continuación del montaje del cable y organización de anclajes y grapas.

29 de diciembre de 2025
Instalación de pendolones y comienzo del montaje de cerchas de soporte del tablero.

30 de diciembre de 2025
Continuación del montaje de cerchas en sitio y trabajos complementarios en taller.

1 al 5 de enero de 2026
Continuación del montaje de cerchas estructurales. A partir del 5 de enero se inició la instalación de madera plástica y tablero del puente.

6 al 8 de enero de 2026
Continuación de instalación de madera plástica y tablero del puente.

14 de enero de 2026
Continuación de la instalación de la madera del tablero del puente.

15 de enero de 2026
Inicio de instalación de cerchas de pasamanos y madera para pasamanos.

17 de enero de 2026
Culminación de las actividades constructivas del puente colgante Caracolí.

3. Soporte Documental

Las actividades registradas en la presente bitácora se encuentran soportadas mediante los formatos institucionales:

- F-SIF-GB-06 Control de Maquinaria y Equipo
- F-SIF-GB-08 Reporte de Personal en Obra
- F-SIF-GB-10 Estado General del Tiempo
-Informe de obra
-Informe de interventoría.
-Acta de obra y memorias de cálculo.

Los anteriores documentos hacen parte integral del expediente contractual.

Fecha de cierre de bitácora: 17 de enero de 2026

ARLEISON MORENO AGUILAR
CONSPRINGE SAS
DIRECTOR DE OBRA - REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS MARIO GONZALEZ AGAMEZ
SERRANO ALTAMAR S.A.S.
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA