ICCU	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
		VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN		INFORME DE VISITA	

1. INFORMACION DE COMISION

RESOLUCIÓN N°. No. 1451

CONSECUTIVO N°. No. 5695

2. INFORMACION DE LOCALIZACION

FECHA DE INSPECCION	21 de noviembre de 2025	**MUNICIPIO:**	Albán
LOCALIZACIÓN SITIO INSPECCION	**VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CHIMBE HACIA EL CASCO URBANO SECTOR BORUGAS**	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	Inicio: 4°54'56.9"N 74°28'16.6"W

3. DESCRIPCION DEL CONVENIO

CONVENIO NÚMERO	**ICCU-448-2025**	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	13 de agosto de 2025
		FECHA INCIO	21 de agosto de 2025
NOMBRE CONTRATISTA (municipio)	**Municipio de Albán**		
NIT	**899.999.450-0**		
OBJETO DEL CONVENIO	**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CHIMBE HACIA EL CASCO URBANO SECTOR BORUGAS MUNICIPIO DE ALBAN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**		
PLAZO EJECUCIÓN	**10 meses**		
MODIFICACIONES AL CONVENIO (Detallar Otrosies, modificatorios, etc.)	**N/A**		
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	**N/A**		
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	**N/A**		
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN (Sumar al plazo inicial las prorrogas y suspensiones)	20 de junio de 2026		
FORMA DE PAGO	**El ICCU desembolsará el valor correspondiente a su aporte de la siguiente forma: El 100 % del valor total del convenio se pagará una vez cumplidoslos requisitos de perfeccionamiento y ejecución con cargo a la vigencia 2025.**	**VALOR TOTAL (Incluir Adiciones)**	**$ 100,000,000.00**
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	**Informe de localización.**		

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	**Número**	**N/P**	**Fecha**	**N/P**	**Valor**	**N/P**	**Porcentaje de ejecución físico**	**0%**
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)	**Número**	**N/A**	**Fecha**	**N/A**	**Valor**	**N/A**		

5. GARANTIAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		**Vigencia**		**Valor Amparado**
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento				
Pago de salarios				
Estabilidad de la obra				

Contrato de interventoría (Cuando Aplique)

Póliza:		**Vigencia**		**Valor Amparado**
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Pago de salarios	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Calidad del servicio	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

6. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

Se realizó visita técnica al lugar de ejecución de la placa huella, con el fin de verificar y localizar el convenio ICCU-448-2025, la cual tuvo el acompañamiento del ingeniero, Andres Marín Zamora secretario de planeación, obras y servicios públicos del municipio de Albán y el arquitecto, Edgar Leonardo González, el supervisor por parte del ICCU. El porcentaje de avance es de 0%.

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO** **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-09
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	**VERSIÓN**	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN		**INFORME DE VISITA**	

1. INFORMACION DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. No. 1451

CONSECUTIVO N°. No. 5695

7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

Valor Total de convenio	**$ 100,000,000.00**
N° de Pagos Realizados	**1**
Pago No. 1	***CDP DIS-DIS-2025000410 $ 100.000.000***
Pago No. 2	***N/A***
Pago No. 3	**N/A**
Valor Ejecutado	**N/A**
Saldo Pendiente por Cancelar	**0**
Porcentaje de ejecución	**0%**

Se verificó la afiliación de seguridad social y parafiscales **(En las visitas el supervisor podrá solicitar al municipio la verificación de afiliación y pago de aportes de seguridad social y parafiscales, aun cuando el responsable sea el municipio como ejecutor)**	**SI**		**NO**	**N/A**

8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**N/P**	**Chalecos**	**N/P**
	Cascos	**N/P**	**Otros**	**N/P**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**N/P**	**NO**	

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO





Punto de inicio de la construcción de la placa huella.



Tramo a intervenir.



Verificación de alcantarilla a intervenir.



Punto final aproximado de la placa huella.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se recomienda al municipio, entregar el avance del proceso de contratación.

11. ANEXOS

FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA

NOMBRE	**DEPENDENCIA**	**FIRMA**
EDGAR LEONARDO GONZALEZ BOLIVAR	Subdirección de infraestructura vial	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	9 de diciembre de 2025	