Contrato de Obra No: 2505150673

Objeto: "Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial urbana, mediante la reparación y construcción de pavimentos en la comuna 7 (Tesorito) sector parque Industrial - Malteria, Municipio de Manizales"

Contratante: Municipio de Manizales

Contratista: John Esneider Cardona G
CC: 15.963.050

Contrato de Interventoria No. 2506060755

Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera a los contratos de Obra para la construcción de vias y andenes en la Cra 36 desde la calle 37A en el sector de la fuente via aledaña al nuevo Parque Metropolitano y el Mantenimiento y

INDUCONTABLES

rehabilitación de la infraestructura vial urbana, mediante la reparación y construcción de pavimentos en la comuna 7 (Versalles) sector parque Industrial - Maltería, Municipio de Manizales".

Consorcio CRAM 007 de 2025
Nit: 901.951.929-2
R.L. Andres Mauricio Cardoso Roa.

Ing. John Esneider Cardona
Residente de Obra.

Ing. Mª Cristina Obando
Residente Interventoría

Ing. Andres M. Cardoso
R.L. CRAM. 007/2025

Hector Jose Barahona C.
Supervisor

3/07/2025 Recorrido
todos contrato.

3/07/2025 + Personal
Jueves 1 - Ingeniero
1 - Maestro
3 - Ayudante
+ Estado
+ Actividad
Se realiza
validar la
para lo cual
tubería de
Tambien se
de acueducto
Alcacafe

John Cardona

Recorrido sitio obra, firma acta inicio del contrato.


+ Personal
1- Ingeniero Residente
1- Maestro de Obra
3. Ayudantes
+ Estado del tiempo: Seco y lluvia en la tarde
+ Actividades:
Se realiza recorrido con personal de frigas para validar la ubicación de las redes de gas natural, para lo cual se hacen apiques localizando la tubería de polietileno de 4" en el tramo a intervenir. Tambien se valida la ubicación de tuberías de acueducto y recorrido con el personal de Alcalde ESP, se toman precauciones pertinentes.

Jefe: Cardenas.

INDUCONTABLES

25/07/2025 Viernes

+ Personal:
1. Ingeniero Residente
1. Maestro
3 Ayudnte
1. Operario
+ Estado del tiempo seco
+ Actividades:
Se realiza la señalizacion del sito a intervenir con bombaros, cinta reflectiva y señales verticales; se controlan los apiques en el trayecto de la via.



26/07/2025 Sábado

+ Personal:
1. Maestro de Obra
1. Otoal
3 Ayudantes
2. Operarios maquinaria (cargador y excavadora)
+ Estado del tiempo: llovizna suave
+ Actividades:
Se realiza la solicitud para procedimiento en el

uso de los
de elemento
la excavacio
recebo exc
una via a
de la apert
vial, se hac

27/07/2025 Domingo.

+ No se

28/07/2025 Lunes

+ Personal:
1. Maestro
1 Otoal
3. Ayudante
3. Operarios
+ Estado del
+ Actividades
Se ejecutan
excavación y
se solicita
de transito

uso de las maquinarias, se verifica el uso de elementos de protección personal, se inicia la excavación con maquina (escarificación del recebo existente y se hace traslado a una via cercana donde se requiro por parte de la supervisión. Se organiza la señalización vial, se hace aseo y limpieza de sitio.

5/07/2025 Domingo. + No se realizan Actividades de Obra

7/07/2025 Lunes
+ Personal:
1. Maestro
1 Oficial
3. Ayudantes
3. Operarios maquinaria (excavadora, cargador y volqueta)
+ Estado del tiempo: Seco
+ Actividades:
Se ejecutan las actividades correspondiente a la excavación y retiro del material.
Se solicita al contratista almenos un agilador de transito para cumplir con el PMT presentado

INDUCONTABLES

se hace orden y limpieza del material particulado que cae en via, se le recuerda al contratista la entrega de la documentacion inicial.

29/07/2025
Martes

+ Personal
1. Maestro.
1. profesional en SST
1 Oficial
3 ayudantes
2 Operarios
+ Estado del tiempo seco
+ Actividades:
Se avanza en la excavacion para la estructura de lavia y se pasan los niveles para la misma, se evacuan los escombros, se revisan los ATS y procedimientos, se reitera la importancia de un regulador de transito. se hacen labores de orden y limpieza. Se presentan subcontratistas de frisos para evaluar la reubicacion de la tuberia de 4" y de polivalvula.

30/07/2025
Miercoles

+ Personal
1. Maestro
1 profesional
1. Oficial
3 Ayudantes
+ Estado
+ Actividades
Se realizo

31/07/2025

+ Personal
1. Maestro
1 Oficial
3 Ayudantes
1. SST
1 Regulador
+ Estado de
+ Actividades
Por parte del
al personal
se continuan
para estructura
Aparte perso

+ Personal
1. Maestro
1 profesional SST
1. Oficial
3 Ayudantes
+ Estado del tiempo seco.
+ Actividades:
Se realiza la nivelación de la excavación

+ Personal
1. Maestro
1 Oficial
3 Ayudantes
1. SST
1 Regulador de transito
+ Estado del tiempo seco
+ Actividades
Por parte del profesional SST se realiza inducción al personal nuevo (Reguladora), verifica entrega de EPP se continuan las nivelaciones de la excavación para estructura de viga.
Este personal de obras para hacer la excavación

INDUCONTABLES

de tubería de acero.
Se toman las cantidades para memoria de obra.

1/08/2025 Viernes
+ Personal
3 Ayudantes
1 Oficial
1 Tractor
2 Operarios
1 Regulador de tránsito
1. Profesional Social
1. Residente de obra.
+ Estado del tiempo: Seco
+ Actividades
Se continua con la nivelación del terreno, se sacan los escombros.
Las profesionales sociales y area técnica de obra realizan actas de vecindad con las bodega antiguo a la obra (5).

01-08-2025 CESAR RUAS RESIDENTE INTERVENTORIA EXIGAS.
SE DESPIDE CON EL MAESTRO MARTIN ZULUAGA

QUE SE PUSO
MEDIDOS DE
CON ELLO ES
POR EL MOMEN
A LAS 8:30 A
DE EXIGAS, CON
Y EL CONTRATI
EMPALME Y
METODOLOGIA
* NOTA: SE
MATERIAL
SOBRE EL A
SIEMPRE TE
AL EXCAVAR
LA RED DE

ING. RES
INTERVENTO
310 521 23
CESAR RUA

QUE SE PUEDE INSTALAR LA NUEVA TUBERIA A 3m MEDIDOS DESDE EL CARRIL EXISTENTE HACIA EL RIO CON ELLO ESTARIA LA RED POR LA ZONA VERDE; SON POR EL MOMENTO 220 ML DE 360 ML TOTALES; MAÑANA A LAS 8:30 AM SE REALIZARA NUEVA VISITA CON INSPECTOR DE EFIGAS, CONTRATISTA DE EFIGAS, INTERVENTORIA EFIGAS Y EL CONTRATISTA DE OBRA PARA DEFINIR PUNTOS DE EMPALME Y OBRAS A EJECUTAR Y PLANTEAR LA METODOLOGIA DE EJECUCION.

NOTA: SE AUTORIZA REALIZAR SEMBRADO DEL MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LA VIA SOBRE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERIA ACTUAL SIEMPRE TENIENDO LAS PRECAUCIONES NECESARIAS AL EXCAVAR MECANICAMENTE PARA NO AFECTAR LA RED DE GAS.

ING. RESIDENTE INTERVENTORIA 3105212312 CESAR RIVAS.

INTERVENTORIA EFIGAS

Martin Zuluaga

INDUCONTABLES

2/8/2025 Sábado

+ Personal
- 3 Ayudantes
- 1 Oficial
- 1 Maestro
- 1 Regulador de tránsito
+ Estado del tiempo: seco
+ Actividades:
Se realiza la nivelación de la excavación para la estructura, continúa excavación con maquina y botar escombros; se realiza limpieza y orden de materiales.
Se le solicita al profesional sst la instalación de punto ecológico movil para la obra.

3/8/2025 Domingo. No se labora.

4/8/2025 Lunes

+ Personal
- 3 ayudantes
2 oficiales (nuevo ingreso)
1 maestro
2 Operarios

1. regulador de transito
1. profesional sst
+ Estado del tiempo: seco
+ Actividades:
Se realiza excavación con maquina y se van excavando los escombros, se recibe material para la subbase, la cual se va regando donde ya esta la nivelacion y se compacta con maquina.
Los subcontratistas de eficas inician excavación al lado del trazado de la via.

+ Personal
- 4 Ayudantes
- 2 Oficiales
- 1 Maestro de Obra
- 2 Operarios maquinaria
- 1 Regulador de transito
- 1 Profesional sst
+ Estado del tiempo: seco
+ Actividades:

INDUCONTABLES

Excavacion con maquina y evacion del material excavado: nivelacion para extractura, riego de base y compactación. La profesional sst realiza inducción al nuevo personal en obra. Al terminar se realiza el cubrimiento del material y limpieza de material particulado sobre la via.

06/08/2025
Miercoles

+ Personal
- 4 Ayudantes
- 2 oficiales
- 1 Maestro
- 2 Operarios maquinaria
- 1 Regulador de transito
- 1 profesional sst

+ Estado del tiempo: clima seco

+ Actividades:

Nivelacion de subbase, se continua con las excavaciones y retiro del RCD, se instala material granular para subbase. Se solicita por parte de la supervisión convocar una reunion con la comunidad industrial para socializar cambios en la intervencion vial, ya que se recibio oficio por parte de la

Fundación Ecológica Coteleca, queres expresan y demuestran que el predio intervenido es de su propiedad. Por lo tanto se procede a parar la actividad en los primeros 50ml y de ahí en adelante continuar.
El personal subcontratista de diseño realiza la instalación de la tubería de polietileno de 4" y tapan la excavación dejando los codos a la vista.

+ Personal
- 4 ayudantes
2 oficiales
1 maestro
3 operarios maquinaria
1 regulador de tránsito

+ Estado del tiempo: lluvioso, se paran actividades al medio día por la intensidad.

+ Actividades:
Instalación y nivelación de material granular para la subbase de la estructura, excavación con maquinaria y apiques para entrar datos a red de gas se solicita tener botiquín en obra.

INDUCONTABLES

Se continua con el retiro de RCD.

11/08/2025
Lunes

08/08/2025 +Personal
Viernes
- 4 ayudantes
- 2 oficiales
- 1 Maestro
- 3 operarios maquinaria
- 1 regulador de transito
- 1 profesional social

+ Actividades:
Pruebacion, compactacion e instalacion de sublase
Apiques para ubicacion de Red de Gas, excavacion y retiro de material.
Se solicita incorporar otro regulador de transito para el tramo superior en intervencion, pues la curva es muy cerrada y se necesita ya que estan en obra en ese sector tambien.
+ Estado del tiempo: seco en la mañana, suelo humedo
Finalizando jornada se hace aseo y limpieza de via, se dejan tapadas los materiales.

+ Personal
- 5 ayudantes
- 2 oficiales
- 1 maestro
- 2 operarios maquinaria
- 1 regulador de transito
- 1 profesional sst

+ Estado del tiempo: Seco, suelo humedo y lluvias fin de semana.

+ Actividades.

Se realiza inducional nuevo personal en obra y se hace entrega de EPP, se hacen las recomendaciones para inicio labores y se verifica que todos cuenten con los EPP; se recibe material granulado para la subbase, se hace extendido y compactación. Se continua con la excavacion con maquina y retiro de ecp; se hace nivelación en el siguiente tramo. Al momento el tramo excavado tiene una longitud de 240 ml.

Se reitera la necesidad del punto ecológico y capacitación al personal sobre su uso; y la necesidad de otro regulador de trafico al final

INDUCONTABLES

del tramo: tambien se solicita la instalación de la valla informativa del proyecto, se instala se colocan materiales antes de salir de obra

17/08/2025 Partes

+ Personal
- 1 Maestro
- 2 Oficiales
- 5 ayudantes
- 2 operarios
- 1 SST
- 1 residente
- 1 personal social

+ Estado del tiempo seco.

+ Actividades:

Nivelación, compactación y excavación, se recibe capacitación con personal de Ingeas acerca de prevención de daños y sitios de riesgo con el manejo de tuberías y redes de gas en obra.

se realiza cambio de broca con personal del personal de contratista, supervisión e interventoría

Se instala punto ecológico en obra.

+ Personal
- 5 ayudantes
- 2 oficiales
- 1 maestro
- 2 operarios maquinaria
- 1 regulador de tránsito

+ Estado del tiempo en la mañana seco y lluvia en horas de la tarde.

+ Actividades:

Se continua con la distribución del material granular para subbase, se compacta y se nivela manualmente la excavación.

Realizan la demolición de la parte superior de cámaras de telecomunicaciones, las cuales tienen un espesor de 25cm. durante este proceso el contratista no tubo precaución de cubrir el cableado por lo que todo el material demolido cayo encima a lo cual tanto la supervisión como interventoría hacen llamado de atención y se exige una pronta limpieza teniendo precaución de no dañar el cableado o

INDUCONTABLES

comprometer la funcionalidad del mismo. en caso de dato a infraestructura será total responsabilidad del contratista.
Se cubren con tableros las cámaras expuestas por fuertes lluvias. y tapan con plástico algunos sectores que ya están con la subbase compactada.

14/08/2025 Jueves
+ Personal
- 1 maestro
- 2 oficiales
- 1 operario maquinaria
- 5 ayudantes
- 1 regulador de tránsito.

+ Estado del tiempo: lluvias hasta 8:30 am

+ Actividades:
Atendiendo al llamado de la interventoría y supervisión se hace limpieza manual de los escombros que cayeron al interior de las cámaras de telecomunicaciones, actividad que se ejecuta de forma manual teniendo las precauciones debidas; también

15/08/2025 Viernes

se saca el agua que los mandó, se abren pequeños canales como dren para la subbase donde esta esta seca se compacta con bantin. y se estan esperando que el clima ayude a secar el material ya instalado.
se recomienda agregar finos para no perder la calidad de la subbase.

+ Personal
5 Ayudantes
2 Oficiales
2 Operarios
1 Regulador
1 Maestro
+ Estado del tiempo: clima seco, solo humedo lluvias varios mañana y tarde.
+ Actividades
Se riega material de subbase, se compacta con bantin y minicompactador
Se cubre la subbase y material para reducir el impacto por lluvias

INDUCONTABLES

19/08/2025
Martes

+ Personal
4 Ayudantes
2 Oficiales
1 Operario
1 Regulador de transito
1 Maestro.

+ Estado del tiempo: Nublado lluvia hasta 8:30 am, resto de dia seco

21/08/2025
Jueves

+ Actividades

Realce de cuerpo canarco, primero se instala la formaleta y se espera material: se hace descargue del mismo, se guarda en bodega. Al tercer dia se despega la subbase y se compacta.

20/08/2025
Miercoles

+ Personal
4 Ayudantes
1 Operario maquinaria
1 Regulador de transito
1 Maestro
2 Oficiales

+ Estado del tiempo: seco
+ Actividades:
Instalacion de tomaletas para recibe de camara faltantes y inicio de vaciado de algunas.
Se continua regando material de subbase y se compacta

[signature]

/08/2025 + Personal
jueves - 4 ayudantes (un retiro
- 1 Operario maquinaria
- 1 Regulador de transito
- 1 Maestro
- 2. Oficiales
+ Estado del tiempo: seco y lluvioso
+ Actividades:
Se instalan los fondeos para techos de camara de telecomunicaciones. se continua la compacta. con de la subbase, para lograr el nivel. Por las lluvias intermitentes la actividad ha sido reducida.
Se esta ala espera de la decisión de la entidad sobre si la intervencion contará con arden y acaca

INDUCONTABLES

del mango de los primeros 50 ml.

22/08/2025 Viernes

+ Personal
- 1 Maestro
- 2 Oficiales
- 4 ayudantes
- 2 operarios de maquina
- 1 regulador de transito
- 1 profesional social
- 1 ing. Residente

+ Estado del tiempo: seco

+ Actividades:

Se hace compactacion mecanica con bentin y minicompactador, se completan niveles.

Los profesionales sociales realizan capacitacion acerca de "la comunicacion creativa".

23/08/2025 Sabado

+ Personal
- 1 maestro
- 1 regulador de transito

- 1 operario de maquinaria
- 3 oficiales. (1 nuevo ingreso)
- 5 ayudantes (1 nuevo ingreso)

+ Estado del tiempo.
+ Actividades:

- la labor se centra en compactar la sub. base, se deja cubierta con plasticos, se realiza orden y aseo del tramo y bodega.

INDUCONTABLES

del mango de los primeros 50 ml.

22/08/2025 Viernes
+ Personal
- 1 Maestro
- 2 oficiales
- 4 ayudantes
- 2 operarios de maquina
- 1 regulador de transito
- 1 profesional social
- 1 ing. Residente

+ Estado del tiempo: seco
+ Actividades:
Se hace compactacion mecánica con bentin y minicompactador, se completan niveles.
Los profesionales sociales realizan capacitacion acerca de "la comunicación asertiva".

23/08/2025 Sabado
+ Personal
- 1 maestro
- 1 regulador de transito
- 1 operario de maquinaria
- 3 oficiales (1 nuevo ingreso)
- 5 ayudantes (1 nuevo ingreso)

+ Estado del tiempo: seco
+ Actividades:
La labor se centra en compactar la sub-base, se deja cubierta con plasticos, se realiza orden y aseo del tramo y bodega.

25/08/2025 Lunes
+ Personal
- 1 maestro
- 1 regulador de transito
- 2 operarios maquinaria
- 3 oficiales
- 7 ayudantes (2 nuevo ingreso)

+ Estado del tiempo: seco
+ Actividades
Se continua la compactacion, se retiran niveles para estructura; se realiza el corte de acero para las refuerzos de tamaño de cunetas y platos. Se hacen los ensayos de densidad en campo

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

se toman 3 x cantidad los cuales dieron 99%, 100% y 103%; los de inventario 2 ensayo de 104% y 104,9%. ∴ la obra esta lista para los concretos con el diseño de mezcla pesado.

26/08/2025 Martes
+Personal
- 7 ayudantes
- 3 oficiales
- 1 maestro
- 2 operarios maquinaria
- 1 regulador de transito
- 1 sst

+Estado del tiempo: seco
+Actividades:
Instalación de formaletas, corte de acero para refuerzo de platos; corte de icopor para juntas se hace el descargue de 800 bultos de cemento, se instalan la señalización de los puntos ecológicos y se hace la charla respectiva por parte de la profesional sst, se instalan cintas reflectivas en barreras de bambones segun lo solicitado por la supervisión; en la noche se quedara un ayudante para la vigilancia del material en obra.

27/08/2025 Miercoles
+Personal
- 7 ayudantes
- 3 oficiales
- 1 maestro
- 2 operarios maquinaria
- 1 regulador de transito
- 1 ing. residente

+Estado del tiempo seco
+Actividades:
Se inicia el dia con la preparacion de la zona donde se hara el colado de losa de concreto 11MPa con autohormigonera de capacidad para 2m³ se usan 18 bultos cemento estructural arco de 42,5 kg c/u, ≈ 759 kg; agua 330 Lts; arena; ig y Triturado

Powered by CamScanner
INDUCONTABLES

Tg; cumpliendo con el diseño de mezcla; se instalan los aceros de refuerzo para las losas que lo requieran por contener las cámaras de telecomunicaciones. y tambien el acero de refuerzo para los topes de los cámaras; la proteccional sst hace las indicaciones pertinentes y llena los permisos y acopiaciones correspondientes; durante el proceso de vaciado de losa se esta colocando el polietileno para junta despues de llenar los registros con concreto a la losa existente; se instalan boquillas, finalizando se pule el concreto y se marcan las lozas para corte en horas de la mañana siguiente; se dejan los aceros para el sardinel. En total se fundieron 10 losas de 3,5m a 3,53m. Se aplica el antisol se demarca zonas y cubre con plásticos.

28/08/2025 Jueves

+ Personal
- 8 ayudantes (nuevo ingreso)
- 4 albañiles (nuevo ingreso)
- 1 maestro
- 2 operarios maquinaria
- 1 regulador transito
-

+ Estado del tiempo: seco
+ Actividades
- Se hace tendido de cámara, y continua con el colado de losas.
- Se detiene el proceso de corte de losas pues no se esta ejecutando con la maquina para cortar concreto sino con pulidora de 9"; se hace acero correctivo para garantizar corte recto y profundidad de 1/3 del espesor (7cm).

29/08/2025 Viernes

+ Personal
- 7 ayudantes
- 4 oficiales
- 1 maestro
- 1 operario maquinaria.
- 1 regulador de transito
- 1 asst.

Powered by CamScanner
INDUCONTABLE

- 1 ing. residente
+ Estado del tiempo seco
+ Actividades:
Colado losa de concreto f'c=42, toma de vigetas.

30/08/2025 Sábado
La obra no tiene actividades a ejecutar este día, sin embargo, los subcontratistas de efigo realizan el empalme de la red creando vía para la conexión a los fabricas de la segunda entrada a bodega.

1/09/2025 Lunes
+ Personal
- 7 ayudantes
- 3 oficiales.
- 1 maestro.
- 1 operario maquinaria
- 1 regulador de tránsito
+ Estado del tiempo seco
+ Actividades:

Se instala la tomalata para la vía en la corta superior en madera; se compacta subbase tramo superior final.
El personal de efigo termina de instalar la tubería de polietileno de 4" al lado de la vía. Se hace limpieza de cámaras y se les disminuye el nivel freático.
Se hace el acopio de los sacos vacíos de cemento * 25 kg. Se ejecutan actividades de orden y aseo.

02/09/2025 Martes
+ Personal
- 7 ayudantes
- 4 oficiales
- 1 regladora.
- 1 operario maquina
- 1 sst.
+ Estado del tiempo seco y lluvias ligeras
+ Actividades:
Personal profesional sst realiza capacitación al

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

personal acerca los peligros Ruido efectos a la salud, medidas preventivas y uso de EPP. Se desinstalan formaletas para instalar en el turno siguiente tot 124. Se hace desencofrado interior de cámara. Se tapan huecos para andenes.

03/09/2025 + Personal
Medios
- 7 ayudantes
- 4 oficiales.
- 1 maestro
- 2 operario maquinaria.
- 1 regulador tránsito
- 1 ing. residente.

+ Estado del tiempo seco
+ Actividades:
Se realiza excavación y compactación para andenes, ajuste de niveles, se realiza el colado de losa de concreto mr 42 con la autohormigonera se realizan 9 entradas, Antes

- Bfsst

para cuadrar la regleta se demuelen rebabas de concreto sardinel viejo y se cortan los aceros del mismo; se toman vigetas para contratista e interventoría.

4/09/2025.

Personal
- 7 ayudantes
- 4 oficiales
- 1 maestro.
- 1 operario maquinaria
- 1 regulador de tránsito

+ Estado del tiempo clima seco
+ Actividades.
Se realizo el colado de losas de concreto mr42 (9), se toman vigetas, se instala acero de refuerzo para la cámara de telecomunicaciones #3, doble parrilla aprobada por la interventoría pues esta muy cerca de la vía - poca separación => asegurar calidad y cumplir con los requerimientos de RAS. Se observa grieta que atraviesa el plato núme

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

31 a 1,20m del corte por lo que el contratista procede a cortar y demoler para rehacerlo y asegurar la calidad ∴ queda en observación. (se asume la fisura se pasa to por el paso de una tractomula de carga que hizo uso de la via sin estar abierta.

5/09/2025
Viern
+ Personal
- 4 ayudantes.
- 3 oficiales.
- 1 maestro.
- 1 operario de maquinaria.
- 1 regulador de transito.

+ Estado del tiempo: lluvioso.
+ Actividades.
Desde el dia anterior la supervisión informa valalmente que se pueden intervenir los primeros 50 ml. que se habian dejado en stand by, por lo tanto hoy se procede a completar la subbase y a compactar. hasta bajar el nivel.

6/09/2025 + Personal
- 4 ayudantes
- 3 oficiales
- 1 maestro
- 1 operario maquinaria.
- 1 regulador de transito.

+ Estado del tiempo: seco.
+ Actividades:
Se continua nivelando y compactando la subbase los primeros 50 ml.

9/09/2025 + Personal
- 1 maestro
- 2 oficiales
- 5 ayudantes
- 1 regulador de transito
- 1 operario maquinaria.

+ Estado del tiempo seco

INDUCONTAB

Powered by CamScanner

+ Actividades:
• Nivelación y compactación de subbase en los primeros 475 ml; y se fundea cámara (4) final del tramo. Se avisa a la supervisión los balances de obra contemplando 3 alternativas se esta a espera de cual definan para ejecutar. tambien esta a la espera del acta para intervencion del primer tramo de 50ml, aunque ya se ejecutan las actividades allí.
Se instala formaleta para tramo de via inicial.

10/09/2025 + Personal
viernes • 5 ayudantes
• 2 oficiales
• 1 maestro
• 1 operario maquinaria
• 1 regulador de transito
+ Estado del tiempo seco
+ Actividades
Nivelacion y compactacion de tramo inicial

niveles para andenes; la interventoria hace ensayo de densidad en los primeros 50ml y da un Vo Bo 105.

11-09-2025 Personal
Jueves • 5 ayudantes
• 2 oficiales
• 1 maestro
• 1 operario de maquina
• 1 regulador de transito
clima seco
Actividades
+ conformacion de andenes
+ compactacion subbase en tramo faltante
• Recorrido con supervision donde se define que se deben fundir los 241 ml de via con sardinel y andenes hasta donde de el alcance, hechos con un espesor de 15cm y la loza de ingreso c
Por otro el sardinel debera ser 40cm x 35 30 cm a cada lado para transicion

• reunion con la comunidad para informar avances de obra que conto con una asistencia minima

llegaron 300 sacos de cemento estructural para iniciar mañana colado de losas iniciales

Se solicita al contratista presentar una prorroga por 8 dias más al contrato para que pueda terminar las obras dentro de un tiempo permitido.

03/
Y

12/09/2025 Viernes

+ Personal
1 Maestro
1 Regulador de transito
2 Oficiales
5 Ayudantes
1 Operario maquinaria
Estado del tiempo seco

Se hace el colado de 11 losas de 7,5m y se toman cilindros para ensayo posterior.

Se le solicita al contratista usar el item

para ancho de espesor 8cm (021.052) y para sardinel (032.017) de altura 20cm según requerido de obra del dia anterior y por solicitud del jefe de infraestructura para obtener un mayor alcance de ejecución; este mismo debera ser tenido en cuenta en balance.

13/09/2025 Sabado

+ Personal
• 1 oficial
• 1 ayudante
+ Estado de tiempo seco
+ Actividad.

Se realizan los cortes de losas con la cortadora de concreto. se limpia y cura via.

15/09/2025 Lunes

+ Personal
• 5 ayudantes
• 2 oficiales
• 1 maestro
• 1 operario maquinaria

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

• 1 regulador de transito
+ Estado del tiempo seco leves lluvias
+ Actividad
Colado losas de concreto MR42 (91) en tramo inicial, ya que en el dia de ayer los contratistas de eléctrico realizaron el empalme de la red de gas, sin afectar trazado de vía y andenes la primera parte por ser losa irregular se instalo acero para refuerzo de la misma.

03/
4/ 16/09/2025 + Personal
Martes • 5 Ayudantes
• 2 Oficiales
• 1 Maestro
• 1 Operario Maquinaria
• 1 Regulador de transito
+ Estado del tiempo seco
+ Actividades
Vaciado de losa concreto MR42. en el tramo final, llegando a 241 ml =
Instalacion acero de refuerzo losa con cómara de deshumectaciones #4.

y conformacion de andenes.

11/09/2025 + Personal
Jueves • 5 ayudantes
• 2 oficiales
• 1 maestro
• 1 operario de maquinaria
• 1 regulador de transito
+ Estado del tiempo seco
+ Actividades
Demolicion sardinel inicial para entrada a andenes peatonal, compactacion para andenes
Se realiza balance firmado de la via indicando los items ocasionados en recorrido con supervisor el 11 de septiembre.

12/09/2025 + Personal
Jueves • 5 ayudantes
• 2 oficiales
• 1 maestro
• 1 regulador de transito
+ Estado del tiempo lluvioso

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

+Actividades
Conformación de andenes y formaleta.
se realiza corte de obra, en donde queda la solicitud de visitar a la secretaria de movilidad para determinar como se debe pintar la señalización de la línea de la vía.

03/ 19/09/2025 +Personal
Viernes • 5 ayudantes
• 2 oficiales
• 1 maestro
• 1 regulador de tránsito
+Estado del tiempo: lluvioso suelo humedo
+Actividades:
fundición de andenes y sardinel en concreto de 3000 psi
* 30 ml monolítico

20/09/2025 +Personal
Sábado • 5 ayudante
• 2 oficiales
• 1 maestro
• 1 regulador de tránsito
+Estado del tiempo seco
+Actividades:
Corte de andenes, labores de limpieza y orden

22/09/2025 +Personal
Lunes • 4 ayudantes
• 2 oficiales
• 1 maestro
• 1 regulador de tránsito
+Estado del tiempo: suelo humedo clima seco
Desencofrado de andenes, fundición de formaleta para andenes y sardinel.
Contratos e Inventario en dialdex revisando con la supervisora las observaciones al acta de concreto de pegos y se sobora de una vez.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

23/04/2025
Mar

+ Personal
- 4 ayudantes
- 2 oficiales
- 1 maestro
- 1 regulador de tránsito

+ Estado del tiempo: seco en mañana, lluvioso tarde
+ Actividades:
Instalación de formaleta para anden, llenado para enchapamiento.
Se inspeccionan los niveles de los mismos.

03/04

24/04/2025
Mierc

+ Personal
- 2 oficiales
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 1 regulador de tránsito

+ Estado del tiempo seco.
+ Actividades.
Se realiza el vaciado para andenes en concreto de 3000 psi.

25/04/2025
Jueves

+ Personal
- 2 oficiales
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 1 regulador de tránsito

+ Estado del tiempo lluvioso.
+ Actividades:
Corte de andenes y desencofrado.
Instalación de formaleta para tramo de anden faltante en inicio. y instalación de formaleta para sardinel del 90m en adelante.
No se realizo comite puesto que hubo cierre vial x evento deportivo.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

25/09/2025 jueves

+ Personal
- 2 oficiales
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 1 regulador de tránsito

+ Estado del tiempo lluvioso.

+ Actividades:

Corte de ondas y desencolado.

Instalación de formaleta para tramo de onda faltante en inicio. y instalación de tomabla para cordinel del 90m en adelante.

No se realizo comite previo ya que hubo cierre vial x evento deportivo.

26/09/2025 viernes

+ Personal
4 ayudantes
2 oficiales
1 maestro
1 regulador de tránsito

+ Estado del tiempo seco en mañana lluvioso tarde

INDUCONTABLES

suelo humedo.
+ Adudados.
- Desencofrado de sardineles y anclajes.
- Limpieza de tarimas
- Recepción de armado para anclaje.
- Se hace vaciado de concreto de 3000 psi para un total de 90ml y se inicia el vaciado de sardineles.

Desde la supervisión se recibe orden para continuar con la ejecución de anclajes hasta terminar el trazado de la vía, por lo que un tramo quedará en vaciado no monolítico, ya que se había fundido sardinel. Se trabaja entonces en el aviso de prórroga en tiempo y adicional presupuestal para llegar al alcance solicitado.

24/09/2005 Sábado
+ Personal
- 1 oficial
- 1 maestro
+ Clima Seco
+ Actividad:
Se realizan los cortes de anclaje.

29/09/2025
Lunes

+ Personal
- 1 maestro
- 2 oficiales
- 5 ayudantes
- 1 regulador de transito

+ Estado del tiempo lluvioso

+ Actividades:
- Desencofrado de sardineles
- Limpieza de terraleto
- Recepcion de materiales para afirmado.

30/09/2025
Martes

+ Personal
- 5 ayudantes
- 2 oficiales
- 1 maestro
- 1 regulador de transito

+ Estado del tiempo en la mañana seco en la tarde lluvioso leve.

+ Actividades:
Vaciado de cunetas y sardinel de 3000 Psi, mano alzado.

INDUCONTABLES

1/10/2025 + Personal
Viernes • 5 ayudantes
• 3 oficiales
• 1 maestro
• 1 regulador de tránsito
+ Estado del tiempo seco
+ Actividades:
• Retiro de formaleta limpieza y reinstalación
• Corte de anderes.
• Conformación de anderes
En horas de la mañana se recibe la aprobación en secop de la prórroga y adición. presupuesto para terminar de realizar los anderes por el mismo valor elaborado de via.

02/10/2025 + Personal
Jueves • 5 ayudantes
• 3 oficiales
• 1 maestro.
• 1 regulador de tránsito
+ Estado del tiempo seco
•
• SST
• Social
• Ing Residente

+ Actividades

- Conformacion de andenes, se instala y compacta y nivela afirmado a 0,12m.
- Se verifican niveles a 0,08m para el vaciado posterior de concreto.
- Se inician proceso de sellado con brea.

Se realiza comité de obra, donde se acuerda dar clave y entrega de la obra para el dia 14 de octubre.

23/10/2015 Viernes

+ Personal

- Ayudantes
- Oficiales
- 1 Maestro
- 1 Regulador de transito
- Prof SST

+ Estado del tiempo lluvioso, suelo humedo

+ Actividades

Se inicia labores con la capacitacion por parte de la ARL " " acerca de los peligros biomecanicos.

INDUCONTABLES

04/10/25 Sábado

* Personal
  5 Ayudantes
  2 Oficiales
  1 Reguladora de trafico
  1 maestro

. Actividades ejecutadas
- Corte de anden
- Aplicacion brea.

06/10/25 Lunes

* Personal
  5 Ayudantes
  2 Oficiales
  1 Reguladora trafico
  1 maestro

Actividades.
Adecuacion de terreno para ander
Instalacion de tamaleta.
Estado del tiempo:
Tiempo Seco, Piso Seco

27/10/2005
Jueves

+ Personal
- 4 ayudantes
- 2 oficiales
- 1 maestro
- 1 regulador de tránsito
- 1 sst

+ Estado del tiempo seco en la mañana y lluvioso en la tarde.

+ Actividades
- Vaciado tramo final de orden para igualar la rugosidad de vía.
- Capacitación por ail en primeros auxilios

28/10/2005
Viernes

+ Personal
- 4 ayudantes
- 2 oficiales
- 1 maestro
- 1 regulador de tránsito

+ Estado del tiempo seco

+ Actividades:

Corte de junta fría en pavimento, sellos con brea; sello de pavimento; comité de obra

INDUCONTABLES

se cita para labores de mañana. 11:30.
consta apoyo de la supervisión y dé indicación para recolección de material de no que se encuentra al finalizar el tramo intervenido.

9/10/2025 + Personal en obra
jueves
- 4 ayudantes
- 2 oficiales
- 1 maestro
- 1 regulador de tránsito

+ Estado del tiempo, suelo humedo mañana seca, tarde lluviosa.

+ Actividades


Se inician labores de limpieza, y acondicionamiento de área intervenida, confinamiento de cárcamos con material natural, se terminan de hacer los sellos longitudinales


10/10/2025 + Personal
viernes
- 3 ayudantes.
- 1 oficial

- 1 maestro
- 1 regulador de tránsito

+ Estado del tiempo lluvioso
+ Actividad


Aseo y orden de obra, recolección de escombros maderas, plásticos para depo. ción de empresa de Aseo. Se quita barrera con bambanes.





2/10/2025 + Personal
Sábado • Subcontratista

se hace la demarcación de línea blanca lateral en carril nuevo y línea amarilla en medio de la vía a 4:50 m del borde. por el metraje de vía realizado.





INDUCONTABLES

5/08/2025 Miercoles. Se realiza socialización de cierre del proyecto y entrega a la comunidad. a la cual se cito previamente por el grupo de what's app.

Se recibe a satisfacción obra, por 242 ml de vaso y andenes con la correspondiente linea de demarcacion lateral y central.

