SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES -GRUPO GERENCIA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Ingeniero, OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO: 3148 de 2024
Periodo:	Del 01 al 31 del mes de enero de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2808 de 1 de agosto de 2022.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE CONSULTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORIA NO.	3148 de 2024		
CONTRATISTA:	GEOCIVILES INGENIERIA SAS	NIT:	826003926-5
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO.		
FECHA DE INICIO:	27 de septiembre de 2024	N/A	2024S-VATL-069627
VALOR INICIAL:	$11.336.000,00		
VALOR ADICIONES:	$4.534.400,00		
ADICIÓN 1:	$4.534.400,00		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$15.870.400,00		

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	27 de noviembre de 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	23 de diciembre de 2024
PRÓRROGA 2:	28 de febrero de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 de febrero de 2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
918224	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$15.870.400,00	$0	$15.870.400,00

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

para el período Del 01 al 31 del mes de enero de 2025, el contrato reporta un avance de 5 %

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $0%
Total inversión ejecutada: $0%

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE GARANTIA NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$1.587.040,00	ANEXO No. 3	13/08/2024	02/07/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$793.520,00	ANEXO No. 3	13/08/2024	30/12/2027
Calidad del Servicio	$4.761.120,00	ANEXO No. 3	13/08/2024	23/12/2027

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE GARANTIA NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Ampara Básico – Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	ANEXO No. 3	13/08/2024	25/12/2024
Patronal	$260.000.000,00	ANEXO No. 3	13/08/2024	25/12/2024
Contratista y Subcontratistas	$260.000.000,00	ANEXO No. 3	13/08/2024	25/12/2024
Vehículos Propio y No propios	$260.000.000,00	ANEXO No. 3	13/08/2024	25/12/2024

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No. 2 al contrato 3148 de 2024.
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
01	13/01/2025	Dirección territorial Atlantico	Documento Topografia Atlantico
02	13/01/2025	Dirección territorial Atlantico	Documento Topografia Atlantico
03	13/01/2025	Dirección territorial Atlantico	Documento Topografia Atlantico
04	13/01/2025	Dirección territorial Atlantico	Documento Topografia Atlantico
05	13/01/2025	Dirección territorial Atlantico	Documento Topografia Atlantico

06	13/01/2025	Dirección territorial Atlantico	Documento Topografia Atlantico
07	13/01/2025	Dirección territorial Atlantico	Documento Topografia Atlantico

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentan inconvenientes de aspectos técnicos dentro de este periodo.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan inconvenientes de aspectos jurídicos dentro de este periodo.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan inconvenientes de aspectos administrativos y/o financieros dentro de este periodo.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentan inconvenientes de aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad dentro de este periodo.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se relacionan durante el periodo

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

ACONTINUACION SE RELACIONAN LA CORRESPONDENCIA TRAMITA EN EL PERIODO:

- 2025S-VATL-002896-Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-003206.
- 2025S-VATL-002897-Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-003205
- 2025S-VATL-002898-Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-003204
- 2025S-VATL-002899-Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-003202

- 2025S-VATL-002900-Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-003199
- 2025S-VATL-002901-Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-003192
- 2025S-VATL-002902- Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-003190

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se tienen recomendaciones en el periodo.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por VANEGAS JARAMILLO DIANA MARIA

_____

DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO
22.446.555
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA