Ingeniero
CARLOS GARCIA MONTES
SUBDIRECTOR GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
Periodo:	Del 01 del mes de febrero al 28 del mes de febrero de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	002 del 02 de enero de 2020

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	1. MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCION TERRITORAL SUCRE GRUPO 1, CÓDIGO 90SC02 CARRETERA COVEÑAS-SABANETA, SECTOR COVEÑAS - SABANETA DEL PR0+0000 AL PR16+0000 Y CÓDIGO 9004 CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, SECTOR COVEÑAS - TOLÚ DEL PR30+0000 AL PR35+0000, EN UNA LONGITUD DE 20.731 KMS. - MODULO 1. 2. MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCION TERRITORAL SUCRE GRUPO 2, CÓDIGO 9004 CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, SECTOR TOLUVIEJO - SAN ONOFRE DEL PR65+0937 AL PR93+0683, EN UNA LONGITUD DE 27.72 KMS. - MODULO 2. 3. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE - MODULO 2, GRUPO 1.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 48,451 Km

1. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N°2009 DE 2019

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N°.	2009 DE 2919		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT"	NIT:	800.115.482-3
INTEGRANTES	N.A.		
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCION TERRITORAL SUCRE GRUPO 1, CÓDIGO 90SC02 CARRETERA COVEÑAS-SABANETA, SECTOR COVEÑAS - SABANETA DEL PR0+0000 AL PR16+0000 Y CÓDIGO 9004 CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, SECTOR COVEÑAS - TOLÚ DEL PR30+0000 AL PR35+0000, EN UNA LONGITUD DE 20.731 KMS. - MODULO 1		
FECHA DE INICIO:	15/11/2019	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-SUC 48628 de 15-11-2019
VALOR INICIAL:	$ 671´263.510,00 (INCLUIDO IVA)		
VALOR ADICIONES:	$83.277.085,00 (INCLUIDO IVA)		
ADICIÓN 1:	$37.179.131,00 (INCLUIDO IVA)		
ADICIÓN 2:	$46.097.954,00 (INCLUIDO IVA)		
ADICIÓN NN:	N.A.		
VALOR ACTUAL:	$ 754´540.595,00 (INCLUIDO IVA)		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022.		
TOTAL PRÓRROGAS:	7 meses y 23 días		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 10 DE OCTUBRE DE 2022.		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2022.		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 23 DE MARZO DE 2023.		

FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 23 DE MARZO DE 2023.

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1094619	2019	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$42.979.307,00	$42.979.307,00	$0,00
153720	2020	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$227.434.090,0	$227.434.090,00	$0,00
223221	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$247.692.888,0	$247.692.888.00	$0.00
242622	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$153.157.225,0	$153.157.225,00	$0,00
1061122	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$37.179.131,00	$37.179.131,00	$0,00
1302522	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$46.097.954,00	$33.829.443.45	$12.268.510,55
TOTAL				$754.540.595,0	$742.272.084,45	$12.268.510.55

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 40	$14.912.573.oo	$257.581,oo	N.A.	$15.170.154,oo
Acta de Ajuste Xx No.	N.A.	N.A.		N.A.

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 38 de fecha 06 de marzo de 2023, para el periodo del 01 al 28 de febrero de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	**VALOR (MILLONES)**	**%**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$741.728.914,oo	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$729.672.288,oo	98,37
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$729.672.288,oo	98,37
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N.A.	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$729.672.288,oo	98,37

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ N.A.
Amortizado	$ N.A.
Saldo	$ N.A.

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 98,37
Meta física ejecutada %: 98,37

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
N.A.	N.A.	N.A.

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A	N.A	N.A.

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGRA 03
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/12/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: DT-SUT 80346 DE 28/12/2022
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/12/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Unica de Cumplimiento NOMBRE: Liberty Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 3104281 Anexo No. 5**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$75.454.060,00	3104281	2019/11/08	2023/09/24
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$150.908.119,00	3104281	2019/11/08	2026/03/24
Estabilidad de la Obra	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calidad	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 5**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$200’000.000,00	744075	2019/11/08	2023/03/24

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N°2008 DE 2019

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2008 DE 2919		
CONTRATISTA:	ORLANDO ENRIQUE JIMENO GÓMEZ	NIT:	9.093.686
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A.		
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCION TERRITORAL SUCRE GRUPO 2, CÓDIGO 9004 CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, SECTOR TOLUVIEJO - SAN ONOFRE DEL PR65+0937 AL PR93+0683, EN UNA LONGITUD DE 27.72 KMS. - MODULO 2		
FECHA DE INICIO:	15/11/2019	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-SUC 48616 de 15-11-2019
VALOR INICIAL:	$ 891.788.023, oo (INCLUIDO IVA)		
VALOR ADICIONES:	$ 215.852.741, oo (INCLUIDO IVA)		
ADICIÓN 1:	$ 127.481.130, oo (INCLUIDO IVA)		
ADICIÓN 2:	$ 88.371.611, oo (INCLUIDO IVA)		
ADICIÓN NN:	N.A.		
VALOR ACTUAL:	$1.107.640.764,00 (INCLUIDO IVA)		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		

SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022.
TOTAL PRÓRROGAS:	7 meses y 23 días
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2022.
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 23 DE MARZO DE 2023.
PRÓRROGA N:	N.A.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 23 DE MARZO DE 2023.

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1088319	2019	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$49.807.123,0	$49.807.123,00	$0,00
153120	2020	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$309.442.148,0	$309.442.148,00	$0,00
135421	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$329.065.807,0	$329.065.807.00	$0.00
238422	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$203.472.945,0	$203.472.945,00	$0,00
834822	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$127.481.130, 0	$127.481.130,00	$0,00
1332422	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$88.371.611,0	$64.820.665,38	$23.550.945,62
TOTAL				$1.107.640.764,0	$1.084.089.818.38	$23.550.945,62

2.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 40	$24.426.524,00	$4’641.039,56	N.A.	$29’067.563,56
Acta de Ajuste Xx No.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 38 de fecha 06 de marzo de 2023, para el periodo 01 al 28 de febrero de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.01. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$930.790.557,98	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$911.046.278,50	97,88
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$911.046.278,50	97,88
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N.A.	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$911.046.278,50	97,88

2.4.02. ANTICIPO

Otorgado	N.A.
Amortizado	N.A.
Saldo	N.A.

2.4.03. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 97,88
Meta física ejecutada %: 97,88

2.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.	N.A.	N.A.

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

2.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.

2.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A	N.A	N.A

2.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGRA Y/O ADICION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: DT-SUC 47427 DE 16/08/2022
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/08/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Liberty Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 3104148 Anexo No. 4**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$89.178.802,00	3104148	2019/11/08	2023/06/23
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$178.357.604,00	3104148	2019/11/08	2025/12/23
Estabilidad de la Obra	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calidad	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 744023 Anexo No. 2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$165.623.200,00	744023	2019/11/08	2022/12/23

2.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…					…

2.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…			

2.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL N° 2432 DE 2019

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	002432 DE 2019		
CONTRATISTA:	ARM CONSULTING S.A.S.	NIT:	822.007.239 - 7
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N.A.		
OBJETO:	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 2, GRUPO 1		
FECHA DE INICIO:	TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2019	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-SUC 55896 de 31-12-2019
VALOR INICIAL:	$1,276`521.469 INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$215´293.808 INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 1:	$62´807.529 INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 2:	$152´486.279 INCLUIDO IVA		
ADICIÓN N:	N.A.		
VALOR ACTUAL:	$1,491`815.277 INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	7 meses y 23 días		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2022		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2022		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		

PRÓRROGA 4:	HASTA EL 23 DE MARZO DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 23 DE MARZO DE 2023

3.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1248719	2019	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$73.093.084,00	$73.093.084,00	$0,00
192020	2020	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$440.555.915,00	$ 440.555.915.00	$0.00
229221	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$468.239.472,00	$ 468.239.472.00	$0.00
239822	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$294.632.998,00	$294.632.998,00	$0,00
1057522	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$62.807.529,00	$62.807.529,00	$0,00
1328922	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$152.486.279,00	$71.205.008,00	$81.281.271,0
TOTAL				$1.491.815.277,00	$1.410.534.006.00	$81.281.271,0

3.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos No. 38	$ 33.396.896,00	$ 6.345.410,00	$0,00	$39.742.306,00

3.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 38 De fecha 06 de marzo de 2023 para el período del 01 al 28 de febrero de 2023 el contrato reporta un avance de 94,55% y:

3.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $1.410.534.006.00 94,55%
Total inversión ejecutada: $1.410.534.006.00 94,55%

3.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

3.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A	N.A	N.A	N.A.	N.A.

3.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado s.a. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 21-44-101314737 Anexo No. 13**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$149.181.527,70	21-44-101314737	31/12/2019	23/09/2023
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$298.363.055,40	21-44-101314737	31/12/2019	23/03/2022
Calidad del Servicio	$447.544.583,10	21-44-101314737	14/08/2022	14/02/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 04
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/12/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: DT-SUC611 DEL 11/01/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/12/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ARMCS-515-2023	02/02/2023	INVIAS DT CORDOBA	Señalización Deficiente de las Obras del Contrato 2269 de 2021 (Sector Coveñas – Sabaneta).
ARMCS-516-2023	08/02/2023	ALCALDIA COVEÑAS	Nueva Solicitud Actualización Pólizas de las obras Objeto de la Resolución 003504 de fecha 11 de noviembre de 2021.
ARMCS-517-2023	08/02/2023	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	Solicitud Retiro Resaltos Instalados en el PR1+0000 al PR1+0200 de la Vía Coveñas – Sabaneta, Código 90SC02.
ARMCS-520-2023	13/02/2023	INVIAS DT- SUCRE	Respuesta MEMORANDO CIRCULAR No SGI 34239 de fecha 10/05/2022 “Política de embellecimiento y ornato – contratos mantenimiento rutinario” mes de enero de 2023.
ARMCS-521-2023	20/02/2023	INVIAS DT SUCRE	Respuesta MEMORANDO CIRCULAR No SGI 9453 de fecha 13/02/2023 “Participación de los AMV en la atención de Riesgos en las vías a su cargo”.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
MEMORANDO CIRCULAR	06/02/2023	DT-SUC	Solicitudes PAC SGI_Plantilla 2023.

No SGI 7157			
MEMORANDO No SS 9230	10/02/2023	DT-SUC	Solicitud de información para completar base de datos validada del aplicativo SUKUBUN, para subsanar registros de la Territorial Sucre.
MEMORANDO CIRCULAR No SGI 9453	13/02/2023	DT-SUC	Participación de los AMV en la atención de Riesgos en las vías a su cargo.
MEMORANDO CIRCULAR No SGI 9459	13/02/2023	DT-SUC	Solicitud Registros Fotográficos en las vías a cargo de los AMV

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Ninguna

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.


- Revisión y aprobación de actas parciales de obras No. 40 para COOTRAVIAT y para la ORLANDO ENRIQUE JIMENO GÓMEZ correspondientes al mes de febrero de 2023.
- Revisión y aprobación del acta de costo de interventoría de AMV No. 38 correspondiente al mes de febrero de 2023.

- Revisión de documentos contractuales del contrato, cumplimiento de indicadores, informe mensual de interventorías, entre otros.
- Cumplir y hacer cumplir todas las medidas que el gobierno nacional y el INVIAS dictó con motivo de la emergencia causada por el coronavirus.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se solicita a los encargados del mantenimiento rutinario de las vías a cargo de la territorial Sucre continuar con la buena labor que vienen realizando y a la A.M.V. se le pide seguir verificando el cumplimiento de los indicadores por parte de las microempresas.

Cordialmente,



MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
C.C. N°8’720.565 DE BARRANQUILLA
DIRECTOR TERRITORIAL