FECHA	23/7/2025 (Día / Mes / Año)

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Primera sección hormigonada de mono pila eje central.



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Armado de plataforma para inicio de instalación de acero de refuerzo para viga cabezal estribo 2.



Talud No. 9 (K8+350 - K8+510 MD): Instalación de pernos auto perforantes sector 3.

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato.	
Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría.	
Se emiten comunicaciones al contratista encaminadas a cumplir las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista.	
Se lleva a cabo los comités de seguimiento semanal, con el Contratista y se generan compromisos de cumplimiento a las solicitudes contractuales realizadas por Interventoria e INVIAS que se evalúan en la semana siguiente.	FIRMA
Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022.	NOMBRE: JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ
Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.9A, 11, 12, 12A y 12B, Muros 3, 7, 8 y 9. Talud 3, 4, 8 y 9 primer Kilómetro del sector 2.	Matrícula Profesional No.: 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 6

FECHA: 30/7/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 213 del 24/7/2025 al 30/7/2025 — Último Informe Semanal: NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Ángel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir 14,79 km de vía, que incluyen la edificación de 32 puentes con una longitud total de 2,191 km y un túnel con una longitud total de 0,405 km. Además, se llevará a cabo la rehabilitación de aproximadamente 22 km de la vía nacional Ruta 1002, que conecta Pasto con Tumaco, en el municipio d

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se está llevando a cabo la construcción del Sector 2 de la variante San Francisco-Mocoa. Hasta la fecha, se han completado 1,3 kilómetros, que abarcan desde la abscisa K7+103 hasta K8+400. Quedan por construir 13,5 kilómetros, que van desde K8+400 hasta K21+899, correspondientes al Sector 2, con el objetivo de conectar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Además, se ha realizado la rehabilitación del tramo Ricaurte-Mallama en el corredor nacional Ruta 1002.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

INTEGRANTES: ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50%; ÚNICA SAS. - 35%; TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5%; HB ESTRUCTURAS METÁLICAS SAS.- 7.5%

CONTRATO No.	1111 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 27.000.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 6.728.834.078,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 20.271.165.922,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

INTEGRANTES: HMV INGENIEROS LTDA. 40%; CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30%; GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%

CONTRATO No.	977 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.129.388.470,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 71.408.000.000	$ 76.320.000.000	$ 71.232.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 41.426.641.192			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 29.805.358.808			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.600.000.000	$ 5.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.885.109.518			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.714.890.482			

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 61.656.000.000	$ 107.448.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.200.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA INICIAL (A):	$ 544.944.728.598,00	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIFICACIÓN No. 9:	$ 376.163.879.468,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 112.608.606.096,40	20,66%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 140.727.961.813,00	25,82%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 28.119.355.716,60	5,16%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 37.045.181.399,00	15,81%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental, IVA y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 143.703.925.713,45	23,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 177.773.143.212,00	29,12%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 34.069.217.498,55	5,58%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 827.442.660,62	0,14%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.488.504.690,00	0,41%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FE113 del 18/07/25; FE114 del 21/07/25

PERIODO FACTURADO: junio de 2025

VALOR FACTURA: $ 6.032.851.209,00 Acta de Obra No. 48

VALOR FACTURA: $ 1.766.320.057,00 Acta de Ajustes provisional No.48

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

* Mediante comunicado Putumayo04-6848-25 del 15/07/2025 dirigido a la Gerencia Grupo Sur Occidente - INVIAS con asunto: Acta de obra No.48 y Acta de ajuste provisional No.48 del Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa, Se remite el Acta de ajuste provisional No.48 y Acta de ajuste provisional No.48 del Cto. 1111 de 2021, correspondientes al mes de junio de 2025, con radicado INVIAS No.2025E-VUVRAZ-076848 de fecha 15 de julio de 2025.
* Mediante comunicado Putumayo04-6846-25 del 15/07/2025 dirigido a la Dirección Territorial Putumayo - INVIAS con asunto: Acta de ajuste provisional No.48 y Acta de ajuste provisional No.48 del Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa -Se remite el Acta de ajuste provisional No.48 y Acta de ajuste provisional No.48 del Cto. 1111 de 2021, correspondientes al mes de junio de 2025, con radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-076813 de fecha 15 de julio de 2025.

Nota: Los valores programados de inversión básica y provisiones se ajustan de acuerdo a la reprogramación No. 12 de fecha 21 de abril de 2025, que presenta una reducción del valor básico del contrato de obra, debido al traslado de recursos a la bolsa de ajustes.

La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	30 de julio de 2025	$	143.703.925.713,45	23,54%
La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	30 de julio de 2025	$	177.773.143.212,00	29,12%
La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	30 de julio de 2025	$	112.608.606.096,40	20,66%
La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	30 de julio de 2025	$	140.727.961.813,00	25,82%

Detalle información financiera:

Valor facturado acumulado a 30 de junio de 2025	$ 172.320.837.338,00	28,23%	Valor programado acumulado a (No incluye anticipo)	30 de junio de 2025	$ 138.742.308.735 22,73%

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramación No.12 presentada en el mes de abril de 2025.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.875.955.961,06	41,41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.896.309.512	41,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 152.826.774	0,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 152.826.774	0,32%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FE62 del 23/07/25 Acta de costos No. 48 de junio de 2025

PERIODO FACTURADO: junio de 2025

VALOR FACTURA: $ 632.896.740,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-6900-25 de 22/07/25 Interventoría radica a laSubdirección de Modernización de Carreteras Nacionales, Acta de Costos No 48 junio de 2025 Contrato 977 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa, la cual dio entrada con número de radicado No.2025E-VUVRAZ-080045 de fecha 22 de julio de 2025

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	30 de julio de 2025	$	19.875.955.961,06	41,41%
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	30 de julio de 2025	$	19.896.309.511,61	41,45%

Detalle información financiera:

Valor programado acumulado a	junio de 2025	$ 19.264.648.867	40,13%
Valor facturado acumulado	junio de 2025	$ 19.285.002.418	40,18%

Nota 1: El valor programado acumulado a diciembre de 2024 se toma de acuerdo al Plan de Cargas No 6 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo04-6108-25 con fecha 30 de enero de 2025, Radicado 2024E-VUVRAZ-009997.

FECHA: 30/7/2025 (Día / Mes / Año)

ANTICIPOS			INDICADOR I/C		ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 27.000.000.000,00	En el mes:	0,105	Otorgado $	$ 1.129.388.470,00	
Amortizado $	$ 6.728.834.078,00	Acumulado:	0,112	Amortizado $	$ 1.129.388.470,00	
Saldo $	$ 20.271.165.922,00			Saldo $	$ -	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 20,66% — Avance o Atraso Físico %: 5,16%

Meta Física Ejecutada %: 25,82%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia hasta 2023	Vigencia 2024	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo Mallama Ricaurte	Total	%
EXPLANACIONES	Km	14,79	0,75%	0,47%	Prog					0,82%
					Ejec	0,391	1,147		1,538	1,14%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	Km	36,86	2,03%	1,64%	Prog					2,27%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	2,63%
PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RÍGIDO	Km	36,86	4,14%	3,54%	Prog					4,65%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	4,92%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	Km	14,86	13,86%	4,50%	Prog					14,51%
					Ejec					6,43%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	Km	36,86	0,12%	0,12%	Prog					0,00%
					Ejec					0,09%
OBRAS VARIAS	Km	14,86	0,30%	0,19%	Prog					0,33%
					Ejec					0,63%
TRANSPORTES	Km	14,86	1,04%	0,81%	Prog					1,16%
					Ejec					1,34%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

NOTA: La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 2 es de 14.79 Km (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1.262 Km, lo que equivale a una meta fisica ejecutada del 8.52 %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible Mallama	Total Disponible Tramo 1 Variante
Fresadora	-		
Planta de concreto	1		2
Planta de asfalto	1		
Perforador jumbo (3 brazos)	2		
Formaleta para revestimiento túneles	3		
Andamios para instalación impermeable. Túneles	3		
Carro de avance	2		
Perforador jumbo (2 brazos)	3		
Bomba inyección lechada	4		3
Robot de lanzado	4		
Trituradora	1		1
Excavadora de orugas	2		2
Compactador llantas	2		
Finisher	1		
Carro tanque	-		1
Carro tanque irrigador	-		
Recicladora	-		
Camioneta	-		4
Mini cargador	-		1
Motoniveladoras:	2		
Retro cargadores:	-		1
Cargador Frontal	-		1
Vibro compactadores:	2		1
Volquetas:	10		10
Mixer:	-		2
Buldócer:	-		1
Camión Turbo	-		2
Buseta personal	-		
Planta Luminaria	-		3
Equipo de soldadura	-		3
Generador Eléctrico	-		1
Planta Eléctrica (Generación de energía)	-		8
Equipo de oxicorte	-		3
Mezcladora	-		5
Compresor	-		5
Bomba de concreto	-		1
Equipo para instalación de MR (Rodillo)	-		
Cortadora de disco (para pavimento)	-		
Camión Grúa	-		1
Motosierra	-		1
Pluma diésel	-		10
Compactador manual (Canguro)	-		1
Vibrador manual para concreto	-		3
Equipo de orugas Beretta para perforación	-		
Unidad hidráulica para obras de construcción	-		2
Equipo de orugas FLEXIROCK perforación.			
Equipo de orugas para perforación hidráulica	-		2
Equipo para tensionamiento de anclajes	-		2
Carro Taller	-		1
Compactador manual de rodillo	-		1
Equipo Topografía	-		4
Total	43	0	89

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103

TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: San Francisco - Putumayo Mina Chorlavi	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN: San Francisco - Putumayo Reserva especial FTUMAIJAY	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

OBSERVACIONES:

FTUMAIJAY Materiales de río Putumayo y San Francisco	San Francisco - Sibundoy	Resolución No. 287 del 2020	
CHORLAVY	San Francisco	Juan Carlos Paredes Benavides	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	X	NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESION DE AGUAS, OCUPACION CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Articulo Octavo (8) al Decimo (10).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante comunicado Putumayo04-6243-25 radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-019445 del 24/02/2025 se remitió a la SS INVIAS, los ajustes de los documentos del Balance Ambiental a término de contrato del Frente Mallama – Ricaurte producto de las mesas de trabajo realizadas en conjunto con el profesional ambiental y especialista ambiental de las partes los días 18 y 20 de Febrero de 2025. Hasta la fecha de la presente pendiente respuesta oficial por parte de la entidad.

OBSERVACIONES:
De manera continua se realiza y se actualiza la matriz de seguimiento de actos administrativos. Se continua con los seguimientos de la implementación de los programas y fichas del P.M.A. en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos. Se continua con las actividades de seguimiento al plan de abandono de la zona de donación Tamabioy.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**281**	**21**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	245	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	36	8
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	217	12

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 302

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:
Se verifica que la oficina SAU continua funcionando y brindado atención en los horarios estipulados, como los canales de atención establecidos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 38
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:
Las gestiones identificadas preliminarmente corresponden a lo identificado para los dos primeros kilómetros. Aun no se tiene el diseño definitivo. El contratista está en proceso de elaboración y entrega del diagnóstico predial para el contrato.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

- En proceso de elaboración de informe de sostenibilidad de julio de 2025 por parte de la interventoria.
- En proceso de revisión informe de junio de 2025 del contratista.
- En proceso de actualización de los informes de sostenibilidad de enero, febrero, marzo y abril de 2025 por parte del contratista, teniendo en cuenta la actualización que tuvo el formato de cálculo de emisiones.
- En proceso de elaboración del informe trimestral 15.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

COMUNICACIONES:

Mediante comunicado Putumayo04-6869-25 del 24/07/2025 dirigido a la Direccion Territorial INVIAS con asunto: Alcance a comunicado Putumayo04-6819-25 con radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-074334 del 9 de julio de 2025, referente a la solicitud modificación al contrato 1111 de 2021, radicado por el Consorcio San Francisco mediante comunicado CSF-1945-122190 con recibido interno 04-6215-25M1 del 23-07-2025, con asunto Modificación Contractual. Solicitud de creación nueva bolsa para elaboración y tramite de modificación de licencia ambiental, sustracción de reserva forestal y programa de arqueología preventiva y traslado de recursos del subtotal de obra básica a la nueva bolsa del contrato (Modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva). Respuesta a comunicación Putumayo04-6754-25 del 20 de junio de 2025 - Con el presente comunicado, el Consorcio Reactivación Putumayo se permite complementar lo expuesto en el comunicado Putumayo04-6819-25 del 9 de julio de 2025, referente al aval y traslado a la dirección territorial INVIAS Putumayo, Entidad Contratante, de la solicitud de creación de bolsa destinada a la realización de los trámites de modificación de licencia ambiental, sustracción de reserva y plan de prospección arqueológica, presentada por el Contratista por un monto previamente concertado de $3.771.469.084, el cual se tomará de la bolsa del sub total de obra.

Mediante comunicado Putumayo04-6906-25 del 24/07/2025 dirigido a la GGSO con asunto: Informes Semanales de Interventoría No. 212 Variante San Francisco – Mocoa - Por medio de la presente nos permitimos remitir los Informes Semanales de Interventoría No. 212, correspondientes al periodo entre el 17 de Julio de 2025 al 23 de Julio de 2025, correspondientes a la supervisión de los contratos de obra No.1111 y 964 de 2021, lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

Mediante comunicado Putumayo04-6907-25 del 25/07/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-1637-119612 con recibido interno 04-5316-24 del 4-10-2024, con asunto "Respuesta Oficio Putumayo 04-4818-24. Atención de observaciones fundaciones del Puente 13. Sector 2" No Aprobación al diseño de Fundación Puente 13 - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, referente al diseño para la fundación del puente 13 se emite concepto de No Aprobación, soportado en lo siguiente por nuestro especialista en Geotecnia

Mediante comunicado Putumayo04-6908-25 del 25/07/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-1909-121886 con recibido interno 04-6107-25 del 24-06-2025, con asunto "Respuesta a observaciones comunicado Putumayo 04-6586-25 con número de radicado 209716 del 21/05/2025, con asunto "Entrega de diseño Talud 10 K8+575.00 – K8+655,00, Obras Sector 2, subsector K8+100-K10+100", Aprobación Diseño de estabilización Talud No.10 - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, referente al Diseño de estabilización para el Talud No.10 se emite concepto de Aprobación, soportado en lo siguiente por nuestro especialista en Geotecnia

Mediante comunicado Putumayo04-6909-25 del 25/07/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Remisión de reporte inicial de la contingencia ambiental No. 10 Talud K0+900 Sector 1 del frente San Francisco, Contrato 1111 de 2021 - Por medio de la presente, nos permitimos informar que mediante correo electrónico del 25/07/2025 el contratista remitió el Formato Único para el Reporte de Contingencia ambiental que se registró en el margen derecho del talud del K0+900 hacia mayores sector 1 en el frente San Francisco, una vez revisada, verificada y avalada la información remitida por el contratista, esta se procedió a remitir a la gestora de la SS INVIAS mediante correo electrónico del 25/07/2025, para su radicación en VITAL en cumplimiento al tiempo establecido en la Resolución 1767 de 2016, mientras surte el proceso de correspondencia interna.

Mediante comunicado Putumayo04-6910-25 del 25/07/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-1931-122122 con recibo 04-6189-25M1 del 16/07/2025 con asunto; Respuesta a los requerimientos 1, 2 y 3 del Acta de Oralidad 229-2025 - Una vez realizada la revisión de los documentos remitidos en el comunicado del asunto nos permitimos informar que mediante mesa de trabajo del 22/07/2025 realizada en las oficinas del contratista y los ajustes remitidos al especialista ambiental mediante correo electrónico del 17/07/2025, se solicita remitir los ajustes acordados entre las partes para su remisión a la SS INVIAS en atención a lo solicitado por la ANLA en el Acta de Oralidad 229 de 2025.

Mediante comunicado Putumayo04-6911-25 del 25/07/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Remisión de informes de avalúos del Contrato 1111 de 2021, Respuesta al comunicado CSF-1940-122174 con recibido interno (04-6207-25) - Por medio de la presente, se remiten los avalúos presentados para el contrato 1111, para su visto de conformidad a fin de continuar las gestiones pertinentes de adquisición de predios.

Mediante comunicado Putumayo04-6912-25 del 25/07/2025 dirigido a la GGSO con asunto: Alcance a comunicado Putumayo04-6819-25 con radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-074334 del 9 de julio de 2025, referente a la solicitud modificación al contrato 1111 de 2021, radicado por el Consorcio San Francisco mediante comunicado CSF-1945-122190 con recibido interno 04-6215-25M1 del 23-07-2025, con asunto Modificación Contractual. Solicitud de creación nueva bolsa para elaboración y tramite de modificación de licencia ambiental, sustracción de reserva forestal y programa de arqueología preventiva y traslado de recursos del subtotal de obra básica a la nueva bolsa del contrato (Modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva). Respuesta a comunicación Putumayo04-6754-25 del 20 de junio de 2025 - Mediante comunicado Putumayo04-6869-25 de fecha 24/07/2025 con radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-081421 de 25/07/2025, el Consorcio Reactivación Putumayo se permite complementar lo expuesto en el comunicado Putumayo04-6819-25 del 9 de julio de 2025, referente al aval y traslado a la dirección territorial INVIAS Putumayo, Entidad Contratante, de la solicitud de creación de bolsa destinada a la realización de los trámites de modificación de licencia ambiental, sustracción de reserva y plan de prospección arqueológica, presentada por el Contratista por un monto previamente concertado de $3.771.469.084, el cual se tomará de la bolsa del sub total de obra

Mediante comunicado Putumayo04-6915-25 del 25/07/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 38 Contingencia Ambiental Talud K7+500 hasta K7+600 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 15/07/2025 el contratista remitió el reporte parcial No. 38 de la contingencia ambiental Talud K7+500 hasta K7+600 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 15/07/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-6916-25 del 25/07/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-1944-122181 con recibo 04-6210-25M1 del 22/07/2025 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-6609-25, con asunto: Regularización de las áreas intervenidas por fuera de la franja ambiental o polígono sustraído en el marco de la atención de las contingencias - En atención al comunicado del asunto, y teniendo en cuenta el análisis realizado por la interventoría al Acta Oralidad N°429 del 04 de julio de 2025 y Concepto Técnico 4801 del 02 de julio de 2025, respecto a la regularización de las obras y actividades ejecutadas para la atención de las contingencias presentadas en el proyecto

Mediante comunicado Putumayo04-6917-25 del 25/07/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-1936-122145 con recibo 04-6198-25M1 del 18/07/2025 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-6707-25, con asunto: Alcance a nuestro comunicado Putumayo04-6671-25 radicado 210745 del 06/06/2025 con asunto; Respuesta a su comunicado CSF-1865-121489 con recibo 04-5960-25M1 del 15/05/2025 con asunto; Entrega por parte del Consorcio San Francisco de los cambios menores de Talud 8 y Talud 9, para su revisión y aprobación - En la revisión del archivo geográfico se identifica que el diseño técnico del Talud 8 ha sido incorporado directamente en la GDB en formato shapefile, incluyendo elementos como alineamientos, estructuras y detalles constructivos. Aunque esta práctica no altera directamente el modelo, sí dificulta el análisis, interpretación y validación técnica de la información, al mezclar insumos de diseño con la cartografía estructurada según los lineamientos oficiales.

Mediante comunicado Putumayo04-6918-25 del 28/07/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Recomendaciones talleres de capacitación a la comunidad del Área de Influencia Directa (AID) - En el marco del seguimiento a la obligación relacionada con la realización de talleres de capacitación a la comunidad del AID contemplada en la Ficha GS1 Sistema de Información, Atención y Educación Ambiental a la Comunidad del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

Mediante comunicado Putumayo04-6919-25 del 28/07/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: En respuesta a CSF-1947-122203 con radicado interno (04-6216-25) con asunto: Remisión pre-acta predial No.1 - ● No se incluyen los anexos documentales ni las aprobaciones a los insumos prediales de fichas prediales, estudios de títulos y avalúos por parte del INVIAS. ● Los documentos relacionados no están firmados por los profesionales establecidos. ● No es clara la información anexa en las páginas MASPS-MN1-IN-5-FR-8, MASPSMN1-IN-5-FR-9.

Mediante comunicado Putumayo04-6920-25 del 28/07/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-1907-121841 con recibo 04-6098-25M1 del 18/06/2025 con asunto; Respuesta a su comunicación Putumayo04-6678-25 "Respuesta a su comunicado CSF-1859-121387 con recibo 04-5927-25M1 del 07/05/2025 con asunto; Remisión de Análisis de Precios Unitario OEAMB-11 "Estabilización con Hidrosiembra"" - En atención a lo manifestado en el comunicado del asunto, nos permitimos informar que el día 10/07/2025 se realizó mesa de trabajo en las oficinas de la interventoría, se acordó y concertó los precios y cantidades presentadas entre las partes, las cuales serán objeto de seguimiento por parte de la interventoría en campo y recibo a satisfacción de las mismas.

Mediante comunicado Putumayo04-6924-25 del 29/07/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta comunicados con consecutivo CSF-1727-120398 con radicado interno No. 04-5631-25-M1, con asunto: "Reconocimiento de personal, gastos administrativos y costos "stand by" de equipos, durante el período de suspensión de actividades en Mallama debido al Cierre vial sobre el Kilómetro 75 sector Párraga, causado por el derrumbe en el sector de Rosas Cauca. Respuesta a su comunicación Putumayo04-2541-23" - En atención a su comunicación, en la cual se presenta el informe sobre las actividades del Consorcio San Francisco en relación con el corredor vial "Conexión San Francisco – Tumaco", queremos referirnos a las dificultades enfrentadas, especialmente a causa del derrumbe ocurrido el 9 de enero de 2023 en el municipio de Rosas, Cauca, y su impacto en la ejecución de la obra.

REUNIONES Y/O RECORRIDOS

Los días del 24 al 30 de julio de 2025, se realizan recorridos desde el área técnica para acompañamiento, revisiones y chequeos de desarrollo de actividades en obra en el sector 2.

El día 24 de julio de 2025 se realizó asistencia a comité técnico con el INVIAS para realizar el seguimiento a la socialización de los avances de gestión ambiental del proyecto y seguimiento al cumplimiento de compromisos por parte del contratista, se realiza seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en la Zona Industrial San Carlos.

El día 25 de julio de 2025 se realiza la remisión ajustes y remisión del reporte incial en los formatos únicos de la contingencia ambiental No. 10 registrada en el K0+900 del Sector 1 frente San Francisco, para su radicación en VITAL ANLA, se realiza seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en frente de obra del K6+800 hasta K8+300.

El día 26 de julio de 2025 se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra del K6+800 hasta K9+250 y punto de captación quebrada Solterayaco.

El día 28 de julio de 2025 se realiza mesa de trabajo con el contratista para la revisión, y ajuste del informe mensual de gestión ambiental del mes de julio de 2025, se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en todo el frente de obra K6+800 hasta K8+600.

El 28 de julio de 2025 se llevó a cabo el Comité Social con la participación de la gestora social de INVIAS. Durante el espacio, las interventorías de cada contrato socializaron la trazabilidad de las actividades ejecutadas a la fecha, en concordancia con las fichas del Plan de Manejo Ambiental (PMA), también se solicitó la trazabilidad del estado de las respuestas pendientes por parte de la SS relacionadas con los informes trimestrales.
Por su parte, la gestora de INVIAS informó que está en revisión los comunicado de los informes trimestral, además que los comités se realizarán de manera mensual con el objetivo de fortalecer el seguimiento a las obligaciones sociales del proyecto. Asimismo, reiteró la importancia de garantizar un adecuado manejo en los procesos de consulta previa.

El día 29 de julio de 2025 se realizó la actualización de la matriz de pendientes ambientales del proyecto y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra del K6+800 a K8+300.

El día 30 de julio de 2025 se realizó actualización del cronograma de radicación de reportes parciales de las contingencias ambientales del Frente San Francisco (10 Contingencias Ambientales), seguimiento al trámite de cesión parcial de licencia ambiental para el contrato 1111 de 2021, se realiza seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en frente de obra del K6+800 hasta K8+300 y Zona Industrial San Carlos.

El día 30 de julio se realizó recorrido en sector 2, se recomienda al contratista retirar herramientas y materiales que se encuentran en acceso a área de trabajo en muro 8, de igual manera se solicito mantener los recipientes etiquetados de acuerdo a la sustancia química que estos contienen. Finalmente se solicita realizar jornada de orden y aseo en mono caisson de puente 12A y sector muro 8.

El 24 de julio de 2025, se llevó a cabo el Comité de Seguimiento Semanal No. 142, con la participación de INVIAS, Interventoría y Contratista. En esta reunión, se realizó un seguimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución de las obras y el avance del proyecto. A continuación, se presentan los compromisos adquiridos:

1. Reunión para presentar a la SS Invias la divergencia de los ítems: "inventario forestal" y "Análisis de precios Unitarios asociados al Rescate, Traslado, Reubicación, Mantenimiento y Monitoreo de Brinzales, Epífitas, y Helechos Arborescentes." 2:30 PM
2. Programar reunión para abordar el tema de actualización de pólizas del contrato 1111 de 2021.
3. Pronunciamiento sobre las tres solicitudes pendientes enviadas por el contratista.
4. Programar mesa de trabajo con Administración Vial para revisar señalización propuesta para el sector de puente negro.
5. Presentar un cronograma para la entrega de los diseños aprobados a la entidad, incluyendo la fecha específica de entrega a INVIAS.
6. Reportar como contingencia el deslizamiento por parte del área ambiental del deslizamiento del K1+300 del sector 1
7. Seguimiento al diligenciamiento de los documentos de soporte del acta de recibo definitivo del sector Mallama. Esto se realizará una vez se defina la divergencia que afecta el presupuesto de este frente de trabajo ya culminado.

AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Sector No.1 K0+000 – K7+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	

Subsector K7+100 – K8+100:

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	Fecha de aprobación: 11/08/2022
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	Fecha de aprobación: 17/01/2023
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	Fecha de aprobación: 22/04/2023
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	En atención de observaciones	Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes.
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	Fecha de aprobación: "16/05/2023"- "16-11-2023" - En atención notas técnicas Obra e Interventoría. De las 7 notas técnicas ya esta aprobada 2 "talud No.1 y No. 4".
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	Fecha de aprobación: 03/05/2023
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	Fecha de aprobación: 31/03/2022
8	Estudio y diseño de estructuras	En atención de observaciones	Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes.

Subsector K8+100 – K10+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado parcialmente ósea en longitud	aprobado hasta el k8+860, hasta el 10+100 esta en revisión de Interventoría
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención		Solo presentada Fundaciones Muros No.9, 10 y 13. Y Puentes No.13, 13a y 14d (ósea que han presentado 6 de 35 estructuras)
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes		Presentado 1 de 8 y esta en tramite de revisión

	FECHA	30/7/2025
		(Día / Mes / Año)

6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación		En tramite de respuesta a Observaciones de Interventoría
8	Estudio y diseño de estructuras		Solo presentada Fundaciones Muros No.9, 10 y 13. Y Puentes No.13, 13a y 14d (ósea que han presentado 6 de 35 estructuras)

Subsector K10+100 – K12+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería		A la espera de presentación nueva Versión atendiendo observaciones de interventoría.
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención		Presentada en totalidad por obra y en proceso de terminar revisiones por Interventoría y algunos como muros del 41 al 43 esperando atiendan observaciones por parte de Obra.
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes		Presentados en totalidad por Obra aprobados ya del 20 al 23 y en revisión de interventoría los No.24 y No.25.
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación		Aun no presentado
8	Estudio y diseño de estructuras		Presentado en totalidad y en análisis de Interventoría para emitir conceptos sean aprobaciones u observaciones.

Subsector K12+100 – K21+570, nueva alternativa

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado, por franja licenciada	En atención de Observaciones por obra la Fase III, de la nueva alternativa, comunicado putumayo04-6180-25 del 11-02-2025
3	Estudio de geología para ingeniería		
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención		
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes		
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación		
8	Estudio y diseño de estructuras		

FRENTE SAN FRANCISCO:

ÁREA TÉCNICA:

•Talud del K6+800 MD: El contratista avanza con las actividades de estabilización del talud. Actualmente, continúa trabajando en la instalación de pernos auto perforantes, así como en la colocación de platinas para pernos activos y pasivos en los subsectores 2 y 3, además de la instalación de malla de alta resistencia, drenes y geo manto. El subsector 1 se encuentra terminado, en proceso de instalación de los elementos de sujeción.

•Puente No. 9 (K6+958 - K7+003): Finalizado al 100%

•Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Se continúa con desmonte de formaleta de losa. Se continúa con armado de acero e instalación de formaleta para New Jersey en la margen derecha.

•Talud No. 1 (K7+195-K7+300 MD): Finalizado en un 100%

•Talud No. 2 (K 7+315 - K 7+392 MD): Finalizado en un 100%

•Muro No 2 (K7+360 - K7+395 MI): Finalizado al 100%

•Puente No. 10 (K7+398 - K7+432): Finalizado al 100%

•Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Se realizaron en algunos días de la semana remoción de material producto del desprendimiento en el talud No.3.

•Talud No.3 (K7+432 - K7+490 MD): Se continúa con actividades de construcción de vía de acceso a la parte alta del talud, se realiza corte y retiro de material vegetal y se realiza desalojo de material de derrumbes.

•Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): A la fecha se tiene instalada la obra falsa para soporte de estructura metálica. Se está a la espera de avanzar con las actividades del talud 3 para poder realizar la instalación de vigas metálicas.

•Talud No. 4 (K7+573 - K7+654 MD): Se culminó la construcción canal disipador módulo No 4. Terminada su estabilización en un 100%.

•Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Se tiene terminada la excavación del caisson No. 3 y se continúa con excavación del caisson 4 en el eje 2. Se continúa con la instalación de acero de refuerzo para la viga cabezal y topes sísmicos sobre el eje No. 3.

•Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Se continúa con armado de acero de refuerzo y hormigonado de secciones de la mono pila en el eje central.

•Puente No 12 B (K7+952 al K8+042): Se presenta un nuevo deslizamiento del talud superior sobre el eje No. 1, se realiza remoción de material de derrumbe. Se continúa con instalación de acero de refuerzo en la mono pila del eje central y con isntalación de acero de refuerzo de la viga cabezal en el eje No. 3.

•Talud No 5 (K7+728 - K7+762 MD): Finalizado al 100%

•Muro 7 (K7+763 - K7+786): Finalizada la cimentación. Pendiente construcción de zarpas y vástagos.

•Muro 8 (K 7+897.03 al k 7+949.58): El contratista está avanzando con las actividades de excavación del caisson No. 1. Se inicia instalación de acero de refuerzo del caisson No. 2. Se tienen hormigonados los caisson No. 3 al 15.

•Talud No. 6 (K7+865 - K7+950 MD): Finalizado al 100%

•Talud 7 (K8+040 - K8+140 MD): Finalizado al 100%

•Muro 9 (K8+125 - K8+227 MI): Se continúa con actividades de excavación para los caisson No. 1, 7, 18, 19, 20, 23 a 27. Se termina excavación en los caisson No. 2, 3, 4, 5, 6, 8 al 17.

•Talud 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Se avanza con el corte, perfilado y explanación del talud del subsector 3, así como con la instalación de pernos auto perforantes, geo manto y malla de alta resistencia e inyección de lechada en la parte baja del sub sector 3. El subsector 1 de este talud se encuentra terminado.

•Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Se continúa con perforación e instalación de barras auto perforantes R-38, se realiza instalación de guayas longitudinales y tensionamiento de anclajes sub talud 9,2. Se realiza perforación e instalación de barras auto perforantes R-38 y se realiza construcción de zanjas de coronación en el sub talud 3.

ÁREA AMBIENTAL:

• Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en la Zona Industrial San Carlos, frente de obra del K6+800 a K9+250.
• Se realizó revisión y remisión de los reportes parciales de las contingencias ambientales del frente san Francisco.
• Se realizó revisión informe mensual de gestión ambiental del mes de julio de 2025.
• Se realizó la asistencia a comité técnico con el INVIAS

ÁREA SOCIAL:

• Durante la presente semana, en la Oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU), no se recepcionó PQRS por parte de la comunidad.
• Se llevaron a cabo las jornadas de inducción dirigidas al personal recientemente vinculado al proyecto, abordando temas relacionados con políticas institucionales, deberes contractuales y la importancia de las áreas ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo (SST).
• El 24 de julio de 2025, en articulación con la Alcaldía Municipal y la Empresa de Acueducto Los Nogales, se realizó la entrega parcial de tubería para la línea de conducción del tramo K1+200. Esta actividad da cumplimiento a las obligaciones contractuales contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), específicamente en la Ficha GS-7 "Interferencia con Infraestructura y Servicios Públicos", Numeral 9.1, que establece la implementación de medidas orientadas a prevenir, mitigar o compensar las afectaciones a la infraestructura de servicios públicos ubicados dentro del área de influencia directa del proyecto.
• El 25 de julio se desarrolló la capacitación mensual dando cumplimento a la obligación de la ficha GS-3 Capacitación al Personal sobre temas de puericultura, tipos de violencia, riesgos biológicos y manejo adecuado de materiales de escombro, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y buenas prácticas en su aspecto personal como laboral.
• También se realizó el taller en la Institución Educativa CER Bilingüe Inga de San Pedro, con estudiantes de los grados 3°, 4° y 5°, abordando temáticas como resolución de conflictos, arqueología preventiva y protección de fauna silvestre. Estos espacios educativos buscan promover la apropiación de las acciones preventivas que se ejecutan en el marco del proyecto, generando conciencia en la comunidad estudiantil.

	FECHA	30/7/2025 (Día / Mes / Año)

ÁREA SST:

• El día 24 de julio de 2025: Se realizó revisión documental. Se asistió a comité No.142 durante el cual el contratista presento avance de las diferentes actividades contempladas dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como también dio a conocer propuesta de señalización fija para sector de puente de Rio Negro en el municipio de Santiago, para lo cual se fija como compromiso realizar reunión con la administración vial para revisión de la propuesta y definir el proceso de instalación de la misma.
• El día 26 de julio de 2025: Se realizó revisión documental. El contratista realiza capacitación en higiene postural al personal de campo durante la cual se trató cómo el ruido afecta la salud auditiva y cómo implementar medidas de mitigación.
• El día 28 de julio de 2025. Se realizó revisión documental. El personal de interventoría asistió a exámenes periódicos y exámenes con énfasis en trabajo en alturas para realizar los cursos de reentrenamiento. El contratista continua realizando charlas de seguridad al personal de campo antes de iniciar la jornada laboral.
• El día 29 de julio de 2025: Se realizó revisión documental. El contratista continua con la toma de pruebas de alcoholemia.

ÁREA PREDIAL:

• Dentro de la identificación preliminar de las gestiones a adelantar, el contratista entrega la siguiente relación de gestiones prediales para el trazado del proyecto. Se cuenta un total de 38 predios en los sectores 3 y 4 respectivamente, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.
• Se remitió oficio de revisión de informes prediales solicitando el estado de gestión de cada predio a la fecha.
• Se remitió cronograma de gestión predial al INVIAS cuya respuesta es remitida al consorcio.

Pasivos prediales Contrato No 407; K0+000, K7+103 Pasivos, se menciona al contratista que debe verificar los predios de pasivos prediales toda vez que están en gestión dos (2), pero en el contrato y sábana predial 407 de 2010, se identifican siete.
El predio 019 SPI, ya se pagó al titular del predio el 20% que quedó establecido en la escritura de compraventa. Folio a nombre del INVIAS.
039 A SB, se realizó el ajuste del estudio de títulos de conformidad con la establecido en la mesa de trabajo realizada con la profesional jurídico predial tanto de Interventoría como de el CSF, se remitieron declaraciones extra juicio para revisión de estudio de títulos. Pendiente por parte del INVIAS. Se remitieron insumos a la interventoría para revisión nuevamente, en revisión de interventoría.

*Se cuenta con liberación predial de los tramos K7+500 a K12+696 y K18+019 a K18+909, mediante la suscripción de los permisos de intervención voluntarios:

AVANCE DISPONIBILIDAD PREDIAL		AVANCE LONGITUD PREDIAL	
No. De predios disponibles	15	Longitud disponible	6.028,36 Km

Numero del contrato	Valor inicial para gestión predial	Valor Final para gestión predial	Numero de predios requeridos	Numero de predios adquiridos	numero de predios disponibles	Numero de predios en expropiación	Valor de los recursos ejecutados	Efectuar un breve comentario del estado de la gestión predial.
1111 del 2021	$ 21.925.085.689	0	38	0	15	0	$ 0	Teniendo en cuenta que la aprobación de los diseños se realizo por parte de la Interventoría en el mes de junio del 2023, El Consorcio San

* Respecto al Plan de inversión y cronograma predial, estos dos insumos se encuentran aprobados por Interventoría.
* Con oficio Putumayo04-5759-24, Interventoría remite a Invias el plan de inversión y el cronograma predial.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA:
•Talud del K6+800: Continuar con la instalación de anclajes geo manto y malla como elementos de estabilización en subsectores 2 y 3 de la cara del talud.
•Puente 9A: Retiro de obra falsa bajo la losa y armado de acero de refuerzo y hormigonado para New Jersey.
•Muro No. 3: Retiro del material producto de deslizamiento del talud 3.
•Talud No. 3: Continuar con construcción de vía de acceso a la parte alta del talud y roceria de material vegetal.
•Puente No. 11: Espera de avance en talud 3 para dar inicio a instalación de vigas metalicas.
•Puente No. 12: Continuar con excavación del caisson No. 4 en el eje No.2, iniciar instalación de acero de refuerzo del caisson No. 3 en el eje No. 2 y continuar con armado de acero de refuerzo para viga cabezal en pilas del eje No. 3.
•Puente No. 12A: Continuar hormigonado de secciones en mono pila del eje central.
•Muro No. 8: Continuar las actividades de excavación de caisson No.1, continuar con armado de acero de refuerzo y hormigonado del caisson No. 2.
•Puente No. 12B: Continuar con armado de acero del mono caisson del apoyo central. Continuar con armado de acero de refuerzo de viga cabezal en el eje No. 3.
•Muro No. 9: Continuar con excavaciones de los caisson No.1, 7, 18, 19, 20, 23 al 27. Realizar instalación de acero de refuerzo y hormigonado para los caisson 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 al 17.
•Talud No.8: Continuar con el corte y perfilado del subsector 3 del talud, así como con la instalación de pernos auto perforantes, geo manto y malla sub sectores 3.
•Talud No.9: Continuar con el corte y perfilado del talud, así como con la instalación de pernos auto perforantes, geo manto y malla y construcción de zanjas de corona en sub talud 3. Continuar con explanación en sub talud 3.


AMBIENTAL:
• Continuar con los seguimientos de la implementación del P.M.A en las actividades de frente de obra, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solferayaco.
• Seguimiento radicación de respuesta a la ANLA de los ajustes del trámite de cesión parcial de licencia ambiental por parte de la entidad.
• Seguimiento del plan de trabajo para atender los requerimientos del acta de oralidad 229 de 2025
• Seguimiento a los ajustes de los documentos técnicos de los cambios menores de los taludes No. 8 y No. 9

SOCIAL:
• Realizar reunión con veedurias respecto a tema de puntos críticos
• Realizar informe mensual de seguimiento

SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
• Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.
• Seguimiento al cumplimiento a lo establecido en el SG SST del consorcio San Francisco y demás norma aplicable.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



SECTOR 1 y 2

FECHA	30/7/2025 (Día / Mes / Año)

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Avance de pilas en estribo No 1 y apoyo central.



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Armado de acero de refuerzo para viga cabezal estribo 2.



Talud No. 9 (K8+350 - K8+510 MD): Instalación de pernos auto perforantes sector 2 y 3.

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato.	
Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría.	
Se emiten comunicaciones al contratista encaminadas a cumplir las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista.	
Se lleva a cabo los comités de seguimiento semanal, con el Contratista y se generan compromisos de cumplimiento a las solicitudes contractuales realizadas por Interventoria e INVIAS que se evalúan en la semana siguiente.	FIRMA
Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022.	NOMBRE: JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ
Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.9A, 11, 12, 12A y 12B, Muros 3, 7, 8 y 9. Talud 3, 4, 8 y 9 primer Kilómetro del sector 2.	Matricula Profesional No.: 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 31 7 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Julio de 2025

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO No. 1111 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 977 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

MAQUINARIA Y EQUIPO							DÍAS DEL MES																										
DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	CODIGO	PLACA	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
BULDOZER	CATERPILLAR	D5N	E-BOC-396	N/A		San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
BOMBA DE CONCRETO	PUTZMEISTER	BSA1004DA3	C-BCP-172	N/A		San Francisco	I	A	A	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
CAMION TURBO	CHEVROLET	NKR	T-VCL-433	XMC-433		San Francisco	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A
CAMION GRUA	INTERNATIONAL	4300 SBA 4X2	C-CGI-574	ETM-574		San Francisco	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	R	R	R	A	A	A	I	A	A	A	A
CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	A-VLT-061	HHT-061		San Francisco	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	A	A	I	I	A
CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	A-VLT-437	GSM-437		San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMIONETA	NISSAN	D22/NP300	C-VLN-361	COC-361		San Francisco	A	A	A	A	A	I	A	I	I	A	A	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	I	A	A
CAMIONETA	NISSAN	D22/NP300	C-VLN-355	COC-355		San Francisco	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
CARGADOR	VOLVO	L70F	CLV-661	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
COMPRESOR	KAESER	M57	CI-CU02	N/A		San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
COMPRESOR	GARDNER DENVER	DLT 13O3	C-CTC-113	N/A		San Francisco	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A
COMPRESOR	GARDNER DENVER	DLT 0704 R1	C-CTC-021	N/A		San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
COMPRESOR	ATLAS COPCO	U250	C-CTA-008	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
COMPRESOR	ATLAS COPCO	U250	C-CTA-056	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
COMPRESOR	SULLAIR	375	E-CTS-045	N/A		San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
GENERADOR	AGG POWER SOLUTIONS	2025	C-PEP-276			San Francisco	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PLANTA ELECTRICA	CIGEN	P-175-C	C-PEC-B24	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
PLANTA ELECTRICA	CATERPILLAR	C15	T-PEC-747	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
PLANTA ELECTRICA	CIGEN	P-135	PE-HB08	N/A		San Francisco	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
PLANTA ELECTRICA	CIGEN	P-80-C	C-PEC-G24	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
LUMINARIA	KAESER	YANMAR L70	TI-EMTC20	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
LUMINARIA	KAESER	YANMAR L70	TI-EMTC28	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
LUMINARIA	KAESER	YANMAR L70	T-TIK-933	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MIXER	HINO	FM8JLTD	T-MXH-163	WFQ-163		San Francisco	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	A	A	I	R	R	R	R
MIXER	INTERNATIONAL	WORKSTAR 7600 SBA	U-CMI-540	WCR-540		San Francisco	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
MOTOSOLDADOR	LINCOLN	CLASSIC 300D	MOT-400	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A
PLANTA DE TRITUTACION	TELSMIT	H2238-38 J/CPP	C-PTT-848	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
PLANTA MEZCLADORA	DOMAT	DMP-40	PM-HB12	N/A		San Francisco	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
CAMION DE ESTACAS TURBO	CHEVROLET	NPR	A-VLC-038	TAN-038		San Francisco	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	R	R	R	A	R	I	R	R	R	A	A	A	I	R	A	A	A
V.DOBLE TROQUE	KENWORTH	T800	A-VDK-312	TTZ-806		San Francisco	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	R	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
V.DOBLE TROQUE	KENWORTH	T800	A-VDK-547	SPT-547		San Francisco	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	R	R	R	A	A	A	I	A	A	A	A
V.DOBLE TROQUE	KENWORTH	T800	T-VDK-509	SPT-509		San Francisco	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	R	A	A	A	A	R	I	R	A	A	A
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	7600	T-VDI-848	SNT-848		San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	7600	T-VDI-555	SNS-555		San Francisco	R	R	R	R	R	I	R	R	R	A	A	R	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	WORKSTAR 7600 SBA	C-VDI-272	SNV-272		San Francisco	A	A	A	A	A	I	A	R	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	WORKSTAR 7600 SBA	C-VDI-275	SNV-275		San Francisco	A	A	A	A	A	I	A	A	R	R	R	R	I	A	A	A	A	A	A	I	A	R	R	R	A	A	I	A	A	A	A
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	7600 SBA	E-VDI-854	STZ-854		San Francisco	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	7600 SBA	E-VDI-848	STZ-848		San Francisco	A	A	A	A	R	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
V.DOBLE TROQUE	KENWORTH	T800	T-VDK-727	WSC-727		San Francisco	A	A	R	A	A	I	A	A	R	R	R	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	R	R	I	A	A	A	A
VIBRO COMPACTADOR	HAMM	M3410	T-VCH-12C	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
CARRO TANQUE DE AGUA	INTERNATIONAL		A-CTA-695	TOB 695		San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
CARRO TANQUE DE AGUA	INTERNATIONAL		A-CTI-540	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I
EXCAVADORA	CAT-312		A-EOC-846	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I
EXCAVADORA	CAT-320	320D3L	A-EOC-676	NA		San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I
EXCAVADORA	CAT-330		A-REC-051	NA		San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RETROCARGADOR	JCB		A-REJ-601	NA	SOLINPRO	San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I
RETROCARGADOR	CAT-420		A-REC-285	N/A	AGRESUR	San Francisco	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I
CAMIONETA - TURBO	NA	NA		WFD 456	SOLINPRPO	San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

nacr

CALIDAD INVÍAS	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 3

FECHA 31 7 2025
(Día / Mes / Año)

PERFORADORA	FLEXIROC			FLEXIROC D7	SOLINPRO	San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I
PERFORADORA	EVERDIMG	NA	ECD40	ECD 40II	SOLINPRO	San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VEHÍCULO	MONTERO	1995		MLU 070	NSTRUARTES	San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I
TURBO	CHEVROLET	2016		WNN 842	NSTRUARTES	San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I
						TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
						TOTAL ACTIVO	35	39	38	38	37	9	39	38	37	37	36	36	10	37	37	37	36	35	35	10	33	32	32	34	36	34	11	28	29	29	29
						TOTAL EN REPARACIÓN	6	6	7	7	8	6	7	8	9	8	8	8	6	7	8	8	8	9	9	8	12	12	12	9	7	8	6	9	7	7	7
						TOTAL INACTIVO	11	7	7	7	7	37	6	6	6	7	8	8	36	8	7	7	8	8	8	34	7	8	8	9	9	10	35	15	16	16	16

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	52	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	32	62%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	8	15%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	12	23%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

Los dias 6, 13, 20, 27 esta con estado I (Inativo) por ser día dominical. Con excepción de algunos equipos que estuvieron activos en dominicales , los cuales se veran reflejados en la información registrada y en los reportes de actividad escaneados.

El equipo E-BOC-396, el equipo se registra como R (Reparación) rurante todo el mes, motivo, daño de mando final lado izquierdo.

El equipo C-BCP-172 se presenta como I (Inactivo) los días 1 y del 10 al 14, motivo del día 1 descanso compensatorio por fundición de puente 9A hasta horas de la madrugada el dia anterior, y del 10 al 14 de descanso compensatorio del operador.

El equipo T-VCL-433 los días 1 y 26 se registra como I (Inactivo), motivo, el día 1 el operador tenia descanso compensatorio por fundición de puente 9A hasta horas de la madrugada el día anterior, y el 26 el operador se encuentra en descanso compensatorio.

El equipo C-CGI-574 los días 21, 22 Y 23 se presenta como R (Reparación) motivo, reparación de bomba hidráulica y cambio de eje derecho.

El equipo A-VLT-061 los días 15 al 19, 22 al 26 y del 30 al 31 el equipo se reporta como I (Inactivo) motivo, se le asigno otro equipo al operador, la camioneta A-VLT-061 queda a disposición de administración.

El equipo A-VLT-437 los días 18 y 19 se registra como I (Inactivo) motivo, el operador tenia descanso compensatorio.

El equipo C-VLN-361 8, 9 12, 14 y 29 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo se encontraba a disposición del área administrativa.

El equipo C-CTC-113 desde el 4 al 24 se registra como R (Reparación) motivo, recalentamiento en escape y consumo de combustible.

El equipo CI-CU02 durante todo el mes se regitra como I (Inactivo) no ha sido requerido en obra.

El equipo C-CTC-021 durante todo el mes se registra en R (Reparación) motivo, falla en encendido.

El equipo E-CTS-045 durante todo el mes se registra como R (Reparación) por fuga de aceite en unidad compresora.

El equipo T-PEC-747 los días 1 al 7 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo no contaba con operador.

El equipo PE-HB08 el día 1 se registra como I (Inactivo) motivo, el operador contaba con descanso compensatorio por fundición de puente 9A hasta horas de la madrguada el dia anterior.

El equipo TI-EMTC20 del 8 al 31 se registra como I (Inactivo) motivo, no ha sido requerida, el equipo se encuentra disponible en planta.

El equipo T-TIK-933 los días 8 al 31 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo se encuentra disponible en planta.

El equipo T-MXH-163 los días 18 al 24 y del 28 al 31 se registra como R (Reparación) motivo, cambio de roldanas.

El equipo MOT-400 los días 11, 12, 25 Y 26 se registra como I (Inactivo)motivo, el operador se encontraba en descanso compensatorio.

El equipo C-PTT-848 los días 1 al 7 se registra como I (Inactiva) motivo equipo no contaba con operador.

El equipo PM-HB12 el día 1 se registra como I (Inactivo) motivo, el operador contaba con descanso compensatorio por fundición de puente 9A hasta horas de la madrugada el día anterior.

El equipo A-VLC-038 los días 15 al 19 , 21 al 23 y 28 se registra como I (Inactivo) motivo, arreglo en empaque de radiador y cruceta.

El equipo A-VDK-312 el día 17 se registra como I (Inactivo) motivo, el operador contaba con descanso compensatorio, el día 17 se registra como R (Reparación) motivo, soldadura en volco.

El equipo A-VDK-547 los días 21 al 23 se registra como R (Reparación) motivo, arreglo en cuelgamuelle delantero.

El equipo T-VDK-509 los días 21, 26 y 28 se registra como R (Reparación), motivo, 21 arreglo en yoqui, 26 reparación fuga de aceite de caja, 28 soldadura de volco.

El equipo T-VDI-848 durante todo el mes se regista como R (Reparación) motivo, arreglo de base de gato, cambio de gato telescópico.

El equipo T-VDI-555 desde el 1 al 9 y el 12 se registra como R (Reparación) motivo,1 al 9 reparación transmisión de velocidades y el 12 por reparación en ganchos de compuerta y revisión de motor por baja revolución.

El equipo C-VDI-272 el día 8 se registra como R (Reparación) motivo, reparación de retenedor diferencial.

El equipo C-VDI-275 los días 9 al 12 y 22 al 24 se registra en R (Reparación) motivo, 9 al 12 arreglo en ganchos de compuerta y 22 al 24 por arreglo de fugas de agua en radiador.

El equipo E-VDI-854 los días 14 y 31 se registra en R (Reparación) motivo, equipo en taller de Pasto por arreglo de compresor.

El equipo E-VDI-848 el día 5 se reporta como R (Reparación) motivo, arreglo de carter de motor.

nacr

FECHA 31 7 2025

(Dia / Mes / Año)

El equipo T-VDK-727 los días 3, 9, 10, 11, 25 Y 26 se registra como I (Inactivo) motivo, el día 3 rotación de llantas y mantenimiento preventivo, 9 al 11 eje partido, 25 y 26 hoja principal partida.

El equipo T-VCH-12C se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo no cuenta con operador, se encuentra disponible en planta.

El equipo A-CTA-695 los dias 14 al 31 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo sale del proyecto.

El equipo A-CTI-540 los días 1 al 11 y del 28 al 31 como I (Inactivo) motivo, 1 al 11 el equipo ni ingresaba al proyecto, 28 al 31 no tiene programación.

El equipo A-EOC-846 los días 1 al 7 , 12 y del 28 al 31 se reporta como I (Inactivo) motivo, no tiene programada actividad.

El equipo A-EOC-676 los días 28 al 31 se registra como I (Inactivo) motivo, no tiene programación.

El equipo A-REC-051 los días 20 al 31 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo se encuentra disponible.

El equipo A-REJ-601 los días del 27 al 31 se registra como I (Inactivo) motivo, equipo disponible.

El equipo A-REC-285 los días 1 al 6 y 28 al 31 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo no tiene actividad programada.

El equipo WFD 456 durante el mes se reporta como I (Inactivo) motivo, al equipo le hacen falta documentos para operar en el proyecto.

El equipo FLEXIROC D7 los días 28 al 31 se registra como I (Inactivo) motivo, el quipo no tiene programación.

El equipo ECD-40 los días 21 al 31 se registra como I (Inactivo) motivo, equipo disponible.

El equipo WNN 842 los dias 28 al 31 se registra como I (Inactivo) motivo, equipo se encuentra disponible.

El equipo MLV 070 los días 28 al 31 se registra como I (Inactivo) motivo, no tiene programación.

OBSERVACIONES:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: NESTOR AUGUSTO CORREAL
Director Pryecto Frente San Francisco
Matricula Profesional No. 25202147863CND

Firma
Nombre: LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Residente de Interventoría Frente San Francisco
Matricula Profesional No.: 17202-147472 CLD

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 5
FECHA	31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUIO DE 2025 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	1. SEGURIDAD SOCIAL Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
	CONSORCIO SANFRANCISCO																																																
1	NESTOR AUGUSTO CORREAL RODRIGUEZ	14.011.928	DIRECTOR DE OBRA	$ 15.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	800014246	$ 15.000.000	$ 1.044.000	6,96%	NUEVA EPS	79078127	$ 1.875.000	COLPENSIONES	79078127	$ 2.400.000	$ 600.000	$ 300.000	$ 450.000	
2	TORO RENGIFO ENRIQUE ALEJANDRO	87.070.692	RESIDENTE SOCIAL	$ 5.483.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 4.572.200	$ 318.300	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 182.900	PROTECCION	9488893751	$ 731.600	$ 182.900	$ 0	$ 0	
3	HENAO WILLIAM GIL	79.295.029	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 7.628.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 6.987.360	$ 321.400	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 279.700	PROTECCION	9488893751	$ 1.118.200	$ 277.300	$ 0	$ 0	
4	DIAZ OSPINA ULBRAINER	94.323.088	PROF. JURÍDICO PREDIAL	$ 6.296.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		901591251	$ 6.296.000	$ 0	6,96%	SANITAS	9488893751	$ 251.900	PORVENIR	9488893751	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
5	MAYORAL PAZOS ANA ISABEL	1.120.217.375	AUX. ADMINISTRATIVA	$ 2.054.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.855.000	$ 120.400	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 74.300	PORVENIR	9488893751	$ 296.900	$ 73.800	$ 0	$ 0	
6	CAIPE LOPEZ EDISON	1.085.307.030	COMPRADOR	$ 4.351.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.479.000	$ 181.400	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 139.300	PORVENIR	9488893751	$ 556.800	$ 136.100	$ 0	$ 0	
7	JORGE ELICER PARRA	5.250.662	ALMACENISTA	$ 3.831.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.254.000	$ 173.200	6,96%	CONFENALCO	9488893751	$ 130.400	PORVENIR	9488893751	$ 520.700	$ 125.800	$ 0	$ 0	
8	CALDERON MELBI MARGOTH	69.055.307	AUX. SERVICIOS GENERALES	$ 1.495.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.510.000	$ 101.700	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 60.500	PORVENIR	9488893751	$ 241.700	$ 60.400	$ 0	$ 0	
9	ERAZO ARANGO LUIS SEBASTIAN	1.143.963.157	TECNICO DE PROGRAMACION Y CONTROL	$ 5.492.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 5.002.000	$ 289.400	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 200.100	PORVENIR	9488893751	$ 800.400	$ 199.600	$ 0	$ 0	
10	ROSERO MONTALVO HENRY FRANCISCO	97.480.963	OFICIAL PILERO	$ 2.576.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.211.000	$ 153.900	6,96%	SANITAS	9488893751	$ 88.500	COLPENSIONES	9488893751	$ 353.800	$ 88.500	$ 0	$ 0	
11	JESUS YOVANI FUENMAYOR SALCEDO	1.120.216.771	OFICIAL PILERO	$ 2.623.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.234.000	$ 155.500	6,96%	SANITAS	9488893751	$ 89.400	COLFONDOS	9488893751	$ 357.500	$ 89.400	$ 0	$ 0	
12	ORTEGA PARRA EDWIN YOAN	1.124.859.022	OFICIAL PILERO	$ 2.647.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.433.000	$ 169.400	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 97.400	COLFONDOS	9488893751	$ 389.300	$ 97.400	$ 0	$ 0	
13	GINETH QUINTERO RAMIREZ	1.065.821.263	INGENIERO DE SUBCONTRATOS	$ 5.420.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 4.936.200	$ 285.600	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 197.500	PORVENIR	9488893751	$ 789.900	$ 197.000	$ 0	$ 0	
14	GIDO ADAN IDROBO MARTINEZ	18.195.225	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.495.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.574.000	$ 106.100	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 61.000	PORVENIR	9488893751	$ 251.900	$ 61.000	$ 0	$ 0	
15	OSCAR EDUARDO GUTIERREZ ACOSTA	1.110.542.850	COORDINADOR HSE	$ 5.197.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 5.189.000	$ 310.800	6,96%	SANITAS	9488893751	$ 207.600	PROTECCION	9488893751	$ 830.300	$ 206.100	$ 0	$ 0	
16	DEYVISION ARLEY BARREIRO OTAYA	1.120.218.362	AUXILIAR AMBIENTAL	$ 2.866.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.261.000	$ 157.400	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 90.500	PROTECCION	9488893751	$ 361.800	$ 90.500	$ 0	$ 0	
17	LUIS ARTURO PUENTES CEPEDA	7.222.839	ENCARGADO DE OBRA	$ 5.420.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 5.286.000	$ 306.400	6,96%	AIC	9488893751	$ 211.500	PROTECCION	9488893751	$ 845.900	$ 209.000	$ 0	$ 0	
18	EDISSON ESTIVEN GUERRA	1.120.217.706	TOPOGRAFO	$ 2.261.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.022.272	$ 210.400	6,96%	SANITAS	9488893751	$ 120.900	PROTECCION	9488893751	$ 483.600	$ 120.900	$ 0	$ 0	
19	JAIR MANUEL JACANAMEJOY PERDOMO	1.120.216.601	OFICIAL PILERO	$ 2.063.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.320.000	$ 156.200	6,96%	FAMISANAR	9488893751	$ 92.900	PORVENIR	9488893751	$ 371.300	$ 92.400	$ 0	$ 0	
20	JHOAN SEBASTIAN BOTINA MAIGUAL	1.120.218.194	AYUDANTE	$ 1.454.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.590.000	$ 110.700	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 63.600	PORVENIR	9488893751	$ 254.400	$ 63.600	$ 0	$ 0	
21	ANGELA NADIEZCA CADENA CABRERA	1.120.218.495	BIOLOGA	$ 2.659.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.044.023	$ 211.900	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 121.800	COLFONDOS	9488893751	$ 487.100	$ 121.800	$ 0	$ 0	
22	JOSE VICTOR BURBANO ESPAÑA	1.122.783.649	OFICIAL DE OBRA	$ 2.088.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.350.000	$ 163.600	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 94.000	PORVENIR	9488893751	$ 376.000	$ 94.100	$ 0	$ 0	
23	JESUS ANTONIO ROSERO MONTERO	97.480.246	OPERADOR CARGADOR	$ 1.783.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.371.000	$ 165.100	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 94.900	COLFONDOS	9488893751	$ 379.400	$ 94.900	$ 0	$ 0	
24	JHON FREDY NARVAEZ CARLOSAMA	1.124.313.761	AUXILIAR DE EQUIPOS	$ 2.176.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.500.000	$ 243.600	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 140.000	PORVENIR	9488893751	$ 560.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	
25	IVAN DARIO SALINAS BARRETO	74.347.921	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	$ 6.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 7.528.000	$ 435.000	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 301.200	COLFONDOS	9488893751	$ 1.204.600	$ 300.000	$ 0	$ 0	
26	OSCAR CAMILO ORTIZ DELGADO	1.135.034.006	CONDUCTOR CAMIONETA	$ 2.145.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.377.000	$ 165.500	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 95.100	PORVENIR	9488893751	$ 380.400	$ 95.100	$ 0	$ 0	
27	CARLA MILENA ROSERO MONTALVO	1.120.217.344	INSPECTORA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$ 2.058.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.305.000	$ 160.500	6,96%	MALLAMAS	9488893751	$ 92.200	COLFONDOS	9488893751	$ 368.800	$ 92.200	$ 0	$ 0	
28	ALVARO WILLIAM QUIROZ DELGADO	97.480.985	OFICIAL DE OBRA	$ 2.070.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.318.000	$ 161.400	6,96%	EMMSANAR	9488893751	$ 92.800	PORVENIR	9488893751	$ 370.900	$ 92.800	$ 0	$ 0	
29	JAIME YEFEROSN CUARAN BENAVIDES	1.126.448.303	CADENERO 1°	$ 2.015.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.349.000	$ 136.600	6,96%	MALLAMAS	9488893751	$ 94.000	COLPENSIONES	9488893751	$ 376.000	$ 91.500	$ 0	$ 0	
30	FRNAKLIN ARMANDO NOGUERA JOJOA	1.122.782.872	AYUDANTE DE LABORATORIO	$ 1.614.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.932.000	$ 134.500	6,96%	EMMSANAR	9488893751	$ 77.300	PORVENIR	9488893751	$ 309.200	$ 77.300	$ 0	$ 0	
31	EDWIN WILMER BENAVIDEZ DIAZ	1.120.217.136	CONDUCTOR TURBO	$ 1.773.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.689.000	$ 182.100	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 104.600	PROTECCION	9488893751	$ 430.300	$ 104.600	$ 0	$ 0	
32	JOSE ANDRES AGREDA YELA	1.120.218.468	AUX DE ALMACEN	$ 1.891.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.344.000	$ 163.200	6,96%	EMSANAR	9488893751	$ 93.800	PORVENIR	9488893751	$ 375.100	$ 93.800	$ 0	$ 0	
33	JUAN ERAZO CASTILLO	1.084.220.074	OFICIAL PILERO	$ 2.005.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.653.000	$ 184.700	6,96%	COOSALUD	9488893751	$ 106.200	PORVENIR	9488893751	$ 424.500	$ 106.200	$ 0	$ 0	
34	MARIO ANDRES MARTINEZ	87.066.710	TOPOGRAFO	$ 3.855.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 4.370.000	$ 224.200	6,96%	EMSANAR	9488893751	$ 174.900	PORVENIR	9488893751	$ 699.300	$ 168.000	$ 0	$ 0	
35	HENRRY HERNANDO CUARAN CORAL	97.481.004	OPERADOR CAMION GRUA	$ 2.274.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.985.000	$ 207.800	6,96%	MALLAMAS	9488893751	$ 119.400	PORVENIR	9488893751	$ 477.600	$ 119.400	$ 0	$ 0	
36	LUIS ABERTO RESTREPO SANTACRUZ	1.061.722.661	RESIDENTE DE PUENTES	$ 6.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 6.900.000	$ 446.300	6,96%	AIC	9488893751	$ 276.100	PORVENIR	9488893751	$ 1.104.100	$ 274.900	$ 0	$ 0	
37	BRAYAN EMMANUEL CORDOBA JOJOA	1.006.908.399	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.625.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.883.000	$ 131.100	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 75.400	PORVENIR	9488893751	$ 301.300	$ 75.400	$ 0	$ 0	
38	SIRLEY GOMEZ VEGA	40.936.164	PROFESIONAL TALENTO HUMANO	$ 5.066.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 4.588.000	$ 265.600	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 183.700	PORVENIR	9488893751	$ 734.200	$ 183.400	$ 0	$ 0	
39	PEDRO LUIS ECHEVERRY MUÑOZ	1.087.959.500	ELECTROMECANICO	$ 3.167.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.431.000	$ 152.600	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 137.500	PORVENIR	9488893751	$ 549.100	$ 131.600	$ 0	$ 0	
40	ANDREA YASMIN ORTEGA BURGOS	1.120.217.693	AUXILIAR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$ 1.887.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.558.000	$ 178.100	6,96%	AIC	9488893751	$ 102.400	PORVENIR	9488893751	$ 409.300	$ 102.400	$ 0	$ 0	
41	JULIO CESAR VILLOTA CABRERA	98.391.550	GERENTE DE PROYECTO	$ 21.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 24.041.000	$ 1.673.300	6,96%	EMMSANAR	9488893751	$ 3.005.200	PORVENIR	9488893751	$ 3.846.600	$ 961.700	$ 480.900	$ 721.300	
42	MARIA ALEJANDRA BARON GALLEGO	1.094.943.514	INGENIERA RESIDENTE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD	$ 5.500.334	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 6.306.240	$ 336.000	6,96%	EMMSANAR	9488893751	$ 252.400	COLPENSIONES	9488893751	$ 1.009.100	$ 251.900	$ 0	$ 0	
43	JAIRO GRIJALBA BOLAÑOS	87.247.331	MECANICO	$ 2.665.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.944.000	$ 160.600	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 117.900	PORVENIR	9488893751	$ 471.200	$ 115.900	$ 0	$ 0	
44	ALFONSO TEMISTOCLES MONTENEGRO	94.309.205	CONDUCTOR	$ 2.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.405.000	$ 157.100	6,96%	EMMSANAR	9488893751	$ 96.300	PORVENIR	9488893751	$ 384.900	$ 94.100	$ 0	$ 0	
45	ALBEIRO ARMANDO ARCOS REVELO	87.514.074	ING RESIDENTE DE VIAS	$ 6.009.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 6.899.000	$ 446.300	6,96%	EMMSANAR	9488893751	$ 276.100	PORVENIR	9488893751	$ 1.103.900	$ 274.900	$ 0	$ 0	
46	IVAN ORLANDO LEYVA VARGAS	93.406.299	LIDER DE INTEGRACION	$ 12.953.850	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900655891	$ 12.953.850	$ 901.600	6,96%	EMMSANAR	9488072630	$ 1.619.300	PORVENIR	9488072630	$ 2.072.700	$ 518.200	$ 259.100	$ 388.700	
47	EMILIO FABIAN BOLAÑOS GOMEZ	1.124.312.785	OFICIAL DE OBRA	$ 2.060.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.234.000	$ 155.500	6,96%	EMMSANAR	9488893751	$ 89.400	PORVENIR	9488893751	$ 357.500	$ 89.400	$ 0	$ 0	
48	ALVARO GUSTABO HERNANDEZ AYALA	97.481.044	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 2.087.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.796.000	$ 194.700	6,96%	SALUD TOTAL	9488893751	$ 111.900	PORVENIR	9488893751	$ 447.400	$ 111.900	$ 0	$ 0	
49	OSCAR ALEJANDRO LOPEZ	1.120.217.314	AYUDANTE DE MECANICA	$ 1.718.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.306.000	$ 160.500	6,96%	EMSANAR	9488893751	$ 92.300	PORVENIR	9488893751	$ 369.000	$ 92.300	$ 0	$ 0	
50	WILBER YOVANY DE LA CRUZ CARRERA	1.121.506.297	OFICIAL DE OBRA	$ 2.059.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.769.000	$ 153.700	6,96%	SANITAS	9488893751	$ 110.900	PORVENIR	9488893751	$ 443.200	$ 106.500	$ 0	$ 0	
51	MARIA CAMILA SOTO CARDENAS	1.120.218.158	INGENIERA AUXILIAR	$ 1.792.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.649.000	$ 184.400	6,96%	EMMSANAR	9488893751	$ 106.000	PORVENIR	9488893751	$ 423.900	$ 106.000	$ 0	$ 0	
52	JOSE ALEJANDRO BETANCOUR CRUZ	1.124.316.367	INGENIERO AUXILIAR	$ 1.783.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.140.000	$ 149.000	6,96%	EMMSANAR	9488893751	$ 85.600	PORVENIR	9488893751	$ 342.400	$ 85.600	$ 0	$ 0	
53	ANDERSSON CARRILLO MENDOZA	1.109.000.113	OFICIAL DE OBRA	$ 2.422.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.843.000	$ 164.200	6,96%	EMSANAR	9488893751	$ 113.800	PORVENIR	9488893751	$ 454.900	$ 109.700	$ 0	$ 0	
54	JHONATAN ARIEL MEDINA TREJO	1.120.217.927	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.617.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.329.000	$ 162.100	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 93.200	PORVENIR	9488893751	$ 372.700	$ 93.200	$ 0	$ 0	
55	MEDARDO GEOVANY OTAYA CORAL	97.480.327	OPERADOR VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 1.696.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.551.000	$ 177.600	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 102.100	PORVENIR	9488893751	$ 408.200	$ 102.100	$ 0	$ 0	
56	WILLIAM POLIVIO CAIPE TAGUADA	1.088.648.400	LABORATORISTA	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.464.000	$ 159.400	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 138.600	PORVENIR	9488893751	$ 554.400	$ 137.600	$ 0	$ 0	
57	LUIS ANTONIO LOPEZ VELASQUEZ	5.292.092	ENCARGADO DE OBRA	$ 4.309.334	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 5.764.000	$ 377.100	6,96%	EMSANAR	9488893751	$ 230.700	PORVENIR	9488893751	$ 922.300	$ 230.000	$ 0	$ 0	
58	ARMANDO JAVIER GUZMAN CUARAN	18.113.178	OFICIAL DE OBRA	$ 2.293.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.113.000	$ 216.700	6,96%	MALLAMAS	9488893751	$ 124.600	COLPENSIONES	9488893751	$ 498.100	$ 124.600	$ 0	$ 0	
59	NORBERTO ACOSTA ESLAVA	13.994.174	PERFORISTA - LANZADOR	$ 2.281.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.699.000	$ 157.400	6,96%	AIC	9488893751	$ 108.100	PORVENIR	9488893751	$ 431.900	$ 105.800	$ 0	$ 0	
60	NIXSON ERBEY UNIGARRO MENESES	97.480.553	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 1.643.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.321.000	$ 161.600	6,96%	EMSANAR	9488893751	$ 92.900	COLPENSIONES	9488893751	$ 371.400	$ 92.900	$ 0	$ 0	
61	LUIS FERNANDO LOPEZ GOMEZ	97.480.896	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 1.687.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.480.000	$ 172.700	6,96%	EMSANAR	9488893751	$ 99.200	PORVENIR	9488893751	$ 396.800	$ 99.300	$ 0	$ 0	
62	NATALIA ALARCON ARCE	1.036.959.953	ASISTENTE DE GESTION HUMANA	$ 1.818.000	X	X	X	X																												901591251	$ 1.644.000	$ 114.500	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 65.800	PORVENIR	9488893751	$ 263.100	$ 65.800	$ 0	$ 0	
63	NILSON IVAN PEJENDINO DELGADO	76.331.813	ARQUEOLOGO DE CAMPO	$ 3.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.778.000	$ 263.000	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 151.200	PROTECCION	9488893751	$ 604.500	$ 151.200	$ 0	$ 0	
64	JULIO CESAR VELASQUEZ CADENA	97.472.822	TECNICO EN INFORMACION SIG	$ 2.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.148.200	$ 219.200	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 126.000	PORVENIR	9488893751	$ 503.800	$ 126.000	$ 0	$ 0	
65	MAURICIO ALEXIS ENRIQUEZ MORA	1.120.217.947	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.661.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.750.000	$ 121.800	6,96%	AIC	9488893751	$ 70.000	PORVENIR	9488893751	$ 280.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	
66	LUIS ALEXANDER VIVAS MONTILLA	1.124.316.935	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.640.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.540.450	$ 57.700	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 61.700	COLFONDOS	9488893751	$ 246.500	$ 33.200	$ 0	$ 0	
67	MIGUEL ALEXANDER CHICUNQUE JUAGIBIOY	1.122.782.192	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.601.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.631.000	$ 113.600	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 65.300	PORVENIR	9488893751	$ 261.000	$ 65.300	$ 0	$ 0	
68	IVAN NOLBERTO PASAJE	97.480.969	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.520.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.550.000	$ 107.900	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 62.000	COLPENSIONES	9488893751	$ 248.000	$ 62.000	$ 0	$ 0	
69	GERMAN FAVIO MATABANCHOY JOJOA	18.112.506	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.948.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.200.000	$ 153.200	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 88.000	PORVENIR	9488893751	$ 352.000	$ 88.100	$ 0	$ 0	
70	EDGAR NORBERTO CARLOSAMA ORTEGA	18.126.215	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.446.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.702.000	$ 118.500	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 68.100	PORVENIR	9488893751	$ 272.400	$ 68.100	$ 0	$ 0	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	2 de 5
	FECHA	31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUIO DE 2025

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR.

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

					Días del Mes																																1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
71	LEYDI TATIANA MAVISOY IMBACHI	1.120.217.810	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.846.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.882.000	$ 131.000	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 75.300	COLFONDOS	9488893751	$ 301.200	$ 75.300	$ 0	$ 0	
72	JORGE ALEXANDER NARVAEZ ACOSTA	97.480.898	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.631.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.001.000	$ 139.300	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 80.100	COLFONDOS	9488893751	$ 320.200	$ 80.100	$ 0	$ 0	
73	ELVIO ORTIZ BOLAÑOS	5.348.961	OFICIAL DE OBRA	$ 1.968.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.139.000	$ 126.300	6,96%	MALLAMA	9488893751	$ 85.600	PORVENIR	9488893751	$ 342.300	$ 83.000	$ 0	$ 0	
74	EDISSON FERNANDO CEBALLOS ASCUNTAR	1.120.217.562	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.579.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.655.000	$ 115.200	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 66.200	PORVENIR	9488893751	$ 264.800	$ 66.200	$ 0	$ 0	
75	OSCAR ALEXANDER PEJENDINO	1.123.323.104	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.557.450	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.520.350	$ 82.700	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 60.900	COLFONDOS	9488893751	$ 243.300	$ 47.600	$ 0	$ 0	
76	DEYCE ALEJANDRA BENAVIDES DIAZ	1.120.216.043	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.498.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.664.000	$ 115.900	6,96%	MALLAMA	9488893751	$ 66.600	PORVENIR	9488893751	$ 266.300	$ 66.600	$ 0	$ 0	
77	CARLOS JAVIER FLOREZ CHASOY	1.124.312.808	OFICIAL DE OBRA	$ 1.977.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.200.000	$ 153.200	6,96%	AIC	9488893751	$ 88.000	PORVENIR	9488893751	$ 352.000	$ 88.100	$ 0	$ 0	
78	LUIS ALEXIS CASTILLO GUERRERO	1.122.785.449	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.498.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.714.000	$ 119.300	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 68.600	PORVENIR	9488893751	$ 274.300	$ 68.600	$ 0	$ 0	
79	FRANCISCO ISIDRO PAREDES BOLAÑOS	98.136.241	OPERADOR MULTIPE	$ 2.015.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.412.000	$ 167.900	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 96.500	PORVENIR	9488893751	$ 386.000	$ 96.500	$ 0	$ 0	
80	FREDDY ESTEEVEN GUSTIN ENRIQUEZ	1.006.662.995	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.579.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.754.000	$ 122.100	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 70.200	PORVENIR	9488893751	$ 280.700	$ 70.200	$ 0	$ 0	
81	WISTON EMILIO CUARAN RODRIGUEZ	1.122.782.037	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 57.000	PORVENIR	9488893751	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
82	ARIEL EDILBERTO GUERRA MUÑOZ	1.120.216.260	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.631.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.776.000	$ 123.700	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 71.100	PORVENIR	9488893751	$ 284.200	$ 71.100	$ 0	$ 0	
83	MARYCELA CHICUNQUE ROSERO	1.124.312.449	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.653.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.790.000	$ 124.600	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 71.600	PORVENIR	9488893751	$ 286.400	$ 71.700	$ 0	$ 0	
84	FAVIAN ARNULFO AUPUAZ JOJOA	1.120.216.151	OFICIAL DE OBRA	$ 1.811.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.076.450	$ 141.300	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 83.100	COLFONDOS	9488893751	$ 332.300	$ 81.200	$ 0	$ 0	
85	EDISSON ARBEY PEJENDINO CAMUEZ	1.006.679.754	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.607.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.387.000	$ 166.200	6,96%	MALLAMA	9488893751	$ 95.500	PORVENIR	9488893751	$ 382.000	$ 95.500	$ 0	$ 0	
86	LUIS ARMANDO GELPUD BURGOS	1.122.785.740	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 1.659.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.426.000	$ 168.900	6,96%	MALLAMA	9488893751	$ 97.100	PORVENIR	9488893751	$ 388.200	$ 97.100	$ 0	$ 0	
87	JUDY OMAIRA CEBALLOS ASCUNTAR	1.120.216.633	CADENERO I	$ 1.886.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.137.000	$ 148.800	6,96%	MALLAMA	9488893751	$ 85.500	PORVENIR	9488893751	$ 342.000	$ 85.500	$ 0	$ 0	
88	ALBEIRO ANACONA GUACA	10.317.114	AYUDANTE DE ALMACEN	$ 1.609.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.819.000	$ 122.600	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 72.900	PROTECCION	9488893751	$ 291.100	$ 72.400	$ 0	$ 0	
89	BRENDA MELIBETH MORENO DUARTE	1.120.217.645	DIGITADORA	$ 1.586.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.617.000	$ 112.600	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 64.700	PORVENIR	9488893751	$ 258.800	$ 64.700	$ 0	$ 0	
90	EIDER YOBANI GUSTIN VARGAS	1.120.217.797	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.746.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.255.000	$ 157.000	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 90.200	PORVENIR	9488893751	$ 360.800	$ 90.300	$ 0	$ 0	
91	JAIRO EMILIO PERAFAN MUÑOS	1.120.217.862	OPERADOR DE MIXER	$ 1.946.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.530.000	$ 176.100	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 101.200	PORVENIR	9488893751	$ 404.800	$ 101.200	$ 0	$ 0	
92	CARLOS GILBERTO CHAVEZ PIANDOY	1.085.251.707	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 1.590.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.034.000	$ 141.600	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 81.400	PROTECCION	9488893751	$ 325.500	$ 80.700	$ 0	$ 0	
93	TULIO ORTIZ BOLAÑOS	18.195.095	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.922.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.162.000	$ 127.800	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 86.500	PORVENIR	9488893751	$ 346.000	$ 83.800	$ 0	$ 0	
94	EDGAR IVAN MUESES JOJOA	97.480.835	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.802.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.414.000	$ 168.100	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 96.600	PROTECCION	9488893751	$ 386.300	$ 96.600	$ 0	$ 0	
95	YEFERSON RENTERIA RENTERIA	11.812.331	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	$ 3.575.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 4.093.000	$ 284.900	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 163.800	PORVENIR	9488893751	$ 654.900	$ 163.800	$ 0	$ 0	
96	LUIS EDGARDO MIMALCHI CHALPARIZAN	1.088.650.127	SOLDADOR	$ 1.027.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.953.000	$ 141.300	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 118.200	PORVENIR	9488893751	$ 472.500	$ 111.600	$ 0	$ 0	
97	LUIS HERNANDO JAMIOY JAMIOY	1.120.217.799	AUXILIAR MECANICO	$ 332.150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.646.000	$ 114.600	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 65.900	PORVENIR	9488893751	$ 263.400	$ 65.900	$ 0	$ 0	
98	JAIME ORLANDO RODRIGUEZ BURBANO	98.378.891	MECANICO I	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.286.000	$ 160.500	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 131.600	PROTECCION	9488893751	$ 525.900	$ 128.700	$ 0	$ 0	
99	CHRISTIAN CAMILO ESPAÑA CALDERON	1.124.315.944	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						901591251	$ 1.600.000	$ 111.400	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 64.000	PORVENIR	9488893751	$ 256.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	
100	EDUIN ORLANDO MEDINA TREJO	1.006.680.029	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.699.000	$ 118.300	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 68.000	PORVENIR	9488893751	$ 271.900	$ 68.000	$ 0	$ 0	
101	JUAN CARLOS ARTEAGA PARRA	87.063.964	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.810.000	$ 126.000	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 72.400	PORVENIR	9488893751	$ 289.600	$ 72.500	$ 0	$ 0	
102	ANDRES OSWALDO ROSERO MONTALVO	97.480.878	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.350.000	$ 163.600	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 94.000	PORVENIR	9488893751	$ 376.000	$ 94.100	$ 0	$ 0	
103	JAIRO EMIRO FIGUEROA GUERRERO	1.120.217.707	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.361.000	$ 164.400	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 94.500	PORVENIR	9488893751	$ 377.800	$ 94.500	$ 0	$ 0	
104	OSCAR ANDRES BURBANO CAÑON	1.120.218.622	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.648.000	$ 110.800	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 63.700	PORVENIR	9488893751	$ 263.800	$ 63.700	$ 0	$ 0	
105	HADER FERNANDO TORO ORTEGA	97.472.357	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.633.000	$ 105.900	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 60.900	PORVENIR	9488893751	$ 261.400	$ 60.900	$ 0	$ 0	
106	JUAN PABLO MATABANCHOY JOSA	1.121.507.315	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.558.000	$ 108.500	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 62.400	PORVENIR	9488893751	$ 249.300	$ 62.400	$ 0	$ 0	
107	MANUEL FERNANDO GOMEZ REVELO	1.120.216.368	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 57.000	PORVENIR	9488893751	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
108	CARLOS HERNAN CORAL CERRATO	97.480.519	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.624.000	$ 113.100	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 65.000	PORVENIR	9488893751	$ 259.900	$ 65.000	$ 0	$ 0	
109	YHONATAN MAURICIO GORDON BURBANO	1.120.216.218	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.728.000	$ 116.500	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 67.000	PORVENIR	9488893751	$ 276.500	$ 67.000	$ 0	$ 0	
110	JOSE ADRIANO CHAVEZ PEJENDINO	1.127.078.158	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.633.000	$ 113.700	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 65.400	PORVENIR	9488893751	$ 261.300	$ 65.400	$ 0	$ 0	
111	JESUS ARLEY PERENGUEZ CHASOY	1.127.075.624	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.655.000	$ 115.200	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 66.200	PROTECCION	9488893751	$ 264.800	$ 66.200	$ 0	$ 0	
112	MANUEL HUMBERTO PUJIMUY ZAMBRANO	1.120.217.060	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.736.000	$ 120.900	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 69.500	PORVENIR	9488893751	$ 277.800	$ 69.500	$ 0	$ 0	
113	HENRY FABIAN CARLOSAMA MEDINA	1.120.217.435	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.352.000	$ 153.400	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 94.200	PORVENIR	9488893751	$ 376.500	$ 93.400	$ 0	$ 0	
114	JORGE DAMIAN JOJOA TIMANA	1.122.782.169	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.223.000	$ 149.400	6,96%	MALLAMAS	9488893751	$ 85.900	COLPENSIONES	9488893751	$ 355.800	$ 85.900	$ 0	$ 0	
115	BRYAN ANDRES LOPEZ BRAVO	1.120.217.953	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.710.000	$ 111.700	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 64.200	PROTECCION	9488893751	$ 273.700	$ 64.200	$ 0	$ 0	
116	PEDRO JUAN YAQUENO PASICHANA	1.131.084.775	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.179.000	$ 151.700	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 87.200	PORVENIR	9488893751	$ 348.700	$ 87.200	$ 0	$ 0	
117	FREDDY ARTURO BURGOS VILLARREAL	1.120.218.408	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.074.000	$ 134.900	6,96%	SANITAS	9488893751	$ 77.600	PORVENIR	9488893751	$ 331.900	$ 77.600	$ 0	$ 0	
118	CARLOS ANDRES TORRES	18.399.392	OFICIAL I	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.815.000	$ 150.900	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 112.700	PROTECCION	9488893751	$ 450.500	$ 108.200	$ 0	$ 0	
119	MERY MERCEDES TIMARAN CRIOLLO	1.085.264.882	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 4.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 4.407.068	$ 235.200	6,96%	SANITAS	9488893751	$ 176.400	PORVENIR	9488893751	$ 705.300	$ 176.500	$ 0	$ 0	
120	JHON JARIO ORDOÑEZ CORDOBA	97.480.975	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.391.000	$ 166.500	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 95.700	PORVENIR	9488893751	$ 382.600	$ 95.700	$ 0	$ 0	
121	FERNANDO MAURICIO TOQUICA CORDOBA	1.121.507.605	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.538.000	$ 176.700	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 101.600	PORVENIR	9488893751	$ 406.100	$ 101.600	$ 0	$ 0	
122	PABLO MANUEL BOTINA LASSO	1.121.507.098	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.560.000	$ 178.200	6,96%	MALLAMAS	9488893751	$ 102.400	PORVENIR	9488893751	$ 409.600	$ 102.400	$ 0	$ 0	
123	JERSON FERNANDO OCOGUAJE HERNANDEZ	1.123.311.586	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.714.000	$ 119.300	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 68.600	PORVENIR	9488893751	$ 274.300	$ 68.600	$ 0	$ 0	
124	EDWIN EDISON ESPAÑA OLIVA	98.398.303	PROFESIONAL DE GESTION DE CALIDAD	$ 5.151.600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 5.152.000	$ 358.600	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 206.100	PORVENIR	9488893751	$ 824.400	$ 206.100	$ 0	$ 0	
125	ANDRES GEOVANNY HILLON SARMIENTO	5.268.884	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 8.013.600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 8.013.000	$ 390.500	6,96%	SANITAS	9488893751	$ 320.700	PORVENIR	9488893751	$ 1.282.200	$ 320.700	$ 0	$ 0	
126	JUAN DIEGO CIFUENTES BENAVIDES	98.386.613	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.000.000	$ 208.800	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 120.000	PORVENIR	9488893751	$ 480.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	
127	LENIN RICARDO MARTINEZ MONTENEGRO	97.481.090	CONDUCTOR	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.423.000	$ 168.700	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 97.000	PORVENIR	9488893751	$ 387.700	$ 97.000	$ 0	$ 0	
128	EMERSON DANIEL ERASO ERAZO	1.124.314.929	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.563.000	$ 108.800	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 62.600	PORVENIR	9488893751	$ 250.100	$ 62.600	$ 0	$ 0	
129	HERALDO YOBANY BRAVO MAYA	18.127.452	ENCARGADO DE OBRA- ESTABILIZACION	$ 1.922.640	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 5.521.000	$ 304.400	6,96%	MALLAMAS	9488893751	$ 221.000	PORVENIR	9488893751	$ 883.500	$ 221.000	$ 0	$ 0	
130	BERNARDO OCTAVIO IBARRA TIMANA	5.348.987	INSPECTOR DE OBRA	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.700.000	$ 188.000	6,96%	SANITAS	9488893751	$ 108.000	PORVENIR	9488893751	$ 432.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	
131	NELLY DEL CARMEN GUAQUEZ CHALPARIZAN	69.055.455	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.527.000	$ 106.300	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 61.100	PORVENIR	9488893751	$ 244.400	$ 61.100	$ 0	$ 0	
132	DEIVY ARLEY SANTACRUZ CUCHALA	1.085.329.727	OFICIAL DE OBRA II	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.669.000	$ 99.000	6,96%	SANITAS	9488893751	$ 66.800	PORVENIR	9488893751	$ 267.200	$ 65.400	$ 0	$ 0	
133	SAMUEL GUILLERMO COBO ROJAS	1.120.216.323	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.074.000	$ 74.800	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 43.000	PORVENIR	9488893751	$ 171.900	$ 43.000	$ 0	$ 0	
134	OMAR JOVANY TARAMUEL CAIPE	13.039.780	TOPOGRAFO	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.216.000	$ 126.200	6,96%	MALLAMAS	9488893751	$ 88.800	PORVENIR	9488893751	$ 354.600	$ 88.800	$ 0	$ 0	
135	HENRY ALBERTO URBANO MUÑOZ	18.195.231	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.083.000	$ 75.400	6,96%	MALLAMAS	9488893751	$ 43.400	PORVENIR	9488893751	$ 173.300	$ 43.400	$ 0	$ 0	
136	ORLIS ORLEYS OVIEDO CASARRUBIA	78.766.783	CADENERO I	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.447.000	$ 100.800	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 57.900	PORVENIR	9488893751	$ 231.600	$ 57.900	$ 0	$ 0	
137	OSCAR IVAN BURBANO JAMIOY	97.472.284	CONDUCTOR DE CAMIONETA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 664.300	$ 46.300	6,96%	MALLAMAS	9488893751	$ 26.600	PORVENIR	9488893751	$ 106.300	$ 26.600	$ 0	$ 0	
138	LUIS CARLOS OBANDO FUERTES	1.120.216.846	INSPECTOR HSE	$ 1.880.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 441.000	$ 30.700	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 17.700	PROTECCION	9488893751	$ 70.600	$ 17.700	$ 0	$ 0	
139	OSCAR ALEXANDER INSUASTI CHAVES	1.087.958.666	OFICIAL DE OBRA I	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 534.000	$ 37.200	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 21.400	COLFONDOS	9488893751	$ 85.500	$ 21.400	$ 0	$ 0	
140	JOSE LUIS ROSERO UNIGARRO	1.006.679.798	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 332.150	$ 23.200	6,96%	EMSSANAR	9488893751	$ 13.300	COLPENSIONES	9488893751	$ 53.200	$ 13.300	$ 0	$ 0	
141	ERMES ALVEIRO BOTINA CAICEDO	97.481.033	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 454.000	$ 31.600	6,96%	NUEVA EPS	9488893751	$ 18.200	COLPENSIONES	9488893751	$ 72.700	$ 18.200	$ 0	$ 0	

nacr

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2025 — **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA - COLMENA - BOLÍVAR — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO-COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	S. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES				Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
142	EDISON FERNEY GOMEZ MONTALVO	97,481,125	OPERADOR DE PLANTA TRITURADORA	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
143	JUAN MANUEL MUÑOZ ALQUEDAN	1,121,507,252	SOLDADOR	$ 2,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
144	CAMILA NEREJETH CARDENAS ENRIQUEZ	1,120,217,408	AUXILIAR SOCIAL	$ 1,700,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	EMSSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
145	EDGAR RICARDO TREJO IMBACHÍ	1,120,216,162	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PROTECCION		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
146	JOSE LUIS CAÑON GUERRA	1,120,097,746	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	EMSSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
147	JUAN JOSE BURBANO BENAVIDES	1,120,216,442	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	EMSSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
148	LINA MARCELA CORAL ROBLES	1,120,218,542	DESPACHADOR DE MATERIALES	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	EMSSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
149	FRANCISCO DAVID JAMIOY TANDIOY	1,122,783,097	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	EMSSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
150	JULIO ARTURO CASTILLO PAZ	1,004,542,800	OFICIAL DE OBRA I	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
151	KEVIN DHAYAN MENA SANTACRUZ	1,120,218,135	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	EMSSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
152	LAURA MARCELA GUERRERO MENA	1,120,217,412	ASISTENTE GESTION HUMANA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	EMSSANAR		$ 0	COLPENSIONES		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
153	JAROLD HERNAN CEBALLOS RAMIREZ	1,006,679,632	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	EMSSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
154	YADEIMAR LEANDER ASCUNTAR TREJOS	1,120,218,388	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	EMSSANAR		$ 0	COLPENSIONES		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
155	JULIAN ANDRES IBAGON VALENCIA	18,403,265	OFICIAL DE OBRA I	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
156	JORGE IVAN BASTIDAS GETIAL	1,085,981,865	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTOS Y EQUIPOS	$ 2,800,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
157	FABIAN ALEXANDER MUCHAVISOY NARVAEZ	1,122,784,585	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	MALLAMAS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	NOVA SEGURIDAD PRIVADA																		
158	JOSE MARCIAL JAMIOY JAMIOY	1,120,216,422	VIGILANTE	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2,721,130	$ 189,400	6,96%	NUEVA EPS	9488559415	$ 108,900	PORVENIR	9488559415	$ 435,400	$ 108,900	$ 0	$ 0	
159	LUIS EDUARDO CAYAPO	76,300,132	VIGILANTE	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2,615,225	$ 196,000	6,96%	NUEVA EPS	9488559415	$ 112,700	PORVENIR	9488559415	$ 450,500	$ 112,700	$ 0	$ 0	
160	MARIO ANDRES JAMIOY JAMIOY	1,120,217,487	VIGILANTE	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2,365,514	$ 164,700	6,96%	AIC	9488559415	$ 94,700	PORVENIR	9488559415	$ 378,500	$ 94,700	$ 0	$ 0	
161	JAMES ALBEIRO LOPEZ MARTINEZ	18,195,460	VIGILANTE	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2,520,924	$ 175,500	6,96%	MALLAMAS	9488559415	$ 100,900	PORVENIR	9488559415	$ 403,400	$ 100,900	$ 0	$ 0	
162	WILLIAM ESTEBAN JAMIOY GUAQUEZ	1,006,680,023	VIGILANTE	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2,985,731	$ 207,900	6,96%	EMSANAR	9488559415	$ 119,500	PORVENIR	9488559415	$ 477,800	$ 119,500	$ 0	$ 0	
163	JOSE EDUARDO MOSQUERA ORDOÑEZ	97,472,744	VIGILANTE	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2,801,035	$ 195,000	6,96%	EMSANAR	9488559415	$ 112,100	PORVENIR	9488559415	$ 448,200	$ 112,100	$ 0	$ 0	
164	JESUS ALBERTO DAZA RODRIGUEZ	1,122,784,199	VIGILANTE	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 3,243,878	$ 225,800	6,96%	EMSANAR	9488559415	$ 129,800	PORVENIR	9488559415	$ 129,800	$ 129,800	$ 0	$ 0	
165	DANIEL ALBERTO IMBAJOA	18,195,278	VIGILANTE	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2,931,814	$ 204,100	6,96%	EMSANAR	9488559415	$ 117,300	COLFONDOS	9488559415	$ 469,100	$ 117,300	$ 0	$ 0	
166	JESUS YOVANY DEJOY NARVAEZ	18,156,622	VIGILANTE	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2,849,989	$ 198,400	6,96%	NUEVA EPS	9488559415	$ 114,000	PROTECCION	9488559415	$ 456,000	$ 114,000	$ 0	$ 0	
167	YONY ALEJANDRO CHALACAN PEJENDINO	1,124,312,938	VIGILANTE	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2,546,917	$ 177,300	6,96%	EMSANAR	9488559415	$ 101,900	PORVENIR	9488559415	$ 407,600	$ 101,900	$ 0	$ 0	
168	CRISTIAM JAIR TOVAR CORAL	1,120,218,668	VIGILANTE	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 0	$ 0	6,96%	EMSSANAR		$ 0	PORVENIR	9488559415	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
169	DIEGO FERNANDO VARGAS NAVIA	1,112,021,616	VIGILANTE	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PORVENIR	9488559415	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	AGRESUR																		
170	JUAN CARLOS IBARRA MADROÑERO	98,326,309	OPERADOR EXCAVADORA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900031078	$ 1,841,280	$ 39,700	6,96%	NUEVA EPS	33935692	$ 73,700	PROTECCION	33935692	$ 294,800	$ 73,700	$ 0	$ 0	
171	FABIAN ALEJANDRO IBARRA VASQUEZ	1,085,224,885	OPERADOR EXCAVADORA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900031078	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	NUEVA EPS	33935692	$ 57,000	PORVENIR	33935692	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
172	ANDRES CAMILO RIASCOS CORDOBA	1,087,008,023	OPERADOR EXCAVADORA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900031078	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	EMSSANAR	33935692	$ 57,000	PORVENIR	33935692	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
173	RONY RICHARD CEBALLOS YANDAR	98,326,466	OPERADOR RETROCARGADOR	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900031078	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	NUEVA EPS	33935692	$ 57,000	PROTECCION	33935692	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
	SOLAPRO																		
174	WILLIAM LEONARDO MANRIQUE SALAS	91,508,860	SUPERVISOR DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	NUEVA EPS	9488182952	$ 57,000	PROTECCION	9488182952	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
175	MARIO ANDRES NATI PASTAS	1,122,782,544	INSPECTOR DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 3,536,522	$ 246,200	6,96%	NUEVA EPS	9488182952	$ 141,500	PROTECCION	9488182952	$ 565,800	$ 141,500	$ 0	$ 0	
176	WILFREDO RAMIREZ ARBOLEDA	94,287,235	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,688,086	$ 117,500	6,96%	EMSSANAR	9488182952	$ 67,600	PROTECCION	9488182952	$ 270,100	$ 67,600	$ 0	$ 0	
177	JHON WILMER ALMEIDA UNIGARRO	1,127,072,801	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2,126,739	$ 148,100	6,96%	NUEVA EPS	9488182952	$ 85,100	PROTECCION	9488182952	$ 340,300	$ 85,100	$ 0	$ 0	
178	JHOAN CAMILO ROSERO UNIGARRO	1,120,218,600	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,587,512	$ 110,500	6,96%	NUEVA EPS	9488182952	$ 63,600	PORVENIR	9488182952	$ 254,100	$ 63,600	$ 0	$ 0	
179	LUZ YAMILE BURBANO ERAZO	41,182,888	RESIDENTE SST	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 3,734,348	$ 260,000	6,96%	NUEVA EPS	9488182952	$ 149,400	PORVENIR	9488182952	$ 597,500	$ 149,400	$ 0	$ 0	
180	EULISER CALA VEGA	5,700,594	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2,317,966	$ 161,400	6,96%	EMSSANAR	9488182952	$ 92,800	PORVENIR	9488182952	$ 370,800	$ 92,800	$ 0	$ 0	
181	JAIME ALEXANDER PARRA OVIEDO	83,235,666	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 2,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,681,896	$ 117,100	6,96%	NUEVA EPS	9488182952	$ 67,300	PORVENIR	9488182952	$ 269,200	$ 67,300	$ 0	$ 0	
182	JHON ALEXANDER DIAZ MEDINA	1,004,216,391	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,516,337	$ 105,600	6,96%	NUEVA EPS	9488182952	$ 60,700	PORVENIR	9488182952	$ 242,700	$ 60,700	$ 0	$ 0	
183	JORGE DANIEL ORTEGA ROBLES	1,061,276,036	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,638,573	$ 114,100	6,96%	EMSSANAR	9488182952	$ 65,600	PORVENIR	9488182952	$ 262,200	$ 65,600	$ 0	$ 0	
184	LUIS MILLER CAICEDO ORDOÑEZ	1,086,695,879	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,680,349	$ 117,000	6,96%	EMSSANAR	9488182952	$ 67,300	PORVENIR	9488182952	$ 269,200	$ 67,300	$ 0	$ 0	
185	CARLOS NORBERTO GETIAL TISOY	1,125,312,893	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,702,012	$ 118,500	6,96%	NUEVA EPS	9488182952	$ 68,100	PORVENIR	9488182952	$ 272,400	$ 68,100	$ 0	$ 0	
186	CARLOS ALBERTO DIAZ MEDINA	1,122,786,464	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,635,478	$ 113,900	6,96%	EMSSANAR	9488182952	$ 65,500	PORVENIR	9488182952	$ 261,700	$ 65,500	$ 0	$ 0	
187	JUAN RAFAEL MEJIA NUÑEZ	73,433,842	OPERADOR DE EQUIPO DE INYECCION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2,461,383	$ 171,400	6,96%	EMSSANAR	9488182952	$ 98,500	COLPENSIONES	9488182952	$ 393,900	$ 98,500	$ 0	$ 0	
188	HANNER STIVER SANDOVAL ANGARITA	1,098,724,547	OPERADOR DE EQUIPO DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2,754,033	$ 191,700	6,96%	EMSSANAR	9488182952	$ 110,200	PORVENIR	9488182952	$ 440,700	$ 110,200	$ 0	$ 0	
189	NICOLAS LEON DIAZ	1,100,892,894	OPERADOR MAQUINARIA EVERDIGM	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2,855,817	$ 198,800	6,96%	MALLAMAS	9488182952	$ 114,300	PORVENIR	9488182952	$ 457,000	$ 114,300	$ 0	$ 0	
190	CARLOS OLIVER ZAMBRANO ZAMBRANO	1,120,216,476	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,562,755	$ 108,800	6,96%	NUEVA EPS	9488182952	$ 62,600	PORVENIR	9488182952	$ 250,100	$ 62,600	$ 0	$ 0	
191	DARIO OSCAR CAICEDO CAICEDO	1,086,695,876	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,790,206	$ 124,600	6,96%	SANITAS	9488182952	$ 71,700	PORVENIR	9488182952	$ 286,500	$ 71,700	$ 0	$ 0	
192	MILLAN MAURICIO VARGAS PABON	1,085,800,261	OPERADOR DE CANASTA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2,398,803	$ 167,000	6,96%	SANITAS	9488182952	$ 96,000	PORVENIR	9488182952	$ 383,800	$ 96,000	$ 0	$ 0	
193	ANTONIO QUINTERO BUITRAGO	1,232,596,547	MECANICO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2,922,205	$ 203,400	6,96%	SALUD TOTAL	9488040306	$ 116,900	PORVENIR	9488040306	$ 467,600	$ 116,900	$ 0	$ 0	
194	DIEGO FERNANDO CAICEDO CAICEDO	1,134,579,054	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,680,349	$ 117,000	6,96%	MALLAMAS	9488182952	$ 67,300	PORVENIR	9488182952	$ 269,200	$ 67,300	$ 0	$ 0	
195	HERNAN HUMBERTO CHINGAL JACANAMEJOY	18,195,444	OPERADOR DE EQUIPO DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2,420,597	$ 168,500	6,96%	EMSSANAR	9488182952	$ 96,900	PORVENIR	9488182952	$ 387,300	$ 96,900	$ 0	$ 0	
196	OSCAR RENE PEJENDINO CAMUES	1,120,217,604	OPERADOR DE RETROCARGADOR	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2,747,283	$ 191,300	6,96%	EMSSANAR	9488182952	$ 109,900	PORVENIR	9488182952	$ 439,600	$ 109,900	$ 0	$ 0	
197	BRAYAN MANUEL FAJARDO ZAMUDIO	1,086,363,757	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,681,896	$ 117,100	6,96%	SALUD TOTAL	9488182952	$ 67,300	PORVENIR	9488182952	$ 269,200	$ 67,300	$ 0	$ 0	
198	LUIS ALEXANDER VIVAS SUAREZ	1,124,317,076	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,688,086	$ 117,500	6,96%	EMSSANAR	9488182952	$ 67,600	PORVENIR	9488182952	$ 270,100	$ 67,600	$ 0	$ 0	
199	JOHNATAN LADINO VALENCIA	1,054,997,978	OPERADOR DE MAQUINARIA DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2,742,989	$ 191,000	6,96%	NUEVA EPS	9488182952	$ 109,800	PORVENIR	9488182952	$ 439,300	$ 109,800	$ 0	$ 0	
200	SEBASTIAN ALEJANDRO NANDAR RIVERA	1,004,726,939	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2,848,421	$ 198,300	6,96%	EMSSANAR	9488182952	$ 114,000	PORVENIR	9488182952	$ 455,800	$ 114,000	$ 0	$ 0	
201	JUNIOR ALEXANDER MONTALVO MEDINA	1,007,506,473	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,585,965	$ 110,400	6,96%	NUEVA EPS	9488182952	$ 63,500	PORVENIR	9488182952	$ 253,800	$ 63,500	$ 0	$ 0	
202	MARIO ALEJANDRO JACANAMEJOY JAJOY	1,124,315,370	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,711,295	$ 119,200	6,96%	MALLAMAS	9488182952	$ 68,500	PROTECCION	9488182952	$ 273,900	$ 68,500	$ 0	$ 0	
203	ALFONSO LEON OROSTEGUI	1,100,955,788	MECANICO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	COLPENSIONES		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	VILLALOBOS PERFORACIONES S.A.S																		
204	WILMER ALEXANDER QUINCHOA CALDERON	1,006,679,793	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1,716,522	$ 119,500	6,96%	AIC	9488881922	$ 68,700	PORVENIR	9488881922	$ 274,700	$ 68,700	$ 0	$ 0	
205	JOSE ALEJANDRO VILLALOBOS ORTIZ	1,085,339,854	RESIDENTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	901571698	$ 2,200,000	$ 153,200	6,96%	SANITAS	9488894520	$ 88,000	PORVENIR	9488894520	$ 352,000	$ 88,000	$ 0	$ 0	
206	JHON ALEXANDER CACERES LOPEZ	1,113,669,585	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1,602,985	$ 111,600	6,96%	EMSSANAR	9488881922	$ 64,200	PORVENIR	9488881922	$ 256,500	$ 64,200	$ 0	$ 0	
207	ALEX ALDEMAR GUERRA SANCHEZ	1,087,007,078	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1,902,174	$ 132,400	6,96%	EMSSANAR	9488881922	$ 76,100	PORVENIR	9488881922	$ 304,400	$ 76,100	$ 0	$ 0	
208	JESUS ARMANDO HERNANDEZ	1,123,324,445	VIGIA SST	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	NUEVA EPS	9488881922	$ 57,000	PORVENIR	9488881922	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	

		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 de 5
		FECHA	31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUIO DE 2025 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NAIRÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

					Días del Mes																																	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
209	JAIME MARCELINO JOSA	18,113,186	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901571698	$ 1,620,005	$ 112,800	6,96%	MALLAMAS	9488881922	$ 64,900	PORVENIR	9488881922	$ 259,300	$ 64,900	$ 0	$ 0	
210	FELIX ANDRES GAMBOA UYAQUE	98,346,120	OPERADOR MAQUINARIA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901571698	$ 1,944,348	$ 135,400	6,96%	NUEVA EPS	9488881922	$ 77,800	PORVENIR	9488881922	$ 311,100	$ 77,800	$ 0	$ 0	
211	OSCAR OVIDIO VALLEJOS ESTUPIÑAN	1,087,007,392	OPERADOR DE EQUIPO DE PERFORACION	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901571698	$ 1,750,000	$ 121,800	6,96%	EMSSANAR	9488831851	$ 70,000	PORVENIR	9488831851	$ 280,000	$ 70,000	$ 0	$ 0	
212	OMAR MUÑOZ ORTIZ	87,248,262	OPERADOR DE EQUIPO DE PERFORACION	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901571698	$ 2,053,913	$ 1,430,000	6,96%	EMSSANAR	9488831851	$ 82,200	PORVENIR	9488831851	$ 328,700	$ 82,200	$ 0	$ 0	
213	CARLOS ANDRES TIMANA NANDAR	1,130,950,157	OPERADOR DE EQUIPO DE PERFORACION	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901571698	$ 2,000,000	$ 139,200	6,96%	EMSSANAR	9488831851	$ 80,000	PORVENIR	9488831851	$ 3,200,000	$ 80,000	$ 0	$ 0	
214	DIEGO FERNANDO LOPEZ ESCOBAR	97,480,717	INSPECTOR SST	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901571698	$ 2,430,435	$ 169,200	6,96%	NUEVA EPS	9488881922	$ 97,300	PORVENIR	9488881922	$ 388,900	$ 97,300	$ 0	$ 0	
215	CARLOS ANDRES DELGADO DELGADO	1,086,224,271	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X																								901571698	$ 1,700,000	$ 118,400	6,96%	NUEVA EPS	9488881922	$ 68,000	PORVENIR	9488881922	$ 272,000	$ 68,000	$ 0	$ 0	
216	JHAN CARLOS GUERRA SANCHEZ	1,087,008,317	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901571698	$ 1,643,214	$ 114,400	6,96%	EMSSANAR	9488881922	$ 65,800	PORVENIR	9488881922	$ 263,000	$ 65,800	$ 0	$ 0	
217	JOSE DANILO SANTACRUZ PEREZ	1,085,319,938	OPERADOR DE MAQUINARIA DE INYECCION	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901571698	$ 1,750,000	$ 121,800	6,96%	EMSSANAR	9488831851	$ 70,000	PORVENIR	9488831851	$ 280,000	$ 70,000	$ 0	$ 0	
218	ROMARIO JARA PATIÑO	1,005,719,848	PERFORISTA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901571698	$ 1,750,000	$ 121,800	6,96%	SANITAS	9488881922	$ 70,000	PORVENIR	9488881922	$ 280,000	$ 70,000	$ 0	$ 0	
219	NICOLAS GUAPACHA CORTES	1,080,690,573	INGENIERO RESIDENTE	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901571698	$ 1,700,000	$ 118,400	6,96%	NUEVA EPS	9488821196	$ 68,000	COLPENSIONES	9488821196	$ 272,000	$ 68,000	$ 0	$ 0	
220	LUIS MIGUEL MUÑOZ NARVAEZ	1,085,271,667	RESIDENTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901571698	$ 2,200,000	$ 153,200	6,96%	SANITAS	9488881922	$ 88,000	PORVENIR	9488881922	$ 352,000	$ 88,000	$ 0	$ 0	
221	CHRISTIAN CAMILO ESPAÑA CALDERON	1,124,315,944	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901571698	$ 0	$ 0	6,96%	EMSSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
222	LUIS EFREN DIAZ DE LA CRUZ	87,551,045	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1,423,500																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901571698	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	COLPENSIONES		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
223	CELSO RODRIGO SANTANDER GUANGA	87,551,087	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1,423,500																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901571698	$ 0	$ 0	6,96%	SANITAS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
224	JHONNIER JEFREY SANTANDER NASTACUAS	1,004,601,176	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901571698	$ 0	$ 0	6,96%	SANITAS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
CONSTRUARTES INGENIERIA SAS																																																	
225	ALBEIRO CASTRO	94,310,984	ENCARDO DEL CONTRARO	$ 3,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 4,000,000	$ 278,400	6,96%	SALUD TOTAL	9488453316	$ 160,000	PORVENIR	9488453316	$ 640,000	$ 160,000	$ 0	$ 0	
226	ERIKA MAYRIN MARTINEZ INSUASTI	1,122,783,751	INSPECTOR SST	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 2,563,044	$ 178,400	6,96%	EMSSANAR	9488453316	$ 102,600	PORVENIR	9488453316	$ 410,100	$ 102,600	$ 0	$ 0	
227	BENICIO MASINSOY PEJENDINO	5,203,631	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	SANITAS	9488453316	$ 57,000	PORVENIR	9488453316	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
228	CESAR CAMILO CRIOLLO SARMIENTO	1,006,742,767	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,666,064	$ 107,600	6,96%	MALLAMAS	9488453316	$ 61,900	PORVENIR	9488453316	$ 266,700	$ 61,900	$ 0	$ 0	
229	DANILO FARID BOTINA ZAMBRANO	1,120,218,666	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	EMSSANAR	9488453316	$ 57,000	PORVENIR	9488453316	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
230	DEIBIS FIDEL OQUENDO BETANCUR	1,045,432,832	MINERO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	NUEVA EPS	9488453316	$ 57,000	PORVENIR	9488453316	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
231	EDUARDO SEBASTIAN ROJAS SUAREZ	1,120,218,440	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	EMSSANAR	9488453316	$ 57,000	PORVENIR	9488453316	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
232	EDUIN FABIAN BOTINA ZAMBRANO	1,006,680,046	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	EMSSANAR	9488453316	$ 57,000	PORVENIR	9488453316	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
233	HENRY TREJO MEDINA	97,481,059	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	AIC	9488453316	$ 57,000	PORVENIR	9488453316	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
234	HENRY FABIO TAPIA CHANA	97,481,106	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	EMSSANAR	9488453316	$ 57,000	PORVENIR	9488453316	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
235	HERNAN DARIO MAIGUAL CARLOSAMA	1,120,216,700	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	EMSSANAR	9488453316	$ 57,000	PORVENIR	9488453316	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
236	JESUS EMILIO NIETO HIDALGO	17,591,742	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,753,845	$ 122,100	6,96%	NUEVA EPS	9488453316	$ 70,200	PORVENIR	9488453316	$ 280,700	$ 70,200	$ 0	$ 0	
237	JHON FREDY QUIROZ DELGADO	97,481,122	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	EMSSANAR	9488453316	$ 57,000	PORVENIR	9488453316	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
238	JHON JAIRO PAZ CHAVEZ	97,481,170	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	EMSSANAR	9488453316	$ 57,000	PORVENIR	9488453316	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
239	JORGE ELIECER CORREALES ROMERO	1,012,327,370	ENCARGADO DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 3,000,000	$ 208,800	6,96%	NUEVA EPS	9488453316	$ 120,000	PORVENIR	9488453316	$ 480,000	$ 120,000	$ 0	$ 0	
240	LUIS GIRALDO BENAVIDES ORTIZ	1,121,506,218	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 2,100,054	$ 146,200	6,96%	NUEVA EPS	9488453316	$ 84,100	COLPENSIONES	9488453316	$ 336,100	$ 84,100	$ 0	$ 0	
241	MARCO TULIO REGINO VERTEL	10,953,175	OFICIAL PILERO - PERFORISTA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	SURA	9488453316	$ 57,000	PORVENIR	9488453316	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
242	NATALIA FARID DIAZ MONTALVO	1,120,218,433	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	NUEVA EPS	9488453316	$ 57,000	PORVENIR	9488453316	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
243	OSCAR DUVAN ARTEAGA BOTINA	1,125,412,591	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	EMSSANAR	9488453316	$ 57,000	PORVENIR	9488453316	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
244	OSCAR HERNANDO DEJOY JOJOA	97,472,252	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	AIC	9488453316	$ 57,000	PORVENIR	9488453316	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
245	YEINER DANILO QUENGUAN BASTIDAS	1,124,312,429	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 2,226,631	$ 155,000	6,96%	EMSSANAR	9488453316	$ 89,100	PORVENIR	9488453316	$ 356,300	$ 89,100	$ 0	$ 0	
246	WILBER MERCADO PERALTA	1,033,374,695	OFICAL PILERO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	NUEVA EPS	9488453316	$ 57,000	PORVENIR	9488453316	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
247	JAIVER GONZALEZ HERNANDEZ	18,155,773	OFICAL PILERO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	EMSSANAR	9488453316	$ 57,000	PORVENIR	9488453316	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
248	ALEXANDER ALBERTO ANGULO MANCHEGO	1,104,414,548	OFCIAL PILERO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X																									X	901583980	$ 2,089,891	$ 145,500	6,96%	SALUD TOTAL	9488453316	$ 83,600	PORVENIR	9488453316	$ 334,400	$ 83,600	$ 0	$ 0	
249	CARLOS HUMBERTO TISOY LUNA	1,121,507,473	OFCIAL PILERO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 2,118,533	$ 147,500	6,96%	MALLAMAS	9488453316	$ 84,800	PORVENIR	9488453316	$ 339,000	$ 84,800	$ 0	$ 0	
250	ENDERSON VIDAL MARTINEZ MOSQUERA	1,076,822,587	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 2,113,913	$ 147,200	6,96%	SALUD TOTAL	9488453316	$ 84,600	PROTECCION	9488453316	$ 338,300	$ 84,600	$ 0	$ 0	
251	FREDDY ALBEIRO FUENMAYOR SALCEDO	1,120,217,227	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,616,910	$ 112,600	6,96%	EMSSANAR	9488453316	$ 64,700	COLFONDOS	9488453316	$ 258,800	$ 64,700	$ 0	$ 0	
252	HERMAN PABLO MAIGUAL CAICEDO	97,480,496	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	EMSSANAR	9488453316	$ 57,000	PORVENIR	9488453316	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
253	JAHIDER ALEJANDRO NARVAEZ ERAZO	1,120,216,038	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,709,747	$ 119,000	6,96%	EMSSANAR	9488453316	$ 68,400	PROTECCION	9488453316	$ 273,600	$ 68,400	$ 0	$ 0	
254	JESUS ALEJANDRO FLORES GOMEZ	97,481,083	OFICAL PILERO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	EMSSANAR	9488453316	$ 57,000	PORVENIR	9488453316	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
255	JORGE BOTINA PANTOJA	97,480,656	OFICAL PILERO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	EMSSANAR	9488453316	$ 57,000	PORVENIR	9488453316	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
256	ALBERTO SANTOFINIO MUYUY CHASOY	97,472,227	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,753,845	$ 122,100	6,96%	EMSSANAR	9488453316	$ 70,200	COLPENSIONES	9488453316	$ 280,700	$ 70,200	$ 0	$ 0	
257	DEINER SEBASTIAN PISTALA BENAVIDES	1,121,506,648	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,504,732	$ 45,300	6,96%	EMSSANAR	9488453316	$ 60,300	PORVENIR	9488453316	$ 240,900	$ 26,100	$ 0	$ 0	
258	DIEGO FERNANDO ROJAS CASTRO	1,004,734,742	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,737,393	$ 112,600	6,96%	EMSSANAR	9488453316	$ 64,700	PORVENIR	9488453316	$ 278,100	$ 64,700	$ 0	$ 0	
259	GABRIEL JAIME BARRERA GARCIA	1,023,800,308	PERFORADOR	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	NUEVA EPS	9488453316	$ 57,000	PORVENIR	9488453316	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
260	JUAN CAMILO SALAZAR LAVERDE	1,088,356,777	INSPECTOR DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 2,000,000	$ 139,200	6,96%	EPS SURAMERICANA S.A.	9488453316	$ 80,000	PORVENIR	9488453316	$ 320,000	$ 80,000	$ 0	$ 0	
261	CARLOS DANIEL MAIGUAL BENAVIDES	1,006,679,867	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,705,879	$ 118,800	6,96%	EMSSANAR	9488453316	$ 68,300	PORVENIR	9488453316	$ 273,000	$ 68,300	$ 0	$ 0	
262	CRISTIAM ANDRES MAIGUAL BENAVIDES	1,006,679,789	OFICIAL DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 2,126,848	$ 148,100	6,96%	EMSSANAR	9488453316	$ 85,100	PORVENIR	9488453316	$ 340,300	$ 85,100	$ 0	$ 0	
263	DUVER EMERSON LOPEZ JACANAMEJOY	1,113,312,841	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,765,450	$ 122,900	6,96%	MALLAMAS	9488453316	$ 70,700	PORVENIR	9488453316	$ 282,500	$ 70,700	$ 0	$ 0	
264	JESUS HERMINSUL CUASPUD MONCAYO	98,326,791	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,678,802	$ 116,900	6,96%	EMSSANAR	9488453316	$ 67,200	COLPENSIONES	9488453316	$ 268,700	$ 67,200	$ 0	$ 0	
265	LUIS ALEJANDRO DUARTE DUARTE	1,122,782,282	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,760,034	$ 122,500	6,96%	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA A.I.C.	9488453316	$ 70,500	PROTECCION	9488453316	$ 281,700	$ 70,500	$ 0	$ 0	
266	WILLIAM HERNANDEZ SANCHEZ	13,991,156	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 2,080,652	$ 144,900	6,96%	NUEVA EPS	9488453316	$ 83,300	PORVENIR	9488453316	$ 333,000	$ 83,300	$ 0	$ 0	
267	HUILDER DE JESUS ALZATE LOPEZ	1,094,899,143	INSPECTOR DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 3,000,000	$ 208,800	6,96%	SURA	9488453316	$ 120,000	PORVENIR	9488453316	$ 480,000	$ 120,000	$ 0	$ 0	
268	JHON JAIRO CHACHINOY BUESAQUILLO	1,124,313,445	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	SANITAS	9488453316	$ 57,000	PORVENIR	9488453316	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
269	MARCOS ANTIDIO FIGUEROA GUERRERO	1,120,217,061	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	EMSSANAR	9488453316	$ 57,000	PORVENIR	9488453316	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
270	RAMIRO ARMANDO ESTRADA ERAZO	18,195,093	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,671,065	$ 109,800	6,96%	EMSSANAR	9488453316	$ 63,100	PORVENIR	9488453316	$ 267,400	$ 63,100	$ 0	$ 0	
271	FRANCISCO ANDRES ACOSTA DELGADO	97,481,018	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,315,706	$ 85,000	6,96%	EMSSANAR	9488453316	$ 48,900	PORVENIR	9488453316	$ 210,600	$ 48,900	$ 0	$ 0	
272	GERARDO ONECIMO FIGUEROA GUERRERO	97,480,922	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,277,024	$ 82,300	6,96%	EMSSANAR	9488453316	$ 47,300	PORVENIR	9488453316	$ 204,400	$ 47,300	$ 0	$ 0	
273	GERMAN EDUARDO JOSA GUERRON	18,195,317	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,406,996	$ 91,400	6,96%	NUEVA EPS	9488453316	$ 52,500	PORVENIR	9488453316	$ 225,200	$ 52,500	$ 0	$ 0	
274	JHON JAIRO ENRIQUE ANDADRE MUTUMBAJOY	1,122,782,722	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,300,233	$ 83,900	6,96%	NUEVA EPS	9488453316	$ 48,300	PORVENIR	9488453316	$ 208,100	$ 48,300	$ 0	$ 0	
275	LUIS CARLOS PORTILLA RIASCOS	1,120,218,565	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 1,354,388	$ 87,700	6,96%	NUEVA EPS	9488453316	$ 50,400	PORVENIR	9488453316	$ 216,800	$ 50,400	$ 0	$ 0	
276	ANDRES FELIPE HERNANDEZ BASTIDAS	1,002,192,268	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 0	$ 0	6,96%	EMSSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
277	LUIS ANTONIO MUCHAVISOY JUAGIBIOY	97,471,601	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	COLPENSIONES		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
278	MILTON MARINO RAMIREZ YADUN	97,472,192	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901583980	$ 0	$ 0	6,96%	EMSSANAR			PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2025 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLÍVAR. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO-COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Informe Base de Cotización ($SC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
BIO PLUS INGENIERIA																																									
279	FRANKLIN LUNA HUACA	76.324.134	AUXILIAR DE CAMPO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X																	901582825	$ 1,548,435	$ 107,800	6,96%	EMSSANAR	9488540091	$ 62,000	PORVENIR	9488540091	$ 247,800	$ 62,000	$ 0	$ 0	
280	JOHAN CAMILO MORENO ORTEGA	1,086,135,836	COORDINADOR SST	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X																	901582825	$ 2,000,000	$ 139,200	6,96%	SANITAS	9488540091	$ 80,000	COLPENSIONES	9488540091	$ 320,000	$ 80,000	$ 0	$ 0	
281	MARCO TULIO BENAVIDES PIPICANO	1,124,864,674	OPERADOR FORESTAL	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X																	901582825	$ 1,548,435	$ 107,800	6,96%	NUEVA EPS	9488540091	$ 62,000	PORVENIR	9488540091	$ 247,800	$ 62,000	$ 0	$ 0	
282	PABLO ERNESTO GOMEZ ROSERO	1,061,714,808	CONDUCTOR	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X																	901582825	$ 3,000,000	$ 208,800	6,96%	SANITAS	9488540091	$ 120,000	PORVENIR	9488540091	$ 480,000	$ 120,000	$ 0	$ 0	
283	SILVIO ALFONSO INSUASTY SOTELO	1,087,960,599	OPERADOR HIDROSEMBRADORA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X																	901582825	$ 360,418	$ 25,100	6,96%	NUEVA EPS	9488540091	$ 14,500	PORVENIR	9488540091	$ 57,700	$ 14,500	$ 0	$ 0	
ECOTERRACOL																																									
284	LUIS ALFONSO ARTEAGA DELGADO	97,480,296	AUXILIAR DE TALA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900563969	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	NUEVA EPS	9489247523	$ 57,000	PORVENIR	9489247523	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
285	EFREN EDILFONSO GUERRA IMBACHI	97,480,469	AUXILIAR DE TALA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900563969	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	EMSSANAR	9489247523	$ 57,000	PORVENIR	9489247523	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
286	SONIA YANETH MEZA VALLEJO	1,122,783,980	INSPECTOR SST	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900563969	$ 1,500,000	$ 104,400	6,96%	NUEVA EPS	9489247523	$ 60,000	COLPENSIONES	9489247523	$ 240,000	$ 60,000	$ 0	$ 0	
287	YAMIL OVIDIO GUERRA DELGADO	97,480,599	AYUDANTE DE TALA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900563969	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	EMMSANAR	9489247523	$ 60,000	COLPENSIONES	9489247523	$ 227,800	$ 60,000	$ 0	$ 0	
MUNDIAL DE TRANSPORTE																																									
288	DIEGO ARMANDO MUÑOZ CERON	87,065,999	OPERADOR CARRO TANQUE	$ 1,423,500	X	X	X	X	X																											97065999	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	NUEVA EPS	34049706	$ 178,000	COLPENSIONES	34049706	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
289	GERMAN AUGUSTO DULCE	97,490,027	OPERADOR CARRO TANQUE	$ 1,423,500												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	97065999	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
MD RENTAL																																									
290	DIEGO ANTONIO BRAVO LUNA	1.120.216.140	OPERADOR EXCAVADORA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901714062	$ 332,150	$ 53,200	6,96%	MALLAMAS	34165781	$ 13,300	PROTECCION	34165781	$ 332,150	$ 13,300	$ 0	$ 0	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

Firma

Nombre : NESTOR AUGUSTO CORREAL
DIRECTOR DE OBRA
Matricula No.: 25202147863

Firma

Nombre: JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ
Director de Interventoria
Matricula No.: 25203-31528 CND

Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ, identificado como aparece al pie de la firma, en calidad de Director de Interventoría para el contrato de Obra No 1111 del 2021, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030, certifico que el CONSORCIO SAN FRANCISCO, identificado con NIT 901591251-5, realizó el pago de los aportes a riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar para el mes de junio de 2025 y los aportes a los sistemas de Salud para el mes de julio de 2025 de los empleados que laboran para el Consorcio San Francisco, de acuerdo a lo relacionado en la planilla N° 9488893751 con fecha de pago el día 11 de julio de 2025.

Se expide el certificado el día 5 de agosto de 2025.

JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ
Matrícula Profesional No. 25202-31528 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

CERTIFICACIÓNDEPAGO DE APORTES PARAFISCALES
Y SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito representante legal del **Consorcio San Francisco** identificado con nit 901.591.251 - 5, **JULIO CESAR VILLOTA CABRERA** identificado con cédula de ciudadanía **98.391.550**, certifica que el consorcio en mención se encuentra al día del Periodo Junio CCF AFP ARL y EPS Julio a la fecha con sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Que CONSORCIO SAN FRANCISCO, ha realizado los pagos salariales correspondiente al mes mencionado y se encuentra al día en el periodo.

Dada en la ciudad de San francisco a los (16) Días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

Julio Cesar Villota Cabrera
Representante legal.
consorcio San Francisco

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901591251	5	CONSORCIO SAN FRANCISCO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 100 9A 45	SAN FRANCISCO-PUTUMAYO	6507777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1621571745	9488893751	E	2025/07/11	2025/07/11	BANCO POPULAR	0	$119,723,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (140 Afiliados)						**$379,882,263**	**$61,564,000**			**$386,178,263**	**$17,469,900**			**$384,608,568**	**$15,068,700**			**$386,178,263**	**$24,418,200**		**$24,040,800**	**$1,202,200**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (140 Afiliados)						**$379,882,263**	**$61,564,000**			**$386,178,263**	**$17,469,900**			**$384,608,568**	**$15,068,700**			**$386,178,263**	**$24,418,200**		**$24,040,800**	**$1,202,200**
Ciudad: SAN FRANCISCO Depto: PUTUMAYO (140 Afiliados)						**$379,882,263**	**$61,564,000**			**$386,178,263**	**$17,469,900**			**$384,608,568**	**$15,068,700**			**$386,178,263**	**$24,418,200**		**$24,040,800**	**$1,202,200**
1	CC	13994174	ACOSTA ESLAVA NORBERTO	230301	5	$438,000	$70,100	EPS037	5	$438,000	$17,600	CCF63	5	$381,600	$15,300	14-4	5	$438,000	$0	5	$0	$0
2	CC	13994174	ACOSTA ESLAVA NORBERTO	230301	25	$2,261,000	$361,800	EPS037	25	$2,261,000	$90,500	CCF63	25	$2,261,391	$90,500	14-4	25	$2,261,000	$157,400	25	$0	$0
3	CC	1120218468	AGREDA YELA JOSE ANDRES	230301	30	$2,344,000	$375,100	EPS037	30	$2,344,000	$93,800	CCF63	30	$2,344,352	$93,800	14-4	30	$2,344,000	$163,200	30	$0	$0
4	CC	1036959953	ALARCON ARCE NATALIA	230301	30	$1,644,000	$263,100	ESSC18	30	$1,644,000	$65,800	CCF63	30	$1,643,985	$65,800	14-4	30	$1,644,000	$114,500	30	$0	$0
5	CC	10317114	ANACONA GUACA ALBEIRO	230301	1	$58,000	$9,300	ESSC18	1	$58,000	$2,400	CCF63	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$58,000	$0	1	$0	$0
6	CC	10317114	ANACONA GUACA ALBEIRO	230301	29	$1,761,000	$281,800	ESSC18	29	$1,761,000	$70,500	CCF63	29	$1,760,551	$70,500	14-4	29	$1,761,000	$122,600	29	$0	$0
7	CC	87514074	ARCOS REVELO ALBEIRO ARMANDO	230201	2	$488,000	$83,100	EPS005	2	$488,000	$19,600	CCF63	2	$457,920	$18,400	14-4	2	$488,000	$0	2	$0	$0
8	CC	87514074	ARCOS REVELO ALBEIRO ARMANDO	230201	28	$6,411,000	$1,090,000	EPS005	28	$6,411,000	$256,500	CCF63	28	$6,410,880	$256,500	14-4	28	$6,411,000	$446,300	28	$0	$0
9	CC	87063964	ARTEAGA PARRA JUAN CARLOS	230201	30	$1,810,000	$289,600	ESSC18	30	$1,810,000	$72,400	CCF63	30	$1,810,322	$72,500	14-4	30	$1,810,000	$126,000	30	$0	$0
10	CC	1120216151	AUPAZ JOJOA FAVIAN ARNULFO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF63	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
11	CC	1120216151	AUPAZ JOJOA FAVIAN ARNULFO	230301	29	$2,029,000	$324,700	EPS037	29	$2,029,000	$81,200	CCF63	29	$2,029,366	$81,200	14-4	29	$2,029,000	$141,300	29	$0	$0
12	CC	1094943514	BARON GALLEGO MARIA ALEJANDRA	230201	2	$423,000	$72,100	EPS037	2	$423,000	$17,000	CCF63	2	$419,760	$16,800	14-4	2	$423,000	$0	2	$0	$0
13	CC	1094943514	BARON GALLEGO MARIA ALEJANDRA	230201	5	$1,056,000	$179,600	EPS037	5	$1,056,000	$42,300	CCF63	5	$1,049,400	$42,000	14-4	5	$1,056,000	$0	5	$0	$0
14	CC	1094943514	BARON GALLEGO MARIA ALEJANDRA	230201	23	$4,827,240	$820,800	EPS037	23	$4,827,240	$193,100	CCF63	23	$4,827,240	$193,100	14-4	23	$4,827,240	$336,000	23	$0	$0
15	CC	1120218362	BARREIRO OTAYA DEYVISON ARLEY	230301	30	$2,261,000	$361,800	EPS037	30	$2,261,000	$90,500	CCF63	30	$2,260,869	$90,500	14-4	30	$2,261,000	$157,400	30	$0	$0
16	CC	1120216043	BENAVIDES DIAZ DEYCE ALEJANDRA	231001	30	$1,664,000	$266,300	ESSC18	30	$1,664,000	$66,600	CCF63	30	$1,664,455	$66,600	14-4	30	$1,664,000	$115,900	30	$0	$0
17	CC	1120217136	BENAVIDEZ DIAZ EDUWIN WILMER	230301	1	$74,000	$11,900	ESSC18	1	$74,000	$0	CCF63	1	$74,000	$0	14-4	1	$74,000	$0	1	$0	$0
18	CC	1120217136	BENAVIDEZ DIAZ EDUWIN WILMER	230301	29	$2,615,000	$418,400	ESSC18	29	$2,615,000	$104,600	CCF63	29	$2,614,855	$104,600	14-4	29	$2,615,000	$182,100	29	$0	$0
19	CC	1124316367	BETANCOURT CRUZ JOSE ALEJANDRO	25-14	30	$2,140,000	$342,400	ESSC18	30	$2,140,000	$85,600	CCF63	30	$2,139,949	$85,600	14-4	30	$2,140,000	$149,000	30	$0	$0
20	CC	1124312785	BOLAÑOS GOMEZ EMILIO FABIAN	230301	30	$2,234,000	$357,500	EPS037	30	$2,234,000	$89,400	CCF63	30	$2,233,854	$89,400	14-4	30	$2,234,000	$155,500	30	$0	$0
21	CC	97481033	BOTINA CAICEDO ERMES ALVEIRO	25-14	7	$454,000	$72,700	EPS037	7	$454,000	$18,200	CCF63	7	$454,104	$18,200	14-4	7	$454,000	$31,600	7	$0	$0
22	CC	1120218194	BOTINA MAIGUAL JHOAN SEBASTIAN	230301	30	$1,590,000	$254,400	ESSC18	30	$1,590,000	$63,600	CCF63	30	$1,589,829	$63,600	14-4	30	$1,590,000	$110,700	30	$0	$0
23	CC	1121507098	BOTINA LASSO PABLO MANUEL	230301	30	$2,560,000	$409,600	EPSIC5	30	$2,560,000	$102,400	CCF63	30	$2,559,567	$102,400	14-4	30	$2,560,000	$178,200	30	$0	$0
24	CC	18127452	BRAVO MAYA HERALDO YOBANY	230301	3	$492,000	$78,800	EPSIC5	3	$492,000	$19,700	CCF63	3	$492,264	$19,700	14-4	3	$492,000	$0	3	$0	$0
25	CC	18127452	BRAVO MAYA HERALDO YOBANY	230301	4	$656,000	$105,000	EPSIC5	4	$656,000	$26,300	CCF63	4	$656,352	$26,300	14-4	4	$656,000	$0	4	$0	$0
26	CC	18127452	BRAVO MAYA HERALDO YOBANY	230301	23	$4,373,000	$699,700	EPSIC5	23	$4,373,000	$175,000	CCF63	23	$4,373,302	$175,000	14-4	23	$4,373,000	$304,400	23	$0	$0
27	CC	1122783649	BURBANO ESPAÑA JOSE VICTOR	230301	30	$2,350,000	$376,000	EPS037	30	$2,350,000	$94,000	CCF63	30	$2,350,201	$94,100	14-4	30	$2,350,000	$163,600	30	$0	$0
28	CC	1120218622	BURBANO CAÑON OSCAR ANDRES	230301	1	$57,000	$9,200	ESSC18	1	$57,000	$0	CCF63	1	$57,000	$0	14-4	1	$57,000	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
29	CC	1120218622	BURBANO CAÑON OSCAR ANDRES	230301	29	$1,591,000	$254,600	ESSC18	29	$1,591,000	$63,700	CCF63	29	$1,591,056	$63,700	14-4	29	$1,591,000	$110,800	29	$0	$0
30	CC	97472284	BURBANO JAMIOY OSCAR IVAN	230301	14	$664,300	$106,300	EPSIC5	14	$664,300	$26,600	CCF63	14	$664,300	$26,600	14-4	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
31	CC	1120218408	BURGOS VILLARREAL FREDDY ARTURO	230301	1	$68,000	$10,900	EPS005	1	$68,000	$0	CCF63	1	$68,000	$0	14-4	1	$68,000	$0	1	$0	$0
32	CC	1120218408	BURGOS VILLARREAL FREDDY ARTURO	230301	1	$68,000	$10,900	EPS005	1	$68,000	$0	CCF63	1	$68,000	$0	14-4	1	$68,000	$0	1	$0	$0
33	CC	1120218408	BURGOS VILLARREAL FREDDY ARTURO	230301	28	$1,938,000	$310,100	EPS005	28	$1,938,000	$77,600	CCF63	28	$1,938,048	$77,600	14-4	28	$1,938,000	$134,900	28	$0	$0
34	CC	1120218495	CADENA CABRERA ANGELA NADIEZCA	230301	30	$3,044,023	$487,100	EPS037	30	$3,044,023	$121,800	CCF63	30	$3,044,024	$121,800	14-4	30	$3,044,023	$211,900	30	$0	$0
35	CC	1085307030	CAIPE LOPEZ EDISON	230201	3	$374,000	$59,900	EPS037	3	$374,000	$15,000	CCF63	3	$339,900	$13,600	14-4	3	$374,000	$0	3	$0	$0
36	CC	1085307030	CAIPE LOPEZ EDISON	230201	4	$499,000	$79,900	EPS037	4	$499,000	$20,000	CCF63	4	$453,200	$18,200	14-4	4	$499,000	$0	4	$0	$0
37	CC	1085307030	CAIPE LOPEZ EDISON	230201	23	$2,606,000	$417,000	EPS037	23	$2,606,000	$104,300	CCF63	23	$2,605,900	$104,300	14-4	23	$2,606,000	$181,400	23	$0	$0
38	CC	1088648400	CAIPE TAGUADA WILLIAM POLIVIO	230301	2	$235,000	$37,600	EPS005	2	$235,000	$9,400	CCF63	2	$228,960	$9,200	14-4	2	$235,000	$0	2	$0	$0
39	CC	1088648400	CAIPE TAGUADA WILLIAM POLIVIO	230301	3	$352,000	$56,400	EPS005	3	$352,000	$14,100	CCF63	3	$343,440	$13,800	14-4	3	$352,000	$0	3	$0	$0
40	CC	1088648400	CAIPE TAGUADA WILLIAM POLIVIO	230301	1	$117,000	$18,800	EPS005	1	$117,000	$4,700	CCF63	1	$114,480	$4,600	14-4	1	$117,000	$0	1	$0	$0
41	CC	1088648400	CAIPE TAGUADA WILLIAM POLIVIO	230301	4	$470,000	$75,200	EPS005	4	$470,000	$18,800	CCF63	4	$457,920	$18,400	14-4	4	$470,000	$0	4	$0	$0
42	CC	1088648400	CAIPE TAGUADA WILLIAM POLIVIO	230301	20	$2,290,000	$366,400	EPS005	20	$2,290,000	$91,600	CCF63	20	$2,289,600	$91,600	14-4	20	$2,290,000	$159,400	20	$0	$0
43	CC	69055307	CALDERON CARLOSAMA MARGOTH MELVI	230301	1	$49,000	$7,900	EPS037	1	$49,000	$2,000	CCF63	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$49,000	$0	1	$0	$0
44	CC	69055307	CALDERON CARLOSAMA MARGOTH MELVI	230301	29	$1,461,000	$233,800	EPS037	29	$1,461,000	$58,500	CCF63	29	$1,461,151	$58,500	14-4	29	$1,461,000	$101,700	29	$0	$0
45	CC	18126215	CARLOSAMA ORTEGA EDGAR NORBERTO	230301	30	$1,702,000	$272,400	EPS037	30	$1,702,000	$68,100	CCF63	30	$1,701,525	$68,100	14-4	30	$1,702,000	$118,500	30	$0	$0
46	CC	1120217435	CARLOSAMA MEDINA HENRY FABIAN	230301	1	$74,000	$11,900	EPS037	1	$74,000	$3,000	CCF63	1	$64,872	$2,600	14-4	1	$74,000	$0	1	$0	$0
47	CC	1120217435	CARLOSAMA MEDINA HENRY FABIAN	230301	1	$74,000	$11,900	EPS037	1	$74,000	$3,000	CCF63	1	$64,872	$2,600	14-4	1	$74,000	$0	1	$0	$0
48	CC	1120217435	CARLOSAMA MEDINA HENRY FABIAN	230301	28	$2,204,000	$352,700	EPS037	28	$2,204,000	$88,200	CCF63	28	$2,203,614	$88,200	14-4	28	$2,204,000	$153,400	28	$0	$0
49	CC	1109000113	CARRILLO MENDOZA ANDERSSON	230201	5	$485,000	$77,600	EPS002	5	$485,000	$19,400	CCF63	5	$381,600	$15,300	14-4	5	$485,000	$0	5	$0	$0
50	CC	1109000113	CARRILLO MENDOZA ANDERSSON	230201	25	$2,358,000	$377,300	EPS002	25	$2,358,000	$94,400	CCF63	25	$2,358,453	$94,400	14-4	25	$2,358,000	$164,200	25	$0	$0
51	CC	1122785449	CASTILLO GUERRERO LUIS ALEXIS	230301	30	$1,714,000	$274,300	EPSIC5	30	$1,714,000	$68,600	CCF63	30	$1,714,130	$68,600	14-4	30	$1,714,000	$119,300	30	$0	$0
52	CC	1120217562	CEBALLOS ASCUNTAR EDISSON FERNANDO	230301	30	$1,655,000	$264,800	ESSC18	30	$1,655,000	$66,200	CCF63	30	$1,654,818	$66,200	14-4	30	$1,655,000	$115,200	30	$0	$0
53	CC	1120216633	CEBALLOS ASCUNTAR JUDY OMAIRA	230301	30	$2,137,000	$342,000	ESSC18	30	$2,137,000	$85,500	CCF63	30	$2,136,546	$85,500	14-4	30	$2,137,000	$148,800	30	$0	$0
54	CC	1085251707	CHAVEZ PIANDOY CARLOS GILBERTO	230301	30	$2,034,000	$325,500	EPS037	30	$2,034,000	$81,400	CCF63	30	$2,015,846	$80,700	14-4	30	$2,034,000	$141,600	30	$0	$0
55	CC	1127078158	CHAVEZ PEJENDINO JOSE ADRIANO	230301	30	$1,633,000	$261,300	ESSC18	30	$1,633,000	$65,400	CCF63	30	$1,632,576	$65,400	14-4	30	$1,633,000	$113,700	30	$0	$0
56	CC	1124312449	CHICUNQUE ROSERO MARYCELA	230301	30	$1,790,000	$286,400	ESSC18	30	$1,790,000	$71,600	CCF63	30	$1,790,493	$71,700	14-4	30	$1,790,000	$124,600	30	$0	$0
57	CC	1122782192	CHICUNQUE JUAJIBIOY MIGUEL ALEXANDER	230301	30	$1,631,000	$261,000	EPS037	30	$1,631,000	$65,300	CCF63	30	$1,631,092	$65,300	14-4	30	$1,631,000	$113,600	30	$0	$0
58	CC	98386613	CIFUENTES BENAVIDES JUAN DIEGO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF63	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
59	CC	1120216323	COBO ROJAS SAMUEL GUILLERMO	230301	22	$1,074,000	$171,900	ESSC18	22	$1,074,000	$43,000	CCF63	22	$1,073,556	$43,000	14-4	22	$1,074,000	$74,800	22	$0	$0
60	CC	97480519	CORAL CERRATO CARLOS HERNAN	25-14	30	$1,624,000	$259,900	ESSC18	30	$1,624,000	$65,000	CCF63	30	$1,623,678	$65,000	14-4	30	$1,624,000	$113,100	30	$0	$0
61	CC	1006908399	CORDOBA JOJOA BRAYAN EMANUEL	230301	30	$1,883,000	$301,300	ESSC18	30	$1,883,000	$75,400	CCF63	30	$1,883,044	$75,400	14-4	30	$1,883,000	$131,100	30	$0	$0
62	CC	97481004	CUARAN CORAL HENRRY HERNANDO	230301	30	$2,985,000	$477,600	EPS005	30	$2,985,000	$119,400	CCF63	30	$2,985,000	$119,400	14-4	30	$2,985,000	$207,800	30	$0	$0
63	CC	1126448303	CUARAN BENAVIDES JAIME YEFERSON	230301	2	$155,000	$24,800	ESSC18	2	$155,000	$6,200	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$155,000	$0	2	$0	$0
64	CC	1126448303	CUARAN BENAVIDES JAIME YEFERSON	230301	3	$232,000	$37,200	ESSC18	3	$232,000	$9,300	CCF63	3	$194,616	$7,800	14-4	3	$232,000	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
65	CC	1126448303	CUARAN BENAVIDES JAIME YEFERSON	230301	25	$1,962,000	$314,000	ESSC18	25	$1,962,000	$78,500	CCF63	25	$1,962,379	$78,500	14-4	25	$1,962,000	$136,600	25	$0	$0
66	CC	1122782037	CUARAN RODRIGUEZ WISTON EMILIO	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
67	CC	1121506297	DE LA CRUZ CABRERA WILBER YOVANY	230301	3	$241,000	$38,600	EPS005	3	$241,000	$9,700	CCF63	3	$194,616	$7,800	14-4	3	$241,000	$0	3	$0	$0
68	CC	1121506297	DE LA CRUZ CABRERA WILBER YOVANY	230301	4	$321,000	$51,400	EPS005	4	$321,000	$12,900	CCF63	4	$259,488	$10,400	14-4	4	$321,000	$0	4	$0	$0
69	CC	1121506297	DE LA CRUZ CABRERA WILBER YOVANY	230301	23	$2,207,000	$353,200	EPS005	23	$2,207,000	$88,300	CCF63	23	$2,207,060	$88,300	14-4	23	$2,207,000	$153,700	23	$0	$0
70	CC	94323088	DIAZ OSPINA ULBRAINER		0	$0	$0	EPS010	30	$6,296,000	$251,900	CCF63	30	$6,296,000	$0	14-4	30	$6,296,000	$0	30	$0	$0
71	CC	1087959500	ECHEVERRY MUÑOZ PEDRO LUIS	230301	3	$338,000	$54,100	EPS037	3	$338,000	$13,600	CCF63	3	$297,648	$12,000	14-4	3	$338,000	$0	3	$0	$0
72	CC	1087959500	ECHEVERRY MUÑOZ PEDRO LUIS	230301	1	$113,000	$18,100	EPS037	1	$113,000	$4,600	CCF63	1	$99,216	$4,000	14-4	1	$113,000	$0	1	$0	$0
73	CC	1087959500	ECHEVERRY MUÑOZ PEDRO LUIS	230301	3	$338,000	$54,100	EPS037	3	$338,000	$13,600	CCF63	3	$297,648	$12,000	14-4	3	$338,000	$0	3	$0	$0
74	CC	1087959500	ECHEVERRY MUÑOZ PEDRO LUIS	230301	4	$450,000	$72,000	EPS037	4	$450,000	$18,000	CCF63	4	$396,864	$15,900	14-4	4	$450,000	$0	4	$0	$0
75	CC	1087959500	ECHEVERRY MUÑOZ PEDRO LUIS	230301	19	$2,192,000	$350,800	EPS037	19	$2,192,000	$87,700	CCF63	19	$2,192,459	$87,700	14-4	19	$2,192,000	$152,600	19	$0	$0
76	CC	1120217947	ENRIQUEZ MORA MAURICIO ALEXIS	231001	30	$1,750,000	$280,000	ESSC18	30	$1,750,000	$70,000	CCF63	30	$1,749,718	$70,000	14-4	30	$1,750,000	$121,800	30	$0	$0
77	CC	1124314929	ERASO ERAZO EMERSON DANIEL	230301	30	$1,563,000	$250,100	ESSC18	30	$1,563,000	$62,600	CCF63	30	$1,562,755	$62,600	14-4	30	$1,563,000	$108,800	30	$0	$0
78	CC	1084220074	ERAZO CASTILLO JUAN BAUTISTA	230301	30	$2,653,000	$424,500	ESSC18	30	$2,653,000	$106,200	CCF63	30	$2,652,702	$106,200	14-4	30	$2,653,000	$184,700	30	$0	$0
79	CC	1143963157	ERAZO ARANGO LUIS SEBASTIAN	230301	5	$845,000	$135,200	EPS012	5	$845,000	$33,800	CCF63	5	$831,335	$33,300	14-4	5	$845,000	$0	5	$0	$0
80	CC	1143963157	ERAZO ARANGO LUIS SEBASTIAN	230301	25	$4,157,000	$665,200	EPS012	25	$4,157,000	$166,300	CCF63	25	$4,156,674	$166,300	14-4	25	$4,157,000	$289,400	25	$0	$0
81	CC	1124315944	ESPAÑA CALDERON CHRISTIAN CAMILO	230301	30	$1,600,000	$256,000	ESSC18	30	$1,600,000	$64,000	CCF63	30	$1,599,954	$64,000	14-4	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
82	CC	98398303	ESPAÑA OLIVA EDWIN EDISON	230301	30	$5,152,000	$824,400	EPS037	30	$5,152,000	$206,100	CCF63	30	$5,151,600	$206,100	14-4	30	$5,152,000	$358,600	30	$0	$0
83	CC	1120217707	FIGUEROA GUERRERO JAIRO EMIRO	230301	30	$2,361,000	$377,800	ESSC18	30	$2,361,000	$94,500	CCF63	30	$2,360,778	$94,500	14-4	30	$2,361,000	$164,400	30	$0	$0
84	CC	1124312808	FLOREZ CHASOY CARLOS JAVIER	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPSIC5	30	$2,200,000	$88,000	CCF63	30	$2,200,008	$88,100	14-4	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
85	CC	1120216771	FUENMAYOR SALCEDO JESUS YOVANI	230301	30	$2,234,000	$357,500	ESSC18	30	$2,234,000	$89,400	CCF63	30	$2,233,854	$89,400	14-4	30	$2,234,000	$155,500	30	$0	$0
86	CC	1122785740	GELPUD BURGOS LUIS ARMANDO	230301	30	$2,426,000	$388,200	ESSC18	30	$2,426,000	$97,100	CCF63	30	$2,426,088	$97,100	14-4	30	$2,426,000	$168,900	30	$0	$0
87	CC	79295029	GIL HENAO WILLIAM	25-14	2	$474,000	$80,700	EPS037	2	$474,000	$19,000	CCF63	2	$461,736	$18,500	14-4	2	$474,000	$0	2	$0	$0
88	CC	79295029	GIL HENAO WILLIAM	25-14	3	$711,000	$121,000	EPS037	3	$711,000	$28,500	CCF63	3	$692,604	$27,800	14-4	3	$711,000	$0	3	$0	$0
89	CC	79295029	GIL HENAO WILLIAM	25-14	1	$237,000	$40,400	EPS037	1	$237,000	$9,500	CCF63	1	$230,868	$9,300	14-4	1	$237,000	$0	1	$0	$0
90	CC	79295029	GIL HENAO WILLIAM	25-14	4	$948,000	$161,300	EPS037	4	$948,000	$38,000	CCF63	4	$923,472	$37,000	14-4	4	$948,000	$0	4	$0	$0
91	CC	79295029	GIL HENAO WILLIAM	25-14	20	$4,617,360	$785,000	EPS037	20	$4,617,360	$184,700	CCF63	20	$4,617,360	$184,700	14-4	20	$4,617,360	$321,400	20	$0	$0
92	CC	1120216368	GOMEZ REVELO MANUEL FERNANDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
93	CC	40936164	GOMEZ VEGA SIRLEY	25-14	2	$309,000	$49,500	EPS005	2	$309,000	$12,400	CCF63	2	$305,280	$12,300	14-4	2	$309,000	$0	2	$0	$0
94	CC	40936164	GOMEZ VEGA SIRLEY	25-14	3	$463,000	$74,100	EPS005	3	$463,000	$18,600	CCF63	3	$457,920	$18,400	14-4	3	$463,000	$0	3	$0	$0
95	CC	40936164	GOMEZ VEGA SIRLEY	25-14	25	$3,816,000	$610,600	EPS005	25	$3,816,000	$152,700	CCF63	25	$3,816,000	$152,700	14-4	25	$3,816,000	$265,600	25	$0	$0
96	CC	1120216218	GORDON BURBANO YHONATAN MAURICIO	230301	1	$55,000	$8,800	ESSC18	1	$55,000	$0	CCF63	1	$55,000	$0	14-4	1	$55,000	$0	1	$0	$0
97	CC	1120216218	GORDON BURBANO YHONATAN MAURICIO	230301	29	$1,673,000	$267,700	ESSC18	29	$1,673,000	$67,000	CCF63	29	$1,673,106	$67,000	14-4	29	$1,673,000	$116,500	29	$0	$0
98	CC	87247331	GRIJALBA BOLAÑOS JAIRO	231001	3	$273,000	$43,700	ESSC18	3	$273,000	$11,000	CCF63	3	$251,856	$10,100	14-4	3	$273,000	$0	3	$0	$0
99	CC	87247331	GRIJALBA BOLAÑOS JAIRO	231001	4	$364,000	$58,300	ESSC18	4	$364,000	$14,600	CCF63	4	$335,808	$13,500	14-4	4	$364,000	$0	4	$0	$0
100	CC	87247331	GRIJALBA BOLAÑOS JAIRO	231001	23	$2,307,000	$369,200	ESSC18	23	$2,307,000	$92,300	CCF63	23	$2,307,312	$92,300	14-4	23	$2,307,000	$160,600	23	$0	$0