	FECHA	20/8/2025
		(Día / Mes / Año)

ÁREA SOCIAL:

• Durante la presente semana, en la Oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU), no se recepcionaron PQRS por parte de la comunidad.
• En el componente de manejo arqueológico, se continúa con el cumplimiento de la Resolución 1001 de 2021, realizando actividades de monitoreo y seguimiento en el frente de obra.
• Asimismo, se mantuvieron los procesos de inducción al personal que ingresa al Consorcio San Francisco, abordando temáticas de las áreas social, ambiental, SST y procedimientos internos de la empresa.

ÁREA SST:

• El día 14 de agosto de 2025: Se realizó revisión documental, Se verifico jornada de orden y aseo en sector de puente 9A con el fin de prevenir accidentes por riesgo locativo.
• El día 15 de agosto de 2025. El realizo capacitación en riesgo biológico durante la cual se trató temas de higiene respiratoria, técnicas adecuadas para toser y estornudar, y cómo evitar la propagación de gérmenes. De igual manera el contratista continua realizando charlas de seguridad y la instalación de señalización para la prevención de accidentes laborales durante el desarrollo de las diferentes actividades de obra.
• El día 16 de agosto de 2025: Se verifica toma de pruebas de alcoholemia antes de iniciar la jornada laboral.
• El día 20 de agosto de 2025: Se asistió a comité de obra No. 146

ÁREA PREDIAL:

• Dentro de la identificación preliminar de las gestiones a adelantar, el contratista entrega la siguiente relación de gestiones prediales para el trazado del proyecto. Se cuenta un total de 38 predios en los sectores 3 y 4 respectivamente, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.
• Se remitió oficio de revisión de informes prediales solicitando el estado de gestión de cada predio a la fecha.
• Se remitió cronograma de gestión predial al INVIAS cuya respuesta es remitida al consorcio.

Pasivos prediales Contrato No 407; K0+000, K7+103 Pasivos, se menciona al contratista que debe verificar los predios de pasivos prediales toda vez que están en gestión dos (2), pero en el contrato y sábana predial 407 de 2010, se identifican siete.
El predio 019 SPI, ya se pagó al titular del predio el 20% que quedó establecido en la escritura de compraventa. Folio a nombre del INVIAS.
039 A SB, se realizó el ajuste del estudio de títulos de conformidad con la establecido en la mesa de trabajo realizada con la profesional jurídico predial tanto de Interventoría como de el CSF, se remitieron declaraciones extra juicio para revisión de estudio de títulos. Pendiente por parte del INVIAS. Se remitieron insumos a la interventoría para revisión nuevamente, en revisión de interventoría.

*Se cuenta con liberación predial de los tramos K7+500 a K12+696 y K18+019 a K18+909, mediante la suscripción de los permisos de intervención voluntarios:

AVANCE DISPONIBILIDAD PREDIAL		AVANCE LONGITUD PREDIAL	
No. De predios disponibles	15	Longitud disponible	6.028,36 Km

Numero del contrato	Valor inicial para gestión predial	Valor Final para gestión predial	Numero de predios requeridos	Numero de predios adquiridos	numero de predios disponibles	Numero de predios en expropiación	Valor de los recursos ejecutados	Efectuar un breve comentario del estado de la gestión predial.
1111 del 2021	$ 21.925.085.689	0	38	0	15	0	$ 0	Teniendo en cuenta que la aprobación de los diseños se realizo por parte de la Interventoría en el mes de junio del 2023, El Consorcio San

* Respecto al Plan de inversión y cronograma predial, estos dos insumos se encuentran aprobados por Interventoría.
* Con oficio Putumayo04-5759-24, Interventoría remite a Invias el plan de inversión y el cronograma predial.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA:
• Talud del K6+800: Continuar con la instalación de anclajes geomanto, drenes y malla como elementos de estabilización en subsectores 2 y 3 de la cara del talud. Continuar con la construcción del canal disipador en subsector 2 y 3.
• Puente 9A: Continuar con armado de acero de refuerzo y hormigonado de New Jersey en laterales del puente.
• Muro No. 3: Continuar con el retiro del material sobrante del talud 3.
• Talud No. 3: Continuar con corte y retiro de material vegetal y remoción de material de explanación. Iniciar con perforación e instalación de pernos auto perforantes.
• Puente No. 11: Iniciar con montaje de súper estructura de la luz No.2.
• Puente No. 12: Iniciar con instalación de obra falsa para construcción de pilas y viga cabezal en el eje No. 2.
• Puente No. 12A: Iniciar con la instalación de obra falsa para la construcción de viga cabezal en el eje No. 2.
• Muro No. 8: Iniciar con instalación de acero de refuerzo para zarpas de módulos.
• Puente No. 12B: Continuar con armado de acero de refuerzo y hormigonado de secciones para mono pila eje central. Continuar con armado de acero de refuerzo y hormigonado de aletas y babero inferior viga cabezal eje No. 3.
•Talud No. 8: Continuar con el corte y perfilado del talud, así como con la instalación de pernos autoperforantes, geomanto y malla en el sub sector 3 del talud.
• Muro 9 (K8+125 – K8+227 MI): Continuar con excavación de los caisson 21, 22 y 27 a 31. Realizar instalación de acero de refuerzo y hormigonado de los caisson 1 a 14, 18 a 20 y 23 a 26.
• Talud No. 9: Continuar con el corte y perfilado del talud 9-3, así como con la instalación de pernos autoperforantes en los subsectores 9-2 y 9-3.

AMBIENTAL:
• Continuar con los seguimientos de la implementación del P.M.A en las actividades de frente de obra, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solterayaco.
• Seguimiento del trámite de cesión parcial de licencia ambiental para el contrato 1111 de 2021.
• Seguimiento del plan de trabajo para atender los requerimientos del acta de oralidad 229 de 2025
• Seguimiento a los ajustes de los documentos técnicos de los cambios menores de los taludes No. 8 y No. 9
• Seguimiento a la primera entrega de los avances de la formulación del ICA No. 27.


SOCIAL:
• Seguimiento compromisos alcaldía
• Revisión documental

SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
• Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.
• Seguimiento al cumplimiento a lo establecido en el SG SST del consorcio San Francisco y demás norma aplicable.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

	FECHA	20/8/2025 (Día / Mes / Año)

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



SECTOR 1 y 2

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Barreras New Jersey



Talud 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Tensionamiento de guayas en el sub talud 3



Talud No. 9 (K8+350 - K8+510 MD): Explanación, perforación e instalación de pernos en el sector 3. VSFM-S2

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato.	
Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría.	
Se emiten comunicaciones al contratista encaminadas a cumplir las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista.	
Se lleva a cabo los comités de seguimiento semanal, con el Contratista y se generan compromisos de cumplimiento a las solicitudes contractuales realizadas por Interventoría e INVIAS que se evalúan en la semana siguiente.	FIRMA
Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022.	NOMBRE: JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ
Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.9A, 11, 12, 12A y 12B, Muros 3, 7, 8 y 9. Talud 3, 4, 8 y 9 primer Kilómetro del sector 2.	Matrícula Profesional No.: 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 6

FECHA: 27/8/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO | SEMANA No.: 217 (Numeración consecutiva) del 21/8/2025 al 27/8/2025 | Último Informe Semanal: NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Ángel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir 14,79 km de vía, que incluyen la edificación de 32 puentes con una longitud total de 2,191 km y un túnel con una longitud total de 0,405 km. Además, se llevará a cabo la rehabilitación de aproximadamente 22 km de la vía nacional Ruta 1002, que conecta Pasto con Tumaco, en el municipio d

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se está llevando a cabo la construcción del Sector 2 de la variante San Francisco-Mocoa. Hasta la fecha, se han completado 1,3 kilómetros, que abarcan desde la abscisa K7+103 hasta K8+400. Quedan por construir 13,5 kilómetros, que van desde K8+400 hasta K21+899, correspondientes al Sector 2, con el objetivo de conectar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Además, se ha realizado la rehabilitación del tramo Ricaurte-Mallama en el corredor nacional Ruta 1002.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO		
INTEGRANTES:	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50% ÚNICA SAS. - 35% TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5% HB ESTRUCTURAS METÁLICAS SAS.- 7.5%		
CONTRATO No.	1111 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 27.000.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 7.009.069.810,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 19.990.930.190,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO		
INTEGRANTES:	HMV INGENIEROS LTDA. 40% CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30% GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%		
CONTRATO No.	977 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.129.388.470,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 71.408.000.000	$ 76.320.000.000	$ 71.232.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 48.226.890.512			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 23.005.109.488			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.600.000.000	$ 5.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.885.109.518			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.714.890.482			

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 61.656.000.000	$ 107.448.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.200.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA INICIAL (A):	$ 544.944.728.598,00	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIFICACIÓN No. 9:	$ 376.163.879.468,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 115.633.576.093,78	21,22%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 145.027.548.946,00	26,61%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 29.393.972.852,22	5,39%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 38.630.848.180,00	16,49%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental, IVA y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 148.228.047.601,04	24,28%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 183.658.397.126,00	30,09%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 35.430.349.524,96	5,80%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 756.242.499,35	0,12%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.432.246.580,00	0,23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FE115 y FE116 del 21 de agosto de 2025

PERIODO FACTURADO: Julio de 2025

VALOR FACTURA: $ 5.254.736.980,00 Acta de Obra No. 49

VALOR FACTURA: $ 1.545.512.340,00 Acta de Ajustes provisional No.49

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

* Mediante comunicado Putumayo04-6974-25 del 11/082025 dirigido a la Subdirección De Modernización De Carreteras Nacionales - INVIAS con asunto: Acta de obra No.49 y Acta de ajuste provisional No.49 del Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa, Se remite el Acta de ajuste provisional No.49 y Acta de ajuste provisional No.49 del Cto. 1111 de 2021, correspondientes al mes de julio de 2025, con radicado INVIAS No.2025E-VUVRAZ-087651 de fecha 11 de agosto de 2025.

Nota: Los valores programados de inversión básica y provisiones se ajustan de acuerdo a la reprogramación No. 12 de fecha 21 de abril de 2025, que presenta una reducción del valor básico del contrato de obra, debido al traslado de recursos a la bolsa de ajustes.

La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	27 de agosto de 2025	$	148.228.047.601,04	24,28%
La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	27 de agosto de 2025	$	183.658.397.126,00	30,09%
La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	27 de agosto de 2025	$	115.633.576.093,78	21,22%
La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	27 de agosto de 2025	$	145.027.548.946,00	26,61%

Detalle información financiera:

Valor facturado acumulado a 30 de junio de 2025	$ 179.401.322.390,00	29,39%	Valor programado acumulado a (No incluye anticipo)	30 de junio de 2025	$ 143.703.925.714 23,54%

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramación No.12 presentada en el mes de abril de 2025.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.364.742.692	42,43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.385.096.243	42,47%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 122.196.683	0,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 122.196.683	0,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: julio de 2025

VALOR FACTURA: $ 611.307.094

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	27 de agosto de 2025	$	20.364.742.692,26	42,43%
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	27 de agosto de 2025	$	20.385.096.242,81	42,47%

Detalle información financiera:

Valor programado acumulado a	junio de 2025	$ 19.264.648.867	40,13%
Valor facturado acumulado	junio de 2025	$ 19.285.002.418	40,18%

Nota 1: El valor programado acumulado a diciembre de 2024 se toma de acuerdo al Plan de Cargas No 6 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo04-6108-25 con fecha 30 de enero de 2025, Radicado 2024E-VUVRAZ-009997.

FECHA: 27/8/2025 (Día / Mes / Año)

ANTICIPOS			INDICADOR I/C		ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 27.000.000.000,00	En el mes:	0,116	Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 7.009.069.810,00	Acumulado:	0,111	Amortizado $	$ 1.129.388.470,00
Saldo $	$ 19.990.930.190,00			Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 21,22% — Avance o Atraso Físico %: 5,39%

Meta Física Ejecutada %: 26,61%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia hasta 2023	Vigencia 2024	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo Mallama Ricaurte	Total	%
EXPLANACIONES	Km	14,79	0,75%	0,47%	Prog					0,82%
					Ejec	0,391	1,147		1,538	1,14%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	Km	36,86	2,03%	1,64%	Prog					2,27%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	2,63%
PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RÍGIDO	Km	36,86	4,14%	3,54%	Prog					4,65%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	4,92%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	Km	14,86	13,86%	4,50%	Prog					14,51%
					Ejec					6,43%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	Km	36,86	0,12%	0,12%	Prog					0,00%
					Ejec					0,09%
OBRAS VARIAS	Km	14,86	0,30%	0,19%	Prog					0,33%
					Ejec					0,63%
TRANSPORTES	Km	14,86	1,04%	0,81%	Prog					1,16%
					Ejec					1,34%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

NOTA: La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 2 es de 14.79 Km (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1.262 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.52 %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible Mallama	Total Disponible Tramo 2 Variante
Fresadora	-		
Planta de concreto	1		1
Planta de asfalto	1		
Perforador jumbo (3 brazos)	2		
Formaleta para revestimiento túneles	3		
Andamios para instalación impermeable. Túneles	3		
Carro de avance	2		
Perforador jumbo (2 brazos)	3		
Bomba inyección lechada	4		2
Robot de lanzado	4		
Trituradora	1		1
Excavadora de orugas	2		3
Compactador llantas	2		
Finisher	1		
Carro tanque	-		1
Carro tanque irrigador	-		
Recicladora	-		
Camioneta	-		4
Mini cargador	-		
Motoniveladoras:	2		
Retro cargadores:	-		2
Cargador Frontal	-		1
Vibro compactadores:	2		1
Volquetas:	10		10
Mixer:	-		2
Buldócer:	-		1
Camión Turbo	-		2
Buseta personal	-		
Planta Luminaria	-		3
Equipo de soldadura	-		1
Generador Eléctrico	-		3
Planta Eléctrica (Generación de energía)	-		3
Equipo de oxicorte	-		1
Mezcladora	-		3
Compresor	-		3
Bomba de concreto	-		1
Equipo para instalación de MR (Rodillo)	-		
Cortadora de disco (para pavimento)	-		
Camión Grúa	-		1
Motosierra	-		1
Pluma diésel	-		10
Compactador manual (Canguro)	-		1
Vibrador manual para concreto	-		2
Equipo de orugas Beretta para perforación	-		
Unidad hidráulica para obras de construcción	-		2
Equipo de orugas FLEXIROCK perforación.			
Equipo de orugas para perforación hidráulica	-		4
Equipo para tensionamiento de anclajes	-		2
Carro Taller	-		1
Compactador manual de rodillo	-		
Equipo Topografía	-		3
Total	43	0	76

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103

TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo Mina Chorlavi	PERMISO MINERO: LICENCIA AMBIENTAL:	SI X SI X	NO NO	
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo Reserva especial FTUMAIJAY	PERMISO MINERO: LICENCIA AMBIENTAL:	SI X SI X	NO NO	

OBSERVACIONES:

FTUMAIJAY Materiales de río Putumayo y San Francisco	San Francisco - Sibundoy	Resolución No. 287 del 2020	
CHORLAVY	San Francisco	Juan Carlos Paredes Benavides	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI X	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI X	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI X	NO	N/A	
EMISIONES:	SI X	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESION DE AGUAS, OCUPACION CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Articulo Octavo (8) al Decimo (10).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2025S-VBOG-052787 con recibo 04-6228-25 del 28/07/2025 la SS INVIAS remite respuesta de CONFORMIDAD a los ajustes del balance ambiental a término de contrato del Frente Mallama – Ricaurte presentados por la interventoría mediante comunicado Putumayo04-6243-25 radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-019445 del 24/02/2025, A la fecha cerrado seguimiento ambiental y entrega a satisfacción del Balance Ambiental.

OBSERVACIONES: De manera continua se realiza y se actualiza la matriz de seguimiento de actos administrativos. Se continua con los seguimientos de la implementación de los programas y fichas del P.M.A. en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos. Se continua con las actividades de seguimiento al plan de abandono de la zona de donación Tamabioy.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**287**	**21**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	250	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	37	8
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	222	12

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 308

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:

Se verifica que la oficina SAU continua funcionando y brindado atención en los horarios estipulados, como los canales de atención establecidos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 38

FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A

AVALÚOS APROBADOS: N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:
Las gestiones identificadas preliminarmente corresponden a lo identificado para los dos primeros kilómetros. Aun no se tiene el diseño definitivo. El contratista está en proceso de elaboración y entrega del diagnóstico predial para el contrato.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

- Se solicita al área técnica el diligenciamiento del formato de avance de obra, con el fin de poder realizar el diligenciamiento del formulario cálculo de emisiones y avance de obra 2025.
- Se envía por parte del contratista informe de sostenibilidad de julio de 2025.
- En proceso de actualización de los informes de sostenibilidad de enero, febrero, marzo y abril de 2025 por parte del contratista, teniendo en cuenta la actualización que tuvo el formato de cálculo de emisiones.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

COMUNICACIONES:

Mediante comunicado Putumayo04-7031-25 del 21/08/2025 dirigido a la Direccion Territorial INVIAS con asunto: Acta de Modificación de cantidades de obra No.15 y Reprogramación al programa de inversiones No.15 - Contrato 1111 de 2021 - Nos dirigimos a usted para remitir el Acta de Modificación de Cantidades de Obra No. 15 y la Reprogramación del Programa de Inversiones No. 15 del Contrato de Obra No. 1111 de 2021, para su revisión y trámites correspondientes. Ambos documentos y sus anexos han sido debidamente firmados por el Contratista y la Interventoría.

Mediante comunicado Putumayo04-7032-25 del 21/08/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Remisión Oficio ANLA 20253300612721 con asunto; Respuesta a la comunicación con radicado ANLA 20256200864492 del 24 de julio de 2025 relacionado con el pronunciamiento emitido mediante el comunicado con radicado 20243300617121 del 15 de agosto de 2024 en el marco de la solicitud de pronunciamiento para considerar como cambio menor o ajuste normal dentro del giro ordinario del proyecto, el "desplazamiento del eje de diseño de la vía del Frente San Francisco dentro de la franja licenciada, desde el PK 7+100 al PK 8+100" - Mediante la presente nos permitimos remitir el oficio del asunto para su conocimiento revisión y análisis, de esta manera se solicita remitir las estrategias propuestas por el contratista para atender lo requerido por la ANLA con su respectiva matriz de riesgo, incluyendo como una de las estrategias presentar la modificación de licencia ambiental que indica la ANLA.

Mediante comunicado Putumayo04-7034-25 del 21/08/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Reporte Parcial No. 43 Contingencia Ambiental Talud K6+920 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que el contratista remitió el presente reporte vía correo electrónico el día 20/08/2025, una vez revisado y avalado por esta interventoría se procedió a remitir el presente reporte al gestor de la SS INVIAS mediante correo electrónico del 20/08/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7036-25 del 21/08/2025 dirigido a la GGSO con asunto: Informes Semanales de Interventoría No. 216 Variante San Francisco – Mocoa - Por medio de la presente nos permitimos remitir los Informes Semanales de Interventoría No. 216, correspondientes al periodo entre el 14 de Agosto de 2025 al 20 de Agosto de 2025, correspondientes a la supervisión de los contratos de obra No.1111 y 964 de 2021, lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

Mediante comunicado Putumayo04-7041-25 del 26/08/2025 dirigido a la GGSO con asunto: Traslado con concepto de aprobación a la solicitud de modificación de cantidades de obra No.15 y reprogramación del programa de inversión No.15 al Contrato de Obra No. 1111 de 2021. Recibida mediante comunicado CSF-1958-122274 con asunto "Balance de cantidades de obra, Acta de Modificación de cantidades No 15, Reprogramación programa de inversiones No 15". Recibido Interventoría 04-6269-25M1 - La modificación de las cantidades de obra y la reprogramación del Programa de Inversión No.15 reflejan un balance de mayores y menores cantidades de obra. Esto es el resultado de ajustar las cantidades de varios ítems contractuales correspondientes a la estabilización del Talud No. 3 y Talud No 10, de acuerdo con las condiciones reales de ejecución, y en atención a los diseños técnicos aprobados mediante los comunicados Putumayo04-6715-25 y Putumayo04-6908-25, respectivamente. Esta modificación se enmarca en la ejecución de las actividades programadas y en el cumplimiento del alcance técnico definido para estos sectores del proyecto.

Mediante comunicado Putumayo04-7042-25 del 26/08/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta comunicado con consecutivo CSF-1811-121091 con radicado interno No. 04-5841-25M1, con asunto: "Remisión de Análisis de Precios Unitarios OE-082 "Remoción de tocones, desraíce y limpieza de zonas de bosque denso alto andino"" - En respuesta al comunicado del asunto, relacionado con el APU no previsto OE-082, que se asocia con Remoción de tocones, desraíce y limpieza de zonas de bosque denso alto andino, se realizó la revisión de la documentación recibida, en base a las Especificaciones generales de construcción de carreteras 2022 del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la creación de un ítem de obra adicional denominado "Remoción de tocones, desraíce y limpieza de zonas de bosque denso alto andino" no procede, ya que las actividades descritas están comprendidas en los ítems existentes del contrato.

Mediante comunicado Putumayo04-7043-25 del 26/08/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 4 Contingencia Ambiental Talud K7+860 hasta K8+160 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 25/08/2025 el contratista remitió el reporte parcial No. 4 de la contingencia ambiental Talud K7+860 hasta K8+160 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 25/08/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7044-25 del 26/08/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 13 Contingencia Ambiental Talud K7+431 hasta K7+500 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 26/08/2025 el contratista remitió el reporte parcial No. 13 de la contingencia ambiental Talud K7+431 hasta K7+500 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 26/08/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución
1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7048-25 del 27/08/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 39 Contingencia Ambiental Talud K7+100 hasta K7+250 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que el contratista remitió el presente reporte vía correo electrónico el día 25/08/2025, una vez revisado y avalado por esta interventoría se procedió a remitir el presente reporte al gestor de la SS INVIAS mediante correo electrónico del 25/08/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7049-25 del 27/08/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 41 Contingencia Ambiental Talud K7+400 hasta K7+430 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 26/08/2025, el contratista remitió el presente reporte, el cual una vez revisado y avalado por esta interventoría, se procedió a remitir el presente reporte al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 26/08/2025, para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7050-25 del 27/08/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 4 Contingencia Ambiental Talud K8+170 hasta K8+300 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 23/08/2025 el contratista remitió el reporte parcial No. 4 de la contingencia ambiental Talud K8+170 hasta K8+300 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 23/08/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7051-25 del 27/08/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-1982-122320 con recibo 04-6239-25M1 del 04/08/2025 con asunto: Respuesta a sus comunicados Putumayo04-6810-25 y Putumayo04-6880-25; con asunto: Remisión Auto No. 005302 de 2025 "POR EL CUAL SE HACE UN COBRO POR SEGUIMIENTO EXPEDIENTE LAM1358" Frente San Francisco, Contrato 1111 de 2021 - En atención al comunicado del asunto y teniendo en cuenta que el contratista remitió el soporte de pago del Auto No. 005302 de 2025 "POR EL CUAL SE HACE UN COBRO POR SEGUIMIENTO EXPEDIENTE LAM1358" Frente San Francisco, Contrato 1111 de 2021, mediante correo electrónico del 31/07/2025, este se remitió a la SS INVIAS para su radicación en VITAL ANLA obteniendo como radicado 20256200915522 del 04/08/2025 para su control, trazabilidad y fines pertinentes.

Mediante comunicado Putumayo04-7052-25 del 27/08/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 40 Contingencia Ambiental Talud K7+500 hasta K7+600 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 26/08/2025 el contratista remitió el reporte parcial No. 40 de la contingencia ambiental Talud K7+500 hasta K7+600 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 26/08/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7053-25 del 27/08/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Remisión Oficio ANLA 20254700642641 del 25/08/2025 con asunto; Resultado de la Segunda Verificación Preliminar del ICA No. 26 FRENTE SAN FRANCISCO (VPI) y Lista de Chequeo ID 52750 - Mediante la presente nos permitimos remitir el oficio del asunto mediante el cual la ANLA se declara la NO CONFORMIDAD de los ajustes de la VPI ICA 26 radicado mediante comunicación 20254700360191 del 23 de mayo de 2025 y se anexa lista de chequeo ID 52750 en la cual se verifica el no cumplimiento de algunos criterios de revisión, por tal motivo se solicita priorizar la atención del mismo y remitir los ajustes a la interventoría para su revisión en un plazo máximo hasta el 05 de septiembre de 2025, con el propósito de realizar una revisión detallada por parte de la interventoría para su remisión a la SS INVIAS en el plazo como lo establece la autoridad ambiental

Mediante comunicado Putumayo04-7054-25 del 27/08/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Remisión Oficio ANLA 20254700642651 del 25/08/2025 con asunto; Resultado de la Tercera Verificación Preliminar del ICA No. 25 FRENTE SAN FRANCISCO (VPI) y Lista de Chequeo ID 52745 - Mediante la presente nos permitimos remitir el oficio del asunto mediante el cual la ANLA se declara la NO CONFORMIDAD de los ajustes Tercera Verificación Preliminar del ICA No. 25 FRENTE SAN FRANCISCO radicado mediante 20244700908031 del 20 de noviembre de 2024, reiterada mediante radicado 20254700109611 del 24 de febrero de 2025 y se anexa lista de chequeo ID 52745 en la cual se verifica el no cumplimiento de algunos criterios de revisión, por tal motivo se solicita priorizar la atención del mismo y remitir los ajustes a la interventoría para su revisión en un plazo máximo hasta el 05 de septiembre de 2025, con el propósito de realizar una revisión detallada por parte de la interventoría para su remisión a la SS INVIAS en el plazo como lo establece la autoridad ambiental

REUNIONES Y/O RECORRIDOS

Los días del 21 de agosto al 27 de agosto de 2025, se realizan recorridos desde el área técnica para acompañamiento, revisiones y chequeos de desarrollo de actividades en obra en el sector 2.

El día 21 de Agosto de 2025 se realiza mesa de trabajo con el contratista para la revisión del informe word del ICA 27 y los Formatos 1a -1b, se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra del K6+800 hasta K8+500.

El día 21 de agosto se realizó recorrido en sector 2 en conjunto con profesional de seguridad y salud en el trabajo del contratista, durante el recorrido se evidencia recipientes con sustancias químicas sin etiquetas de seguridad, por lo tanto se solicitó realizar el correcto etiquetado de las diferentes sustancias que se usan en las actividades de obra. De igual manera se realizó seguimiento a puntos de atención a emergencias verificando la instalación de botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor.

El día 22 de Agosto de 2025 2025 se realiza mesa de trabajo virtual con el contratista para la revisión de los ajustes de las justificaciones del reconocimiento de la actualización del inventario forestal, se continua con mesa de trabajo con el contratista para la revisión de los formatos 2A-2B, 3A-3B, 4 y 5 del ICA 27, y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en todo el frente de obra K6+800 hasta K8+500.

El día 23 de Agosto de 2025 se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en todo el frente de obra K6+800 hasta K8+500 y seguimiento ambiental zona industrial san Carlos.

El día 25 de Agosto de 2025 se realiza la revisión, ajuste y remisión del reporte parcial No. 39 de la contingencia ambiental del Talud del K7+100 a K7+250, reporte parcial No. 4 contingencia ambiental Talud K7+860 a K8+160 y reporte parcial No. 4 Contingencia ambiental Talud K8+170 a K8+300 para remisión a la SS ININIVAS y radicación en VITAL ANLA, se continua mesa de trabajo con el contratista para revisión de los anexos de soporte del ICA 27, y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra del K6+800 a K8+300.

El día 26 agosto de 2025 Se finaliza mesa de trabajo con el contratista revisión de anexos de soporte ICA 27, revisión, ajuste y remisión del reporte parcial No. 41 contingencia ambiental Talud K7+400 a K7+430 y reporte parcial No. 13 Contingencia ambiental Talud K7+431 a K7+500 para remisión a la SS INIVIAS y radicación en VITAL ANLA, seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra del K6+800 a K8+500, seguimiento ambiental en Zona Industrial San Carlos y seguimiento a punto de captación Solterayaco.

El día 27 de Agosto de 2025 se realiza asistencia a comité técnico No. 147 con INVIAS para socialización de los avances de gestión ambiental y seguimiento a compromisos por parte del contratista, se realiza seguimiento implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra del K6+800 a K8+850.

El 27 de agosto de 2025, se llevó a cabo el Comité de Seguimiento Semanal No. 147, con la participación de INVIAS, Interventoría y Contratista. En esta reunión, se realizó un seguimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución de las obras y el avance del proyecto. A continuación, se presentan los compromisos adquiridos:

1. Reunión revisión por parte de INVIAS de los documentos relacionados con la reclasificación de los índices de ajuste para la actividad de 'Suministro e instalación de base estabilizada con emulsión', Forma de pago de los recursos.
2. Pronunciamiento de Invias respecto a la intervención de sitio críticos de vía existe.
3. definir fecha Reunión con SMCN para tratar el trámite relacionado con la divergencia de los APUS: análisis de precios unitarios asociados al rescate, traslado, reubicación, mantenimiento y monitoreo de brinzales, epífitas y helechos arborescentes. 4 pm
4. Reunión con el equipo de Sostenibilidad para abordar las ocupaciones del cauce en los primeros dos kilómetros del sector 2. Adicionalmente, se revisará el pronunciamiento de la ANLA respecto al cambio del eje en el primer kilómetro.
5. Seguimiento al avance de firma de los volúmenes aprobados de los primeros 3 km del sector 2.
6. Revisión de las lista de chequeo de las VPI de los ICAS 25 y 26 con profesionales SIG. 3 pm
7. Entrega de comunicado respecto a la actualización del inventario forestal con el acta de reunión.

AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Sector No.1 K0+000 – K7+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	

Subsector K7+100 – K8+100:

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	Fecha de aprobación: 11/08/2022
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	Fecha de aprobación: 17/01/2023
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	Fecha de aprobación: 22/04/2023
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	En atención de observaciones	Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes.
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	Fecha de aprobación: "16/05/2023"- "16-11-2023" - En atención notas técnicas Obra e Interventoría. De las 7 notas técnicas ya esta aprobada 2 "talud No.1 y No. 4".
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	Fecha de aprobación: 03/05/2023
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	Fecha de aprobación: 31/03/2022
8	Estudio y diseño de estructuras	En atención de observaciones	Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes.

Subsector K8+100 – K10+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	

		FECHA	27/8/2025
			(Día / Mes / Año)

3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado parcialmente ósea en longitud	aprobado hasta el k8+860, hasta el 10+100 esta en revisión de Interventoría
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención		Solo presentada Fundaciones Muros No.9, 10 y 13. Y Puentes No.13, 13a y 14d (ósea que han presentado 6 de 35 estructuras)
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes		Presentado 1 de 8 y esta en tramite de revisión
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación		En tramite de respuesta a Observaciones de Interventoría
8	Estudio y diseño de estructuras		Solo presentada Fundaciones Muros No.9, 10 y 13. Y Puentes No.13, 13a y 14d (ósea que han presentado 6 de 35 estructuras)

Subsector K10+100 – K12+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería		A la espera de presentación nueva Versión atendiendo observaciones de interventoría.
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención		Presentada en totalidad por obra y en proceso de terminar revisiones por Interventoría y algunos como muros del 41 al 43 esperando atiendan observaciones por parte de Obra.
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes		Presentados en totalidad por Obra aprobados ya del 20 al 23 y en revisión de interventoría los No.24 y No.25.
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación		Aun no presentado
8	Estudio y diseño de estructuras		Presentado en totalidad y en análisis de Interventoría para emitir conceptos sean aprobaciones u observaciones.

Subsector K12+100 – K21+570, nueva alternativa

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado, por franja licenciada	En atención de Observaciones por obra la Fase III, de la nueva alternativa, comunicado putumayo04-6180-25 del 11-02-2025
3	Estudio de geología para ingeniería		
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención		
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes		
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación		
8	Estudio y diseño de estructuras		

FRENTE SAN FRANCISCO:

ÁREA TÉCNICA:

• Talud del K6+800 MD: Se avanza con la instalación de pernos, drenes, geo manto y malla alta resistencia en la cara del talud del sector 3, de igual manera, se realiza inyección de lechada en anclajes y tensionamiento de guayas. Se realiza construcción de una sección del canal disipador entre los sectores 2 y 3.

• Puente No. 9 (K6+958 - K7+003): Finalizado al 100%

• Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Se continúa con armado de acero, instalación de formaleta y hormigonado de barreras de protección tipo New Jersey margen derecha y margen izquierda.

• Talud No. 1 (K7+195-K7+300 MD): Finalizado en un 100%

• Talud No. 2 (K 7+315 - K 7+392 MD): Finalizado en un 100%

• Muro No 2 (K7+360 - K7+395 MI): Finalizado al 100%

• Puente No. 10 (K7+398 - K7+432): Finalizado al 100%

• Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Se realizaron en algunos días de la semana remoción de material producto del desprendimiento en el talud No.3.

• Talud No. 3 (K7+440 – K7+520 MD): Se realiza explanación y retiro de material excavado, de igual manera se continúa con corte y reitro de material vegetal. Se inicia perforación e instalación de pernos auto perforantes, inyección de lechada de anclajes instalados. Se realiza instalación de geo manto y malla de alta resistencia.

• Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): A la fecha se tiene instalada la obra falsa para soporte de estructura metálica. Se está a la espera de avanzar con las actividades del talud 3 para poder realizar la instalación de vigas metálicas.

• Talud No. 4 (K7+573 - K7+654 MD): Se culminó la construcción canal disipador módulo No 4. Terminada su estabilización en un 100%.

• Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Se realiza conformación de piso para bases de obra falsa en el eje No. 2. Se realiza retiro de obra falsa en el eje No. 3.

• Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Se realiza adecuación de terreno, para bases de apoyo de obra falsa y se da inicio a la construcción de la viga cabezal eje No.2.

• Puente No 12B (K7+952 al K8+042): Se termina con hormigonado de mono pila eje No. 2. Se realiza hormigonado de una sección de aleta izquierda y babero inferior de viga cabezal en el eje No. 3. Se inicia con armado de acero de refuerzo para viga cabezal en el eje No.1.

• Talud No 5 (K7+728 - K7+762 MD): Finalizado al 100%

• Muro 7 (K7+763 - K7+786): Finalizada la cimentación. Pendiente construcción de zarpas y vástagos.

• Muro 8 (K7+897.03 al K7+949.58): Se inicia con armado de acero para zarpa y vástago del módulo 4

• Talud No. 6 (K7+865 - K7+950 MD): Finalizado al 100%

• Talud 7 (K8+040 - K8+140 MD): Finalizado al 100%

• Muro 9 (K8+125 – K8+227 MI): Se continúa con excavación de los caisson 21 y 22. Los caisson 3 a 13, 18 a 20 y 23 a 31 se tienen terminados en excavación. Se realiza instalación de acero de refuerzo en los caisson 7 y 9. Se tiene hormigonados los caisson 1, 2, 14, 15, 16 y 17.

• Talud 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Se realiza perforación e instalación de barras auto perforantes R-38, inyección de lechada en anclajes instalados, instalación de geo manto, platinas y malla de alta resistencia. Se avanza también con explanación de terreno en el sub sector No. 3.

• Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): En el transcurso de la semana se avanza con las actividades de corte y perfilado del talud, construcción de zanjas de corona, así como con la instalación de pernos auto perforantes, geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza también inyección de lechada sobre anclajes instalados. Se realiza explanación y corte en sub talud 9,3.

• Puente No. 14 (K8+512 - K8+575): Se realiza instalación de trinchos para contección de material al iniciar construcción de acceso industrial, Se inicia explanación para acceso industrial entre los taludes 9 y 10.

• Talud 10 (K8+575 - K8+655 MD): Se inicia con construcción de zanjas de coronación.

ÁREA AMBIENTAL:

• Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en la Zona Industrial San Carlos, frente de obra del K6+800 a K9+250.
• Se realizó revisión y remisión de los reportes parciales de las contingencias ambientales del frente san Francisco.
• Se realizó mesa de trabajo con el contratista para la revisión del informe word del ICA 27 y los Formatos 1a -1b
• Se realizó reunión interna con el área jurídica de interventoría para la revisión de las justificaciones de reclamación de reconocimiento económico de los diseños del polígono ambiental del ICA 20.
• Se realizo asistencia a comite tecnico No. 147 con INVIAS para socializar las gestiones ambientales del proyecto.

	FECHA	27/8/2025
		(Día / Mes / Año)

ÁREA SOCIAL:

Durante la presente semana, en la Oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU), se recepcionaron PQRS por parte de la comunidad las siguientes solicitudes:
• La Alcaldía Municipal solicitó apoyo logístico para la realización de la feria agropecuaria, así como la donación de arena.
• Se recepcionó un Derecho de Petición relacionado con el predio 039 – pasivo predial, en el cual se solicita agilizar el proceso de pagos correspondientes.
• El Concejo Municipal de San Francisco solicitó la socialización del tema de nivelación del predio San Carlos, para lo cual se citó a reunión el día jueves 28 de agosto a las 3:00 p.m.
• La Caja de Compensación Familiar del Putumayo – sede Sibundoy (Comfamiliar) presentó una solicitud formal para la donación de arena.
• Desde el componente social, en coordinación con el área técnica del proyecto, se encuentran en proceso de evaluación y análisis de viabilidad de cada una de las solicitudes, con el fin de brindar una respuesta oportuna y conforme a los lineamientos contractuales y normativos.
• El 22 de agosto de 2025, se dio atención a la solicitud de la Veeduría de Mocoa para la realización de una visita de seguimiento a la obra. Durante la jornada se efectuó un recorrido desde el K8+500 (referencia talud 9), verificando cada una de las actividades en ejecución. Como resultado, se recibieron buenas apreciaciones por parte del veedor, destacando el avance positivo del proyecto.

ÁREA SST:

• El día 22 de agosto de 2025: Se realizó revisión documental. Se llevó a cabo actividad lúdica para el personal de interventoría, durante la cual se realizaron ejercicios de atención y concentración.
• El día 23 de agosto de 2025: Se realizó revisión documental. Dando cumplimiento al cronograma de capacitaciones el contratista realiza capacitación a brigada de emergencias durante la cual se dio a conocer las estrategias para atender un accidente por quemadura por trabajos en caliente.
• El día 25 de agosto de 2025. Se realizó revisión documental. Se realizó capacitación en identificación de peligros y riesgos para el personal de interventoria durante la cual se trató conceptos básicos, actos y condiciones inseguras y prevención de accidentes en las diferentes áreas de trabajo
• El día 26 de agosto de 2025: Se realizó revisión documental. El contratista desarrollo capacitación de estilos de vida saludables durante la cual se realizó un taller de mindfulness para el personal de campo.
• El día 27 de agosto de 2025: Se asistió a comité de obra No. 147. Se llevo a cabo reunión trimestral del comité de convivencia laboral durante la cual se presento un plan de trabajo para mejorar la convivencia laboral y prevenir el acoso laboral en cada frente de trabajo.

ÁREA PREDIAL:

• Dentro de la identificación preliminar de las gestiones a adelantar, el contratista entrega la siguiente relación de gestiones prediales para el trazado del proyecto. Se cuenta un total de 38 predios en los sectores 3 y 4 respectivamente, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.
• Se remitió oficio de revisión de informes prediales solicitando el estado de gestión de cada predio a la fecha.
• Se remitió cronograma de gestión predial al INVIAS cuya respuesta es remitida al consorcio.

Pasivos prediales Contrato No 407; K0+000, K7+103 Pasivos, se menciona al contratista que debe verificar los predios de pasivos prediales toda vez que están en gestión dos (2), pero en el contrato y sábana predial 407 de 2010, se identifican siete.
El predio 019 SPI, ya se pagó al titular del predio el 20% que quedó establecido en la escritura de compraventa. Folio a nombre del INVIAS.
039 A SB, se realizó el ajuste del estudio de títulos de conformidad con la establecido en la mesa de trabajo realizada con la profesional jurídico predial tanto de Interventoría como de el CSF, se remitieron declaraciones extra juicio para revisión de estudio de títulos. Pendiente por parte del INVIAS. Se remitieron insumos a la interventoría para revisión nuevamente, en revisión de interventoría.

*Se cuenta con liberación predial de los tramos K7+500 a K12+696 y K18+019 a K18+909, mediante la suscripción de los permisos de intervención voluntarios:

AVANCE DISPONIBILIDAD PREDIAL		AVANCE LONGITUD PREDIAL	
No. De predios disponibles	15	Longitud disponible	6.028,36 Km

Numero del contrato	Valor inicial para gestión predial	Valor Final para gestión predial	Numero de predios requeridos	Numero de predios adquiridos	numero de predios disponibles	Numero de predios en expropiación	Valor de los recursos ejecutados	Efectuar un breve comentario del estado de la gestión predial.
1111 del 2021	$ 21.925.085.689	0	38	0	15	0	$ 0	Teniendo en cuenta que la aprobación de los diseños se realizo por parte de la Interventoría en el mes de junio del 2023, El Consorcio San

* Respecto al Plan de inversión y cronograma predial, estos dos insumos se encuentran aprobados por Interventoría.
* Con oficio Putumayo04-5759-24, Interventoría remite a Invias el plan de inversión y el cronograma predial.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA:
• Talud del K6+800: Continuar con la instalación de anclajes geo manto, drenes y malla como elementos de estabilización en el sector 3 de la cara del talud.
• Puente 9A: Continuar con armado de acero de refuerzo y hormigonado de New Jersey en laterales del puente. Iniciar con adecuación para rellenos para acceso y salida del puente.
• Muro No. 3: Continuar con el retiro del material sobrante del talud 3.
• Talud No. 3: Continuar con corte y retiro de material vegetal y remoción de material de explanación. Continuar con perforación e instalación de pernos auto perforantes e instalación de geo manto y malla de alta resistencia.
• Puente No. 11: Iniciar con montaje de súper estructura de la luz No.2.
• Puente No. 12: Iniciar con instalación de obra falsa para construcción de pilas y viga cabezal en el eje No. 2.
• Puente No. 12A: Iniciar con la instalación de obra falsa para la construcción de viga cabezal en el eje No. 2.
• Muro No. 8: Realizar hormigonado de zarpa y vástago del módulo 4. Continuar con armado de acero para zapas y vástagos de los demás módulos.
• Puente No. 12B: Continuar con armado de acero de refuerzo y hormigonado de aletas y babero inferior viga cabezal eje No. 3. Continuar con armado de acero de refuerzo y hormigonado de viga cabezal eje No. 1.
•Talud No. 8: Continuar con el corte y perfilado del talud. así como con la instalación de pernos auto perforantes, geo manto y malla en el sub sector 3 del talud.
• Muro 9 (K8+125 – K8+227 MI): Continuar con excavación de los caisson 21 y 22. Realizar instalación de acero de refuerzo y hormigonado de los caisson ya excavados.
• Talud No. 9: Continuar con el corte y perfilado del talud 9-3, así como con la instalación de pernos auto perforantes en el sector 9-3.
• Puente No. 14 (K8+512 - K8+575): Continuar con explanación para acceso industrial.
• Talud 10 (K8+575 - K8+655 MD): Continuar con construcción de zanjas de coronación.

AMBIENTAL:
• Continuar con los seguimientos de la implementación del P.M.A en las actividades de frente de obra, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solterayaco.
• Continuar con el Seguimiento del trámite de cesión parcial de licencia ambiental para el contrato 1111 de 2021.
• Continuar con los Seguimientos a los ajustes de los documentos técnicos de los cambios menores de los taludes No. 8 y No. 9
• Continuar con seguimiento a respuesta a la ANLA sobre pronunciamiento del cambio menor por desplazamiento de eje en el primer kilometro
• Continuar con Seguimiento a ajustes del ICA No. 27.


SOCIAL:
• Realización de informe mensual
• Reunión concejo municipal

SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
• Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.
• Seguimiento al cumplimiento a lo establecido en el SG SST del consorcio San Francisco y demás norma aplicable.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

FECHA	27/8/2025
	(Día / Mes / Año)

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



SECTOR 1 y 2

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Barreras New Jersey



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Armado de acero de refuerzo para viga cabezal eje No. 1



Talud 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Explanación de avance con presencia de roca en sub talud 3

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato.	
Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría.	
Se emiten comunicaciones al contratista encaminadas a cumplir las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista.	
Se lleva a cabo los comités de seguimiento semanal, con el Contratista y se generan compromisos de cumplimiento a las solicitudes contractuales realizadas por Interventoría e INVIAS que se evalúan en la semana siguiente.	FIRMA
Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022.	NOMBRE: JOSÉ IGNACIO CADENA LOPEZ
Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.9A, 11, 12, 12A y 12B, Muros 3, 7, 8 y 9. Talud 3, 4, 8 y 9 primer Kilómetro del sector 2.	Matricula Profesional No.: 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 6

	FECHA	3/9/2025
		(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 218 del 28/8/2025 al 3/9/2025 — Último Informe Semanal: NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Ángel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir 14,79 km de vía, que incluyen la edificación de 32 puentes con una longitud total de 2,191 km y un túnel con una longitud total de 0,405 km. Además, se llevará a cabo la rehabilitación de aproximadamente 22 km de la vía nacional Ruta 1002, que conecta Pasto con Tumaco, en el municipio d

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se está llevando a cabo la construcción del Sector 2 de la variante San Francisco-Mocoa. Hasta la fecha, se han completado 1,3 kilómetros, que abarcan desde la abscisa K7+103 hasta K8+400. Quedan por construir 13,5 kilómetros, que van desde K8+400 hasta K21+899, correspondientes al Sector 2, con el objetivo de conectar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Además, se ha realizado la rehabilitación del tramo Ricaurte-Mallama en el corredor nacional Ruta 1002.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO		
INTEGRANTES:	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50% ÚNICA SAS. - 35% TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5% HB ESTRUCTURAS METÁLICAS SAS.- 7.5%		
CONTRATO No.	1111 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 27.000.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 7.009.069.810,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 19.990.930.190,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO		
INTEGRANTES:	HMV INGENIEROS LTDA. 40% CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30% GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%		
CONTRATO No.	977 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ 2.400.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 50.399.892.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.129.388.470,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 71.408.000.000	$ 76.320.000.000	$ 71.232.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 48.226.890.512			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 23.005.109.488			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.000.000.000	$ 5.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.885.109.518			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 5.114.890.482			

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 61.656.000.000	$ 107.448.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.200.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA INICIAL (A):	$ 544.944.728.598,00	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIFICACIÓN No. 9:	$ 376.163.879.468,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 116.389.818.593,13	21,36%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 146.612.825.495,00	26,90%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 30.223.006.901,87	5,55%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 38.630.846.180,00	16,49%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental, IVA y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 149.359.078.072,94	24,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 185.243.673.675,00	30,34%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 35.884.595.602,06	5,88%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 756.242.499,35	0,12%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.585.276.549,00	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Julio de 2025

VALOR FACTURA: $ 5.254.736.980,00 Acta de Obra No. 49

VALOR FACTURA: $ 1.545.512.340,00 Acta de Ajustes provisional No.49

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

* Mediante comunicado Putumayo04-6974-25 del 11/082025 dirigido a la Subdirección De Modernización De Carreteras Nacionales - INVIAS con asunto: Acta de obra No.49 y Acta de ajuste provisional No.49 del Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa, Se remite el Acta de ajuste provisional No.49 y Acta de ajuste provisional No.49 del Cto. 1111 de 2021, correspondientes al mes de julio de 2025, con radicado INVIAS No.2025E-VUVRAZ-087651 de fecha 11 de agosto de 2025.

Nota: Los valores programados de inversión básica y provisiones se ajustan de acuerdo a la reprogramación No. 12 de fecha 21 de abril de 2025, que presenta una reducción del valor básico del contrato de obra, debido al traslado de recursos a la bolsa de ajustes.

La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	3 de septiembre de 2025	$	149.359.078.072,94	24,47%
La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	3 de septiembre de 2025	$	185.243.673.675,00	30,34%
La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	3 de septiembre de 2025	$	116.389.818.593,13	21,36%
La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	3 de septiembre de 2025	$	146.612.825.495,00	26,90%

Detalle información financiera:

Valor facturado acumulado a 30 de junio de 2025	$ 179.401.322.390,00	29,39%	Valor programado acumulado a (No incluye anticipo)	30 de julio de 2025	$ 143.703.925.714 23,54%

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramación No.12 presentada en el mes de abril de 2025.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.808.559.087	43,35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.804.561.330	43,34%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 363.187.652	0,76%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 363.187.652	0,76%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: julio de 2025

VALOR FACTURA: $ 667.584.529

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo 04-7079-25 de 03/09/25 interventoría radica a la Dirección Territorial INVIAS Putumayo, acta de costos No. 49 julio de 2025 contrato 977 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa, la cual dio entrada con número de radicado No. 2025E-VUVRAZ-097841 de fecha 03 de septiembre de 2025.

Se tramitó el modificatorio No.4 del Contrato de Interventoría 977 de 2021, consistente en un adición presupuestal por valor de 2.400 millones de pesos para la vigencia 2025, el cual incluye el plan de cargas No.7.

Posteriormente se tramitó ante la entidad, el Acta de Modificación de Costos de Interventoría No 5 Contrato 977 de 2021 con fecha 30 de agosto, el cual incluye el plan de cargas No.8, con el objeto de actualizar los sueldos, primas y tarifas de conformidad con lo establecido en el numeral 6.1 de la Metodología y Plan de Cargas del Concurso de Méritos Abierto CMA-DT--187-2020.

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	3 de septiembre de 2025	$	20.808.559.087,00	43,35%
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	3 de septiembre de 2025	$	20.804.561.329,87	43,34%

Detalle información financiera:

Valor programado acumulado a	junio de 2025	$ 19.264.648.867	40,13%
Valor facturado acumulado	junio de 2025	$ 19.285.002.418	40,18%

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al plan de cargas No. 8 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo 04-7069-25 con fecha 30 de agosto de 2025, radicado 2025E-VUVRAZ-096617

FECHA: 3/9/2025 (Día / Mes / Año)

ANTICIPOS		INDICADOR I/C		ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 27.000.000.000,00	En el mes:	0,127	Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 7.009.069.810,00	Acumulado:	0,112	Amortizado $	$ 1.129.388.470,00
Saldo $	$ 19.990.930.190,00			Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 21,36% — Avance o Atraso Físico %: 5,55%

Meta Física Ejecutada %: 26,90%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia hasta 2023	Vigencia 2024	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo Mallama Ricaurte	Total	%
EXPLANACIONES	Km	14,79	0,75%	0,47%	Prog					0,82%
					Ejec	0,391	1,147		1,538	1,14%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	Km	36,86	2,03%	1,64%	Prog					2,27%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	2,63%
PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RÍGIDO	Km	36,86	4,14%	3,54%	Prog					4,65%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	4,92%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	Km	14,86	13,86%	4,50%	Prog					14,51%
					Ejec					6,43%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	Km	36,86	0,12%	0,12%	Prog					0,00%
					Ejec					0,09%
OBRAS VARIAS	Km	14,86	0,30%	0,19%	Prog					0,33%
					Ejec					0,63%
TRANSPORTES	Km	14,86	1,04%	0,81%	Prog					1,16%
					Ejec					1,34%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

NOTA: La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 2 es de 14.79 Km (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1.262 Km, lo que equivale a una meta fisica ejecutada del 8.52 %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible Mallama	Total Disponible Tramo 2 Variante
Fresadora	-		
Planta de concreto	1		1
Planta de asfalto	1		
Perforador jumbo (3 brazos)	2		
Formaleta para revestimiento túneles	3		
Andamios para instalación impermeable. Túneles	3		
Carro de avance	2		
Perforador jumbo (2 brazos)	3		
Bomba inyección lechada	4		3
Robot de lanzado	4		
Trituradora	1		1
Excavadora de orugas	2		3
Compactador llantas	2		
Finisher	1		
Carro tanque	-		1
Carro tanque irrigador	-		
Recicladora	-		
Camioneta	-		4
Mini cargador	-		
Motoniveladoras:	2		
Retro cargadores:	-		2
Cargador Frontal	-		1
Vibro compactadores:	2		1
Volquetas:	10		10
Mixer:	-		2
Buldócer:	-		1
Camión Turbo	-		2
Buseta personal	-		
Planta Luminaria	-		3
Equipo de soldadura	-		1
Generador Eléctrico	-		3
Planta Eléctrica (Generación de energía)	-		3
Equipo de oxicorte	-		1
Mezcladora	-		3
Compresor	-		3
Bomba de concreto	-		1
Equipo para instalación de MR (Rodillo)	-		
Cortadora de disco (para pavimento)	-		
Camión Grúa	-		1
Motosierra	-		1
Pluma diésel	-		10
Compactador manual (Canguro)	-		1
Vibrador manual para concreto	-		2
Equipo de orugas Beretta para perforación	-		
Unidad hidráulica para obras de construcción	-		
Equipo de orugas FLEXIROCK perforación.			
Equipo de orugas para perforación hidráulica	-		4
Equipo para tensionamiento de anclajes	-		2
Carro Taller	-		1
Compactador manual de rodillo	-		
Equipo Topografía	-		3
Total	43	0	75

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103

TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: San Francisco - Putumayo Mina Chorlavi	PERMISO MINERO:	SI X	NO		
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		
UBICACIÓN: San Francisco - Putumayo Reserva especial FTUMAIJAY	PERMISO MINERO:	SI X	NO		
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		

OBSERVACIONES:

FTUMAIJAY Materiales de río Putumayo y San Francisco	San Francisco - Sibundoy	Resolución No. 287 del 2020	
CHORLAVY	San Francisco	Juan Carlos Paredes Benavides	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI X	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESION DE AGUAS, OCUPACION CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Articulo Octavo (8) al Decimo (10).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2025S-VBOG-052787 con recibo 04-6228-25 del 28/07/2025 la SS INVIAS remite respuesta de CONFORMIDAD a los ajustes del balance ambiental a término de contrato del Frente Mallama – Ricaurte presentados por la interventoría mediante comunicado Putumayo04-6243-25 radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-019445 del 24/02/2025, A la fecha cerrado seguimiento ambiental y entrega a satisfacción del Balance Ambiental.

OBSERVACIONES: De manera continua se realiza y se actualiza la matriz de seguimiento de actos administrativos. Se continua con los seguimientos de la implementación de los programas y fichas del P.M.A. en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos. Se continua con las actividades de seguimiento al plan de abandono de la zona de donación Tamabioy.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**281**	**21**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	250	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	31	8
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	215	12

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 302

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:

Se verifica que la oficina SAU continua funcionando y brindado atención en los horarios estipulados, como los canales de atención establecidos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 38

FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A

AVALÚOS APROBADOS: N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:
Las gestiones identificadas preliminarmente corresponden a lo identificado para los dos primeros kilómetros. Aun no se tiene el diseño definitivo. El contratista está en proceso de elaboración y entrega del diagnóstico predial para el contrato.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

- Elaboración y envío de informe de sostenibilidad de agosto de 2025.
- Solicitud a los contratistas de la subsanación de los requerimientos realizados en los comunicados 2024S-VBOG-047997, 2024S-VBOG-051475, 2024S-VBOG-081835, 2025S-VBOG-053818, 2025S-VBOG-057418 y 2025S-VBOG-059865 de la Subdirección de Sostenibilidad.
- En proceso de actualización de los informes de sostenibilidad de enero, febrero, marzo y abril de 2025 por parte del contratista, teniendo en cuenta la actualización que tuvo el formato de cálculo de emisiones

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

COMUNICACIONES:

Mediante comunicado Putumayo04-7057-25 del 28/08/2025 dirigido a la GGSO con asunto: Informes Semanales de Interventoría No, 217 Variante San Francisco – Mocoa - Por medio de la presente nos permitimos remitir los Informes Semanales de Interventoría No, 217, correspondientes al periodo entre el 21 de Agosto de 2025 al 27 de Agosto de 2025, correspondientes a la supervisión de los contratos de obra No.1111 y 964 de 2021, lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

Mediante comunicado Putumayo04-7058-25 del 28/08/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta comunicado con consecutivo CSF-1942-122179 con radicado interno No. 04-6213-25M1, con asunto: "Respuesta a comunicado Putumayo04-6837-25 con asunto "Respuesta comunicados con consecutivo CSF-1875-121575 con radicado interno No, 04-5995-25M1, con asunto: "Solicitud de reprogramación de la vigencia 2025 del contrato No,1111 de 2021" - En atención a la comunicación del asunto, hemos revisado la documentación adjunta y, con el objetivo de agilizar el trámite ante la entidad, hemos identificado las siguientes observaciones que requieren atención: 1. Formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 (Solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga de contrato de obra).

Mediante comunicado Putumayo04-7059-25 del 28/08/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-1975-122403 con recibo 04-6342-25M1 del 12/08/2025 con asunto; Respuesta Su Comunicado Putumayo 04-6654-24, Con Asunto: Respuesta A Su Comunicado Csf-1866-121499 Con Recibo 04-5962-25m1 Del 19/05/2025 Con Asunto; Entrega Por Parte Del Consorcio San Francisco Del Cambio Menor De Puente 13a, Para Su Revisión Y Aprobación - En atención al oficio del asunto, nos permitimos manifestar que si bien es cierto el contratista presenta la solución de ingeniería para el paso del drenaje ubicado en el K8+407, la interventoría reitera su solicitud de evaluar el instrumento ambiental, teniendo en cuenta que no existe en el listado de la licencia ambiental un permiso de ocupación de cauce, caso contrario el contratista insiste en la construcción de esta obra aplicando como instrumento ambiental un cambio menor, la interventoría recomienda aplicar el artículo 2.2.2.6.1.7 parágrafo 1 del decreto 1076 de 20215 "Tramite de modificaciones menores o ajustes normales" solicitando un pronunciamiento por parte de la autoridad ambiental ANLA y que sea esta la que defina que la construcción del Puente 13 A es aplicable para un cambio menor.

Mediante comunicado Putumayo04-7060-25 del 29/08/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-1973-122401 con recibo 04-6340-25M1 del 12/08/2025 con asunto; Respuesta a sus comunicados Putumayo04-6670-25 y Putumayo04-6671-25, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-1865-121489 con recibo 04-5960-25M1 del 15/05/2025 con asunto; Entrega por parte del Consorcio San Francisco de los cambios menores de Talud 8 y Talud 9, para su revisión y aprobación - En atención al comunicado del asunto nos permitimos precisar lo siguiente: 1. Respecto al Talud No. 8 y teniendo en cuenta que en su comunicación menciona que…"(…) la superposición fue considerada al momento de la formulación del cambio menor, con el fin de integrar una solución técnica definitiva que permitiera estabilizar el talud y mitigar los riesgos asociados,(…)", nos permitimos solicitar integrar en el cambio menor solicitado la solución técnica definitiva en ocasión a la contingencia ambiental presentada y teniendo en cuenta las observaciones presentadas por la interventoría respecto a los drenajes u obras hidráulicas que se presentan en la zona del Talud No. 8.

Mediante comunicado Putumayo04-7061-25 del 29/08/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-1984-122431 con recibo 04-6360-25M1 del 15/08/2025 con asunto; Entrega del ICA 27 correspondiente a las actividades ambientales desarrolladas el primer semestre del 2025 - En atención al oficio del asunto y teniendo las mesas de trabajo de revisión de la estructura documental (Formatos 0, 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b y 5, informe Word y anexos de soporte) realizadas el 21, 22, 25 y 26 de agosto de 2025 se solicita remitir los ajustes en un tiempo máximo para el 02 de septiembre de 2025 para revision y aval de la estructura documental del ICA 27

Mediante comunicado Putumayo04-7062-25 del 29/08/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-1986-122443 con recibo 04-6364-25M1 del 19/08/2025 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7006-25 con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-1963-122334 con recibo 04-6300-25M1 del 04/08/2025 con asunto; Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de julio del 2025 - En atención al oficio del asunto y teniendo que se atendieron los ajustes realizados al informe del asunto, en la mesa de trabajo del 11/08/2025, por medio de la presente esta interventoría se permite manifestar el CONCEPTO DE APROBACIÓN del Informe mensual ambiental de PMA mes de Julio de 2025. De igual manera reiteramos que los formatos MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de cumplimiento actos administrativos y MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA, deben ser actualizados y ajustados de acuerdo a lo requerido en el Instructivo de Gestión Social y Ambiental del Nuevo Manual de Interventoría adoptado mediante Resolución 319 de 2022 y acorde a las necesidades del proyecto en cada periodo de reporte.

Mediante comunicado Putumayo04-7063-25 del 29/08/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-1988-122447 con recibo 04-6370-25M1 del 19/08/2025 con asunto; Alcance a la comunicación CSF-1660-119837 REMISIÓN DEL APU NO PREVISTO ASOCIADO CON INVENTARIO FORESTAL - En atención al oficio del asunto y teniendo en cuenta lo acordado en el comité técnico No.147 del 27/08/2025 se solicita remitir el acta de reunión del 22/08/2025 ajustada con las consideraciones de la interventoría remitidas al contratista mediante correo electrónico del 26/08/2025 y los ajustes de las justificaciones ambientales que el contratista considera, (compromiso para el 29/08/2025 vía correo electrónico) para remitir a la SS INVIAS y dar continuidad a la siguiente instancia de la resolución de la divergencia como se acordó entre las partes en la mesa de trabajo surtida el 22/08/2025 y en comité técnico con el INVIAS en mención.

Mediante comunicado Putumayo04-7071-25 del 02/09/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 24 Contingencia Ambiental Talud K7+750 a K7+850 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 01/09/2025 el contratista remitió el reporte parcial No. 24 de la contingencia ambiental Talud K7+750 a K7+850 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 01/09/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7072-25 del 02/09/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-1974-122402 con recibo 04-6341-25M1 del 12/08/2025 con asunto; Respuesta su comunicado Putumayo04-6964-24, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-1938-122171 con recibo 04-6205-25M1 del 22/07/2025 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-6704-25, con asunto: Solicitud soportes de avance en cumplimiento al Requerimiento No. 2 Acta de Oralidad No. 229 de 2025 - En atención al comunicado del asunto nos permitimos informar que mediante comunicado Putumayo04-7005-25 radicado 215351 del 14/08/2025 se remitió los radicados de los Requerimientos 1, 2 y 3 del Acta de Oralidad No. 229 de 2025, hasta la fecha a la espera del pronunciamiento oficial por parte de la ANLA.

Mediante comunicado Putumayo04-7073-25 del 02/09/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-1666-119858 con recibo 04-5410-24-M1 del 31/10/2024 con asunto; Actividades de ingeniería ejecutadas en el tramo comprendido entre el K7+100 al K8+100 – Frente San Francisco pendientes de reconocimiento - En atención al comunicado del asunto; corresponde precisar que la autorización del proyecto y su alcance espacial provienen de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 2170 del 05 de diciembre de 2008, conforme al Apéndice D El Contratista debe revisar y analizar y dar cumplimiento a todo lo relacionado desde el componente ambiental y el alcance de las obras contratadas, con el objeto de tener claridad en los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, Plan de Seguimiento y Monitoreo, Plan de Contingencia y Plan de Gestión del Riesgo, establecidos en la Licencia Ambiental Res. No. 2170 de 2008

Mediante comunicado Putumayo04-7074-25 del 02/09/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta al comunicado CSF-1955-122259 con recibido interno: 04-6265-25 –Plan de inversión social V6 - Se remite el soporte correspondiente a la Subdirección Social (SS) que contiene la confirmación de no objeción al Plan de Inversión Social – PIS V6, lo cual permite avanzar en la programación y ejecución de las actividades previstas, de acuerdo con los compromisos contractuales y sociales adquiridos.

Mediante comunicado Putumayo04-7075-25 del 02/09/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta al comunicado CSF-1998-122504 con recibido interno: 04-6419-25 – Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) No. 27, Componente Socioeconómico – Programa 10: Gestión Social, primer semestre de 2025 - En atención al informe citado en el asunto y de conformidad con la mesa de trabajo desarrollada, en la cual se realizaron los ajustes correspondientes a las fichas del componente social, así como la verificación de los soportes documentales y el registro fotográfico, se procede a otorgar aprobación a los soportes entregados.

Mediante comunicado Putumayo04-7076-25 del 02/09/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta al comunicado CSF-1989-122450con recibido interno: 04-6371-25 –Cumplimiento de la ficha GS1 ítem Talleres con la comunidad del AID - En atención al comunicado citado en el asunto, se confirma la recepción de la información remitida por el contratista, en la cual se manifiesta el cumplimiento de la obligación correspondiente a la Ficha GS1 del Programa de Información, Atención y Educación Ambiental a la Comunidad del PMA.

Mediante comunicado Putumayo04-7077-25 del 02/09/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta comunicados con consecutivo CSF-1686-119944 con radicado interno No. 04-5464-24-M1, con asunto: "Balance de actividades realizadas para liquidación y recibo de obras en el sector de Mallama, Piedra Ancha y Ricaurte" - En relación con el Acta de Recibo de acuerdo con el Manual de Interventoría, el contrato de obra, el Anexo técnico 1 y pliego de condiciones no estipula la celebración de actas de entrega parciales definitivas por tramo, la única acta de recibo determinada en el contrato es el acta de entrega definitiva, la cual solo se suscrita luego de que la interventoría haya verificado que la obra cumple con todas las condiciones técnicas, legales, sociales, ambientales y prediales exigidas y es a partir de la suscripción de esta acta que el contrato de obra No. 1111 prevé que la garantía única de cumplimiento el inicio de su amparo estabilidad y calidad de la obra por un periodo generalmente de cinco (5) años, no antes.

Mediante comunicado Putumayo04-7082-25 del 03/09/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta al comunicado CSF-1982-122423 con recibido interno 04-6354-25 Volumen X. Estudio Predial y Socio-predial, sector 2, subsector K7+100 al K8+10 - Revisado el volumen de estudio predial y socio–predial del sub–sector K7+100 al K8+100, se permite solicitar que, en el componente socio–predial, se complemente lo manifestado con una justificación clara y documentada en relación con lo señalado respecto a que, hasta la fecha, no se requiere la aplicación de factores sociales. Esta justificación resulta necesaria con el fin de sustentar técnicamente la no aplicación de dichos factores y garantizar la trazabilidad y claridad en el proceso de gestión social asociado al proyecto.

REUNIONES Y/O RECORRIDOS

Los días del 28 de agosto al 03 de septiembre de 2025, se realizan recorridos desde el área técnica para acompañamiento, revisiones y chequeos de desarrollo de actividades en obra en el sector 2.

El día 28 de Agosto de 2025 se realiza mesa de trabajo con el contratista para la revisión del documento técnico y cartográfico para la aclaración de unificación de polígono de sustracción ante la DBBSE, se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra del K6+800 hasta K8+500.

El día 28 de agosto se realizó recorrido en sector 2 en conjunto con profesional SST del contratista durante el recorrido se evidencia tubería en mal estado en sector de talud 8 lo cual puede ocasionar caídas al mismo nivel, de igual manera en sector de puente 12B se evidencia materiales en acceso a área de trabajo a estribo 2 y finalmente se evidencia acceso en mal estado para área de trabajo a estribo 1 de puente 12B por lo tanto se solicita al contratista tomar las medidas correctivas para la prevención de accidentes de trabajo en estas áreas de trabajo.

El día 29 de Agosto de 2025 2025 se realiza mesa de trabajo virtual con el contratista para la revisión de los ajustes de las VPI ICA 25 y 26 y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en todo el frente de obra K6+800 hasta K8+500.

El 29 de agosto de 2025, en atención a la solicitud del Concejo Municipal de San Francisco, se llevó a cabo una reunión en la que se resolvieron las inquietudes de la Corporación respecto al proceso de nivelación con material de corte y excavación en el lote San Carlos (antigua URI). Durante la sesión se socializaron los diseños del proyecto, la viabilidad ambiental otorgada por Corpoamazonia y la radicación del cambio menor ante la ANLA. Asimismo, se informó que ya se realizó la socialización con los propietarios colindantes al predio y que se contará con una ruta exclusiva para la circulación de volquetas, lo que evitará el tránsito por las calles del municipio. Se explicó también que el terreno requerirá un periodo de consolidación de entre 5 y 10 años, por lo cual no podrá destinarse a construcciones durante ese lapso. No obstante, se precisó que el acuerdo garantiza que la propiedad se mantenga como bien municipal, y que el acceso al predio solo será permitido una vez concluyan las labores de relleno, estimadas entre 12 y 18 meses. Finalmente, el Concejo Municipal agradeció la información suministrada y resaltó la importancia de este proceso para el desarrollo local.

El día 30 de Agosto de 2025 se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en todo el frente de obra K6+800 hasta K8+500 y seguimiento ambiental zona industrial san Carlos.

El día 01 de Septiembre de 2025 se realiza la revisión, ajuste y remisión del reporte parcial No. 13 de la contingencia ambiental del Talud del K6+800 a K6+900, para remisión a la SS INIVIAS y radicación en VITAL ANLA, se realiza mesa de trabajo virtual con el contratista para la revisión de las estrategias jurídicas para respuesta a ANLA sobre pronunciamiento del cambio menor del eje en el primer kilómetro, y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra del K6+800 a K8+300.

EL día 02 septiembre de 2025 se realiza la revisión, ajuste y remisión del reporte parcial No. 24 contingencia ambiental Talud K7+750 a K7+850 para remisión a la SS INIVIAS y radicación en VITAL ANLA, seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra del K6+800 a K8+500.

El 02 de septiembre de 2025 se llevó a cabo una reunión con la Dirección Técnica de INVIAS, el contratista y la interventoría, con el propósito de socializar la línea de tiempo que se ha consolidado hasta la fecha en relación con el proceso de consulta previa. Asimismo, se presentó la propuesta de operatividad para dar alcance a la resolución de procedencia emitida en el marco del proyecto, buscando optimizar la gestión y garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas.

El día 03 de Septiembre de 2025 se realiza asistencia a comité técnico No. 148 con INVIAS para socialización de los avances de gestión ambiental y seguimiento a compromisos por parte del contratista, se realiza seguimiento implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra del K6+800 a K8+850 y Zona Industrial San Carlos

AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Sector No.1 K0+000 – K7+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	

Subsector K7+100 – K8+100:

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	Fecha de aprobación: 11/08/2022
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	Fecha de aprobación: 17/01/2023
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	Fecha de aprobación: 22/04/2023
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	En atención de observaciones	Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes.
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	Fecha de aprobación: "16/05/2023"- "16-11-2023" - En atención notas técnicas Obra e Interventoría. De las 7 notas técnicas ya esta aprobada 2 "talud No.1 y No. 4".
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	Fecha de aprobación: 03/05/2023
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	Fecha de aprobación: 31/03/2022
8	Estudio y diseño de estructuras	En atención de observaciones	Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes.

Subsector K8+100 – K10+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	

3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado parcialmente ósea en longitud	aprobado hasta el k8+860, hasta el 10+100 esta en revisión de Interventoría
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención		Solo presentada Fundaciones Muros No.9, 10 y 13. Y Puentes No.13, 13a y 14d (ósea que han presentado 6 de 35 estructuras)
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes		Presentado 1 de 8 y esta en tramite de revisión
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación		En tramite de respuesta a Observaciones de Interventoría
8	Estudio y diseño de estructuras		Solo presentada Fundaciones Muros No.9, 10 y 13. Y Puentes No.13, 13a y 14d (ósea que han presentado 6 de 35 estructuras)

Subsector K10+100 – K12+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería		A la espera de presentación nueva Versión atendiendo observaciones de interventoría.
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención		Presentada en totalidad por obra y en proceso de terminar revisiones por Interventoría y algunos como muros del 41 al 43 esperando atiendan observaciones por parte de Obra.
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes		Presentados en totalidad por Obra aprobados ya del 20 al 23 y en revisión de interventoría los No.24 y No.25.
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación		Aun no presentado
8	Estudio y diseño de estructuras		Presentado en totalidad y en análisis de Interventoría para emitir conceptos sean aprobaciones u observaciones.

Subsector K12+100 – K21+570, nueva alternativa

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado, por franja licenciada	En atención de Observaciones por obra la Fase III, de la nueva alternativa, comunicado putumayo04-6180-25 del 11-02-2025
3	Estudio de geología para ingeniería		
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención		
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes		
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación		
8	Estudio y diseño de estructuras		

FRENTE SAN FRANCISCO:

ÁREA TÉCNICA:

• Talud del K6+800 MD: Se avanza con la instalación de pernos, drenes, geo manto y malla alta resistencia en la cara del talud de los subsectores 2 y 3, de igual manera, se realiza inyección de lechada en anclajes y tensionamiento de guayas.

• Puente No. 9 (K6+958 - K7+003): Finalizado al 100%

• Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Se termina de realizar armado de acero de refuerzo y hormigonado de las barreras de contención tipo New Jersey, tanto en la margen derecha como izquierda. Se inicia con limpieza y orden sobre el puente.

• Talud No. 1 (K7+195-K7+300 MD): Finalizado en un 100%

• Talud No. 2 (K 7+315 - K 7+392 MD): Finalizado en un 100%

• Muro No 2 (K7+360 - K7+395 MI): Finalizado al 100%

• Puente No. 10 (K7+398 - K7+432): Finalizado al 100%

• Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Se realizaron en algunos días de la semana remoción de material producto del desprendimiento en el talud No.3.

• Talud No. 3 (K7+440 – K7+520 MD): Se continúa con corte de talud y retiro de material excavado. Se continúa con perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada, instalación de geo manto y malla de alta resistencia.

• Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): A la fecha se tiene instalada la obra falsa para soporte de estructura metálica. Se está a la espera de avanzar con las actividades del talud 3 para poder realizar la instalación de vigas metálicas.

• Talud No. 4 (K7+573 - K7+654 MD): Se culminó la construcción canal disipador módulo No 4. Terminada su estabilización en un 100%.

• Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Se inicia con armado de acero de refuerzo y hormigonado de secciones en la pila No. 3 del eje No. 2.

• Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Se realiza adecuación de terreno, para bases de apoyo de obra falsa, para dar inicio a la construcción de la viga cabezal eje No.2.

• Puente No 12B (K7+952 al K8+042): Se realiza instalación de acero de refuerzo, instalación de formaleta y hormigonado de viga cabezal en el eje No. 1. Se realiza instalación de formaleta para continuar con la segunda sección para aleta izquierda y babero inferior en el eje No. 3.

• Talud No 5 (K7+728 - K7+762 MD): Finalizado al 100%

• Muro 7 (K7+763 - K7+786): Finalizada la cimentación. Pendiente construcción de zarpas y vástagos.

• Muro 8 (K7+897.03 al K7+949,58): Se realiza instalación de acero de refuerzo para zarpa y vástago de los módulos No. 3 y 4. Se realiza hormigonado de zarpa en el módulo No. 4. Se inicia con conformación de piso para dar inicio a instalación de acero de refuerzo en los módulos 2, 6 y 7.

• Talud No. 6 (K7+865 - K7+950 MD): Finalizado al 100%

• Talud 7 (K8+040 - K8+140 MD): Finalizado al 100%

• Muro 9 (K8+125 – K8+227 MI): Se termina con excavación de todos los caisson desde el 1 al 31. Se tiene a la fecha hormigonados los caisson No. 1 a 6 y 14 a 17. Se continúa con instalación de acero de refuerzo a caisson 7 a 13 y 18 a 31.

• Talud 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Se realiza perforación e instalación de barras auto perforantes R-38, inyección de lechada en anclajes instalados, instalación de geo manto y malla de alta resistencia. Se avanza también con explanación de terreno en el sub sector No. 3.

• Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): En el transcurso de la semana se avanza con las actividades de corte y perfilado del talud, construcción de zanjas de corona, así como con la instalación de pernos auto perforantes, geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza también inyección de lechada sobre anclajes instalados. Se realiza explanación y corte en sub talud 9,3.

• Puente No. 14 (K8+512 - K8+575): Se inicia con explanación de avance entre los taludes 9 y 10.

• Talud 10 (K8+575 - K8+655 MD): Se da inicio a la construcción de zanjas de coronación.

ÁREA AMBIENTAL:

• Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en la Zona Industrial San Carlos, frente de obra del K6+800 a K9+250.
• Se realizó revisión y remisión de los reportes parciales de las contingencias ambientales del frente san Francisco.
• Se realizó mesa de trabajo con el contratista para la revisión de estrategias jurídicas para respuesta a ANLA pronunciamiento cambio menor eje primer kilómetro.
• Se realizó reunión interna con el contratista para la revisión de los ajustes de la VPI ICA 25 y 26.

ÁREA SOCIAL:

Durante la presente semana, en la Oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU), se recepcionaron PQRS por parte de la comunidad las siguientes solicitudes:
• Solicitud de apoyo por parte de la parroquia de San Francisco para la feria empresarial.
• Solicitud de apoyo para donación de uniformes de un equipo de futbol
• Reiteración de solicitud del propietario del predio del señor Carlos Mutumabajoy para que se tenga en cuenta el tema del proceso predial en el momento que se inicie el ingreso a su propiedad.
• El profesional social con el área técnica está en proceso de análisis para dar una respuesta oportuna.
• Dando cumplimiento a la ficha GS3 del PMA, se llevó a cabo la capacitación al personal vinculado al proyecto, abordando temáticas de las diferentes áreas:
• Arqueología: procedimientos básicos sobre cómo se excava un sitio arqueológico.
• Avance del proyecto: socialización de información general sobre el estado actual.
• Ambiental: manejo adecuado de combustibles y equipos de obra.
• SST – Higiene industrial: correcto uso de auriculares y medidas de prevención

ÁREA SST:

• El día 28 de agosto de 2025: Se realizó revisión documental. Se realizó reunión del Copasst, durante la cual se realizó revisión de compromisos anteriores de la siguiente manera: Realizar curso de 50 horas del SG-SST: Este compromiso se encuentra en proceso, se continuara con el seguimiento mensual; Realizar cursos de alturas: Los cursos ya fueron realizados por parte del personal de campo de los dos frentes de trabajo.
• El día 29 de agosto de 2025: Se realizó revisión documental. El contratista realizo capacitación de higiene industrial durante la cual se trató el uso correcto de auriculares, limpieza y la duración segura de uso.
• El día 01 de septiembre de 2025. Se realizó revisión documental. se realizó capacitación de prevención de consumo de sustancias psicoactivas y alcohol durante la cual se trató los efectos y consecuencias de consumir estas sustancias, adicción y los tipos de consumo y el impacto psicológico, familiar social y para la salud.
• El día 02 de septiembre de 2025. Se realizó revisión documental. Se verifica reposición de elementos protección personal y toma de pruebas de alcoholimetria.

ÁREA PREDIAL:

• Dentro de la identificación preliminar de las gestiones a adelantar, el contratista entrega la siguiente relación de gestiones prediales para el trazado del proyecto. Se cuenta un total de 38 predios en los sectores 3 y 4 respectivamente, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.
• Se remitieron oficios para revisiones de avalúos comerciales de los predios y mejoras.
• Se remitió cronograma de gestión predial al INVIAS cuya respuesta es remitida al consorcio.
• Se realizan reuniones para seguimiento semanal.

Pasivos prediales Contrato No 407; K0+000, K7+103 Pasivos, se menciona al contratista que debe verificar los predios de pasivos prediales toda vez que están en gestión dos (2), pero en el contrato y sábana predial 407 de 2010, se identifican siete.
El predio 019 SPI, ya se pagó al titular del predio el 20% que quedó establecido en la escritura de compraventa. Folio a nombre del INVIAS.
039 A SB, se realizó el ajuste del estudio de títulos de conformidad con la establecido en la mesa de trabajo realizada con la profesional jurídico predial tanto de Interventoría como de el CSF, se remitieron declaraciones extra juicio para revisión de estudio de títulos. Pendiente por parte del INVIAS. Se remitieron insumos a la interventoría para revisión nuevamente, en revisión de interventoría.

*Se cuenta con liberación predial de los tramos K7+500 a K12+696 y K18+019 a K18+909, mediante la suscripción de los permisos de intervención voluntarios:

AVANCE DISPONIBILIDAD PREDIAL		AVANCE LONGITUD PREDIAL	
No. De predios disponibles	15	Longitud disponible	6.028,36 Km

Numero del contrato	Valor inicial para gestión predial	Valor Final para gestión predial	Numero de predios requeridos	Numero de predios adquiridos	numero de predios disponibles	Numero de predios en expropiación	Valor de los recursos ejecutados	Efectuar un breve comentario del estado de la gestión predial.
1111 del 2021	$ 21.925.085.689	0	38	0	15	0	$ 0	Teniendo en cuenta que la aprobación de los diseños se realizo por parte de la Interventoría en el mes de junio del 2023, El Consorcio San

* Respecto al Plan de inversión y cronograma predial, estos dos insumos se encuentran aprobados por Interventoría.
* Con oficio Putumayo04-5759-24, Interventoría remite a Invias el plan de inversión y el cronograma predial.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA:
• Talud del K6+800: Continuar con la instalación de anclajes geomanto, drenes y malla como elementos de estabilización en subsectores 2 y 3 de la cara del talud. Continuar con la construcción del canal disipador en subsector 2 y 3.
• Puente 9A: Realizar conformación de material para acceso al puente.
• Muro No. 3: Continuar con el retiro del material sobrante del talud 3.
• Talud No. 3: Continuar con explanaciones y retiro de material excavado. Continuar con perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada e instalación de geo manto y malla de alta resistencia.
• Puente No. 11: Iniciar con montaje de súper estructura de la luz No.2.
• Puente No. 12: Continuar con armado de acero de refuerzo y hormigonado de las pilas No. 2 y 3 en el eje No. 2.
• Puente No. 12A: Dar inicio al armado de acero de refuerzo para viga cabezal en el eje No. 2.
• Muro No. 8: Continuar con armado de acero de refuerzo y hormigonado de zarpas y vástagos para módulos del muro.
• Puente No. 12B: Realizar hormigonado de la segunda sección de aleta izquierda y babero inferior en el eje No. 3.
•Talud No. 8: Continuar con el corte y perfilado del talud, así como con la instalación de pernos autoperforantes, geomanto y malla en el sub sector 3 del talud.
• Muro 9 (K8+125 – K8+227 MI): Continuar con armado de acero de refuerzo y hormigonado para los caisson 6 a 13 y 18 a 31.
• Talud No. 9: Continuar con el corte y perfilado del talud 9-3, así como con la instalación de pernos autoperforantes en los subsectores 9-2 y 9-3.
• Puente No. 14 (K8+512 - K8+575): Continuar con explanación de acceso industrial entre los taludes 9 y 10.
• Talud 10 (K8+575 - K8+655 MD): Continuar con construcción de zanjas de coronación.

AMBIENTAL:
• Continuar con los seguimientos de la implementación del P.M.A en las actividades de frente de obra, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solterayaco.
• Seguimiento del trámite de cesión parcial de licencia ambiental para el contrato 1111 de 2021.
• Seguimiento a los ajustes de los documentos técnicos de los cambios menores de los taludes No. 8 y No. 9
• Seguimiento respuesta a la ANLA sobre pronunciamiento del cambio menor por desplazamiento de eje en el primer kilometro
• Seguimiento ajustes del ICA No. 25, 26 y 27.

SOCIAL:
• Revisión conjunta con equipo ambiental ICA 25 y ICA27
• Presentación consulta previa alcance de operatividad de 1188
• Revisión documental


SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
• Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.
• Seguimiento al cumplimiento a lo establecido en el SG SST del consorcio San Francisco y demás norma aplicable.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	6 de 6

	FECHA	3/9/2025 (Día / Mes / Año)

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Instalación de obra falsa para construcción de viga cabezal eje No. 2



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Explanación e instalación de barras auto perforantes, geo manto y malla de alta resistencia



Puente No. 14 (K8+512-K8+575 M.D): Explanación de acceso industrial

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato.	
Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría.	
Se emiten comunicaciones al contratista encaminadas a cumplir las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista.	
Se lleva a cabo los comités de seguimiento semanal, con el Contratista y se generan compromisos de cumplimiento a las solicitudes contractuales realizadas por Interventoría e INVIAS que se evalúan en la semana siguiente.	FIRMA
Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022.	NOMBRE: JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ
Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.9A, 11, 12, 12A y 12B, Muros 3, 7, 8 y 9. Talud 3, 4, 8 y 9 primer Kilómetro del sector 2.	Matrícula Profesional No.: 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA 31 8 2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Agosto de 2025

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO No. 1111 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 977 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

MAQUINARIA Y EQUIPO							DIAS DEL MES																										
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO		CODIGO	PLACA	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
BULDOZER	CATERPILLAR	D5N	E-BOC-396	N/A		San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	T	T	T	T	T	I
BOMBA DE CONCRETO	PUTZMEISTER	BSA1004DA3	C-BCP-172	N/A		San Francisco	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A
CAMION TURBO	CHEVROLET	NKR	T-VCL-433	XMC-433		San Francisco	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I
CAMIÓN GRUA	INTERNATIONAL	4300 SBA 4X2	C-CGI-574	ETM-574		San Francisco	A	I	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I	I
CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	A-VLT-061	HHT-061		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I
CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	A-VLT-437	GSM-437		San Francisco	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I
CAMIONETA	NISSAN	D22/NP300	C-VLN-361	COC-361		San Francisco	A	A	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
CAMIONETA	NISSAN	D22/NP300	C-VLN-355	COC-355		San Francisco	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
CARGADOR	VOLVO	L70F	CLV-661	N/A		San Francisco	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
COMPRESOR	KAESER	M57	CI-CU02	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
COMPRESOR	GARDNER DENVER	DLT 13O3	C-CTC-113	N/A		San Francisco	I	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
COMPRESOR	GARDNER DENVER	DLT 0704 R1	C-CTC-021	N/A		San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
COMPRESOR	ATLAS COPCO	U250	C-CTA-008	N/A		San Francisco	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
COMPRESOR	ATLAS COPCO	U250	C-CTA-056	N/A		San Francisco	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
COMPRESOR	SULLAIR	375	E-CTS-045	N/A		San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
GENERADOR	AGG POWER SOLUTIONS	2025	C-PEP-276			San Francisco	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A
PLANTA ELECTRICA	CIGEN	P-175-C	C-PEC-B24	N/A		San Francisco	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
PLANTA ELECTRICA	CATERPILLAR	C15	T-PEC-747	N/A		San Francisco	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
PLANTA ELECTRICA	CIGEN	P-135	PE-HB08	N/A		San Francisco	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
PLANTA ELECTRICA	CIGEN	P-80-C	C-PEC-G24	N/A		San Francisco	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
LUMINARIA	KAESER	YANMAR L70	TI-EMTC20	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
LUMINARIA	KAESER	YANMAR L70	TI-EMTC28	N/A		San Francisco	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
LUMINARIA	KAESER	YANMAR L70	T-TIK-933	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MIXER	HINO	FM8JLTD	T-MXH-163	WFQ-163		San Francisco	R	R	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	A	R	R	R	R	R	R	I
MIXER	INTERNATIONAL	WORKSTAR 7600 SBA	U-CMI-540	WCR-540		San Francisco	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	R	R	I	I	R	R	R	R	R	I	R	R	A	A	A	A	I
MOTOSOLDADOR	LINCOLN	CLASSIC 300D	MOT-400	N/A		San Francisco	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I
PLANTA DE TRITUTACION	TELSMIT	H2238-38 J/CPP	C-PTT-848	N/A		San Francisco	A	A	I	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
PLANTA MEZCLADORA	DOMAT	DMP-40	PM-HB12	N/A		San Francisco	A	A	I	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
CAMION DE ESTACAS TURBO	CHEVROLET	NPR	A-VLC-038	TAN-038		San Francisco	R	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
V.DOBLE TROQUE	KENWORTH	T800	A-VDK-312	TTZ-806		San Francisco	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	R	A	R	R	I	I	R	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
V.DOBLE TROQUE	KENWORTH	T800	A-VDK-547	SPT-547		San Francisco	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
V.DOBLE TROQUE	KENWORTH	T800	T-VDK-509	SPT-509		San Francisco	A	R	I	A	A	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	R	R	I
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	7600	T-VDI-848	SNT-848		San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	7600	T-VDI-555	SNS-555		San Francisco	A	A	I	A	A	A	A	R	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	R	A	R	A	I	A	A	A	A	A	A	I
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	WORKSTAR 7600 SBA	C-VDI-272	SNV-272		San Francisco	A	R	I	R	R	A	A	A	R	I	R	A	R	A	A	A	I	I	A	I	A	R	I	I	A	A	A	A	A	A	I
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	WORKSTAR 7600 SBA	C-VDI-275	SNV-275		San Francisco	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	7600 SBA	E-VDI-854	STZ-854		San Francisco	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	R	R	R	R	I
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	7600 SBA	E-VDI-848	STZ-848		San Francisco	A	A	I	R	A	A	I	A	A	A	A	R	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	R	I	A	R	A	R	A	A	I
V.DOBLE TROQUE	KENWORTH	T800	T-VDK-727	WSC-727		San Francisco	A	A	I	A	A	R	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	R	I
VIBRO COMPACTADOR	HAMM	M3410	T-VCH-12C	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
CARRO TANQUE DE AGUA	INTERNATIONAL		A-CTI-540	N/A		San Francisco	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I
EXCAVADORA	CAT-312		A-EOC-846	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I
EXCAVADORA	CAT-320	320D3L	A-EOC-676	NA		San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I
EXCAVADORA	CAT-320		A-REH-146	NA	UMBRELLA	San Francisco	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I
RETROCARGADOR	JCB		A-REJ-601	NA	SOLINPRO	San Francisco	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I
RETROCARGADOR	CAT-420		A-REC-285	N/A	AGRESUR	San Francisco	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I
CAMIONETA - TURBO	NA	NA		WFD 456	SOLINPRPO	San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PERFORADORA	FLEXIROC			FLEXIROC D7	SOLINPRO	San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PERFORADORA	EVERDIMG	NA	ECD40	ECD 40II	SOLINPRO	San Francisco	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PERFORADORA	FLEXIROC			FLEXIROC T40	VILLALOBOS	San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VEHÍCULO	MONTERO	1995		MLU 070	CONSTRUARTES	San Francisco	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I

FECHA 31 8 2025
(Dia / Mes / Año)

TURBO	CHEVROLET	2016		WNN 842	INSTRUARTES	San Francisco	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I
						TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51	52
						TOTAL ACTIVO	35	34	5	37	39	39	26	39	37	12	34	34	36	37	34	34	7	7	36	36	37	35	34	9	32	29	31	27	27	26	3
						TOTAL EN REPARACIÓN	6	7	4	6	5	5	4	5	6	4	5	5	6	4	6	6	4	4	6	6	5	7	6	4	5	6	5	6	6	7	3
						TOTAL INACTIVO	11	11	43	9	8	8	22	8	9	36	13	13	10	11	12	12	41	41	10	10	10	10	12	39	15	16	15	18	18	18	46

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	52	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	30	58%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	5	10%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	17	33%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

Los dias 3, 10, 17, 24 y 31 esta con estado I (Inativo) por ser día dominical. Con excepción de algunos equipos que estuvieron activos en dominicales , los cuales se veran reflejados en la información registrada y en los reportes de actividad escaneados.

Los días 7 y 18 de agosto los equipos se reportan como I (Inactivos) motivo, es dia festivo, con excepción de algunos equipos que estuvieron activos y se vera reflejado en los reportes

El equipo E-BOC-396 del 1 al 25 el equipo se registra como R (Reparación), motivo, daño de mando final lado izquierdo.

El equipo C-BCP-172 se registra como I (Inactivo) los días 15 al 19, motivo el operador se encontraba de descanso compensatorio.

El equipo T-VCL-433 los días 9, 22, 23 y 39 se registra como I (Inactivo), motivo, el operador se encuentra en descanso compensatorio.

El equipo C-CGI-574 los días 2 y del 28 al 30 se reporta como R (Reparación) motivo, 2 falla en compresor y del 28 al 30 el equipo se encuentra en taller por adaptación de bomba hidráulica nueva.

El equipo A-VLT-061 los durante la mayor parte del mes se reporta como I (Inactivo) motivo, la camioneta no cuenta con operador se encuentra a disposición de administración.

El equipo A-VLT-437 el dia 7 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo se encontraba sin operador.

El equipo C-VLN-361 el día 15 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo se encontraba a disposición del área administrativa.

El equipo C-CTC-113 el dia 1 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo se encontraba disponible sin actividad.

El equipo CI-CU02 durante todo el mes se regitra como I (Inactivo) no ha sido requerido en obra.

El equipo C-CTC-021 durante todo el mes se registra en R (Reparación) motivo, falla en encendido.

El equipo E-CTS-045 durante todo el mes se registra como R (Reparación) por fuga de aceite en unidad compresora.

El equipo TI-EMTC20 del 8 al 31 se registra como I (Inactivo) motivo, no ha sido requerida, el equipo se encuentra disponible en planta.

El equipo T-TIK-933 los días 8 al 31 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo se encuentra disponible en planta.

El equipo T-MXH-163 los días 1, 2, 26 al 30 se registra como R (Reparación) motivo, 1 y 2 cambio de roldanas, y del 26 al 230 por bomba e inyectores.

El equipo U-CMI-540 los días 15, 16 y del 19 al 26 el equipo se registra en R (Reparación) motivo, falla en retenedero de reductor.

El equipo MOT-400 los días 11, 12, 22 Y 23 se registra como I (Inactivo)motivo, el operador se encontraba en descanso compensatorio.

El equipo A-VLC-038 el dia 01 se registra como R (Reparación) motivo, falla en arranque.

El equipo A-VDK-312 los días 13, 15, 16 y 19 se registra como R (Reparación) motivo, 13 cambio de empaquetadura del compresor y del 15 al 19 falla en válvula de secador de aire.

El equipo A-VDK-547 el día 21 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo se encontraba disponible en planta.

El equipo T-VDK-509 el dia 2 y 29 y 30 se registra como R (Reparación), motivo, 2 soldadura en ganchos de compuerta y 29, 30, cambio de bujes centrales de vigas tandem.

El equipo T-VDI-848 durante todo el mes se regista como R (Reparación) motivo, arreglo de base de gato, cambio de gato telescópico.

El equipo T-VDI-555 los días 8, 20 y 22 se registra como R (Reparación) motivo, 8 cambio de cámara de frenos, 20 falla en radiador y 22 reparación de hojas de muelle delantero partidas.

El equipo C-VDI-272 los días 2, 4,5,9,11,13 y 22 se registra como R (Reparación) motivo, falla en caja de cambios.

El equipo C-VDI-275 el día 9 se registra en R (Reparación) motivo, equipo en taller por mantenimiento preventivo.

El equipo E-VDI-854 los días 27 al 30 se registra en R (Reparación) motivo, equipo en taller por mantenimiento preventivo tipo 4 y reparación de llanta pinchada posición 1, revisión de arnés de inyectores.

El equipo E-VDI-848 los días 4, 12, 23, 26 y 28 se reporta como R (Reparación) motivo, 4 equipor varado en obra por cruceta de cardán, 12 arreglo de sistema de carpado, 23 cambio de llantas, 26 reparación de muelle delantero, mantenimiento de motor y cambio de barra tensora y 28 cambio de pernos.

El equipo T-VDK-727 el día 6 y 30 se registra como R (Reparación) motivo, 6 reparación de hoja delantera partida y el 30 por freno de servicio bloqueado.

El equipo T-VCH-12C se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo no cuenta con operador, se encuentra disponible en planta.

El equipo A-CTI-540 los días 25 al 30 como I (Inactivo) motivo, el equipo no tiene programación.

El equipo A-EOC-846 los días 11 al 17 y del 29 al 30 se reporta como I (Inactivo) motivo, no tiene programada actividad.

El equipo A-EOC-676 los días 25 al 30 se registra como I (Inactivo) motivo, no tiene programación.

El equipo A-REH-146 los días 1 al 4 y del 25 al 30 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo se encuentra disponible.

El equipo A-REJ-601 los días 1 al 3 y del 25 al 30 se registra como I (Inactivo) motivo, equipo disponible.

El equipo A-REC-285 los días 1 al 3 y 25 al 30 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo no tiene actividad programada.

El equipo WFD 456 durante el mes se reporta como I (Inactivo) motivo, el equipo se encuentra disponible.

El equipo FLEXIROC D7 los días 11 al 30 se registra como I (Inactivo) motivo, el quipo no tiene programación.

El equipo ECD-40 los días 4 al 30 se registra como I (Inactivo) motivo, equipo disponible.

El equipo WNN 842 los dias 26 al 30 se registra como I (Inactivo) motivo, equipo se encuentra disponible.

El equipo FLEXIROC T40 se registra como I (Inactiva), motivo, el equipo acaba de ingresar al proyecto.

El equipo MLV 070 los días 11 al 18 y del 25 al 30 se registra como I (Inactivo) motivo, no tiene programación.

OBSERVACIONES:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: NESTOR AUGUSTO CORREAL
Director Proyecto Frente San Francisco
Matricula Profesional No. 25202147863CND

Firma
Nombre: LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Residente de Interventoria Frente San Francisco
Matricula Profesional No,. 17202-147472 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2025 — **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACION VISION 2030", MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA - COLMENA - BOLÍVAR. — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
	CONSORCIO SANFRANCISCO																		
1	NESTOR AUGUSTO CORREAL RODRIGUEZ	14,011,928	DIRECTOR DE OBRA	$ 15,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	800014246	$ 15,000,000	$ 1,044,000	6,96%	NUEVA EPS	79751281	$ 1,875,000	COLPENSIONES	79078127	$ 2,400,000	$ 600,000	$ 300,000	$ 450,000	
2	TORO RENGIFO ENRIQUE ALEJANDRO	87,070,892	RESIDENTE SOCIAL	$ 5,483,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 4,572,200	$ 318,300	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 182,900	PROTECCION	9490267860	$ 731,600	$ 182,900	$ 0	$ 0	
3	HENAO WILLIAM GIL	79,295,029	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 7,828,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 6,941,000	$ 369,600	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 277,800	PROTECCION	9490267860	$ 1,110,700	$ 277,300	$ 0	$ 0	
4	MAYORAL PAZOS ANA ISABEL	1,120,217,375	AUX. ADMINISTRATIVA	$ 2,054,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1,820,000	$ 125,100	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 76,900	PORVENIR	9490267860	$ 307,400	$ 76,500	$ 0	$ 0	
5	CAIPE LOPEZ EDISON	1,085,307,030	COMPRADOR	$ 4,351,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3,415,200	$ 189,300	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 136,900	PORVENIR	9490267860	$ 546,600	$ 136,200	$ 0	$ 0	
6	JORGE ELÍCER PARRA	5,250,882	ALMACENISTA	$ 3,831,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3,060,000	$ 167,800	6,96%	CONFENALCO	9490267860	$ 122,400	PORVENIR	9490267860	$ 489,600	$ 118,900	$ 0	$ 0	
7	CALDERON MELBI MARGOTH	69,055,307	AUX. SERVICIOS GENERALES	$ 1,495,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1,496,000	$ 100,700	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 59,900	PORVENIR	9490267860	$ 239,400	$ 59,800	$ 0	$ 0	
8	ERAZO ARANGO LUIS SEBASTIAN	1,143,963,157	TECNICO DE PROGRAMACION Y CONTROL	$ 5,492,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 5,294,000	$ 310,500	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 211,800	PORVENIR	9490267860	$ 847,100	$ 211,800	$ 0	$ 0	
9	ROSERO MONTALVO HENRY FRANCISCO	97,480,963	OFICIAL PILERO	$ 2,576,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2,902,000	$ 191,800	6,96%	SANITAS	9490267860	$ 116,100	COLPENSIONES	9490267860	$ 464,400	$ 115,400	$ 0	$ 0	
10	JESUS YOVANI FUENMAYOR SALCEDO	1,120,218,771	OFICIAL PILERO	$ 2,823,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3,062,000	$ 187,300	6,96%	SANITAS	9490267860	$ 122,500	COLFONDOS	9490267860	$ 490,000	$ 120,700	$ 0	$ 0	
11	ORTEGA PARRA EDWIN YOAN	1,124,859,022	OFICIAL PILERO	$ 2,847,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3,052,000	$ 185,600	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 122,200	COLFONDOS	9490267860	$ 488,400	$ 120,200	$ 0	$ 0	
12	GINETH QUINTERO RAMIREZ	1,065,821,263	INGENIERO DE SUBCONTRATOS	$ 5,420,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 5,225,000	$ 306,400	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 209,100	PORVENIR	9490267860	$ 836,100	$ 209,000	$ 0	$ 0	
13	GIDO ADAN IDROBO MARTINEZ	18,195,225	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,495,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1,617,000	$ 112,600	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 64,700	PORVENIR	9490267860	$ 258,800	$ 64,700	$ 0	$ 0	
14	OSCAR EDUARDO GUTIERREZ ACOSTA	1,110,542,850	COORDINADOR HSE	$ 5,197,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 5,472,000	$ 320,700	6,96%	SANITAS	9490267860	$ 218,900	PROTECCION	9490267860	$ 875,600	$ 218,700	$ 0	$ 0	
15	DEYVISION ARLEY BARREJO OTAYA	1,120,218,362	AUXILIAR AMBIENTAL	$ 2,866,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2,470,000	$ 172,000	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 98,800	PROTECCION	9490267860	$ 395,200	$ 98,800	$ 0	$ 0	
16	LUIS ARTURO PUENTES CEPEDA	7,222,839	ENCARGADO DE OBRA	$ 5,420,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 5,800,000	$ 342,400	6,96%	AIC	9490267860	$ 232,100	PROTECCION	9490267860	$ 928,100	$ 229,700	$ 0	$ 0	
17	EDISSON ESTIVEN GUERRA	1,120,217,706	TOPOGRAFO	$ 2,261,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3,206,000	$ 223,200	6,96%	SANITAS	9490267860	$ 128,300	PROTECCION	9490267860	$ 513,000	$ 128,300	$ 0	$ 0	
18	JAIR MANUEL JACANAMEJOY PERDOMO	1,120,218,601	OFICIAL PILERO	$ 2,063,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3,142,000	$ 186,400	6,96%	FAMISANAR	9490267860	$ 125,800	PORVENIR	9490267860	$ 502,900	$ 122,800	$ 0	$ 0	
19	JHOAN SEBASTIAN BOTINA MARQUAL	1,120,218,194	AYUDANTE	$ 1,454,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1,734,000	$ 120,700	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 69,400	PORVENIR	9490267860	$ 277,500	$ 69,400	$ 0	$ 0	
20	ANGELA NADIEZCA CADENA CABRERA	1,120,218,495	BIOLOGA	$ 2,059,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3,044,023	$ 211,900	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 121,800	COLFONDOS	9490267860	$ 487,100	$ 121,800	$ 0	$ 0	
21	JOSE VICTOR BURBANO ESPAÑA	1,122,783,649	OFICIAL DE OBRA	$ 2,088,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2,919,000	$ 114,200	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 117,000	PORVENIR	9490267860	$ 467,300	$ 78,700	$ 0	$ 0	
22	JESUS ANTONIO ROSERO MONTERO	97,480,246	OPERADOR CARGADOR	$ 1,783,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2,886,000	$ 185,900	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 119,500	COLFONDOS	9490267860	$ 477,900	$ 117,300	$ 0	$ 0	
23	JHON FREDY NARVAEZ CARLOSAMA	1,124,313,761	AUXILIAR DE EQUIPOS	$ 2,176,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3,226,334	$ 186,800	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 129,300	PORVENIR	9490267860	$ 516,700	$ 107,400	$ 0	$ 0	
24	IVAN DARIO SALINAS BARRETO	74,347,921	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	$ 6,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 7,508,000	$ 382,800	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 300,400	COLFONDOS	9490267860	$ 1,201,400	$ 300,000	$ 0	$ 0	
25	OSCAR CAMILO ORTIZ DELGADO	1,135,034,006	CONDUCTOR CAMIONETA	$ 2,145,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2,688,000	$ 167,100	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 107,600	PORVENIR	9490267860	$ 430,100	$ 107,600	$ 0	$ 0	
26	CARLA MILENA ROSERO MONTALVO	1,120,217,344	INSPECTORA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$ 2,058,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2,423,000	$ 168,700	6,96%	MALLAMAS	9490267860	$ 97,000	COLFONDOS	9490267860	$ 387,700	$ 97,000	$ 0	$ 0	
27	ALVARO WILLIAM QUIROZ DELGADO	97,480,985	OFICIAL DE OBRA	$ 2,070,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2,939,000	$ 188,500	6,96%	EMMSANAR	9490267860	$ 117,600	PORVENIR	9490267860	$ 470,400	$ 116,100	$ 0	$ 0	
28	JAIME YEFERSON CUARAN BENAVIDES	1,126,449,303	CADENERO 1°	$ 2,015,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2,807,000	$ 148,800	6,96%	MALLAMAS	9490267860	$ 104,300	COLPENSIONES	9490267860	$ 417,200	$ 101,100	$ 0	$ 0	
29	FRNAKLIN ARMANDO NOGUERA JOJOA	1,122,782,872	AYUDANTE DE LABORATORIO	$ 1,614,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2,409,000	$ 154,300	6,96%	EMMSANAR	9490267860	$ 96,500	PORVENIR	9490267860	$ 385,500	$ 85,600	$ 0	$ 0	
30	EDWIN WILMER BENAVIDEZ DIAZ	1,120,217,138	CONDUCTOR TURBO	$ 1,773,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2,375,000	$ 165,300	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 95,000	PROTECCION	9490267860	$ 380,000	$ 95,100	$ 0	$ 0	
31	JOSE ANDRES AGREDA YELA	1,120,218,468	AUX DE ALMACEN	$ 1,891,000	X X X X X X X X X X X X X X X			901591251	$ 2,308,000	$ 155,300	6,96%	EMSANAR	9490267860	$ 92,400	PORVENIR	9490267860	$ 369,300	$ 91,500	$ 0	$ 0	
32	JUAN ERAZO CASTILLO	1,084,220,074	OFICIAL PILERO	$ 2,005,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2,498,000	$ 173,800	6,96%	COOSALUD	9490267860	$ 99,900	PORVENIR	9490267860	$ 399,400	$ 99,900	$ 0	$ 0	
33	MARIO ANDRES MARTINEZ	87,066,710	TOPOGRAFO	$ 3,855,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 4,234,000	$ 233,900	6,96%	EMSANAR	9490267860	$ 169,400	PORVENIR	9490267860	$ 677,600	$ 168,000	$ 0	$ 0	
34	HENRRY HERNANDO CUARAN CORAL	97,481,004	OPERADOR CAMION GRUA	$ 2,274,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3,070,000	$ 213,700	6,96%	MALLAMAS	9490267860	$ 122,800	PORVENIR	9490267860	$ 491,200	$ 122,800	$ 0	$ 0	
35	LUIS ALBERTO RESTREPO SANTACRUZ	1,061,722,661	RESIDENTE DE PUENTES	$ 6,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 8,390,000	$ 504,000	6,96%	AIC	9490267860	$ 335,600	PORVENIR	9490267860	$ 1,342,400	$ 335,400	$ 0	$ 0	
36	BRAYAN EMMANUEL CORDOBA JOJOA	1,006,908,399	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,625,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1,803,000	$ 125,500	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 72,200	PORVENIR	9490267860	$ 288,500	$ 72,200	$ 0	$ 0	
37	SIRLEY GOMEZ VEGA	40,936,164	PROFESIONAL TALENTO HUMANO	$ 5,066,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 4,579,200	$ 318,800	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 183,200	PORVENIR	9490267860	$ 732,700	$ 183,200	$ 0	$ 0	
38	PEDRO LUIS ECHEVERRY MUÑOZ	1,087,359,500	ELECTROMECANICO	$ 3,167,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3,913,000	$ 216,700	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 156,800	PORVENIR	9490267860	$ 626,200	$ 152,600	$ 0	$ 0	
39	ANDREA YASMIN ORTEGA BURGOS	1,120,217,693	AUXILIAR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$ 1,887,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2,272,000	$ 158,200	6,96%	AIC	9490267860	$ 90,900	PORVENIR	9490267860	$ 363,600	$ 90,900	$ 0	$ 0	
40	JULIO CESAR VILLOTA CABRERA	98,391,550	GERENTE DE PROYECTO	$ 21,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 24,041,000	$ 1,673,300	6,96%	EMMSANAR	9490267860	$ 3,005,200	PORVENIR	9490267860	$ 3,846,800	$ 961,700	$ 480,800	$ 721,300	
41	MARIA ALEJANDRA BARON GALLEGO	1,094,943,514	INGENIERA RESIDENTE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD	$ 5,500,334	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 6,298,120	$ 350,800	6,96%	EMMSANAR	9490267860	$ 252,000	COLPENSIONES	9490267860	$ 1,007,800	$ 251,900	$ 0	$ 0	
42	JAIRO GRIJALBA BOLAÑOS	87,247,331	MECANICO	$ 2,865,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3,207,000	$ 168,700	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 128,800	PORVENIR	9490267860	$ 513,300	$ 124,000	$ 0	$ 0	
43	ALFONSO TEMISTOCLES MONTENEGRO	94,309,205	CONDUCTOR	$ 2,160,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2,532,000	$ 165,100	6,96%	EMMSANAR	9490267860	$ 101,300	PORVENIR	9490267860	$ 405,200	$ 98,700	$ 0	$ 0	
44	ALBEIRO ARMANDO ARCOS REVELO	87,514,074	ING RESIDENTE DE VIAS	$ 6,009,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 7,711,000	$ 440,700	6,96%	EMMSANAR	9490267860	$ 308,500	PORVENIR	9490267860	$ 1,233,800	$ 308,300	$ 0	$ 0	
45	IVAN ORLANDO LEYVA VARGAS	93,406,299	LIDER DE INTEGRACION	$ 12,953,850	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900655891	$ 12,953,850	$ 901,800	6,96%	EMMSANAR	9489428319	$ 1,619,300	PORVENIR	9489428319	$ 2,072,700	$ 518,200	$ 388,700	$ 259,100	
46	EMILIO FABIAN BOLAÑOS GOMEZ	1,124,312,785	OFICIAL DE OBRA	$ 2,060,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3,051,000	$ 186,500	6,96%	EMMSANAR	9490267860	$ 122,100	PORVENIR	9490267860	$ 488,300	$ 120,200	$ 0	$ 0	
47	ALVARO GUSTABO HERNANDEZ AYALA	97,481,044	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 2,087,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3,344,000	$ 225,800	6,96%	SALUD TOTAL	9490267860	$ 129,800	PORVENIR	9490267860	$ 519,100	$ 129,800	$ 0	$ 0	
48	OSCAR ALEJANDRO LOPEZ	1,120,217,314	AYUDANTE DE MECANICA	$ 1,718,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2,897,000	$ 191,200	6,96%	EMSANAR	9490267860	$ 116,000	PORVENIR	9490267860	$ 463,800	$ 115,000	$ 0	$ 0	
49	WILBER YOVANY DE LA CRUZ CARRERA	1,121,508,297	OFICIAL DE OBRA	$ 2,059,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2,488,000	$ 134,700	6,96%	SANITAS	9490267860	$ 99,600	PORVENIR	9490267860	$ 398,300	$ 93,000	$ 0	$ 0	
50	MARIA CAMILA SOTO CARDENAS	1,120,218,158	INGENIERA AUXILIAR	$ 1,792,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2,704,000	$ 188,200	6,96%	EMMSANAR	9490267860	$ 108,200	PORVENIR	9490267860	$ 432,700	$ 108,200	$ 0	$ 0	
51	JOSE ALEJANDRO BETANCOUR CRUZ	1,124,316,367	INGENIERO AUXILIAR	$ 1,783,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2,263,000	$ 157,600	6,96%	EMMSANAR	9490267860	$ 90,600	PORVENIR	9490267860	$ 362,100	$ 90,600	$ 0	$ 0	
52	ANDERSSON CARRILLO MENDOZA	1,109,200,113	OFICIAL DE OBRA	$ 2,422,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2,878,000	$ 167,700	6,96%	EMSANAR	9490267860	$ 119,200	PORVENIR	9490267860	$ 476,600	$ 114,800	$ 0	$ 0	
53	JHONATAN ARIEL MEDINA TREJO	1,120,217,927	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,617,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3,110,000	$ 189,500	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 124,500	PORVENIR	9490267860	$ 497,700	$ 121,900	$ 0	$ 0	
54	MEDARDO GEOVANY OTAYA CORAL	97,480,327	OPERADOR VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 1,896,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2,984,000	$ 195,900	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 119,400	PORVENIR	9490267860	$ 477,500	$ 118,000	$ 0	$ 0	
55	WILLIAM POLIVIO CAIPE TAGUADA	1,088,648,400	LABORATORISTA	$ 3,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3,758,000	$ 213,400	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 150,500	PORVENIR	9490267860	$ 601,400	$ 150,300	$ 0	$ 0	
56	LUIS ANTONIO LOPEZ VELASQUEZ	5,292,092	ENCARGADO DE OBRA	$ 4,309,334	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 5,163,000	$ 362,100	6,96%	EMSANAR	9490267860	$ 246,800	PORVENIR	9490267860	$ 986,200	$ 241,000	$ 0	$ 0	
57	ARMANDO JAVIER GUZMAN CUARAN	18,113,178	OFICIAL DE OBRA	$ 2,293,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2,894,000	$ 179,800	6,96%	MALLAMAS	9490267860	$ 115,900	COLPENSIONES	9490267860	$ 463,100	$ 112,600	$ 0	$ 0	
58	NORBERTO ACOSTA ESLAVA	13,994,174	PERFORISTA - LANZADOR	$ 2,281,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3,085,000	$ 193,400	6,96%	AIC	9490267860	$ 123,400	PORVENIR	9490267860	$ 493,600	$ 120,700	$ 0	$ 0	
59	NIXSON ERSEY UNIGARRO MENESES	97,480,553	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 1,843,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2,620,000	$ 182,400	6,96%	EMSANAR	9490267860	$ 104,800	COLPENSIONES	9490267860	$ 419,200	$ 104,800	$ 0	$ 0	
60	LUIS FERNANDO LOPEZ GOMEZ	97,480,896	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 1,887,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2,516,000	$ 175,200	6,96%	EMSANAR	9490267860	$ 100,700	PORVENIR	9490267860	$ 402,800	$ 100,700	$ 0	$ 0	
61	NILSON IVAN PEJENDINO DELGADO	76,331,813	ARQUEOLOGO DE CAMPO	$ 3,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3,778,000	$ 263,000	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 151,200	PROTECCION	9490267860	$ 604,500	$ 151,200	$ 0	$ 0	
62	JULIO CESAR VELASQUEZ CADENA	97,472,822	TECNICO EN INFORMACION SIG	$ 2,750,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3,148,200	$ 219,200	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 126,000	PORVENIR	9490267860	$ 503,800	$ 126,000	$ 0	$ 0	
63	MAURICIO ALEXIS ENRIQUEZ MORA	1,120,217,947	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,661,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1,765,000	$ 122,900	6,96%	AIC	9490267860	$ 70,600	PORVENIR	9490267860	$ 282,400	$ 70,700	$ 0	$ 0	
64	LUIS ALEXANDER VINAS MONTILLA	1,124,316,935	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,640,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1,512,000	$ 101,700	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 60,600	COLFONDOS	9490267860	$ 242,000	$ 60,400	$ 0	$ 0	
65	MIGUEL ALEXANDER CHICUNQUE JUAGIBIOY	1,122,782,192	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,601,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1,751,000	$ 121,900	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 70,100	PORVENIR	9490267860	$ 280,200	$ 70,100	$ 0	$ 0	
66	IVAN NOLBERTO PASAJE	97,480,969	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,520,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1,721,000	$ 116,200	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 69,900	COLPENSIONES	9490267860	$ 275,500	$ 68,700	$ 0	$ 0	
67	GERMAN FAVIO MATABANCHOY JOJOA	18,112,506	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,948,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2,200,000	$ 153,200	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 88,000	PORVENIR	9490267860	$ 352,000	$ 88,100	$ 0	$ 0	
68	EDGAR NORBERTO CARLOSAMA ORTEGA	18,126,215	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,446,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1,987,000	$ 138,300	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 79,500	PORVENIR	9490267860	$ 318,000	$ 79,500	$ 0	$ 0	
69	LEYDI TATIANA MAVISOY IMBACHI	1,120,217,810	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1,846,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1,677,000	$ 116,800	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 67,100	COLFONDOS	9490267860	$ 268,400	$ 67,100	$ 0	$ 0	

nacr

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2025 — **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACION VISION 2030", MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA - COLMENA - BOLÍVAR. — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Riesgo de Cotización (IRC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES				Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
70	JORGE ALEXANDER NARVAEZ ACOSTA	97.480.898	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.031.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.266.000	$ 153,100	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 88,000	COLFONDOS	9490267860	$ 362,700	$ 88,000	$ 0	$ 0	
71	ELVIO ORTIZ BOLAÑOS	5.348.961	OFICIAL DE OBRA	$ 1.968.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.681.000	$ 179,700	6,96%	MALLAMA	9490267860	$ 103,300	PORVENIR	9490267860	$ 413,000	$ 103,300	$ 0	$ 0	
72	EDISSON FERNANDO CEBALLOS ASCUNTAR	1.120.217.562	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.579.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.683.000	$ 117,200	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 67,400	PORVENIR	9490267860	$ 269,300	$ 67,400	$ 0	$ 0	
73	OSCAR ALEXANDER PEJENDINO	1.123.323.104	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.557.450	X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.580.000	$ 110,000	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 63,200	COLFONDOS	9490267860	$ 252,800	$ 63,200	$ 0	$ 0	
74	DEYCE ALEJANDRA BENAVIDES DIAZ	1.120.216.043	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.498.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.524.000	$ 106,100	6,96%	MALLAMA	9490267860	$ 61,000	PORVENIR	9490267860	$ 243,900	$ 61,000	$ 0	$ 0	
75	CARLOS JAVIER FLOREZ CHASOY	1.124.312.808	OFICIAL DE OBRA	$ 1.977.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.008.000	$ 199,200	6,96%	AIC	9490267860	$ 120,400	PORVENIR	9490267860	$ 481,400	$ 119,700	$ 0	$ 0	
76	LUIS ALEXIS CASTILLO GUERRERO	1.122.785.449	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.498.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.875.000	$ 118,800	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 75,100	PORVENIR	9490267860	$ 300,100	$ 73,900	$ 0	$ 0	
77	FRANCISCO ISIDORO PAREDES BOLAÑOS	98.136.241	OPERADOR MULTIPE	$ 2.015.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.497.000	$ 168,300	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 99,900	PORVENIR	9490267860	$ 399,600	$ 99,800	$ 0	$ 0	
78	FREDDY ESTEEVEN GUSTIN ENRÍQUEZ	1.006.862.995	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.579.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.231.000	$ 139,200	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 89,300	PORVENIR	9490267860	$ 357,100	$ 87,500	$ 0	$ 0	
79	WISTON EMILIO CUARAN RODRIGUEZ	1.122.782.037	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.423.500	$ 99,100	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 57,000	PORVENIR	9490267860	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
80	ARIEL EDILBERTO GUERRA MUÑOZ	1.120.218.280	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.631.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.803.000	$ 125,500	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 72,200	PORVENIR	9490267860	$ 288,500	$ 72,200	$ 0	$ 0	
81	MARYCELA CHICUNQUE ROGERO	1.124.312.449	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.853.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.788.000	$ 124,400	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 71,500	PORVENIR	9490267860	$ 285,800	$ 71,500	$ 0	$ 0	
82	FAVIAN ARNULFO AUPUAZ JOJOA	1.120.218.151	OFICIAL DE OBRA	$ 1.811.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.842.000	$ 188,200	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 111,000	COLFONDOS	9490267860	$ 454,900	$ 110,800	$ 0	$ 0	
83	EDISSON ARBEY PEJENDINO CAMUEZ	1.006.879.754	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.607.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.357.000	$ 164,100	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 94,300	PORVENIR	9490267860	$ 377,200	$ 94,300	$ 0	$ 0	
84	LUIS ARMANDO GELPUD BURGOS	1.122.785.740	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 1.959.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.514.000	$ 169,400	6,96%	MALLAMA	9490267860	$ 100,700	PORVENIR	9490267860	$ 402,300	$ 100,100	$ 0	$ 0	
85	JUDY OMAIRA CEBALLOS ASCUNTAR	1.120.216.633	CADENERO I	$ 1.886.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.297.000	$ 159,900	6,96%	MALLAMA	9490267860	$ 91,900	PORVENIR	9490267860	$ 367,600	$ 91,900	$ 0	$ 0	
86	ALBEIRO ANACONA GUACA	10.317.114	AYUDANTE DE ALMACEN	$ 1.609.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.953.000	$ 136,200	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 78,200	PROTECCION	9490267860	$ 312,500	$ 78,200	$ 0	$ 0	
87	BRENDA MELISETH MORENO DUARTE	1.120.217.645	DIGITADORA	$ 1.586.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.567.000	$ 109,100	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 62,700	PORVENIR	9490267860	$ 250,800	$ 62,700	$ 0	$ 0	
88	EIDER YOBANI GUSTIN VARGAS	1.120.217.797	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.746.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.152.000	$ 219,400	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 126,100	PORVENIR	9490267860	$ 504,400	$ 126,100	$ 0	$ 0	
89	JAIRO EMILIO PERAFAN MUÑOS	1.120.217.862	OPERADOR DE MIXER	$ 1.946.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.220.000	$ 224,200	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 128,800	PORVENIR	9490267860	$ 515,200	$ 128,800	$ 0	$ 0	
90	CARLOS GILBERTO CHAVEZ PIANDOY	1.085.251.707	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 1.590.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.298.000	$ 159,300	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 91,800	PROTECCION	9490267860	$ 366,100	$ 91,900	$ 0	$ 0	
91	TULIO ORTIZ BOLAÑOS	18.195.095	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.922.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.037.000	$ 201,400	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 115,800	PORVENIR	9490267860	$ 486,100	$ 115,800	$ 0	$ 0	
92	EDGAR IVAN MUESES JOJOA	97.480.835	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.802.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.810.000	$ 180,100	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 112,400	PROTECCION	9490267860	$ 449,800	$ 111,800	$ 0	$ 0	
93	YEFERSON RENTERÍA RENTERÍA	11.812.331	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	$ 3.575.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 4.093.000	$ 284,900	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 163,800	PORVENIR	9490267860	$ 654,900	$ 163,800	$ 0	$ 0	
94	LUIS EDGARDO MINALCHI CHALPARIAN	1.088.650.127	SOLDADOR	$ 1.027.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.879.000	$ 159,400	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 115,200	PORVENIR	9490267860	$ 460,700	$ 111,800	$ 0	$ 0	
95	LUIS HERNANDO JAMIOY JAMIOY	1.120.217.799	AUXILIAR MECANICO	$ 332.150	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.952.000	$ 135,900	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 78,100	PORVENIR	9490267860	$ 312,400	$ 78,100	$ 0	$ 0	
96	JAIME ORLANDO RODRIGUEZ BURBANO	98.578.891	MECANICO I	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.652.000	$ 208,400	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 146,200	PROTECCION	9490267860	$ 584,500	$ 144,200	$ 0	$ 0	
97	EDUIN ORLANDO MEDINA TREJO	1.006.680.029	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.250.000	$ 133,000	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 90,100	PORVENIR	9490267860	$ 360,100	$ 87,900	$ 0	$ 0	
98	JUAN CARLOS ARTEAGA PARRA	97.093.964	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.236.000	$ 155,700	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 89,500	PORVENIR	9490267860	$ 357,800	$ 89,500	$ 0	$ 0	
99	ANDRES OSWALDO ROSERO MONTALVO	97.480.878	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.078.000	$ 214,300	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 123,200	PORVENIR	9490267860	$ 492,500	$ 123,200	$ 0	$ 0	
100	JAIRO EMIRO FIGUEROA GUERRERO	1.120.217.707	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.152.000	$ 219,400	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 126,100	PORVENIR	9490267860	$ 504,400	$ 126,100	$ 0	$ 0	
101	OSCAR ANDRES BURBANO CAÑON	1.120.218.622	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.892.000	$ 124,100	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 71,300	PORVENIR	9490267860	$ 302,800	$ 71,300	$ 0	$ 0	
102	HADER FERNANDO TORO ORTEGA	97.472.357	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.752.000	$ 114,600	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 65,800	PORVENIR	9490267860	$ 280,500	$ 65,800	$ 0	$ 0	
103	JUAN PABLO MATABANCHOY JOSA	1.121.507.315	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.235.000	$ 130,900	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 89,400	PORVENIR	9490267860	$ 357,600	$ 84,700	$ 0	$ 0	
104	MANUEL FERNANDO GOMEZ REVELO	1.120.218.368	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.478.000	$ 102,900	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 59,200	PORVENIR	9490267860	$ 236,500	$ 59,200	$ 0	$ 0	
105	CARLOS HERNAN CORAL CERRATO	97.480.519	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.215.000	$ 139,100	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 88,700	PORVENIR	9490267860	$ 354,500	$ 87,800	$ 0	$ 0	
106	YHONATAN MAURICIO GORDON BURBANO	1.120.218.218	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.959.450	$ 122,500	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 78,500	PORVENIR	9490267860	$ 313,800	$ 72,300	$ 0	$ 0	
107	JOSE ADRIANO CHAVEZ PEJENDINO	1.127.078.158	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.822.800	$ 85,400	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 73,100	PORVENIR	9490267860	$ 291,800	$ 56,700	$ 0	$ 0	
108	JESUS ARLEY PERENGUEZ CHASOY	1.127.075.624	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.168.000	$ 135,800	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 86,800	PROTECCION	9490267860	$ 346,900	$ 85,900	$ 0	$ 0	
109	MANUEL HUMBERTO PUJIMUY ZAMBRANO	1.120.217.060	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.193.000	$ 140,800	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 87,800	PORVENIR	9490267860	$ 351,000	$ 86,500	$ 0	$ 0	
110	HENRY FABIAN CARLOSAMA MEDINA	1.120.217.435	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.960.000	$ 206,100	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 118,400	PORVENIR	9490267860	$ 473,600	$ 118,500	$ 0	$ 0	
111	JORGE DAMIAN JOJOA TIMANA	1.122.782.169	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.869.000	$ 184,800	6,96%	MALLAMAS	9490267860	$ 114,800	COLPENSIONES	9490267860	$ 459,100	$ 114,500	$ 0	$ 0	
112	BRYAN ANDRES LOPEZ BRAVO	1.120.217.953	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.779.000	$ 123,900	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 71,200	PROTECCION	9490267860	$ 284,700	$ 71,200	$ 0	$ 0	
113	PEDRO JUAN YAQUENO PASICHANA	1.131.084.775	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.318.000	$ 224,000	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 128,800	PORVENIR	9490267860	$ 514,900	$ 128,800	$ 0	$ 0	
114	FREDDY ARTURO BURGOS VILLARREAL	1.120.218.408	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.884.000	$ 172,400	6,96%	SANITAS	9490267860	$ 99,100	PORVENIR	9490267860	$ 429,700	$ 99,100	$ 0	$ 0	
115	CARLOS ANDRES TORRES	18.398.382	OFICIAL I	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.796.000	$ 231,600	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 151,900	PROTECCION	9490267860	$ 607,500	$ 148,500	$ 0	$ 0	
116	MERY MERCEDES TIMARAN CRIOLLO	1.085.264.882	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 4.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 4.408.000	$ 245,500	6,96%	SANITAS	9490267860	$ 176,500	PORVENIR	9490267860	$ 705,400	$ 176,500	$ 0	$ 0	
117	JHON JAIRO ORDOÑEZ CORDOBA	97.480.975	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.580.000	$ 180,300	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 103,600	PORVENIR	9490267860	$ 414,400	$ 103,600	$ 0	$ 0	
118	FERNANDO MAURICIO TOQUICA CORDOBA	1.121.507.605	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.615.000	$ 182,100	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 104,600	PORVENIR	9490267860	$ 418,400	$ 104,600	$ 0	$ 0	
119	PABLO MANUEL BOTINA LASSO	1.121.507.098	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.489.000	$ 173,300	6,96%	MALLAMAS	9490267860	$ 99,600	PORVENIR	9490267860	$ 398,300	$ 99,600	$ 0	$ 0	
120	JERSON FERNANDO OCOGUAJE HERNANDEZ	1.123.311.588	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.248.000	$ 156,500	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 90,000	PORVENIR	9490267860	$ 359,700	$ 90,000	$ 0	$ 0	
121	EDWIN EDISON ESPAÑA OLIVA	98.398.303	PROFESIONAL DE GESTION DE CALIDAD	$ 5.151.600	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 5.560,000	$ 375,100	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 222,500	PORVENIR	9490267860	$ 889,700	$ 222,500	$ 0	$ 0	
122	ANDRES GEOVANNY HILLON SARMIENTO	5.268.884	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 8.013.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 8.013.500	$ 446,300	6,96%	SANITAS	9490267860	$ 320,700	PORVENIR	9490267860	$ 1.282,200	$ 320,700	$ 0	$ 0	
123	JUAN DIEGO CIFUENTES BENAVIDES	98.386.813	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.000.000	$ 208,800	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 120,000	PORVENIR	9490267860	$ 480,000	$ 120,000	$ 0	$ 0	
124	LENIN RICARDO MARTINEZ MONTENEGRO	97.481.090	CONDUCTOR	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.655.000	$ 172,200	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 99,000	PORVENIR	9490267860	$ 408,900	$ 99,000	$ 0	$ 0	
125	EMERSON DANIEL ERASO ERAZO	1.124.314.929	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.290.000	$ 159,400	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 91,600	PORVENIR	9490267860	$ 366,400	$ 91,600	$ 0	$ 0	
126	HERALDO YOBANY BRAVO MAYA	18.127.452	ENCARGADO DE OBRA- ESTABILIZACION	$ 1.922.640	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 5.273.000	$ 260,200	6,96%	MALLAMAS	9490267860	$ 211,000	PORVENIR	9490267860	$ 843,900	$ 206,200	$ 0	$ 0	
127	BERNARDO OCTAVIO IBARRA TIMANA	5.348.987	INSPECTOR DE OBRA	$ 2.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.949.000	$ 262,400	6,96%	SANITAS	9490267860	$ 158,000	PORVENIR	9490267860	$ 631,900	$ 157,000	$ 0	$ 0	
128	NELLY DEL CARMEN GUAQUEZ CHALPARIAN	69.055.455	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.573.000	$ 109,500	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 63,000	PORVENIR	9490267860	$ 251,700	$ 63,000	$ 0	$ 0	
129	DEIVY ARLEY SANTACRUZ CUCHALA	1.085.329.727	OFICIAL DE OBRA II	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.182.000	$ 189,800	6,96%	SANITAS	9490267860	$ 127,500	PORVENIR	9490267860	$ 509,200	$ 126,100	$ 0	$ 0	
130	SAMUEL GUILLERMO COBO ROJAS	1.120.218.323	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.894.000	$ 118,800	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 87,800	PORVENIR	9490267860	$ 271,100	$ 67,800	$ 0	$ 0	
131	OMAR JOVANY TARAMUEL CAIPE	13.030.780	TOPOGRAFO	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.374.000	$ 192,800	6,96%	MALLAMAS	9490267860	$ 135,000	PORVENIR	9490267860	$ 540,000	$ 135,100	$ 0	$ 0	
132	HENRY ALBERTO URBANO MUÑOZ	18.195.231	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.880.000	$ 110,700	6,96%	MALLAMAS	9490267860	$ 83,600	PORVENIR	9490267860	$ 254,400	$ 63,600	$ 0	$ 0	
133	ORLIS ORLEYS OVIEDO CASARRUBIA	78.766.783	CADENERO I	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.405.000	$ 167,400	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 96,200	PORVENIR	9490267860	$ 384,800	$ 96,300	$ 0	$ 0	
134	OSCAR IVAN BURBANO JAMIOY	97.472.284	CONDUCTOR DE CAMIONETA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.671.000	$ 186,000	6,96%	MALLAMAS	9490267860	$ 106,900	PORVENIR	9490267860	$ 427,400	$ 106,900	$ 0	$ 0	
135	LUIS CARLOS OBANDO FUERTES	1.120.216.846	INSPECTOR HSE	$ 1.886.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.715.000	$ 189,000	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 108,600	PROTECCION	9490267860	$ 434,400	$ 108,700	$ 0	$ 0	
136	JOSE LUIS ROSERO UNIGARRO	1.006.879.798	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.543.000	$ 107,400	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 61,800	COLPENSIONES	9490267860	$ 246,900	$ 61,800	$ 0	$ 0	
137	ERMES ALVERO BOTINA CAICEDO	97.481.033	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.371.000	$ 165,100	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 94,900	COLPENSIONES	9490267860	$ 379,400	$ 94,900	$ 0	$ 0	
138	EDISON FERNEY GOMEZ MONTALVO	97.481.125	OPERADOR DE PLANTA TRITURADORA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.920,000	$ 133,700	6,96%	EMSSANAR	9490267860	$ 76,800	PORVENIR	9490267860	$ 307,200	$ 76,800	$ 0	$ 0	
139	JUAN MANUEL MUÑOZ ALQUEDAN	1.121.507.252	SOLDADOR	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.097.000	$ 146,000	6,96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 83,900	PORVENIR	9490267860	$ 335,600	$ 83,900	$ 0	$ 0	

nacr

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2025 — **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACION VISION 2030", MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA - COLMENA - BOLIVAR. — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 … 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Riesgo de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
140	CAMILA NERIETH CARDENAS ENRÍQUEZ	1,120,217,408	AUXILIAR SOCIAL	$ 1,700,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1,374,000	$ 95,700	6.96%	EMSSANAR	9490267860	$ 55,000	PORVENIR	9490267860	$ 219,900	$ 55,000	$ 0	$ 0	
141	EDGAR RICARDO TREJO IMBACHI	1,120,216,162	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1,193,000	$ 83,100	6.96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 47,800	PROTECCION	9490267860	$ 190,900	$ 47,800	$ 0	$ 0	
142	JOSE LUIS CAÑON GUERRA	1,120,097,746	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1,138,800	$ 79,000	6.96%	EMSSANAR	9490267860	$ 45,600	PORVENIR	9490267860	$ 182,300	$ 45,600	$ 0	$ 0	
143	JUAN JOSE BURBANO BENAVIDES	1,120,218,442	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1,201,000	$ 83,800	6.96%	EMSSANAR	9490267860	$ 48,100	PORVENIR	9490267860	$ 192,200	$ 48,100	$ 0	$ 0	
144	LINA MARCELA CORAL ROBLES	1,120,218,542	DESPACHADOR DE MATERIALES	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 664,300	$ 46,300	6.96%	EMSSANAR	9490267860	$ 26,600	PORVENIR	9490267860	$ 106,300	$ 26,600	$ 0	$ 0	
145	FRANCISCO DAVID JAMIOY TANDIOY	1,122,783,097	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 664,450	$ 43,000	6.96%	EMSSANAR	9490267860	$ 26,600	PORVENIR	9490267860	$ 106,400	$ 26,600	$ 0	$ 0	
146	JULIO ARTURO CASTILLO PAZ	1,204,542,800	OFICIAL DE OBRA I	$ 2,000,000	X X X X	901591251	$ 1,068,000	$ 74,400	6.96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 42,800	PORVENIR	9490267860	$ 170,900	$ 42,800	$ 0	$ 0	
147	KEVIN DHAYAN MENA SANTACRUZ	1,120,218,735	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 664,300	$ 46,300	6.96%	EMSSANAR	9490267860	$ 26,600	PORVENIR	9490267860	$ 106,300	$ 26,600	$ 0	$ 0	
148	LAURA MARCELA GUERRERO MENA	1,120,217,412	ASISTENTE GESTIÓN HUMANA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 664,300	$ 46,300	6.96%	EMSSANAR	9490267860	$ 26,600	COLPENSIONES	9490267860	$ 106,300	$ 26,600	$ 0	$ 0	
149	JAROLD HERNAN CEBALLOS RAMIREZ	1,006,679,832	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 332,150	$ 23,200	6.96%	EMSSANAR	9490267860	$ 13,300	PORVENIR	9490267860	$ 53,200	$ 13,300	$ 0	$ 0	
150	YADEIMAR LEANDER ASCUNTAR TREJOS	1,120,218,368	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 332,150	$ 23,200	6.96%	EMSSANAR	9490267860	$ 13,300	COLPENSIONES	9490267860	$ 53,200	$ 13,300	$ 0	$ 0	
151	JULIAN ANDRES IBAGON VALENCIA	18,403,265	OFICIAL DE OBRA I	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 534,000	$ 37,200	6.96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 21,400	PORVENIR	9490267860	$ 85,500	$ 21,400	$ 0	$ 0	
152	JORGE IVAN BASTIDAS GETIAL	1,086,381,865	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTOS Y EQUIPOS	$ 2,800,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 793,000	$ 55,200	6.96%	NUEVA EPS	9490267860	$ 31,800	PORVENIR	9490267860	$ 126,900	$ 31,800	$ 0	$ 0	
153	FABIAN ALEXANDER MUCHAMSOY NARVAEZ	1,122,784,565	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 332,150	$ 23,200	6.96%	MALLAMAS	9490267860	$ 13,300	PORVENIR	9490267860	$ 53,200	$ 13,300	$ 0	$ 0	
154	JULIO CESAR DELGADO DASTE	12,745,308	PROFESIONAL JURÍDICO PREDIAL	$ 2,800,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6.96%	SANITAS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
155	ENRÍQUE ARTURO ERAZO BUCHELLY	1,006,680,033	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6.96%	EMSSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
156	OMERO LUNA GOMEZ	1,124,862,030	OFICIAL III	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6.96%	NUEVA EPS		$ 0	COLPENSIONES		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
157	RAMIRO PRECIADO CORTES	1,082,887,777	OFICIAL III	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6.96%	NUEVA EPS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
158	YHONIER DANIEL CUELTAN MUÑOZ	1,124,313,480	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6.96%	MALLAMAS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
159	HERMER DAVID GOMEZ CALVACHE	1,121,508,656	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6.96%	EMSSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
160	MAURICIO ALVEAR WALDIR	1,121,508,155	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6.96%	EMSSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
161	DAVID CAMILO ANDRADE GUSTIN	1,007,212,544	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6.96%	EMSSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
162	CESAR AUGUSTO CRIOLLO PINCHAO	18,112,824	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6.96%	NUEVA EPS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
163	PEDRO PABLO JACANAMIJOY JAJOY	18,112,866	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6.96%	MALLAMAS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
164	JONATAN ALVEIRO PUIMUY OBANDO	1,124,312,779	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6.96%	MALLAMAS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
165	EDWIN ESTEBAN GUERRERO SANTACRUZ	1,086,224,027	OFICIAL DE OBRA I	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6.96%	NUEVA EPS		$ 0	PROTECCION		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
166	JAVIER RENTERIA BOLAÑOS	1,192,754,330	OFICIAL DE OBRA II	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6.96%	NUEVA EPS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
167	GABRIEL ISIDORO ESPAÑA DELGADO	97,472,143	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 0	$ 0	6.96%	EMSSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	NOVA SEGURIDAD PRIVADA																		
168	JOSE MARCIAL JAMIOY JAMIOY	1,120,218,422	VIGILANTE	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2,009,722	$ 127,300	6.96%	NUEVA EPS	9490122959	$ 80,600	PORVENIR	9490122959	$ 321,800	$ 80,600	$ 0	$ 0	
169	LUIS EDUARDO CAYAPO	76,300,132	VIGILANTE	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2,232,666	$ 142,400	6.96%	NUEVA EPS	9490122959	$ 89,400	PORVENIR	9490122959	$ 357,400	$ 89,400	$ 0	$ 0	
170	MARIO ANDRES JAMIOY JAMIOY	1,120,217,487	VIGILANTE	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2,220,245	$ 83,200	6.96%	AIC	9490122959	$ 89,000	PORVENIR	9490122959	$ 355,500	$ 89,000	$ 0	$ 0	
171	JAMES ALBEIRO LOPEZ MARTÍNEZ	18,195,460	VIGILANTE	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2,317,506	$ 73,800	6.96%	MALLAMAS	9490122959	$ 92,800	PORVENIR	9490122959	$ 371,000	$ 92,800	$ 0	$ 0	
172	WILLIAM ESTEBAN JAMIOY GUAQUEZ	1,006,680,023	VIGILANTE	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2,278,353	$ 144,800	6.96%	EMSANAR	9490122959	$ 91,200	PORVENIR	9490122959	$ 364,700	$ 83,400	$ 0	$ 0	
173	JOSE EDUARDO MOSQUERA ORDOÑEZ	97,472,744	VIGILANTE	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2,262,828	$ 157,500	6.96%	EMSANAR	9490122959	$ 90,600	PORVENIR	9490122959	$ 362,100	$ 90,600	$ 0	$ 0	
174	JESUS ALBERTO DAZA RODRIGUEZ	1,122,784,199	VIGILANTE	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2,207,589	$ 143,700	6.96%	EMSANAR	9490122959	$ 88,400	PORVENIR	9490122959	$ 353,300	$ 82,800	$ 0	$ 0	
175	DANIEL ALBERTO IMBAJOA	18,195,278	VIGILANTE	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2,242,885	$ 156,200	6.96%	EMSANAR	9490122959	$ 89,800	COLFONDOS	9490122959	$ 358,900	$ 89,800	$ 0	$ 0	
176	JESUS YOVANY DEJOY NARVAEZ	18,156,622	VIGILANTE	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2,374,094	$ 165,300	6.96%	NUEVA EPS	9490122959	$ 95,000	PROTECCION	9490122959	$ 379,900	$ 95,000	$ 0	$ 0	
177	YONY ALEJANDRO CHALACAN PEJENDINO	1,124,312,938	VIGILANTE	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2,240,338	$ 156,000	6.96%	EMSANAR	9490122959	$ 89,700	PORVENIR	9490122959	$ 358,500	$ 89,700	$ 0	$ 0	
178	CRISTIAM JAIR TOVAR CORAL	1,120,218,668	VIGILANTE	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 1,650,812	$ 114,900	6.96%	EMSSANAR	9490122959	$ 66,100	PORVENIR	9490122959	$ 264,200	$ 66,100	$ 0	$ 0	
179	DIEGO FERNANDO VARGAS NAVIA	1,112,021,616	VIGILANTE	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 1,621,066	$ 112,900	6.96%	NUEVA EPS	9490122959	$ 64,900	PORVENIR	9490122959	$ 259,400	$ 64,900	$ 0	$ 0	
	AGRESUR																		
180	JUAN CARLOS IBARRA MADROÑERO	98,326,309	OPERADOR EXCAVADORA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900031078	$ 1,423,500	$ 99,100	6.96%	NUEVA EPS	34267691	$ 57,000	PROTECCION	34267691	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
181	FABIAN ALEJANDRO IBARRA VASQUEZ	1,088,224,885	OPERADOR EXCAVADORA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900031078	$ 1,423,500	$ 99,100	6.96%	NUEVA EPS	34267691	$ 57,000	PORVENIR	34267691	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
182	ANDRES CAMILO RASCOS CORDOBA	1,087,008,023	OPERADOR EXCAVADORA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900031078	$ 1,423,500	$ 99,100	6.96%	EMSSANAR	34267691	$ 57,000	PORVENIR	34267691	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
183	RONY RICHARD CEBALLOS YANDAR	98,326,466	OPERADOR RETROCARGADOR	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900031078	$ 1,423,500	$ 99,100	6.96%	NUEVA EPS	34267691	$ 57,000	PROTECCION	34267691	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
	SOLIMPRO																		
184	WILLIAM LEONARDO MANRIQUE SALAS	91,508,860	SUPERVISOR DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,423,500	$ 99,100	6.96%	NUEVA EPS	9489970312	$ 57,000	PROTECCION	9489970312	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
185	MARIO ANDRES NATI PASTAS	1,122,782,544	INSPECTOR DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 3,491,312	$ 243,000	6.96%	NUEVA EPS	9489970312	$ 139,700	PROTECCION	9489970312	$ 558,700	$ 139,700	$ 0	$ 0	
186	WILFREDO RAMIREZ ARBOLEDA	94,287,235	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,305,662	$ 90,900	6.96%	EMSSANAR	9489970312	$ 52,300	PROTECCION	9489970312	$ 209,000	$ 69,500	$ 0	$ 0	
187	JHON WILMER ALMEIDA UNIGARRO	1,127,072,801	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,982,508	$ 138,000	6.96%	NUEVA EPS	9489970312	$ 79,400	PROTECCION	9489970312	$ 317,500	$ 79,400	$ 0	$ 0	
188	JHOAN CAMILO ROSERO UNIGARRO	1,120,218,600	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,470,622	$ 102,400	6.96%	NUEVA EPS	9489970312	$ 58,900	PORVENIR	9489970312	$ 235,300	$ 58,900	$ 0	$ 0	
189	LUZ YAMILE BURBANO ERAZO	41,182,868	RESIDENTE SST	$ 1,423,500	X X X X X X X						900375602	$ 3,717,837	$ 258,800	6.96%	NUEVA EPS	9489970312	$ 148,800	PORVENIR	9489970312	$ 594,900	$ 148,800	$ 0	$ 0	
190	EULISER CALA VEGA	5,700,594	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2,274,026	$ 158,300	6.96%	EMSSANAR	9489970312	$ 91,000	PORVENIR	9489970312	$ 363,900	$ 91,000	$ 0	$ 0	
191	JAIME ALEXANDER PARRA OVIEDO	83,235,866	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 2,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,591,293	$ 110,800	6.96%	NUEVA EPS	9489970312	$ 63,700	PORVENIR	9489970312	$ 254,700	$ 63,700	$ 0	$ 0	
192	JHON ALEXANDER DIAZ MEDINA	1,004,216,381	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,423,500	$ 99,100	6.96%	NUEVA EPS	9489970312	$ 57,000	PORVENIR	9489970312	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
193	JORGE DANIEL ORTEGA ROBLES	1,081,276,036	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,508,952	$ 105,100	6.96%	EMSSANAR	9489970312	$ 60,400	PORVENIR	9489970312	$ 241,500	$ 60,400	$ 0	$ 0	
194	LUIS MILLER CAICEDO ORDOÑEZ	1,086,085,679	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,516,337	$ 105,600	6.96%	EMSSANAR	9489970312	$ 60,700	PORVENIR	9489970312	$ 242,700	$ 60,700	$ 0	$ 0	
195	CARLOS NORBERTO GETIAL TIBOY	1,125,312,893	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,702,517	$ 118,500	6.96%	NUEVA EPS	9489970312	$ 68,200	PORVENIR	9489970312	$ 272,500	$ 68,200	$ 0	$ 0	
196	CARLOS ALBERTO DIAZ MEDINA	1,122,786,464	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,663,935	$ 115,900	6.96%	EMSSANAR	9489970312	$ 66,600	PORVENIR	9489970312	$ 266,300	$ 66,600	$ 0	$ 0	
197	JUAN RAFAEL MEJIA NUÑEZ	73,433,842	OPERADOR DE EQUIPO DE INYECCION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2,328,261	$ 162,100	6.96%	EMSSANAR	9489970312	$ 93,200	COLPENSIONES	9489970312	$ 372,800	$ 93,200	$ 0	$ 0	
198	HANNER STIVER SANDOVAL ANGARITA	1,098,724,547	OPERADOR DE EQUIPO DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2,839,395	$ 183,800	6.96%	EMSSANAR	9489970312	$ 105,600	PORVENIR	9489970312	$ 422,400	$ 105,600	$ 0	$ 0	
199	NICOLAS LEON DIAZ	1,100,892,894	OPERADOR MAQUINARIA EVERDIGM	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2,778,410	$ 193,400	6.96%	MALLAMAS	9489970312	$ 111,200	PORVENIR	9489970312	$ 444,800	$ 111,200	$ 0	$ 0	
200	CARLOS OLIVER ZAMBRANO ZAMBRANO	1,120,216,476	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,469,818	$ 102,400	6.96%	NUEVA EPS	9489970312	$ 58,800	PORVENIR	9489970312	$ 235,200	$ 58,800	$ 0	$ 0	
201	DARIO OSCAR CAICEDO CAICEDO	1,086,085,676	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,621,284	$ 112,900	6.96%	SANITAS	9489970312	$ 64,900	PORVENIR	9489970312	$ 259,500	$ 64,900	$ 0	$ 0	
202	MILLAN MAURICIO VARGAS PABON	1,085,800,261	OPERADOR DE CANASTA	$ 1,423,500	X X X X						900375602	$ 2,208,528	$ 153,800	6.96%	SANITAS	9489970312	$ 88,400	PORVENIR	9489970312	$ 353,400	$ 88,400	$ 0	$ 0	
203	ANTONIO QUINTERO BUITRAGO	1,232,596,547	MECANICO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2,160,182	$ 150,400	6.96%	SALUD TOTAL	9489979719	$ 86,500	PORVENIR	9489979719	$ 345,700	$ 86,500	$ 0	$ 0	
204	DIEGO FERNANDO CAICEDO CAICEDO	1,134,579,054	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,783,553	$ 124,200	6.96%	MALLAMAS	9489970312	$ 71,400	PORVENIR	9489970312	$ 285,400	$ 71,400	$ 0	$ 0	
205	HERNAN HUMBERTO CHINGAL JACANAMEJOY	18,195,444	OPERADOR DE EQUIPO DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2,130,956	$ 148,400	6.96%	EMSSANAR	9489970312	$ 85,300	PORVENIR	9489970312	$ 341,000	$ 85,300	$ 0	$ 0	
206	OSCAR RENE PEJENDINO CAMUES	1,120,217,604	OPERADOR DE RETROCARGADOR	$ 1,423,500	X						900375602	$ 2,833,820	$ 204,200	6.96%	EMSSANAR	9489970312	$ 117,400	PORVENIR	9489970312	$ 469,500	$ 117,400	$ 0	$ 0	

nacr

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2025 — **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACION VISION 2030", MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA - COLMENA - BOLÍVAR. — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 … 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES				Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
207	LUIS ALEXANDER VIVAS SUAREZ	1,124,317,076	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,813,548	$ 112,400	6,96%	EMSSANAR	9489970312	$ 64,600	PORVENIR	9489970312	$ 258,200	$ 64,600	$ 0	$ 0	
208	JOHNATAN LADINO VALENCIA	1,054,987,976	OPERADOR DE MAQUINARIA DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2,258,572	$ 178,100	6,96%	NUEVA EPS	9489970312	$ 102,400	PORVENIR	9489970312	$ 409,400	$ 102,400	$ 0	$ 0	
209	SEBASTIAN ALEJANDRO NANDAR RIVERA	1,004,726,939	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2,764,158	$ 192,400	6,96%	EMSSANAR	9489970312	$ 110,600	PORVENIR	9489970312	$ 442,300	$ 110,600	$ 0	$ 0	
210	JUNIOR ALEXANDER MONTALVO MEDINA	1,007,506,473	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,500,864	$ 104,500	6,96%	NUEVA EPS	9489970312	$ 60,100	PORVENIR	9489970312	$ 240,200	$ 60,100	$ 0	$ 0	
211	MARIO ALEJANDRO JACANAMEJOY JAJOY	1,124,315,370	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1,508,952	$ 105,100	6,96%	MALLAMAS	9489970312	$ 60,400	PROTECCION	9489970312	$ 241,500	$ 60,400	$ 0	$ 0	
212	ALFONSO LEON OROSTEGUI	1,100,955,788	MECANICO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	COLPENSIONES		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
213	LUIS ARTURO ROJAS LOPEZ	1,120,217,415	OPERADOR DE RETROCARGADOR	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 0	$ 0	6,96%	EMSSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
214	LUISA ALEJANDRA MORA ROSERO	1,085,340,125	RESIDENTE SST	$ 1,423,500	X X X	900375602	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
215	SONIA JHANET MEZA VALLEJO	1,122,783,980	RESIDENTE SST	$ 1,423,500	X X	900375602	$ 0	$ 0	6,96%	EMSSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	VILLALOBOS PERFORACIONES S.A.S																		
216	WILMER ALEXANDER QUINCHOA CALDERON	1,006,879,793	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1,788,870	$ 124,600	6,96%	AIC	9490268402	$ 71,600	PORVENIR	9490268402	$ 286,500	$ 71,600	$ 0	$ 0	
217	JHON ALEXANDER CACERES LOPEZ	1,113,669,585	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1,639,038	$ 114,100	6,96%	EMSSANAR	9490268402	$ 65,600	PORVENIR	9490268402	$ 262,300	$ 65,600	$ 0	$ 0	
218	ALEX ALDEMAR GUERRA SANCHEZ	1,087,007,078	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2,401,451	$ 167,200	6,96%	EMSSANAR	9490097041	$ 96,100	PORVENIR	9490097041	$ 384,300	$ 96,100	$ 0	$ 0	
219	JESUS ARMANDO HERNANDEZ	1,123,324,445	VIGIA SST	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	NUEVA EPS	9490268402	$ 57,000	PORVENIR	9490268402	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
220	JAIME MARCELINO JOSA	18,113,186	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1,833,024	$ 127,600	6,96%	MALLAMAS	9490268402	$ 73,400	PORVENIR	9490268402	$ 293,300	$ 73,400	$ 0	$ 0	
221	FELIX ANDRES GAMBOA UYAQUE	98,346,120	OPERADOR MAQUINARIA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2,022,735	$ 140,800	6,96%	NUEVA EPS	9490268402	$ 81,000	PORVENIR	1720174928	$ 323,700	$ 81,000	$ 0	$ 0	
222	OSCAR OVIDIO VALLEJOS ESTUPIÑAN	1,087,007,392	OPERADOR DE EQUIPO DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2,347,940	$ 163,500	6,96%	EMSSANAR	9490097041	$ 94,000	PORVENIR	9490097041	$ 375,700	$ 94,000	$ 0	$ 0	
223	OMAR MUÑOZ ORTIZ	87,248,262	OPERADOR DE EQUIPO DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X	901571698	$ 881,102	$ 61,400	6,96%	EMSSANAR	9490097041	$ 35,300	PORVENIR	9490097041	$ 141,000	$ 35,300	$ 0	$ 0	
224	CARLOS ANDRES TIMANA NANDAR	1,130,950,157	OPERADOR DE EQUIPO DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2,000,000	$ 139,200	6,96%	EMSSANAR	9490080902	$ 80,000	PORVENIR	9490080902	$ 320,000	$ 80,000	$ 0	$ 0	
225	DIEGO FERNANDO LOPEZ ESCOBAR	97,480,717	INSPECTOR SST	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2,575,375	$ 179,300	6,96%	NUEVA EPS	9490268402	$ 103,100	PORVENIR	9490268402	$ 412,100	$ 103,100	$ 0	$ 0	
226	JHAN CARLOS GUERRA SANCHEZ	1,087,008,317	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1,738,963	$ 121,100	6,96%	EMSSANAR	9490268402	$ 69,600	PORVENIR	9490268402	$ 278,300	$ 69,600	$ 0	$ 0	
227	JOSE DANILO SANTACRUZ PEREZ	1,085,319,938	OPERADOR DE MAQUINARIA DE INYECCION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2,034,185	$ 141,600	6,96%	EMSSANAR	9490080902	$ 81,400	PORVENIR	9490080902	$ 325,500	$ 81,400	$ 0	$ 0	
228	ROMARIO JARA PATIÑO	1,005,719,848	PERFORISTA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1,905,909	$ 132,700	6,96%	SANITAS	9490080902	$ 76,300	PORVENIR	9490080902	$ 305,000	$ 76,300	$ 0	$ 0	
229	NICOLAS GUAPACHA CORTES	1,080,680,573	INGENIERO RESIDENTE	$ 1,423,500	X X X X X X X X	901571698	$ 793,334	$ 55,300	6,96%	NUEVA EPS	9490100824	$ 55,300	COLPENSIONES	9490100824	$ 127,000	$ 55,300	$ 0	$ 0	
230	LUIS MIGUEL MUÑOZ NARVAEZ	1,085,271,667	RESIDENTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2,760,813	$ 192,200	6,96%	SANITAS	9490268402	$ 110,500	PORVENIR	9490268402	$ 441,800	$ 110,500	$ 0	$ 0	
231	CHRISTIAN CAMILO ESPAÑA CALDERON	1,124,315,944	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 903,707	$ 62,900	6,96%	EMSSANAR	9490268402	$ 36,200	PORVENIR	9490268402	$ 144,600	$ 36,200	$ 0	$ 0	
232	LUIS EFREN DIAZ DE LA CRUZ	87,551,045	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 806,650	$ 56,200	6,96%	NUEVA EPS	9490268402	$ 32,300	COLPENSIONES	9490268402	$ 129,100	$ 32,300	$ 0	$ 0	
233	CELSO RODRIGO SANTANDER GUANGA	87,551,087	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 806,650	$ 56,200	6,96%	SANITAS	9490268403	$ 32,300	PORVENIR	9490268403	$ 129,100	$ 32,300	$ 0	$ 0	
234	JHONNIER JEFREY SANTANDER NASTACUAS	1,004,801,176	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 806,650	$ 56,200	6,96%	SANITAS	9490268404	$ 32,300	PORVENIR	9490268404	$ 129,100	$ 32,300	$ 0	$ 0	
235	LUIS ALEJANDRO IBARRA CHACUA	1,085,268,849	SUPERVISOR DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1,800,000	$ 140,500	6,96%	SANITAS	9490097041	$ 72,000	PORVENIR	9490097041	$ 288,000	$ 72,000	$ 0	$ 0	
236	FRANCISCO JAVIER BRAVO PISTALA	1,085,951,172	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 599,758	$ 41,800	6,96%	SANITAS	9490080902	$ 24,000	PORVENIR	9490080902	$ 96,000	$ 24,000	$ 0	$ 0	
237	YEISON ENRIQUE MADROÑERO SANCHEZ	1,004,542,724	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2,018,008	$ 140,500	6,96%	NUEVA EPS	9490097041	$ 80,800	PORVENIR	9490097041	$ 322,900	$ 80,800	$ 0	$ 0	
238	FRANCO DILFREDO MADRIÑAN ORTIZ	83,182,099	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	COLPENSIONES		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
239	OSCAR WILLIAM SALCEDO DIAZ	97,480,722	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 0	$ 0	6,96%	EMSSANAR		$ 0	COLPENSIONES		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
240	REINEL CAYCEDO MALES	83,161,599	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 0	$ 0	6,96%	MALLAMAS		$ 0	COLPENSIONES		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
241	NILSON ENRIQUE BARAJAS RAMON	88,202,484	OPEREADOR DE MAQUINARIA	$ 1,423,500	X X X	901571698	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	COLPENSIONES		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
242	JHON ALEXANDER CACERES LOPEZ	113,669,585	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1,423,500	X X X	901571698	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	CONSTRUARTES INGENIERIA SAS																		
243	ALBEIRO CASTRO	94,310,984	ENCARDO DEL CONTRARO	$ 3,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 4,000,000	$ 278,400	6,96%	SALUD TOTAL	9489990015	$ 160,000	PORVENIR	9489990015	$ 640,000	$ 160,000	$ 0	$ 0	
244	ERIKA MAYRIN MARTINEZ INSUASTI	1,122,783,751	INSPECTOR SST	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 2,537,727	$ 176,700	6,96%	EMSSANAR	9489990015	$ 101,600	PORVENIR	9489990015	$ 406,100	$ 101,600	$ 0	$ 0	
245	BENICIO MASINSOY PEJENDINO	5,203,631	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	SANITAS	9489990015	$ 57,000	PORVENIR	9489990015	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
246	CESAR CAMILO CRIOLLO SARMIENTO	1,006,742,767	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1,472,028	$ 102,500	6,96%	MALLAMAS	9489990015	$ 58,900	PORVENIR	9489990015	$ 235,600	$ 58,900	$ 0	$ 0	
247	DANILO FABIO BOTINA ZAMBRANO	1,120,218,686	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X X X X X X X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	EMSSANAR	9489990015	$ 57,000	PORVENIR	9489990015	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
248	DEIBIS FIDEL OQUENDO BETANCUR	1,045,432,832	MINERO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	NUEVA EPS	9489990015	$ 57,000	PORVENIR	9489990015	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
249	EDUARDO SEBASTIAN ROJAS SUAREZ	1,120,218,440	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X X X X X X X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	EMSSANAR	9489990015	$ 57,000	PORVENIR	9489990015	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
250	EDUIN FABIAN BOTINA ZAMBRANO	1,006,680,046	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X X X X X X X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	EMSSANAR	9489990015	$ 57,000	PORVENIR	9489990015	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
251	HENRY TREJO MEDINA	97,481,059	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	AIC	9489990015	$ 57,000	PORVENIR	9489990015	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
252	HENRY FABIO TAPIA CHANA	97,481,106	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	EMSSANAR	9489990015	$ 57,000	PORVENIR	9489990015	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
253	HERNAN DARIO MAIGUAL CARLOSAMA	1,120,218,700	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	EMSSANAR	9489990015	$ 57,000	PORVENIR	9489990015	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
254	JESUS EMILIO NIETO HIDALGO	17,591,742	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1,791,669	$ 124,800	6,96%	NUEVA EPS	9489990015	$ 71,700	PORVENIR	9489990015	$ 286,700	$ 71,700	$ 0	$ 0	
255	JHON FREDY QUIROZ DELGADO	97,481,122	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	EMSSANAR	9489990015	$ 57,000	PORVENIR	9489990015	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
256	JHON JAIRO PAZ CHAVEZ	97,481,170	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500		901583980	$ 474,500	$ 33,100	6,96%	EMSSANAR	9489990015	$ 19,000	PORVENIR	9489990015	$ 76,000	$ 19,000	$ 0	$ 0	
257	JORGE ELIECER CORREALES ROMERO	1,012,327,370	ENCARGADO DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 3,000,000	$ 208,800	6,96%	NUEVA EPS	9489990015	$ 120,000	PORVENIR	9489990015	$ 480,000	$ 120,000	$ 0	$ 0	
258	LUIS GERALDO BENAVIDES ORTIZ	1,121,506,218	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 2,110,318	$ 146,900	6,96%	NUEVA EPS	9489990015	$ 84,500	COLPENSIONES	9489990015	$ 337,700	$ 84,500	$ 0	$ 0	
259	MARCO TULIO REGINO VERTEL	10,953,175	OFICIAL PILERO - PERFORISTA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	SURA	9489990015	$ 57,000	PORVENIR	9489990015	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
260	NATALIA FARID DIAZ MONTALVO	1,120,218,433	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	NUEVA EPS	9489990015	$ 57,000	PORVENIR	9489990015	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
261	OSCAR DUVAN ARTEAGA BOTINA	1,125,412,591	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	EMSSANAR	9489990015	$ 57,000	PORVENIR	9489990015	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
262	OSCAR HERNANDO DEJOY JOJOA	97,472,252	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	AIC	9489990015	$ 57,000	PORVENIR	9489990015	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
263	YEINER DANILO QUENGUAN BASTIDAS	1,124,312,429	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 2,059,318	$ 143,400	6,96%	EMSSANAR	9489990015	$ 82,400	PORVENIR	9489990015	$ 329,500	$ 82,400	$ 0	$ 0	
264	WILBER MERCADO PERALTA	1,033,374,695	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	NUEVA EPS	9489990015	$ 57,000	PORVENIR	9489990015	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
265	JAIMER GONZALEZ HERNANDEZ	18,155,773	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X X X X X X X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	EMSSANAR	9489990015	$ 57,000	PORVENIR	9489990015	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
266	CARLOS HUMBERTO TISOY LUNA	1,121,507,473	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1,869,034	$ 130,100	6,96%	MALLAMAS	9489990015	$ 74,800	PORVENIR	9489990015	$ 299,100	$ 74,800	$ 0	$ 0	
267	ENDERSON MIDAL MARTINEZ MOSQUERA	1,076,822,587	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 2,110,318	$ 146,900	6,96%	SALUD TOTAL	9489990015	$ 84,500	PROTECCION	9489990015	$ 337,700	$ 84,500	$ 0	$ 0	
268	FREDDY ALBEIRO FUENMAYOR SALCEDO	1,120,217,227	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1,813,570	$ 112,400	6,96%	EMSSANAR	9489990015	$ 64,600	COLFONDOS	9489990015	$ 258,200	$ 64,600	$ 0	$ 0	
269	HERMAN PABLO MAIGUAL CAICEDO	97,480,496	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	EMSSANAR	9489990015	$ 57,000	PORVENIR	9489990015	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
270	JAHIDER ALEJANDRO NARVAEZ ERAZO	1,120,216,038	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1,796,522	$ 125,100	6,96%	EMSSANAR	9489990015	$ 71,900	PROTECCION	9489990015	$ 287,500	$ 71,900	$ 0	$ 0	
271	JESUS ALEJANDRO FLORES GOMEZ	97,481,083	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	EMSSANAR	9489990015	$ 57,000	PORVENIR	9489990015	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
272	JORGE BOTINA PANTOJA	97,480,856	OFICIAL PILERO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1,423,500	$ 99,100	6,96%	EMSSANAR	9489990015	$ 57,000	PORVENIR	9489990015	$ 227,800	$ 57,000	$ 0	$ 0	
273	ALBERTO SANTOFIMIO MUYUY CHASOY	97,472,227	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1,820,786	$ 126,800	6,96%	EMSSANAR	9489990015	$ 72,900	COLPENSIONES	9489990015	$ 291,400	$ 72,900	$ 0	$ 0	
274	DEINER SEBASTIAN PISTALA BENAVIDES	1,121,506,848	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1,423,500	$ 0	6,96%	EMSSANAR	9489990015	$ 57,000	PORVENIR	9489990015	$ 227,800	$ 0	$ 0	

nacr