CONSORCIO TVG

901.577.851-6

BOGOTÁ, D.C.
FACTURA PROFORMA

NIT. 901.577.851-6 RESPONSABLES DE IVA. INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO 302 TARIFA 0.69% CIIU 4210

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS
DIRECCIÓN: Calle 25G # 73B-90, Bogotá, D.C., Colombia
NIT: 800.215.807-2
TELEFONO: 3770600
EMAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
CONDICIÓN V: 2 – CREDITO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 76
FECHA GENERACIÓN: 06/11/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 06/12/2025
FORMA DE PAGO:
FECHA EXPEDICIÓN: 06/11/2025

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UN	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor Total
1		CONTRATO 990 DE 2022	U	1	$ 2.751.760.683,00	$ 29.562.251,15	$ 2.781.322.934,15

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

ACTA DE OBRA No. 39
PERIODO DE EJECUCION: 01 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2025
COSTO DIRECTO: $ 2.076.935.910,00
AIU 30%: $ 623.080.773,00
U: 5%: $ 103.846.795,50 BASE DE IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 51.744.000,00
IVA 19%: $ 9.831.360,00

PARTICIPACION DEL CONSORCIO

-CI GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS EN REORGANIZACION 860.506.688-1 95%
-TECNICA VIAL SAS 860.015.067-9 5%

NOTA: #$24-02-00;contrato990-2022;aeruiz@invias.gov.co#$
#$24-02-00;990-2022;ccohen@invias.gov.co#$

Son: MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS CON 15/100 CENTAVOS

Subtotal:	2.751.760.683,00
IVA 19% S/U	29.562.251,15
Descuento:	0,00
TOTAL:	2.781.322.934,15
Desc. Amortización	810.005.005,00
TOTAL, A PAGAR:	1.971.317.929,15

Atentamente **Aceptada (Firma y sello)**

Observaciones

Esta factura no es legal y NO sustituye una factura de venta

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 05/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACION **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE PERIODO MES: OCTUBRE DE 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. **39** (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: **$ 2,700,016,683.00**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	5-nov-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUISA FERNANDA BARRETO PARRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	5-nov-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUISA FERNANDA BARRETO PARRA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	21-nov-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	21-nov-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	10-12-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JAIME NILTON RAMIREZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	Diciembre 2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 990 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG **NIT.** 901.577.851-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR LA, Ingeniera JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO TVG

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 1,971,317,929.15** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS CON 15/100 CENTAVOS**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de Recibo Parcial de Obra 39 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** OCTUBRE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma:
Nombre: LUISA FERNANDA BARRETO PARRA
Matricula profesional No.: A25242000-52413185
REPRESENTANTE LEGAL O SUPLENTE DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Matrícula Profesional No.: 54202240042 NTS
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Matrícula Profesional No.: 54202240042 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: ING. JAIME NILTON RAMIREZ GUTIERREZ
Matrícula Profesional No.: 25335-147616 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Vobo:
CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECTOR GESTÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

Vobo:
Nombre: NELSON EDUARDO ROZO B.
APOYO A LA SUPERVISIÓN

RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA Firmado digitalmente por RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA Fecha: 2025.12.20 16:07:43 -05'00'
Firma:
Nombre: Admr. JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO
Matrícula Profesional No.: 186784
ORDENADOR DE PAGO
Fecha Firma: Diciembre 2025

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 5

FECHA: 05/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACION | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE | **ACTA No.** 39 | **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2,700,016,683.00 | **MES** OCTUBRE DE 2025

CONTRATO No : 990 DE 2022 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 993 DE 2022 | INTERVENTOR: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

PLAZO INICIAL: Noventa y seis (96) meses (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: Noventa y seis (96) meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/08/2022 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSI: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluid $ 217,766,356,727.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 5,850,000,000.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 223,616,356,727.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 08 del 01/08/2025 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
TRAMO 1: LA CABUYA - SARAVENA														
EXPLANACIONES														
1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	7.00	$ 1,188,899.00	$ 8,322,293.00	7.00	$ 8,322,293.00	0.00	$ -	0.00	$ -
2	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1,400.00	$ 112,050.00	$ 156,870,000.00	1,400.00	$ 156,870,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
3	11601	201.13		Remoción de alcantarillas	m	1,750.00	$ 67,459.00	$ 118,053,250.00	1,750.00	$ 118,053,250.00	0.00	$ -	0.00	$ -
4	11601	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	40,950.00	$ 10,685.00	$ 437,550,750.00	40,950.00	$ 437,550,750.00	0.00	$ -	0.00	$ -
5	11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	52,500.00	$ 12,612.00	$ 662,130,000.00	52,500.00	$ 662,130,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
6	11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	14,400.00	$ 9,819.00	$ 141,393,600.00	14,400.00	$ 141,393,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7	11601	220.1		Terraplenes	m3	52,500.00	$ 13,170.00	$ 691,425,000.00	52,500.00	$ 691,425,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
8	11602		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)	m3	40,950.00	$ 90,000.00	$ 3,685,500,000.00	34,710.87	$ 3,123,978,300.00	467.13	$ 42,041,700.00	467.13	$ 42,041,700.00
9	11602	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	63,000.00	$ 7,610.00	$ 479,430,000.00	63,000.00	$ 479,430,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
148-NP 18	11606		221.3P	Enrocado tamaño mínimo 80 cm	m3	0.00	$ 232,682.00	$ 0.00	1,800.00	$ 418,827,600.00	0.00	$ -	1,753.65	$ 408,042,789.00
Subtotal								**$ 6,380,674,893.00**		**$ 6,237,980,793.00**		**$ 42,041,700.00**		**$ 450,084,489.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS TRAMO LA CABUYA - SARAVENA														
10	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	107,100.00	$ 130,000.00	$ 13,923,000,000.00	100,643.51	$ 13,083,656,300.00	0.00	$ -	11.51	$ 1,496,300.00
11	11602	330-13		Base granular clase A	m3	57,225.00	$ 169,998.00	$ 9,728,135,550.00	57,225.00	$ 9,728,135,550.00	1,309.29	$ 222,576,681.00	4,041.67	$ 687,075,817.00
12	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	6,000.00	$ 185,564.00	$ 1,113,384,000.00	6,000.00	$ 1,113,384,000.00	0.00	$ -	17.58	$ 3,262,215.00
133-NP3	11602	310.1		Conformacion de la calzada existente	m2		$ 2,105.00	$ 0.00	30,350.00	$ 63,886,750.00	5,822.50	$ 12,256,363.00	28,353.38	$ 59,683,865.00
Subtotal								**$ 24,764,519,550.00**		**$ 23,989,062,600.00**		**$ 234,833,044.00**		**$ 751,518,197.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS TRAMO LA CABUYA - SARAVENA														
13	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	381,500.00	$ 2,921.00	$ 1,114,361,500.00	381,500.00	$ 1,114,361,500.00	5,270.00	$ 15,393,670.00	22,573.38	$ 65,936,843.00
14	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	381,500.00	$ 1,865.00	$ 711,497,500.00	381,500.00	$ 711,497,500.00	0.00	$ -	17,303.38	$ 32,270,804.00
15	11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	39,900.00	$ 877,928.00	$ 35,029,327,200.00	38,437.44	$ 33,745,300,434.68	259.78	$ 228,068,136.00	1,159.77	$ 1,018,194,557.00
16	11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4,578.00	$ 906,881.00	$ 4,151,701,218.00	4,578.00	$ 4,151,701,218.00	0.00	$ -	8.09	$ 7,333,085.00
17	11603		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	19,600.00	$ 69,997.00	$ 1,371,941,200.00	19,600.00	$ 1,371,941,200.00	0.00	$ -	0.00	$ -
18	11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	19,600.00	$ 76,269.00	$ 1,494,872,400.00	19,600.00	$ 1,494,872,400.00	1,824.66	$ 139,164,994.00	6,782.72	$ 517,311,272.00
19	11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	5,000.00	$ 4,205.00	$ 21,025,000.00	5,000.00	$ 21,025,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 8	11603		450.2.1P	Suministro de mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo (tapa hueco) (la cabuya - saravena)	m3	0.00	$ 839,492.00	$ 0.00	318.00	$ 266,958,456.00	14.00	$ 11,752,888.00	171.00	$ 143,553,132.00
NP 22	11603		450.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 (La cabuya-Saravena)	m3	0.00	$ 1,176,517.00	$ 0.00	1,091.38	$ 1,284,027,123.46	0.00	$ -	1,179.19	$ 1,387,342,787.00
Subtotal								**$ 43,894,726,018.00**		**$ 44,161,684,832.14**		**$ 394,379,688.00**		**$ 3,171,942,480.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
20	11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	4,130.00	$ 29,753.00	$ 122,879,890.00	4,130.00	$ 122,879,890.00	61.02	$ 1,815,528.00	217.07	$ 6,458,484.00
21	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	413.00	$ 76,890.00	$ 31,755,570.00	413.00	$ 31,755,570.00	50.28	$ 3,866,029.00	50.28	$ 3,866,029.00
22	11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	1,239.00	$ 102,240.00	$ 126,675,360.00	1,239.00	$ 126,675,360.00	0.00	$ -	0.00	$ -
23	11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	620.00	$ 175,045.00	$ 108,527,900.00	620.00	$ 108,527,900.00	0.00	$ -	0.00	$ -
24	11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	1,750.00	$ 867,426.00	$ 1,517,995,500.00	1,750.00	$ 1,517,995,500.00	5.28	$ 4,577,407.00	15.78	$ 13,685,380.00
25	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	1,400.00	$ 681,276.00	$ 953,786,400.00	1,400.00	$ 953,786,400.00	0.00	$ -	28.98	$ 19,739,972.00
26	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	140.00	$ 488,230.00	$ 68,352,200.00	140.00	$ 68,352,200.00	0.00	$ -	0.00	$ -
27	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 M.pa.	kg	252,000.00	$ 6,623.00	$ 1,668,996,000.00	252,000.00	$ 1,668,996,000.00	355.92	$ 2,357,258.00	1,415.54	$ 9,375,121.00
28	11604	661-13		Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	420.00	$ 626,762.00	$ 263,240,040.00	420.00	$ 263,240,040.00	0.00	$ -	0.00	$ -
29	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	4,200.00	$ 595,249.00	$ 2,500,045,800.00	3,905.40	$ 2,324,685,444.60	0.00	$ -	0.00	$ -
30	11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	98,000.00	$ 7,777.00	$ 762,146,000.00	98,000.00	$ 762,146,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
31	11604	673-13		Material granular drenante	m3	8,400.00	$ 138,313.00	$ 1,161,829,200.00	8,400.00	$ 1,161,829,200.00	0.00	$ -	0.00	$ -
32	11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	840.00	$ 182,187.00	$ 153,037,080.00	840.00	$ 153,037,080.00	0.00	$ -	0.00	$ -
33	11604	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	138.00	$ 259,317.00	$ 35,785,746.00	238.00	$ 61,717,446.00	0.00	$ -	196.00	$ 50,826,132.00
Subtotal								**$ 9,475,052,686.00**		**$ 9,325,624,030.60**		**$ 12,616,222.00**		**$ 103,951,118.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
34	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para lineas de demarcación de pavimentos	m	105,000.00	$ 1,991.00	$ 209,055,000.00	448,000.00	$ 891,968,000.00	0.00	$ -	331,412.00	$ 659,841,292.00
35	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frio	m2	2,800.00	$ 24,098.00	$ 67,474,400.00	2,800.00	$ 67,474,400.00	0.00	$ -	1,329.63	$ 32,041,424.00
36	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	21,000.00	$ 8,377.00	$ 175,917,000.00	21,000.00	$ 175,917,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
37	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	117.00	$ 402,358.00	$ 47,075,886.00	117.00	$ 47,075,886.00	0.00	$ -	8.00	$ 3,218,864.00
38	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	88.00	$ 327,677.00	$ 28,835,576.00	88.00	$ 28,835,576.00	0.00	$ -	0.00	$ -
39	11607	730-13		Defensa metalica	m	1,400.00	$ 300,790.00	$ 421,106,000.00	605.69	$ 182,185,495.10	0.00	$ -	0.00	$ -
40	11607	730-13		Sección final	u	14.00	$ 103,783.00	$ 1,452,962.00	14.00	$ 1,452,962.00	0.00	$ -	0.00	$ -
41	11607	740-13		Captafaros	u	7,000.00	$ 9,793.00	$ 68,551,000.00	7,000.00	$ 68,551,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 1,019,467,824.00**		**$ 1,463,460,319.10**		**$ 0.00**		**$ 695,101,580.00**
OBRAS VARIAS														
42	11605	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	10,500.00	$ 18,621.00	$ 195,520,500.00	10,500.00	$ 195,520,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 195,520,500.00**		**$ 195,520,500.00**		**$ 0.00**	0.00	$ -
TRANSPORTES														

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 5

FECHA: 05/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACION | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE | **ACTA No.** 39 | **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2,700,016,683.00 | **MES** OCTUBRE DE 2025

CONTRATO No : 990 DE 2022 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 993 DE 2022 | INTERVENTOR: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

PLAZO INICIAL: Noventa y seis (96) meses (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: Noventa y seis (96) meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/08/2022 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSI: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluid $ 217,766,356,727.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 5,850,000,000.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 223,616,356,727.00

43	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	682,500.00	$ 1,175.00	$ 801,937,500.00	682,500.00	$	801,937,500.00	0.00	$	-	0.00	$ -
44	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	149,760.00	$ 1,175.00	$ 175,968,000.00	149,760.00	$	175,968,000.00	0.00	$	-	0.00	$ -
150-NP 20	11608	900-13		Transporte de roca tamaño mínimo 80 cm	m3-km		$ 2,440.00		146,160.00	$	356,630,400.00	0.00	$	-	85,928.85	$ 209,666,394.00
Subtotal								**$ 977,905,500.00**		**$**	**1,334,535,900.00**			**$ 0.00**		**$ 209,666,394.00**
SUBTOTAL OBRAS CABUYA SARAVENA								**$ 86,707,866,971.00**		**$**	**86,707,868,974.84**		**$**	**683,870,654.00**		**$ 5,382,264,258.00**
TRAMO 2: YOPAL - PAZ DE ARIPORO														
Nº		**ESPECIFICACIONES**		DESCRIPCION	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**						
		GENERAL	**PARTICULAR**											
EXPLANACIONES														
45	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	5.00	$ 1,188,899.00	$ 5,944,495.00	5.00	$	5,944,495.00	0.00	$	-	0.00	$ -
46	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	2,100.00	$ 112,050.00	$ 235,305,000.00	2,100.00	$	235,305,000.00	0.00	$	-	10.66	$ 1,194,453.00
47	11601	201.13		Remoción de alcantarillas	m	1,050.00	$ 67,459.00	$ 70,831,950.00	1,050.00	$	70,831,950.00	0.00	$	-	0.00	$ -
48	11601	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	32,550.00	$ 10,685.00	$ 347,796,750.00	32,550.00	$	347,796,750.00	0.00	$	-	15,138.03	$ 161,749,851.00
49	11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	42,000.00	$ 12,612.00	$ 529,704,000.00	42,000.00	$	529,704,000.00	0.00	$	-	6,801.05	$ 85,774,843.00
50	11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	14,400.00	$ 9,819.00	$ 141,393,600.00	14,400.00	$	141,393,600.00	0.00	$	-	4,103.60	$ 40,293,248.00
51	11601	220.1		Terraplenes	m3	42,000.00	$ 13,170.00	$ 553,140,000.00	42,000.00	$	553,140,000.00	0.00	$	-	0.00	$ -
52	11602		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)	m3	36,750.00	$ 90,000.00	$ 3,307,500,000.00	16,340.69	$	1,470,662,100.00	0.00	$	-	0.67	$ 60,300.00
53	11602	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	56,000.00	$ 7,610.00	$ 426,160,000.00	56,000.00	$	426,160,000.00	0.00	$	-	0.00	$ -
NP 1	11606		211.1P	Desprendimiento controlado de talud	m3	0.00	$ 384,195.00	$ 0.00	365.00	$	140,231,175.00	0.00	$	-	336.00	$ 129,089,520.00
NP 15	11606		221.3P	Enrocado tamaño mínimo 80 cm (incluye transporte)	m3	0.00	$ 239,191.00	$ 0.00	2,694.00	$	644,380,554.00	0.00	$	-	2,694.00	$ 644,380,554.00
NP 18	11606		221.3P	Enrocado tamaño mínimo 80 cm	m3	0.00	$ 232,682.00	$ 0.00	3,350.00	$	779,484,700.00	0.00	$	-	2,150.00	$ 500,266,300.00
154-NP 24	11606		684.1P	Suministro e hincado de tubería de 4,5" drill pipe	ml		$ 200,566.00	$ 0.00	240.00	$	48,135,840.00	0.00	$	-	234.00	$ 46,932,444.00
Subtotal								**$ 5,817,775,795.00**		**$**	**5,393,170,164.00**			**$ 0.00**		**$ 1,609,741,513.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
54	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	87,500.00	$ 110,000.00	$ 9,625,000,000.00	66,157.62	$	7,277,338,200.00	0.00	$	-	51.48	$ 5,662,800.00
55	11602	330-13		Base granular clase A	m3	49,875.00	$ 162,359.00	$ 8,097,655,125.00	49,875.00	$	8,097,655,125.00	0.00	$	-	5,337.60	$ 866,607,398.00
56	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	1,650.00	$ 177,926.00	$ 293,577,900.00	1,650.00	$	293,577,900.00	0.00	$	-	1.65	$ 293,578.00
133-NP 3	11602	310.1		Conformacion de la calzada existente	m2		$ 2,105.00		36,800.00	$	77,464,000.00	0.00	$	-	35,689.20	$ 75,125,766.00
Subtotal								**$ 18,016,233,025.00**		**$**	**15,746,035,225.00**			**$ 0.00**		**$ 947,689,542.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
57	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	381,500.00	$ 2,921.00	$ 1,114,361,500.00	381,500.00	$	1,114,361,500.00	7,636.00	$	22,304,756.00	60,730.00	$ 177,392,330.00
58	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	381,500.00	$ 1,865.00	$ 711,497,500.00	381,500.00	$	711,497,500.00	10,560.00	$	19,694,400.00	10,560.00	$ 19,694,400.00
59	11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	39,060.00	$ 870,583.00	$ 34,004,971,980.00	23,212.88	$	20,208,738,709.04	836.40	$	728,155,621.00	836.40	$ 728,155,621.00
60	11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3,500.00	$ 899,536.00	$ 3,148,376,000.00	3,222.48	$	2,898,732,271.60	0.00	$	-	1,741.49	$ 1,566,532,949.00
61	11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	30,520.00	$ 69,997.00	$ 2,136,308,440.00	30,520.00	$	2,136,308,440.00	0.00	$	-	1,246.50	$ 87,251,261.00
62	11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	17,150.00	$ 76,269.00	$ 1,308,013,350.00	17,150.00	$	1,308,013,350.00	0.00	$	-	9,162.82	$ 698,839,119.00
63	11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	5,000.00	$ 4,205.00	$ 21,025,000.00	5,000.00	$	21,025,000.00	0.00	$	-	0.00	$ -
NP 09	11603		450.2.2P	Suministro de mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo (tapa hueco) (yopal - paz de ariporo)	m3	0.00	$ 832,147.00	$ 0.00	711.00	$	591,656,517.00	24.00	$	19,971,528.00	533.00	$ 443,534,351.00
NP 23	11603		460.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 (Yopal-Paz de ariporo)	m3	0.00	$ 1,169,172.00	$ 0.00	11,800.00	$	13,796,229,600.00	679.38	$	794,312,073.00	3,099.06	$ 3,623,328,917.00
Subtotal								**$ 42,444,553,770.00**		**$**	**42,786,562,887.64**			**$ 1,584,438,378.00**		**$ 7,344,728,948.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
64	11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	4,760.00	$ 29,753.00	$ 141,624,280.00	4,760.00	$	141,624,280.00	0.00	$	-	788.46	$ 23,458,902.00
65	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	476.00	$ 76,890.00	$ 36,599,640.00	476.00	$	36,599,640.00	0.00	$	-	0.00	$ -
66	11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	1,190.00	$ 102,240.00	$ 121,665,600.00	1,190.00	$	121,665,600.00	0.00	$	-	50.40	$ 5,152,896.00
67	11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	714.00	$ 167,406.00	$ 119,527,884.00	714.00	$	119,527,884.00	0.00	$	-	106.15	$ 17,770,147.00
68	11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	350.00	$ 858,953.00	$ 300,633,550.00	350.00	$	300,633,550.00	0.00	$	-	70.57	$ 60,616,313.00
69	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	1,000.00	$ 672,682.00	$ 672,682,000.00	1,000.00	$	672,682,000.00	0.00	$	-	15.39	$ 10,352,576.00
70	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	100.00	$ 479,592.00	$ 47,959,200.00	100.00	$	47,959,200.00	0.00	$	-	2.25	$ 1,079,082.00
71	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 M.pa.	kg	108,000.00	$ 6,623.00	$ 715,284,000.00	108,000.00	$	715,284,000.00	0.00	$	-	4,679.80	$ 30,994,315.00
72	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1,050.00	$ 626,762.00	$ 658,100,100.00	1,050.00	$	658,100,100.00	0.00	$	-	0.00	$ -
73	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	2,100.00	$ 595,249.00	$ 1,250,022,900.00	1,503.38	$	894,885,441.62	0.00	$	-	0.90	$ 535,724.00
74	11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	29,400.00	$ 7,777.00	$ 228,643,800.00	29,400.00	$	228,643,800.00	0.00	$	-	63.00	$ 489,951.00
75	11604	673-13		Material granular drenante	m3	6,300.00	$ 131,850.00	$ 830,655,000.00	6,300.00	$	830,655,000.00	0.00	$	-	0.89	$ 117,347.00
76	11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	630.00	$ 174,549.00	$ 109,965,870.00	630.00	$	109,965,870.00	0.00	$	-	0.00	$ -
77	11604	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	139.00	$ 253,147.00	$ 35,187,433.00	139.00	$	35,187,433.00	0.00	$	-	64.00	$ 16,201,408.00
Subtotal								**$ 5,268,551,257.00**		**$**	**4,913,413,798.62**			**$ 0.00**		**$ 166,768,661.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
78	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	105,000.00	$ 1,991.00	$ 209,055,000.00	496,500.00	$	988,531,500.00	0.00	$	-	221,155.14	$ 440,319,884.00
79	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	2,800.00	$ 24,098.00	$ 67,474,400.00	2,800.00	$	67,474,400.00	0.00	$	-	570.00	$ 13,735,860.00
80	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	21,000.00	$ 8,377.00	$ 175,917,000.00	21,000.00	$	175,917,000.00	0.00	$	-	0.00	$ -
81	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	117.00	$ 401,969.00	$ 47,030,373.00	117.00	$	47,030,373.00	0.00	$	-	0.00	$ -
82	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	88.00	$ 327,288.00	$ 28,801,344.00	88.00	$	28,801,344.00	0.00	$	-	0.00	$ -
83	11607	730-13		Defensa metalica	m	1,400.00	$ 300,790.00	$ 421,106,000.00	1,400.00	$	421,106,000.00	0.00	$	-	0.00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 5

FECHA: 05/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACION | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE | **ACTA No.** 39 | **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2,700,016,683.00 | **MES** OCTUBRE DE 2025

CONTRATO No : 990 DE 2022 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 993 DE 2022 | INTERVENTOR: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

PLAZO INICIAL: Noventa y seis (96) meses (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: Noventa y seis (96) meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/08/2022 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSI: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluid $ 217,766,356,727.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 5,850,000,000.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 223,616,356,727.00

Nº		ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
84	11607	730-13		Sección final	u	14.00	$ 103,783.00	$ 1,452,962.00	14.00	$ 1,452,962.00	0.00	$ -		0.00	$ -
85	11607	740-13		Captaforos	u	7,000.00	$ 9,793.00	$ 68,551,000.00	7,000.00	$ 68,551,000.00	0.00	$ -		0.00	$ -
Subtotal								**$ 1,019,388,079.00**		**$ 1,798,864,579.00**		**$ 0.00**			**$ 454,055,744.00**
OBRAS VARIAS															
86	11605	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	12,250.00	$ 18,621.00	$ 228,107,250.00	12,250.00	$ 228,107,250.00	0.00	$ -		0.00	$ -
Subtotal								**$ 228,107,250.00**		**$ 228,107,250.00**		**$ 0.00**			**$ -**
TRANSPORTES															
87	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	491,400.00	$ 1,175.00	$ 577,395,000.00	491,400.00	$ 577,395,000.00	0.00	$ -		0.00	$ -
88	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	168,480.00	$ 1,175.00	$ 197,964,000.00	168,480.00	$ 197,964,000.00	0.00	$ -		27,317.68	$ 32,098,274.00
NP 19	11608	900-13		Transporte de roca tamaño mínimo 80 cm	m3-km		$ 2,440.00		298,427.64	$ 728,163,441.60	0.00	$ -		145,547.64	$ 355,136,242.00
Subtotal								**$ 775,359,000.00**		**$ 1,503,522,441.60**		**$ 0.00**		0.00	**$ 387,234,516.00**
PUENTES															
155-NP 25	14103		650,4 1P	Limpieza general de la estructura metálica del puente	m2		$ 25,692.00		6,626.01	$ 170,235,448.92				0.00	
156-NP 26	14103		630,1.1P	Limpieza general de la Estructura de concreto del puente - (Tablero y estribos	m2		$ 23,222.00		1,938.00	$ 45,004,236.00				0.00	
157-NP 27	14103		642,4.1P	Demolición y desmonte de juntas existentes	ml		$ 159,263.00		27.38	$ 4,360,620.94				0.00	
158-NP 28	14103		642,3.1P	Suministro e instalación de Juntas de dilatación para puentes.	ml		$ 5,805,164.00		27.38	$ 158,945,390.32				0.00	
159-NP 29	14103		650,7,2.1P	Fabricación de la estructura metálica	Kg		$ 12,809.00		5,399.30	$ 69,159,633.70				0.00	
160-NP 30	14103		650,7,3.1P	Montaje de estructura metálica	Kg		$ 5,740.00		5,399.30	$ 30,991,982.00				0.00	
161-NP 31	14103		650,7,4.1P	Pintura de la Estructura metálica	m2		$ 36,320.00		3,567.58	$ 129,574,505.60				0.00	
162-NP 32	14103		640,3.1.1P	Sand Blasting en Estructura Metálica	m2		$ 140,427.00		626.37	$ 87,959,259.99				0.00	
163-NP 33	14103		680,3.2.1P	Reparación de estructura metálica en puentes mediante soldadura	ml		$ 152,680.00		626.37	$ 95,634,171.60				0.00	
164-NP 34	14103		633.1P	Tensionamiento de Cables y suministro e instalación de alambre 3mm galvanizado con alma de fibra tipo ASTM 1023	m		$ 228,599.00		881.60	$ 201,532,878.40				0.00	
165-NP 35	14103		690.2.2.1P	Membrana liquida altamente elastica ELASTOCOAT tipo I H20 o equivalente	ml		$ 86,108.00		80.00	$ 6,888,640.00				0.00	
Subtotal										**$ 1,000,286,767.47**					
SUBTOTAL OBRAS YOPAL - PAZ DE ARIPORO								**$ 73,369,968,176.00**		**$ 73,369,963,113.33**		**$ 1,584,438,378.00**			**$ 10,910,218,924.00**
TRAMO 3: TAME-ARAUCA															
EXPLANACIONES															
89	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	2.00	$ 1,188,899.00	$ 2,377,798.00	2.00	$ 2,377,798.00	0.00	$ -		0.00	$ -
90	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	11,700.00	$ 112,050.00	$ 1,310,985,000.00	3,845.54	$ 430,892,757.00	0.00	$ -		1.69	$ 189,365.00
91	11601	201.13		Remoción de alcantarillas	m	300.00	$ 67,459.00	$ 20,237,700.00	300.00	$ 20,237,700.00	0.00	$ -		12.60	$ 849,983.00
92	11601	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	9,300.00	$ 10,685.00	$ 99,370,500.00	9,300.00	$ 99,370,500.00	0.00	$ -		1,238.32	$ 13,231,449.00
93	11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	12,000.00	$ 12,612.00	$ 151,344,000.00	12,000.00	$ 151,344,000.00	0.00	$ -		0.00	$ -
94	11601	220.1		Terraplenes	m3	12,000.00	$ 13,170.00	$ 158,040,000.00	12,000.00	$ 158,040,000.00	0.00	$ -		0.00	$ -
95	11602		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)	m3	11,700.00	$ 150,000.00	$ 1,755,000,000.00	5,730.12	$ 859,518,000.00	0.00	$ -		1,557.20	$ 233,580,000.00
96	11602	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	50,000.00	$ 7,610.00	$ 380,500,000.00	50,000.00	$ 380,500,000.00	0.00	$ -		0.00	$ -
NP 20	11606		221.3P	Enrocado tamaño mínimo 80 cm	m3	0.00	$ 232,682.00	$ 0.00	1,288.49	$ 299,808,430.18	0.00	$ -		1,288.40	$ 299,787,489.00
Subtotal								**$ 3,877,854,998.00**		**$ 2,402,089,185.18**		**$ 0.00**			**$ 547,638,286.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS															
97	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	16,390.00	$ 176,000.00	$ 2,877,600,000.00	11,787.98	$ 2,074,684,480.00	0.00	$ -		327.25	$ 57,596,000.00
98	11602	330-13		Base granular clase A	m3	16,390.00	$ 223,469.00	$ 3,663,718,150.00	21,687.85	$ 4,846,562,151.65	548.85	$ 122,650,961.00		11,421.96	$ 2,552,453,979.00
99	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	4,500.00	$ 239,036.00	$ 1,075,662,000.00	4,500.00	$ 1,075,662,000.00	0.00	$ -		633.49	$ 151,426,916.00
NP 03	11602	310.1		Conformacion de la calzada existente	m2	0.00	$ 2,105.00	$ 0.00	19,291.85	$ 40,609,344.25	0.00	$ -		19,291.85	$ 40,609,344.00
Subtotal								**$ 7,606,980,150.00**		**$ 8,037,517,975.90**		**$ 122,650,961.00**			**$ 2,802,086,239.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS															
100	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	109,000.00	$ 2,921.00	$ 318,389,000.00	144,585.64	$ 422,334,654.44	2,313.50	$ 6,757,734.00		59,359.69	$ 173,389,652.00
101	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	109,000.00	$ 1,865.00	$ 203,285,000.00	109,000.00	$ 203,285,000.00	0.00	$ -		50,441.64	$ 94,073,659.00
102	11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	11,400.00	$ 929,343.00	$ 10,594,510,200.00	10,126.60	$ 9,411,084,823.80	227.67	$ 211,578,874.00		5,952.83	$ 5,532,221,569.00
103	11603		450.5P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3,600.00	$ 958,296.00	$ 3,354,036,000.00	3,600.00	$ 3,354,036,000.00	0.00	$ -		420.61	$ 403,068,881.00
104	11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	8,720.00	$ 69,997.00	$ 610,373,840.00	8,720.00	$ 610,373,840.00	0.00	$ -		847.46	$ 59,319,658.00
105	11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	10,500.00	$ 76,269.00	$ 800,824,500.00	19,689.35	$ 1,499,398,965.15	445.50	$ 33,977,840.00		12,929.76	$ 986,140,016.00
106	11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	5,000.00	$ 4,205.00	$ 21,025,000.00	5,000.00	$ 21,025,000.00	0.00	$ -		0.00	$ -
NP 04	11603	500.1.1		Pavimento de concreto hidráulico mr-43 (4,2 mpa)	m3	0.00	$ 1,173,116.00	$ 0.00	10.02	$ 11,754,622.32	0.00	$ -		0.00	$ -
NP 10	11603		450.2.3P	Suministro de mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo (tapa hueco) (Tame-Corocoro-arauca)	m3	0.00	$ 890,907.00	$ 0.00	458.00	$ 408,035,406.00	0.00	$ -		359.50	$ 320,281,067.00
NP 11	11603		233.2 1P	Geomalla para refuerzo de pavimentos asfalticos 160 kn	m2	0.00	$ 13,401.00	$ 0.00	4,410.00	$ 59,098,410.00	0.00	$ -		4,222.04	$ 56,579,558.00
NP 12	11603		233.2.2P	Geomalla para refuerzo de pavimentos asfalticos 300 kn	m2	0.00	$ 16,458.00	$ 0.00	9,775.00	$ 160,876,950.00	0.00	$ -		3,791.91	$ 62,407,255.00
NP 16	11603		450.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 (Tame - Corocoro - Arauca)	m3	0.00	$ 1,227,932.00	$ 0.00	3,657.00	$ 4,490,547,324.00	0.00	$ -		2,071.66	$ 2,543,857,607.00
NP 17	11602	233.10		Geomalla para refuerzo de capas granulares	m2	0.00	$ 13,351.00	$ 0.00	57,050.00	$ 761,674,550.00	0.00	$ -		24,238.00	$ 323,601,538.00
Subtotal								**$ 15,902,443,540.00**		**$ 21,413,525,545.71**		**$ 252,314,448.00**			**$ 10,554,940,460.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
107	11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	3,860.00	$ 29,753.00	$ 114,846,580.00	3,860.00	$ 114,846,580.00	0.00	$ -		754.48	$ 22,448,043.00
108	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	386.00	$ 43,279.00	$ 16,705,694.00	386.00	$ 16,705,694.00	0.00	$ -		342.90	$ 14,840,369.00
109	11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	965.00	$ 117,517.00	$ 113,403,905.00	965.00	$ 113,403,905.00	0.00	$ -		712.20	$ 83,695,607.00
110	11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG	m3	579.00	$ 228,517.00	$ 132,311,343.00	579.00	$ 132,311,343.00	0.00	$ -		0.00	$ -
111	11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	100.00	$ 926,738.00	$ 92,673,800.00	113.32	$ 105,017,950.16	5.28	$ 4,890,396.00		8.63	$ 7,995,895.00
112	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	286.00	$ 741,436.00	$ 212,050,696.00	286.00	$ 212,050,696.00	0.00	$ -		62.39	$ 46,258,192.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 5

FECHA: 05/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACION | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE | **ACTA No.** 39 | **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2,700,016,683.00 | **MES** OCTUBRE DE 2025

CONTRATO No : 990 DE 2022 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 993 DE 2022 | INTERVENTOR: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

PLAZO INICIAL: Noventa y seis (96) meses (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: Noventa y seis (96) meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/08/2022 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSI: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluid $ 217,766,356,727.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 5,850,000,000.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 223,616,356,727.00

113	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	29.00	$ 548,694.00	$ 15,912,126.00	29.00	$ 15,912,126.00	0.00	$ -	0.00	$ -
114	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	30,880.00	$ 6,623.00	$ 204,518,240.00	31,592.80	$ 209,239,114.40	355.92	$ 2,357,258.00	2,984.80	$ 19,768,330.00
115	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	300.00	$ 626,762.00	$ 188,028,600.00	300.00	$ 188,028,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -
116	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	2,100.00	$ 655,713.00	$ 1,376,997,300.00	1,495.88	$ 980,865,995.30	0.00	$ -	0.00	$ -
117	11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	8,400.00	$ 7,777.00	$ 65,326,800.00	8,400.00	$ 65,326,800.00	0.00	$ -	0.00	$ -
118	11604	673-13		Material granular drenante	m3	1,800.00	$ 183,569.00	$ 330,406,200.00	1,800.00	$ 330,406,200.00	0.00	$ -	0.00	$ -
119	11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	180.00	$ 235,669.00	$ 42,418,620.00	180.00	$ 42,418,620.00	0.00	$ -	0.00	$ -
120	11604	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	139.00	$ 302,506.00	$ 42,048,334.00	139.00	$ 42,048,334.00	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 2	11604	663.1		Suministro e instalacion tuberia de plastico tipo pvc norma ntc- 5055 de diametro 500 mm	m	0.00	$ 2,430,479.00	$ 0.00	127.40	$ 309,643,024.60	12.50	$ 30,380,988.00	126.78	$ 308,136,128.00
NP 5	11604	672.3		Bordillo en concreto vaciado en sitio	m	0.00	$ 48,614.00	$ 0.00	400.00	$ 19,445,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 6	11604		672.SP	Piedra pegada incluye la conformación y compactación de taludes	m2	0.00	$ 136,180.00	$ 0.00	804.00	$ 109,488,720.00	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 7	11604		691.1P	Limpieza con hidrolavadora de elementos de concreto en superficie	m2	0.00	$ 4,455.00	$ 0.00	1,000.00	$ 4,455,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 2,947,648,238.00**		**$ 3,011,614,302.46**		**$ 37,628,642.00**		**$ 503,142,564.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD													$ -	
121	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	30,000.00	$ 1,991.00	$ 59,730,000.00	391,779.26	$ 780,032,506.66	9,600.00	$ 19,113,600.00	42,802.00	$ 85,218,782.00
122	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	800.00	$ 24,098.00	$ 19,278,400.00	3,884.79	$ 93,615,669.42	0.00	$ -	2,456.55	$ 59,197,942.00
123	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de techas reflectiva bidireccionales	u	6,000.00	$ 8,377.00	$ 50,262,000.00	6,000.00	$ 50,262,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
124	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	117.00	$ 405,079.00	$ 47,394,243.00	157.00	$ 63,597,403.00	0.00	$ -	16.00	$ 6,481,264.00
125	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	88.00	$ 330,398.00	$ 29,075,024.00	88.00	$ 29,075,024.00	0.00	$ -	0.00	$ -
126	11607	730-13		Defensa metalica	m	1,400.00	$ 300,790.00	$ 421,106,000.00	1,400.00	$ 421,106,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
127	11607	730-13		Sección final	u	4.00	$ 103,783.00	$ 415,132.00	4.00	$ 415,132.00	0.00	$ -	0.00	$ -
128	11607	740-13		Captaforos	u	2,000.00	$ 9,793.00	$ 19,586,000.00	2,000.00	$ 19,586,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 13	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalacion de tachones viales para señalizacion	u	0.00	$ 96,435.00	$ 0.00	384.00	$ 21,671,040.00	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 14	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalacion de delineadores verticales (hitos) para señalizacion	u	0.00	$ 63,921.00	$ 0.00	768.00	$ 49,091,328.00	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 646,846,799.00**		**$ 1,528,452,103.08**		**$ 19,113,600.00**		**$ 150,897,988.00**
OBRAS VARIAS														
129	11605	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	3,500.00	$ 18,621.00	$ 65,173,500.00	3,500.00	$ 65,173,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 65,173,500.00**		**$ 65,173,500.00**		**$ 0.00**		**$ -**
TRANSPORTES														
130	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, carcales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	140,400.00	$ 1,175.00	$ 164,970,000.00	140,400.00	$ 164,970,000.00	0.00	$ -	1,800.26	$ 2,115,306.00
NP 21	11608	900-13		Transporte de roca tamaño mínimo 80 cm	m3-km		$ 2,440.00		162,349.11	$ 396,131,828.40	0.00	$ -	162,338.40	$ 396,105,696.00
Subtotal								**$ 164,970,000.00**		**$ 561,101,828.40**		**$ 0.00**		**$ 398,221,002.00**
SUBTOTAL OBRAS TAME-ARAUCA								**$ 31,211,917,225.00**		**$ 37,919,474,440.73**		**$ 431,707,651.00**		**$ 14,956,926,539.00**
Ajuste al peso										$ 5,980.00				
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							$ 191,289,752,372.00		$ 197,097,312,509.00		$ 2,700,016,683.00		$ 31,249,409,721.00
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ 18,658,640,594.00		$ 16,264,001,197.00				$ 6,131,643,937.440
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							$ 182,432,155.00		$ 182,432,155.00				$ -
*	**VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)**							**$ 210,130,825,121.00**		**$ 213,643,745,861.00**		**$ 2,700,016,683.00**		**$ 31,249,409,721.00**
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 1,535,571,414.00		$ 1,560,511,990.00		$ 19,730,891.15		$ 228,361,071.04
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D' +E)							**$ 211,666,396,535.00**		**$ 215,104,257,851.00**		**$ 2,719,747,574.15**		**$ 31,477,770,792.04**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							$ 3,080,000,000.00		$ 5,107,007,299.00		$ 51,744,000.00		$ 3,038,037,691.31
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ 585,200,000.00		$ 970,331,385.00		$ 9,831,360.00		$ 577,227,161.35
*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (I)=G+H**							**$ 3,665,200,000.00**		**$ 6,077,338,684.00**		**$ 61,575,360.00**		**$ 3,615,264,852.65**
*	GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)							$ 2,236,760,192.00		$ 2,236,760,192.00				$ -
*	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD SECTOR II (Incluye IVA) (K)							$ 198,000,000.00		$ 198,000,000.00				$ -
*	**VALOR TOTAL (F+I+J+K)**							**$ 217,766,356,727.00**		**$ 223,616,356,727.00**		**$ 2,781,322,934.15**		**$ 41,224,679,582.13**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 5

FECHA: 05/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACION | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE | **ACTA No.** 39 | **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2,700,016,683.00 | **MES** OCTUBRE DE 2025

CONTRATO No : 990 DE 2022 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 993 DE 2022 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) | INTERVENTOR: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

PLAZO INICIAL: Noventa y seis (96) meses (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: Noventa y seis (96) meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/08/2022 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluid $ 217,766,356,727.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 5,850,000,000.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 223,616,356,727.00

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 19,523,409,806.00	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 810,005,005.00	30.0%
Valor Amortizado Acumulado	$ 6,425,878,644.00	
Valor Saldo por Amortizar	$ 13,097,531,162.00	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 2,700,016,683.00	$ 19,730,891.15	$ 2,719,747,574.15
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 51,744,000.00	$ 9,831,360.00	$ 61,575,360.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 2,751,760,683.00	$ 29,562,251.15	$ 2,781,322,934.15

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2,700,016,683.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1,890,011,678.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 1,971,317,929.15** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS CON 15/100 CENTAVOS**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
EXPLANACIONES	$ 42,041,700.00	$ 2,607,464,288.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 357,484,005.00	$ 4,501,293,978.00
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$ 2,231,132,514.00	$ 21,071,611,888.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 50,244,864.00	$ 773,862,343.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 19,113,600.00	$ 1,300,055,312.00
OBRAS VARIAS	$ 0.00	$ -
TRANSPORTE	$ 0.00	$ 995,121,912.00
TOTAL	**$ 2,700,016,683.00**	**$ 31,249,409,721.00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

CODIGO ICOCIV	GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601	Preliminares y explanación	$ -	$ 303,283,192.00
11602	Afirmados, subbases y bases	$ 399,525,705.00	$ 5,100,577,516.00
11603	Pavimentos asfalticos / concreto	$ 2,231,132,514.00	$ 20,748,010,350.00
11604	Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 50,244,864.00	$ 773,862,343.00
11605	Obras de urbanismo	$ -	$ -
11606	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ -	$ 2,028,499,096.00
11607	Señalización y control de transito	$ 19,113,600.00	$ 1,300,055,312.00
11608	Transporte y sobre acarreos	$ -	$ 995,121,912.00
	TOTAL	**$ 2,700,016,683.00**	**$ 31,249,409,721.00**

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cualquier de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: **GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ GUZMAN**
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista CONSORCIO TVG
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: **LUISA FERNANDA BARRETO PARRA**
REPRESENTANTE LEGAL DEL INTERVENTOR O APODERADO
Interventor CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
Matrícula Profesional No.: A25242000-52413185

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/11/2025 (Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 17

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☐ **ACTUALIZACIÓN** ☑ **MODIFICACIÓN** ☑ **COMPLEMENTACIÓN** ☑ **AJUSTE** ☑ **REVISIÓN** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN TRAMO 1 LA CABUYA-SARAVENA RUTA 6515 SECTOR TAME - SARAVENA DEL PR 118 AL PR 123

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN TRAMO 1 LA CABUYA-SARAVENA RUTA 6515 SECTOR TAME - SARAVENA DEL PR 118 AL PR 123

CONTRATO DE OBRA No: 990 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL-PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 1 (Día) DE 8 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE 7 (Mes) DE 2030 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

INTERVENTOR: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION **CONTRATO No.** 993 DE 2022 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
990	5/24/2022	Hasta el 30 de julio de 2030	$ 217.766.356. 727.oo,	$ 217.766.356. 727.oo,
Adicional 01	6/26/2025	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2031	$ 5,850,000,000	$ 223,616,356,727

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN TRAMO 1 LA CABUYA-SARAVENA RUTA 6515 SECTOR TAME - SARAVENA DEL PR 118 AL PR 123

Se realiza el recibo parcial de 1 volumen establecido, dejando constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
XV.	INFORME FINAL EJECUTIVO	1	209	0	
OTROS					N/A

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6,597,360

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial
2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5

QUIEN ENTREGA:

Firma:

Nombre:GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: Consorcio TVG
Matrícula Profesional No.:

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:

Nombre: LUISA FERNANDA BARRETO PARRA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor Consorcio GIS JPS Reactivación
Matrícula Profesional No.: A25242000-52413185

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/11/2025 (Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 18

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☐ **ACTUALIZACIÓN** ☑ **MODIFICACIÓN** ☑ **COMPLEMENTACIÓN** ☑ **AJUSTE** ☑ **REVISIÓN** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN TRAMO 3 TAME ARAUCA RUTA 6605 SECTOR TAME - ARAUCA DEL PR 73 AL PR 78

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN TRAMO 3 TAME ARAUCA RUTA 6605 SECTOR TAME - ARAUCA DEL PR 73 AL PR 78

CONTRATO DE OBRA No: 990 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 1 (Día) DE 8 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE 7 (Mes) DE 2030 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

INTERVENTOR: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION **CONTRATO No.** 993 DE 2022 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
990	5/24/2022	Hasta el 30 de julio de 2030	$ 217.766.356. 727.oo,	$ 217.766.356. 727.oo,
Adicional 01	6/26/2025	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2031	$ 5,850,000,000	$ 223,616,356,727

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN TRAMO 3 TAME ARAUCA RUTA 6605 SECTOR TAME - ARAUCA DEL PR 73 AL PR 78

Se realiza el recibo parcial de 4 volumenes establecidos, dejando constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
III.	ESTUDIO DE GEOLOGÍA.	1	40	1	
VII.	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION.	1	27	0	
XIII.	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTOS.	1	23	0	
XIV.	ESTUDIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	1	41	0	
OTROS					N/A

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 35,185,920

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial
2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5

QUIEN ENTREGA:

Firma:

Nombre:GUSTAVO ADOLGO RODRÍGUEZ GUZMÁN
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: Consorcio TVG
Matrícula Profesional No.:

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:

Nombre: LUISA FERNANDA BARRETO PARRA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor Consorcio GIS JPS Reactivación
Matrícula Profesional No.: A25242000-52413185

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/11/2025 (Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 19

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☐ **ACTUALIZACIÓN** ☑ **MODIFICACIÓN** ☑ **COMPLEMENTACIÓN** ☑ **AJUSTE** ☑ **REVISIÓN** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN TRAMO 1 LA CABUYA-SARAVENA RUTA 6515 SECTOR TAME - SARAVENA DEL PR 21 AL PR 31

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN TRAMO 1 LA CABUYA-SARAVENA RUTA 6515 SECTOR TAME - SARAVENA DEL PR 21 AL PR 31

CONTRATO DE OBRA No: 990 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL-PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 1 (Día) DE 8 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE 7 (Mes) DE 2030 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

INTERVENTOR: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION **CONTRATO No.** 993 DE 2022 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
990	5/24/2022	Hasta el 30 de julio de 2030	$ 217.766.356. 727.oo,	$ 217.766.356. 727.oo,
Adicional 01	6/26/2025	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2031	$ 5,850,000,000	$ 223,616,356,727

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN TRAMO 1 LA CABUYA-SARAVENA RUTA 6515 SECTOR TAME - SARAVENA DEL PR 21 AL PR 31

Se realiza el recibo parcial de 2 volumenes establecidos, dejando constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
I.	ESTUDIO DE TRÁNSITO,CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO.	1	89	1	
VIII.	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	1	29	1	
OTROS					N/A

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 19,792,080

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial
2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5

QUIEN ENTREGA:

Firma:

Nombre:GUSTAVO ADOLGO RODRÍGUEZ GUZMÁN
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: Consorcio TVG
Matrícula Profesional No.:

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:

Nombre: LUISA FERNANDA BARRETO PARRA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor Consorcio GIS JPS Reactivación
Matrícula Profesional No.: A25242000-52413185

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 05 (Día) 11 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE MODERNIZACION **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 39 oct-25 (Indicar mes y año) **VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA** $ 2,700,016,683.00

SEGUIMIENTO No 39

CONTRATO No: 990 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 993 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN

PLAZO INICIAL: 96 (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 96 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 8/1/2022 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/31/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N / A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: N / A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 217,766,356,727.00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 5,850,000,000.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 223,616,356,727.00

Plazo: meses 1 a 96, de AGOSTO 2022 a JULIO 2030. Filas por GPP: % P, $ P, $ E, % E.

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA (Miles de pesos) / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA ACT MOD # 8 (Miles de pesos)	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos
TRAMO 1 - LA CABUYA - SARAVENA			
EXPLANACIONES 200.2-201.7-201.15-210.11-210.1.2-211.1-220.1-230.1P-231.1	$6,380,674.8930	3.34%	0.23%
	$6,237,980.7930	3.26%	$450,084
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 320.1-330.1-330.4	$24,764,519.5500	12.946%	0.382%
	$23,989,062.6000	12.541%	$751,517.982
PAVIMENTOS ASFALTICOS 420.2-421.1-450.2P-450.9P-460.1P-465.1-466.1	$43,894,726.0180	22.95%	1.65819%
	$44,161,684.8321	23.09%	$3,171,942.083
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 600.1.1-610.1-610.2-610.3-630.3-630.4-630.6-640.1-661.1-671.1-673.1-673.2-673.3-681.1	$9,475,052.6860	4.95%	0.0543%
	$9,325,624.0306	4.88%	$103,951.119
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 1P-2P-4P-5P-6P-730.1-730.2-740.1	$1,019,467.8240	0.53%	0.36338%
	$1,463,460.3191	0.77%	$695,101.676
OBRAS VARIAS 800.1	$195,520.5000	0.10%	0.00%
	$195,520.5000	0.10%	$0
TRANSPORTES 900.2-900.3	$977,905.5000	0.51%	0.11%
	$1,334,535.9000	0.70%	$209,666
TRAMO 2: YOPAL - PAZ DE ARIPORO	$86,707,868.9748		5,382,263.7
EXPLANACIONES 200.2-201.7-201.15-210.11-210.1.2-211.1-220.1-230.1P-231.1	$5,617,775.7950	2.94%	0.8415%
	$5,393,170.1640	2.82%	$1,609,741.513
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 320.1-330.1-330.4	$18,016,233.0250	9.42%	0.4954%
	$15,746,035.2250	8.23%	$947,689.5420
PAVIMENTOS ASFALTICOS 420.2-421.1-450.2P-450.9P-460.1P-465.1-466.1	$42,444,553.7700	22.19%	3.8398%
	$42,786,562.8876	22.37%	$7,344,728.943
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 600.1.1-610.1-610.2-610.3-630.3-630.4-630.6-640.1-661.1-671.1-673.1-673.2-673.3-681.1	$5,268,551.2570	2.75%	0.0872%
	$4,913,413.7986	2.57%	$166,768.660
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 1P-2P-4P-5P-6P-730.1-730.2-740.1	$1,019,388.0790	0.53%	0.2374%
	$1,798,864.5790	0.94%	$454,055.744
OBRAS VARIAS 800.1	$228,107.2500	0.12%	0.00%
	$228,107.2500	0.12%	$0
TRANSPORTES 900.2-900.3	$775,359.0000	0.41%	0.2024%
	$1,503,522.4416	0.79%	$387,234.516
PUENTES 650.4-630.1-642.4-642.3-650.7-640.3-680.3-633.1-680.2		0.00%	0.00%
	$1,000,286.77	0.52%	$0
TRAMO 3: TAME-ARAUCA	$ 73,369,963.11		$ 10,910,218.92
EXPLANACIONES 200.2-201.7-201.15-210.11-210.1.2-211.1-220.1-230.1P-231.1	$3,877,854.9980	2.03%	0.286%
	$2,402,089.1852	1.26%	$547,638.286
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 320.1-330.1-330.4	$7,606,980.1500	3.98%	1.46%
	$8,037,517.9759	4.20%	$2,802,086.243
PAVIMENTOS ASFALTICOS 420.2-421.1-450.2P-450.9P-460.1P-465.1-466.1	$15,902,443.5400	8.31%	5.5178%
	$21,413,525.5457	11.19%	$10,554,940.465
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 600.1.1-610.1-610.2-610.3-630.3-630.4-630.6-640.1-661.1-671.1-673.1-673.2-673.3-681.1	$2,947,648.2380	1.54%	0.263%
	$3,011,614.3025	1.57%	$503,142.5646
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 1P-2P-4P-5P-6P-730.1-730.2-740.1	$646,846.7990	0.34%	0.08%
	$1,528,452.1031	0.80%	$150,897.988
OBRAS VARIAS 800.1	$65,173.5000	0.03%	0.000%
	$65,173.5000	0.03%	$0.000
TRANSPORTES 900.2-900.3	$164,970.0000	0.09%	0.21%
	$561,101.8284	0.29%	$398,221.002
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 191,289,752	100.00%	16.32%
AJUSTE AL PESO (Modificacion 7)	$ 5.98000		
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 197,097,312.509	102.51%	$ 31,249,409.2091
VALOR ADICIONAL SOLICITADO (BASICO)	$ 5,807,560.137	0.00%	

Rep 1 — Rep 2 — Rep 3 — Rep 4 — Rep 5 — Rep 6 — Rep 7 — Rep 8

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

Inversión obra programada y ejecutada (VALOR en Miles de Pesos):

Mes	Mes / Año	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES VALOR	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA VALOR	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES VALOR	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA VALOR
1	AGOSTO 2022	0.03%	$57,387	0.03%	57,387	0.03%	$57,739	0.03%	$57,739
2	SEPTIEMBRE 2022	0.14%	$273,666	0.17%	331,053	0.15%	$281,276	0.18%	$339,015
3	OCTUBRE 2022	0.07%	$140,531	0.24%	471,585	0.08%	$145,533	0.25%	$484,548
4	NOVIEMBRE 2022	0.21%	$399,167	0.45%	870,751	0.04%	$84,255	0.30%	$568,803
5	DICIEMBRE 2022	1.16%	$2,216,745	1.61%	3,087,496	0.11%	$210,285	0.41%	$779,089
6	ENERO 2023	0.03%	$63,401	0.44%	842,490	0.00%	$0	0.41%	$779,089
7	FEBRERO 2023	0.32%	$619,552	0.76%	1,462,042	0.30%	$568,056	0.70%	$1,347,144
8	MARZO 2023	0.43%	$816,446	1.19%	2,278,488	0.57%	$1,086,627	1.27%	$2,433,771
9	ABRIL 2023	0.54%	$1,037,804	1.73%	3,316,292	0.06%	$111,359	1.33%	$2,545,130
10	MAYO 2023	0.36%	$694,573	2.10%	4,010,865	0.17%	$327,885	1.50%	$2,873,015
11	JUNIO 2023	0.36%	$694,573	2.46%	4,705,438	0.19%	$368,838	1.69%	$3,241,853
12	JULIO 2023	0.38%	$725,785	2.84%	5,431,222	0.28%	$531,035	1.97%	$3,772,888
13	AGOSTO 2023	0.40%	$756,997	3.24%	6,188,219	0.47%	$891,800	2.44%	$4,664,688
14	SEPTIEMBRE 2023	0.41%	$788,209	3.65%	6,976,428	0.35%	$672,621	2.79%	$5,337,308
15	OCTUBRE 2023	0.48%	$914,362	3.20%	6,121,272	0.48%	$917,075	3.27%	$6,254,383
16	NOVIEMBRE 2023	0.90%	$1,715,869	4.10%	7,837,141	0.90%	$1,727,341	4.17%	$7,981,625
17	DICIEMBRE 2023	0.42%	$807,243	4.52%	8,644,384	0.29%	$556,998	4.46%	$8,538,622
18	ENERO 2024	0.18%	$334,757	4.69%	8,979,141	0.12%	$222,947	4.58%	$8,761,569
19	FEBRERO 2024	0.18%	$334,757	4.87%	9,313,898	0.11%	$217,449	4.69%	$8,979,018
20	MARZO 2024	0.18%	$334,757	5.04%	9,648,655	0.13%	$253,359	4.83%	$9,232,377
21	ABRIL 2024	0.10%	$199,353	5.15%	9,848,008	0.03%	$59,896	4.86%	$9,292,273
22	MAYO 2024	0.35%	$671,427	5.50%	10,519,435	0.19%	$354,228	5.04%	$9,646,500
23	JUNIO 2024	0.39%	$744,117	5.89%	11,263,552	0.48%	$921,549.83	5.52%	$10,568,050
24	JULIO 2024	0.43%	$816,808	6.32%	12,080,360	1.08%	$2,063,291	6.60%	$12,631,342
25	AGOSTO 2024	0.43%	$816,807	6.74%	12,897,167	0.09%	$164,393.89	6.69%	$12,795,736
26	SEPTIEMBRE 2024	0.43%	$826,372	7.17%	13,723,539	0.31%	$592,017	7.00%	$13,387,753
27	OCTUBRE 2024	0.44%	$834,023	7.61%	14,557,562	0.51%	$977,540.70	7.51%	$14,365,293
28	NOVIEMBRE 2024	0.44%	$843,598	8.05%	15,401,159	0.09%	$168,568.06	7.60%	$14,533,861
29	DICIEMBRE 2024	0.41%	$778,889	8.46%	16,180,048	0.00%	$0.00	7.60%	$14,533,861
30	ENERO 2025	0.28%	$527,758	8.73%	16,707,806	0.45%	$855,402.54	8.05%	$15,389,264
31	FEBRERO 2025	0.28%	$527,758	9.01%	17,235,564	0.41%	$775,565.01	8.45%	$16,164,829
32	MARZO 2025	0.54%	$1,027,758	9.55%	18,263,322	0.14%	$261,033.83	8.59%	$16,425,863
33	ABRIL 2025	0.77%	$1,468,813	10.32%	19,732,135	0.24%	$453,209.20	8.82%	$16,879,072
34	MAYO 2025	0.77%	$1,469,813	11.08%	21,201,948	0.71%	$1,366,860.350	9.54%	$18,245,932
35	JUNIO 2025	0.85%	$1,623,649	11.93%	22,825,597	0.25%	$485,110.860	9.79%	$18,731,043.2
36	JULIO 2025	0.58%	$1,114,628	12.52%	23,940,226	0.75%	$1,433,054.74	10.54%	$20,164,098
37	AGOSTO 2025	2.52%	$4,823,165	14.61%	27,944,480	2.64%	$5,041,842.25	13.18%	$25,205,940
38	SEPTIEMBRE 2025	2.10%	$4,021,208	16.28%	31,146,777	1.75%	$3,343,451.88	14.92%	$28,549,392
39	OCTUBRE 2025	2.57%	$4,907,769	18.42%	35,235,635	1.41%	$2,700,016.68	16.34%	$31,249,409
40	NOVIEMBRE 2025	2.30%	$4,403,991	20.29%	38,820,716				
41	DICIEMBRE 2025	2.15%	$4,110,166	22.01%	42,111,971				
42	ENERO 2026	0.78%	$1,490,734	22.79%	43,602,705				
43	FEBRERO 2026	0.74%	$1,407,070	23.53%	45,009,775				
44	MARZO 2026	0.83%	$1,583,389	24.36%	46,593,144				
45	ABRIL 2026	0.99%	$1,899,231	25.35%	48,492,375				
46	MAYO 2026	1.02%	$1,945,484	26.37%	50,437,859				
47	JUNIO 2026	1.05%	$2,000,722	27.41%	52,438,582				
48	JULIO 2026	1.03%	$1,974,093	28.45%	54,412,675				
49	AGOSTO 2026	1.02%	$1,957,979	29.47%	56,370,654				
50	SEPTIEMBRE 2026	1.03%	$1,969,283	30.50%	58,339,936				
51	OCTUBRE 2026	1.02%	$1,954,991	31.52%	60,294,927				
52	NOVIEMBRE 2026	1.04%	$1,981,001	32.56%	62,275,928				
53	DICIEMBRE 2026	1.06%	$2,030,807	33.62%	64,306,735				
54	ENERO 2027	1.07%	$2,042,928	34.69%	66,349,663				
55	FEBRERO 2027	1.16%	$2,220,270	35.85%	68,569,933				
56	MARZO 2027	1.11%	$2,119,233	36.96%	70,689,166				
57	ABRIL 2027	1.17%	$2,227,944	38.12%	72,917,110				
58	MAYO 2027	1.18%	$2,253,423	39.30%	75,170,534				
59	JUNIO 2027	1.17%	$2,235,438	40.47%	77,405,972				
60	JULIO 2027	1.14%	$2,182,295	41.61%	79,588,267				
61	AGOSTO 2027	1.18%	$2,250,146	42.79%	81,838,413				
62	SEPTIEMBRE 2027	1.17%	$2,235,834	43.95%	84,074,247				
63	OCTUBRE 2027	1.18%	$2,261,719	45.14%	86,335,966				
64	NOVIEMBRE 2027	1.19%	$2,284,360	46.33%	88,620,326				
65	DICIEMBRE 2027	1.34%	$2,561,651	47.67%	91,181,977				
66	ENERO 2028	1.37%	$2,612,217	49.04%	93,794,194				
67	FEBRERO 2028	1.46%	$2,798,931	50.50%	96,593,125				
68	MARZO 2028	1.47%	$2,803,204	51.96%	99,396,329				
69	ABRIL 2028	1.49%	$2,856,905	53.46%	102,253,234				
70	MAYO 2028	1.51%	$2,882,645	54.96%	105,135,879				
71	JUNIO 2028	1.54%	$2,946,288	56.50%	108,082,167				
72	JULIO 2028	1.56%	$2,989,929	58.07%	111,072,096				
73	AGOSTO 2028	1.59%	$3,043,574	59.66%	114,115,670				
74	SEPTIEMBRE 2028	1.62%	$3,097,487	61.28%	117,213,157				
75	OCTUBRE 2028	1.60%	$3,062,346	62.88%	120,275,503				
76	NOVIEMBRE 2028	1.64%	$3,144,724	64.52%	123,420,227				
77	DICIEMBRE 2028	1.65%	$3,164,149	66.18%	126,584,376				
78	ENERO 2029	1.65%	$3,161,727	67.83%	129,746,103				
79	FEBRERO 2029	1.68%	$3,207,684	69.51%	132,953,787				
80	MARZO 2029	1.68%	$3,213,818	71.19%	136,167,605				
81	ABRIL 2029	1.69%	$3,236,999	72.88%	139,404,604				
82	MAYO 2029	1.70%	$3,260,182	74.58%	142,664,786				
83	JUNIO 2029	1.72%	$3,283,362	76.30%	145,948,148				
84	JULIO 2029	1.73%	$3,306,544	78.03%	149,254,692				
85	AGOSTO 2029	1.74%	$3,321,637	79.76%	152,576,329				
86	SEPTIEMBRE 2029	1.75%	$3,346,733	81.51%	155,923,062				
87	OCTUBRE 2029	1.60%	$3,051,565	83.11%	158,974,627				
88	NOVIEMBRE 2029	1.59%	$3,038,044	84.70%	162,012,670				
89	DICIEMBRE 2029	1.61%	$3,083,936	86.31%	165,096,606				
90	ENERO 2030	1.48%	$2,829,857	87.79%	167,926,463				
91	FEBRERO 2030	2.01%	$3,852,989	89.80%	171,779,452				
92	MARZO 2030	2.76%	$5,272,889	92.56%	177,052,341				
93	ABRIL 2030	2.87%	$5,490,376	95.43%	182,542,717				
94	MAYO 2030	3.04%	$5,817,457	98.47%	188,360,174				
95	JUNIO 2030	3.40%	$6,507,733	101.87%	194,867,907				
96	JULIO 2030	1.17%	$2,229,399	103.03%	197,097,306.00				

$ 4,094,554.3 $ ATRASO
2.14% % ATRASO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta economica aprobada o modificacion contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$18,658,640.594 / $16,264,001.197	$ 3,212,231	19.75%
VALOR IVA (OBRA) (E)	$1,535,571.414 / $1,560,511.990	$ 123,347.072	7.90%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$182,432.155 / $182,432.1550	$ -	0.00%
COSTOS DIRECTOS PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD	$198,000.000 / $198,000.000	$ -	0.00%
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$3,080,000.000 / $5,107,007.299	$ 2,807,037.690	54.96%
IVA - REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 585,200.000 / $ 970,331.385	$ 533,337.161	54.96%
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ 2,236,760.192 / $ 2,236,760.192	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$26,476,604.355	$ 6,675,953	25.17%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$26,519,044.218		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 217,766,356.727	$ 37,925,362.420	16.96%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 223,616,356.727		

NOTA:

La informacion consignada en el presente documento, es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoria, debe corresponder con programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecucion del contrato.

OBSERVACIONES:

La presente Reprogramación No. 08 se sustenta en la inclusion de items no previstos al Contrato de Obra No. 990 de 2022, con el fin de atender las necesidades de los Puentes Ramon Nonato Perez sobre el rio Pauto y el punte la Cabuya sobre el rio Cravo sur, y la atenci0on de puntos criticos en los corredores objeto del contrato.

Firma: [firma]
Nombre: GUSTAVO ADOLFO RODRÍGUEZ GUZMÁN
Representante legal o apoderado del Contratista CONSORCIO TVG
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba — Firma: [firma]
Nombre: LUISA FERNANDA BARRETO PARRA
Representante legal o apoderado del Interventor (Suplente)
MP A25242000-52413185
Diana Patricia Ramírez Aragón

Aprueba — Firma
Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Jefe de unidad ejecutoria
Matrícula No.: 22202-273807 COR

Revisó — Firma: Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202240042 NTS

Revisó — Firma: Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Director Territorial (E)
Matrícula No: 54202240042 NTS

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 990 DE 2022

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE OBRA	X	39	OCTUBRE DE 2025
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	_____	_____
DESEMBOLSO	☐	_____	ACTA DE AJUSTE	☐	_____	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐	_____	_____
			OTRO	☐	_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	116025	RUBRO No. C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 574,039,805.11
No. COMPROMISO	116025	RUBRO No. C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 571,142,646.21
No. COMPROMISO	514625	RUBRO No. C-2401-0600-101-51102D-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 332,398,275.72
No. COMPROMISO	99325	RUBRO No. C-2401-0600-101-51102D-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 493,737,202.11
				TOTAL ACTA	**$ 1,971,317,929.15**

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor del Contrato
MP. 54202240042 NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **990 DE 2022** Contratista **CONSORCIO TVG**

Objeto del Contrato **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA-CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANT**

Acta N° 39 Valor basico **$ 2,700,016,683.00** Período **OCTUBRE DE 2025**

Valor Incluido Iva $ **$ 2,719,747,574.15**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6515	LA CABUYA-SARAVENA			$ 688,868,170.32	$ 688,868,170.32
2	6513	YOPAL- PAZ DE ARIPORO			$ 1,596,016,966.15	$ 1,596,016,966.15
3	6606	TAME- COROCORO -ARAUCA			$ 434,862,437.68	$ 434,862,437.68
4	6515	LA CABUYA-SARAVENA		$ 26,389,440.00		$ 26,389,440.00
5	6605	TAME- COROCORO		$ 35,185,920.00		$ 35,185,920.00
		TOTALES	**$ 0.00**	**$ 61,575,360.00**	**$ 2,719,747,574.15**	**$ 2,781,322,934.15**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO CASANARE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.103.659-8	MUNICIPIO 1	PAZ DE ARIPORO	$ 1,596,016,966.15	$ 1,584,438,378.00
	TOTAL DEPARTAMENTO CASANARE		**$ 1,596,016,966.15**	**$ 1,584,438,378.00**

NIT	DEPARTAMENTO ARAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
834.000.552-7	MUNICIPIO 1	TAME	$ 275,547,268.13	$ 273,548,261.60
800.102.799-6	MUNICIPIO 2	SARAVENA	$ 439,710,342.19	$ 432,498,392.40
800.102.504-0	MUNICIPIO 3	ARAUCA	$ 470,048,357.68	$ 461,275,651.00
	TOTAL DEPARTAMENTO ARAUCA		**$ 1,185,305,968.00**	**$ 1,167,322,305.00**

GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ GUZMAN
Representante Legal
Consorcio TVG

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA
Representante Legal Suplente Interventoria
Consorcio GIS JPS Reactivacion

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CODIGO	MEPI-MN1-IN-01-FR-6
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1

FECHA: 02/11/2025 (Día / Mes/ Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUPERDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 990 DE 2022 — CONTRATISTA: CONSORCIO TYC

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE 2025 — PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANT

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 991 DE 2022 — INTERVENTOR: CONSORCIO GS JPS REACTIVACION

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	611022	C-2401-0600-101-0-2401008-02	20	PROPIOS	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 1,029,795,170.00	$ -
		C-2401-0600-101-0-2401009-02	11	NACION		$ 4,000,000,000.00	$ -
		C-2401-0600-101-0-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 891,117,431.00	$ -
		C-2401-0600-101-0-2401023-02	11	NACION		$ 250,000,000.00	$ -
		C-2401-0600-132-0-2401008-02	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 679,565,135.00	$ -
		C-2401-0600-132-0-2401023-02	11	NACION		$ 228,229,579.00	$ -
2023	180523	C-2401-0600-132-0-2401008-02	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 4,834,981,589.00	$ -
		C-2401-0600-132-0-2401023-02	11	NACION		$ 174,126,404.00	$ -
	188823	C-2401-0600-101-0-2401009-02	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 3,780,603,123.00	$ -
		C-2401-0600-101-0-2401023-02	11	NACION		$ 642,389,236.00	$ -
	1197023	C-2401-0600-101-0-2401023-02	11	NACION		$ 480,271,464.00	$ -
2024	155224	C-2401-0600-132-5110JD-2401023-02	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 786,117,970.00	$ -
		C-2401-0600-132-5110JD-2401008-02	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 14,712,028,443.00	$ -
	145224	C-2401-0600-101-5110JD-2401023-02	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 855,579,929.00	$ -
		C-2401-0600-101-5110JD-2401008-02	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 3,700,000,000.00	$ -
2025	118825	C-2401-0600-132-5110JD-2401008-02	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 15,117,018,189.00	$ 4,856,411,379.60
		C-2401-0600-132-5110JD-2401023-02	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 825,480,674.00	$ 571,142,640.21
	99325	C-2401-0600-101-5110JD-2401008-02	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 3,824,564,279.00	$ 32,398,275.72
		C-2401-0600-101-5110JD-2401023-02	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 867,684,831.00	$ 463,737,202.11
	514825	C-2401-0600-101-5110JD-2401023-02	10	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 3,832,477,958.00	$ 3,157,347,866.25
		C-2401-0600-101-5110JD-2401023-02	16	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 2,047,522,042.00	$ 2,047,522,042.00
2026	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 16,420,760,295.00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 4,833,013,203.00	
2027	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 22,551,177,712.00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 4,978,003,656.00	
2028	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 23,227,709,151.00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 5,127,342,906.00	
2029	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 21,924,952,782.00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 5,281,165,921.00	
2030	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 48,803,849,357.00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 4,959,330,307.00	
		TOTAL				$ 223,616,356,727.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 223,616,356,727.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por	Indicar pago según reporte SIF SI	Indicar pago según reporte SIF NO	Observaciones
1	Obra	ago-22	$ 57,739,000.00	$ 421,939.00	$ 58,160,939.00		$ 58,160,939.00		611022 de 26/05/2022	$ 7,020,546,377.00	$ 223,558,195,788.00				
2	Obra	sep-22	$ 281,276,544.00	$ 2,055,461.00	$ 283,331,835.00		$ 283,331,835.00		611022 de 26/05/2022	$ 6,737,214,542.00	$ 223,274,863,953.00				
1	Ajuste 1	ago-22	$ 4,018,034.00	$ 29,366.94	$ 4,048,000.94		$ 4,048,000.94		611022 de 26/05/2022	$ 6,733,166,541.06	$ 223,270,815,952.06				
2	Ajuste 2	sep-22	$ 13,381,281.00	$ 97,786.28	$ 13,479,067.28		$ 13,479,067.28		611022 de 26/05/2022	$ 6,719,687,473.78	$ 223,257,336,884.78				
3	Obra	oct-22	$ 145,532,660.00	$ 1,063,507.90	$ 146,596,167.90		$ 146,596,167.90		611022 de 26/05/2022	$ 6,573,091,305.88	$ 223,110,740,716.88				
4	Obra	nov-22	$ 184,255,406.00	$ 19,615,712.58	$ 203,871,118.58		$ 203,871,118.58		611022 de 26/05/2022	$ 6,369,220,187.30	$ 222,906,869,598.30				
3	Ajuste 3	oct-22	$ 10,173,741.00	$ 74,346.57	$ 10,248,087.57		$ 10,248,087.57		611022 de 26/05/2022	$ 6,358,972,099.73	$ 222,896,621,510.73				
4	Ajuste 4	nov-22	$ 3,060,169.00	$ 22,362.77	$ 3,082,531.77		$ 3,082,531.77		611022 de 26/05/2022	$ 6,355,889,567.96	$ 222,893,538,978.96				
5	Obra	dic-22	$ 210,285,166.00	$ 1,536,699.29	$ 211,821,865.29		$ 211,821,865.29		611022 de 26/05/2022	$ 6,144,067,702.67	$ 222,681,717,113.67				
	Anticipo 1	dic-22					$ -	$ 3,539,353,658.00		$ 2,604,714,044.67					
4	Ajuste 4 del	nov-22	$ 157,049.00	$ 1,147.67	$ 158,196.67		$ 158,196.67	$ -	611022 de 26/05/2022	$ 2,604,555,848.00	$ 222,681,558,917.00				
5	Ajuste 5 del	dic-22	$ 18,926,435.00	$ 138,308.56	$ 19,064,743.56		$ 19,064,743.56	$ -	611022 de 26/05/2022	$ 2,585,491,104.44	$ 222,662,494,173.44				
6	Obra	ene-23	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	611022 de 26/05/2022	$ 2,585,491,104.44	$ 222,662,494,173.44				
	RP	feb-23							180523 de 22/02/2023	$ 5,009,107,993.00	$ 222,662,494,173.44				
	RP	feb-23							188823 de 23/02/2023	$ 4,422,892,359.00	$ 222,662,494,173.44				
7	Obra	feb-23	$ 568,055,633.00	$ 4,151,175.78	$ 572,206,808.78	$ 11,361,113.00	$ 560,845,695.78	$ 3,527,992,545.00	611022 de 26/05/2023	$ 11,456,645,760.69	$ 222,090,287,364.66				
8	Obra	mar-23	$ 1,086,626,791.00	$ 7,940,734.24	$ 1,094,567,525.24	$ 21,732,536.00	$ 1,072,834,989.24	$ 3,506,260,009.00	180523 de 22/02/2023	$ 10,383,810,771.42	$ 220,995,719,839.42				
7	Ajuste 07	feb-23	$ 171,382,946.00	$ 1,252,413.84	$ 172,635,359.84		$ 172,635,359.84	$ 3,506,260,009.00	180523 de 22/02/2023	$ 10,211,175,411.58	$ 220,823,084,479.58				
8	Ajuste 8 Def	mar-23	$ 352,164,351.00	$ 2,573,508.72	$ 354,737,859.72		$ 354,737,859.72	$ 3,506,260,009.00	180523 de 22/02/2023	$ 9,856,437,551.86	$ 220,468,346,619.86				
9	Obra	abr-23	$ 288,559,369.00	$ 34,481,780.00	$ 323,041,149.00	$ 33,407,811.00	$ 289,633,338.00	$ 3,472,852,198.00	180523 de 22/02/2023 - 611022 de 26/05/2023	$ 9,566,804,213.86	$ 220,145,305,470.86				
10	Obra	may-23	$ 327,885,476.00	$ 2,996,086.17	$ 330,281,562.17	$ 98,365,643.00	$ 231,915,919.17	$ 3,374,486,555.00	180523 de 22/02/2023 - 611022 de 26/05/2023	$ 9,334,888,294.69	$ 219,815,023,908.69				
9	Ajuste 09 def	abr-23	$ 29,579,872.00	$ 216,160.60	$ 29,796,032.60		$ 29,796,032.60	$ 3,374,486,555.00	180523 de 22/02/2023 - 611022 de 26/05/2023	$ 9,305,092,262.09	$ 219,785,227,876.09				
11	Obra	jun-23	$ 368,837,690.00	$ 2,695,352.35	$ 371,533,042.35	$ 110,651,307.00	$ 260,881,735.35	$ 3,263,835,248.00	180523 de 22/02/2023 - 611022 de 26/05/2023	$ 9,044,210,526.74	$ 219,413,694,833.74				
10	Ajuste 10 def	may-23	$ 96,915,563.00	$ 708,229.11	$ 97,623,792.11		$ 97,623,792.11	$ 3,263,835,248.00	180523 de 22/02/2023 - 611022 de 26/05/2023	$ 8,946,586,734.63	$ 219,316,071,041.63				
11	Ajuste 11 def	jun-23	$ 106,942,272.00	$ 781,501.22	$ 107,723,773.22		$ 107,723,773.22	$ 3,263,835,248.00	611022 de 26/05/2023	$ 8,838,862,961.41	$ 219,208,347,268.41				
	Anticipo 2						$ -	$ 4,084,056,152.00		$ 4,754,806,809.41					
12	Obra	jul-23	$ 531,034,705.00	$ 3,880,638.23	$ 534,915,343.23	$ 159,310,412.00	$ 375,604,931.23	$ 7,188,580,988.00	180523 de 22/02/2023 - 611022 de 26/05/2023	$ 4,379,201,878.18	$ 218,673,431,925.18				
13	Obra	ago-23	$ 891,799,788.00	$ 6,516,998.45	$ 898,316,786.45	$ 267,539,936.00	$ 630,776,850.45	$ 6,921,041,052.00	180523 de 22/02/2023 - 611022 de 26/05/2023	$ 3,748,425,027.73	$ 217,775,115,138.73				
14	Obra	sep-23	$ 672,620,870.00	$ 4,915,306.36	$ 677,536,176.36	$ 201,786,261.00	$ 475,749,915.36	$ 6,719,254,791.00	611022 de 26/05/2023	$ 3,272,675,112.37	$ 217,097,578,962.37				
12	Ajuste 12 def	jul-23	$ 106,829,451.00	$ 780,676.76	$ 107,610,127.76		$ 107,610,127.76			$ 3,165,064,984.61	$ 216,989,968,834.61				
13	Ajuste 13 def	ago-23	$ 197,806,853.00	$ 1,445,511.62	$ 199,252,364.62		$ 199,252,364.62			$ 2,965,812,619.99	$ 216,790,716,469.99				
14	Ajuste 14 def	sep-23	$ 131,638,690.00	$ 961,975.04	$ 132,600,665.04		$ 132,600,665.04			$ 2,833,211,954.95	$ 216,658,115,804.95				
	RP	oct-23							1197023 de 25/10/2023	$ 480,271,464.00	$ 216,658,115,804.95				
15	Obra	oct-23	$ 917,074,903.00	$ 6,701,701.21	$ 923,776,604.21	$ 275,122,471.00	$ 648,654,133.21	$ 6,444,132,320.00	188823 de 23/02/2023	$ 2,664,829,285.74	$ 215,734,339,200.74				
16	Obra	nov-23	$ 1,912,041,363.00	$ 47,734,148.42	$ 1,959,775,511.42	$ 518,172,409.00	$ 1,441,603,102.42	$ 5,925,959,911.00	188823 de 23/02/2023	$ 1,223,226,183.32	$ 213,774,563,689.32				
15	Ajuste 15 def	oct-23	$ 182,900,754.00	$ 1,336,582.43	$ 184,237,336.43		$ 184,237,336.43		180523 de 22/02/2023	$ 1,038,988,846.89	$ 213,590,326,352.89				
16	Ajuste 16 prov	nov-23	$ 327,139,661.00	$ 2,390,635.98	$ 329,530,296.98		$ 329,530,296.98		180523 de 22/02/2023	$ 709,458,549.91	$ 213,260,796,055.91				
17	Obra	dic-23	$ 556,997,655.00	$ 4,070,367.48	$ 561,068,022.48	$ 167,099,297.00	$ 393,968,725.48	$ 5,758,860,614.00	1197023 de 25/10/2023	$ 315,489,824.43	$ 212,699,728,033.43				
18	Obra	ene-24	$ 222,947,043.00	$ 1,629,228.39	$ 224,576,271.39	$ 66,884,113.00	$ 157,692,158.39	$ 5,691,976,501.00	188823 de 23/02/2023 - 180523 de 22/02/2023	$ 157,797,666.04	$ 212,475,151,762.04				
19	Obra	feb-24	$ 217,448,639.00	$ 1,589,047.75	$ 219,037,686.75	$ 65,234,592.00	$ 153,803,094.75	$ 5,626,741,909.00	180523 de 22/02/2023 - 1197023 de 25/10/2023	$ 3,994,571.29	$ 212,256,114,075.29				
	RP	mar-24							145024 de 06/03/2024	$ 4,555,579,929.00	$ 212,256,114,075.29				
	RP	mar-24							155224 de 07/03/2024	$ 15,478,146,413.60	$ 212,256,114,075.29				
17	Ajuste 17 prov	dic-23	$ 111,460,199.00	$ 814,516.84	$ 112,274,715.84		$ 112,274,715.84	$ 5,626,741,909.00	145024 de 06/03/2024 - 1197023 de 25/10/2023	$ 19,925,446,197.45	$ 212,143,839,359.45				
18	Ajuste 18 prov	ene-24	$ 45,040,649.00	$ 329,143.20	$ 45,369,792.20		$ 45,369,792.20	$ 5,626,741,909.00	145024 de 06/03/2024	$ 19,880,076,405.25	$ 212,098,469,567.25				
19	Ajuste 19 prov	feb-24	$ 33,133,641.00	$ 242,130.45	$ 33,375,771.45		$ 33,375,771.45	$ 5,626,741,909.00	145024 de 06/03/2024	$ 19,846,700,633.80	$ 212,065,093,795.80				
20	Obra	mar-24	$ 438,159,181.00	$ 36,963,470.94	$ 475,122,651.94	$ 76,007,754.00	$ 399,114,897.94	$ 5,550,734,155.00	145024 de 06/03/2024	$ 19,447,585,735.86	$ 211,589,971,143.86				
21	Obra	abr-24	$ 59,895,570.00	$ 437,698.40	$ 60,333,268.40	$ 17,968,671.00	$ 42,364,597.40	$ 5,532,765,484.00	145024 de 06/03/2024 - 155224 de 07/03/2024	$ 19,405,221,138.46	$ 211,529,637,875.46				
	Anticipo 3							$ 3,000,000,000.00		$ 16,405,221,138.46	$ 211,529,637,875.46				
22	Obra	may-24	$ 354,227,630.00	$ 2,588,586.53	$ 356,816,216.53	$ 106,268,289.00	$ 250,547,927.53	$ 8,426,497,195.00	145024 de 06/03/2024 - 155224 de 07/03/2024	$ 16,154,673,210.93	$ 211,172,821,858.93				
23	Obra	jun-24	$ 921,550,064.00	$ 6,734,404.31	$ 928,284,468.31	$ 92,155,006.00	$ 836,129,462.31	$ 8,334,342,189.00	145024 de 06/03/2024 - 155224 de 07/03/2024	$ 15,318,543,748.62	$ 210,244,537,190.62				
20	Ajuste 20 prov	mar-24	$ 22,008,905.00	$ 160,834.31	$ 22,169,739.31		$ 22,169,739.31	$ 8,334,342,189.00	145024 de 06/03/2024	$ 15,296,374,009.31	$ 210,222,367,451.31				
21	Ajuste 21 prov	abr-24	$ 12,634,155.00	$ 92,326.52	$ 12,726,481.52		$ 12,726,481.52	$ 8,334,342,189.00	145024 de 06/03/2024 - 155224 de 07/03/2024	$ 15,283,647,527.79	$ 210,209,640,969.79				

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-01-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	30/01/2026 (DÍA / MES/ AÑO)

UNIDAD EJECUTORA: SUPERSICIÓN DE MODERNIZACIÓN — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 990 DE 2022 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO TVG

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE 2025 — **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANT

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 991 DE 2022 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN

22	Ajuste 22 prov	may-24	$ 48,054,006.00	$ 351,163.89	$ 48,405,169.89		$ 48,405,169.89	$ 8,334,342,189.00	145024 de 06/03/2024 - 155224 de 07/03/2024	$ 15,735,242,357.90	$ 210,161,235,799.90				
23	Ajuste 23 prov	jun-24	$ 205,334,357.00	$ 1,500,520.30	$ 206,834,877.30		$ 206,834,877.30	$ 8,334,342,189.00	145024 de 06/03/2024 - 155224 de 07/03/2024	$ 15,028,407,480.60	$ 209,954,400,922.60				
24	Obra	jul-24	$ 2,063,281,649.00	$ 15,077,900.51	$ 2,078,369,549.51	$ 208,329,165.00	$ 1,872,040,384.51	$ 8,128,013,024.00	145024 de 06/03/2024 - 155224 de 07/03/2024	$ 13,156,367,096.09	$ 207,876,031,373.09				
25	Obra	ago-24	$ 519,296,054.06	$ 68,632,751.49	$ 587,928,805.49	$ 16,439,389.00	$ 571,489,416.49	$ 8,111,573,635.00	145024 de 06/03/2024 - 155224 de 07/03/2024	$ 12,584,877,679.60	$ 207,288,102,567.60				
26	Obra	sep-24	$ 950,620,139.21	$ 72,460,853.70	$ 1,023,080,992.91	$ 59,201,711.00	$ 963,879,281.91	$ 8,052,371,324.00	145024 de 06/03/2024 - 155224 de 07/03/2024	$ 11,620,998,397.69	$ 206,265,021,574.69				
24	Ajuste 24 Prov	jul-24	$ 528,455,513.00	$ 3,861,790.29	$ 532,317,303.29	$ -	$ 532,317,303.29	$ 8,052,371,324.00	145024 de 06/03/2024 - 155224 de 07/03/2024	$ 11,088,681,094.40	$ 205,732,704,271.40				
27	Obra	oct-24	$ 977,540,701.00	$ 7,143,566.66	$ 984,684,267.66	$ 371,465,466.00	$ 613,218,801.66	$ 7,680,906,458.00	145024 de 06/03/2024 - 155224 de 07/03/2024	$ 10,475,462,292.74	$ 204,748,020,003.74				
25	Ajuste 25 Prov	ago-24	$ 46,978,859.00	$ 343,307.05	$ 47,322,166.05		$ 47,322,166.05	$ 7,680,906,458.00	145024 de 06/03/2024 - 155224 de 07/03/2024	$ 10,428,140,126.69	$ 204,700,697,837.69				
26	Ajuste 26 Prov	sep-24	$ 136,906,489.00	$ 1,000,470.50	$ 137,906,959.50		$ 137,906,959.50	$ 7,680,906,458.00	155224 de 07/03/2024	$ 10,290,233,167.19	$ 204,562,790,878.19				
27	Ajuste 27 Prov	oct-24	$ 205,729,755.00	$ 1,503,409.75	$ 207,233,164.75		$ 207,233,164.75	$ 7,680,906,458.00	155224 de 07/03/2024	$ 10,083,000,002.44	$ 204,355,557,713.44				
28	OBRA	nov-24	$ 1,145,295,240.00	$ 186,810,007.52	$ 1,332,105,247.52	$ 16,856,806.00	$ 1,315,248,441.52	$ 7,664,049,652.00	155224 de 07/03/2024	$ 8,767,751,560.92	$ 203,023,452,465.92				
28	Ajuste 28 Prov	nov-24	$ 40,173,336.00	$ 293,574.38	$ 40,466,910.38	$ -	$ 40,466,910.38	$ 7,664,049,652.00	155224 de 07/03/2024	$ 8,727,284,650.54	$ 202,982,985,555.54				
29	OBRA	dic-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,664,049,652.00	155224 de 07/03/2024	$ 8,727,284,650.54	$ 202,982,985,555.54				
30	OBRA	ene-25	$ 855,402,542.00	$ 6,251,018.58	$ 861,653,560.58	$ 85,540,254.00	$ 776,113,306.58	$ 7,578,509,398.00	155224 de 07/03/2024	$ 7,951,171,343.96	$ 202,121,331,994.96				
31	OBRA	feb-25	$ 1,139,396,995.67	$ 74,795,667.46	$ 1,214,192,663.13	$ 155,113,002.00	$ 1,059,079,661.13	$ 7,423,396,396.00	155224 de 07/03/2024 99325 de 25/02/2025	$ 6,892,091,682.83	$ 200,907,139,331.83				
32	OBRA	mar-25	$ 367,207,160.33	$ 22,080,487.89	$ 389,287,648.22	$ 52,206,765.00	$ 337,080,883.22	$ 7,371,189,631.00	155224 de 07/03/2024	$ 6,555,010,799.61	$ 200,517,851,683.61				
29	Ajuste 29 Def	dic-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,371,189,631.00		$ 6,555,010,799.61	$ 200,517,851,683.61				
30	Ajuste 30 Prov	ene-25	$ 139,574,402.00	$ 1,019,966.78	$ 140,594,368.78	$ -	$ 140,594,368.78	$ 7,371,189,631.00	155224 de 07/03/2024	$ 6,414,416,430.83	$ 200,377,257,314.83				
31	Ajuste 31 Prov	feb-25	$ 121,958,006.00	$ 891,231.58	$ 122,849,237.58	$ -	$ 122,849,237.58	$ 7,371,189,631.00	99325 de 25/02/2025	$ 6,291,567,193.25	$ 200,254,408,077.25				
	RP	**feb-25**							**99325 del 25/02/25**	**$ 4,692,249,110.00**	**$ 200,254,408,077.25**				
	RP	**mar-24**							**116025 del 4/03/25**	**$ 15,942,496,863.00**	**$ 200,254,408,077.25**				
33	OBRA	abr-25	$ 453,209,204.00	$ 3,311,913.41	$ 456,521,117.41	$ 90,641,841.00	$ 365,879,276.41	$ 7,280,547,790.00	155224 de 07/03/2024 99325 de 25/02/2025	$ 26,560,433,889.84	$ 199,797,886,959.84				
34	OBRA	may-25	$ 1,366,860,352.00	$ 9,988,594.88	$ 1,376,848,946.88	$ 273,372,070.00	$ 1,103,476,876.88	$ 7,007,175,720.00	155224 de 07/03/2024 145024 de 06/03/2024 99325 de 25/02/2025	$ 25,456,957,012.96	$ 198,421,038,012.96				
32	Ajuste 32 Prov	mar-25	$ 70,854,468.00	$ 517,782.65	$ 71,372,250.65	$ -	$ 71,372,250.65	$ 7,007,175,720.00	155224 de 07/03/2024	$ 25,385,584,762.31	$ 198,349,665,762.31				
33	Ajuste 33 Prov	abr-25	$ 98,683,908.00	$ 721,151.64	$ 99,405,059.64	$ -	$ 99,405,059.64	$ 7,007,175,720.00	155224 de 07/03/2024	$ 25,286,179,702.68	$ 198,250,260,702.68				
	Anticipo 3							$ 8,899,999,996.00	99325 de 25/02/2025 116025 de 04/03/2025	$ 16,386,179,706.68	$ 198,250,260,702.68				
35	OBRA	jun-25	$ 485,110,862.00	$ 3,545,040.91	$ 488,655,902.91	$ 97,022,172.00	$ 391,633,730.91	$ 15,810,153,544.00	155224 de 07/03/2024 99325 de 25/02/2025	$ 15,994,545,975.77	$ 197,761,604,799.77				
	ADICIONAL								**514625 del 02/07/2025**	**$ 5,850,000,000**					
36	OBRA	jul-25	$ 1,514,366,737.00	$ 25,921,603.08	$ 1,540,288,340.08	$ 143,305,474.00	$ 1,396,982,866.08	$ 15,666,848,070.00	155224 de 07/03/2024 99325 de 25/02/2025	$ 20,447,563,109.69	$ 196,221,316,459.69				
34	Ajuste 34 Prov	may-25	$ 406,798,821.00	$ 2,972,760.62	$ 409,771,581.62		$ 409,771,581.62	$ 15,666,848,070.00	155224 de 07/03/2024	$ 20,037,791,528.07	$ 195,811,544,878.07				
35	Ajuste 35 Prov	jun-25	$ 147,373,054.00	$ 1,076,956.93	$ 148,450,010.93		$ 148,450,010.93	$ 15,666,848,070.00	155224 de 07/03/2024	$ 19,889,341,517.14	$ 195,663,094,867.14				
37	OBRA	ago-25	$ 5,139,786,254.00	$ 55,453,591.86	$ 5,195,239,845.86	$ 756,276,338.00	$ 4,438,963,507.86	$ 14,910,571,732.00	155224 de 07/03/2024	$ 15,450,378,009.28	$ 190,467,855,021.28				
36	Ajuste 36 Prov	jul-25	$ 466,370,313.00	$ 3,408,090.75	$ 469,778,403.75	$ -	$ 469,778,403.75	$ 14,910,571,732.00	116025 04/03/2025 99325 de 25/02/2025	$ 14,980,509,605.53	$ 189,998,076,617.53				
37	Ajuste 37 Prov	ago-25	$ 1,446,629,281.00	$ 10,571,455.90	$ 1,457,191,736.90	$ -	$ 1,457,191,736.90	$ 14,910,571,732.00	116025 04/03/2025 99325 de 25/02/2025	$ 13,523,407,868.63	$ 188,540,884,880.63				
38	OBRA	sep-25	$ 3,343,451,884.00	$ 24,432,917.61	$ 3,367,884,801.61	$ 1,003,035,565.00	$ 2,364,849,236.61	$ 13,907,536,167.00	116025 de 04/03/2025 514625 de 02/07/2025	$ 11,156,558,632.02	$ 185,173,000,079.02				
39	OBRA	oct-25	$ 2,751,760,683.00	$ 29,562,251.15	$ 2,781,322,934.15	$ 810,005,005.00	$ 1,971,317,929.15	$ 13,097,531,162.00	116025 de 04/03/2025 514625 de 02/07/2025	$ 9,187,240,702.87	$ 182,391,677,144.87				
TOTALES			**$ 40,374,608,252.21**	**$ 850,071,329.93**	**$ 41,224,679,582.13**	**$ 6,425,878,644.00**	**$ 34,798,800,938.13**	**$ 13,097,531,162.00**		**$ 9,187,240,702.87**	**$ 182,391,677,144.87**				

Todas las Actas aprobadas por la interventoría deben relacionarse en $ 4,697,160,839.00 $ 4,131,641,937.4360

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
EXPLANACIONES	$ 303,283,192.00	$ 2,216,300.25	**$ 305,499,492.25**
BASES, SUBBASES Y ARMADOS	$ 5,100,577,516.00	$ 37,273,451.08	**$ 5,137,850,967.08**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$ 20,748,010,350.00	$ 151,620,075.63	**$ 20,899,630,425.63**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 773,862,343.00	$ 5,655,147.89	**$ 779,517,490.89**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 1,300,055,312.00	$ 9,500,404.20	**$ 1,309,555,716.20**
OBRAS GEOTECNICAS	$ 2,028,499,096.00	$ 14,823,647.24	**$ 2,043,322,743.24**
TRANSPORTE	$ 995,121,912.00	$ 7,272,044.74	**$ 1,002,393,956.74**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 3,038,037,691.31	$ 577,227,161.35	**$ 3,615,264,852.65**
-		$ -	$ -
-	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	**$ 34,287,447,412.31**	**$ 805,588,232.38**	**$ 35,093,035,644.69**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **REINEL ANTONIO TORRES PABON**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-62434 NTS

Firma
Nombre: **NEYDI ELENA RODRIGUEZ YANEZ**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-80118 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del Proceso.
Copias: Interventor, Información Financiera

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES

Yo, GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ GUZMAN, en representación de CONSORCIO TVG, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79,149,923, certifico que en cumplimiento de la cláusula 8, durante el desarrollo del contrato 990 DE 2022 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA-CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMEN-TOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

Certificamos que el personal que se encuentra laborando para el Contrato en mención, están afiliados a los Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y Seguridad Social durante al periodo **1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025** y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No. **39** del contrato de Contrato de Obra No. 990 de 2022.

.

Dada en Tame

(Firma)

GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ GUZMAN
Representante legal - Consorcio TVG

Consorcio GIS JPS Reactivación

GIS EAP SAS

JPS Ingeniería S.A.S.
Consultoría-Interventoría-Obras Civiles

NIT. 901.582.134-3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES

Yo, LUISA FERNANDA BARRETO PARRA, en representación de CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN, identificado con la cédula de ciudadanía # 52,413,1852, certifico que la firma contratista CONSORCIO TVG, realizó el pago de los aportes parafiscales y cumplió con lo establecio en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y ley 828 de 2003; en ejecucion del contrato 990 de 2022, cuyo objeto es:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0"

Se presento y verifico los soportes de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró en el durante el periodo **OCTUBRE DE 2025** y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta No **39** del contrato de obra No. 990 de 2022

Dada en **Bogotá**

(Firma)

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA
Apoderado del Contratista
C.C.# 52413185


NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **CONSORCIO TVG** identificada con el número de documento **9015778516** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 21 de abril de 2022 con la Cuenta de Ahorros 270-901713 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **CONSORCIO TVG** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **19 de abril de 2023.**



Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141192311374

(415)7707212489984(8020) 000014119231137 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 7 7 8 5 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO TVG

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 100 13 21 P 8

42. Correo electrónico nidia.cardenas@grodco.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 8 3 0 7 3 7 7	3 1 0 5 4 4 1 2 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 2 0 1 2 2	4 2 9 0	2 0 2 2 0 1 2 2					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 0	1 4	1 6	4 2	4 8	5 2	5 5																		

07- Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ GUZMAN OLGA LUCIA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141192311374

(415)7707212489984(8020) **000014119231137 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 7 7 8 5 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	2	
73. Fecha	2 0 2 2 0 1 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 0 1 2 2
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 0 3 2 3		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141192311374

(415)7707212489984(8020) **000014119231137 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 7 7 8 5 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 7 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 1 4 9 9 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	GUZMAN	GUSTAVO	ADOLFO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 1 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 1 5 7 5 4 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	GUZMAN	OLGA	LUCIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141192311374

(415)7707212489984(8020) **000014119231137 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 7 7 8 5 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 6 0 5 0 6 6 8 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: C I GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS - EN REORGANIZACIÓN

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	95	2 0 2 2 0 1 2 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 6 0 0 1 5 0 6 7	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: TECNICA VIAL SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 2 0 1 2 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14947639975

(415)7707212489984(8020) 000001494763997 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 6 6 8 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
C I GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS - EN REORGANIZACIÓN

36. Nombre comercial	37. Sigla
CI GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 100 13 21 P 8

42. Correo electrónico nidia.cardenas@grodco.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 3 5 6 2 6 2	3 1 5 3 4 8 8 7 1 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 8 2 0 3 0 8	4 2 2 0	1 9 8 2 0 3 0 8	4 6 1 0 / 4 9 2 3		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5															

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 15 / 09 : 19: 24

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ GUZMAN OLGA LUCIA
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14947639975

(415)7707212489984(8020) **000001494763997 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 6 6 8 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	8 5 4	1 1 6
73. Fecha	1 9 8 2 0 3 0 8	2 0 1 7 0 8 0 9
74. Número de notaría	2	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 2 0 4 1 6	2 0 1 7 0 8 1 7
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 6 9 3 0 6	1 6 9 3 0 6
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 2 0 3 0 8	2 0 1 7 0 8 0 9
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2	3 6	2 0 1 8 1 1 1 3		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
1			

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14947639975

(415)7707212489984(8020) **000001494763997 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 6 6 8 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 0 6 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 1 5 7 5 4 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	GUZMAN	OLGA	LUCIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
8 0 0 2 4 6 5 9 3	4	ADMINISTRADORA RODRIGUEZ GUZMAN CIA LTDA

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 0 6 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 1 4 9 9 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	GUZMAN	GUSTAVO	ADOLFO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
8 0 0 2 4 6 5 9 3	4	ADMINISTRADORA RODRIGUEZ GUZMAN CIA LTDA

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14947639975

(415)7707212489984(8020) **000001494763997 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 6 6 8 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 3 3 9 4 1 0 7		7 4 4 1 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MANRIQUE	ACOSTA	CARLOS	SEVERIANO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 8 6 9 8 2	9	SFAI AUDIT S.A.S

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 6 0 7 0 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 4 9 9 0 5 3		9 1 1 6 2 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
SERRANO	DELGADO	GELVER	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 8 6 9 8 2	9	SFAI AUDIT S.A.S

147. Fecha de nombramiento
2 0 1 6 0 7 0 5

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14947639975

(415)7707212489984(8020) **000001494763997 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 6 6 8 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0	

162. Nombre del establecimiento: UNION TEMPORAL SANCHEZ FREYLE Y OTRO (EN SOCIEDAD DE HECHO)

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: DG 97 17 60 P 8

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 7 8 6 0 9 3	1 9 9 7 0 4 2 8	
168. Teléfono: 6 3 5 6 2 6 2	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14947640541

(415)7707212489984(8020) 000001494764054 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 1 5 0 6 7	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TECNICA VIAL SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 100 13 21 P 8

42. Correo electrónico nidia.cardenas@grodco.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 3 5 6 2 6 2	6 2 5 3 3 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 6 6 0 3 1 7	6 2 0 1	1 9 9 6 0 3 1 7		4 6 1 0	4 9 2 3		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 15 / 09 : 24: 50

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ GUZMAN OLGA LUCIA
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14947640541

(415)7707212489984(8020) **000001494764054 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 1 5 0 6 7	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	6 9 6	7 8
73. Fecha	1 9 6 6 0 3 1 7	2 0 1 7 0 8 0 9
74. Número de notaría	9	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 6 6 0 3 2 9	2 0 1 7 0 8 1 6
77. No. Matrícula mercantil	0 4 7 2 1 4	0 4 7 2 1 4
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	1 9 6 6 0 3 1 7
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2	7 4	2 0 1 8 1 2 0 4	8 3 0 0 0 5 6 7 7	- 1
3	2 1	2 0 1 5 0 6 3 0		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14947640541

(415)7707212489984(8020) **000001494764054 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 1 5 0 6 7	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 6 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 1 5 7 5 4 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	GUZMAN	OLGA	LUCIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
8 0 0 2 4 6 5 9 3	4	ADMINISTRADORA RODRIGUEZ GUZMAN CIA LTDA

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 0 6 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 1 4 9 9 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	GUZMAN	GUSTAVO	ADOLFO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14947640541

(415)7707212489984(8020) **000001494764054 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 1 5 0 6 7	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 4 9 9 0 5 3		9 1 1 6 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SERRANO	DELGADO	GELVER	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 8 6 9 8 2	9	SFAI AUDIT S.A.S

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 7 0 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 3 3 9 4 1 0 7		4 0 6 6 8 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
MANRIQUE	ACOSTA	CARLOS	SEVERIANO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 7 0 6

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 6 1 4 5 6 1		2 8 8 9 6 - T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CARDENAS	LAVERDE	NIDIA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 1 9 9 5 1 0 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14947640541

(415)7707212489984(8020) **000001494764054 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 1 5 0 6 7	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0	

162. Nombre del establecimiento: CONSORCIO GRD TECNIVIAL (EN SUCESION)

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CL 100 13 21 P 8

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 9 8 1 4 1 6	1 9 9 9 1 2 0 2	
168. Teléfono: 6 3 5 6 2 6 2	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14973047941

(415)7707212489984(8020) 000001497304794 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 1 5 0 6 7	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TECNICA VIAL SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 100 13 21 P 8

42. Correo electrónico nidia.cardenas@grodco.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 3 5 6 2 6 2	6 2 5 3 3 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 6 6 0 3 1 7	4 2 2 0	1 9 8 8 0 3 0 8	4 2 9 0 / 4 6 6 3		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5										

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ GUZMAN OLGA LUCIA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973047941

(415)7707212489984(8020) **000001497304794 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 1 5 0 6 7	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	6 9 6	7 8
73. Fecha	1 9 6 6 0 3 1 7	2 0 1 7 0 8 0 9
74. Número de notaría	9	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 6 6 0 3 2 9	2 0 1 7 0 8 1 6
77. No. Matrícula mercantil	0 4 7 2 1 4	0 4 7 2 1 4
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	1 9 6 6 0 3 1 7
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2	7 4	2 0 1 8 1 2 0 4	8 3 0 0 0 5 6 7 7	- 1
3	2 1	2 0 1 5 0 6 3 0		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973047941

(415)7707212489984(8020) **000001497304794 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 1 5 0 6 7	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 6 3 0		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 1 5 7 5 4 2 3		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
RODRIGUEZ	GUZMAN	OLGA	LUCIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	
8 0 0 2 4 6 5 9 3	4	ADMINISTRADORA RODRIGUEZ GUZMAN CIA LTDA	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 0 6 3 0		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 1 4 9 9 2 3		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
RODRIGUEZ	GUZMAN	GUSTAVO	ADOLFO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14973047941

(415)7707212489984(8020) **000001497304794 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 1 5 0 6 7	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 4 9 9 0 5 3		9 1 1 6 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SERRANO	DELGADO	GELVER	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 8 6 9 8 2	9	SFAI AUDIT S.A.S

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 7 0 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 3 3 9 4 1 0 7		4 0 6 6 8 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
MANRIQUE	ACOSTA	CARLOS	SEVERIANO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 7 0 6

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 6 1 4 5 6 1		2 8 8 9 6 - T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CARDENAS	LAVERDE	NIDIA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 1 9 9 5 1 0 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14973047941

(415)7707212489984(8020) **000001497304794 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 1 5 0 6 7	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0	

162. Nombre del establecimiento: CONSORCIO GRD TECNIVIAL (EN SUCESION)

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CL 100 13 21 P 8

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 9 8 1 4 1 6	1 9 9 9 1 2 0 2	
168. Teléfono: 6 3 5 6 2 6 2	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 9 Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario 141065459206

(415)7707212489984(8020) 000014106545920 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 6 6 8 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRODCO INGENIEROS CIVILES S.A.S. - EN REORGANIZACIÓN

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 100 13 21 P 8

42. Correo electrónico nidia.cardenas@grodco.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 3 5 6 2 6 2	3 1 5 3 4 8 8 7 1 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 8 2 0 3 0 8	4 2 2 0	1 9 8 2 0 3 0 8	4 6 1 0	4 9 2 3		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 8 9 10 14 42 48 52 55

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [ ] 60. No. de Folios: [ ]

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARBOLEDA CASTRO PAULA ITZAYANA

985. Cargo Analista I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141065459206

(415)7707212489984(8020) **000014106545920 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 6 6 8 8	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	8 5 4	1 4 5
73. Fecha	1 9 8 2 0 3 0 8	2 0 2 4 0 3 1 5
74. Número de notaría	2	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 2 0 4 1 6	2 0 2 4 0 5 3 0
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 6 9 3 0 6	0 0 1 6 9 3 0 6
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	1 9 8 2 0 3 0 8
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2	3 6	2 0 2 3 0 3 1 5		-
3	2 1	2 0 1 5 0 6 3 0		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
1			

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141065459206

(415)7707212489984(8020) **000014106545920 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 6 6 8 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 6 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	2 0 1 2 5 2 3 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUZMAN	DE RODRIGUEZ	SILVIA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
8 0 0 2 4 6 5 9 3	4	ADMINISTRADORA RODRIGUEZ GUZMAN CIA LTDA

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 6 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 1 4 9 9 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	GUZMAN	GUSTAVO	ADOLFO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
8 0 0 2 4 6 5 9 3	4	ADMINISTRADORA RODRIGUEZ GUZMAN CIA LTDA

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 6 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 1 5 7 5 4 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	GUZMAN	OLGA	LUCIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
8 0 0 2 4 6 5 9 3	4	ADMINISTRADORA RODRIGUEZ GUZMAN CIA LTDA

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 0 6 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 6 5 6 1 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CORTES	MEJIA	EDWIN	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
8 3 0 1 1 5 9 7 1	2	CORTES & GUTIERREZ ABOGADOS LTDA

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 6 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 4 1 7 9 5 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUTIERREZ	MESTRE	JOSE	GOETHE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
8 3 0 1 1 5 9 7 1	2	CORTES & GUTIERREZ ABOGADOS LTDA

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141065459206

(415)7707212489984(8020) **000014106545920 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 6 6 8 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 0 6 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 8 6 5 5 3 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELASQUEZ	TORRES	JULIA	INES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
8 3 0 1 1 5 9 7 1	2	CORTES & GUTIERREZ ABOGADOS LTDA

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 0 6 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 8 0 6 2 1 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MALAGON	ENEMOCON	ALBA	STELLA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141065459206

(415)7707212489984(8020) **000014106545920 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 6 6 8 8	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 3 3 9 4 1 0 7	8	7 4 4 1 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MANRIQUE	ACOSTA	CARLOS	SEVERIANO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 8 6 9 8 2	9	SFAI AUDIT S.A.S

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 6 0 7 0 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 4 9 9 0 5 3	3	9 1 1 6 2 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
SERRANO	DELGADO	GELVER	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 8 6 9 8 2	9	SFAI AUDIT S.A.S

147. Fecha de nombramiento
2 0 1 6 0 7 0 5

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141065459206

(415)7707212489984(8020) **000014106545920 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 6 6 8 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de arquitectura 7 1 1 1	

162. Nombre del establecimiento: UNION TEMPORAL SANCHEZ FREYLE Y OTRO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: DG 97 17 60 P 8

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 7 8 6 0 9 3	1 9 9 7 0 4 2 8	
168. Teléfono: 6 3 5 6 2 6 2	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0	

162. Nombre del establecimiento: UNION TEMPORAL MANTENIMIENTOS 2005

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: KR 9 72 61 OF 501

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 1 5 0 2 2 7 3	2 0 0 5 0 7 0 6	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14977490720

(415)7707212489984(8020) 000001497749072 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 7 7 8 5 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO TVG

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 100 13 21 P 8

42. Correo electrónico nidia.cardenas@grodco.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 8 3 0 7 3 7 7	3 1 0 5 4 4 1 2 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 2 0 1 2 2	4 2 9 0	2 0 2 2 0 1 2 2					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	0	1	4	1	6	4	2	4	8	5	2	5	5											

07- Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2	3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ GUZMAN OLGA LUCIA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14977490720

(415)7707212489984(8020) **000001497749072 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 7 7 8 5 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	2	
73. Fecha	2 0 2 2 0 1 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 1 2 2	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 0 3 2 3		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14977490720

(415)7707212489984(8020) **000001497749072 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 7 7 8 5 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 1 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 2 9 7 5 2 1 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CABRERA	GUERRERO	JORGE	LUIS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 1 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 1 5 7 5 4 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	GUZMAN	OLGA	LUCIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14977490720

(415)7707212489984(8020) **000001497749072 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 7 7 8 5 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 6 0 5 0 6 6 8 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: C I GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS - EN REORGANIZACIÓN

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 5	2 0 2 2 0 1 2 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 6 0 0 1 5 0 6 7	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: TECNICA VIAL SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 2 0 1 2 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONTRATO DE OBRA No. 990 DE 2022

ACTA DE OBRA No. 39

PREACTA

	MINISTERIO DE TRANSPORTES		FECHA DE ELAB	11/05/2025
	INSTITUCION NACIONAL DE VIAS - INVIAS		PAGINA	
	PREACTA DE OBRA No.	39	VERSION	
CONTRATISTA	CONSORCIO TVG		INTERVENTOR	CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
PERIODO	OCTUBRE 2025			
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0			

TRAMO 1 : LA CABUYA - SARAVENA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EXPLANACIONES						
1	200.2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.188.899,00	$ 0,00
2	201.7	Demolición de Estructuras	m3		$ 112.050,00	$ 0,00
3	201.15	Remoción de alcantarillas	m		$ 67.459,00	$ 0,00
4	210.1.1	Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3		$ 10.685,00	$ 0,00
5	210.1.2	Excavación sin clasificar de préstamos	m3		$ 12.612,00	$ 0,00
6	211.1	Remoción de Derrumbes	m3		$ 9.819,00	$ 0,00
7	220.1	Terraplenes	m3		$ 13.170,00	$ 0,00
8	230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)	m3	467,13	$ 90.000,00	$ 42.041.700,00
9	231.1	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2		$ 7.610,00	$ 0,00
148-NP 18	221.3 P	Enrocado tamaño minimo 80 cm	m2		$ 232.682,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 42.041.700,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS TRAMO LA CABUYA - SARAVENA						
10	320.1	Subbase Granular clase A	m3		$ 130.000,00	$ 0,00
11	330.1	Base granular clase A	m3	1.309,29	$ 169.998,00	$ 222.576.681,00
12	330.4	Base granular para bacheo clase A	m3		$ 185.564,00	$ 0,00
133-NP 18	221.3 P	Conformacion de la calzada existente	m2	5.822,50	$ 2.105,00	$ 12.256.363,00
Subtotal						**$ 234.833.044,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS TRAMO LA CABUYA - SARAVENA						
13	420.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	5.270,00	$ 2.921,00	$ 15.393.670,00
14	421.1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.865,00	$ 0,00
15	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	259,78	$ 877.928,00	$ 228.068.136,00
16	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 877.928,00	$ 0,00
17	460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3		$ 69.997,00	$ 0,00
18	465.1	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	1.824,66	$ 76.269,00	$ 139.164.994,00
19	466.1	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m		$ 4.205,00	$ 0,00
NP 8	450.2.1P	Suministro de mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo (tapa hueco) (la cabuya - saravena)	m3	14,00	$ 839.492,00	$ 11.752.888,00
NP 22	450.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 (La cabuya-Saravena)	m3		$ 1.176.517,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 394.379.688,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES						
20	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	61,02	$ 29.753,00	$ 1.815.528,00
21	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	50,28	$ 76.890,00	$ 3.866.029,00
22	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 102.240,00	$ 0,00
23	610.3	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 175.045,00	$ 0,00
24	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	5,28	$ 867.426,00	$ 4.577.407,00
25	630.4	Concreto clase 21 MPA	m3		$ 681.276,00	$ 0,00
26	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3		$ 488.230,00	$ 0,00
27	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	355,92	$ 6.623,00	$ 2.357.258,00
28	661.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 626.762,00	$ 0,00
29	671.1	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3		$ 595.249,00	$ 0,00
30	673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 7.777,00	$ 0,00
31	673.2	Material granular drenante	m3		$ 138.313,00	$ 0,00
32	673.3	Material de cobertura tipo SBG	m3		$ 182.187,00	$ 0,00
33	681.1	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		$ 259.317,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 12.616.222,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						
34	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.991,00	$ 0,00
35	2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 24.098,00	$ 0,00
36	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 8.377,00	$ 0,00
37	5P	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 402.358,00	$ 0,00
38	6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u		$ 327.677,00	$ 0,00
39	730.1	Defensa metalica	m		$ 300.790,00	$ 0,00
40	730.2	Sección final	u		$ 103.783,00	$ 0,00
41	740.1	Captafaros	u		$ 9.793,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
OBRAS VARIAS						
42	800.1	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m		$ 18.621,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
TRANSPORTES						
43	900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1.175,00	$ 0,00
44	900.3	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		$ 1.175,00	$ 0,00
150-NP 20	900.13	Transporte de roca tamaño mínimo 80 cm	m3-km		$ 2.440,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
					SUBTOTAL OBRAS CABUYA SARAVENA	**$ 683.870.654,00**

TRAMO 2: YOPAL - PAZ DE ARIPORO

	MINISTERIO DE TRANSPORTES		FECHA DE ELAB	11/05/2025	
	INSTITUCION NACIONAL DE VIAS - INVIAS		PAGINA		
	PREACTA DE OBRA No.	39	VERSION		
CONTRATISTA	CONSORCIO TVG		INTERVENTOR	CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION	
PERIODO	OCTUBRE 2025				
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0				

TRAMO 1 : LA CABUYA - SARAVENA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EXPLANACIONES						
45	200.2.	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.188.899,00	$ 0,00
46	201.7.	Demolición de Estructuras	m3		$ 112.050,00	$ 0,00
47	201.15.	Remoción de alcantarillas	m		$ 67.459,00	$ 0,00
48	210.1.1.	Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3		$ 10.685,00	$ 0,00
49	210.1.2.	Excavación sin clasificar de préstamos	m3		$ 12.612,00	$ 0,00
50	211.1.	Remoción de Derrumbes	m3		$ 9.819,00	$ 0,00
51	220.1.	Terraplenes	m3		$ 13.170,00	$ 0,00
52	230.1P.	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y	m3		$ 90.000,00	$ 0,00
53	231.1.	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2		$ 7.610,00	$ 0,00
NP 1	211.1P	Desprendimiento controlado de talud	m3		$ 384.195,00	$ 0,00
NP 15	221.3P	Enrocado tamaño minimo 80 cm (incluye transporte)	m3		$ 239.191,00	$ 0,00
NP 18	221.3P	Enrocado tamaño minimo 80 cm	m3		$ 232.682,00	$ 0,00
154-NP 24	221.3P	Suministro e hincado de tubería de 4,5" drill pipe	m3		$ 200.566,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS						
54	320.1.	Subbase Granular clase A	m3		$ 110.000,00	$ 0,00
55	330.1.	Base granular clase A	m3		$ 162.359,00	$ 0,00
56	330.4.	Base granular para bacheo clase A	m3		$ 177.926,00	$ 0,00
	3130.1	Conformacion de la calzada existente	m3		$ 2.105,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS						
57	420.2.	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	7.636,00	$ 2.921,00	$ 22.304.756,00
58	421.1.	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	10.560,00	$ 1.865,00	$ 19.694.400,00
59	450.2P.	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	836,40	$ 870.583,00	$ 728.155.621,00
60	450.9P.	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 899.536,00	$ 0,00
61	460.1P.	Fresado de pavimento asfaltico	m3		$ 69.997,00	$ 0,00
62	465.1.	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3		$ 76.269,00	$ 0,00
63	466.1.	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m		$ 4.205,00	$ 0,00
NP 9	450.2.2P	Suministro de mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo (tapa hueco) (yopal - paz de ariporo)	m3	24,00	$ 832.147,00	$ 19.971.528,00
153-NP 23	450.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 (Yopal-Paz Ariporo)	m3	679,38	$ 1.169.172,00	$ 794.312.073,00
Subtotal						**$ 1.584.438.378,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES						
64	600.1.1.	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 29.753,00	$ 0,00
65	610.1.	Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 76.890,00	$ 0,00
66	610.2.	Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 102.240,00	$ 0,00
67	610.3.	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 167.406,00	$ 0,00
68	630.3.	Concreto clase 28 MPA	m3		$ 858.953,00	$ 0,00
69	630.4.	Concreto clase 21 MPA	m3		$ 672.682,00	$ 0,00
70	630.6.	Concreto clase 14 MPA	m3		$ 479.592,00	$ 0,00
71	640.1.	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 6.623,00	$ 0,00
72	661.1.	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 626.762,00	$ 0,00
73	671.1.	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3		$ 595.249,00	$ 0,00
74	673.1.	Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 7.777,00	$ 0,00
75	673.2.	Material granular drenante	m3		$ 131.850,00	$ 0,00
76	673.3.	Material de cobertura tipo SBG	m3		$ 174.549,00	$ 0,00
77	681.1.	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		$ 253.147,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						
78	1P.	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.991,00	$ 0,00
79	2P.	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 24.098,00	$ 0,00
80	4P.	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 8.377,00	$ 0,00
81	5P.	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 401.969,00	$ 0,00
82	6P.	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u		$ 327.288,00	$ 0,00
83	730.1.	Defensa metalica	m		$ 300.790,00	$ 0,00
84	730.2.	Sección final	u		$ 103.783,00	$ 0,00
85	740.1.	Captafaros	u		$ 9.793,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
OBRAS VARIAS						
86	800.1.	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m		$ 18.621,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
TRANSPORTES						
87	900.2.	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1.175,00	$ 0,00
88	900.3.	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		$ 1.175,00	$ 0,00
NP 19	900.3.	Transporte de roca tamaño mínimo 80 cm	m3-km		$ 2.440,00	$ 0,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTES		FECHA DE ELAB	11/05/2025
	INSTITUCION NACIONAL DE VIAS - INVIAS		PAGINA	
	PREACTA DE OBRA No.	39	VERSION	
CONTRATISTA	CONSORCIO TVG		INTERVENTOR	CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
PERIODO	OCTUBRE 2025			
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0			

TRAMO 1 : LA CABUYA - SARAVENA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Subtotal						**$ 0,00**
PUENTES						
155-NP 25	650,4,1P	Limpieza general de la estructura metálica del puente	m2		$ 25.692,00	$ 0,00
156-NP 26	630,1,1P	Limpieza general de la Estructura de concreto del puente - (Tablero y estribos	m2		$ 23.222,00	$ 0,00
157-NP 27	642,4,1P	Demolición y desmonte de juntas existentes	ml		$ 159.263,00	$ 0,00
158-NP 28	642,3,1P	Suministro e instalación de Juntas de dilatación para puentes.	ml		$ 5.805.164,00	$ 0,00
159-NP 29	650,7,2,1P	Fabricación de la estructura metálica	Kg		$ 12.809,00	$ 0,00
160-NP 30	650,7,3,1P	Montaje de estructura metálica	Kg		$ 5.740,00	$ 0,00
161-NP 31	650,7,4,1P	Pintura de la Estructura metálica	m2		$ 36.320,00	$ 0,00
162-NP 32	640.3.1.1P	Sand Blasting en Estructura Metálica	m2		$ 140.427,00	$ 0,00
163-NP 33	680.3.2.1P	Reparación de estructura metálica en puentes mediante soldadura	ml		$ 152.680,00	$ 0,00
164-NP 34	633.1P	Tensionamiento de Cables y suministro e instalación de alambre 3mm galvanizado con alma de fibra tipo ASTM 1023	m		$ 228.599,00	$ 0,00
165-NP 35	690.2.2.1P	Membrana liquida altamente elastica ELASTOCOAT tipo I H20 o equivalente	ml		$ 86.108,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
					SUBTOTAL OBRAS YOPAL - PAZ DE ARIPORO	**$ 1.584.438.378,00**

TRAMO 3: TAME-ARAUCA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EXPLANACIONES						
89	200.2..	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.188.899,00	$ 0,00
90	201.7..	Demolición de Estructuras	m3		$ 112.050,00	$ 0,00
91	201.15..	Remoción de alcantarillas	m		$ 67.459,00	$ 0,00
92	210.1.1..	Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3		$ 10.685,00	$ 0,00
93	210.1.2..	Excavación sin clasificar de préstamos	m3		$ 12.612,00	$ 0,00
94	220.1..	Terraplenes	m3		$ 13.170,00	$ 0,00
95	230.1P..	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)	m3		$ 150.000,00	$ 0,00
96	231.1..	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2		$ 7.610,00	$ 0,00
NP 20	221.3P	Enrocado tamaño minimo 80 cm	m3		$ 232.682,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS						
97	320.1..	Subbase Granular clase A	m3		$ 176.000,00	$ 0,00
98	330.1..	Base granular clase A	m3	548,85	$ 223.469,00	$ 122.650.961,00
99	330.4..	Base granular para bacheo clase A	m3		$ 239.036,00	$ 0,00
NP 3	310.1	Conformacion de la calzada existente	m2		$ 2.105,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 122.650.961,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS						
100	420.2..	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	2.313,50	$ 2.921,00	$ 6.757.734,00
101	421.1..	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.865,00	$ 0,00
102	450.2P..	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	227,67	$ 929.343,00	$ 211.578.874,00
103	450.9P..	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 958.296,00	$ 0,00
104	460.1P..	Fresado de pavimento asfaltico	m3		$ 69.997,00	$ 0,00
105	465.1..	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	445,50	$ 76.269,00	$ 33.977.840,00
106	466.1..	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m		$ 4.205,00	$ 0,00
NP 04	500.1.1	Pavimento de concreto hidráulico mr-43 (4,2 mpa)	m3		$ 1.179.116,00	$ 0,00
NP 10	450.2.3P	Suministro de mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo (tapa hueco) (Tame-Corocoro-arauca)	m3		$ 890.907,00	$ 0,00
NP 11	233.2.1P	Geomalla para refuerzo de pavimentos asfalticos 160 kn	m2		$ 13.401,00	$ 0,00
NP 12	233.2.2P	Geomalla para refuerzo de pavimentos asfalticos 300 kn	m2		$ 16.458,00	$ 0,00
NP 16	450.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 (Tame - Corocoro - Arauca)	m3		$ 1.227.932,00	$ 0,00
NP 17	233.10	Geomalla para refuerzo de capas granulares	m2		$ 13.351,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 252.314.448,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES						
107	600.1.1..	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 29.753,00	$ 0,00
108	610.1..	Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 43.279,00	$ 0,00
109	610.2..	Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 117.517,00	$ 0,00
110	610.3..	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 228.517,00	$ 0,00
111	630.3..	Concreto clase 28 MPA	m3	5,28	$ 926.738,00	$ 4.890.396,00
112	630.4..	Concreto clase 21 MPA	m3		$ 741.436,00	$ 0,00
113	630.6..	Concreto clase 14 MPA	m3		$ 548.694,00	$ 0,00
114	640.1..	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	355,92	$ 6.623,00	$ 2.357.258,00
115	661.1..	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 626.762,00	$ 0,00
116	671.1..	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3		$ 655.713,00	$ 0,00
117	673.1..	Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 7.777,00	$ 0,00
118	673.2..	Material granular drenante	m3		$ 183.559,00	$ 0,00
119	673.3..	Material de cobertura tipo SBG	m3		$ 235.659,00	$ 0,00
120	681.1..	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc	m3		$ 302.506,00	$ 0,00
NP 2	663.1	Suministro e instalacion tuberia de plastico tipo pvc norma ntc- 5055 de diametro	m	12,50	$ 2.430.479,00	$ 30.380.988,00
NP 5	672.3	Bordillo en concreto vaciado ensitio	m		$ 48.614,00	$ 0,00
NP 6	672.5P	Piedra pegada incluye la conformación y compactación de taludes	m2		$ 136.180,00	$ 0,00
NP 7	691.1P	Limpieza con hidrolavadora de elementos de concreto en superficie	m2		$ 4.455,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 37.628.642,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						

	MINISTERIO DE TRANSPORTES		FECHA DE ELAB	11/05/2025
	INSTITUCION NACIONAL DE VIAS - INVIAS		PAGINA	
	PREACTA DE OBRA No.	39	VERSION	
CONTRATISTA	CONSORCIO TVG		INTERVENTOR	CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
PERIODO	OCTUBRE 2025			
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0			

TRAMO 1 : LA CABUYA - SARAVENA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121	1P..	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	9.600,00	$ 1.991,00	$ 19.113.600,00
122	2P..	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 24.098,00	$ 0,00
123	4P..	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 8.377,00	$ 0,00
124	5P..	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 405.079,00	$ 0,00
125	6P..	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u		$ 330.398,00	$ 0,00
126	730.1..	Defensa metalica	m		$ 300.790,00	$ 0,00
127	730.2..	Sección final	u		$ 103.783,00	$ 0,00
128	740.1..	Captafaros	u		$ 9.793,00	$ 0,00
NP 13	701.1P	Suministro e instalacion de tachones viales para señalizacion	u		$ 56.435,00	$ 0,00
NP 14	701.2P	Suministro e instalacion de delineadores verticales (hitos) para señalizacion	u		$ 63.921,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 19.113.600,00**
OBRAS VARIAS						
129	800.1..	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m		$ 18.621,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
TRANSPORTES						
130	900.2..	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1.175,00	$ 0,00
NP 21	900-13	Transporte de roca tamaño mínimo 80 cm	m3-km		$ 2.440,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
					SUBTOTAL OBRAS TAME -ARAUCA	**$ 431.707.651,00**
					SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	**$ 2.700.016.683,00**

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA		
VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	$	2.700.016.683,00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$	19.730.891,15
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = (A)	**$**	**2.719.747.574,15**
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1)	$	51.744.000,00
19,00%	$	9.831.360,00
VALOR BASICA TOTAL PRESENTE PREACTA DE OBRA	**$**	**2.781.322.934,15**

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

FIRMA:

NOMBRE: ING. EDWIN YESID SANCHEZ BERRIO

CARGO: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

FIRMA:

NOMBRE: ING. LINDA STHEFANY DELGADO ROJAS

CARGO: INGENERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No. 990 DE 2022

ACTA DE OBRA No. 39

MEMORIAS DE CANTIDADES

MEMORIAS DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 39

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: OCTUBRE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6515

No. ITEM 8

ITEM Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)

UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO (M)			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	CANTIDAD TOTAL	OBS	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM				
Mejoramiento de subrasante	PR 126+740	PR 127+110										467,13	467,13	Ver anexo 1.	
MEMORIA TECNICA													467,13		

ING. EDWIN YESID SANCHEZ BERRIOS
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING.LINDA STHEFANY DELGADO ROJAS
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-126+740 AL 127+110 **RUTA** 6515

ACTIVIDAD: MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE CON ADICION DE

FECHA: OCTUBRE de 2025 | Anexo 1. | ACTA No. 39

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
1	K-126+740	1,245		
			12,45	12,45
2	K-126+750,	1,245		
			12,45	24,90
3	K-126+760	1,245		
			12,45	37,35
4	K-126+770	1,245		
			12,45	49,80
5	K-126+780	1,245		
			12,45	62,25
6	K-126+790	1,245		
			12,45	74,70
7	K-126+800	1,245		
			12,45	87,15
8	K-126+810	1,245		
			12,45	99,60
9	K-126+820	1,245		
			12,45	112,05
10	K-126+830	1,245		
			12,45	124,50
11	K-126+840	1,245		
			12,45	136,95
12	K-126+850	1,245		
			12,45	149,40
13	K-126+860	1,245		
			12,45	161,85
14	K-126+870	1,245		
			12,45	174,30
15	K-126+880	1,245		
			12,45	186,75
16	K-126+890	1,245		
			12,45	199,20

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
17	K-126+900	1,245		
			12,45	211,65
18	K-126+910	1,245		
			12,45	224,10
19	K-126+920	1,245		
			12,45	236,55
20	K-126+930	1,245		
			12,47	249,02
21	K-126+940	1,249		
			12,51	261,53
22	K-126+950	1,253		
			12,55	274,08
23	K-126+960	1,257		
			12,59	286,67
24	K-126+970	1,261		
			12,63	299,30
25	K-126+980	1,265		
			12,67	311,97
26	K-126+990	1,269		
			12,71	324,68
27	K-127+000	1,273		
			12,75	337,43
28	K-127+010	1,277		
			12,79	350,22
29	K-127+020	1,281		
			12,83	363,05
30	K-127+030	1,285		
			12,87	375,92
31	K-127+040	1,289		
			12,91	388,83
32	K-127+050	1,293		
			12,95	401,78

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
33	K-127+060	1,297		
			12,99	414,77
34	K-127+070	1,301		
			13,03	427,80
35	K-127+080	1,305		
			13,07	440,87
36	K-127+090	1,309		
			13,11	453,98
37	K-127+100	1,313		
			13,15	467,13
38	K-127+110	1,317		
			0,00	467,13
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				

Total de volumen de mejoramiento (m3): 467,13


Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido	Juan Carlos Hernandez Pérez	Edwin Yesid Sánchez Berrios	Linda Sthefany Delgado Rojas
MP-01-19545 CPNT	MP-01-13056 CPNT	MP 54202152017 NTS	MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

MEMORIAS DE CÁLCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 39

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: OCTUBRE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6515
TRAMO LA CABUYA - SARAVENA RUTA 6515
No. ITEM 11
ITEM Base granular clase A
UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			VOLUMEN (M3)	CANT	TOTAL	OBSERVACIONES	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
BASE GRANULAR	PR 118+000	PR 119+300										2432,56		2432,56	Ver anexo 1.	
Acta de Septiembre												-1123,28		-1123,28		
TOTAL ACTA PARCIAL															1309,29	

ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING.LINDA STHEFANY DELGADO ROJAS
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-118+600 AL 119+300 BANCA COMPLETA **RUTA** 6515

ACTIVIDAD: BASE GRANULAR

FECHA: OCTUBRE de 2025 | Anexo 2. | ACTA No. 39

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
1	K-118+000	2,975		
			29,33	29,33
2	K-118+010,	2,890		
			28,05	57,38
3	K-118+020	2,720		
			26,35	83,73
4	K-118+030	2,550		
			25,08	108,80
5	K-118+040	2,465		
			23,80	132,60
6	K-118+050	2,295		
			22,95	155,55
7	K-118+060	2,295		
			22,10	177,65
8	K-118+070	2,125		
			20,83	198,48
9	K-118+080	2,040		
			19,98	218,45
10	K-118+090	1,955		
			19,13	237,58
11	K-118+100	1,870		
			18,28	255,85
12	K-118+110	1,785		
			17,43	273,28
13	K-118+120	1,700		
			17,00	290,28
14	K-118+130	1,700		
			17,00	307,28
15	K-118+140	1,700		
			17,00	324,28
16	K-118+150	1,700		
			17,00	341,28
17	K-118+160	1,700		
			17,00	358,28
18	K-118+170	1,700		
			17,00	375,28
19	K-118+180	1,700		
			17,00	392,28
20	K-118+190	1,700		
			17,00	409,28
21	K-118+200	1,700		
			17,00	426,28
22	K-118+210	1,700		
			17,00	443,28
23	K-118+220	1,700		
			17,00	460,28
24	K-118+230	1,700		
			17,00	477,28
25	K-118+240	1,700		
			17,00	494,28
26	K-118+250	1,700		
			17,00	511,28
27	K-118+260	1,700		
			17,00	528,28
28	K-118+270	1,700		
			17,00	545,28
29	K-118+280	1,700		
			17,00	562,28
30	K-118+290	1,700		
			17,00	579,28
31	K-118+300	1,700		
			17,00	596,28
32	K-118+310	1,700		
			17,00	613,28
33	K-118+320	1,700		
			17,00	630,28
34	K-118+330	1,700		
			17,00	647,28
35	K-118+340	1,700		
			17,00	664,28
36	K-118+350	1,700		
			17,00	681,28
37	K-118+360	1,700		
			17,00	698,28
38	K-118+370	1,700		
			17,00	715,28
39	K-118+380	1,700		
			17,00	732,28
40	K-118+390	1,700		
			17,00	749,28
41	K-118+400	1,700		
			17,00	766,28
42	K-118+410	1,700		
			17,00	783,28
43	K-118+420	1,700		
			17,00	800,28
44	K-118+430	1,700		
			17,00	817,28
45	K-118+440	1,700		
			17,00	834,28
46	K-118+450	1,700		
			17,00	851,28
47	K-118+460	1,700		
			17,00	868,28
48	K-118+470	1,700		
			17,00	885,28
49	K-118+480	1,700		
			17,00	902,28
50	K-118+490	1,700		
			17,00	919,28
51	K-118+500	1,700		
			17,00	936,28
52	K-118+510	1,700		
			17,00	953,28
53	K-118+520	1,700		
			17,00	970,28
54	K-118+530	1,700		
			17,00	987,28
55	K-118+540	1,700		
			17,00	1004,28
56	K-118+550	1,700		
			17,00	1021,28
57	K-118+560	1,700		
			17,00	1038,28
58	K-118+570	1,700		
			17,00	1055,28
59	K-118+580	1,700		
			17,00	1072,28
60	K-118+590	1,700		
			17,00	1089,28
61	K-118+600	1,700		
			17,00	1106,28
62	K-118+610	1,700		
			17,00	1123,28
63	K-118+620	1,700		
			17,00	1140,28
64	K-118+630	1,700		

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido	Juan Carlos Hernandez Pérez	Edwin Yesid Sánchez Berrios	Linda Sthefany Delgado Rojas
MP-01-19545 CPNT	MP-01-13056 CPNT	MP 54202152017 NTS	MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-118+600 AL 119+300 BANCA COMPLETA **RUTA** 6515

ACTIVIDAD: BASE GRANULAR

FECHA: OCTUBRE de 2025 | Anexo 2. | ACTA No. 39

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
1	K-118+640	1,700		
			17,00	1157,28
2	K-118+650,	1,700		
			17,00	1174,28
3	K-118+660	1,700		
			17,00	1191,28
4	K-118+670	1,700		
			17,00	1208,28
5	K-118+680	1,700		
			17,00	1225,28
6	K-118+690	1,700		
			17,00	1242,28
7	K-118+700	1,700		
			17,00	1259,28
8	K-118+710	1,700		
			17,00	1276,28
9	K-118+720	1,700		
			17,00	1293,28
10	K-118+730	1,700		
			17,00	1310,28
11	K-118+740	1,700		
			17,00	1327,28
12	K-118+750	1,700		
			17,00	1344,28
13	K-118+760	1,700		
			17,00	1361,28
14	K-118+770	1,700		
			17,00	1378,28
15	K-118+780	1,700		
			17,00	1395,28
16	K-118+790	1,700		
			17,00	1412,28

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
17	K-118+800	1,700		
			17,00	1429,28
18	K-118+810	1,700		
			17,00	1446,28
19	K-118+820	1,700		
			17,00	1463,28
20	K-118+830	1,700		
			17,00	1480,28
21	K-118+840	1,700		
			17,00	1497,28
22	K-118+850	1,700		
			17,00	1514,28
23	K-118+860	1,700		
			17,00	1531,28
24	K-118+870	1,700		
			17,00	1548,28
25	K-118+880	1,700		
			17,00	1565,28
26	K-118+890	1,700		
			17,10	1582,38
27	K-118+900	1,720		
			17,35	1599,73
28	K-118+910	1,750		
			17,75	1617,48
29	K-118+920	1,800		
			18,50	1635,98
30	K-118+930	1,900		
			19,50	1655,48
31	K-118+940	2,000		
			20,75	1676,23
32	K-118+950	2,150		
			21,50	1697,73

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
33	K-118+960	2,150		
			21,50	1719,23
34	K-118+970	2,150		
			21,50	1740,73
35	K-118+980	2,150		
			21,50	1762,23
36	K-118+990	2,150		
			21,50	1783,73
37	K-119+000	2,150		
			21,50	1805,23
38	K-119+010	2,150		
			21,50	1826,73
39	K-119+020	2,150		
			21,50	1848,23
40	K-119+030	2,150		
			21,50	1869,73
41	K-119+040	2,150		
			21,50	1891,23
42	K-119+050	2,150		
			21,50	1912,73
43	K-119+060	2,150		
			21,50	1934,23
44	K-119+070	2,150		
			21,50	1955,73
45	K-119+080	2,150		
			21,50	1977,23
46	K-119+090	2,150		
			21,50	1998,73
47	K-119+100	2,150		
			21,50	2020,23
48	K-119+110	2,150		
			21,50	2041,73

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
49	K-119+120	2,150		
			21,50	2063,23
50	K-119+130	2,150		
			20,75	2083,98
51	K-119+140	2,000		
			19,50	2103,48
52	K-119+150	1,900		
			18,50	2121,98
53	K-119+160	1,800		
			17,75	2139,73
54	K-119+170	1,750		
			17,35	2157,08
55	K-119+180	1,720		
			17,10	2174,18
56	K-119+190	1,700		
			17,63	2191,80
57	K-119+200	1,825		
			18,90	2210,70
58	K-119+210	1,955		
			20,19	2230,89
59	K-119+220	2,083		
			23,17	2254,06
60	K-119+230	2,550		
			25,50	2279,56
61	K-119+240	2,550		
			25,50	2305,06
62	K-119+250	2,550		
			25,50	2330,56
63	K-119+260	2,550		
			25,50	2356,06
64	K-119+270	2,550		
			25,50	2381,56
65	K-119+280	2,550		
			25,50	2407,06
66	K-119+290	2,550		
			25,50	2432,56
67	K-119+300	2,550		

Total de volumen de base (m3): 2432,56

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido	Juan Carlos Hernandez Pérez	Edwin Yesid Sánchez Berrios	Linda Sthefany Delgado Rojas
MP-01-19545 CPNT	MP-01-13056 CPNT	MP 54202152017 NTS	MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

MEMORIAS DE CÁLCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 39

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: OCTUBRE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6515
TRAMO LA CABUYA - SARAVENA RUTA 6515
No. ITEM 148-NP 18
ITEM Conformacion de la calzada existente
UNIDAD m2

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	CANT	TOTAL	OBSERVACIONES	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
Conformacion calzada	PR 118+000	PR 119+300										11050,00		11050,00	Ver anexo 3.0	
Acta de Septiembre												-5227,50		-5227,50		
TOTAL ACTA PARCIAL															5822,50	

ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING.LINDA STHEFANY DELGADO ROJAS
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-118+600 AL 119+300 BANCA COMPLETA **RUTA** 6515

ACTIVIDAD: CONFORMACION DE LA SUBRASANTE

FECHA: OCTUBRE de 2025 | Anexo 3.0 | ACTA No. 39

	ABSCISAS	ANCHO CONFORMADO	AREA CONFORMADA	CONFORMACION ACUMULADA
1	K-118+000	8,500		
			85,00	85,00
2	K-118+010,	8,500		
			85,00	170,00
3	K-118+020	8,500		
			85,00	255,00
4	K-118+030	8,500		
			85,00	340,00
5	K-118+040	8,500		
			85,00	425,00
6	K-118+050	8,500		
			85,00	510,00
7	K-118+060	8,500		
			85,00	595,00
8	K-118+070	8,500		
			85,00	680,00
9	K-118+080	8,500		
			85,00	765,00
10	K-118+090	8,500		
			85,00	850,00
11	K-118+100	8,500		
			85,00	935,00
12	K-118+110	8,500		
			85,00	1020,00
13	K-118+120	8,500		
			85,00	1105,00
14	K-118+130	8,500		
			85,00	1190,00
15	K-118+140	8,500		
			85,00	1275,00
16	K-118+150	8,500		
			85,00	1360,00

	ABSCISAS	ANCHO CONFORMADO	AREA CONFORMADA	CONFORMACION ACUMULADA
17	K-118+160	8,500		
			85,00	1445,00
18	K-118+170	8,500		
			85,00	1530,00
19	K-118+180	8,500		
			85,00	1615,00
20	K-118+190	8,500		
			85,00	1700,00
21	K-118+200	8,500		
			85,00	1785,00
22	K-118+210	8,500		
			85,00	1870,00
23	K-118+220	8,500		
			85,00	1955,00
24	K-118+230	8,500		
			85,00	2040,00
25	K-118+240	8,500		
			85,00	2125,00
26	K-118+250	8,500		
			85,00	2210,00
27	K-118+260	8,500		
			85,00	2295,00
28	K-118+270	8,500		
			85,00	2380,00
29	K-118+280	8,500		
			85,00	2465,00
30	K-118+290	8,500		
			85,00	2550,00
31	K-118+300	8,500		
			85,00	2635,00
32	K-118+310	8,500		
			85,00	2720,00

	ABSCISAS	ANCHO CONFORMADO	AREA CONFORMADA	CONFORMACION ACUMULADA
33	K-118+320	8,500		
			85,00	2805,00
34	K-118+330	8,500		
			85,00	2890,00
35	K-118+340	8,500		
			85,00	2975,00
36	K-118+350	8,500		
			85,00	3060,00
37	K-118+360	8,500		
			85,00	3145,00
38	K-118+370	8,500		
			85,00	3230,00
39	K-118+380	8,500		
			85,00	3315,00
40	K-118+390	8,500		
			85,00	3400,00
41	K-118+400	8,500		
			85,00	3485,00
42	K-118+410	8,500		
			85,00	3570,00
43	K-118+420	8,500		
			85,00	3655,00
44	K-118+430	8,500		
			85,00	3740,00
45	K-118+440	8,500		
			85,00	3825,00
46	K-118+450	8,500		
			85,00	3910,00
47	K-118+460	8,500		
			85,00	3995,00
48	K-118+470	8,500		
			85,00	4080,00

	ABSCISAS	ANCHO CONFORMADO	AREA CONFORMADA	CONFORMACION ACUMULADA
49	K-118+480	8,500		
			85,00	4165,00
50	K-118+490	8,500		
			85,00	4250,00
51	K-118+500	8,500		
			85,00	4335,00
52	K-118+510	8,500		
			85,00	4420,00
53	K-118+520	8,500		
			85,00	4505,00
54	K-118+530	8,500		
			85,00	4590,00
55	K-118+540	8,500		
			85,00	4675,00
56	K-118+550	8,500		
			85,00	4760,00
57	K-118+560	8,500		
			85,00	4845,00
58	K-118+570	8,500		
			85,00	4930,00
59	K-118+580	8,500		
			85,00	5015,00
60	K-118+590	8,500		
			85,00	5100,00
61	K-118+600	8,500		
			85,00	5185,00
62	K-118+610	8,500		
			85,00	5270,00
63	K-118+620	8,500		
			85,00	5355,00
64				

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido	Juan Carlos Hernandez Pérez	Edwin Yesid Sánchez Berrios	Linda Sthefany Delgado Rojas
MP-01-19545 CPNT	MP-01-13056 CPNT	MP 54202152017 NTS	MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-118+600 AL 119+300 BANCA COMPLETA **RUTA** 6515

ACTIVIDAD:	CONFORMACION DE LA SUBRASANTE		
FECHA:	OCTUBRE de 2025	Anexo 3.0	ACTA No. 39

	ABSCISAS	ANCHO CONFORMADO	AREA CONFORMADA	CONFORMACION ACUMULADA
1	K-118+630	8,500		
			85,00	5440,00
2	K-118+640,	8,500		
			85,00	5525,00
3	K-118+650	8,500		
			85,00	5610,00
4	K-118+660	8,500		
			85,00	5695,00
5	K-118+670	8,500		
			85,00	5780,00
6	K-118+680	8,500		
			85,00	5865,00
7	K-118+690	8,500		
			85,00	5950,00
8	K-118+700	8,500		
			85,00	6035,00
9	K-118+710	8,500		
			85,00	6120,00
10	K-118+720	8,500		
			85,00	6205,00
11	K-118+730	8,500		
			85,00	6290,00
12	K-118+740	8,500		
			85,00	6375,00
13	K-118+750	8,500		
			85,00	6460,00
14	K-118+760	8,500		
			85,00	6545,00
15	K-118+770	8,500		
			85,00	6630,00
16	K-118+780	8,500		
			85,00	6715,00

	ABSCISAS	ANCHO CONFORMADO	AREA CONFORMADA	CONFORMACION ACUMULADA
17	K-118+790	8,500		
			85,00	6800,00
18	K-118+800	8,500		
			85,00	6885,00
19	K-118+810	8,500		
			85,00	6970,00
20	K-118+820	8,500		
			85,00	7055,00
21	K-118+830	8,500		
			85,00	7140,00
22	K-118+840	8,500		
			85,00	7225,00
23	K-118+850	8,500		
			85,00	7310,00
24	K-118+860	8,500		
			85,00	7395,00
25	K-118+870	8,500		
			85,00	7480,00
26	K-118+880	8,500		
			85,00	7565,00
27	K-118+890	8,500		
			85,00	7650,00
28	K-118+900	8,500		
			85,00	7735,00
29	K-118+910	8,500		
			85,00	7820,00
30	K-118+920	8,500		
			85,00	7905,00
31	K-118+930	8,500		
			85,00	7990,00
32	K-118+940	8,500		
			85,00	8075,00

	ABSCISAS	ANCHO CONFORMADO	AREA CONFORMADA	CONFORMACION ACUMULADA
33	K-118+950	8,500		
			85,00	8160,00
34	K-118+960	8,500		
			85,00	8245,00
35	K-118+970	8,500		
			85,00	8330,00
36	K-118+980	8,500		
			85,00	8415,00
37	K-118+990	8,500		
			85,00	8500,00
38	K-119+000	8,500		
			85,00	8585,00
39	K-119+010	8,500		
			85,00	8670,00
40	K-119+020	8,500		
			85,00	8755,00
41	K-119+030	8,500		
			85,00	8840,00
42	K-119+040	8,500		
			85,00	8925,00
43	K-119+050	8,500		
			85,00	9010,00
44	K-119+060	8,500		
			85,00	9095,00
45	K-119+070	8,500		
			85,00	9180,00
46	K-119+080	8,500		
			85,00	9265,00
47	K-119+090	8,500		
			85,00	9350,00
48	K-119+100	8,500		
			85,00	9435,00

	ABSCISAS	ANCHO CONFORMADO	AREA CONFORMADA	CONFORMACION ACUMULADA
49	K-119+110	8,500		
			85,00	9520,00
50	K-119+120	8,500		
			85,00	9605,00
51	K-119+130	8,500		
			85,00	9690,00
52	K-119+140	8,500		
			85,00	9775,00
53	K-119+150	8,500		
			85,00	9860,00
54	K-119+160	8,500		
			85,00	9945,00
55	K-119+170	8,500		
			85,00	10030,00
56	K-119+180	8,500		
			85,00	10115,00
57	K-119+190	8,500		
			85,00	10200,00
58	K-119+200	8,500		
			85,00	10285,00
59	K-119+210	8,500		
			85,00	10370,00
60	K-119+220	8,500		
			85,00	10455,00
61	K-119+230	8,500		
			85,00	10540,00
62	K-119+240	8,500		
			85,00	10625,00
63	K-119+250	8,500		
			85,00	10710,00
64	K-119+260	8,500		
			85,00	10795,00
	K-119+270	8,500		
			85,00	10880,00
	K-119+280	8,500		
			85,00	10965,00
	K-119+290	8,500		
			85,00	11050,00
	K-119+300	8,500		
			0,00	11050,00

total de area de conformacion (m2): 11.050,00

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido	Juan Carlos Hernandez Pérez	Edwin Yesid Sánchez Berrios	Linda Sthefany Delgado Rojas
MP-01-19545 CPNT	MP-01-13056 CPNT	MP 54202152017 NTS	MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

MEMORIAS DE CÁLCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 39

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: OCTUBRE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6515
TRAMO LA CABUYA - SARAVENA RUTA 6515
No. ITEM 13
ITEM Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1
UNIDAD m2

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	CANT	TOTAL	OBSERVACIONES	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
Imprimacion	PR 118+000	PR 118+620										5270,00		5270,00	Ver anexo 4.0	
TOTAL ACTA PARCIAL															5270,00	

ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING.LINDA STHEFANY DELGADO ROJAS
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-118+600 AL 119+300 BANCA COMPLETA **RUTA** 6515

ACTIVIDAD:	IMPRIMACION			
FECHA:	OCTUBRE de 2025	Anexo 4.0	ACTA No.	39

	ABSCISAS	ANCHO CALZADA	AREA	CONFORMACION ACUMULADA
1	K-118+000	8,500		
			85,00	85,00
2	K-118+010,	8,500		
			85,00	170,00
3	K-118+020	8,500		
			85,00	255,00
4	K-118+030	8,500		
			85,00	340,00
5	K-118+040	8,500		
			85,00	425,00
6	K-118+050	8,500		
			85,00	510,00
7	K-118+060	8,500		
			85,00	595,00
8	K-118+070	8,500		
			85,00	680,00
9	K-118+080	8,500		
			85,00	765,00
10	K-118+090	8,500		
			85,00	850,00
11	K-118+100	8,500		
			85,00	935,00
12	K-118+110	8,500		
			85,00	1020,00
13	K-118+120	8,500		
			85,00	1105,00
14	K-118+130	8,500		
			85,00	1190,00
15	K-118+140	8,500		
			85,00	1275,00
16	K-118+150	8,500		
			85,00	1360,00
17	K-118+160	8,500		
			85,00	1445,00
18	K-118+170	8,500		
			85,00	1530,00
19	K-118+180	8,500		
			85,00	1615,00
20	K-118+190	8,500		
			85,00	1700,00
21	K-118+200	8,500		
			85,00	1785,00
22	K-118+210	8,500		
			85,00	1870,00
23	K-118+220	8,500		
			85,00	1955,00
24	K-118+230	8,500		
			85,00	2040,00
25	K-118+240	8,500		
			85,00	2125,00
26	K-118+250	8,500		
			85,00	2210,00
27	K-118+260	8,500		
			85,00	2295,00
28	K-118+270	8,500		
			85,00	2380,00
29	K-118+280	8,500		
			85,00	2465,00
30	K-118+290	8,500		
			85,00	2550,00
31	K-118+300	8,500		
			85,00	2635,00
32	K-118+310	8,500		
			85,00	2720,00
33	K-118+320	8,500		
			85,00	2805,00
34	K-118+330	8,500		
			85,00	2890,00
35	K-118+340	8,500		
			85,00	2975,00
36	K-118+350	8,500		
			85,00	3060,00
37	K-118+360	8,500		
			85,00	3145,00
38	K-118+370	8,500		
			85,00	3230,00
39	K-118+380	8,500		
			85,00	3315,00
40	K-118+390	8,500		
			85,00	3400,00
41	K-118+400	8,500		
			85,00	3485,00
42	K-118+410	8,500		
			85,00	3570,00
43	K-118+420	8,500		
			85,00	3655,00
44	K-118+430	8,500		
			85,00	3740,00
45	K-118+440	8,500		
			85,00	3825,00
46	K-118+450	8,500		
			85,00	3910,00
47	K-118+460	8,500		
			85,00	3995,00
48	K-118+470	8,500		
			85,00	4080,00
49	K-118+480	8,500		
			85,00	4165,00
50	K-118+490	8,500		
			85,00	4250,00
51	K-118+500	8,500		
			85,00	4335,00
52	K-118+510	8,500		
			85,00	4420,00
53	K-118+520	8,500		
			85,00	4505,00
54	K-118+530	8,500		
			85,00	4590,00
55	K-118+540	8,500		
			85,00	4675,00
56	K-118+550	8,500		
			85,00	4760,00
57	K-118+560	8,500		
			85,00	4845,00
58	K-118+570	8,500		
			85,00	4930,00
59	K-118+580	8,500		
			85,00	5015,00
60	K-118+590	8,500		
			85,00	5100,00
61	K-118+600	8,500		
			85,00	5185,00
62	K-118+610	8,500		
			85,00	5270,00
63	K-118+620	8,500		
			0,00	5270,00
64	K-118+630			

total de area de imprimacion (m2): 5.270,00

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido	Juan Carlos Hernandez Pérez	Edwin Yesid Sánchez Berrios	Linda Sthefany Delgado Rojas
MP-01-19545 CPNT	MP-01-13056 CPNT	MP 54202152017 NTS	MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

MEMORIAS DE CÁLCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 39

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: OCTUBRE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6515
TRAMO LA CABUYA - SARAVENA RUTA 6515
No. ITEM 15
ITEM Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19
UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO			ESPESOR - ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	UN	VOLUMEN	OBSERVACIONES	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
Instalacion Mdc 19	PR 118+000	PR 118+620												259,78	Ver anexo 5.	
TOTAL ACTA PARCIAL															259,78	

ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING.LINDA STHEFANY DELGADO ROJAS
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-118+000 AL 118+620 BANCA COMPLETA **RUTA** 6515

ACTIVIDAD:	MDC 19		
FECHA:	OCTUBRE de 2025	Anexo 5.	ACTA No. 39

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
1	K-118+000	0,419		
			4,19	4,19
2	K-118+010,	0,419		
			4,19	8,38
3	K-118+020	0,419		
			4,19	12,57
4	K-118+030	0,419		
			4,19	16,76
5	K-118+040	0,419		
			4,19	20,95
6	K-118+050	0,419		
			4,19	25,14
7	K-118+060	0,419		
			4,19	29,33
8	K-118+070	0,419		
			4,19	33,52
9	K-118+080	0,419		
			4,19	37,71
10	K-118+090	0,419		
			4,19	41,90
11	K-118+100	0,419		
			4,19	46,09
12	K-118+110	0,419		
			4,19	50,28
13	K-118+120	0,419		
			4,19	54,47
14	K-118+130	0,419		
			4,19	58,66
15	K-118+140	0,419		
			4,19	62,85
16	K-118+150	0,419		
			4,19	67,04

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
17	K-118+160	0,419		
			4,19	71,23
18	K-118+170	0,419		
			4,19	75,42
19	K-118+180	0,419		
			4,19	79,61
20	K-118+190	0,419		
			4,19	83,80
21	K-118+200	0,419		
			4,19	87,99
22	K-118+210	0,419		
			4,19	92,18
23	K-118+220	0,419		
			4,19	96,37
24	K-118+230	0,419		
			4,19	100,56
25	K-118+240	0,419		
			4,19	104,75
26	K-118+250	0,419		
			4,19	108,94
27	K-118+260	0,419		
			4,19	113,13
28	K-118+270	0,419		
			4,19	117,32
29	K-118+280	0,419		
			4,19	121,51
30	K-118+290	0,419		
			4,19	125,70
31	K-118+300	0,419		
			4,19	129,89
32	K-118+310	0,419		
			4,19	134,08

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
33	K-118+320	0,419		
			4,19	138,27
34	K-118+330	0,419		
			4,19	142,46
35	K-118+340	0,419		
			4,19	146,65
36	K-118+350	0,419		
			4,19	150,84
37	K-118+360	0,419		
			4,19	155,03
38	K-118+370	0,419		
			4,19	159,22
39	K-118+380	0,419		
			4,19	163,41
40	K-118+390	0,419		
			4,19	167,60
41	K-118+400	0,419		
			4,19	171,79
42	K-118+410	0,419		
			4,19	175,98
43	K-118+420	0,419		
			4,19	180,17
44	K-118+430	0,419		
			4,19	184,36
45	K-118+440	0,419		
			4,19	188,55
46	K-118+450	0,419		
			4,19	192,74
47	K-118+460	0,419		
			4,19	196,93
48	K-118+470	0,419		
			4,19	201,12

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
49	K-118+480	0,419		
			4,19	205,31
50	K-118+490	0,419		
			4,19	209,50
51	K-118+500	0,419		
			4,19	213,69
52	K-118+510	0,419		
			4,19	217,88
53	K-118+520	0,419		
			4,19	222,07
54	K-118+530	0,419		
			4,19	226,26
55	K-118+540	0,419		
			4,19	230,45
56	K-118+550	0,419		
			4,19	234,64
57	K-118+560	0,419		
			4,19	238,83
58	K-118+570	0,419		
			4,19	243,02
59	K-118+580	0,419		
			4,19	247,21
60	K-118+590	0,419		
			4,19	251,40
61	K-118+600	0,419		
			4,19	255,59
62	K-118+610	0,419		
			4,19	259,78
63	K-118+620	0,419		
64				

total de volumen de MDC 19 (m3): 259,78

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido	Juan Carlos Hernandez Pérez	Edwin Yesid Sánchez Berrios	Linda Sthefany Delgado Rojas
MP-01-19545 CPNT	MP-01-13056 CPNT	MP 54202152017 NTS	MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

MEMORIAS DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 39

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: OCTUBRE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6515
TRAMO LA CABUYA - SARAVENA

No. ITEM 18

ITEM Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO (M)			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			VOL (M3)	TOTAL	OBS	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM				
Excavacion para pavimento asfaltico	PR 126+740	PR 127+110										467,13	467,13	Ver anexo 6.0	
Excavacion para pavimento asfaltico	PR 118+000	PR 119+300										2497,53	2497,53	Ver anexo 6.1	
Acta de septiembre 2025												-1140,00	-1140,0		
MEMORIA TECNICA														**1824,66**	

Observaciones:

ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING.LINDA STHEFANY DELGADO ROJAS
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-126+740 AL 127+110 **RUTA** 6515

ACTIVIDAD:	EXCAVACION		
FECHA:	OCTUBRE de 2025	Anexo 6.	ACTA No. 39

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
1	K-126+740	1,245		
			12,45	12,45
2	K-126+750,	1,245		
			12,45	24,90
3	K-126+760	1,245		
			12,45	37,35
4	K-126+770	1,245		
			12,45	49,80
5	K-126+780	1,245		
			12,45	62,25
6	K-126+790	1,245		
			12,45	74,70
7	K-126+800	1,245		
			12,45	87,15
8	K-126+810	1,245		
			12,45	99,60
9	K-126+820	1,245		
			12,45	112,05
10	K-126+830	1,245		
			12,45	124,50
11	K-126+840	1,245		
			12,45	136,95
12	K-126+850	1,245		
			12,45	149,40
13	K-126+860	1,245		
			12,45	161,85
14	K-126+870	1,245		
			12,45	174,30
15	K-126+880	1,245		
			12,45	186,75
16	K-126+890	1,245		
			12,45	199,20
17	K-126+900	1,245		
			12,45	211,65
18	K-126+910	1,245		
			12,45	224,10
19	K-126+920	1,245		
			12,45	236,55
20	K-126+930	1,245		
			12,47	249,02
21	K-126+940	1,249		
			12,51	261,53
22	K-126+950	1,253		
			12,55	274,08
23	K-126+960	1,257		
			12,59	286,67
24	K-126+970	1,261		
			12,63	299,30
25	K-126+980	1,265		
			12,67	311,97
26	K-126+990	1,269		
			12,71	324,68
27	K-127+000	1,273		
			12,75	337,43
28	K-127+010	1,277		
			12,79	350,22
29	K-127+020	1,281		
			12,83	363,05
30	K-127+030	1,285		
			12,87	375,92
31	K-127+040	1,289		
			12,91	388,83
32	K-127+050	1,293		
			12,95	401,78
33	K-127+060	1,297		
			12,99	414,77
34	K-127+070	1,301		
			13,03	427,80
35	K-127+080	1,305		
			13,07	440,87
36	K-127+090	1,309		
			13,11	453,98
37	K-127+100	1,313		
			13,15	467,13
38	K-127+110	1,317		
			0,00	467,13
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				

total de volumen de base (m3): 467,13

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido	Juan Carlos Hernandez Pérez	Edwin Yesid Sanchez Berrios	Linda Sthefany Delgado Rojas
MP-01-19545 CPNT	MP-01-13056 CPNT	MP 54202152017 NTS	MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-118+600 AL 119+300 BANCA COMPLETA **RUTA** 6515

ACTIVIDAD: EXCAVACION

FECHA: OCTUBRE de 2025 | Anexo 6.1 | ACTA No. 39

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
1	K-118+000	4,080		
			39,55	39,55
2	K-118+010,	3,830		
			37,00	76,55
3	K-118+020	3,570		
			34,45	111,00
4	K-118+030	3,320		
			31,90	142,90
5	K-118+040	3,060		
			29,35	172,25
6	K-118+050	2,810		
			26,80	199,05
7	K-118+060	2,550		
			24,25	223,30
8	K-118+070	2,300		
			21,70	245,00
9	K-118+080	2,040		
			19,15	264,15
10	K-118+090	1,790		
			16,60	280,75
11	K-118+100	1,530		
			14,05	294,80
12	K-118+110	1,280		
			11,50	306,30
13	K-118+120	1,020		
			12,55	318,85
14	K-118+130	1,490		
			13,90	332,75
15	K-118+140	1,290		
			12,83	345,58
16	K-118+150	1,275		
			12,75	358,33
17	K-118+160	1,275		
			12,75	371,08
18	K-118+170	1,275		
			12,75	383,83
19	K-118+180	1,275		
			12,75	396,58
20	K-118+190	1,275		
			12,75	409,33
21	K-118+200	1,275		
			12,75	422,08
22	K-118+210	1,275		
			12,75	434,83
23	K-118+220	1,275		
			12,75	447,58
24	K-118+230	1,275		
			12,75	460,33
25	K-118+240	1,275		
			12,75	473,08
26	K-118+250	1,275		
			12,75	485,83
27	K-118+260	1,275		
			12,75	498,58
28	K-118+270	1,275		
			12,75	511,33
29	K-118+280	1,275		
			12,75	524,08
30	K-118+290	1,275		
			12,75	536,83
31	K-118+300	1,275		
			12,75	549,58
32	K-118+310	1,275		
			12,75	562,33
33	K-118+320	1,275		
			12,75	575,08
34	K-118+330	1,275		
			12,75	587,83
35	K-118+340	1,275		
			12,75	600,58
36	K-118+350	1,275		
			12,75	613,33
37	K-118+360	1,275		
			12,75	626,08
38	K-118+370	1,275		
			12,75	638,83
39	K-118+380	1,275		
			12,75	651,58
40	K-118+390	1,275		
			12,75	664,33
41	K-118+400	1,275		
			12,75	677,08
42	K-118+410	1,275		
			12,75	689,83
43	K-118+420	1,275		
			12,75	702,58
44	K-118+430	1,275		
			12,75	715,33
45	K-118+440	1,275		
			12,75	728,08
46	K-118+450	1,275		
			12,75	740,83
47	K-118+460	1,275		
			12,75	753,58
48	K-118+470	1,275		
			12,75	766,33
49	K-118+480	1,275		
			12,75	779,08
50	K-118+490	1,275		
			12,75	791,83
51	K-118+500	1,275		
			12,75	804,58
52	K-118+510	1,275		
			12,75	817,33
53	K-118+520	1,275		
			12,75	830,08
54	K-118+530	1,275		
			12,75	842,83
55	K-118+540	1,275		
			18,73	861,55
56	K-118+550	2,470		
			26,40	887,95
57	K-118+560	2,810		
			29,80	917,75
58	K-118+570	3,150		
			33,20	950,95
59	K-118+580	3,490		
			36,60	987,55
60	K-118+590	3,830		
			40,00	1027,55
61	K-118+600	4,170		
			40,40	1067,95
62	K-118+610	3,910		
			37,30	1105,25
63	K-118+620	3,550		
			34,75	1140,00
64				

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido	Juan Carlos Hernandez Pérez	Edwin Yesid Sánchez Berrios	Linda Sthefany Delgado Rojas
MP-01-19545 CPNT	MP-01-13056 CPNT	MP 54202152017 NTS	MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-118+600 AL 119+300 BANCA COMPLETA **RUTA** 6515

ACTIVIDAD: EXCAVACION

FECHA: OCTUBRE de 2025 | Anexo 6.1 | ACTA No. 39

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
1	K-118+630	4,675		
			45,98	1185,98
2	K-118+640,	4,520		
			43,65	1229,63
3	K-118+650	4,210		
			41,30	1270,93
4	K-118+660	4,050		
			38,00	1308,93
5	K-118+670	3,550		
			34,75	1343,68
6	K-118+680	3,400		
			33,00	1376,68
7	K-118+690	3,200		
			31,00	1407,68
8	K-118+700	3,000		
			29,25	1436,93
9	K-118+710	2,850		
			24,50	1461,43
10	K-118+720	2,050		
			19,35	1480,78
11	K-118+730	1,820		
			16,85	1497,63
12	K-118+740	1,550		
			14,13	1511,75
13	K-118+750	1,275		
			12,75	1524,50
14	K-118+760	1,275		
			12,75	1537,25
15	K-118+770	1,275		
			12,75	1550,00
16	K-118+780	1,275		
			12,75	1562,75

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
17	K-118+790	1,275		
			12,75	1575,50
18	K-118+800	1,275		
			12,75	1588,25
19	K-118+810	1,275		
			12,75	1601,00
20	K-118+820	1,275		
			12,75	1613,75
21	K-118+830	1,275		
			12,75	1626,50
22	K-118+840	1,275		
			12,75	1639,25
23	K-118+850	1,275		
			12,75	1652,00
24	K-118+860	1,275		
			12,75	1664,75
25	K-118+870	1,275		
			12,75	1677,50
26	K-118+880	1,275		
			12,75	1690,25
27	K-118+890	1,275		
			12,75	1703,00
28	K-118+900	1,275		
			12,75	1715,75
29	K-118+910	1,275		
			12,75	1728,50
30	K-118+920	1,275		
			12,75	1741,25
31	K-118+930	1,275		
			12,75	1754,00
32	K-118+940	1,275		
			12,75	1766,75

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
33	K-118+950	1,275		
			12,75	1779,50
34	K-118+960	1,275		
			12,75	1792,25
35	K-118+970	1,275		
			12,75	1805,00
36	K-118+980	1,275		
			12,75	1817,75
37	K-118+990	1,275		
			12,75	1830,50
38	K-119+000	1,275		
			12,75	1843,25
39	K-119+010	1,275		
			12,75	1856,00
40	K-119+020	1,275		
			12,75	1868,75
41	K-119+030	1,275		
			12,75	1881,50
42	K-119+040	1,275		
			12,75	1894,25
43	K-119+050	1,275		
			12,75	1907,00
44	K-119+060	1,275		
			12,75	1919,75
45	K-119+070	1,275		
			12,75	1932,50
46	K-119+080	1,275		
			12,75	1945,25
47	K-119+090	1,275		
			12,75	1958,00
48	K-119+100	1,275		
			12,75	1970,75

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
49	K-119+110	1,275		
			12,75	1983,50
50	K-119+120	1,275		
			12,75	1996,25
51	K-119+130	1,275		
			12,75	2009,00
52	K-119+140	1,275		
			12,75	2021,75
53	K-119+150	1,275		
			12,75	2034,50
54	K-119+160	1,275		
			12,75	2047,25
55	K-119+170	1,275		
			12,75	2060,00
56	K-119+180	1,275		
			20,43	2080,43
57	K-119+190	2,810		
			29,80	2110,23
58	K-119+200	3,150		
			33,20	2143,43
59	K-119+210	3,490		
			35,20	2178,63
60	K-119+220	3,550		
			36,50	2215,13
61	K-119+230	3,750		
			38,30	2253,43
62	K-119+240	3,910		
			39,55	2292,98
63	K-119+250	4,000		
			40,05	2333,03
64	K-119+260	4,010		
			40,15	2373,18
65	K-119+270	4,020		
			40,35	2413,53
66	K-119+280	4,050		
			41,25	2454,78
67	K-119+290	4,200		
			42,75	2497,53
68	K-119+300	4,350		

total de volumen de excavacion (m3): 2497,53

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido	Juan Carlos Hernandez Pérez	Edwin Yesid Sánchez Berrios	Linda Sthefany Delgado Rojas
MP-01-19545 CPNT	MP-01-13056 CPNT	MP 54202152017 NTS	MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

MEMORIAS DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 39

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: OCTUBRE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6515
TRAMO LA CABUYA - SARAVENA

No. ITEM NP 8

ITEM Suministro de mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo (tapa hueco) (la cabuya - saravena) UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO (M)			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			VOL (M3)	CANTIDAD VIAJES	TOTAL	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM				
Suministro de mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo (tapa hueco)	PR 0+000	PRE 45+000										7,00	2,00	14,00	
MEMORIA TECNICA														14,00	

ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING.LINDA STHEFANY DELGADO ROJAS
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

MEMORIAS DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 39

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: OCTUBRE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6515
TRAMO LA CABUYA - SARAVENA

No. ITEM 20
ITEM Excavaciones varias sin clasificar
UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO (M)			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			VOL (M3)	TOTAL	OBS	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM				
Excavacion para alcantarilla			3,00			1,80			11,30			61,02	61,02		
MEMORIA TECNICA														61,02	

Observaciones:

ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING.LINDA STHEFANY DELGADO ROJAS
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

MEMORIAS DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 39

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: OCTUBRE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6515
TRAMO LA CABUYA - SARAVENA

No. ITEM 20
ITEM Rellenos para Estructuras con suelo
UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO (M)			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			VOL (M3)	TOTAL	OBS	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM				
Relleno para estructuras			3,00			1,80			11,30			61,02	61,02		
Tuberia												-10,74	-10,74		
MEMORIA TECNICA														**50,28**	

Observaciones:

ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING.LINDA STHEFANY DELGADO ROJAS
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

MEMORIAS DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 39

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: OCTUBRE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6515
TRAMO LA CABUYA - SARAVENA

No. ITEM 24
ITEM Concreto clase 28 MPA
UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO (M)			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			Area	TOTAL	OBS	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM				
Reductor (Area secciòn Transversal= 0,68 m2)									7,50			0,704	5,28		
MEMORIA TECNICA														5,28	

ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING.LINDA STHEFANY DELGADO ROJAS
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

MEMORIAS DE CÁLCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 39

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: OCTUBRE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6515
TRAMO LA CABUYA - SARAVENA
No. ITEM 27
ITEM Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.
UNIDAD Kg

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			Unidad	No. DE ELEMENTOS	Ø	PESO (Kg)	TOTAL (Kg)	OBSERVACIONES	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	Ganchos	L. PROM							
Acero paralelo a la vía									4,5			33,00	2,00	3/8"	0,56	165,429		
Acero transversal a la vía									3			38,00	2,00	3/8"	0,56	126,996		
Acero transversal a la vía									1,5			38,00	2,00	3/8"	0,56	63,498		
TOTAL ACTA PARCIAL																	**355,92**	

ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING.LINDA STHEFANY DELGADO ROJAS
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

MEMORIAS DE CÁLCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 39

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: OCTUBRE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6513
TRAMO YOPAL- PAZ DE ARIPORO
No. ITEM 57
ITEM Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 UNIDAD m2

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	CANT	TOTAL	OBSERVACIONES	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
Imprimacion (Paz de ariporo)	PR 90 +378	PR-86+600										35378,80		35378,80	Ver anexo 7.0	
Acta parcial Agosto 2025												-17116,80		-17116,80		
Acta parcial Septiembre 2025												-10626,00		-10626,00		
TOTAL ACTA PARCIAL															7636,00	

ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING.LINDA STHEFANY DELGADO ROJAS
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-90+378.00 AL PR-86+600.00 "PAZ DE ARIPORO - PORE" **RUTA** 6513

ACTIVIDAD: Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1

FECHA: OCTUBRE de 2025 | Anexo 7. | ACTA No. 39

	ABSCISAS	ANCHO CALZADA	AREA	AREA ACUMULADA
1	K-90+378	9,600		
			76,80	76,80
2	K-90+370	9,600		
			96,00	172,80
3	K-90+360	9,600		
			96,00	268,80
4	K-90+350	9,600		
			96,00	364,80
5	K-90+340	9,600		
			96,00	460,80
6	K-90+330	9,600		
			96,00	556,80
7	K-90+320	9,600		
			96,00	652,80
8	K-90+310	9,600		
			96,00	748,80
9	K-90+300	9,600		
			96,00	844,80
10	K-90+290	9,600		
			96,00	940,80
11	K-90+280	9,600		
			96,00	1036,80
12	K-90+270	9,600		
			96,00	1132,80
13	K-90+260	9,600		
			96,00	1228,80
14	K-90+250	9,600		
			96,00	1324,80
15	K-90+240	9,600		
			96,00	1420,80
16	K-90+230	9,600		
			96,00	1516,80

	ABSCISAS	ANCHO CALZADA	AREA	AREA ACUMULADA
17	K-90+220	9,600		
			96,00	1612,80
18	K-90+210	9,600		
			96,00	1708,80
19	K-90+200	9,600		
			96,00	1804,80
20	K-90+190	9,600		
			96,00	1900,80
21	K-90+180	9,600		
			96,00	1996,80
22	K-90+170	9,600		
			96,00	2092,80
23	K-90+160	9,600		
			96,00	2188,80
24	K-90+150	9,600		
			96,00	2284,80
25	K-90+140	9,600		
			96,00	2380,80
26	K-90+130	9,600		
			96,00	2476,80
27	K-90+120	9,600		
			96,00	2572,80
28	K-90+110	9,600		
			96,00	2668,80
29	K-90+100	9,600		
			96,00	2764,80
30	K-90+090	9,600		
			96,00	2860,80
31	K-90+080	9,600		
			96,00	2956,80
32	K-90+070	9,600		
			96,00	3052,80

	ABSCISAS	ANCHO CALZADA	AREA	AREA ACUMULADA
33	K-90+060	9,600		
			96,00	3148,80
34	K-90+050	9,600		
			96,00	3244,80
35	K-90+040	9,600		
			96,00	3340,80
36	K-90+030	9,600		
			96,00	3436,80
37	K-90+020	9,600		
			96,00	3532,80
38	K-90+010	9,600		
			96,00	3628,80
39	K-90+000	9,600		
			96,00	3724,80
40	K-89+990	9,600		
			96,00	3820,80
41	K-89+980	9,600		
			96,00	3916,80
42	K-89+970	9,600		
			96,00	4012,80
43	K-89+960	9,600		
			96,00	4108,80
44	K-89+950	9,600		
			96,00	4204,80
45	K-89+940	9,600		
			96,00	4300,80
46	K-89+930	9,600		
			96,00	4396,80
47	K-89+920	9,600		
			96,00	4492,80
48	K-89+910	9,600		
			96,00	4588,80

	ABSCISAS	ANCHO CALZADA	AREA	AREA ACUMULADA
49	K-89+900	9,600		
			96,00	4684,80
50	K-89+890	9,600		
			96,00	4780,80
51	K-89+880	9,600		
			96,00	4876,80
52	K-89+870	9,600		
			96,00	4972,80
53	K-89+860	9,600		
			96,00	5068,80
54	K-89+850	9,600		
			96,00	5164,80
55	K-89+840	9,600		
			96,00	5260,80
56	K-89+830	9,600		
			96,00	5356,80
57	K-89+820	9,600		
			96,00	5452,80
58	K-89+810	9,600		
			96,00	5548,80
59	K-89+800	9,600		
			96,00	5644,80
60	K-89+790	9,600		
			96,00	5740,80
61	K-89+780	9,600		
			96,00	5836,80
62	K-89+770	9,600		
			96,00	5932,80
63	K-89+760	9,600		
			96,00	6028,80
64	K-89+750	9,600		
			96,00	6124,80

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido	Juan Carlos Hernandez Pérez	Edwin Yesid Sánchez Berrios MP	Linda Sthefany Delgado Rojas
MP-01-19545 CPNT	MP-01-13056 CPNT	54202152017 NTS	MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-90+378.00 AL PR-86+600.00 "PAZ DE ARIPORO - PORE" **RUTA** 6513

ACTIVIDAD: Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1

FECHA: OCTUBRE de 2025 | Anexo 7. | ACTA No. 39

	ABSCISAS	ANCHO CALZADA	AREA	AREA ACUMULADA
1	K-89+740	9,600		
			96,00	6220,80
2	K-89+730	9,600		
			96,00	6316,80
3	K-89+720	9,600		
			96,00	6412,80
4	K-89+710	9,600		
			96,00	6508,80
5	K-89+700	9,600		
			96,00	6604,80
6	K-89+690	9,600		
			96,00	6700,80
7	K-89+680	9,600		
			96,00	6796,80
8	K-89+670	9,600		
			96,00	6892,80
9	K-89+660	9,600		
			96,00	6988,80
10	K-89+650	9,600		
			96,00	7084,80
11	K-89+640	9,600		
			96,00	7180,80
12	K-89+630	9,600		
			96,00	7276,80
13	K-89+620	9,600		
			96,00	7372,80
14	K-89+610	9,600		
			96,00	7468,80
15	K-89+600	9,600		
			96,00	7564,80
16	K-89+590	9,600		
			96,00	7660,80
17	K-89+580	9,600		
			96,00	7756,80
18	K-89+570	9,600		
			96,00	7852,80
19	K-89+560	9,600		
			96,00	7948,80
20	K-89+550	9,600		
			96,00	8044,80
21	K-89+540	9,600		
			96,00	8140,80
22	K-89+530	9,600		
			96,00	8236,80
23	K-89+520	9,600		
			96,00	8332,80
24	K-89+510	9,600		
			96,00	8428,80
25	K-89+500	9,600		
			96,00	8524,80
26	K-89+490	9,600		
			96,00	8620,80
27	K-89+480	9,600		
			96,00	8716,80
28	K-89+470	9,600		
			96,00	8812,80
29	K-89+460	9,600		
			96,00	8908,80
30	K-89+450	9,600		
			96,00	9004,80
31	K-89+440	9,600		
			96,00	9100,80
32	K-89+430	9,600		
			96,00	9196,80
33	K-89+420	9,600		
			96,00	9292,80
34	K-89+410	9,600		
			96,00	9388,80
35	K-89+400	9,600		
			96,00	9484,80
36	K-89+390	9,600		
			96,00	9580,80
37	K-89+380	9,600		
			96,00	9676,80
38	K-89+370	9,600		
			96,00	9772,80
39	K-89+360	9,600		
			96,00	9868,80
40	K-89+350	9,600		
			96,00	9964,80
41	K-89+340	9,600		
			96,00	10060,80
42	K-89+330	9,600		
			96,00	10156,80
43	K-89+320	9,600		
			96,00	10252,80
44	K-89+310	9,600		
			96,00	10348,80
45	K-89+300	9,600		
			96,00	10444,80
46	K-89+290	9,600		
			96,00	10540,80
47	K-89+280	9,600		
			96,00	10636,80
48	K-89+270	9,600		
			96,00	10732,80
49	K-89+260	9,600		
			96,00	10828,80
50	K-89+250	9,600		
			96,00	10924,80
51	K-89+240	9,600		
			96,00	11020,80
52	K-89+230	9,600		
			96,00	11116,80
53	K-89+220	9,600		
			96,00	11212,80
54	K-89+210	9,600		
			96,00	11308,80
55	K-89+200	9,600		
			96,00	11404,80
56	K-89+190	9,600		
			96,00	11500,80
57	K-89+180	9,600		
			96,00	11596,80
58	K-89+170	9,600		
			96,00	11692,80
59	K-89+160	9,600		
			96,00	11788,80
60	K-89+150	9,600		
			96,00	11884,80
61	K-89+140	9,600		
			96,00	11980,80
62	K-89+130	9,600		
			96,00	12076,80
63	K-89+120	9,600		
			96,00	12172,80
64	K-89+110	9,600		
			96,00	12268,80

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido	Juan Carlos Hernandez Pérez	Edwin Yesid Sánchez Berrios MP	Linda Sthefany Delgado Rojas
MP-01-19545 CPNT	MP-01-13056 CPNT	54202152017 NTS	MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-90+378.00 AL PR-86+600.00 "PAZ DE ARIPORO - PORE" RUTA 6513

ACTIVIDAD: Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1

FECHA: OCTUBRE de 2025 | Anexo 7. | ACTA No. 39

	ABSCISAS	ANCHO CALZADA	AREA	AREA ACUMULADA
1	K-89+100	9,600		
			96,00	12364,80
2	K-89+090	9,600		
			96,00	12460,80
3	K-89+080	9,600		
			96,00	12556,80
4	K-89+070	9,600		
			96,00	12652,80
5	K-89+060	9,600		
			96,00	12748,80
6	K-89+050	9,600		
			96,00	12844,80
7	K-89+040	9,600		
			96,00	12940,80
8	K-89+030	9,600		
			96,00	13036,80
9	K-89+020	9,600		
			96,00	13132,80
10	K-89+010	9,600		
			96,00	13228,80
11	K-89+000	9,600		
			96,00	13324,80
12	K-88+990	9,600		
			96,00	13420,80
13	K-88+980	9,600		
			96,00	13516,80
14	K-88+970	9,600		
			96,00	13612,80
15	K-88+960	9,600		
			96,00	13708,80
16	K-88+950	9,600		
			96,00	13804,80

	ABSCISAS	ANCHO CALZADA	AREA	AREA ACUMULADA
17	K-88+940	9,600		
			96,00	13900,80
18	K-88+930	9,600		
			96,00	13996,80
19	K-88+920	9,600		
			96,00	14092,80
20	K-88+910	9,600		
			96,00	14188,80
21	K-88+900	9,600		
			96,00	14284,80
22	K-88+890	9,600		
			96,00	14380,80
23	K-88+880	9,600		
			96,00	14476,80
24	K-88+870	9,600		
			96,00	14572,80
25	K-88+860	9,600		
			96,00	14668,80
26	K-88+850	9,600		
			96,00	14764,80
27	K-88+840	9,600		
			96,00	14860,80
28	K-88+830	9,600		
			96,00	14956,80
29	K-88+820	9,600		
			96,00	15052,80
30	K-88+810	9,600		
			96,00	15148,80
31	K-88+800	9,600		
			96,00	15244,80
32	K-88+790	9,600		
			96,00	15340,80

	ABSCISAS	ANCHO CALZADA	AREA	AREA ACUMULADA
33	K-88+780	9,600		
			96,00	15436,80
34	K-88+770	9,600		
			96,00	15532,80
35	K-88+760	9,600		
			96,00	15628,80
36	K-88+750	9,600		
			96,00	15724,80
37	K-88+740	9,600		
			96,00	15820,80
38	K-88+730	9,600		
			96,00	15916,80
39	K-88+720	9,600		
			96,00	16012,80
40	K-88+710	9,600		
			96,00	16108,80
41	K-88+700	9,600		
			96,00	16204,80
42	K-88+690	9,600		
			96,00	16300,80
43	K-88+680	9,600		
			96,00	16396,80
44	K-88+670	9,600		
			96,00	16492,80
45	K-88+660	9,600		
			96,00	16588,80
46	K-88+650	9,600		
			96,00	16684,80
47	K-88+640	9,600		
			96,00	16780,80
48	K-88+630	9,600		
			96,00	16876,80

	ABSCISAS	ANCHO CALZADA	AREA	AREA ACUMULADA
49	K-88+620	9,600		
			96,00	16972,80
50	K-88+610	9,600		
			96,00	17068,80
51	K-88+600	9,600		
			94,00	17162,80
52	K-88+590	9,200		
			92,00	17254,80
53	K-88+580	9,200		
			92,00	17346,80
54	K-88+570	9,200		
			92,00	17438,80
55	K-88+560	9,200		
			92,00	17530,80
56	K-88+550	9,200		
			92,00	17622,80
57	K-88+540	9,200		
			92,00	17714,80
58	K-88+530	9,200		
			92,00	17806,80
59	K-88+520	9,200		
			92,00	17898,80
60	K-88+510	9,200		
			92,00	17990,80
61	K-88+500	9,200		
			92,00	18082,80
62	K-88+490	9,200		
			92,00	18174,80
63	K-88+480	9,200		
			92,00	18266,80
64	K-88+470	9,200		
			92,00	18358,80

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido	Juan Carlos Hernandez Pérez	Edwin Yesid Sánchez Berrios MP	Linda Sthefany Delgado Rojas
MP-01-19545 CPNT	MP-01-13056 CPNT	54202152017 NTS	MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-90+378.00 AL PR-86+600.00 "PAZ DE ARIPORO - PORE" RUTA 6513

ACTIVIDAD: Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1

FECHA: OCTUBRE de 2025 | Anexo 7. | ACTA No. 39

	ABSCISAS	ANCHO CALZADA	AREA	AREA ACUMULADA
1	K-88+460	9,200		
			92,00	18450,80
2	K-88+450	9,200		
			92,00	18542,80
3	K-88+440	9,200		
			92,00	18634,80
4	K-88+430	9,200		
			92,00	18726,80
5	K-88+420	9,200		
			92,00	18818,80
6	K-88+410	9,200		
			92,00	18910,80
7	K-88+400	9,200		
			92,00	19002,80
8	K-88+390	9,200		
			92,00	19094,80
9	K-88+380	9,200		
			92,00	19186,80
10	K-88+370	9,200		
			92,00	19278,80
11	K-88+360	9,200		
			92,00	19370,80
12	K-88+350	9,200		
			92,00	19462,80
13	K-88+340	9,200		
			92,00	19554,80
14	K-88+330	9,200		
			92,00	19646,80
15	K-88+320	9,200		
			92,00	19738,80
16	K-88+310	9,200		
			92,00	19830,80

	ABSCISAS	ANCHO CALZADA	AREA	AREA ACUMULADA
17	K-88+300	9,200		
			92,00	19922,80
18	K-88+290	9,200		
			92,00	20014,80
19	K-88+280	9,200		
			92,00	20106,80
20	K-88+270	9,200		
			92,00	20198,80
21	K-88+260	9,200		
			92,00	20290,80
22	K-88+250	9,200		
			92,00	20382,80
23	K-88+240	9,200		
			92,00	20474,80
24	K-88+230	9,200		
			92,00	20566,80
25	K-88+220	9,200		
			92,00	20658,80
26	K-88+210	9,200		
			92,00	20750,80
27	K-88+200	9,200		
			92,00	20842,80
28	K-88+190	9,200		
			92,00	20934,80
29	K-88+180	9,200		
			92,00	21026,80
30	K-88+170	9,200		
			92,00	21118,80
31	K-88+160	9,200		
			92,00	21210,80
32	K-88+150	9,200		
			92,00	21302,80

	ABSCISAS	ANCHO CALZADA	AREA	AREA ACUMULADA
33	K-88+140	9,200		
			92,00	21394,80
34	K-88+130	9,200		
			92,00	21486,80
35	K-88+120	9,200		
			92,00	21578,80
36	K-88+110	9,200		
			92,00	21670,80
37	K-88+100	9,200		
			92,00	21762,80
38	K-88+090	9,200		
			92,00	21854,80
39	K-88+080	9,200		
			92,00	21946,80
40	K-88+070	9,200		
			92,00	22038,80
41	K-88+060	9,200		
			92,00	22130,80
42	K-88+050	9,200		
			92,00	22222,80
43	K-88+040	9,200		
			92,00	22314,80
44	K-88+030	9,200		
			92,00	22406,80
45	K-88+020	9,200		
			92,00	22498,80
46	K-88+010	9,200		
			92,00	22590,80
47	K-88+000	9,200		
			92,00	22682,80
48	K-87+990	9,200		
			92,00	22774,80

	ABSCISAS	ANCHO CALZADA	AREA	AREA ACUMULADA
49	K-87+980	9,200		
			92,00	22866,80
50	K-87+970	9,200		
			92,00	22958,80
51	K-87+960	9,200		
			92,00	23050,80
52	K-87+950	9,200		
			92,00	23142,80
53	K-87+940	9,200		
			92,00	23234,80
54	K-87+930	9,200		
			92,00	23326,80
55	K-87+920	9,200		
			92,00	23418,80
56	K-87+910	9,200		
			92,00	23510,80
57	K-87+900	9,200		
			92,00	23602,80
58	K-87+890	9,200		
			92,00	23694,80
59	K-87+880	9,200		
			92,00	23786,80
60	K-87+870	9,200		
			92,00	23878,80
61	K-87+860	9,200		
			92,00	23970,80
62	K-87+850	9,200		
			92,00	24062,80
63	K-87+840	9,200		
			92,00	24154,80
64	K-87+830	9,200		
			92,00	24246,80

Elaboró y Calculó:	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido	Juan Carlos Hernandez Pérez	Edwin Yesid Sánchez Berrios MP	Linda Sthefany Delgado Rojas
MP-01-19545 CPNT	MP-01-13056 CPNT	54202152017 NTS	MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-90+378.00 AL PR-86+600.00 "PAZ DE ARIPORO - PORE" **RUTA** 6513

ACTIVIDAD: Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1

FECHA:	OCTUBRE de 2025	Anexo 7.	ACTA No.	39

	ABSCISAS	ANCHO CALZADA	AREA	AREA ACUMULADA
1	K-87+820	9,200		
			92,00	24338,80
2	K-87+810	9,200		
			92,00	24430,80
3	K-87+800	9,200		
			92,00	24522,80
4	K-87+790	9,200		
			92,00	24614,80
5	K-87+780	9,200		
			92,00	24706,80
6	K-87+770	9,200		
			92,00	24798,80
7	K-87+760	9,200		
			92,00	24890,80
8	K-87+750	9,200		
			92,00	24982,80
9	K-87+740	9,200		
			92,00	25074,80
10	K-87+730	9,200		
			92,00	25166,80
11	K-87+720	9,200		
			92,00	25258,80
12	K-87+710	9,200		
			92,00	25350,80
13	K-87+700	9,200		
			92,00	25442,80
14	K-87+690	9,200		
			92,00	25534,80
15	K-87+680	9,200		
			92,00	25626,80
16	K-87+670	9,200		
			92,00	25718,80

	ABSCISAS	ANCHO CALZADA	AREA	AREA ACUMULADA
17	K-87+660	9,200		
			92,00	25810,80
18	K-87+650	9,200		
			92,00	25902,80
19	K-87+640	9,200		
			92,00	25994,80
20	K-87+630	9,200		
			92,00	26086,80
21	K-87+620	9,200		
			92,00	26178,80
22	K-87+610	9,200		
			92,00	26270,80
23	K-87+600	9,200		
			92,00	26362,80
24	K-87+590	9,200		
			92,00	26454,80
25	K-87+580	9,200		
			92,00	26546,80
26	K-87+570	9,200		
			92,00	26638,80
27	K-87+560	9,200		
			92,00	26730,80
28	K-87+550	9,200		
			92,00	26822,80
29	K-87+540	9,200		
			92,00	26914,80
30	K-87+530	9,200		
			92,00	27006,80
31	K-87+520	9,200		
			92,00	27098,80
32	K-87+510	9,200		
			92,00	27190,80

	ABSCISAS	ANCHO CALZADA	AREA	AREA ACUMULADA
33	K-87+500	9,200		
			92,00	27282,80
34	K-87+490	9,200		
			92,00	27374,80
35	K-87+480	9,200		
			92,00	27466,80
36	K-87+470	9,200		
			92,00	27558,80
37	K-87+460	9,200		
			92,00	27650,80
38	K-87+450	9,200		
			92,00	27742,80
39	K-87+440	9,200		
			0,00	27742,80
40	K-87+430	9,200		
			92,00	27834,80
41	K-87+420	9,200		
			92,00	27926,80
42	K-87+410	9,200		
			92,00	28018,80
43	K-87+400	9,200		
			92,00	28110,80
44	K-87+390	9,200		
			92,00	28202,80
45	K-87+380	9,200		
			92,00	28294,80
46	K-87+370	9,200		
			92,00	28386,80
47	K-87+360	9,200		
			92,00	28478,80
48	K-87+350	9,200		
			92,00	28570,80

	ABSCISAS	ANCHO CALZADA	AREA	AREA ACUMULADA
49	K-87+340	9,200		
			92,00	28662,80
50	K-87+330	9,200		
			92,00	28754,80
51	K-87+320	9,200		
			92,00	28846,80
52	K-87+310	9,200		
			92,00	28938,80
53	K-87+300	9,200		
			92,00	29030,80
54	K-87+290	9,200		
			92,00	29122,80
55	K-87+280	9,200		
			92,00	29214,80
56	K-87+270	9,200		
			92,00	29306,80
57	K-87+260	9,200		
			92,00	29398,80
58	K-87+250	9,200		
			92,00	29490,80
59	K-87+240	9,200		
			92,00	29582,80
60	K-87+230	9,200		
			92,00	29674,80
61	K-87+220	9,200		
			92,00	29766,80
62	K-87+210	9,200		
			92,00	29858,80
63	K-87+200	9,200		
			92,00	29950,80
64	K-87+190	9,200		
			92,00	30042,80

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido	Juan Carlos Hernandez Pérez	Edwin Yesid Sánchez Berrios MP	Linda Sthefany Delgado Rojas
MP-01-19545 CPNT	MP-01-13056 CPNT	54202152017 NTS	MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-90+378.00 AL PR-86+600.00 "PAZ DE ARIPORO - PORE" **RUTA** 6513

ACTIVIDAD: Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1

FECHA: OCTUBRE de 2025 | Anexo 7. | ACTA No. 39

	ABSCISAS	ANCHO CALZADA	AREA	AREA ACUMULADA
1	K-87+180	9,200		
			92,00	30134,80
2	K-87+170	9,200		
			92,00	30226,80
3	K-87+160	9,200		
			92,00	30318,80
4	K-87+150	9,200		
			92,00	30410,80
5	K-87+140	9,200		
			92,00	30502,80
6	K-87+130	9,200		
			92,00	30594,80
7	K-87+120	9,200		
			92,00	30686,80
8	K-87+110	9,200		
			92,00	30778,80
9	K-87+100	9,200		
			92,00	30870,80
10	K-87+090	9,200		
			92,00	30962,80
11	K-87+080	9,200		
			92,00	31054,80
12	K-87+070	9,200		
			92,00	31146,80
13	K-87+060	9,200		
			92,00	31238,80
14	K-87+050	9,200		
			92,00	31330,80
15	K-87+040	9,200		
			92,00	31422,80
16	K-87+030	9,200		
			92,00	31514,80

	ABSCISAS	ANCHO CALZADA	AREA	AREA ACUMULADA
17	K-87+020	9,200		
			92,00	31606,80
18	K-87+010	9,200		
			92,00	31698,80
19	K-87+000	9,200		
			92,00	31790,80
20	K-86+990	9,200		
			92,00	31882,80
21	K-86+980	9,200		
			92,00	31974,80
22	K-86+970	9,200		
			92,00	32066,80
23	K-86+960	9,200		
			92,00	32158,80
24	K-86+950	9,200		
			92,00	32250,80
25	K-86+940	9,200		
			92,00	32342,80
26	K-86+930	9,200		
			92,00	32434,80
27	K-86+920	9,200		
			92,00	32526,80
28	K-86+910	9,200		
			92,00	32618,80
29	K-86+900	9,200		
			92,00	32710,80
30	K-86+890	9,200		
			92,00	32802,80
31	K-86+880	9,200		
			92,00	32894,80
32	K-86+870	9,200		
			92,00	32986,80

	ABSCISAS	ANCHO CALZADA	AREA	AREA ACUMULADA
33	K-86+860	9,200		
			92,00	33078,80
34	K-86+850	9,200		
			92,00	33170,80
35	K-86+840	9,200		
			92,00	33262,80
36	K-86+830	9,200		
			92,00	33354,80
37	K-86+820	9,200		
			92,00	33446,80
38	K-86+810	9,200		
			92,00	33538,80
39	K-86+800	9,200		
			0,00	33538,80
40	K-86+790	9,200		
			92,00	33630,80
41	K-86+780	9,200		
			92,00	33722,80
42	K-86+770	9,200		
			92,00	33814,80
43	K-86+760	9,200		
			92,00	33906,80
44	K-86+750	9,200		
			92,00	33998,80
45	K-86+740	9,200		
			92,00	34090,80
46	K-86+730	9,200		
			92,00	34182,80
47	K-86+720	9,200		
			92,00	34274,80
48	K-86+710	9,200		
			92,00	34366,80

	ABSCISAS	ANCHO CALZADA	AREA	AREA ACUMULADA
49	K-86+700	9,200		
			92,00	34458,80
50	K-86+690	9,200		
			92,00	34550,80
51	K-86+680	9,200		
			92,00	34642,80
52	K-86+670	9,200		
			92,00	34734,80
53	K-86+660	9,200		
			92,00	34826,80
54	K-86+650	9,200		
			92,00	34918,80
55	K-86+640	9,200		
			92,00	35010,80
56	K-86+630	9,200		
			92,00	35102,80
57	K-86+620	9,200		
			92,00	35194,80
58	K-86+610	9,200		
			92,00	35286,80
59	K-86+600	9,200		
			92,00	35378,80
60				
61				
62				
63				
64				

Total Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	35378,80	M2

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido	Juan Carlos Hernandez Pérez	Edwin Yesid Sánchez Berrios MP	Linda Sthefany Delgado Rojas
MP-01-19545 CPNT	MP-01-13056 CPNT	54202152017 NTS	MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

MEMORIAS DE CÁLCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 39

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: OCTUBRE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6513
TRAMO YOPAL- PAZ DE ARIPORO
No. ITEM 58
ITEM Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
UNIDAD m2

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	CANT	TOTAL	OBSERVACIONES	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
Liga (Paz de ariporo)	PR 86+600	PR-87+800										10560,00		10.560,00	Ver anexo 8.0	
TOTAL ACTA PARCIAL														**10.560,00**		



ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING.LINDA STHEFANY DELGADO ROJAS
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-86+600 AL PR-87+800 "PAZ DE ARIPORO - PORE" **RUTA** 6513

ACTIVIDAD: Riego de LIGA

FECHA: OCTUBRE de 2025 | Anexo 8. | ACTA No. 39

	ABSCISAS	ANCHO CALZADA	AREA	AREA ACUMULADA
1	K-86+600	8,800		
			88,00	88,00
2	K-86+610	8,800		
			88,00	176,00
3	K-86+620	8,800		
			88,00	264,00
4	K-86+630	8,800		
			88,00	352,00
5	K-86+640	8,800		
			88,00	440,00
6	K-86+650	8,800		
			88,00	528,00
7	K-86+660	8,800		
			88,00	616,00
8	K-86+670	8,800		
			88,00	704,00
9	K-86+680	8,800		
			88,00	792,00
10	K-86+690	8,800		
			88,00	880,00
11	K-86+700	8,800		
			88,00	968,00
12	K-86+710	8,800		
			88,00	1056,00
13	K-86+720	8,800		
			88,00	1144,00
14	K-86+730	8,800		
			88,00	1232,00
15	K-86+740	8,800		
			88,00	1320,00
16	K-86+750	8,800		
			88,00	1408,00
17	K-86+760	8,800		
			88,00	1496,00
18	K-86+770	8,800		
			88,00	1584,00
19	K-86+780	8,800		
			88,00	1672,00
20	K-86+790	8,800		
			88,00	1760,00
21	K-86+800	8,800		
			88,00	1848,00
22	K-86+810	8,800		
			88,00	1936,00
23	K-86+820	8,800		
			88,00	2024,00
24	K-86+830	8,800		
			88,00	2112,00
25	K-86+840	8,800		
			88,00	2200,00
26	K-86+850	8,800		
			88,00	2288,00
27	K-86+860	8,800		
			88,00	2376,00
28	K-86+870	8,800		
			88,00	2464,00
29	K-86+880	8,800		
			88,00	2552,00
30	K-86+890	8,800		
			88,00	2640,00
31	K-86+900	8,800		
			88,00	2728,00
32	K-86+910	8,800		
			88,00	2816,00
33	K-86+920	8,800		
			88,00	2904,00
34	K-86+930	8,800		
			88,00	2992,00
35	K-86+940	8,800		
			88,00	3080,00
36	K-86+950	8,800		
			88,00	3168,00
37	K-86+960	8,800		
			88,00	3256,00
38	K-86+970	8,800		
			88,00	3344,00
39	K-86+980	8,800		
			88,00	3432,00
40	K-86+990	8,800		
			88,00	3520,00
41	K-87+000	8,800		
			88,00	3608,00
42	K-87+010	8,800		
			88,00	3696,00
43	K-87+020	8,800		
			88,00	3784,00
44	K-87+030	8,800		
			88,00	3872,00
45	K-87+040	8,800		
			88,00	3960,00
46	K-87+050	8,800		
			88,00	4048,00
47	K-87+060	8,800		
			88,00	4136,00
48	K-87+070	8,800		
			88,00	4224,00
49	K-87+080	8,800		
			88,00	4312,00
50	K-87+090	8,800		
			88,00	4400,00
51	K-87+100	8,800		
			88,00	4488,00
52	K-87+110	8,800		
			88,00	4576,00
53	K-87+120	8,800		
			88,00	4664,00
54	K-87+130	8,800		
			88,00	4752,00
55	K-87+140	8,800		
			88,00	4840,00
56	K-87+150	8,800		
			88,00	4928,00
57	K-87+160	8,800		
			88,00	5016,00
58	K-87+170	8,800		
			88,00	5104,00
59	K-87+180	8,800		
			88,00	5192,00
60	K-87+190	8,800		
			88,00	5280,00
61	K-87+200	8,800		
			88,00	5368,00
62	K-87+210	8,800		
			88,00	5456,00
63	K-87+220	8,800		
			88,00	5544,00
64	K-87+230	8,800		
			88,00	5632,00

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido	Juan Carlos Hernandez Pérez	Edwin Yesid Sánchez Berrios	Linda Sthefany Delgado Rojas
MP-01-19545 CPNT	MP-01-13056 CPNT	MP 54202152017 NTS	MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA :	PR-86+600 AL PR-87+800 ¨PAZ DE ARIPORO - PORE¨	RUTA	6513	ACTIVIDAD:	Riego de LIGA
				FECHA:	OCTUBRE de 2025
				Anexo 8.	ACTA No. 39

	ABSCISAS	ANCHO CALZADA	AREA	AREA ACUMULADA
1	K-87+240	8,800		
			88,00	5720,00
2	K-87+250	8,800		
			88,00	5808,00
3	K-87+260	8,800		
			88,00	5896,00
4	K-87+270	8,800		
			88,00	5984,00
5	K-87+280	8,800		
			88,00	6072,00
6	K-87+290	8,800		
			88,00	6160,00
7	K-87+300	8,800		
			88,00	6248,00
8	K-87+310	8,800		
			88,00	6336,00
9	K-87+320	8,800		
			88,00	6424,00
10	K-87+330	8,800		
			88,00	6512,00
11	K-87+340	8,800		
			88,00	6600,00
12	K-87+350	8,800		
			88,00	6688,00
13	K-87+360	8,800		
			88,00	6776,00
14	K-87+370	8,800		
			88,00	6864,00
15	K-87+380	8,800		
			88,00	6952,00
16	K-87+390	8,800		
			88,00	7040,00
17	K-87+400	8,800		
			88,00	7128,00
18	K-87+410	8,800		
			88,00	7216,00
19	K-87+420	8,800		
			88,00	7304,00
20	K-87+430	8,800		
			88,00	7392,00
21	K-87+440	8,800		
			88,00	7480,00
22	K-87+450	8,800		
			88,00	7568,00
23	K-87+460	8,800		
			88,00	7656,00
24	K-87+470	8,800		
			88,00	7744,00
25	K-87+480	8,800		
			88,00	7832,00
26	K-87+490	8,800		
			88,00	7920,00
27	K-87+500	8,800		
			88,00	8008,00
28	K-87+510	8,800		
			88,00	8096,00
29	K-87+520	8,800		
			88,00	8184,00
30	K-87+530	8,800		
			88,00	8272,00
31	K-87+540	8,800		
			88,00	8360,00
32	K-87+550	8,800		
			88,00	8448,00
33	K-87+560	8,800		
			88,00	8536,00
34	K-87+570	8,800		
			88,00	8624,00
35	K-87+580	8,800		
			88,00	8712,00
36	K-87+590	8,800		
			88,00	8800,00
37	K-87+600	8,800		
			88,00	8888,00
38	K-87+610	8,800		
			88,00	8976,00
39	K-87+620	8,800		
			88,00	9064,00
40	K-87+630	8,800		
			88,00	9152,00
41	K-87+640	8,800		
			88,00	9240,00
42	K-87+650	8,800		
			88,00	9328,00
43	K-87+660	8,800		
			88,00	9416,00
44	K-87+670	8,800		
			88,00	9504,00
45	K-87+680	8,800		
			88,00	9592,00
46	K-87+690	8,800		
			88,00	9680,00
47	K-87+700	8,800		
			88,00	9768,00
48	K-87+710	8,800		
			88,00	9856,00
49	K-87+720	8,800		
			88,00	9944,00
50	K-87+730	8,800		
			88,00	10032,00
51	K-87+740	8,800		
			88,00	10120,00
52	K-87+750	8,800		
			88,00	10208,00
53	K-87+760	8,800		
			88,00	10296,00
54	K-87+770	8,800		
			88,00	10384,00
55	K-87+780	8,800		
			88,00	10472,00
56	K-87+790	8,800		
			88,00	10560,00
57	K-87+800	8,800		
			0,00	10560,00
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				

Total Riego de Liga (m2) | **10560,00**

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido	Juan Carlos Hernandez Pérez	Edwin Yesid Sánchez Berrios	Linda Sthefany Delgado Rojas
MP-01-19545 CPNT	MP-01-13056 CPNT	MP 54202152017 NTS	MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

MEMORIAS DE CÁLCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 39

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: OCTUBRE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6513
TRAMO YOPAL- PAZ DE ARIPORO
No. ITEM 153-NP 23
ITEM Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 (Yopal-Paz Ariporo) UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	UN	VOLUMEN	OBSERVACIONES	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
MEZCLA DENSA CALIENTE MDC-19	PR 86+600	PRE 87+800												836,40	Ver anexo 9.0	
TOTAL ACTA PARCIAL														**836,40**		

ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING.LINDA STHEFANY DELGADO ROJAS
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-86+600 AL PR-87+800 "PAZ DE ARIPORO - PORE" **RUTA** 6513

ACTIVIDAD: MDC-19

FECHA: OCTUBRE de 2025 | Anexo 9. | ACTA No. 39

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
1	K-86+600	0,697		
			6,97	6,97
2	K-86+610	0,697		
			6,97	13,94
3	K-86+620	0,697		
			6,97	20,91
4	K-86+630	0,697		
			6,97	27,88
5	K-86+640	0,697		
			6,97	34,85
6	K-86+650	0,697		
			6,97	41,82
7	K-86+660	0,697		
			6,97	48,79
8	K-86+670	0,697		
			6,97	55,76
9	K-86+680	0,697		
			6,97	62,73
#	K-86+690	0,697		
			6,97	69,70
#	K-86+700	0,697		
			6,97	76,67
#	K-86+710	0,697		
			6,97	83,64
#	K-86+720	0,697		
			6,97	90,61
#	K-86+730	0,697		
			6,97	97,58
#	K-86+740	0,697		
			6,97	104,55
#	K-86+750	0,697		
			6,97	111,52

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
#	K-86+760	0,697		
			6,97	118,49
#	K-86+770	0,697		
			6,97	125,46
#	K-86+780	0,697		
			6,97	132,43
#	K-86+790	0,697		
			6,97	139,40
#	K-86+800	0,697		
			6,97	146,37
#	K-86+810	0,697		
			6,97	153,34
#	K-86+820	0,697		
			6,97	160,31
#	K-86+830	0,697		
			6,97	167,28
#	K-86+840	0,697		
			6,97	174,25
#	K-86+850	0,697		
			6,97	181,22
#	K-86+860	0,697		
			6,97	188,19
#	K-86+870	0,697		
			6,97	195,16
#	K-86+880	0,697		
			6,97	202,13
#	K-86+890	0,697		
			6,97	209,10
#	K-86+900	0,697		
			6,97	216,07
#	K-86+910	0,697		
			6,97	223,04

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
#	K-86+920	0,697		
			6,97	230,01
#	K-86+930	0,697		
			6,97	236,98
#	K-86+940	0,697		
			6,97	243,95
#	K-86+950	0,697		
			6,97	250,92
#	K-86+960	0,697		
			6,97	257,89
#	K-86+970	0,697		
			6,97	264,86
#	K-86+980	0,697		
			6,97	271,83
#	K-86+990	0,697		
			6,97	278,80
#	K-87+000	0,697		
			6,97	285,77
#	K-87+010	0,697		
			6,97	292,74
#	K-87+020	0,697		
			6,97	299,71
#	K-87+030	0,697		
			6,97	306,68
#	K-87+040	0,697		
			6,97	313,65
#	K-87+050	0,697		
			6,97	320,62
#	K-87+060	0,697		
			6,97	327,59
#	K-87+070	0,697		
			6,97	334,56

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
#	K-87+080	0,697		
			6,97	341,53
#	K-87+090	0,697		
			6,97	348,50
#	K-87+100	0,697		
			6,97	355,47
#	K-87+110	0,697		
			6,97	362,44
#	K-87+120	0,697		
			6,97	369,41
#	K-87+130	0,697		
			6,97	376,38
#	K-87+140	0,697		
			6,97	383,35
#	K-87+150	0,697		
			6,97	390,32
#	K-87+160	0,697		
			6,97	397,29
#	K-87+170	0,697		
			6,97	404,26
#	K-87+180	0,697		
			6,97	411,23
#	K-87+190	0,697		
			6,97	418,20
#	K-87+200	0,697		
			6,97	425,17
#	K-87+210	0,697		
			6,97	432,14
#	K-87+220	0,697		
			6,97	439,11
#	K-87+230	0,697		
			6,97	446,08

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido	Juan Carlos Hernandez Pérez	Edwin Yesid Sánchez Berrios	Linda Sthefany Delgado Rojas
MP-01-19545 CPNT	MP-01-13056 CPNT	MP 54202152017 NTS	MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA :	PR-86+600 AL PR-87+800 ¨PAZ DE ARIPORO - PORE¨	RUTA	6513	ACTIVIDAD:	MDC-19
				FECHA:	OCTUBRE de 2025
				Anexo 9.	ACTA No. 39

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
1	K-87+240	0,697		
			6,97	453,05
2	K-87+250	0,697		
			6,97	460,02
3	K-87+260	0,697		
			6,97	466,99
4	K-87+270	0,697		
			6,97	473,96
5	K-87+280	0,697		
			6,97	480,93
6	K-87+290	0,697		
			6,97	487,90
7	K-87+300	0,697		
			6,97	494,87
8	K-87+310	0,697		
			6,97	501,84
9	K-87+320	0,697		
			6,97	508,81
#	K-87+330	0,697		
			6,97	515,78
#	K-87+340	0,697		
			6,97	522,75
#	K-87+350	0,697		
			6,97	529,72
#	K-87+360	0,697		
			6,97	536,69
#	K-87+370	0,697		
			6,97	543,66
#	K-87+380	0,697		
			6,97	550,63
#	K-87+390	0,697		
			6,97	557,60

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
#	K-87+400	0,697		
			6,97	564,57
#	K-87+410	0,697		
			6,97	571,54
#	K-87+420	0,697		
			6,97	578,51
#	K-87+430	0,697		
			6,97	585,48
#	K-87+440	0,697		
			6,97	592,45
#	K-87+450	0,697		
			6,97	599,42
#	K-87+460	0,697		
			6,97	606,39
#	K-87+470	0,697		
			6,97	613,36
#	K-87+480	0,697		
			6,97	620,33
#	K-87+490	0,697		
			6,97	627,30
#	K-87+500	0,697		
			6,97	634,27
#	K-87+510	0,697		
			6,97	641,24
#	K-87+520	0,697		
			6,97	648,21
#	K-87+530	0,697		
			6,97	655,18
#	K-87+540	0,697		
			6,97	662,15
#	K-87+550	0,697		
			6,97	669,12

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
#	K-87+560	0,697		
			6,97	676,09
#	K-87+570	0,697		
			6,97	683,06
#	K-87+580	0,697		
			6,97	690,03
#	K-87+590	0,697		
			6,97	697,00
#	K-87+600	0,697		
			6,97	703,97
#	K-87+610	0,697		
			6,97	710,94
#	K-87+620	0,697		
			6,97	717,91
#	K-87+630	0,697		
			6,97	724,88
#	K-87+640	0,697		
			6,97	731,85
#	K-87+650	0,697		
			6,97	738,82
#	K-87+660	0,697		
			6,97	745,79
#	K-87+670	0,697		
			6,97	752,76
#	K-87+680	0,697		
			6,97	759,73
#	K-87+690	0,697		
			6,97	766,70
#	K-87+700	0,697		
			6,97	773,67
#	K-87+710	0,697		
			6,97	780,64

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
#	K-87+720	0,697		
			6,97	787,61
#	K-87+730	0,697		
			6,97	794,58
#	K-87+740	0,697		
			6,97	801,55
#	K-87+750	0,697		
			6,97	808,52
#	K-87+760	0,697		
			6,97	815,49
#	K-87+770	0,697		
			6,97	822,46
#	K-87+780	0,697		
			6,97	829,43
#	K-87+790	0,697		
			6,97	836,40
#	K-87+800	0,697		
			0,00	836,40
#				
#				
#				
#				
#				
#				
#				

TOTAL MDC 19	836,40

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido	Juan Carlos Hernandez Pérez	Edwin Yesid Sánchez Berrios	Linda Sthefany Delgado Rojas
MP-01-19545 CPNT	MP-01-13056 CPNT	MP 54202152017 NTS	MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

MEMORIAS DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 39

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: OCTUBRE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6513
TRAMO YOPAL - PAZ DE ARIPORO

No. ITEM NP 9

ITEM Suministro de mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo (tapa hueco) (yopal - paz de ariporo) UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO (M)			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			VOL (M3)	CANTIDAD VIAJES	TOTAL	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM				
Suministro de mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo (tapa hueco) (yopal - paz de ariporo)												6,00	4,00	24,00	
MEMORIA TECNICA														24,00	

ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING.LINDA STHEFANY DELGADO ROJAS
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

MEMORIAS DE CÁLCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 39

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: OCTUBRE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6513
TRAMO YOPAL - PAZ DE ARIPORO
No. ITEM 153-NP 23
ITEM Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 (Yopal-Paz Ariporo) UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	UN	VOLUMEN	OBSERVACIONES	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
MEZCLA DENSA CALIENTE MDC-25	PR 90 +378	PR-86+600												3099,06	Ver anexo 10.	
Acta parcial Agosto 2025														-1513,17		
Acta parcial Septiembre 2025														-906,51		
TOTAL ACTA PARCIAL															**679,38**	

ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING.LINDA STHEFANY DELGADO ROJAS
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

MEMORIAS DE CÁLCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 39

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: OCTUBRE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6605- 6606
TRAMO TAME-COROCORO-ARAUCA
No. ITEM 98
ITEM Base granular clase A
UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	CANT	VOLUMEN	OBSERVACIONES	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
BASE GRANULAR	PR-20+140	PR-20+292												122,60	Ver anexo 10.	
BASE GRANULAR	PR 21+090	PR-21+175												63,75	Ver anexo 10.1	
BASE GRANULAR	PR-36+500	PR-36+830												561,70	Ver anexo 10.2	
BASE GRANULAR	PR 34+000	PR 34+060												45,00	Ver anexo 10.3	
Acta de Agosto 2025	PR-36+500	PR-36+830												-244,20		
TOTAL ACTA PARCIAL															**548,85**	

ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING.LINDA STHEFANY DELGADO ROJAS
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-20+140 AL PR-20+292 "TAME - COROCORO" **RUTA** 6605

ACTIVIDAD: BASE GRANULAR

FECHA: OCTUBRE de 2025 | Anexo 10. | ACTA No. 39

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
1	K-20+140	0,750		
			7,50	7,50
2	K-20+150,	0,750		
			7,50	15,00
3	K-20+160	0,750		
			7,50	22,50
4	K-20+170	0,750		
			8,04	30,54
5	K-20+180	0,858		
			9,54	40,08
6	K-20+190	1,050		
			10,50	50,58
7	K-20+200	1,050		
			9,54	60,12
8	K-20+210	0,858		
			8,26	68,38
9	K-20+220	0,794		
			7,72	76,10
10	K-20+230	0,750		
			7,50	83,60
11	K-20+240	0,750		
			7,50	91,10
12	K-20+250	0,750		
			7,50	98,60
13	K-20+260	0,750		
			7,50	106,10
14	K-20+270	0,750		
			7,50	113,60
15	K-20+280	0,750		
			9,00	122,60
16	K-20+292	0,750		

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				

TOTAL VOLUMEN BASE GRANULAR	122,60	M^3

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido	Juan Carlos Hernandez Pérez	Edwin Yesid Sánchez Berrios	Linda Sthefany Delgado Rojas
MP-01-19545 CPNT	MP-01-13056 CPNT	MP 54202152017 NTS	MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-21+090 AL PR-21+175 "TAME - COROCORO" **RUTA** 6605

ACTIVIDAD: BASE GRANULAR

FECHA: OCTUBRE de 2025 | Anexo 10.1 | ACTA No. 39

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
1	K-21+090	0,750		
			7,50	7,50
2	K-21+100,	0,750		
			7,50	15,00
3	K-21+110	0,750		
			7,50	22,50
4	K-21+120	0,750		
			7,50	30,00
5	K-21+130	0,750		
			7,50	37,50
6	K-21+140	0,750		
			7,50	45,00
7	K-21+150	0,750		
			7,50	52,50
8	K-21+160	0,750		
			7,50	60,00
9	K-21+170	0,750		
			3,75	63,75
10	K-21+175	0,750		
				63,75
11				
12				
13				
14				
15				
16				

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				

TOTAL VOLUMEN BASE GRANULAR	63,75	M^3

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido	Juan Carlos Hernandez Pérez	Edwin Yesid Sanchez Berrios	Linda Sthefany Delgado Rojas
MP-01-19545 CPNT	MP-01-13056 CPNT	MP 54202152017 NTS	MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-36+500 AL PR-36+800 "TAME - COROCORO" **RUTA** 6606

ACTIVIDAD:	BASE GRANULAR		
FECHA:	OCTUBRE de 2025	Anexo 10.2	ACTA No. 39

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	#	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	#	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	#	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
1	K-36+500	1,850			#	K-36+660	1,850			#					#				
			18,50	18,50				18,50	321,20										
2	K-36+510,	1,850			#	K-36+670	1,850			#					#				
			18,75	37,25				18,50	339,70										
3	K-36+520	1,900			#	K-36+680	1,850			#					#				
			19,25	56,50				18,50	358,20										
4	K-36+530	1,950			#	K-36+690	1,850			#					#				
			20,85	77,35				18,50	376,70										
5	K-36+540	2,220			#	K-36+700	1,850			#					#				
			22,20	99,55				18,50	395,20										
6	K-36+550	2,220			#	K-36+710	1,850			#					#				
			22,20	121,75				18,50	413,70										
7	K-36+560	2,220			#	K-36+720	1,850			#					#				
			22,20	143,95				18,50	432,20										
8	K-36+570	2,220			#	K-36+730	1,850			#					#				
			22,20	166,15				18,50	450,70										
9	K-36+580	2,220			#	K-36+740	1,850			#					#				
			22,20	188,35				18,50	469,20										
10	K-36+590	2,220			#	K-36+750	1,850			#					#				
			20,85	209,20				18,50	487,70										
11	K-36+600	1,950			#	K-36+760	1,850			#					#				
			19,25	228,45				18,50	506,20										
12	K-36+610	1,900			#	K-36+770	1,850			#					#				
			18,75	247,20				18,50	524,70										
13	K-36+620	1,850			#	K-36+780	1,850			#					#				
			18,50	265,70				18,50	543,20										
14	K-36+630	1,850			#	K-36+790	1,850			#					#				
			18,50	284,20				18,50	561,70										
15	K-36+640	1,850			#	K-36+800	1,850			#					#				
			18,50	302,70				0,00	561,70										
16	K-36+650	1,850			#					#					#				
				302,70															

TOTAL VOLUMEN BASE GRANULAR	561,70	M^3

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido	Juan Carlos Hernandez Pérez	Edwin Yesid Sanchez Berrios	Linda Sthefany Delgado Rojas
MP-01-19545 CPNT	MP-01-13056 CPNT	MP 54202152017 NTS	MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-34+000 AL PR-34+060 "ARAUCA - COROCORO" **RUTA 6606**

ACTIVIDAD: BASE GRANULAR

FECHA: OCTUBRE de 2025 | Anexo 10.3 | ACTA No. 39

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
	K-34+000	0,750		
			7,50	7,50
1	**K-34+010,**	0,750		
			7,50	15,00
2	**K-34+020**	0,750		
			7,50	22,50
3	**K-34+030**	0,750		
			7,50	30,00
4	**K-34+040**	0,750		
			7,50	37,50
5	**K-34+050**	0,750		
			7,50	45,00
6	**K-34+060**	0,750		
			0,00	45,00

ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO

ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO

ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO

TOTAL VOLUMEN BASE GRANULAR	*45,00*	*M^3*

Elaboró y Calculó :
Wilson Miguel Navas Pulido
MP-01-19545 CPNT
Topógrafo - Contratista

Vo. Bo.
Juan Carlos Hernandez Pérez
MP-01-13056 CPNT
Topógrafo - Interventoría

Vo. Bo.
Edwin Yesid Sánchez Berrios
MP 54202152017 NTS
Residente de obra

Vo. Bo.
Linda Sthefany Delgado Rojas
MP 54202-335043 NTS
Residente de Interventoria

MEMORIAS DE CÁLCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 39

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: OCTUBRE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6605- 6606
TRAMO TAME-COROCORO-ARAUCA
No. ITEM 100
ITEM Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 UNIDAD m2

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	CANT	VOLUMEN	OBSERVACIONES	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
Riego de Imprimacio Bacheo	PR-20+140	PR-20+292										1226,00			Ver anexo 11.	
Riego de Imprimacio Bacheo	PR 21+090	PR-21+175										637,50			Ver anexo 11.1	
Riego de Imprimacio Bacheo	PR 34+000	PR 34+060										450,00			Ver anexo 11.2	
TOTAL ACTA PARCIAL															**2313,50**	

ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING.LINDA STHEFANY DELGADO ROJAS
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-20+140 AL PR-20+292 "TAME - COROCORO" **RUTA** 6605

ACTIVIDAD: IMPRIMACION

FECHA: OCTUBRE de 2025 | Anexo 11. | ACTA No. 39

	ABSCISAS	ANCHO CONFORMADO	CONFORMACION	CONFORMACION ACUMULADA
1	K-20+140	7,500		
			75,00	75,00
2	K-20+150,	7,500		
			75,00	150,00
3	K-20+160	7,500		
			75,00	225,00
4	K-20+170	7,500		
			80,40	305,40
5	K-20+180	8,580		
			95,40	400,80
6	K-20+190	10,500		
			105,00	505,80
7	K-20+200	10,500		
			95,40	601,20
8	K-20+210	8,580		
			82,60	683,80
9	K-20+220	7,940		
			77,20	761,00
#	K-20+230	7,500		
			75,00	836,00
#	K-20+240	7,500		
			75,00	911,00
#	K-20+250	7,500		
			75,00	986,00
#	K-20+260	7,500		
			75,00	1061,00
#	K-20+270	7,500		
			75,00	1136,00
#	K-20+280	7,500		
			90,00	1226,00
#	K-20+292	7,500		
			0,00	1226,00

	ABSCISAS	ANCHO CONFORMADO	CONFORMACION	CONFORMACION ACUMULADA
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

	ABSCISAS	ANCHO CONFORMADO	CONFORMACION	CONFORMACION ACUMULADA
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				

	ABSCISAS	ANCHO CONFORMADO	CONFORMACION	CONFORMACION ACUMULADA
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				

TOTAL AREA IMPRIMACION	1226,00	M^3

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido	Juan Carlos Hernandez Pérez	Edwin Yesid Sánchez Berrios	Linda Sthefany Delgado Rojas
MP-01-19545 CPNT	MP-01-13056 CPNT	MP 54202152017 NTS	MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-21+090 AL PR-21+175 "TAME - COROCORO" **RUTA** 6605

ACTIVIDAD: IMPRIMACION

FECHA: OCTUBRE de 2025 | Anexo 11.1 | ACTA No. 39

	ABSCISAS	ANCHO CONFORMADO	CONFORMACION	CONFORMACION ACUMULADA
1	K-21+090	7,500		
			75,00	75,00
2	K-21+100,	7,500		
			75,00	150,00
3	K-21+110	7,500		
			75,00	225,00
4	K-21+120	7,500		
			75,00	300,00
5	K-21+130	7,500		
			75,00	375,00
6	K-21+140	7,500		
			75,00	450,00
7	K-21+150	7,500		
			75,00	525,00
8	K-21+160	7,500		
			75,00	600,00
9	K-21+170	7,500		
			37,50	637,50
	K-21+175	7,500		
			0,00	637,50

	ABSCISAS	ANCHO CONFORMADO	CONFORMACION	CONFORMACION ACUMULADA
1				
2				
3				
4				

	ABSCISAS	ANCHO CONFORMADO	CONFORMACION	CONFORMACION ACUMULADA
1				
2				
3				
4				

	ABSCISAS	ANCHO CONFORMADO	CONFORMACION	CONFORMACION ACUMULADA
1				
2				
3				
4				

TOTAL AREA IMPRIMACION	637,50	M2

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido	Juan Carlos Hernandez Pérez	Edwin Yesid Sánchez Berrios	Linda Sthefany Delgado Rojas
MP-01-19545 CPNT	MP-01-13056 CPNT	MP 54202152017 NTS	MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-34+000 AL PR-34+060 "ARAUCA - COROCORO" **RUTA** 6606

ACTIVIDAD: IMPRIMACION

FECHA: OCTUBRE de 2025 | Anexo 11.2 | ACTA No. 39

	ABSCISAS	ANCHO CONFORMADO	CONFORMACION	CONFORMACION ACUMULADA
1	**K-34+000**	7,500		
			75,00	75,00
2	**K-34+010,**	7,500		
			75,00	150,00
3	**K-34+020**	7,500		
			75,00	225,00
4	**K-34+030**	7,500		
			75,00	300,00
5	**K-34+040**	7,500		
			75,00	375,00
6	**K-34+050**	7,500		
			75,00	450,00
7	**K-34+060**	7,500		
			0,00	450,00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

17

ABSCISAS	ANCHO CONFORMADO	CONFORMACION	CONFORMACION ACUMULADA

ABSCISAS	ANCHO CONFORMADO	CONFORMACION	CONFORMACION ACUMULADA

ABSCISAS	ANCHO CONFORMADO	CONFORMACION	CONFORMACION ACUMULADA

TOTAL AREA IMPRIMACION	450,00	M2

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido	Juan Carlos Hernandez Pérez	Edwin Yesid Sánchez Berrios	Linda Sthefany Delgado Rojas
MP-01-19545 CPNT	MP-01-13056 CPNT	MP 54202152017 NTS	MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

MEMORIAS DE CÁLCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 39

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: OCTUBRE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6605- 6606
TRAMO TAME-COROCORO-ARAUCA
No. ITEM 102
ITEM Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19
UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO			ESPESOR - ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	UN	VOLUMEN	OBSERVACIONES	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
Instalacion Mdc 19	PR-20+140	PR-20+292												119,64	Ver anexo 12.	
Instalacion Mdc 19	PR 21+090	PR-21+175												63,33	Ver anexo 12.1	
Instalacion Mdc 19	PR 34+000	PR 34+060												44,70	Ver anexo 12.2	
TOTAL ACTA PARCIAL															**227,67**	

ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING.LINDA STHEFANY DELGADO ROJAS
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-20+140 AL PR-20+292 "TAME - COROCORO" **RUTA** 6605

ACTIVIDAD:	MDC 19		
FECHA:	OCTUBRE de 2025	Anexo 12	ACTA No. 39

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
1	K-20+140	0,745		
			7,45	7,45
2	K-20+150,	0,745		
			7,45	14,90
3	K-20+160	0,745		
			7,45	22,35
4	K-20+170	0,745		
			7,63	29,98
5	K-20+180	0,780		
			9,05	39,03
6	K-20+190	1,030		
			10,30	49,33
7	K-20+200	1,030		
			9,05	58,38
8	K-20+210	0,780		
			7,63	66,00
9	K-20+220	0,745		
			7,45	73,45
10	K-20+230	0,745		
			7,45	80,90
11	K-20+240	0,745		
			7,45	88,35
12	K-20+250	0,745		
			7,45	95,80
13	K-20+260	0,745		
			7,45	103,25
14	K-20+270	0,745		
			7,45	110,70
15	K-20+280	0,745		
			8,94	119,64
16	K-20+292	0,745		
			0,00	119,64

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				

TOTAL VOLUMEN MDC 19	*119,64*	*M³*

Elaboró y Calculó :	*Vo. Bo.*	*Vo. Bo.*	*Vo. Bo.*
Wilson Miguel Navas Pulido MP-01-19545 CPNT	*Juan Carlos Hernandez Pérez* MP-01-13056 CPNT	*Edwin Yesid Sánchez Berrios* MP 54202152017 NTS	*Linda Sthefany Delgado Rojas* MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	*Topógrafo - Interventoría*	*Residente de obra*	*Residente de Interventoria*

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-21+090 AL PR-21+175 "TAME - COROCORO" **RUTA** 6605

ACTIVIDAD: MDC-19

FECHA: OCTUBRE de 2025 | Anexo 12.1 | ACTA No. 39

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
1	K-21+090	0,745		
			7,45	7,45
2	K-21+100,	0,745		
			7,45	14,90
3	K-21+110	0,745		
			7,45	22,35
4	K-21+120	0,745		
			7,45	29,80
5	K-21+130	0,745		
			7,45	37,25
6	K-21+140	0,745		
			7,45	44,70
7	K-21+150	0,745		
			7,45	52,15
8	K-21+160	0,745		
			7,45	59,60
9	K-21+170	0,745		
			3,73	63,33
10	K-21+175	0,745		
			0,00	63,33
11				
12				
13				
14				
15				
16				

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				

TOTAL MDC-19	63,33	M^3

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido MP- 01-19545 CPNT	Juan Carlos Hernandez Pérez MP-01- 13056 CPNT	Edwin Yesid Sánchez Berrios MP 54202152017 NTS	Linda Sthefany Delgado Rojas MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-34+000 AL PR-34+060 "ARAUCA - COROCORO" **RUTA** 6606

ACTIVIDAD: MDC 19

FECHA: OCTUBRE de Anexo 12.2 ACTA No. 39

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
1	K-34+000	0,745		
			7,45	7,45
2	K-34+010,	0,745		
			7,45	14,90
3	K-34+020	0,745		
			7,45	22,35
4	K-34+030	0,745		
			7,45	29,80
5	K-34+040	0,745		
			7,45	37,25
6	K-34+050	0,745		
			7,45	44,70
7	K-34+060	0,745		
			0,00	44,70
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO

ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO

TOTAL VOLUMEN MDC 19	44,70	M^3

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido MP-01-19545 CPNT	Juan Carlos Hernandez Pérez MP-01-13056 CPNT	Edwin Yesid Sánchez Berrios MP 54202152017 NTS	Linda Sthefany Delgado Rojas MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

MEMORIAS DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 39

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: OCTUBRE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6605 - 6605
TRAMO TAME - COROCORO - ARAUCA

No. ITEM 105

ITEM Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO (M)			ESPESOR - ALTURA(M)			LONGITUD (M)			VOL (M3)	TOTAL	OBS	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM				
Excavación de Pavimento Asfaltico Bacheo	PR-10+732	PR-11+089										228,00	228,00	Ver anexo 13.	
Excavación de Pavimento Asfaltico Bacheo	PR 12+145	PR-12+610										127,50	127,50	Ver anexo 13.1	
Excavación de Pavimento Asfaltico Bacheo	PR-36+060	PR-36+205										90,00	90,00	Ver anexo 13.2	
MEMORIA TECNICA														**445,50**	

Observaciones:

ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING.LINDA STHEFANY DELGADO ROJAS
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-20+140 AL PR-20+292 "TAME - COROCORO" **RUTA** 6605

ACTIVIDAD: EXCAVACION

FECHA: OCTUBRE de 2025 | Anexo 13. | ACTA No. 39

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
1	K-20+140	1,500		
			15,00	15,00
2	K-20+150,	1,500		
			15,00	30,00
3	K-20+160	1,500		
			15,00	45,00
4	K-20+170	1,500		
			15,00	60,00
5	K-20+180	1,500		
			15,00	75,00
6	K-20+190	1,500		
			15,00	90,00
7	K-20+200	1,500		
			15,00	105,00
8	K-20+210	1,500		
			15,00	120,00
9	K-20+220	1,500		
			15,00	135,00
10	K-20+230	1,500		
			15,00	150,00
11	K-20+240	1,500		
			15,00	165,00
12	K-20+250	1,500		
			15,00	180,00
13	K-20+260	1,500		
			15,00	195,00
14	K-20+270	1,500		
			15,00	210,00
15	K-20+280	1,500		
			18,00	228,00
16	K-20+292	1,500		
			0,00	228,00

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				

TOTAL MDC-19	228,00	M^3

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido MP-01-19545 CPNT	Juan Carlos Hernandez Pérez MP-01-13056 CPNT	Edwin Yesid Sánchez Berrios MP 54202152017 NTS	Linda Sthefany Delgado Rojas MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-21+090 AL PR-21+175 "TAME - COROCORO" **RUTA** 6605

ACTIVIDAD: EXCAVACION

FECHA: OCTUBRE de 2025 | Anexo 13.1 | ACTA No. 39

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
1	K-21+090	1,500		
			15,00	15,00
2	K-21+100,	1,500		
			15,00	30,00
3	K-21+110	1,500		
			15,00	45,00
4	K-21+120	1,500		
			15,00	60,00
5	K-21+130	1,500		
			15,00	75,00
6	K-21+140	1,500		
			15,00	90,00
7	K-21+150	1,500		
			15,00	105,00
8	K-21+160	1,500		
			15,00	120,00
9	K-21+170	1,500		
			7,50	127,50
10	K-21+175	1,500		
			0,00	127,50
11				
12				
13				
14				
15				
16				

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				

TOTAL MDC-19	127,50	M^3

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido MP-01-19545 CPNT	Juan Carlos Hernandez Pérez MP-01-13056 CPNT	Edwin Yesid Sánchez Berrios MP 54202152017 NTS	Linda Sthefany Delgado Rojas MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA : PR-34+000 AL PR-34+060 "ARAUCA - COROCORO" **RUTA** 6606

ACTIVIDAD: EXCAVACION

FECHA: OCTUBRE de | Anexo 13.2 | ACTA No. 39

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
1	K-34+000	1,500		
			15,00	15,00
2	K-34+010,	1,500		
			15,00	30,00
3	K-34+020	1,500		
			15,00	45,00
4	K-34+030	1,500		
			15,00	60,00
5	K-34+040	1,500		
			15,00	75,00
6	K-34+050	1,500		
			15,00	90,00
7	K-34+060	1,500		
			0,00	90,00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

	ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO

ABSCISAS	AREA TRANSVERSAL	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO

TOTAL VOLUMEN DE EXCAVACION	90,00	M^3

Elaboró y Calculó :	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
Wilson Miguel Navas Pulido MP- 01-19545 CPNT	Juan Carlos Hernandez Pérez MP-01- 13056 CPNT	Edwin Yesid Sánchez Berrios MP 54202152017 NTS	Linda Sthefany Delgado Rojas MP 54202-335043 NTS
Topógrafo - Contratista	Topógrafo - Interventoría	Residente de obra	Residente de Interventoria

MEMORIAS DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 39

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: OCTUBRE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6605 - 6605
TRAMO TAME - COROCORO - ARAUCA

No. ITEM 111
ITEM Concreto clase 28 MPA
UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO (M)			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			Area	TOTAL	OBS	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM				
Reductor (Area secciòn Transversal= 0,68 m2)									7,50			0,704	5,28		
MEMORIA TECNICA														5,28	

ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING.LINDA STHEFANY DELGADO ROJAS
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

MEMORIAS DE CÁLCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 39

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: OCTUBRE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6605 - 6605
TRAMO TAME - COROCORO - ARAUCA
No. ITEM 114
ITEM Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.
UNIDAD Kg

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			Unidad	No. DE ELEMENTOS	Ø	PESO (Kg)	TOTAL (Kg)	OBSERVACIONES	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	Ganchos	L. PROM							
Acero paralelo a la vía									4,5			33,00	2,00	3/8"	0,56	165,429		
Acero transversal a la vía									3			38,00	2,00	3/8"	0,56	126,996		
Acero transversal a la vía									1,5			38,00	2,00	3/8"	0,56	63,498		
TOTAL ACTA PARCIAL																	**355,92**	



ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING.LINDA STHEFANY DELGADO ROJAS
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

MEMORIAS DE CÁLCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 39

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: OCTUBRE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6605 - 6605
TRAMO TAME - COROCORO - ARAUCA
No. ITEM NP 2
ITEM Suministro e instalacion tuberia de plastico tipo pvc norma ntc- 5055 de diametro 900 mm UNIDAD ML

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	CANT	TOTAL	OBSERVACIONES	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
Tubería de 36"									12,50				1,00	12,50		
TOTAL ACTA PARCIAL															12,50	

ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING.LINDA STHEFANY DELGADO ROJAS
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

MEMORIAS DE CÁLCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 39

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: OCTUBRE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6515
TRAMO TAME - COROCORO - ARAUCA

No. ITEM 121

ITEM Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos

UNIDAD ml

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	CANT	TOTAL	OBSERVACIONES	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
Linea blanca	PR 77+800	80+600									5.400,00		1,00	5400,00		
Linea amarilla(doble)	PR 77+800	80+600									1.600,00		1,00	1600,00		
Demarcacion sencilla	PR 78+600	79+300									700,00		1,00	700,00		
Demarcacion Doble	PR 79+300	79+900									600,00		2,00	1200,00		
Demarcacion sencilla	PR 79+900	80+600									700,00		1,00	700,00		
TOTAL ACTA PARCIAL															9600,00	

ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING.LINDA STHEFANY DELGADO ROJAS
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

CONTRATO DE OBRA No. 990 DE 2022

ACTA DE OBRA No. 39

SOPORTES ESTUDIOS Y DISEÑOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/11/2025 (Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 17

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☐ **ACTUALIZACIÓN** ☑ **MODIFICACIÓN** ☑ **COMPLEMENTACIÓN** ☑ **AJUSTE** ☑ **REVISIÓN** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN TRAMO 1 LA CABUYA-SARAVENA RUTA 6515 SECTOR TAME - SARAVENA DEL PR 118 AL PR 123

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN TRAMO 1 LA CABUYA-SARAVENA RUTA 6515 SECTOR TAME - SARAVENA DEL PR 118 AL PR 123

CONTRATO DE OBRA No: 990 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL-PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 1 (Día) DE 8 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE 7 (Mes) DE 2030 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

INTERVENTOR: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION **CONTRATO No.** 993 DE 2022 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
990	5/24/2022	Hasta el 30 de julio de 2030	$ 217.766.356. 727.oo,	$ 217.766.356. 727.oo,
Adicional 01	6/26/2025	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2031	$ 5,850,000,000	$ 223,616,356,727

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN TRAMO 1 LA CABUYA-SARAVENA RUTA 6515 SECTOR TAME - SARAVENA DEL PR 118 AL PR 123

Se realiza el recibo parcial de 1 volumen establecido, dejando constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
XV.	INFORME FINAL EJECUTIVO	1	209	0	
OTROS					N/A

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6,597,360

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial
2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5

QUIEN ENTREGA:

Firma:

Nombre:GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: Consorcio TVG
Matrícula Profesional No.:

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:

Nombre: LUISA FERNANDA BARRETO PARRA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor Consorcio GIS JPS Reactivación
Matrícula Profesional No.: A25242000-52413185

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2025
JPS-993-2022-1869-25

Señores
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN
Atn: Ing. DIANA PATRICIA RAMÍREZ ARAGÓN
Coordinadora de proyecto
Calle 23 No. 66 39 Torre 3 – 801
licitaciones@grupogiscolombia.com
coordinadorgp@grupogiscolombia.com
dirtecnico@grupogiscolombia.com
Ciudad

REF: "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL-PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Asunto: Revisión Informe Final Ejecutivo (Ruta 6515, PR 118-123).

Respetada ingeniera:

Cordial saludo, teniendo en cuenta la documentación enviada mediante oficio TVG-15-2025-81, correspondiente al VOLUMEN - XV INFORME FINAL EJECUTIVO del tramo comprendido entre el PR118 y el PR123 de la ruta 6515, vía la Cabuya – Saravena, sector Tame – Saravena; por medio del presente se hace la revisión del contenido.

Tabla de contenido

CAPÍTULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 8
1.1 Objetivo
1.2 Alcance
1.2.1 Localización geográfica del proyecto
CAPÍTULO 2. VOLUMENES ENTREGADOS
2.1 VOLUMEN I - ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO
2.1.1 Capítulo 1: OBJETIVO Y ALCANCE
2.1.2 Capítulo 2: INFORMACION DE CAMPO
2.1.3 Capítulo 3: MODELACIÓN ANÁLISIS Y PROYECCIONES DE TRÁNSITO
2.1.4 Capítulo 4: ESTIMACIÓN DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO
2.1.5 Capítulo 5: PLAN DE MANEJO DE TÁNSITO
2.1.6 Capítulo 6: DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DEMARCACIÓN VIAL

Calle 125 Nº 20 - 70 Oficina 602
Tels: 6129434 - 6129454 - 6129464 Fax: Ext. 102
Email:jpsingenieria@gmail.com

2.1.7 Capítulo 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

2.1.8 RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

2.2 VOLUMEN II - ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO

2.2.1 Capítulo 1: OBJETIVOS Y ALCANCES

2.2.2 Capítulo 2: INFORMACIÓN GEOGRÁFICA GEOREFERENCIADA

2.2.3 Capítulo 3: CRITERIOS DE DISEÑO

2.2.4 Capítulo 4: DISEÑO GEOMÉTRICO

2.2.5 Capítulo 5: MODELACIÓN

2.2.6 Capítulo 6: SEGURIDAD VIAL

2.2.7 Capítulo 7: DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN VIAL

2.2.8 Capítulo 8: PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

2.2.9 Capítulo 9: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

2.2.10 RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

2.3 VOLUMEN III - ESTUDIO DE GEOLOGÍA

2.3.1 Capítulo 1: OBJETIVO Y ALCANCES

2.3.2 Capítulo 2: ESTUDIO DE SITIOS DE PONTEADEROS Y/O PUENTES Y/O VIADUCTOS Y/O ALCANTARILLAS

2.3.3 Capítulo 3: PUNTOS CRÍTICOS Y/O ZONAS INESTABLES

2.3.4 Capítulo 4: ESTUDIO GEOLÓGIO DE DETALLES PARA TÚNELES

2.3.5 Capítulo 5: TRABAJOS DE CAMPO

2.3.6 Capítulo 6: ESTUDIO GEOLÓGICO DEL ALINEAMIENTO DEL CORREDOR

2.3.7 Capítulo 7: ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES

2.3.8 Capítulo 8: ANÁLISIS DE SOCAVACIÓN

2.3.9 Capítulo 9: ESTUDIO DE AMENAZAS GEOLÓGICAS DEL CORREDOR

2.3.10 Capítulo 10: ZONAS DE DISPOSICIÓN DE SOBRANTES, ZODME

2.3.11 Capítulo 11: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

2.3.12 RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

2.4 VOLUMEN IV - ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DEFUNDACIONESDE PUENTES, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN.

2.5 VOLUMEN V - ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES.

2.6 VOLUMEN VI - ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS

2.6.1 Capítulo 1: OBJETIVO Y ALCANCES

Calle 125 Nº 20 - 70 Oficina 602
Tels: 6129434 - 6129454 - 6129464 Fax: Ext. 102
Email:jpsingenieria@gmail.com

2.6.2 Capítulo 2: DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA
2.6.3 Capítulo 3: INFORMACIÓN EXISTENTE
2.6.4 Capítulo 4: TRABAJOS DE CAMPO
2.6.5 Capítulo 5: CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS
2.6.6 Capítulo 6: ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES
2.6.7 Capítulo 7: DISEÑO DE MEZCLAS
2.6.8 Capítulo 8: ESTUDIO DE TRÁNSITO
2.6.9 Capítulo 9: DISEÑO DE PAVIMENTOS
2.6.10 Capítulo 10: SECCIONES TRANSVERSALES
2.6.11 Capítulo 11: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
2.6.12 RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA
2.7 VOLUMEN VII - ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN
2.7.1 Capítulo 1: OBJETIVOS Y ALCANCES
2.7.2 Capítulo 2: ESTUDIOS HIDROLÓGICOS
2.7.3 Capítulo 3: ESTUDIOS HIDRÁULICOS
2.7.4 Capítulo 4: ESTUDIOS DE SOCAVACIÓN
2.7.5 Capítulo 5: RESULTADOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO
2.7.6 Capítulo 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
2.7.7 RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA
2.8 VOLUMEN VIII - ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS
2.8.1 Capítulo 1: OBJETIVO Y ALCANCES
2.8.2 Capítulo 2: GENERALIDADES
2.8.3 Capítulo 3: ESTUDIOS REQUERIDOS
2.8.4 Capítulo 4: PROYECTO ESTRUCTURAL
2.8.5 Capítulo 5: ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA AESTRUCTURAS
2.8.6 Capítulo 6: FASES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL
2.8.7 Capítulo 7: PLANOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
2.8.8 Capítulo 8: ESTUDIOS DE PATOLOGÍA Y REFORZAMIENTO EXISTENTES DE ESTRUCTURAS
2.8.9 Capítulo 9: CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN
2.8.10 Capítulo 10: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO
2.8.11 Capítulo 11: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Calle 125 Nº 20 - 70 Oficina 602
Tels: 6129434 - 6129454 - 6129464 Fax: Ext. 102
Email:jpsingenieria@gmail.com

2.8.8 RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

2.9 VOLUMEN IX - ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO

2.10 VOLUMEN X - ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL

2.11 VOLUMEN XI - ESTUDIO DE GESTIÓN PREDIAL

2.12 VOLUMEN XII - ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD

2.13 VOLUMEN XIII - ESTUDIO ESTIMACIÓN PRESUPUESTOS DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS

2.13.1 Capítulo 1: OBJETIVO Y ALCANCES

2.13.2 Capítulo 2: CANTIDADES DE OBRA

2.13.3 Capítulo 3: ESTIMACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

2.13.4 Capítulo 4: ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

2.13.5 Capítulo 5: PRESUPUESTO

2.13.6 Capítulo 6: PRODUCTOS ENTREGABLES

2.13.7 Capítulo 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

2.13.8 RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

2.14 VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

2.14.1 Capítulo 1: OBJETIVO Y ALCANCES

2.14.2 Capítulo 2: METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

2.14.3 Capítulo 3: DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO DE LA REGIÓN

2.14.4 Capítulo 4: ESTIMACIÓN COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

2.14.5 Capítulo 5: INDICADORES ECONÓMICOS

2.14.6 Capítulo 6: COSTOS Y BENEFICIOS NO CUANTIFICADOS

2.14.7 Capítulo 7: ALCANCE DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

2.14.8 Capítulo 8: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

2.14.9 RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Calle 125 Nº 20 - 70 Oficina 602
Tels: 6129434 - 6129454 - 6129464 Fax: Ext. 102
Email:jpsingenieria@gmail.com

VOLUMEN I - ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO.

El desarrollo del estudio en su etapa de investigación de información secundaria permitió observar en una primera instancia una variación no uniforme de los tránsitos promedios diarios, situación que dificulta inferir una tendencia de crecimiento de tránsito.

El TPD para el año 2024 se estimó en 1.984 vehículos por día con un 58.1% de autos 6.1% de buses y 35.8% de Camiones. Las motos que conforman un componente en crecimiento se estimaron en 1.984 por día.

Para el TPD futuro en un periodo de 10 años se tiene la siguiente estimación.

TPD AÑO 2034	2.884 vehículos por día distribuidos así:
Autos	1.676
Buses	174
Camiones	1.033

Adicional a este TPD se tienen estimadas 2.413 motos.

VOLUMEN II - ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO.

PARÁMETRO	POR NORMA DEL MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO	A IMPLEMENTAR POR LA EXCEPCIÓN
Velocidad de diseño Primaria una calzada en terreno ondulado	70-100 Km/hr	60 Km/hr
Radio mínimo	229 m	116 m
Ancho de calzada	7.30 m	7.30 m
Ancho de bermas	1.80 m	0.75 m

La totalidad de las curvas encontradas en el trazado actual en el tramo fueron espiralizadas con el fin de implementar un mejoramiento completo, adicionalmente se recalcularon los peraltes asociados a las curvas con el fin de mejorar la seguridad de la vía.

• En el tramo vial en estudio no se encontraron puntos críticos, ni zonas potenciales de falla, ni amenazas, así como tampoco reservas naturales ni otras zonas especiales.

• En el diseño en planta de la vía para el tramo se diseñó a una velocidad de 60 km/h, sin embargo, el perfil de la vía existente no cumple parámetros establecidos en la norma para dicha velocidad por tanto se recomienda la velocidad de operación de la vía con ajustes y actualización de la señalización.

Calle 125 Nº 20 - 70 Oficina 602
Tels: 6129434 - 6129454 - 6129464 Fax: Ext. 102
Email:jpsingenieria@gmail.com

• En el diseño propuesto se atendieron las premisas del proyecto, en lo que se refiere al aprovechamiento al máximo de la infraestructura existente, procurando el mínimo de afectaciones prediales.

• Es necesario recalcar que, debido a las limitantes del proyecto en cuanto a la flexibilidad de cambiar el trazado de la vía y los empalmes obligados por los puntos críticos, donde precisamente se encuentran estructuras viales existentes y paramentos, se crean zonas donde se hace necesario transitar estrictamente a la velocidad de diseño, lo cual se reafirma con la señalización vertical y horizontal.

RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se describen los parámetros a utilizar, teniendo en cuenta las restricciones puestas por el INVIAS, para lo cual se deben garantizar las medidas de instalación de señalización y dispositivos que garanticen la seguridad vial del tramo, así mismo se debe tener en cuenta por la entidad contratante el debido mantenimiento de dichos dispositivos, posterior a la entrega por parte del presente contratista, por lo anterior se aprueba lo correspondiente.

VOLUMEN III - ESTUDIO DE GEOLOGÍA.

Ponteaderos.

Revisada la información del proyecto, este capítulo aplica para 1 puente, 8 box y 2 alcantarilla que se identifican así:

• Puente con luz de 25 m. PR118+640
• Alcantarilla de 0.90 m. PR118+970
• Box Sencillo de 3m. x 1,5 m. PR119+452
• Box Sencillo de 2m. x 1m. PR120+522
• Box Sencillo de 1m. x 1m. PR120+730
• Box Sencillo de 3m. x 2m. PR121+319
• Box Sencillo de 2m. x 2m. PR121+615
• Alcantarilla Doble de 0.9m. PR121+737
• Box Doble de 2m. x 2m. x 2m. PR122+011
• Box Doble de 2m. x 3m. x 1,5m. PR122+315
• Box Doble de 2m. x 2m. x 2m. PR122+630

Zonas inestables.

Inventario de Movimientos en Masa:
• No hay registros en el área de influencia del corredor vial.

Calle 125 Nº 20 - 70 Oficina 602
Tels: 6129434 - 6129454 - 6129464 Fax: Ext. 102
Email:jpsingenieria@gmail.com

Catálogo de Movimientos en Masa:
• En el área de influencia del proyecto vial, no hay movimientos identificados.

Avenidas Torrenciales:
• No hay reportes

Sismicidad:

El área de influencia del sector de estudio presenta media sismicidad, es decir 10% de probabilidad de que en 50 años se presente un sismo potencialmente dañino, con un reporte de 16 eventos, con magnitudes entre 6,4 y 2,4, intensidades entre 2 y 6.

Actividades de campo.

Para las actividades ejecutadas se realizaron las siguientes actividades:
1. Visita de campo de la vía actual.
2. 21 apiques cada 250 m
3. 4 Sondeos
4. Ensayos de materiales in-situ y en laboratorio.

Fotointerpretación.

Para la fotointerpretación, se tramitaron ante el IGAC las fotografías aéreas:
➢ Vuelo C2260, fotografía 0012
➢ Vuelo C2639, fotografías 0056 y 0058
➢ Vuelo C2645, fotografías aéreas 0136 y 0137
➢ Vuelo C2702, fotografías 0054, 0055, 0091 y 0093

De acuerdo con la fotointerpretación, se pudo identificar que existen las siguientes unidades litológicas, que generan rasgos morfológicos que permitieron correlacionar dichas unidades con las de la literatura geológico existente, así como los hallazgos en campo:
• Depósitos Cuaternarios o antiguos depósitos aluviales (Q1al),
• Depósitos de Abanicos aluviales (Q1ab)
• Depósitos de Planicies Aluviales (Q1pal)
• Depósitos aluviales recientes (Q2al).

Calle 125 Nº 20 - 70 Oficina 602
Tels: 6129434 - 6129454 - 6129464 Fax: Ext. 102
Email:jpsingenieria@gmail.com

El corredor “Fortul – Saravena”, se construyó sobre depósitos aluviales, con materiales sedimentarios de granulometrías de gran variedad, que conformaron un relieve plano, con eventos de arrastre, transporte y depositación de materiales provenientes del piedemonte al occidente, por lo cual la vía, se construyó sobre un terraplén de altura variable, en promedio 1,2 m., utilizando los materiales de préstamo lateral de los mismos materiales aluviales.

Desde el punto de vista tectónico, la zona presenta tectonismo y neotectonismo de tipo regional, relacionado con el sistema de fallas del Borde Llanero, que se manifiestan como el contacto de unidades de roca del Mioceno, como es la Formación Caja (N1c), que entra en contacto con Unidades del Pleistoceno (depósitos aluviales), este borde corresponde a la Falla de Paz de Ariporo, que es una falla de cabalgamiento y con dirección NNW – SSE. Hacia el este, aproximadamente a 7 kilómetros se manifiesta la falla del Borde Llanero, de tipo Cabalgamiento y que se encuentra cubierta por sedimentos aluviales; aún así se manifiesta por controlar parcialmente el cauce del río Banadía; en Fortul la falla se manifiesta por presentar el contacto entre Depósitos de Abanicos inferiores (Q1abi) y los Depósitos de Planicies Aluviales (Q1pal); la falla del Borde Llanero, tiene la misma dirección que la Falla de Paz de Ariporo.

El área del municipio de Saravena, se encuentra en una zona de transición entre el flanco oriental de la cordillera oriental y la llanura, generando contrastes geomorfológicos con diferentes orígenes. En el corredor vial del proyecto se identifican 5 unidades geomorfológicas de 2 ambientes diferentes.

Montículos y Ondulaciones denudacionales, Dmo: Son geoformas con alturas menores a 50m. de morfología colinada de laderas cóncavas, suavemente inclinadas no mayor a 8° y con drenajes de patrón subdendrítico, se ha originado por procesos de meteorización y erosión intensa sobre depósitos aluviales de la llanura de inundación, se encuentra en el corredor vial, entre el PR118+000 al PR121+300.

Amenazas geológicas.
El área de estudio por su cercanía con el Borde Llanero, presenta amenazas geológicas, por las condiciones tectónicas del borde oriental y la presencia de estructuras geológicas importantes, como es el sistema de fallas del Borde Llanero. De acuerdo con la Norma Sismo Resistente, NSR-10, vigente, el área del proyecto se encuentra en una zonificación sísimica, de categoría 6; con una aceleración efectiva horizontal (Aa) de diseño de 0.30, NSR-10, 2010.

Fuentes de materiales.

Las dos fuentes de materiales con potencial para suministrar los materiales requeridos por el proyecto son:

Calle 125 Nº 20 - 70 Oficina 602
Tels: 6129434 - 6129454 - 6129464 Fax: Ext. 102
Email:jpsingenieria@gmail.com

➢ Título Minero LJ4-10461, con las siguientes características: o Titulares: ▪ CANTERA Y AGREGADOS PLAYA BANCA SAS
▪ LAMETRO COLOMBIA SAS
▪ RODOLFO CARDENAS BAYONA

➢ Título Minero 500502, presenta las siguientes características: o Titular: YOLANDA CARVAJAL CUELLAR

Socavación.

De acuerdo con el estudio de hidrología, hidráulica y socavación, no existen eventos de erosión y/o socavación en encoles, descoles y áreas de influencia de los cuerpos de agua

ESTUDIO DE AMENAZAS GEOLÓGICAS DEL CORREDOR

SISMICIDAD:

De acuerdo con la Norma Sismo Resistente, NSR-10, el área de estudio se encuentra dentro de una amenaza sísmica y de movimientos sísmicos INTERMEDIA, y se encuentra dentro de las regiones de categoría 5, con una aceleración horizontal de 0.25 Aa y una aceleración vertical de 0.25 Av.

INUNDACIONES:
El IDEAM, determina que el área de estudio, además de estar sometida a situaciones de amenazas por sismicidad, también lo está por inundaciones. De acuerdo con el IDEAM, el grado de susceptibilidad del área de estudio es tipo MEDIA, correspondiente a “zonas pertenecientes a llanura aluvial de desborde …”.

VOLUMEN IV - ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DEFUNDACIONESDE PUENTES, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN.

Este volumen no aplica, teniendo en cuenta que la zona de estudio no presenta puentes nuevos, ni obras de drenaje especiales, así como tampoco estructuras de contención.

VOLUMEN V - ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION DE SOBRANTES.
Este volumen no aplica, teniendo en cuenta que la zona de estudio no presenta taludes de corte, no se realizará ninguna ampliación de terraplenes, y no presenta ZODMEs.

Calle 125 Nº 20 - 70 Oficina 602
Tels: 6129434 - 6129454 - 6129464 Fax: Ext. 102
Email:jpsingenieria@gmail.com

VOLUMEN VI - ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS

Actividades de campo.

- Se realizaron apiques cada 250 metros a lo largo del corredor, alternado de sentido, en cada apique, se tomaron muestras representativas de los materiales granulares soporte de la carpeta asfáltica y de la subrasante, se realizaron los siguientes ensayos in-situ: - Ensayo de cono dinámico, este ensayo se realizó sobre la subrasante luego de retirar las capas de materiales granulares existentes, es decir desde aproximadamente 50 centímetros hasta 1.50 metros, en algunos de los apiques en donde la presencia de bolos lo permitió.

- Se tomaron muestras de la subrasante en cada uno de los apiques, con el fin de realizar los ensayos de clasificación, expansión y CBR de laboratorio.

- Se tomaron muestras inalteradas de la subrasante para determinar el CBR. En los apiques PR120+750, PR121+250 y PR122+250 no fue posible tomar muestras inalteradas debido a que los materiales que conforman la subrasante se encontraron con gran cantidad de sobre tamaños lo que impidió el Hincado del molde para la toma de la muestra inalterada, por lo tanto, se realizaron los ensayos de CBR con el procedimiento de laboratorio.

Alternativas de estructura de pavimentos:

ESPESORES AASHTO	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
MDC-19	5.00	5.00	7.50
MDC-25	10.00	10.00	10.00
BASE GRANULAR	20.00	16.00	
BEE			15.00
SUBBASE GRANULAR	30.00	35.00	20.00

Evaluación de alternativas

MATRIZ MULTICRITERIO - VÍA TAME - SARAVENA - SECTOR DE PR 118 AL PR 123

	ALTERNATIVA	CRITERIO					TOTAL
		TECNICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	AMBIENTAL	SOSTENIBILIDAD	
		PUNTAJE ASIGNADO					PUNTAJE
1	Base granular + MDC	3	3	3	2	1	12
2	SubBase granular reciclada + Base + MDC	2	3	2	3	2	12
3	BEE + MDC	1	3	1	1	3	9

Calle 125 Nº 20 - 70 Oficina 602
Tels: 6129434 - 6129454 - 6129464 Fax: Ext. 102
Email:jpsingenieria@gmail.com

La opción que mejor satisface los requisitos de la matriz multicriterio es la alternativa 1, conformada por mezcla asfáltica de tipo densa en Caliente y Base Granular, aprovechando los granulares existentes.

Recomendaciones interventoría.

De acuerdo con lo anterior cualquiera de las alternativas que se propone es apropiada, y su selección final deberá ser realizada en función de los factores económicos, y administrativos del contrato, para lo cual se deberá hacer la revisión de los costos comparativos de cada alternativa, por parte del profesional de costos y presupuestos.

➢ Así mismo es necesario que previo al inicio de la intervención seleccionada, se deberá enviar los soportes de los ensayos de caracterización materiales a emplear, diseño Marshall, y ensayos de los tipos de mezclas a utilizar.

VOLUMEN VII - ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN.

Inventario de estructuras existentes:

Obra	Abscisa vía actual (PR)	Tipo de obra	# ductos	Dimensiones del ducto			Longitud	Pendiente	Nombre de la corriente
				Diámetro metros	Ancho obra o Luz del puente metros	Alto libre o Galibo del puente metros	metros		
1	PR 118+640	PUENTE			25.00	3.90	8.70		BRAZO BANADÍA
2	PR 118+970	tubería	1	0.9			10.20	1.50%	
3	PR 119+452	Box	1		3.00	1.50	10.00	1.50%	

Calle 125 Nº 20 - 70 Oficina 602
Tels: 6129434 - 6129454 - 6129464 Fax: Ext. 102
Email:jpsingenieria@gmail.com

Obra	Abscisa vía actual (PR)	Tipo de obra	# ductos	Dimensiones del ducto			Longitud	Pendiente	Nombre de la corriente
				Diámetro metros	Ancho obra o Luz del puente metros	Alto libre o Galibo del puente metros	metros		
4	PR 120+522	Box	1		2.00	1.10	10.60	1.42%	
5	PR 120+730	Box	1		1.00	1.00	10.20	1.47%	
6	PR 121+319	Box	1		3.00	2.00	10.20	1.47%	
7	PR 121+615	Box	1		2.00	2.00	9.70	1.55%	
8	PR 121+737	Tubería	2	0.90			9.55	1.57%	
9	PR 122+011	Box	2		2.00	2.00	9.80	1.53%	
10	PR 122+315	Box	2		3.00	1.50	10.60	1.42%	
11	PR 122+630	Box	2		2.00	2.00	9.80	1.53%	

ESTUDIOS HIDROLÓGICOS.

Identificación de cuencas.


A partir del inventario de obras existentes se estableció la localización de cada una y con base en la cartografía recopilada se procedió a identificar y delimitar la cuenca de cada una de las obras; al mismo tiempo se verificó la manera como estaban distribuidas las obras.

Estaciones.

Estación	Código	Latitud	Longitud	Tipo
SARAVENA - AUT	37045010	6° 56' 47"	71° 53' 26"	CO
BANADIA	36030040	6° 48' 00"	71° 50' 00"	PM

Calle 125 Nº 20 - 70 Oficina 602
Tels: 6129434 - 6129454 - 6129464 Fax: Ext. 102
Email:jpsingenieria@gmail.com

Curvas IDF



Caudales de diseño.

ABSISADO	OBRA	Tipo de obra	Luz del puente	Área de drenaje	Caudal (Tr =10 años)	Caudal (Tr =20 años)	Caudal (Tr =50 años)	Caudal (Tr =100 años)
No			m	A [km2]	Q [m3/s]	Q [m3/s]	Q [m3/s]	Q [m3/s]
PR 122+630	1	Box doble 2x2		0.98		5.19		
PR 122+315	2	Box Doble 3x1.5		0.09		3.65		
PR 122+011	3	Box Doble 2x2		0.53		6.67		
PR 121+737	4	Alc Doble 0.90		0.05	0.67			
PR 121+615	5	Box 2x2		0.10		1.11		
PR 121+319	6	Box 3x2		0.06		0.92		
PR 120+730	7	box 1x1		0.04		0.54		
PR 120+522	8	box 2x1		0.13		1.51		
PR 119+452	9	Box 3x1.50		0.55		3.10		
PR 118+970	10	Alc 0.90		0.10	1.07			
PR 118+640	11	Puente	25.00	2.17			10.97	

Evaluación capacidad hidráulica obras menores.

Calle 125 Nº 20 - 70 Oficina 602
Tels: 6129434 - 6129454 - 6129464 Fax: Ext. 102
Email:jpsingenieria@gmail.com

Abscisa vía actual (PR)	# ductos	Q (m^3/s)	Dimensiones del ducto			Control de Entrada					Orificio			
			D	B	H	yc	Vc	Hw	Hw/D		Hw	Q	Hw/D	
			(m)	(m)	(m)	m	m/s	m			m	m3/s		
PR 122+630	2	5.19		2.00	2.00	0.556	2.335	0.972	0.486	ok				
PR 122+315	2	3.65		3.00	1.50	0.336	1.814	0.587	0.391	ok				
PR 122+011	2	6.67		2.00	2.00	0.657	2.539	1.150	0.575	ok				
PR 121+737	2	0.75	0.90			0.355	1.614	0.554	0.616	ok				
PR 121+615	1	1.11		2.00	2.00	0.315	1.757	0.551	0.275	ok				
PR 121+319	1	0.92		3.00	2.00	0.213	1.445	0.372	0.186	ok				
PR 120+730	1	0.54		1.00	1.00	0.311	1.746	0.544	0.544	ok				
PR 120+522	1	1.51		2.00	1.00	0.388	1.950	0.678	0.678	ok				
PR 119+452	1	3.10		3.00	1.50	0.477	2.163	0.835	0.557	ok				
PR 118+970	1	1.20	0.90			0.650	2.447	1.108	1.231	X	0.52	1.20	0.583	ok


De color amarillo se marcaron las alcantarillas que para el caudal de diseño operan como orificio y que se pueden conservar sin poner en riesgo la estabilidad de ningún elemento de la vía.

Hidráulica obras mayores.

La evaluación de los cauces en las zonas de puentes se realizó con el programa HEC_RAS, con el fin de definir la capacidad hidráulica en las zonas de ponteadero, lo mismo que los niveles máximos esperados, con el fin de verificar que el gálibo de los puentes.

El puente sobre el Brazo del Rio Banadia se encuentra en el PR 118+640 este posee una longitud de 25 metros de luz, no posee pilas intermedias.

Calle 125 Nº 20 - 70 Oficina 602
Tels: 6129434 - 6129454 - 6129464 Fax: Ext. 102
Email:jpsingenieria@gmail.com



Socavación.
No se espera socavación general en el cauce para el escenario de verificación, este resultado es coherente con el estado encontrado en la obra.

Resultados.

Para el tramo comprendido entre el PR 118+640 al PR 122+630 se encontraron 11 estructuras hidráulicas de paso, distribuidas así:

- 1 Puente
- 8 Box coulvert
- 2 Alcantarilla de tubería

Todas las estructuras presentan capacidad suficiente. No se requiere la construcción de obras adicionales a las existentes.

VOLUMEN VIII- ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS

El alcance del presente estudio está definido por el reconocimiento previo en campo de las estructuras ubicadas en la zona de influencia, una vez identificadas las estructuras se procedió a su levantamiento y el de las respectivas patologías presentadas en las estructuras hidráulicas, las cuales se encuentran en todos los casos acotadas principalmente a un desgaste normal por la antigüedad de las alcantarillas.

Recomendaciones de intervención.

Calle 125 Nº 20 - 70 Oficina 602
Tels: 6129434 - 6129454 - 6129464 Fax: Ext. 102
Email:jpsingenieria@gmail.com

El estudio realizado consiste en el levantamiento de las lesiones patológicas presentadas en las alcantarillas de sección rectangular, de sección circular y en el puente existente en el tramo en estudio, con base en la inspección visual de las obras adjunta a este documento, se hacen las recomendaciones de intervención para restituir el estado de funcionamiento de cada una de estas estructuras.

Por la naturaleza de las lesiones encontradas no se requiere de estudios de mayor profundidad.

En el último informe de inspección realizado el 04/02/2013 por el INVIAS dentro del programa SIPUCOL, se informó de la presencia de fisuras en las vigas del puente:

Según el informe del INVIAS la fisuras son por cortante y el espesos de la fisura es de 0.30 milímetros con una longitud promedio por viga de 1.70 metros.

En dicho informe la recomendación general del INVIAS es la de hacer seguimiento a las fisuras en vigas.

Recomendaciones:

Como recomendación general para proteger las estructuras de concreto y en especial el puente, se deberá realizar una limpieza general con agua a presión de los estribos y aletas, incluyendo las vigas cabezal y posteriormente la aplicación de una pintura epóxica cubriendo totalmente las estructuras expuestas al medio ambiente.

Las juntas de construcción que presenta actualmente el puente no cumplen con las características de una junta de puente y se encuentran en mal estado, por lo que se recomienda su reemplazo, esto con el fin de evitar el deterioro inmediato del concreto asfáltico una vez se instale el pavimento y adicionalmente el ingreso de agua e impurezas a la infraestructura, que afecta la vida útil del puente.

VOLUMEN IX - ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.

Este volumen no se requiere debido a que el tramo a intervenir del PR118 - PR123 es netamente rural y no existe ningún paso urbano que amerite la elaboración de diseños de Urbanismo y/o paisajismo.

VOLUMEN X - ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL.

El componente ambiental y social se presenta de forma separada para todo el proyecto de los tres sectores en los departamentos de Arauca y Casanare.

Calle 125 Nº 20 - 70 Oficina 602
Tels: 6129434 - 6129454 - 6129464 Fax: Ext. 102
Email:jpsingenieria@gmail.com

VOLUMEN XI - ESTUDIO DE GESTIÓN PREDIAL.

Este volumen no aplica para el proyecto del PR118 al PR 123, teniendo en cuenta que las obras se ejecutarán sobre el mismo terraplén existente, sin necesidad de intervenir, adquirir o afectar predios de particulares.

VOLUMEN XII - ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.

El componente sostenibilidad se presenta de forma separada para todo el proyecto de los tres sectores en los departamentos de Arauca y Casanare.

VOLUMEN XIII - ESTUDIO ESTIMACIÓN PRESUPUESTOS DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS

Cantidades de obra.

Para el cálculo de las cantidades de obra se tuvo en cuenta el diseño geométrico de la vía y las recomendaciones impartidas por el Invias en los comités de obra, en el Para el cálculo de las cantidades de obra se tuvo en cuenta el diseño geométrico de la vía y las recomendaciones impartidas por el Invias en los comités de obra, en el sentido de ajustar la sección transversal de la vía al ancho de la banca existente, sin la necesidad de realizar ampliaciones importantes a los terraplenes, las cuales implicarían inversiones muy altas, con la correspondiente reducción del alcance del proyecto.

Se tomaron los resultados de los volúmenes de pavimentos y estructuras.

Precios unitarios.
Los ítems que corresponde con los de la propuesta presentada por el contratista, fueron tomados para la elaboración de los presupuestos en lo que tiene relación con los mismos ítems de las actividades por ejecutar.

Los precios unitarios de las demás actividades, que no se encontraron en el presupuesto oficial del proyecto, se les dará el tratamiento de Precios no previstos.
Para el cálculo de dichos m3 precios se tuvieron en cuenta los rendimientos, insumos, maquinaria y equipo existentes en los APU originales, en segunda instancia se acudió al archivo de Precios Unitarios de Referencia, regionalizados por el INVIAS para el departamento de Arauca, el archivo del INVIAS se encuentra actualizado para el primer semestre del año 2022, fecha de presentación de la oferta. Para los insumos nuevos, se empleó un índice de reversión de acuerdo con cada uno de los grupos establecidos en los índices del ICOCIV, publicados por el DANE, con el fin de revertir los precios al origen del contrato y calcular de esta forma los Análisis de Precios Unitarios, referidos al origen del contrato.

Calle 125 Nº 20 - 70 Oficina 602
Tels: 6129434 - 6129454 - 6129464 Fax: Ext. 102
Email:jpsingenieria@gmail.com

Los análisis de precios unitarios que requieren de agregados pétreos se analizaron teniendo en cuenta las distancias a las fuentes de materiales más cercanas al proyecto.

Los análisis de precios unitarios calculados al origen del contrato se presentan en un anexo, incluyendo la tabla de reversión de insumos empleando los índices del ICOCIV.

Especificaciones.
Las especificaciones generales de construcción, que aplican para el presente contrato, son la última versión de las especificaciones publicadas por el INVIAS antes del cierre del proceso licitatorio, corresponden con las "ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS INVIAS 2012", publicadas en mayo de 2013, con algunas actualizaciones realizadas con posterioridad.

Especificaciones particulares.

Las Especificaciones Particulares corresponderán a actividades que no se encuentran incluidas en las generales y que se requieren para el desempeño y optimización del proyecto y para la ejecución de actividades con características especiales de construcción.

ALTERNATIVA DE PAVIMENTO 1 - BASE GRANULAR Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE	
GRAN PARTIDA DE PAGO	**VALOR PR118 AL PR 123**
EXPLANACIONES	$ 1,546,290
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 1,733,408,800
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$ 7,486,614,025
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 530,071,267
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$ 128,492,536
OBRAS VARIAS	$ 0
TRANSPORTES	$ 0
VALOR TOTAL	**$ 9,880,132,917**

En cuanto a los valores de ítems no previstos se tienen que los mismos son proyectados, y su valor real corresponderá al análisis de los precios del mercado, y al cumplimento del procedimiento establecido por la entidad para su aprobación.

Calle 125 Nº 20 - 70 Oficina 602
Tels: 6129434 - 6129454 - 6129464 Fax: Ext. 102
Email:jpsingenieria@gmail.com

VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

Metodología

Para el desarrollo del estudio de evaluación económica del proyecto, se dispone de una amplia información secundaria, en cuanto a censos poblacionales, infraestructura y dotación de los municipios, base de la economía, comportamiento del tránsito en los últimos años. Esta base de datos es de gran ayuda en el análisis y proyección de la economía regional.

Para los análisis de Costo – Beneficio, se tiene en cuenta el cambio de especificación del tramo vial en estudio, así como el mejoramiento de las características geométricas del corredor a recuperar y las nuevas condiciones del pavimento.

Mas allá de estos beneficios se considerarán los beneficios sociales que inciden en la economía:

- El aumento de la productividad en los terrenos adyacentes.
- El aumento de la competitividad en la comercialización de los productos
- El aumento del confort en la vía también trae consecuencias en la salud y bienestar de los usuarios y reducción del estrés.
- La reducción de los costos de mantenimiento de la vía.
- La inversión social en una zona de conflicto, genera aspectos positivos, en el sentido en puede lograr una reducción de la presión sobre la política y el gobierno, tanto de la sociedad en sí, como de los actores del conflicto, frente a la sociedad y a las organizaciones de toda índole que actúan en la zona.

también se tienen beneficios ambientales, relacionados con la reducción de consumo de combustible en los vehículos que transitan por el corredor.

Con el programa de reconstrucción y mejoramiento de la vía se pretende reducir los costos de operación de los vehículos, para que a su vez estas reducciones sean transmitidas a los usuarios finales, representadas en reducción de costos de alimentos, insumos, materiales y otros.

Este tipo de proyectos con alto impacto social, por la zona en que se ejecuta, tiene por una parte la alta influencia de grupos al margen de la ley y adicionalmente uno de los corredores importantes de la migración venezolana, por lo que tiene muchos beneficios asociados a la parte social.

Conclusiones.

Calle 125 Nº 20 - 70 Oficina 602
Tels: 6129434 - 6129454 - 6129464 Fax: Ext. 102
Email:jpsingenieria@gmail.com

El proyecto vial de la vía La Cabuya – Saravena es de importancia nacional, primero porque se trata de una vía a nivel nacional, que es tránsito para el comercio con Venezuela, próximo a restablecerse. Paralelamente a este proyecto el INVIAS viene trabajando otros corredores, con lo que se articulará la conexión del departamento de Casanare y Arauca, con vías como la Lejía – Saravena, con la cual se conectará con los Santanderes y la vía Belén – Sácama – La Cabuya, con la cual se tendrá una conexión con Boyacá y el centro del país, la vía Toquilla – Labranza Grande – El Morro – Yopal, al igual que servirá como corredor interoceánico.

Las evaluaciones económicas se realizaron con una tasa de descuento del 5%, que equivale al promedio del Índice de Precios al Consumidor en los últimos años. Esta tasa se justifica debido a que el proyecto se tipifica como un proyecto de inversión social, en una zona de alto impacto.

Los indicadores evaluados fueron el Valor Presente Neto, la Tasa Interna de Retorno y el Índice de rentabilidad, todos con valores positivos, lo que indica un proyecto viable para el país.

Aunado a que el proyecto presenta una buena rentabilidad económica, lo más importante son los beneficios sociales y la activación de la presencia del estado en una zona dominada por grupos al margen de la ley, con alto impacto social.

De acuerdo con lo anterior el informe corresponde con los informes aprobados.

Atentamente,



Ing. David Tierradentro
Especialista en Vías.

Calle 125 Nº 20 - 70 Oficina 602
Tels: 6129434 - 6129454 - 6129464 Fax: Ext. 102
Email:jpsingenieria@gmail.com

Consorcio GIS JPS Reactivación

GIS EAP SAS

JPS Ingeniería S.A.S.
Consultoria-Interventoria-Obras Civiles

NIT. 901.582.134.3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

CGJR-993-1737-2025

Bogotá D.C, 30 de septiembre de 2025

Ingenieros

Gustavo Adolfo Rodríguez Guzmán
Rep. Legal Consorcio TVG
Reinel Antonio Torres Pabón
Director de obra

Ref.: Contrato No. 993 de 2022 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA-CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

Asunto.: Respuesta a comunicación TVG-15-2025-81 Revisión Informe Final Ejecutivo (Ruta 6515, PR 118-123).

Respetados ingenieros

En cumplimiento de las funciones de interventoría designadas por el Instituto Nacional de Vías, mediante contrato de consultoría No 993 de 2022, y en respuesta a la comunicación del asunto, me permito remitir para su conocimiento el concepto emitido por el Especialista en Pavimentos, relacionado con la Revisión Informe Final Ejecutivo (Ruta 6515, PR 118-123)., mediante comunicado JPS-993-2022-1869-25 del 30 de septiembre de 2025.

Quedamos atentos a la atención de observaciones para poder proceder en consecuencia.

.

Cordialmente,

NEVIS ELENA RODRÍGUEZ YÁNEZ
Directora de interventoría
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN

Anexo: Lo enunciado.

Copia:

Ing. Nelson Eduardo Rozo – Gestor de Proyecto INVIAS Bogotá

Ing. Juan Gabriel Rodríguez – Supervisor del contrato

Elaboró: DPRA
Revisó: NERY
Aprobó:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/11/2025 (Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 18

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☐ **ACTUALIZACIÓN** ☑ **MODIFICACIÓN** ☑ **COMPLEMENTACIÓN** ☑ **AJUSTE** ☑ **REVISIÓN** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN TRAMO 3 TAME ARAUCA RUTA 6605 SECTOR TAME - ARAUCA DEL PR 73 AL PR 78

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN TRAMO 3 TAME ARAUCA RUTA 6605 SECTOR TAME - ARAUCA DEL PR 73 AL PR 78

CONTRATO DE OBRA No: 990 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 1 (Día) DE 8 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE 7 (Mes) DE 2030 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

INTERVENTOR: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION **CONTRATO No.** 993 DE 2022 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
990	5/24/2022	Hasta el 30 de julio de 2030	$ 217.766.356. 727.oo,	$ 217.766.356. 727.oo,
Adicional 01	6/26/2025	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2031	$ 5,850,000,000	$ 223,616,356,727

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN TRAMO 3 TAME ARAUCA RUTA 6605 SECTOR TAME - ARAUCA DEL PR 73 AL PR 78

Se realiza el recibo parcial de 4 volumenes establecidos, dejando constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
III.	ESTUDIO DE GEOLOGÍA.	1	40	1	
VII.	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION.	1	27	0	
XIII.	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTOS.	1	23	0	
XIV.	ESTUDIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	1	41	0	
OTROS					N/A

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 35,185,920

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial
2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5

QUIEN ENTREGA:

Firma:

Nombre:GUSTAVO ADOLGO RODRÍGUEZ GUZMÁN
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: Consorcio TVG
Matrícula Profesional No.:

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:

Nombre: LUISA FERNANDA BARRETO PARRA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor Consorcio GIS JPS Reactivación
Matrícula Profesional No.: A25242000-52413185

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Consorcio GIS JPS Reactivación

NIT. 901.582.134.3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

CGJR-993-1791-2025

Bogotá D.C, 23 de octubre de 2025

Ingenieros
Gustavo Adolfo Rodríguez Guzmán
Rep. Legal Consorcio TVG
Reinel Antonio Torres Pabón
Director de obra

Ref.: Contrato No. 993 de 2022 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA-CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

Asunto.: Respuesta a comunicación TVG-15-2025-88 Aprobación Volumen III - Estudio de geología (Ruta 6605, PR 73 al PR78

Respetados ingenieros

En cumplimiento de las funciones de interventoría designadas por el Instituto Nacional de Vías, mediante contrato de consultoría No 993 de 2022, y en respuesta a la comunicación del asunto, me permito remitir para su conocimiento el concepto de aprobación emitido por el Especialista en Geotecnia, relacionado con la Revisión Volumen III - Estudio de geología (Ruta 6605, PR 73 al PR78, mediante comunicado JPS-993-2022-2040-25 del 23 de octubre de 2025.

Quedamos atentos para proceder en consecuencia.

Cordialmente,

NEVIS ELENA RODRÍGUEZ YÁNEZ
Directora de interventoría
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN

Anexo: Lo enunciado.
Copia:
Ing. Nelson Eduardo Rozo – Apoyo a la supervisión

Ing. Juan Gabriel Rodríguez – Supervisor de contrato

Elaboró: DPRA
Revisó: NERY
Aprobó:

Bogotá D.C., 23 de octubre de 2025
JPS-993-2022-2040-25


Señores
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
Atn: Ing. DIANA PATRICIA RAMÍREZ ARAGÓN
Coordinadora de proyecto
Calle 23 No. 66 39 Torre 3 – 801
licitaciones@grupogiscolombia.com
coordinadorgp@grupogiscolombia.com
dirtecnico@grupogiscolombia.com
Ciudad

REF: "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL-PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

ASUNTO: Revisión VOLUMEN III - ESTUDIO DE GEOLOGÍA (Ruta 6605, PR 73 al PR78)-v2.

Respetada ingeniera:

Por medio de la presente y una vez revisado el informe denominado Volumen VIII. Estudio y diseño de geología correspondiente al tramo comprendido entre el PR73 y el PR78 de la Ruta 6605, entregado mediante oficio TVG-15-2025-88, se tiene la siguiente información:



Capítulo 12. ANEXOS

Se deberá organizar en medio digital toda la información producida y referenciar la información secundaria que se haya utilizado. De igual manera, se deberá clasificar para fácil consulta, tanto por parte del Interventor y/o del Invias, como por cualquier otra persona que se encuentre interesada en acceder a dicha información.

Observación 2: Se debe complementar los anexos de acuerdo con el apéndice técnico, indicando cuales no aplican y teniendo en cuenta la estructuración de los anexos del informe aprobado de la ruta 6515.

Revisión: Atendida

Contenido	**Observación**
Mapa fotogeológico regional del área de estudio	Se presenta en el anexo 6.
Mapa geológico estructural y geomorfológico regional.	Se presenta en el anexo 5 y anexo 6.
Perfil geológico y geomorfológico.	Se presenta en el anexo 5 y anexo 6.
Mapa geológico local que contenga la representación graficas de fallas, diaclasas y demás estructuras importantes a escala 1:2000	Se presenta en el anexo 6
Mapa de cobertura de la tierra (Se sugiere el uso de la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia, 2010).	Se presenta en el anexo 7
Mapa de localización de Apiques y Trincheras, Perforaciones, Sondeos Eléctricos, Líneas Sísmicas de Refracción y Sondeos de Georradar realizados para la investigación del corredor a nivel general.	**No se presenta, pero dentro del informe aparece el mismo como imagen 2.**
Registro de Apiques y Trincheras realizados para la investigación del corredor a nivel general.	Se presenta en el anexo 1
Registro de Perforaciones realizados para la investigación del corredor a nivel general.	Se presenta en el anexo 1

Contenido	Observación
Caracterización de materiales.	Se presenta en el anexo 2
Conclusiones y recomendaciones.	Se presentan en el capítulo 11

1. OBJETIVOS Y ALCANCES:

Observación 3: Se debe complementar los objetivos y el alcance de acuerdo con lo indicado en el apéndice B- Especificaciones técnicas.

Revisión: atendida.

2. ESTUDIO DE PUNTOS CRÍTICOS Y/O ZONAS INESTABLES:

En el apéndice técnico se pide:

En esta etapa se recolectará información del Sistema de Información de Movimientos en Masa SIMMA del Servicio Geológico Colombiano. El geólogo efectuará la fotointerpretación y a partir de allí realizará la selección de algunos sitios de interés para hacer el levantamiento de información a escala 1:2.000 o 1:1.000 del corredor geotécnico, se utilizarán o modificarán los indicados para movimientos en masa por el Servicio Geológico Colombiano en su Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del año 2016.

Se realizarán las descripciones geológicas detalladas de los afloramientos, apiques, trincheras, corazones de suelo y roca de las perforaciones. Para ampliar la investigación del subsuelo se pueden realizar sondeos eléctricos verticales, tomografía eléctrica, líneas sísmicas de refracción, sondeos con georadar y perforaciones corazonadas.

El informe y mapa geológico se preparará a nivel de afloramiento con la localización de estaciones apoyado en el levantamiento topográfico, que contenga unidades litológicas, elementos estructurales (tanto antiguos como recientes antiguos y recientes relacionadas con plegamiento, discordancias y fallas), orientación de diaclasas, meteorización, escarpes de deslizamiento, grietas, áreas de reptación, manantiales y demás características.

Se hará un inventario de movimientos en masa en el corredor (activo e inactivo). Así mismo, se realizará a la escala indicada un mapa con los elementos geomorfológicos en la zona directa de afectación, como un insumo fundamental para este capítulo.

Las estaciones de campo deberán ser georreferenciados en el origen nacional en cumplimiento de la Resolución 471 de 2020 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi por el que se establece un sistema de proyección cartográfico con un único origen para Colombia.

De este proceso se realizará un informe y los mapas correspondientes a sitios inestables o críticos que alimentará el Volumen de geología.

Se debe presentar un mapa de caracterización de zonas inestables y de zonas de riesgos a lo largo del corredor, identificando históricamente y la situación actual, de los posibles riesgos geotécnicos y geológicos sobre el proyecto. Además, se debe establecer las posibles causas de los fenómenos de inestabilidad e identificar el problema de tal forma que se pueda conocer su mecanismo de falla, los factores detonantes y contribuyentes a la inestabilidad.

a) Caracterización de Materiales

Con las muestras representativas se deberán realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y los procedimientos de las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras del INVIAS vigentes a la fecha de los diseños. Para las pruebas no contempladas en las anteriores normas, se aplicarán los estándares de ICONTEC y ASTM, en este mismo orden.

Se debe entregar un informe sobre la descripción del tipo de perforaciones, apiques, exploración geofísica o ensayos realizados, su localización y abscisado, número, profundidad y resultados. No se limita el número de ensayos, lo importante es obtener toda la información necesaria para lograr el conocimiento geotécnico y geológico de la zona de influencia y con especial interés e información más detallada, en los sitios críticos del corredor.

El número y tamaño de las muestras y tipo de ensayo, deberá ser suficiente para determinar la clasificación de suelos, geología y geotecnia, las muestras tomadas serán representativas de las características existentes a lo largo del corredor en estudio.

Para los sitios inestables, deberá realizar por lo menos cuatro perforaciones mecánicas en cada sitio inestable, las cuales deberán llevarse a profundidades tales que permitan precisar la posición de la superficie de falla, o espesores de las capas de suelos involucradas en los movimientos, los materiales presentes y posición de niveles de roca o suelos competentes y la localización de los niveles freáticos.

Se complementará la exploración mediante sondeos geofísicos, empleando sísmica de refracción y sondeos geo eléctricos, con el objeto de tener una geología detallada en estos sitios.

Se deben presentar los planos y memorias descritas anteriormente, con las características físicas del suelo, geología y geotecnia y con los resultados del diseño para concesión del pavimento, de estabilidad de taludes y cimentaciones. Incluyendo una propuesta de recomendaciones constructivas y riesgos evidenciados.

Se presentarán en forma clara las conclusiones a que llegó el estudio, indicando las precisiones de éste, de igual manera las sugerencias o aportes que genera el estudio para ser tenidas en cuenta, durante la estructuración y ejecución del Proyecto.

La información que se obtenga de esta etapa deberá ser incluida en el Volumen geotécnico, hidrogeológico, riesgos, sostenibilidad, la estimación de costos y evaluación económica del proyecto.

Observación 5: Se debe complementar la información con lo indicado en el apéndice B- Especificaciones técnicas.

Revisión:
Se desarrolla en el capítulo 3 ESTUDIO DE PUNTOS CRÍTICOS Y/O ZONAS INESTABLES, realizado el levantamiento de la información en campo y realizadas las investigaciones pertinentes, ante el Servicio Geológico Colombiano, incluyendo la plataforma SIMMA (sistema de Información de Movimientos en Masa), se consultó acerca de:

- Caídas
- Deslizamientos
- Propagación lateral
- Volcamientos
- Deformaciones gravitacionales
- Flujos
- Reptación

En cuanto a caracterización de materiales los correspondientes al corredor se presentan en el anexo 2.

TRABAJOS DE CAMPO:

Se debe realizar la Fotointerpretación de las imágenes a nivel regional, que contengan los trazados posibles a ser evaluados, se identifican los elementos geomorfológicos, y con base en los sensores remotos disponibles en el área de estudio y/o a partir del modelo digital de elevación (DEM), modelo digital de terreno

(MDT), definiéndose las alturas relativas (índice de relieve), la pendiente del terreno, información importante para ir delimitando las áreas que presentan formas y características homogéneas. A partir del análisis de las imágenes disponibles se realizará un mapa de cobertura de la tierra, el cual servirá de insumo para el análisis de amenazas geológicas y geología para túneles.

Etapa de campo o verificación en campo de los rasgos geológico – estructurales observados en el proceso anterior, delimitación de zonas homogéneas y producción de mapas de orden regional y de detalle. Se lleva a cabo mediante la determinación litológica en algunos afloramientos seleccionados, se corroboran y mapean los elementos geomorfológicos en cuanto a morfogenesis, morfología, morfodinámica y morfometría.

Para el caso de los ponteaderos se hace necesaria una fotointerpretación multitemporal de rasgos

Observación 7: Se debe complementar la información de acuerdo con lo indicado en las especificaciones técnicas, presentar plano con localización de apiques y sondeos.

Revisión: Atendida.

Se presenta la fotointerpretación de fotografías aéreas en el anexo 4.

No se presenta plano con localización de apiques y sondeos, pero dentro del informe aparece el mismo como imagen 2.



Imagen 2: Localización de los apiques para el estudio de los suelos. Fuente: Propia con apoyo de Google Earth Pro, 2022.

3. ESTUDIO GEOLÓGICO DEL CORREDOR VIAL:

Observación 8: Complementar el capítulo con la Caracterización de Materiales, de acuerdo con lo indicado en el Apéndice técnico.

Revisión.

Con los materiales de cada uno de los apiques realizados, se realizó el cálculo del CBR, mediante el uso de cono de penetración, entre 0,5 y 1.8 m. de profundidad. Los resultados se presentan en la tabla 5 y en la figura 5. La penetración se realizó desde 0,6 m hacia abajo, debido a que esos 0,6 m. corresponden a la mezcla asfáltica y a la estructura.

Se determinó que el CBR es:

- • Menor del 3%, es deficiente.
- • Desde el 3% hasta el 5% es aceptable;
- • Entre el 5% hasta el 10% es bueno y
- • Superior al 10% es excelente

Los valores obtenidos entre las correlaciones del Cuerpo de Ingenieros (USA) y XIII Congreso de Ingeniería son similares, tal como se presenta en la figura 5.

De cada uno de los apiques, se tomaron muestras para ser analizadas en laboratorio, cada 500 m., los resultados de CBR se presentan en el informe.

Se presenta el análisis comparativo de los resultados de CBR obtenidos in-situ mediante el uso de Cono Dinámico y los resultados de laboratorio.

El perfil estratigráfico generalizado del área de estudio se presenta en el informe.

En el Anexo 2, se presentan los resultados de los ensayos de clasificación de suelos de las muestras tomadas en los apiques y en el Anexo 3, se presenta el registro fotográfico.

4. ZONAS DE DISPOSICIÓN DE SOBRANTES, ZODME:

Observación 12: Se solicita complementar de acuerdo con el apéndice técnico.

Se incluyó en el informe

No se tiene previsto la necesidad de emplear zonas de depósito, Zodme para la ejecución del tramo vial comprendido entre el sector del PR 73 al PR 78, entre las poblaciones de Tame – Arauca, sin embargo en caso de requerirse trasladar y disponer materiales que no es posible reusar o reutilizar, se trasladarán al Zodme que el municipio de Tame a autorizado.

En el anexo 11, se presenta la información del Zodme

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Observación 13: Se debe complementar de acuerdo con la conformación de los capítulos anteriores.

Revisión. Se atendió.

De acuerdo con lo anterior **se da aprobación al informe**, teniendo en cuenta que el plano de localización de apiques y sondeos se presenta como imagen 2 dentro del informe, por lo que se solicita para firmas, anexarlo como plano según lo solicitado en las especificaciones.

Cordialmente.



Ing Cesar Palacios
Especialista en Geotecnia.

Calle 125 Nº 20 - 70 Oficina 602
Tels: 6129434 - 6129454 - 6129464 Fax: Ext. 102
Email:jpsingenieria@gmail.com

Consorcio GIS JPS Reactivación

GIS EAP SAS

JPS Ingeniería S.A.S.
Consultoria-Interventoria-Obras Civiles

NIT. 901.582.134.3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

CGJR-993-1697-2025

Bogotá D.C, 12 de septiembre de 2025

Ingenieros

Gustavo Adolfo Rodríguez Guzmán
Rep. Legal Consorcio TVG
Reinel Antonio Torres Pabón
Director de obra

Ref.: Contrato No. 993 de 2022 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA-CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

Asunto.: Respuesta a comunicación TVG-15-2025-78 Revisión atención observaciones VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN (Ruta 6605, PR73 al PR78) - APROBACION

Respetados ingenieros

En cumplimiento de las funciones de interventoría designadas por el Instituto Nacional de Vías, mediante contrato de consultoría No 993 de 2022, y en respuesta a la comunicación del asunto, me permito remitir para su conocimiento el concepto de aprobación emitido por el Especialista en Hidráulica, VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN (Ruta 6605, PR73 al PR78), mediante memorando técnico No. 21 del 12 de septiembre de 2025.

Por favor realizar lo pertinente para enviar documentos de acuerdo con lo indicado del Manual de Interventoría.

Cordialmente,

NEVIS ELENA RODRÍGUEZ YÁNEZ
Directora de interventoría
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN

Anexo: Lo enunciado.

Copia:

Ing. Nelson Eduardo Rozo – Gestor de Proyecto INVIAS Bogotá

Ing. Juan Gabriel Rodríguez – Director territorial Casanare (e)

Elaboró: DPRA
Revisó: NERY
Aprobó:

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/10/2025 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 105
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion gestion integral de carretras nacionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Casanare

CONTRATO DE OBRA No. 990 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 993 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

CONCERTACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE DISEÑO PARA LA INTERVENCIÓN DEL TRAMO 3: TAME-COROCORO-ARAUCA, RUTA 6605, DESDE EL PR 73 AL PR 78

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Exposición de las alternativas propuestas por parte del consorcio TVG
Análisis de las alternativas propuestas
Selección de la alternativa a ejecutar

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 8:00 AM del día veintiocho (28) de octubre del 2025 se realiza reunión virtual, los siguientes: NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ (Directora de Interventoría Consorcio GISJPS Reactivación), LINDA STHEFANY PAOLA DELGADO (Residente de Interventoría del Consorcio GIS JPS), DIANA PATRICIA RAMIREZ (Líder de integración), REINEL ANTONIO TORRES PABON (Director de obra consorcio TVG), JORGE LUIS CABRERA (Lider de proyecto consorcio TVG), EDWIN YESID SANCHEZ (Residente de Obra Consorcio TVG); Con el fin de realizar la exposición, análisis y selección de una de las tres alternativas presentadas por parte del Consorcio TVG para la intervención de los 5 Km de diseño del Tramo 3: Tame-Coro coro- Arauca, Ruta 6605 en el sector del PR 73+00 al PR 78+00

Se realizó la presentación y exposición por parte del Consorcio TVG, de tres alternativas que fueron presentadas en el VOLUMEN - IX ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS Y PRESUPUESTOS las cuales son:


1. ALTERNATIVA DE PAVIMENTO 1 - SUB BASE GRANULAR EXISTENTE, BASE GRANULAR NUEVA O MEJORADA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 Y MDC-19. **($9.303.510.219)**
2. ALTERNATIVA DE PAVIMENTO 2 - SUB BASE GRANULAR EXISTENTE MÁS SUB BASE GRANULAR RECICLADA, BASE GRANULAR NUEVA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 Y MDC-19. **($9.328.658.509)**
3. ALTERNATIVA DE PAVIMENTO 3 - SUB BASE GRANULAR EXISTENTE, BASE ESTABILIZADA CON EMULSION Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 Y MDC-19 **($12.633.848.6890)**

La Interventoria manifiesta que dado que ya se tienen unos costos generales estimados para cada una de las alternativas en el Anexo 12, estableciendo a nivel de costos un orden de elegibilidad; se recomienda en el presente comité documentar y sustentar cada una de las alternativas, con sus fortalezas y debilidades de manera que quede definida la alternativa seleccionada de manera integral. Lo anterior teniendo en cuenta que el especilista en pavimentos ha establecido su concepto de viabilidad en los siguientes terminos*: "...desde el punto de vista de la especialidad de pavimentos, el documento está técnicamente sustentado, y los resultados presentados en cada una de las alternativas propuestas son consecuentes para las condiciones de mantenimiento requeridas en el corredor. De acuerdo con lo anterior cualquiera de las alternativas que se propone es apropiada, y su selección final deberá ser realizada en función de los factores económicos, y administrativos del contrato, para lo cual se deberá hacer la revisión de los costos comparativos de cada alternativa, por parte del profesional de costos y presupuestos, garantizando el tránsito constante en la vía, y en condiciones de seguridad."*

En concordancia con lo indicado por el especilista de la interventoria, se considera que la alternativa a seleccionar debe corresponder a la mas economica, ya que esta es la linea establecida por el INVIAS en el proceso de estructuracion del proyecto, a fin de optimizar los recursos asignados al proyecto, en cada corredor vial a intervenir

La selección de la alternativa, adicionalmente se realizó una matriz multicriterio, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, funcionales, económicos, ambientales y de sostenibilidad, asignando un puntaje a cada una de las alternativas entre 1 y 3, en orden ascendente, en donde el uno representa la opción que puede tener mayor inconveniente en el criterio aplicado y por ende la de menor puntaje, al finalizar se suman los puntajes y se ordenaron de menor a mayor, la alternativa de mayor puntaje representa la que tienen el mejor comportamiento en la matriz. De acuerdo con lo anterior se exponen los aspectos evaluados y aprobados para la selección de la alternativa:

***Aspecto Técnico:** Se trata de la estructura convencional con agregados de base nuevos, sin ninguna complejidad técnica en el proceso. (Puntaje 3).
***Aspecto Funcional:** El acabado final con MDC garantiza un adecuado acabado de la superficie de rodadura y la estructura fi8nal cumple con los parámetrosde diseños de pavimentos. (Puntaje 3)
***Aspecto Económico:** Se trata de la alternativa más económica, ya que los precios de los diferentes componentes de la estructura del pavimento (base granular propuesta, son contractuales, lo cual permite mantener el estudio de costos realizado para la licitacion publica del proyecto. (Puntaje 3)
***Aspecto Ambiental:** Para la base se emplearán materiales nuevos de origen aluvial procesados en canteras de Tame, las cuales cuentan con los certificados y permisos ambientales vigentes y aprobados; donde en el proceso de trituración y transporte conllevan una eficacia en términos de tiempo de obtención de los materiales. (Puntaje 2)
***Aspecto de sostenibilidad:** Se incrementa el consumo de combustibles fósiles, en el acarreo de la base granular y el mayor volumen de producción de mezcla asfáltica, y mayor energía con la trituración y producción de mezcla MDC (Puntaje 1)



SECCION TIPO DE LA ALTERNATIVA AVALADA

De acuerdo con lo anterior, se proyecta el presupuesto para cada una de las alternativas planteadas por la firma contratista, para la estructura del pavimento; en tal sentido el concepto emitido por el especialista de la interventoria, recomienda seleccionar a nivel de costos, la alternativa a seleccionar, ya que las cuatro altrnativas son tecnicamente viables, lo que permite plantear los costos comparativos, y de esta forma la viabilidad economica .

ALTERNATIVA DE PAVIMENTO 1 - SUB BASE GRANULAR EXISTENTE, BASE GRANULAR NUEVA O MEJORADA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 Y MDC-19

GRAN PARTIDA DE PAGO	VALOR PR 73 AL PR 78
EXPLANACIONES	$ 560,250
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 2,056,756,800
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$ 7,065,167,400
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 112,120,592
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$ 68,905,176
OBRAS VARIAS	$ 0
TRANSPORTES	$ 0
VALOR TOTAL	**$ 9,303,510,219**

ALTERNATIVA DE PAVIMENTO 2 - SUB BASE GRANULAR EXISTENTE MÁS SUB BASE GRANULAR RECICLADA, BASE GRANULAR NUEVA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 Y MDC-19

GRAN PARTIDA DE PAGO	VALOR PR 73 AL PR 78
EXPLANACIONES	$ 560,250
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 2,230,629,640
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$ 6,916,442,850
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 112,120,592
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$ 68,905,176
OBRAS VARIAS	$ 0
TRANSPORTES	$ 0
VALOR TOTAL	**$ 9,328,658,509**

ALTERNATIVA DE PAVIMENTO 3 - SUB BASE GRANULAR EXISTENTE, BASE ESTABILIZADA CON EMULSION Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 Y MDC-19

GRAN PARTIDA DE PAGO	VALOR PR 73 AL PR 78
EXPLANACIONES	$ 560,250
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 6,070,288,620
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$ 6,381,974,050
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 112,120,592
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$ 68,905,176
OBRAS VARIAS	$ 0
TRANSPORTES	$ 0
VALOR TOTAL	**$ 12,633,848,689**

De acuerdo con el anterior analisis de costos, y los demas criterios evaluables en la matriz,se presenta la evaluación realizada de acuerdo con la matriz multicriterio, donde se evidencia que la alternativa que presenta el **mejor comportamiento según los criterios asignados es la ALTERNATIVA No. 01** la cual presenta un puntaje de 12 puntos y los cuales se resumen a continuación:

MATRIZ MULTICRITERIO - VÍA TAME - ARAUCA - SECTOR DE PR 73 AL PR 78

ALTERNATIVA		CRITERIO					TOTAL
		TECNICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	AMBIENTAL	SOSTENIBILIDAD	
		PUNTAJE ASIGNADO					PUNTAJE
1	Base granular + MDC-25+MDC-19	3	3	3	2	1	12
2	SubBase granular reciclada + Base + MDC	2	3	2	3	2	12
3	BEE + MDC	1	3	1	1	3	9

Observaciones: Hacen parte de la presente acta los soportes del presupuesto

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN N/A (Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Nevis Elena Rodriguez Yanez	Director de Interventoria	Consorcio GIS JPS Reactivacion	
Linda Sthefany Delgado Rojas	Ing. Residente de Interventoria	Consorcio GIS JPS Reactivacion	
Diana Patricia Ramirez	Lider de Integracion	Consorcio GIS JPS Reactivacion	
Reinel Antonio Torres Pabon	Director de obra	Consorcio TVG	
Edwin Yesid Sanchez	Ing. Residente de Obra	Consorcio TVG	
Jorge Luis Cabrera	Lider de Integracion	Consorcio TVG	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Consorcio GIS JPS Reactivación

NIT. 901.582.134.3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

CGJR-993-1803-2025

Tame, 30 de octubre de 2025

Ingenieros
Gustavo Adolfo Rodríguez Guzmán
Rep. Legal Consorcio TVG
Reinel Antonio Torres Pabón
Director de obra

Ref.: Contrato No. 993 de 2022 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA-CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

Asunto.: Respuesta a comunicación TVG-15-2025-104 "volumen XIV Estudio de evaluación económica y financiera del proyecto, (Ruta 6605, PR73 al PR78)

Respetados ingenieros
En cumplimiento de las funciones de interventoría designadas por el Instituto Nacional de Vías, mediante contrato de consultoría No 993 de 2022, y en respuesta a la comunicación del asunto, me permito remitir para su conocimiento el concepto de aprobación emitido para el volumen de XIV Estudio de evaluación económica y financiera del proyecto, (Ruta 6605, PR73 al PR78).

Lo anterior a fin de continuar con tramite de recolección de firmas del volumen presentado para su aprobación final

Quedamos atentos para proceder en consecuencia.

Cordialmente,

NEVIS ELENA RODRÍGUEZ YÁNEZ
Directora de interventoría
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN

Anexo: Lo enunciado.
Copia:
Ing. Nelson Eduardo Rozo – Apoyo a la supervisión
Ing. Juan Gabriel Rodríguez – Supervisor de contrato

Elaboró: NERY
Revisó: NERY
Aprobó:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/11/2025 (Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 19

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☐ **ACTUALIZACIÓN** ☑ **MODIFICACIÓN** ☑ **COMPLEMENTACIÓN** ☑ **AJUSTE** ☑ **REVISIÓN** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN TRAMO 1 LA CABUYA-SARAVENA RUTA 6515 SECTOR TAME - SARAVENA DEL PR 21 AL PR 31

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN TRAMO 1 LA CABUYA-SARAVENA RUTA 6515 SECTOR TAME - SARAVENA DEL PR 21 AL PR 31

CONTRATO DE OBRA No: 990 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL-PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 1 (Día) DE 8 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE 7 (Mes) DE 2030 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

INTERVENTOR: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION **CONTRATO No.** 993 DE 2022 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
990	5/24/2022	Hasta el 30 de julio de 2030	$ 217.766.356. 727.oo,	$ 217.766.356. 727.oo,
Adicional 01	6/26/2025	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2031	$ 5,850,000,000	$ 223,616,356,727

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN TRAMO 1 LA CABUYA-SARAVENA RUTA 6515 SECTOR TAME - SARAVENA DEL PR 21 AL PR 31

Se realiza el recibo parcial de 2 volumenes establecidos, dejando constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
I.	ESTUDIO DE TRÁNSITO,CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO.	1	89	1	
VIII.	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	1	29	1	
OTROS					N/A

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 19,792,080

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial
2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5

QUIEN ENTREGA:

Firma:

Nombre:GUSTAVO ADOLGO RODRÍGUEZ GUZMÁN
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: Consorcio TVG
Matrícula Profesional No.:

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:

Nombre: LUISA FERNANDA BARRETO PARRA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor Consorcio GIS JPS Reactivación
Matrícula Profesional No.: A25242000-52413185

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Consorcio GIS JPS Reactivación

GIS EAP SAS

JPS Ingeniería S.A.S.
Consultoría-Interventoría-Obras Civiles

NIT. 901.582.134.3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

CGJR-993-1788-2025

Bogotá D.C, 23 de octubre de 2025

Ingenieros
Gustavo Adolfo Rodríguez Guzmán
Rep. Legal Consorcio TVG
Reinel Antonio Torres Pabón
Director de obra

Ref.: Contrato No. 993 de 2022 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA-CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

Asunto.: Alcance a nuestro comunicado CGJR-993-1768-2025 Respuesta a comunicación TVG-15-2025-85 Aprobación Volumen I – Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio (Ruta 6515, PR 21 al PR 31)

Respetados ingenieros

En cumplimiento de las funciones de interventoría designadas por el Instituto Nacional de Vías, mediante contrato de consultoría No 993 de 2022, y en respuesta a la comunicación del asunto, y dando alcance a nuestro comunicado CGJR-993-1768-2025, y una vez revisadas los comentarios a la atención de comentarios punto a punto, se emite concepto de aprobación por parte de Especialista en Transito, relacionado con Volumen I – Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio (Ruta 6515, PR 21 al PR 31) Revisión Estudio Geotécnico para el diseño del pavimento, mediante comunicado JPS-993-2022-2011-25 del 23 de octubre de 2025.

Quedamos atentos a la atención de observaciones para poder proceder en consecuencia.

.

Cordialmente,

NEVIS ELENA RODRÍGUEZ YÁNEZ
Directora de interventoría
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN

Anexo: Lo enunciado.

Copia:

Ing. Nelson Eduardo Rozo – Gestor de Proyecto INVIAS Bogotá

Ing. Juan Gabriel Rodríguez – Supervisor del contrato

Elaboró: DPRA
Revisó: NERY
Aprobó:

JPS Ingeniería S.A.
Consultoría-Interventoría-Obras Civiles

Bogotá D.C., 21 de octubre de 2025
JPS-993-2022-2011-25

Señores
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN
Atn: Ing. DIANA PATRICIA RAMÍREZ ARAGÓN
Coordinadora de proyecto
Calle 23 No. 66 39 Torre 3 – 801
licitaciones@grupogiscolombia.com
coordinadorgp@grupogiscolombia.com
dirtecnico@grupogiscolombia.com
Ciudad

REF: "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA-CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

ASUNTO: Observaciones estructuradas al documento técnico entregado

Respetada ingeniera:

En ejercicio de las funciones de interventoría técnica del Contrato No. 990 de 2022, nos permitimos remitir las observaciones derivadas de la revisión del documento titulado "Volumen I - Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio", correspondiente al tramo 3 LA CABUYA – SARAVENA RUTA 6515 entre el PR21 y el PR31 de la ruta 6515. Las observaciones se presentan estructuradas por capítulos del informe, con el fin de facilitar su atención y ajuste por parte del consultor, la cuales se enlistan a continuación:

GENERALES

1. Actualizar el cuadro de estado de revisión y estado de aprobación, incluyendo la presente versión y la firma de los responsables.

R/ Se actualiza.

2. A lo largo del documento se hace referencia a "anexos" sin identificar número o título; se solicita precisar en cada caso el anexo correspondiente.

R/ Se incluyen los anexos correspondientes.

3.Verificar consistencia de cifras entre texto, tablas y anexos. Se detectan diferencias en los valores de TPD y factores de expansión entre el Capítulo 3 y el Anexo 9.

R/ Se revisó la información y no se encontró inconsistencia.

4.La mayoría de los planos y referencias del PMT utilizan el Manual de Señalización Vial 2015; se requiere actualizar conforme a la Resolución 20243040045005 de 2024.

R/ Se actualizaron planos y referencias.

CAPÍTULO 1. OBJETIVO

5. No se diferencian claramente objetivo general y objetivos específicos, lo que dificulta la trazabilidad metodológica.

R/ Se conserva la estructura establecida en la especificación particular del pliego de condiciones, de acuerdo con el apéndice B, en la cual se tiene establecido un único numeral para el objetivo.

6. No se formula un objetivo específico orientado al análisis de siniestralidad vial, pese a que es un insumo clave para la priorización de intervenciones.

R/ Se tienen establecidas dos viñetas en el objetivo destinadas a la siniestralidad y seguridad vial.

• Identificar las estadísticas de accidentalidad en la vía a rehabilitar, tomando información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial

• Identificar las necesidades de señalización y los dispositivos de control de tránsito y señalización para prevenir los riesgos de accidentalidad.

CAPÍTULO 2. INFORMACIÓN DE CAMPO

7.Las figuras de localización de estaciones de conteo y encuestas (Figuras 4, 5, 6) carecen de norte, escalas y convenciones, lo que limita su interpretación.

R/ Se incluye la información solicitada en las figuras.

8.El Anexo 5 (conteos PR31) y el Anexo 6 (series Invías Casanare) muestran datos que no se contrastan en el documento; se recomienda incorporar la validación cruzada de esta información.

R/ los datos de los conteos del INVIAS se emplean básicamente para determinar las tasas de crecimiento, en este caso en particular, se emplearon también para validar la información de tránsito en el año actual, se incluyó el siguiente párrafo en el numeral 3.4:

“Los conteos del INVIAS de los años 2013 al2017 presentan gran diferencia respecto a los conteos actuales realizados para el presente informe, esta diferencia puede obedecer en parte a los efectos en la economía por el post-covid, a la influencia en la zona de grupos al margen de la ley, al estado de la vía y también a la ubicación de la estación del INVIAS con respecto al tramo en estudio. Con el fin de contrarrestar estos efectos, para el nivel de tránsito del año 2025, se usó la información promedio de los conteos de INVIAS de los años 2013 al 2017, promediado con el conteo realizado para el presente estudio, con esta información se inició el año cero (0) para las proyecciones.”

9.El Anexo 7 (encuestas) presenta información básica de OD y motivos de viaje, pero no se explota en el cuerpo del documento; se sugiere incluir análisis descriptivo y gráficos.

R/ En el numeral 3.3 se tienen los gráficos y las matrices origen-destino, sin embargo, se aclara al final del capítulo los siguiente:

“La información de las encuestas no se utilizó para predecir el comportamiento del tránsito, teniendo en cuenta que se trata de un tramo muy pequeño, que actualmente se encuentra pavimentado, que si bien, el estado de la capa de rodadura es malo, no así las condiciones de transitabilidad, las cuales se podrán mejorar levemente sin que se estime se presentarán variaciones en el TPD debido a preferencias inducidas por la mejora del tramo vial”.

CAPÍTULO 3. MODELACIÓN ANÁLISIS Y PROYECCIONES DE TRÁNSITO

10. En las Tablas de aforos se muestran TPD, pero no se describe el procedimiento de expansión ni factores aplicados; el Anexo 9 sí contiene cálculos, pero no se explica su aplicación.

R/ El numeral 3.1.1 Volúmenes vehiculares, se refiere exclusivamente a la información de los conteos realizados para el proyecto actual. Debido a que los conteos se realizaron durante una semana por 24 horas, no se emplearon factores, ni procedimientos de expansión, por lo que los datos son cálculos directos con los conteos, las únicas operaciones matemáticas son las de la suma de vehículos, los promedios y cálculos de porcentajes.

11.El Anexo 10 (proyecciones y ejes equivalentes) y el Anexo 11 (tasas históricas) presentan ligeras diferencias en tasas de crecimiento frente a lo indicado en el texto principal; debe aclararse el criterio de selección.

R/ Se revisaron los anexos y el documento y se realizaron las aclaraciones.

12.No se evidencia un proceso de calibración o validación de los resultados modelados frente a conteos reales (GEH, % error).

R/ se aclaró en el capítulo 3, que no se realizó ninguna modelación y que los datos corresponden a conteos reales 7 días a la semana, durante 24 horas, razón por la cual no se requiere la calibración de un modelo.

CAPÍTULO 4. ESTIMACIÓN DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO

13. El cálculo de capacidad y LOS (Anexo 12) aplica parámetros del HCM, pero no se especifica si corresponde a la edición vigente ni los supuestos asumidos (tipo de terreno, % vehículos pesados, factores de ajuste).

R/ El cálculo de capacidad y niveles de servicio se realizó con los parámetros vigentes del manual de Capacidad y Niveles de Servicio para Carreteras de Dos Carriles del INVIAS 2020. Y en el informe se aclaró que los supuestos asumidos incluyen las proyecciones del estudio:

“Los cálculos de capacidad y niveles de servicio se realizaron para el periodo de 20 años, con las proyecciones y los supuestos de crecimiento de tránsito asumidos en el presente estudio.”

14.El análisis se limita a variables operativas (V/C, densidad, LOS) y no incluye correlación con siniestralidad. Esto restringe la lectura integral de desempeño.

R/ Se empleo la metodología establecida en el Manual de capacidad y niveles de servicio del INVIAS, que aplica para el presente contrato, en la cual no incluye los aspectos de accidentalidad dentro de los análisis de capacidad y niveles de servicio.

CAPÍTULO 5. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO GENERAL

15. El Anexo 8 (PMT) y el Anexo 13 (Plano de referencia) mantienen simbología y normas del Manual 2015; deben actualizarse al Manual 2024.

R/ Se actualizó

16.No se incluyen medidas diferenciales para usuarios vulnerables (peatones, ciclistas, motociclistas) ni protocolos de accesibilidad en zonas de obra.

R/ Debido a que la vía es netamente rural no se evaluaron volúmenes sectorizados de peatones y bicicletas, sin embargo, se dejó en el numeral9.3 9.3 MANEJO DE PEATONES Y NO MOTORIZADOS, lo siguiente:

“Los tramos a intervenir son netamente rurales, en los cuales no hay presencia de peatones y ocasionalmente se presenta tránsito de bicicletas, a las cuales se le dará prioridad al paso por el carril de circulación dispuesto para el tránsito.

En las zonas específicas de los trabajos donde se presente tránsito de peatones y/o bicicletas, se dispondrá de auxiliares de tránsito para permitir el cruce seguro de los actores no motorizados.”

CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

17. Las conclusiones no se estructuran por componente técnico (aforos, modelación, capacidad, PMT), lo que dificulta la trazabilidad.

R/ Se incluyó la conclusión del PMT.

18.No se presentan conclusiones sobre conflictividad vial ni riesgos, fundamentales bajo el enfoque de Visión Cero.

R/ Se incluyen conclusiones al respecto.

19.Las recomendaciones aparecen generales y sin soporte en los resultados obtenidos (ej. velocidades de operación vs. límites propuestos).

R/ Se incluye la tabla de velocidades.

20.No se incluye una conclusión sobre cumplimiento normativo y suficiencia de información recolectada, ni sobre la confiabilidad de las proyecciones.

R/ Se incluye una conclusión al respecto.

Como conclusión, se confirma que, tras la revisión detallada de todas las observaciones formuladas, se evidencia que estas han sido atendidas en su totalidad de manera satisfactoria, cumpliendo con los requerimientos de interventoría estipulados. En virtud de ello, **se emite un concepto favorable para la aprobación del Estudio de Tránsito**, considerando que se ha dado cumplimiento a las especificaciones y estándares requeridos para el desarrollo de este proyecto.

Atentamente,



MIGUEL ISAAC NIETO SÚA
Especialista en Tránsito y Transporte
Elaboró: MCGS
Aprobó: ALTV

Consorcio GIS JPS Reactivación

NIT. 901.582.134.3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

CGJR-993-1793-2025

Bogotá D.C, 24 de octubre de 2025

Ingenieros
Gustavo Adolfo Rodríguez Guzmán
Rep. Legal Consorcio TVG
Reinel Antonio Torres Pabón
Director de obra

Ref.: Contrato No. 993 de 2022 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA-CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

Asunto.: Respuesta a comunicación TVG-15-2025-90 Volumen VIII. Estudio y diseño de estructuras (Ruta 6515, PR21 al PR31)-V2.

Respetados ingenieros

En cumplimiento de las funciones de interventoría designadas por el Instituto Nacional de Vías, mediante contrato de consultoría No 993 de 2022, y en respuesta a la comunicación del asunto, me permito remitir para su conocimiento el concepto de aprobación emitido por el Especialista en Estructuras, relacionado con la Revisión Volumen VIII. Estudio y diseño de estructuras (Ruta 6515, PR21 al PR31)-V2., mediante comunicado JPS-993-2022-2029-25 del 24 de octubre de 2025.

Quedamos atentos para proceder en consecuencia.

Cordialmente,

NEVIS ELENA RODRÍGUEZ YÁNEZ
Directora de interventoría
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN

Anexo: Lo enunciado.
Copia:
Ing. Nelson Eduardo Rozo – Apoyo a la supervisión

Ing. Juan Gabriel Rodríguez – Supervisor de contrato

Elaboró: DPRA
Revisó: NERY
Aprobó:

Bogotá D.C., 24 de octubre de 2025
JPS-993-2022-2029-2025

Señores
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
Atn: Ing. DIANA PATRICIA RAMÍREZ ARAGÓN
Coordinadora de proyecto
Calle 23 No. 66 39 Torre 3 – 801
licitaciones@grupogiscolombia.com
coordinadorgp@grupogiscolombia.com
dirtecnico@grupogiscolombia.com
Ciudad


REF: "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA-CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

ASUNTO: Revisión Volumen VIII. Estudio y diseño de estructuras (Ruta 6515, PR21 al PR31)-V2.

Respetada ingeniera:

A continuación, se presenta el informe de revisión de los diseños del proyecto en mención.

1.0 INFORMACION RECIBIDA.



Calle 125 No. 20-70, Oficina 602
Teléfonos: (1) 612 9464 - (1) 612 9454
comercial@jpsingenieria.com
Bogotá D.C. - Colombia

2.0 REVISION DEL PROYECTO

En esta sección se revisa el contenido del informe.

2.2 ESTRUCTURAS INVENTARIADAS.

Las estructuras analizadas corresponden a TREINTA Y NUEVE (39) obras transversales, que se presentan en la tabla a continuación. Se revisa inicialmente el inventario de las alcantarillas (Tubería y box).

Obra	Abscisa vía actual (PR)	Tipo de obra	# ductos o luces del puente	Dimensiones del ducto			Longitud obra o ancho del	Pendiente	Observación
				Diámetro	Ancho obra o	Alto libre o Galibo del			
				metros	metros	metros	metros		
1	PR 21+084	Tubería	1	0.90			14.90	2.01%	
2	PR 21+270	Box	1		2.00	1.10	18.20	1.10%	**Corregir altura según inventario**
3	PR 21+524	PONTO	1		5.00	2.30	8.06		
4	PR 21+680	Box	1		2.00	1.00	9.85	2.03%	
5	PR 21+925	Box	1		1.00	1.00	9.54	2.10%	
6	PR 21+990	Tubería	2	0.90			11.00	1.82%	
7	PR 22+068	Tubería	2	0.90			11.00	1.82%	
8	PR 22+144	Tubería	1	0.90			10.00	2.00%	
9	PR 22+268	Box	1		1.00	1.00	9.54	2.10%	**Corregir longitud según inventario**
10	PR 22+377	PONTO	1		22.00	4.00	8.07		
11	PR 22+602	PONTO	1		7.00	2.30	8.08		
12	PR 22+960	PONTO	1		6.00	2.00	8.13		
13	PR 23+075	Tubería	1	0.90			12.50	1.60%	
14	PR 24+018	PUENTE	1		70.00	9.00	12.26		
15	PR 24+233	Box	1		2.00	1.00	9.85	2.03%	**Corregir longitud según inventario**
16	PR 24+768	Box	1		2.00	1.00	9.85	2.03%	**Corregir longitud según inventario**
17	PR 25+650	Box	1		2.00	1.00	9.85	2.03%	**Corregir longitud según inventario**
18	PR 26+076	Box + Alc	2	0.90	2.00	1.00	9.85	2.03%	**Corregir longitud según inventario**
19	PR 26+096	PONTO	1		8.00	2.30	8.08		
20	PR 26+114	Tubería	1	0.90			15.50	1.29%	
21	PR 26+356	PONTO	1		6.00	1.50	8.00		
22	PR 26+874	PONTO	1		7.00	2.40	8.10		
23	PR 27+479	PONTO	1		9.00	1.20	8.07		
24	PR 27+890	Box	1		1.00	1.00	16.50	1.21%	
25	PR 28+300	Tubería	1	0.90			11.50	1.74%	
26	PR 28+507	Tubería	1	0.90			12.50	1.60%	
27	PR 28+852	Tubería	1	0.90			12.53	1.60%	
28	PR 29+040	PUENTE	3		120.00	6.50	10.00		
29	PR 29+253	PUENTE	1		45.00	6.20	10.10		
30	PR 29+382	Tubería	1	0.90			11.27	1.77%	
31	PR 29+558	Tubería	1	0.90			12.50	1.60%	
32	PR 29+680	Tubería	1	0.90			9.10	2.20%	
33	PR 29+786	Tubería	1	0.90			11.40	1.75%	
34	PR 29+922	Tubería	1	0.90			11.40	1.75%	
35	PR 30+262	Tubería	1	0.90			11.20	1.79%	

Calle 125 No. 20-70, Oficina 602
Teléfonos: (1) 612 9464 - (1) 612 9454
comercial@jpsingenieria.com
Bogotá D.C. - Colombia

Obra	Abscisa vía actual (PR)	Tipo de obra	# ductos o luces del puente	Dimensiones del ducto					Observación
				Diámetro	Ancho obra o	Alto libre o Galibo del	Longitud obra o ancho del	Pendiente	
				metros	metros	metros	metros		
36	PR 30+424	Tubería	1	0.90			11.50	1.74%	
37	PR 30+563	Tubería	1	0.90			11.45	1.75%	**Corregir longitud según**
38	PR 30+821	Tubería	1	0.90			11.15	1.79%	
39	PR 31+031	Tubería	1	0.90			10.75	1.86%	

Comentario 2:

- Corregir dimensiones de acuerdo con las fichas de inventario de alcantarillas.

Revisión: Se atendió lo solicitado.

Obra	Abscisa vía actual (PR)	Tipo de obra	# ductos o luces del puente	Dimensiones del ducto			Longitud obra o ancho del puente	Pendiente	Nombre de la corriente
				Diámetro	Ancho obra o Luz del puente	Alto libre o Galibo del puente			
				metros	metros	metros	metros		
1	PR 21+084	Tubería	1	0.90			14.90	2.01%	
2	PR 21+270	Box	1		2.00	2.00	18.20	1.10%	
3	PR 21+524	PONTON	1		5.00	2.30	8.06		Quebrada
4	PR 21+680	Box	1		2.00	1.00	9.85	2.03%	
5	PR 21+925	Box	1		1.00	1.00	9.54	2.10%	
6	PR 21+990	Tubería	2	0.90			11.00	1.82%	
7	PR 22+068	Tubería	2	0.90			11.00	1.82%	
8	PR 22+144	Tubería	1	0.90			10.00	2.00%	
9	PR 22+268	Box	1		1.00	1.00	11.40	1.75%	
10	PR 22+377	PONTON	1		22.00	4.00	8.07		Quebrada
11	PR 22+602	PONTON	1		7.00	2.30	8.08		Quebrada
12	PR 22+960	PONTON	1		6.00	2.00	8.13		Quebrada
13	PR 23+075	Tubería	1	0.90			12.50	1.60%	Esviaje 30°
14	PR 24+018	PUENTE	1		70.00	9.00	12.26		Río Purare - Esviaje 18°
15	PR 24+233	Box	1		2.00	1.00	24.00	1.25%	
16	PR 24+768	Box	1		2.00	1.00	10.80	1.85%	
17	PR 25+650	Box	1		2.00	1.00	9.80	2.04%	
18	PR 26+076	Box + Alc	2	0.90	2.00	1.00	11.20	1.79%	Obra mixta de Box y Alc
19	PR 26+096	PONTON	1		8.00	2.30	8.08		Quebrada
20	PR 26+114	Tubería	1	0.90			15.50	1.29%	
21	PR 26+356	PONTON	1		6.00	1.50	8.00		Quebrada
22	PR 26+874	PONTON	1		7.00	2.40	8.10		Quebrada
23	PR 27+479	PONTON	1		9.00	1.20	8.07		Quebrada
24	PR 27+890	Box	1		1.00	1.00	16.50	1.21%	Esviaje 25°
25	PR 28+300	Tubería	1	0.90			11.50	1.74%	
26	PR 28+507	Tubería	1	0.90			12.50	1.60%	
27	PR 28+852	Tubería	1	0.90			12.53	1.60%	
28	PR 29+040	PUENTE	3		120.00	6.50	10.00		Río Tocoragua
29	PR 29+253	PUENTE	1		45.00	6.20	10.10		Río Tocoraguita - Esv 35°
30	PR 29+382	Tubería	1	0.90			11.27	1.77%	
31	PR 29+558	Tubería	1	0.90			12.50	1.60%	
32	PR 29+680	Tubería	1	0.90			9.10	2.20%	
33	PR 29+786	Tubería	1	0.90			11.40	1.75%	
34	PR 29+922	Tubería	1	0.90			11.40	1.75%	
35	PR 30+262	Tubería	1	0.90			11.20	1.79%	
36	PR 30+424	Tubería	1	0.90			11.50	1.74%	
37	PR 30+563	Tubería	1	0.90			11.50	1.74%	
38	PR 30+821	Tubería	1	0.90			11.15	1.79%	
39	PR 31+031	Tubería	1	0.90			10.75	1.86%	

Calle 125 No. 20-70, Oficina 602
Teléfonos: (1) 612 9464 - (1) 612 9454
comercial@jpsingenieria.com
Bogotá D.C. - Colombia

2.3 PUENTES Y PONTONES:

En el corredor vial se encuentran los siguientes puentes y pontones:

Abscisa vía actual (PR)	Tipo de obra	Luz del puente o pontón	Alto libre o Galibo del puente	Latitud norte	Longitud este	Observación
		metros	metros			
PR 21+524	PONTON	5.00	2.30	6°16'27.68"	71°56'15.27"	
PR 22+377	PONTON	22.00	4.00	6°16'54.77"	71°56'11.68"	
PR 22+602	PONTON	7.00	2.30	6°17'1.55"	71°56'9.95"	
PR 22+960	PONTON	6.00	2.00	6°17'12.37"	71°56'6.31"	
PR 24+018	PUENTE	70.00	9.00	6°17'47.60"	71°56'3.20"	
PR 26+096	PONTON	8.00	2.30	6°18'26.8"	71°55'15.62"	
PR 26+356	PONTON	6.00	1.50	6°18'35.56"	71°55'13.9"	
PR 26+874	PONTON	7.00	2.40	6°18'45.98"	71°55'2.41"	
PR 27+479	PONTON	9.00	1.20	6°19'4.72"	71°54'53.24"	**Corregir abscisa en la ficha**
PR 29+040	PUENTE	120.00	6.50	6°19'44.13"	71°54'23.40"	
PR 29+253	PUENTE	45.00	6.20	6°19'48.21"	71°54'17.52"	

Comentario 3:

- Corregir abscisa en la ficha de inventario.

Revisión: Se atendió lo solicitado.

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES

CONTRATO:	990 DE 2022			
REGIONAL:	CASANARE			
LEVANTÓ:	EFREN SANDOVAL	NOMBRE DE LA VÍA	LA CABUYA - SARAVENA	
PR. DEL PUENTE	27+479			
NOMBRE DEL PUENTE	N/A - PUENTE			

2.4 REVISIÓN RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN ALCANTARILLAS.

Comentario 4:

De acuerdo con lo presentado en las fotografías se solicita complementar las fichas de inventario y las recomendaciones de intervención.

Revisión: Se atendió lo solicitado.

Calle 125 No. 20-70, Oficina 602
Teléfonos: (1) 612 9464 - (1) 612 9454
comercial@jpsingenieria.com
Bogotá D.C. - Colombia

Obra	Abscisa vía actual (PR)	Tipo de obra	LESIONES	RECOMENDACIONES
1	PR 21+084	Tubería	Juntas de realce en los cabezales	Revisión periódica
2	PR 21+270	Box	1. Aleta superior derecha rota 2. Ducto con sedimento	1. Reparar fractura de la aleta superior derecha 2. Limpieza del ducto
4	PR 21+680	Box	1. Presenta erosión en el solado de Ent y Sal 2. Escala a la salida del solado 3. Erosión en el fondo de la estructura	1. Reconstruir los solados de entrada y salida 2. Colocar concreto de protección a la salida 3.Tratamiento superficial con resinas en el fondo y parte de los muros
5	PR 21+925	Box	1. Presenta erosión en el solado de Ent y Sal 2. Erosión en el fondo de la estructura	1. Reconstruir los solados de entrada y salida 2. Tratamiento superficial con resinas en el fondo y parte de los muros
6	PR 21+990	Tubería	1. Ducto en regular estado, tubería muy escalonada. 2. Un tubo destruido	1. Se recomienda reemplazar toda la tubería.
7	PR 22+068	Tubería	1. Ducto en regular estado, tubería muy escalonada. 2. Cabezal derecho destruido	1. Emboquillar la tubería 2. Demoler y reconstruir el cabezal derecho
8	PR 22+144	Tubería	1. Ducto en regular estado, tubería perdió el emboquillado. 2. Solado derecho destruido y muro cabezal roto	1. Emboquillar la tubería 2. Demoler y reconstruir el cabezal derecho
9	PR 22+268	Box	1. Presenta erosión en el solado de Ent y Sal 2. Erosión en el fondo de la estructura	1. Reconstruir los solados de entrada y salida 2. Tratamiento superficial con resinas en el fondo y parte de los muros
13	PR 23+075	Tubería	1. Perdida del emboquillado en la tubería. 2. Escalonamiento a la salida de la obra	1. Emboquillar la tubería 2. colocar concreto de protección a la salida de la obra

Calle 125 No. 20-70, Oficina 602
Teléfonos: (1) 612 9464 - (1) 612 9454
comercial@jpsingenieria.com
Bogotá D.C. - Colombia

15	PR 24+233	Box	1. El ducto presenta sedimentos. 2. Desportillamiento en el bordillo del cabezal derecho	1. Limpieza del ducto 2. Reparar Desportillamiento del bordillo cabezal derecho
16	PR 24+768	Box	1. Erosión en el fondo de la estructura 2. Aleta inferior derecha presenta demasiada abertura respecto al estribo	1. Tratamiento superficial con resinas en el fondo y parte de los muros 2. Demolición y reconstrucción de la aleta inferior derecha
17	PR 25+650	Box	1. Erosión en el fondo de la estructura	1. Tratamiento superficial con resinas en el fondo y parte de los muros
18	PR 26+076	Box + Alc	1. Erosión en el fondo de la estructura Box 2. Perdida del emboquillado en la tubería 3. Solado de entrada destruido	1. Tratamiento superficial con resinas en el fondo y parte de los muros 2. Emboquillar la tubería 2. Demolición y reconstrucción del solado izquierdo
20	PR 26+114	Tubería	1. Perdida del emboquillado en la tubería.	1. Emboquillar la tubería
24	PR 27+890	Box	1. Erosión en estado crítico en el fondo de la estructura (ducto y soleras)	1. Tratamiento superficial con resinas en el fondo y parte de los muros, y en las soleras
25	PR 28+300	Tubería	1. Perdida del emboquillado en la tubería.	1. Emboquillar la tubería
26	PR 28+507	Tubería	1. Perdida del emboquillado en la tubería. 2. Erosión a la salida	1. Emboquillar la tubería 2. Proteger la salida con concreto
27	PR 28+852	Tubería	1. Perdida del emboquillado en la tubería.	1. Emboquillar la tubería
30	PR 29+382	Tubería	1. Perdida del emboquillado en la tubería. 2. Desgaste del solado de la salida	1. Emboquillar la tubería 2. Demoler y reconstruir la solera de salida
31	PR 29+558	Tubería	1. Perdida del emboquillado en la tubería.	1. Emboquillar la tubería

Calle 125 No. 20-70, Oficina 602
Teléfonos: (1) 612 9464 - (1) 612 9454
comercial@jpsingenieria.com
Bogotá D.C. - Colombia

32	PR 29+680	Tubería	1. Perdida del emboquillado en la tubería. 2. Cabezales en mal estado	1. Emboquillar la tubería 2. Se recomienda la demolición y reconstrucción de los cabezales
33	PR 29+786	Tubería	1. Perdida del emboquillado en la tubería.2. Segundo tubo lado izq roto	1. Emboquillar la tubería2. Reemplazar el tubo roto
34	PR 29+922	Tubería	1. Perdida del emboquillado en la tubería.	1. Emboquillar la tubería
35	PR 30+262	Tubería	1. Perdida del emboquillado en la tubería. 2. Perdida del agregado an la base de la solera de salida	1. Emboquillar la tubería 2. Reparar la base de la solera con el tratamiento con resinas
36	PR 30+424	Tubería	1. Perdida del emboquillado en la tubería.	1. Emboquillar la tubería
37	PR 30+563	Tubería	1. Perdida del emboquillado en la tubería. 2. Muro cabezal derecho roto	1. Emboquillar la tubería 2. Demoler y reconstruir muro cabezal derecho
38	PR 30+821	Tubería	1. Perdida del emboquillado en la tubería. 2. Presenta dos tubos rotos	1. Emboquillar la tubería 2. Retirar y colocar los dos tubos rotos. 3. Proteger la tubería con una losa superior de concreto reforzado.
39	PR 31+031	Tubería	1. Perdida del emboquillado en la tubería. 2. La tubería se encuentra a nivel de la rasante, con una placa superior de concreto de protección, con marcadas grietas en el concreto asfáltico,	1. Emboquillar la tubería 2. Se deberá subir la rasante de la vía, para evitar que se destruya prematuramente el pavimento con las marcas del concreto de protección de la estructura.

Calle 125 No. 20-70, Oficina 602
Teléfonos: (1) 612 9464 - (1) 612 9454
comercial@jpsingenieria.com
Bogotá D.C. - Colombia

2.5 REVISIÓN RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN

PUENTES. Comentario 5:

De acuerdo con lo presentado en las fotografías se solicita complementar las fichas de inventario y las recomendaciones de intervención.

Revisión: Se atendió lo solicitado.

K21+524

• Limpieza y pintura baranda. R/ Se Incluyó

• Relleno juntas aletas. R/ Se Incluyó

• Relleno fisuras en estribo. R/ Se Incluyó

• Tratamiento superficial de los estribos. R/ Se Incluyó

• Losas de aproximación, presentar diseño. R/ Se Incluyó

K22+377

• Colocar juntas de dilatación. R/ Se Incluyó

• Tratamiento superficial de las riostras. R/ Se Incluyó

• Tratamiento superficial de drenajes de la placa. R/ No se encontró

• Tratamiento superficial de vigas. R/ Se Incluyó

• Limpieza general. R/ Se Incluyó

• Tratamiento superficial de los estribos. R/ Se Incluyó

• Tratamiento superficial aletas. R/ Se Incluyó

• Pintura de la baranda. R/ Se Incluyó

• Losas de aproximación, presentar diseño. R/ Se Incluyó

K22+602

• Tratamiento superficial de las vigas y placa. R/ Se Incluyó

• Pintura de baranda. R/ Se Incluyó

• Relleno de juntas de aletas, R/ Se Incluyó, revisar la posibilidad de anclaje al estribo u otro. R/ no se considera.

• Colocar juntas de dilatación. R/ Se Incluyó

• Losas de aproximación, Presentar diseño. R/ Se Incluyó

• Tratamiento superficial de los estribos. R/ Se Incluyó

K22+960

• Limpieza general. R/ Se Incluyó

• Relleno de juntas de aletas. R/ Se Incluyó

• Tratamientos superficiales de los estribos. R/ Se Incluyó

• Tratamiento superficial de las vigas. R/ Se Incluyó

• Losas de aproximación, presentar diseño. R/ Se Incluyó

• Colocar juntas de dilatación. R/ Se Incluyó

• Pintura de baranda. R/ Se Incluyó

• Revisar anclajes a estribos. R/ No se considera

K24+018

• Limpieza y tratamiento de estribos. R/ Se Incluyó

• Sello de fisuras accesos. R/ Se Incluyó

• Sello en juntas. R/ Se Incluyó

• Limpieza general. R/ Se Incluyó

K26+096

• Limpieza de estribos y tratamiento. R/ Se Incluyó

• Relleno de juntas aletas, R/ Se Incluyó, revisar la posibilidad de anclaje al estribo u otro. R/ No se considera

• Limpieza y pintura de baranda. R/ Se Incluyó.

• Instalar juntas. R/ Se Incluyó

• Tratamiento superficial de vigas y placa. R/ Se Incluyó

• Fisuras en pavimento de accesos. R/ Forma parte del pavimento

K 26 + 356.

• Limpieza de estribos y tratamiento. R/ Se Incluyó

• Demolición de la aleta. Presentar diseño. R/ Se Incluyó

• Limpieza y pintura de baranda. R/ Se Incluyó

• Losas de aproximación, presentar diseño. R/ Se Incluyó

• Cambio de pavimento en los accesos. R/ Forma parte del pavimento

• Colocar juntas de dilatación. R/ Se Incluyó

K26 +874.

• Limpieza general. R/ Se Incluyó

• Tratamiento superficial de estribos y vigas. R/ Se Incluyó

• Relleno de juntas de aletas. R/ Se Incluyó

• Losas de aproximación, presentar diseño. R/ Se Incluyó

• Separación en aleta de 10 cm aproximadamente, presentar solución. R/ La aleta se encuentra separa 5 cm, se recomienda monitoreo dos veces por año

• Limpieza y pintura de baranda. R/ Se Incluyó

• Fisuras en pavimento de accesos. R/ Forma parte del pavimento

• Reconstrucción de placa. R/ Se Incluyó

• Limpieza de estribos, y tratamiento, R/ Se Incluyó, revisar la posibilidad de anclaje al estribo u otro. R/ No se considera

K27 + 479.

• Fisuras en vigas, tratamiento. R/ Se Incluyó

• Limpieza de estribos y tratamiento superficial. R/ Se Incluyó

• Limpieza y pintura de baranda. R/ Se Incluyó

• Instalación de juntas. R/ Se Incluyó

• Losas de aproximación, presentar diseño. R/ Se Incluyó

• Aclarar el estado y la posibilidad de un estudio de patología. R/ Se recomendó la evaluación periódica de las fisuras en las vigas, por lo menos dos veces por año.

• Sello de juntas aletas. 8 cm, R/ Se Incluyó, revisar la posibilidad de anclaje al estribo u otro. R/ La aleta se encuentra separa 5 cm, se recomienda monitoreo dos veces por año

• Limpieza del cauce, revisar desde el área hidráulica. R/ Se Incluyó

K29 + 040.

• Limpieza de estribos y pilas. R/ Se Incluyó

• Refuerzo de estribo por socavación. R/ se recomendó la colocación de concreto en el vacío por debajo de la zapata del estribo.

• Limpieza de baranda y pintura. R/ Se Incluyó

• Revisar desde la parte hidráulica la profundidad de socavación y la solución.

• Perdida de concreto de recubrimiento de la pila, efectuar tratamiento superficial. R/ Se Incluyó

• Aceros expuestos, aclarar y dar solución. R/ No hay aceros expuestos

K 29 + 253.

• Limpieza de estribos y tratamiento superficial. R/ Se Incluyó

• Revisar las fisuras en las vigas y dar solución. R/ Se Incluyó monitoreo por lo menos dos veces por año.

• Socavación del estribo, realizar evaluación hidráulica y presentar solución. R/ se recomendó la colocación de concreto en el vacío por debajo de la zapata del estribo.

• Placa desportillada en los bordes, tratamiento superficial. R/ No se encontró la placa desportillada.

• Revisar en detalle fisura del patín en la viga, presentar solución. R/ No se encontró la fisura en el patín

2.6 Capítulo 12. ENTREGABLES Y ANEXOS

Dentro de los productos correspondientes al diseño estructural de los elementos y que deben ser entregados por el Consultor están:

Los planos de diseño estructural, plantas para formaletas, plantas estructurales, cortes, aclaraciones de construcción y descripción de los procesos constructivos, detalles de conexiones, despieces, detalles de los elementos estructurales y constructivos, cuadros de hierros y concretos según se indica más adelante. Los planos que se entreguen si deberán ser correctamente coordinados con las demás especialidades, y tener una expresión gráfica y escala adecuadas, de tal manera que sea legible y clara la información.

Comentario 5:

Se solicita presentar planta con localización de las estructuras hidráulicas.

Revisión: Se atendió lo solicitado.



3.0 CONCLUSION:

El informe fue complementado y aclarado según lo solicitado, **por lo que se da Aprobación**.

Cordialmente,

ING. CARLOS CASTRO
Especialista Estructural

CONTRATO DE OBRA No. 990 DE 2022

ACTA DE OBRA No. 39

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-6

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6 / MSE-FR-22-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/10/2025 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE- ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 990 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO TVG

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-25 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANT

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 993 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

NOMBRE ARL: POSITIVA / COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACASANARE / COMFIAR / COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
	PERSONAL OFICINA TAME				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31														
1	REINEL ANTONIO TORRES PABÓN	13.503.711	DIRECTOR DE OBRA	$ 8.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 8.000.000	$ 552.000	V	NUEVA EPS		$ 320.000	PORVENIR	0	$ 1.360.000	$ 320.000			
2	EDWIN YESID SANCHEZ BERRIOS	88.247.940	RESIDENTE DE OBRA	$ 5.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 5.500.000	$ 379.500	V	NUEVA EPS		$ 220.000	PROTECCION	0	$ 935.000	$ 220.000			
3	MONICA YADITZA AMAYA RODRIGUEZ	1.006.457.127	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.500.000	$ 103.500	V	NUEVA EPS		$ 60.000	PORVENIR	0	$ 255.000	$ 60.000			
4	MARLY SOFIA EREGUA QUIJANO	68.298.416	AUXILIAR SISO	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.500.000	$ 103.500	V	SANITAS		$ 60.000	PORVENIR	0	$ 255.000	$ 60.000			
5	THALIA YORLADY QUINTERO CASTRO	1.090.483.349	INGENIERA AUXILIAR	$ 3.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 3.500.000	$ 241.500	V	NUEVA EPS		$ 140.000	PORVENIR	0	$ 595.000	$ 140.000			
6	ERIK BARNEY PINILLA CASTRO	96.194.481	RESIDENTE SOCIAL	$ 3.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 3.800.000	$ 262.200	V	NUEVA EPS		$ 152.000	PORVENIR	0	$ 646.000	$ 152.000			
7	KILIA MARIA SOTO ALVAREZ	23.217.704	RESIDENTE AMBIENTAL	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 3.000.000	$ 207.000	V	NUEVA EPS		$ 120.000	PORVENIR	0	$ 510.000	$ 120.000			
8	VICTOR FABIAN ORTIZ FUENTES	1.010.132.708	INGENIERO AUXILIAR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 2.000.000	$ 138.000	V	NUEVA EPS		$ 80.000	PORVENIR	0	$ 340.000	$ 80.000			
10	JOHAN ALEJANDRO DUARTE	1.007.678.319	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 2.000.000	$ 138.000	V	NUEVA EPS		$ 80.000	PORVENIR	0	$ 340.000	$ 80.000			
11	OLIVIA MIREYA OSTOS	30.020.338	CAMPAMENTERA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	COLPENSIONES	0	$ 241.995	$ 56.940			
12	JORGE EDUARD VARGAS ARGUELLO	74.186.362	RESIDENTE DE OBRA	$ 5.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 5.500.000	$ 379.500	V	NUEVA EPS		$ 220.000	PROTECCION	0	$ 935.000	$ 220.000			
13	JHONATHAN STIVEL CARRILLO LOZANO	1.116.792.038	RESIDENTE SST	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 3.000.000	$ 207.000	V	NUEVA EPS		$ 120.000	PROTECCION	0	$ 480.000	$ 120.000			
	PERSONAL TOPOGRAFIA CONSORCIO TVG				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31														
14	RUBER JAVIER MONTERREY CARRILLO	1.115.729.280	CADENERO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 2.000.000	$ 138.000	V	NUEVA EPS		$ 80.000	PORVENIR	0	$ 320.000	$ 80.000			
15	WILSON MIGUEL NAVAS PULIDO	1.115.864.261	TOPOGRAFO	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 3.000.000	$ 207.000	V	NUEVA EPS		$ 120.000	PORVENIR	0	$ 480.000	$ 120.000			
16	JUAN FERNANDO MENDOZA RAVELO	1.116.863.097	CADENERO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 2.000.000	$ 138.000	V	SANITAS		$ 80.000	PORVENIR	0	$ 320.000	$ 80.000			
17	ELMER YOVANY VALERO PORTILLA	96.192.660	CADENERO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 2.000.000	$ 138.000	V	NUEVA EPS		$ 80.000	PORVENIR	0	$ 320.000	$ 80.000			
	PERSONAL CONSORCIO TVG (PR-22 SECTOR BETOYES)				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31														
18	CRISTIAN DANILO PEREZ RIAÑO	1.116.859.812	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
19	JONIS URIEL PEÑA SALGADO	17.591.099	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	SANITAS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
20	SAMUEL DARIO MURILLO	1.151.204.805	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
21	LUIS ALFREDO SANTAFE HERNANDEZ	1.094.369.808	CONDUCTOR CAMIONETA	$ 1.600.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.600.000	$ 110.400	V	NUEVA EPS		$ 64.000	PORVENIR	0	$ 256.000	$ 64.000			
22	YEISON ALEXANDER CENTERO VANEGAS	1.006.457.630	CONDUCTOR CAMION	$ 1.600.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.600.000	$ 110.400	V	NUEVA EPS		$ 64.000	PORVENIR	0	$ 256.000	$ 64.000			
	PERSONAL OPERADORES DE MAQUINARIA (PR-22 SECTOR BETOYES)																		
23	OMAR ALEXIS RODRIGUEZ	1.007.206.732	OPERADOR RETROCARGADOR	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EXTERNO	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
	24 IVAN VILLAMIZAR TORRES	13.478.129	CONDUCTOR CARRO TANQUE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EXTERNO	$ 1.423.500	$ 98.222	V	SANITAS		$ 56.940	COLPENSIONES	0	$ 227.760	$ 56.940			
25	BREINER SEBASTIAN APONTE	1.007.545.385	OP. VIBROCOMPACTADOR	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EXTERNO	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	COLPENSIONES	0	$ 227.760	$ 56.940			
26	JULIO NARCIZO MUJICA MOJICA	1.117.460.024	OP. MOTONIVELADORA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EXTERNO	$ 1.423.500	$ 98.222	V	SANITAS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
	CUADRILLA DE ASFALTO EQUIPOS Y EMULSIONES (PR 12 CASA DE LADRILLO Y PR 22 SECTOR BETOYES)																		
27	DEINER ALEXIS VILLAMIL	1.006.456.393	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EQUIPOS & EMULSIONES SAS	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
28	JAISON ANTONIO CABEZAS	1.002.523.511	OPERADOR HISTER	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EQUIPOS & EMULSIONES SAS	$ 1.423.500	$ 98.222	V	SANITAS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
29	DUBER JOEL MORIN NAVEO	1.116.788.24	OP. VIBROCOMPACTADOR	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EQUIPOS & EMULSIONES SAS	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
30	JOSE RICARDO CABEZAS	1.053.340.635	OPERADOR FINISHER	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EQUIPOS & EMULSIONES SAS	$ 1.423.500	$ 98.222	V	SANITAS		$ 56.940	PROTECCION	0	$ 227.760	$ 56.940			
31	DANIEL ANTONIO PATIÑO GUTIERREZ	1.057.596.554	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EQUIPOS & EMULSIONES SAS	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
32	ABRIL RUBIANO HUILPIO	9.654.976	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EQUIPOS & EMULSIONES SAS	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
33	TOBON PALACIO DEDERLEY	13.860.508	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EQUIPOS & EMULSIONES SAS	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
	PERSONAL TRANSPORTE COOTRAMAL																		
WGP-722	34 YONANDER MARTINEZ MORA	96.191.102	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRAMACL	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
WGQ-343	35 FERMIN PEREZ PEREZ	17.547.718	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRAMACL	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
TMP-355	36 LUIS CARLOS RODRIGUEZ	96.193.587	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRAMACL	$ 1.423.000	$ 98.187	V	NUEVA EPS		$ 56.920	PORVENIR	0	$ 227.680	$ 56.920			
SMJ-687	37 FABIAN MARTINEZ	1.007.397.120	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRAMACL	$ 1.423.000	$ 98.187	V	SANITAS		$ 56.920	PORVENIR	0	$ 227.680	$ 56.920			
	PERSONAL TRANSPORTE CONAGREGADOS																		
TDY-269	38 ZADIEL REUTO MATIZ	96.192.005	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONAGREGADOS	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
	PERSONAL TRANSPORTE COOVOLTA																		
SRP-658	39 LUIS FABIAN CIFUENTES	1.116.860.257	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOVOLTA	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	AFP	0	$ 227.760	$ 56.940			
XIA-960	40 JHONATHAN FONSECA	1.116.863.671	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 1.423.501	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOVOLTA	$ 1.423.501	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
	PERSONAL OPERADORES (PAZ DE ARIPORO)																		
41	MAICOL ANDRES VACA MEDINA	1.001.329.300	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	$ 1.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.800.000	$ 124.200	V	NUEVA EPS		$ 72.000	COLPENSIONES	0	$ 288.000	$ 72.000			
42	BAUDILIO GOMEZ CAMACHO	74.811.672	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EXTERNO	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	COLFONDOS	0	$ 227.760	$ 56.940			
43	CARLOS ALBERTO GOMEZ	1.007.348.217	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EXTERNO	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PROTECCION	0	$ 227.760	$ 56.940			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | MSE-FR-22-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	31/10/2025 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE- ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 990 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO TVG

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-25 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANT

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 993 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

NOMBRE ARL: POSITIVA / COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACASANARE / COMFIAR / COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
44	JOSE DARIO PEÑA PULIDO	1.121.819.700	OPERADOR CARRO TANQUE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EXTERNO	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	COLPENSIONES	0	$ 227.760	$ 56.940			
	PERSONAL AR EQUIPOS Y PAVIMENTOS INGENERIA S.A.S. (PAZ DE ARIPORO)																		
45	JOROPA CARDENAS WILLIAN ALEXANDER	1.116.612.801	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	AR EQUIPOS Y PAVIMENTOS INGENERIA S.A. S.	$ 1.423.500	$ 98.222	V	SANITAS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
46	LINDARTE CONTRERAS ROGELIO ORLANDO	13.354.900	TORNILLERO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	AR EQUIPOS Y PAVIMENTOS INGENERIA S.A. S.	$ 2.000.000	$ 138.000	V	NUEVA EPS		$ 80.000	PORVENIR	0	$ 320.000	$ 80.000			
47	MORILLO GUEVARA ELVIS ALEXANDER	1.118.580.508	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	AR EQUIPOS Y PAVIMENTOS INGENERIA S.A. S.	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
48	RINCON RAMIREZ CARLOS ALBERTO	13.724.276	OPERADOR EQUIPOS	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	AR EQUIPOS Y PAVIMENTOS INGENERIA S.A. S.	$ 2.000.000	$ 138.000	V	NUEVA EPS		$ 80.000	PORVENIR	0	$ 320.000	$ 80.000			
49	GEOVAN DE JESUS VELSQUEZ	91.533.732	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	AR EQUIPOS Y PAVIMENTOS INGENERIA S.A. S.	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
50	RINCON RAMIREZ JOHN EDINSON	91.532.201	OP. FINISHER	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	AR EQUIPOS Y PAVIMENTOS INGENERIA S.A. S.	$ 2.000.000	$ 138.000	V	NUEVA EPS		$ 80.000	PORVENIR	0	$ 320.000	$ 80.000			
	PERSONAL CONSORCIO TVG (PAZ DE ARIPORO RUTA 6513)				1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 # 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 # 26 27 28 29 30 31														
51	ALBEIRO MARQUEZ MARTINEZ	1.118.542.193	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	CAPRESOCA		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
52	ARDIEL WALTEROS SARMIENTO	74.860.462	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	SANITAS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
53	DIDIER PEREZ MARTINEZ	1.115.856.111	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
54	FERNEY FERREIRA PIÑEROS	7.362.341	CADENERO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 2.000.000	$ 138.000	V	NUEVA EPS		$ 80.000	PORVENIR	0	$ 320.000	$ 80.000			
55	MANUEL JOSE MARIÑO NIÑO	7.362.310	OFICIAL DE OBRA	$ 1.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.800.000	$ 124.200	V	NUEVA EPS		$ 72.000	PORVENIR	0	$ 288.000	$ 72.000			
56	SILVIA MILENA ARENAS MEDINA	47.436.068	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	CAPRESOCA		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
57	YORLENY TUAY SOGAMOSO	1.006.562.679	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	CAPRESOCA		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
58	NILSON JAVIER CIBO	1.116.545.560	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	CAPRESOCA		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
59	EDILSON GUEVARA	80.810.821	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
60	JORGE SAAVEDRA	7.362.236	CONDUCTOR	$ 1.600.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.600.000	$ 110.400	V	CAPRESOCA		$ 64.000	PORVENIR	0	$ 256.000	$ 64.000			
61	JAIDER SEBASTIAN BARRERA LAVERDE	1.029.645.952	CONTROLADORA VIAL	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	CAPRESOCA		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
62	WILSON JAVIER HERNÁNDEZ RINCÓN	1.118.533.530	CONTROLADORA VIAL	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	CAPRESOCA		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
63	PEDRO CATALINO CUEVAS CAILE	17.584.504	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
64	ELVIS JOSE GARCIA LIZCANO	1.116.863.242	OFICIAL DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
	PERSONAL TRANSPORTE TRANSNACIONAL (PAZ DE ARIPORO)				1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 # 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 # 26 27 28 29 30 31														
UVL 569	65 JAIME QUINTERO MARQUEZ	7.366.756	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TRANSNACIONAL	$ 1.423.500	$ 98.222	V	SANITAS		$ 56.940	PROTECCION	0	$ 227.760	$ 56.940			
TFQ 694	66 ANGEL MARIA GAITAN	9.525.764	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TRANSNACIONAL	$ 1.423.500	$ 98.222	V	SANITAS		$ 56.940	COLPENSIONES	0	$ 227.760	$ 56.940			
VBP- 525	67 CARMEN MORALES TORRES	1.007.436.170	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TRANSNACIONAL	$ 1.423.500	$ 98.222	V	CAPRESOCA		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
TUL-410	68 RAFAEL HOLGUIN	74.300.641	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TRANSNACIONAL	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	COLPENSIONES	0	$ 227.760	$ 56.940			
TDY 382	69 JONATHAN STIVEN DIAZ CHAPARRO	1.118.576.935	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TRANSNACIONAL	$ 1.423.500	$ 98.222	V	CAPRESOCA		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
SPD 592	70 EDUARDO RAUL CARVAJAL	1.115.855.706	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TRANSNACIONAL	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
FLE-473	71 FRAYDEL VELANDIA	1.115.856.697	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TRANSNACIONAL	$ 1.423.500	$ 98.222	V	CAPRESOCA		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
SUL-729	72 LUIS ALVARO CARDENAS CASTRO	4.153.597	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TRANSNACIONAL	$ 1.423.500	$ 98.222	V	CAPRESOCA		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
UVL-171	73 FELICIANO GALVIS AVILA	7.362.349	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TRANSNACIONAL	$ 1.423.500	$ 98.222	V	SANITAS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
SKP-199	74 GEINOVER ALEJANDRO MILLAN BARRERA	7.365.660	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TRANSNACIONAL	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
	PERSONAL CONSORCIO TVG (SARAVENA PR 118 RUTA 6515)																		
	75 MARIO ENRIQUE ORTEGA RODRIGUEZ	88.034.558	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
	76 GUILLERMO CAMARGO PARRA	96.188.522	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
	77 MAURICIO MENDOZA PATIÑO	88.187.037	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
	78 GERSON BECERRA VERA	1.049.394.491	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
	79 JOAN MANUEL PINZON CASAS	88.177.344	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
	80 JOSE ARLEY JAIMES PALLAREZ	1.007.272.365	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
	81 JHAN CARLOS QUINTO OROZCO	1.094.264.57	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
	82 WILDER ALFONSO PRADA TORRES	1.098.778.262	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
	PERSONAL EQUIPOS AMPECOL (SARAVENA PR 118 RUTA 6515)																		
	83 PEDRO INFANTE JAIMES	91.486.339	OPERADOR MOTONIVELADORA	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	AMPECOL	$ 2.200.000	$ 151.800	V	NUEVA EPS		$ 88.000	PORVENIR	0	$ 352.000	$ 88.000			
	84 WILLIAN FELIPE JIMENEZ SILVA	1.005.060.744	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	AMPECOL	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
	85 RAFAEL SOSA PACHECO	12.502.994	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	AMPECOL	$ 1.423.500	$ 98.222	V	COOSALUD		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
	86 JHONATAN STYVEN OTERO MONTAÑEZ	1.115.721.374	CONDUCTOR DE CARRO TANQUE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	AMPECOL	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
SON-768	87 CARLOS SAUL RINCON GOMEZ	13.905.853	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRANSMATERIALES	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
SRN-359	88 ALEXANDER CASTELLANOS CELIS	13.502.937	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRANSMATERIALES	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
TAZ-526	89 OBVIDIO ZADIEL MACUALO VERA	17.528.644	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRANSMATERIALES	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	COLPENSIONES	0	$ 227.760	$ 56.940			

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE- ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 990 DE 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-25

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANT

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 993 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

NOMBRE ARL: POSITIVA / COLPATRIA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACASANARE / COMFIAR / COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

	No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
UFY-209	90	JOSE MILCIADES QUINTERO	13.268.309	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRANSMATERIALES	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
SYK-650	91	LUIS FELIPE DIAZ REMOLINA	5.671.314	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRANSMATERIALES	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	#¡REF!	$ 227.760	$ 56.940			
UFV-812	92	COSTAIN ROJAS	12.233.912	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRANSMATERIALES	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
VDZ-345	93	FRANCISCO ANGARITA VILLAMIZAR	88.156.577	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOTRANSMATERIALES	$ 1.423.500	$ 98.222	V	COOSALUD		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
		PERSONAL ASFALTO (ALFONSO SARMIENTO SARAVENA PR-118 RUTA 6515)																		
	94	OSCAR MAURICIO GALVIS VANEGAS	1.094.240.936	OPERADOR FINISHER	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALFONSO SARMIENTO	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	COLPENSIONES	0	$ 227.760	$ 56.940			
	95	ERICK GALVIS VANEGAS	1.095.925.793	OPERADOR HISTER	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALFONSO SARMIENTO	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PROTECCION	0	$ 227.760	$ 56.940			
	96	JOSE EFRAIN LANCACHO BRITO	17.586.875	TORNILLERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALFONSO SARMIENTO	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
	97	LUIS MERCHAN	13.568.611	RASTRILLERO 1	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALFONSO SARMIENTO	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	COLPENSIONES	0	$ 227.760	$ 56.940			
	98	HELIODORO LEON TELLEZ	1.119.181.704	RASTRILLERO 2	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALFONSO SARMIENTO	$ 1.423.500	$ 98.222	V	SANITAS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
	99	PEDRO QUILLERMO LAMUS SARMIENTO	17.526.798	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	$ 2.046.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALFONSO SARMIENTO	$ 2.046.000	$ 141.174		NUEVA EPS		$ 81.840	COLPENSIONES	0	$ 327.360	$ 81.840			
		PERSONAL ARAUCA - ARAUCA BACHEO TECNICO PR-34 RUTA 6606																		
	100	JUAN DAVID CALDERON FRASCOS	1.030.662.962	OP. RETROCARGADOR	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EXTERNO	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
	101	DUMAR FERNANDO MOLANO GONZALES	1.116.794.800	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
	102	EDINSON ANTONIO VESGA CASTILLO	17.597.071	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	POSITIVA	0	$ 227.760	$ 56.940			
	103	JHONIS ALBERTO BATA ALVARADO	1.116.774.054	OPERADOR CARRO TANQUE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EXTERNO	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	COLPENSIONES	0	$ 227.760	$ 56.940			
	104	MARIO ALBERTO RAMIREZ NIEVES	1.116.788.538	OFICIAL DE OBRA	$ 1.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.800.000	$ 124.200	V	NUEVA EPS		$ 72.000	PORVENIR	0	$ 288.000	$ 72.000			
	105	HOLMAN ALBERTO CARRERO MACUALO	1.116.789.814	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	COOSALUD		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
	106	JORGE LUIS MURILLO TRIGO	1.116.811.504	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	COOSALUD		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
	107	KARELIS MERCEDES PEÑA MACHACARE	1.116.792.225	CONTROLADORA VIAL	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
	108	ROSA MARIA TORREALBA BOLIVAR	1.116.779.159	CONTROLADORA VIAL	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.423.500	$ 98.222	V	COOSALUD		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
	109	WILMER NEIRA	1.116.856.633	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EXTERNO	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
		DEMARCACION VIAL																		
	110	EDWIN HUMBERTO HERNANDEZ	1.115.732.940	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COLOMBIA Y SUS FRONTERAS	$ 1.423.500	$ 98.222	V	NUEVA EPS		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
	111	JOHANSEBASTIAN ARIAS	1.094.045.910	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COLOMBIA Y SUS FRONTERAS	$ 1.423.500	$ 98.222	V	COOSALUD		$ 56.940	PORVENIR	0	$ 227.760	$ 56.940			
	112	ANDRES RUIZ	1.020.836.774	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COLOMBIA Y SUS FRONTERAS	$ 1.423.500	$ 98.222	V	COMPENSAR		$ 56.940	PROTECCION	0	$ 227.760	$ 56.940			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha del

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluída mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **NURIA ANTONIA TORRES FAJON**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-62434 NTS

Firma
Nombre: **NEVIS ELENA [illegible]IEZ**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-80118 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONTRATO DE OBRA No. 990 DE 2022

ACTA DE OBRA No. 39

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901577851	6	CONSORCIO TVG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASANARE	calle 46 29 50	YOPAL-CASANARE	3124337305	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1852946755	9493233855	E	2025/10/14	2025/10/15	BANCO DE OCCIDENTE	1	$39,806,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CASANARE (20 Afiliados)																							$32,207,212	$5,154,100			$32,207,212	$1,289,100			$32,325,838	$1,293,800			$32,207,212		$2,242,600		$0	$0		$9,979,600
Centro de Trabajo: CASANARE (20 Afiliados)																							$32,207,212	$5,154,100			$32,207,212	$1,289,100			$32,325,838	$1,293,800			$32,207,212		$2,242,600		$0	$0		$9,979,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (20 Afiliados)																							$32,207,212	$5,154,100			$32,207,212	$1,289,100			$32,325,838	$1,293,800			$32,207,212		$2,242,600		$0	$0		$9,979,600
1	CC	47436068	ARENAS MEDINA SILVIA MILENA									X									23030 1	30	$1,692,025	$270,800	EPSC25	30	$1,692,025	$67,700	CCF69	30	$1,692,025	$67,700	14-4	30	$1,692,025	6.960%	$117,800	30	$0	$0	Si	$524,000
2	CC	1029645952	BARRERA LAVERDE JAIDER SEBASTIAN	X																	23030 1	1	$47,450	$7,600	EPSC25	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
3	CC	1116545560	CIBO CARDENAS NILSON JAVIER									X									23030 1	30	$1,628,938	$260,700	EPSC25	30	$1,628,938	$65,200	CCF69	30	$1,628,938	$65,200	14-4	30	$1,628,938	6.960%	$113,400	30	$0	$0	Si	$504,500
4	CC	7362341	FERREIRA PIÑEROS FERNEY									X									23030 1	30	$2,671,367	$427,500	EPS041	30	$2,671,367	$106,900	CCF69	30	$2,671,367	$106,900	14-4	30	$2,671,367	6.960%	$186,000	30	$0	$0	Si	$827,300
5	CC	7174809	GUAQUIDA JOYA NELSON JAVIER	X								X									25-14	26	$2,519,540	$403,200	EPS037	26	$2,519,540	$100,800	CCF69	26	$2,519,540	$100,800	14-4	26	$2,519,540	6.960%	$175,400	26	$0	$0	Si	$780,200
6	CC	80810821	GUEVARA MEJIA EDILSO									X									23030 1	30	$1,670,187	$267,300	EPS041	30	$1,670,187	$66,900	CCF69	30	$1,670,187	$66,900	14-4	30	$1,670,187	6.960%	$116,300	30	$0	$0	Si	$517,400
7	CC	1118533530	HERNANDEZ RINCON WILSON JAVIER																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	18256382	JARA JARA SELSO		X							X								X	23030 1	25	$1,360,144	$217,700	EPS041	25	$1,360,144	$54,500	CCF69	25	$1,419,457	$56,800	14-4	25	$1,360,144	6.960%	$94,700	25	$0	$0	Si	$423,700
9	CC	7362310	MARIÑO NIÑO MANUEL JOSE									X									23030 1	30	$2,040,342	$326,500	EPS037	30	$2,040,342	$81,700	CCF69	30	$2,040,342	$81,700	14-4	30	$2,040,342	6.960%	$142,100	30	$0	$0	Si	$632,000
10	CC	1118542193	MARQUEZ MARTINEZ ALBEIRO									X									23030 1	30	$1,864,949	$298,400	EPSC25	30	$1,864,949	$74,600	CCF69	30	$1,864,949	$74,600	14-4	30	$1,864,949	6.960%	$129,900	30	$0	$0	Si	$577,500
11	CC	1116794800	MOLANO GONZALEZ DUMAR FERNANDO									X									23030 1	30	$1,560,998	$249,800	EPS037	30	$1,560,998	$62,500	CCF69	30	$1,560,998	$62,500	14-4	30	$1,560,998	6.960%	$108,700	30	$0	$0	Si	$483,500
12	CC	1115864261	NAVAS PULIDO WILSON MIGUEL	X																	23030 1	13	$1,300,000	$208,000	EPS037	13	$1,300,000	$52,000	CCF69	13	$1,300,000	$52,000	14-4	13	$1,300,000	6.960%	$90,500	13	$0	$0	Si	$402,500
13	CC	88034558	ORTEGA RODRIGUEZ MARIO ENRIQUE		X							X								X	23030 1	21	$1,239,902	$198,400	EPS037	21	$1,239,902	$49,600	CCF69	21	$1,299,215	$52,000	14-4	21	$1,239,902	6.960%	$86,300	21	$0	$0	Si	$386,300
14	CC	1115856111	PEREZ MARTINEZ DIDIER									X									23030 1	30	$1,844,729	$295,200	EPS037	30	$1,844,729	$73,800	CCF69	30	$1,844,729	$73,800	14-4	30	$1,844,729	6.960%	$128,400	30	$0	$0	Si	$571,200
15	CC	7362236	SAAVEDRA DUARTE JORGE ALBERTO									X									23030 1	30	$2,277,276	$364,400	EPSC25	30	$2,277,276	$91,100	CCF69	30	$2,277,276	$91,100	14-4	30	$2,277,276	6.960%	$158,500	30	$0	$0	Si	$705,100
16	CC	1006562679	TUAY SOGAMOSO YORLENY									X									23030 1	30	$1,629,747	$260,800	EPSC25	30	$1,629,747	$65,200	CCF69	30	$1,629,747	$65,200	14-4	30	$1,629,747	6.960%	$113,500	30	$0	$0	Si	$504,700
17	CC	1001329300	VACA MEDINA MAICOL ANDRES									X									23030 1	30	$2,028,069	$324,500	EPS041	30	$2,028,069	$81,200	CCF69	30	$2,028,069	$81,200	14-4	30	$2,028,069	6.960%	$141,200	30	$0	$0	Si	$628,100
18	CC	74186362	VARGAS ARGUELLO JORGE EDUARD	X																	23030 1	1	$183,334	$29,400	EPS005	1	$183,334	$7,400	CCF69	1	$183,334	$7,400	14-4	1	$183,334	6.960%	$12,800	1	$0	$0	Si	$57,000
19	CC	17597071	VESGA CASTILLO EDINSON ANTONIO									X									23030 1	30	$1,569,086	$251,100	EPS041	30	$1,569,086	$62,800	CCF69	30	$1,569,086	$62,800	14-4	30	$1,569,086	6.960%	$109,300	30	$0	$0	Si	$486,000
20	CC	74860462	WALTEROS SARMIENTO ARDIEL									X									23030 1	30	$1,655,629	$265,000	EPS005	30	$1,655,629	$66,300	CCF69	30	$1,655,629	$66,300	14-4	30	$1,655,629	6.960%	$115,300	30	$0	$0	Si	$512,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARAUCA (37 Afiliados)																							$75,209,746	$12,114,700			$75,209,746	$3,009,400			$76,986,746	$3,080,500			$75,209,746		$5,236,200		$0	$0		$23,440,800
Centro de Trabajo: TAME (37 Afiliados)																							$75,209,746	$12,114,700			$75,209,746	$3,009,400			$76,986,746	$3,080,500			$75,209,746		$5,236,200		$0	$0		$23,440,800
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (37 Afiliados)																							$75,209,746	$12,114,700			$75,209,746	$3,009,400			$76,986,746	$3,080,500			$75,209,746		$5,236,200		$0	$0		$23,440,800
21	CC	1006457127	AMAYA RODRIGUEZ MONICA YADITZA																		23030 1	30	$1,650,000	$264,000	EPS041	30	$1,650,000	$66,000	CCF67	30	$1,650,000	$66,000	14-4	30	$1,650,000	6.960%	$114,900	30	$0	$0	Si	$510,900

Planilla Resumen

22	CC	1098801292	BARBOSA PARRA DALY YAJAIRA	X								X									230301	20	$1,326,715	$212,300	EPS041	20	$1,326,715	$53,100	CCF67	20	$1,326,715	$53,100	14-4	20	$1,326,715	6.960%	$92,400	20	$0	$0	Si	$410,900
23	CC	1049394491	BECERRA VERA GERSON	X								X									230301	28	$1,482,274	$237,200	EPS037	28	$1,482,274	$59,300	CCF67	28	$1,482,274	$59,300	14-4	28	$1,482,274	6.960%	$103,200	28	$0	$0	Si	$459,000
24	CC	96195062	BOHORQUEZ GODOY HERLEY		X															X	230301	30	$5,500,000	$880,000	EPS037	30	$5,500,000	$220,000	CCF67	30	$5,958,333	$238,400	14-4	30	$5,500,000	6.960%	$382,800	30	$0	$0	Si	$1,721,200
25	CC	96188522	CAMARGO PARRA GUILLERMO									X									230301	30	$1,625,703	$260,200	EPS041	30	$1,625,703	$65,100	CCF67	30	$1,625,703	$65,100	14-4	30	$1,625,703	6.960%	$113,200	30	$0	$0	Si	$503,600
26	CC	1116789814	CARRERO MACUALO HOLMAN ALBERTO	X								X									230201	29	$1,408,402	$225,400	ESSC24	29	$1,408,402	$56,400	CCF67	29	$1,408,402	$56,400	14-4	29	$1,408,402	6.960%	$98,100	29	$0	$0	Si	$436,300
27	CC	1116792038	CARRILLO LOZANO JHONATHAN STIVEL	X																	230201	19	$1,900,000	$304,000	EPS005	19	$1,900,000	$76,000	CCF67	19	$1,900,000	$76,000	14-4	19	$1,900,000	6.960%	$132,300	19	$0	$0	Si	$588,300
28	CC	1006457630	CENTERO VANEGAS YEISON ALEXANDER	X																	230301	1	$53,334	$8,600	EPS037	1	$53,334	$2,200	CCF67	1	$53,334	$2,200	14-4	1	$53,334	6.960%	$3,800	1	$0	$0	Si	$16,800
29	CC	1007678319	DUARTE PLATA JOHAN ALEJANDRO																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS041	30	$2,000,000	$80,000	CCF67	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
30	CC	68298416	EREGUA QUIJANO MARLY SOFIA																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF67	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
31	CC	1007272365	JAIMES PALLAREZ JOSE ARLEY	X																	230301	6	$284,700	$45,600	EPS041	6	$284,700	$11,400	CCF67	6	$284,700	$11,400	14-4	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
32	CC	91436917	JIMENEZ PEREZ RAMIRO		X															X	25-14	21	$2,100,000	$336,000	EPS037	21	$2,100,000	$84,000	CCF67	21	$2,917,000	$116,700	14-4	21	$2,100,000	6.960%	$146,200	21	$0	$0	Si	$682,900
33	CC	96191479	LEAL LIZARAZO EFRAIN		X							X								X	25-14	30	$2,365,458	$378,500	EPS041	30	$2,365,458	$94,700	CCF67	30	$2,752,125	$110,100	14-4	30	$2,365,458	6.960%	$164,700	30	$0	$0	Si	$748,000
34	CC	1116863097	MENDOZA RAVELO JUAN FERNANDO	X								X									230301	27	$2,004,546	$320,800	EPS005	27	$2,004,546	$80,200	CCF67	27	$2,004,546	$80,200	14-4	27	$2,004,546	6.960%	$139,600	27	$0	$0	Si	$620,800
35	CC	88187037	MENDOZA PATIÑO MAURICIO									X									230301	30	$1,638,644	$262,200	EPS037	30	$1,638,644	$65,600	CCF67	30	$1,638,644	$65,600	14-4	30	$1,638,644	6.960%	$114,100	30	$0	$0	Si	$507,500
36	CC	1115729280	MONTERREY CARRILLO RUBER JAVIER									X									230301	30	$2,235,228	$357,700	EPS041	30	$2,235,228	$89,500	CCF67	30	$2,235,228	$89,500	14-4	30	$2,235,228	6.960%	$155,600	30	$0	$0	Si	$692,300
37	CC	1116811504	MURILLO TRIGO JORGE LUIS	X								X									230301	28	$1,369,041	$219,100	ESSC24	28	$1,369,041	$54,800	CCF67	28	$1,369,041	$54,800	14-4	28	$1,369,041	6.960%	$95,300	28	$0	$0	Si	$424,000
38	CC	1151204805	MURILLO SAMUEL DARIO									X									230301	30	$1,668,570	$267,000	EPS041	30	$1,668,570	$66,800	CCF67	30	$1,668,570	$66,800	14-4	30	$1,668,570	6.960%	$116,200	30	$0	$0	Si	$516,800
39	CC	1010132708	ORTIZ FUENTES VICTOR FABIAN																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF67	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
40	CC	30020338	OSTO TARIFA OLIVIA MIREYA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
41	CC	17591099	PEÑA SALGADO JONIS URIEL									X									230301	30	$1,821,758	$291,500	EPS005	30	$1,821,758	$72,900	CCF67	30	$1,821,758	$72,900	14-4	30	$1,821,758	6.960%	$126,800	30	$0	$0	Si	$564,100
42	CC	1116792225	PEÑA MACHACARE KARELIS MERCEDES	X																	230301	6	$284,700	$45,600	EPS041	6	$284,700	$11,400	CCF67	6	$284,700	$11,400	14-4	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
43	CC	1116859812	PEREZ RIAÑO CRISTIAN DANILO									X									230301	30	$1,672,614	$267,700	EPS037	30	$1,672,614	$67,000	CCF67	30	$1,672,614	$67,000	14-4	30	$1,672,614	6.960%	$116,500	30	$0	$0	Si	$518,200
44	CC	96194481	PINILLA CASTRO ERIK BARNEY																		230301	30	$3,800,000	$608,000	EPS041	30	$3,800,000	$152,000	CCF67	30	$3,800,000	$152,000	14-4	30	$3,800,000	6.960%	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,176,500
45	CC	88177344	PINZON CASAS JOAN MANUEL	X								X									230201	28	$1,445,878	$231,400	EPS041	28	$1,445,878	$57,900	CCF67	28	$1,445,878	$57,900	14-4	28	$1,445,878	6.960%	$100,700	28	$0	$0	Si	$447,900
46	CC	1121865433	POMAR PARALES TATIANA DEL PILAR		X															X	230301	6	$500,000	$80,000	EPS037	6	$500,000	$20,000	CCF67	6	$615,000	$24,600	14-4	6	$500,000	6.960%	$34,800	6	$0	$0	Si	$159,400
47	CC	1098778262	PRADA TORRES WILDER ALFONSO	X																	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF67	6	$284,700	$11,400	14-4	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
48	CC	1090483349	QUINTERO CASTRO THALIA YORLADI																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF67	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
49	CC	1094264579	QUINTO OROZCO JHAN CARLOS	X																	230301	6	$284,700	$45,600	EPS041	6	$284,700	$11,400	CCF67	6	$284,700	$11,400	14-4	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
50	CC	1116788538	RAMIREZ NIEVES MARIO ALBERTO	X								X									230301	29	$1,801,364	$288,300	EPS041	29	$1,801,364	$72,100	CCF67	29	$1,801,364	$72,100	14-4	29	$1,801,364	6.960%	$125,400	29	$0	$0	Si	$557,900
51	CC	88247940	SANCHEZ BERRIOS EDWIN YESID																		230201	30	$5,500,000	$880,000	EPS037	30	$5,500,000	$220,000	CCF67	30	$5,500,000	$220,000	14-4	30	$5,500,000	6.960%	$382,800	30	$0	$0	Si	$1,702,800
52	CC	93410506	SANCHEZ ANDRADE JOSE YAIR																		230201	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF67	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
53	CC	1094369808	SANTAFE HERNANDEZ LUIS ALFREDO									X									230301	30	$2,626,550	$420,300	EPS037	30	$2,626,550	$105,100	CCF67	30	$2,626,550	$105,100	14-4	30	$2,626,550	6.960%	$182,900	30	$0	$0	Si	$813,400
54	CC	23217704	SOTO ALVAREZ KILIA MARIA																		230301	30	$3,800,000	$608,000	EPS037	30	$3,800,000	$152,000	CCF67	30	$3,800,000	$152,000	14-4	30	$3,800,000	6.960%	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,176,500
55	CC	1116779159	TORREALBA BOLIVAR ROSA MARIA	X																	230301	6	$284,700	$45,600	ESSC24	6	$284,700	$11,400	CCF67	6	$284,700	$11,400	14-4	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
56	CC	13503711	TORRES PABON REINEL ANTONIO																		230301	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS037	30	$8,000,000	$320,000	CCF67	30	$8,000,000	$320,000	14-4	30	$8,000,000	6.960%	$556,800	30	$0	$0	Si	$2,556,800
57	CC	96192660	VALERO PORTILLA ELMER YOVANY	X																	230301	1	$66,667	$10,700	EPS041	1	$66,667	$2,700	CCF67	1	$66,667	$2,700	14-4	1	$66,667	6.960%	$4,700	1	$0	$0	Si	$20,800

aportes en línea

Planilla Resumen

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAJA COLSUBSIDIO (2 Afiliados)																						$6,500,000	$1,105,000			$21,550,000	$2,141,300			$21,550,000	$862,000			$21,550,000		$1,499,900		$15,050,000	$752,500		$6,360,700
Centro de Trabajo: CAJA COLSUBSIDIO (2 Afiliados)																						$6,500,000	$1,105,000			$21,550,000	$2,141,300			$21,550,000	$862,000			$21,550,000		$1,499,900		$15,050,000	$752,500		$6,360,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$6,500,000	$1,105,000			$21,550,000	$2,141,300			$21,550,000	$862,000			$21,550,000		$1,499,900		$15,050,000	$752,500		$6,360,700
58	CC	12975218	CABRERA GUERRERO JORGE LUIS																			0	$0	$0	EPS005	30	$15,050,000	$1,881,300	CCF22	30	$15,050,000	$602,000	14-4	30	$15,050,000	6.960%	$1,047,500	30	$15,050,000	$752,500	No	$4,283,300
59	CC	79811900	RINCON HERNANDEZ JUAN CARLOS																			25-14	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS008	30	$6,500,000	$260,000	CCF22	30	$6,500,000	$260,000	14-4	30	$6,500,000	6.960%	$452,400	30	$0	$0	Si	$2,077,400
Total		**Afiliados(59)**																				$113,916,958	$18,373,800			$128,966,958	$6,439,800			$130,862,584	$5,236,300			$128,966,958		$8,978,700		$15,050,000	$752,500		$39,781,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901577851	6	CONSORCIO TVG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASANARE	calle 46 29 50	YOPAL-CASANARE	3124337305	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1852946755	9493233855	E	2025/10/14	2025/10/15	BANCO DE OCCIDENTE	1	$39,806,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				58	$18,373,800	$11,600	$0	$18,385,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,450,500	$1,700	$0	$2,452,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	48	$13,642,500	$8,500	$0	$13,651,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$2,280,800	$1,400	$0	$2,282,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				59	$8,978,700	$5,500	$0	$8,984,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	59	$8,978,700	$5,500	$0	$8,984,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				59	$5,236,300	$3,300	$0	$5,239,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$862,000	$600	$0	$862,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	20	$1,293,800	$800	$0	$1,294,600
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	37	$3,080,500	$1,900	$0	$3,082,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				59	$6,439,800	$4,200	$0	$6,444,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	7	$422,700	$300	$0	$423,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$260,000	$200	$0	$260,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$122,600	$100	$0	$122,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	$1,967,000	$1,300	$0	$1,968,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	20	$1,263,400	$800	$0	$1,264,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$2,404,100	$1,500	$0	$2,405,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$451,500	$300	$0	$451,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$451,500	$300	$0	$451,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$301,000	$200	$0	$301,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$301,000	$200	$0	$301,200
TOTAL				**59**	**$39,781,100**	**$25,100**	**$0**	**$39,806,200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1007206732

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	LH CONSTRUCTORES S.A.S		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901073601
Ciudad/Municipio	TAME	Departamento	ARAUCA
Dirección	CR 15 N. 17-26	Teléfono	8886256
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Construcción de otras obras de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	001 - ADMON
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7985421743**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	septiembre / 2025	Periodo Cotización Salud	octubre / 2025
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2025/10/02
Número Autorización	1821127565		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	OMAR ALEXIS	Apellidos	RODRIGUEZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1007206732
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME
Salario Básico	$ 1.423.500	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
03																

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	28	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.328.600
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 212.600
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 212.600**

SALUD			
Dias	28	Administradora	EPS037-NUEVA EPS
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 1.328.600
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 53.200
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 53.200**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	28	Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 1.328.600
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 92.500**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF67-COMFIAR	28	4,000 %	$ 1.328.600	$ 53.200

TOTAL PAGADO:	**$ 411.500**

Planilla Pagada

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	BREYNER SEBASTIAN ALVAREZ APONTE
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007545385
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-21
FECHA DE PAGO:	2025-10-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	8638264530
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8652194982
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100	$ 99.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900	$ 504.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/11/2025

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1117460024
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JULIO NARCIZO MUJICA MOJICA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 1 CARRERA 3 BARRIO EL CENTRO	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4624379914**			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/03			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	73523		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1117460024	MUJICA MOJICA JULIO NARCIZO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	111746002	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 504.900

Planilla Pagada

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1116774054 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	227.800	0	227.800
Período salud:	2025-09	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	178.000	0	178.000
Planilla Nro.:	34717385 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	62.000	0	62.000
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-10-14	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1850558782	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 467.800

PAGADO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901524644	0	EQUIPOS Y EMULSIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 5 # 21-16 APTO 501	CHIQUINQUIRA-BOYACA	7260101	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1850595320	9493116220	E	2025/10/10	2025/10/14	BANCO DAVIVIENDA	4	$6,584,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$6,123,500	$979,800			$6,123,500	$245,000			$6,123,500	$245,000			$6,123,500	$426,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$6,123,500	$979,800			$6,123,500	$245,000			$6,123,500	$245,000			$6,123,500	$426,300		$0	$0
Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA (3 Afiliados)						$6,123,500	$979,800			$6,123,500	$245,000			$6,123,500	$245,000			$6,123,500	$426,300		$0	$0
1	CC	1053340635	CABEZAS SANCHEZ BRYAN RICARDO	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS017	30	$3,000,000	$120,000	CCF10	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
2	CC	1002523511	CABEZAS SANCHEZ JAISON ANTONIO	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF10	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$118,400	30	$0	$0
3	CC	7309758	CABEZAS MONTAÑO JOSE RICARDO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFIAR CCF (8 Afiliados)						$12,400,000	$1,984,000			$13,823,500	$553,000			$13,823,500	$553,000			$13,823,500	$962,500		$0	$0
Centro de Trabajo: 002 (8 Afiliados)						$12,400,000	$1,984,000			$13,823,500	$553,000			$13,823,500	$553,000			$13,823,500	$962,500		$0	$0
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (8 Afiliados)						$12,400,000	$1,984,000			$13,823,500	$553,000			$13,823,500	$553,000			$13,823,500	$962,500		$0	$0
4	CC	9654976	ABRIL RUBIANO HUILPIO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
5	CC	1116780822	ARDILA VELANDIA JHONATAN ALEXANDER	230301	30	$1,800,000	$288,000	ESSC24	30	$1,800,000	$72,000	CCF67	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
6	CC	1006456936	BENITEZ PORTILLA ANDRES FERNANDO	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF67	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
7	CC	1116788247	MORIN NAVEO DUBER JOEL	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF67	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$118,400	30	$0	$0
8	CC	1057596554	PATIÑO GUTIERREZ DANIEL ANTONIO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS041	30	$2,000,000	$80,000	CCF67	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
9	CC	1116853056	RIVERO RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS041	30	$1,700,000	$68,000	CCF67	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$118,400	30	$0	$0
10	CC	1119510643	SINIVA BARBOZA ANGEL JAVIER	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF67	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$118,400	30	$0	$0
11	CC	1006456393	VILLAMIL HERNANDEZ DEINER ALEXIS	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF67	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$118,400	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFACASANARE CCF (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$139,200		$0	$0
Centro de Trabajo: OBRA 3 (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$139,200		$0	$0
Ciudad: PORE Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$139,200		$0	$0
12	CC	1116547733	MATEUS MORENO GERMAN	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(12)**			$20,523,500	$3,283,800			$21,947,000	$878,000			$21,947,000	$878,000			$21,947,000	$1,528,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901524644	0	EQUIPOS Y EMULSIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 5 # 21-16 APTO 501	CHIQUINQUIRA-BOYACA	7260101	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1850595320	9493116220	E	2025/10/10	2025/10/14	BANCO DAVIVIENDA	4	$6,584,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$3,283,800	$8,200	$0	$3,292,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$288,000	$800	$0	$288,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,288,000	$5,600	$0	$2,293,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$707,800	$1,800	$0	$709,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,528,000	$3,800	$0	$1,531,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$1,528,000	$3,800	$0	$1,531,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$878,000	$2,200	$0	$880,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$245,000	$600	$0	$245,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$80,000	$200	$0	$80,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	8	$553,000	$1,400	$0	$554,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$878,000	$2,400	$0	$880,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$72,000	$200	$0	$72,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$120,000	$300	$0	$120,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$413,000	$1,100	$0	$414,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$148,000	$400	$0	$148,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$125,000	$400	$0	$125,400
TOTAL				**12**	**$6,567,800**	**$16,600**	**$0**	**$6,584,400**

2025/10/14 01:33 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 96191102		YONANDER MARTINEZ MORA	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 12 No 24-129	TAME-ARAUCA	3114500808	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1843806461	9493164301	I	2025/11/05	2025/10/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$750,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																													
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (1 Afiliados)																													
1	CC	96191102 MARTINEZ YONANDER									X								23030 1	30	EPS037	30		0		0	0.000%	0	No
Total Afiliados(1)																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 96191102		YONANDER MARTINEZ MORA	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 12 No 24-129	TAME-ARAUCA	3114500808	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1843806461	9493164301	I	2025/11/05	2025/10/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$750,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$421,200	$0	$0	$421,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$421,200	$0	$0	$421,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$329,000	$0	$0	$329,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$329,000	$0	$0	$329,000
TOTAL				**1**	**$750,200**	**$0**	**$0**	**$750,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 68301396		SILDANA MORENO SANCHEZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 10 #11-36 BRR SANTANDER	TAME-ARAUCA	8884021	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1840024967	9492874878	E	2025/10/23	2025/10/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$403,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	96192828	VEGA EBLEY																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0		$403,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 68301396		SILDANA MORENO SANCHEZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 10 #11-36 BRR SANTANDER	TAME-ARAUCA	8884021	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1840024967	9492874878	E	2025/10/23	2025/10/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$403,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$62,000	$0	$0	$62,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$62,000	$0	$0	$62,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**1**	**$403,800**	**$0**	**$0**	**$403,800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17547718
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FERMIN PEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 8 # 12-86 BRR SAN ANTONIO	TELÉFONO:	5515646
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte de carga por carretera.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7985774603**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1831580850

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 368.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 368.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 287.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 287.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 100.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 100.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 755.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 755.600**

Planilla Pagada

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME identificado(a) con NI 892099421 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para HERNAN ZEHIR CASTILLO GUERRERO identificado(a) con CC 96190239

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9492985724	1832474197	E	2025-10-06	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	23	X																$1,091,350	4%	$43,700
9492985724	1832474197	E	2025-10-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	23	X																$1,091,350	16%	$174,700
9492985724	1832474197	E	2025-10-06	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-09	23	X																$1,091,350		$0
9492985724	1832474197	E	2025-10-06	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-09	23	X																$1,091,350		$0
9492985724	1832474197	E	2025-10-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-09	23	X																$0	0%	$0
9492985724	1832474197	E	2025-10-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-09	23	X																$0	0%	$0
9492985724	1832474197	E	2025-10-06	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	23	X																$1,091,350	4.35%	$47,500
9492985724	1832474197	E	2025-10-06	CCF	CCF67	COMFIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	23	X																$1,091,350	4%	$43,700
9491477879	1752046305	E	2025-09-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30		X															$1,423,500	4%	$57,000
9491477879	1752046305	E	2025-09-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30		X															$1,423,500	16%	$227,800
9491477879	1752046305	E	2025-09-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-08	30		X															$1,423,500		$0
9491477879	1752046305	E	2025-09-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-08	30		X															$1,423,500		$0
9491477879	1752046305	E	2025-09-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-08	30		X															$0	0%	$0
9491477879	1752046305	E	2025-09-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-08	30		X															$0	0%	$0
9491477879	1752046305	E	2025-09-04	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30		X															$1,423,500	4.35%	$62,000
9491477879	1752046305	E	2025-09-04	CCF	CCF67	COMFIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30		X														X	$3,558,750	4%	$142,400

Este certificado se expide el día 2025-10-10 a las 09:58.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900872207	3	CONAGREGADOS SANTA HELENA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 13 12-58	TAME-ARAUCA	3148960249	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1824001367	9492897443	E	2025/10/02	2025/10/03	BANCO DAVIVIENDA	1	$10,073,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (21 Afiliados)																							$34,515,129	$5,523,400			$34,515,129	$1,381,700			$34,515,129	$1,381,700			$34,515,129		$1,780,100		$0	$0		$10,066,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados)																							$7,035,375	$1,125,900			$7,035,375	$281,700			$7,035,375	$281,700			$7,035,375		$35,000		$0	$0		$1,724,300
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (4 Afiliados)																							$7,035,375	$1,125,900			$7,035,375	$281,700			$7,035,375	$281,700			$7,035,375		$35,000		$0	$0		$1,724,300
1	CC	53083190	AVILA GONZALEZ ROSA YABELSI																		23030 1	30	$2,393,670	$383,000	EPS037	30	$2,393,670	$95,800	CCF67	30	$2,393,670	$95,800	14-11	30	$2,393,670	0.522%	$12,500	30	$0	$0	Si	$587,100
2	CC	1116867116	CARRILLO SARMIENTO SANDRA YULEINI													X					23030 1	6	$358,941	$57,500	EPS037	6	$358,941	$14,400	CCF67	6	$358,941	$14,400	14-11	6	$358,941	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$86,300
3	CC	1116867116	CARRILLO SARMIENTO SANDRA YULEINI																		23030 1	24	$1,435,764	$229,800	EPS037	24	$1,435,764	$57,500	CCF67	24	$1,435,764	$57,500	14-11	24	$1,435,764	0.522%	$7,500	24	$0	$0	Si	$352,300
4	CC	52487896	LOMBANA SOTO SONIA DULIS																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
5	CC	1116862430	LOPEZ MONTAÑA DEISY KARINA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (15 Afiliados)																							$24,632,754	$3,941,900			$24,632,754	$986,000			$24,632,754	$986,000			$24,632,754		$1,715,300		$0	$0		$7,629,200
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (15 Afiliados)																							$24,632,754	$3,941,900			$24,632,754	$986,000			$24,632,754	$986,000			$24,632,754		$1,715,300		$0	$0		$7,629,200
6	CC	1116863747	ACEVEDO PEÑA JOSE DISNARDO																		23030 1	30	$1,471,680	$235,500	EPS041	30	$1,471,680	$58,900	CCF67	30	$1,471,680	$58,900	14-11	30	$1,471,680	6.960%	$102,500	30	$0	$0	Si	$455,800
7	CC	1116866187	BENITEZ PORTILLA CHRISTIAN EDUARDO																		23030 1	30	$1,675,350	$268,100	EPS037	30	$1,675,350	$67,100	CCF67	30	$1,675,350	$67,100	14-11	30	$1,675,350	6.960%	$116,700	30	$0	$0	Si	$519,000
8	CC	96191839	CARDENAS BAYONA RODOLFO																		23030 1	30	$3,589,410	$574,400	EPS037	30	$3,589,410	$143,600	CCF67	30	$3,589,410	$143,600	14-11	30	$3,589,410	6.960%	$249,900	30	$0	$0	Si	$1,111,500
9	CC	80186195	CARDENAS BAYONA VICTOR JULIO																		23020 1	30	$1,794,705	$287,200	EPS037	30	$1,794,705	$71,800	CCF67	30	$1,794,705	$71,800	14-11	30	$1,794,705	6.960%	$125,000	30	$0	$0	Si	$555,800
10	CC	1116867746	COBOS CACERES JAIRO NIXON																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
11	CC	17385809	CORDERO VANEGAS HELMER																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
12	CC	1116869002	DAZA BASTILLA OLMEDO ALEXANDER	X																	23030 1	9	$427,050	$68,400	EPS005	9	$427,050	$17,100	CCF67	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	6.960%	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
13	CC	1007454367	FONSECA CARDENAS KEVIN FABIAN																		23030 1	30	$1,471,680	$235,500	EPS037	30	$1,471,680	$58,900	CCF67	30	$1,471,680	$58,900	14-11	30	$1,471,680	6.960%	$102,500	30	$0	$0	Si	$455,800
14	CC	1116862897	GOMEZ BENITEZ NELSON GERARDO																		25-14	30	$1,471,680	$235,500	EPS037	30	$1,471,680	$58,900	CCF67	30	$1,471,680	$58,900	14-11	30	$1,471,680	6.960%	$102,500	30	$0	$0	Si	$455,800
15	CC	5477781	JAIMES WILSON YANEL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
16	CC	96193601	REUTO MATIZ ANGEL ARTURO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
17	CC	96192005	REUTO MATIZ ZADDYEL																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
18	CC	1116859563	ROA HERNANDEZ LUBY JOHANNA																		23020 1	30	$1,675,350	$268,100	EPS037	30	$1,675,350	$67,100	CCF67	30	$1,675,350	$67,100	14-11	30	$1,675,350	6.960%	$116,700	30	$0	$0	Si	$519,000
19	CC	1116778792	ROMERO ALFONSO SAUL																		23030 1	30	$2,338,349	$374,200	EPS005	30	$2,338,349	$93,600	CCF67	30	$2,338,349	$93,600	14-11	30	$2,338,349	6.960%	$162,800	30	$0	$0	Si	$724,200
20	CC	1116861556	VEGA AREVALO BERNARDO																		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF67	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
Centro de Trabajo: T.RIESGOS 1.044% (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$29,800		$0	$0		$713,400
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$29,800		$0	$0		$713,400
21	CC	1116801401	FLOREZ VERA KATY ALEJANDRA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
22	CC	30021947	NEIVA PERAZA LUZ ELENA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
Total			**Afiliados(21)**																				$34,515,129	$5,523,400			$34,515,129	$1,381,700			$34,515,129	$1,381,700			$34,515,129		$1,780,100		$0	$0		$10,066,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900872207	3	CONAGREGADOS SANTA HELENA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 13 12-58	TAME-ARAUCA	3148960249	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1824001367	9492897443	E	2025/10/02	2025/10/03	BANCO DAVIVIENDA	1	$10,073,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				21	$5,523,400	$3,500	$0	$5,526,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,146,700	$800	$0	$1,147,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,593,600	$2,200	$0	$3,595,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$783,100	$500	$0	$783,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,780,100	$1,100	$0	$1,781,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$1,780,100	$1,100	$0	$1,781,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,381,700	$900	$0	$1,382,600
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	21	$1,381,700	$900	$0	$1,382,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				21	$1,381,700	$1,000	$0	$1,382,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	$1,041,100	$700	$0	$1,041,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$229,900	$200	$0	$230,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$110,700	$100	$0	$110,800
TOTAL				21	$10,066,900	$6,500	$0	$10,073,400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1121819700
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE DARIO PENA PULIDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAZ DE ARIPORO	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	PAZ DE ARIPORO	TELÉFONO:	6370000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7989810361**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1827351462

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 227.800	$ 600	$ 228.400
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 600**	**$ 228.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 178.000	$ 500	$ 0	$ 178.500
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 178.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 300	$ 0	$ 99.400
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 99.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP									CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1121819700	PEÑA PULIDO JOSE DARIO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	112181970	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 506.300

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CARLOS ALBERTO RINCON RAMIREZ identificado(a) con CC 13724276 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

AR EQUIPOS Y PAVIMENTOS INGENERIA S.A. S. NI 900622296

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-09	2025-10	1859632618	9493301976	E	2025-10-17																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,000,000	$320,000
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	6.96%	$2,000,000	$139,200
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$2,000,000	$80,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,000,000	$80,000

Este certificado se expide el día 2025-10-17 a las 03:57.

Certificado de Aportes

Se certifica que DANIEL FERNANDO RINCON BAUTISTA identificado(a) con CC 1005259205 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

AR EQUIPOS Y PAVIMENTOS INGENERIA S.A. S. NI 900622296

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-09	2025-10	1859632618	9493301976	E	2025-10-17																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,423,500	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-10-17 a las 04:07.

Certificado de Aportes

Se certifica que ELVIS ALEXANDER MORILLO GUEVARA identificado(a) con CC 1118580508 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

AR EQUIPOS Y PAVIMENTOS INGENERIA S.A. S. NI 900622296

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-09	2025-10	1859632618	9493301976	E	2025-10-17																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,423,500	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-10-17 a las 04:06.

Certificado de Aportes

Se certifica que JOHN EDINSON RINCON RAMIREZ identificado(a) con CC 91532201 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

AR EQUIPOS Y PAVIMENTOS INGENERIA S.A. S. NI 900622296

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-09	2025-10	1859632618	9493301976	E	2025-10-17																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,000,000	$320,000
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	6.96%	$2,000,000	$139,200
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$2,000,000	$80,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,000,000	$80,000

Este certificado se expide el día 2025-10-17 a las 03:55.

Certificado de Aportes

Se certifica que ROGELIO ORLANDO LINDARTE CONTRERAS identificado(a) con CC 13354900 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

AR EQUIPOS Y PAVIMENTOS INGENERIA S.A. S. NI 900622296

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-09	2025-10	1859632618	9493301976	E	2025-10-17																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,000,000	$320,000
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	6.96%	$2,000,000	$139,200
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$2,000,000	$80,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,000,000	$80,000

Este certificado se expide el día 2025-10-17 a las 04:05.

Certificado de Aportes

Se certifica que WILLIAN ALEXANDER JOROPA CARDENAS identificado(a) con CC 1116612801 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

AR EQUIPOS Y PAVIMENTOS INGENERIA S.A. S. NI 900622296

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-09	2025-10	1859632618	9493301976	E	2025-10-17																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	SANITAS	30	4%	$1,423,500	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-10-17 a las 04:08.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1121819700
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE DARIO PENA PULIDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAZ DE ARIPORO	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	PAZ DE ARIPORO	TELÉFONO:	6370000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7989810361**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1827351462

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 227.800	$ 600	$ 228.400
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 600**	**$ 228.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 178.000	$ 500	$ 0	$ 178.500
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 178.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 300	$ 0	$ 99.400
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 99.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP									CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1121819700	PEÑA PULIDO JOSE DARIO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	112181970	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 506.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	86082087
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MILTON DAVID ORTIZ BEJARANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAZ DE ARIPORO	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	PAZ DE ARIPORO	TELÉFONO:	6370000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**1749141513**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994222586	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 86082087	BEJARANO ORTIZ MILTON DAVID	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO		30																230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	86082087	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 504.900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1007436170
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARMEN ALEXANDRA TORRES MORALES
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAZ DE ARIPORO	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 13 # 6 - 63	TELÉFONO:	3115599
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte de carga por carretera.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1749141505**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994222571

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1007436170	TORRES MORALES CARMEN ALEXANDRA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	100743617	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 504.900

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1115855706
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RAUL EDUARDO CARVAJAL ESPY
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIGORODO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	BARRIO EL CENTRO	TELÉFONO:	8254327
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**1749141475**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9994222551

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 227.800	$ 600	$ 228.400
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 600**	**$ 228.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 178.000	$ 500	$ 0	$ 178.500
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 178.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 300	$ 0	$ 99.400
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 99.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD					ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1115855706	CARVAJAL ESPY RAUL EDUARDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	111585570	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 506.300

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118535558
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FABIAN MAURICIO VERGARA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAZ DE ARIPORO	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CL 4 N 13-46	TELÉFONO:	3106182
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte de carga por carretera.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4621143731**			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/10		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993984171	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD					ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1118535558	VERGARA AVILA FABIAN MAURICIO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	111853555	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 504.900

Planilla Pagada

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 17546051	1	ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8299	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
81-736	KM 5 VIA SARAVENA	8851832	SARMIENTO161@HOTMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	35007392	E	2025-10-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	11.709.900	7.800	BANCO DE BOGOTA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
20	35007392	2025-10-14	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 6609982	NIEVES BUSTAMANTE JOSE ANGEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFIAR-CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5421001
2	CC 6761731	OVIEDO ALMEIDA HUMBERTO	3.342.739	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.342.739	534.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.342.739	133.800	COMFIAR-CCF67	3.342.739	133.800	3.342.739	232.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.035.200	S	5421001
3	CC 13568611	MERCHAN BARRERA LUIS HERNANDO	1.423.500	F	X															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFIAR-CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5421001
4	CC 17527921	LIZCANO ACEVEDO ALIRIO	2.046.413	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.046.413	327.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.046.413	81.900	COMFIAR-CCF67	2.046.413	81.900	2.046.413	142.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	633.800	S	5421001
5	CC 17585053	ESPINOZA BENITEZ LUIS ANTONIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFIAR-CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5421001
6	CC 17586875	LANCACHO BRITO JOSE EFRAIN	1.423.500	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFIAR-CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5421001
7	CC 18918271	PINTO BENJAMIN	2.046.413	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.046.413	327.500	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	2.046.413	81.900	COMFIAR-CCF67	2.046.413	81.900	2.046.413	142.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	633.800	S	5421001
8	CC 46661689	PARRA ELSA MARLENY	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFIAR-CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	5421001
9	CC 60262744	ISIDRO DELGADO DIANA PATRICIA	2.140.171	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.140.171	342.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.140.171	85.700	COMFIAR-CCF67	2.140.171	85.700	2.140.171	149.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	662.900	S	5421001
10	CC 68287167	ROZO MALDONADO BLANCA INES	2.140.171	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.140.171	342.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.140.171	85.700	COMFIAR-CCF67	2.140.171	85.700	2.140.171	93.100	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	607.000	S	5421001
11	CC 88146465	CRUZ PEREZ OLMES ALCIDES	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFIAR-CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5421001
12	CC 96125622	MOSQUERA CARRILLO ABELARDO	1.423.500	V	X															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFIAR-CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5421001
13	CC 96167652	PINTO RODRIGUEZ LUIS ALFREDO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFIAR-CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5421001
14	CC 96188269	CAÑAZ ARCINIEGAS LUIS EDUARDO	2.046.413	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.046.413	327.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.046.413	81.900	COMFIAR-CCF67	2.046.413	81.900	2.046.413	142.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	633.800	S	5421001
15	CC 1093744236	DAZA CARVAJAL FERNEY DARIO	2.046.413	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.046.413	327.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.046.413	81.900	COMFIAR-CCF67	2.046.413	81.900	2.046.413	142.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	633.800	S	5421001
16	CC 1094240936	GALVIS VANEGAS OSCAR MAURICIO	1.423.500	F	X															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFIAR-CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	1.423.500	28.500	42.800	0	0	0	01	0	633.200	N	5421001
17	CC 1095925793	GALVIS VANEGAS ERICK	1.423.500	F	X															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFIAR-CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	1.423.500	28.500	42.800	0	0	0	01	0	633.200	N	5421001
18	CC 1115724189	CAICEDO UNCACIA EDWIN	2.046.413	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.046.413	327.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.046.413	81.900	COMFIAR-CCF67	2.046.413	81.900	2.046.413	142.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	633.800	S	5421001
19	CC 1115730863	MENDOZA DIAZ LEONARDO ANTONIO	3.328.124	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.328.124	532.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.328.124	133.200	COMFIAR-CCF67	3.328.124	133.200	3.328.124	231.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.030.600	S	5421001
20	CC 1119181704	TELLEZ LEON HELIODORO	1.423.500	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFIAR-CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5421001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 17546051	1	ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8299	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-736	KM 5 VIA SARAVENA		8851832			SARMIENTO161@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	35007392	E	2025-10-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	11.709.900	7.800	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
20	35007392	2025-10-14	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
36.841.770	36.841.770	36.841.770	36.841.770	2.847.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				20	5.895.700	0	3.700	0	5.899.400
PROTECCION	230201	800229739	0	2	455.600	0	300	0	455.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	11	3.426.100	0	2.100	0	3.428.200
PORVENIR	230301	800224808	8	7	2.014.000	0	1.300	0	2.015.300
EPS(Administradoras: 4)				20	1.716.900	0	1.300	0	1.718.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	17	1.521.000	0	1.000	0	1.522.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	100	0	57.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	57.000	0	100	0	57.100
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	81.900	0	100	0	82.000
ARP(Administradoras: 1)				20	2.472.000	0	1.600	0	2.473.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	20	2.472.000	0	1.600	0	2.473.600
CCF(Administradoras: 1)				20	1.474.900	0	1.000	0	1.475.900
COMFIAR	CCF67	800219488	4	20	1.474.900	0	1.000	0	1.475.900
SENA(Administradoras: 1)				2	57.000	0	100	0	57.100
SENA	PASENA	899999034	1	2	57.000	0	100	0	57.100
ICBF(Administradoras: 1)				2	85.600	0	100	0	85.700
ICBF	PAICBF	899999239	2	2	85.600	0	100	0	85.700
Gran Total					11.702.100	0	7.800	0	11.709.900

PLANILLA NRO. 8638297838 Tipo I 2025 09

ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	91486339	PEDRO INFANTE JAIMES	ÚNICO	0	0	2025-09	2025-09	8638297838	8672229997	PRIVADA	I	14-23	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
KR 25 B 25 72	SARAVENA	736	ARAUCA	81	3144148643	0	PEDROIJ_2210@HOTMAIL.COM	7490	0	1	2025-10-03	2025-10-09

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS037	900156264	219500	0	0	0	0	0	219500	0	0	0	219500	0	0	0	0	219500	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
230301	800224808	280900	0	0	0	0	0	0	280900	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
SINARL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	0	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	0
CAJAS COMPENSACIÓN	0

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	280900
SALUD	219500
RIESGOS LABORALES	0
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	500400

PAGADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1005060744
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILLIAM FELIPE JIMENEZ SILVA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SARAVENA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CRA 18 28 56	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4620689031**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/08			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9993943483

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES									
							COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA																	PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO				ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1005060744	JIMENEZ SILVA WILLIAM FELIPE	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO	01	30															230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	100506074	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 504.900

Planilla Pagada

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 34948764
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-10-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	RAFAEL SOSA PACHECO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12502994	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 18 12 26	DEPARTAMENTO	ARAUCA	MUNICIPIO	SARAVENA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4390	CORREO ELECTRÓNICO	RAFAELSOSA1974R@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123652965
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 09	Año: 2025	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		34948764

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-12502994	03	No	No	No	81	736	0	Salario	SOSA PACHECO RAFAEL	$1.423.500

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 12502994	X	2025-09-01	X	2025-09-30																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 12502994	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 12502994	EPS-S COOSALUD	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-12502994	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$227.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	1	$178.000	$0	0	$0	0	$0	$178.000	0	$0	$0	$178.000	$0	0	$0	$0	$178.000	$0	$0	$178.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$178.000
PENSIONES	1	$227.800
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$405.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1095800630
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AYDA MARCELA PABON RESTREPO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SARAVENA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	VEREDA EL BOJABA	TELÉFONO:	8892340
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7986567563**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		6					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/14		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1846459826	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 227.800	$ 900	$ 228.700
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 900**	**$ 228.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 57.000	$ 300	$ 0	$ 57.300
SUBTOTALES:													**$ 57.000**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 57.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 62.000	$ 62.000	$ 300	$ 0	$ 62.300
SUBTOTALES:									**$ 62.000**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 62.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 57.000	$ 300	$ 57.300
SUBTOTALES:			**$ 57.000**	**$ 300**	**$ 57.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1115721374	OTERO MONTAÑEZ JHONATAN STYVEEN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	109580063	$ 62.000	30	$ 1.423.500	CCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 405.600

Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que OVIDIO ZABDIEL con documento CEDULA DE CIUDADANIA 17528644, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) OVIDIO ZABDIEL MACUALO VERA con documento CC 17528644, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7985696815	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	SEPTIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	SEPTIEMBRE/2025
Fecha Pago	2025/10/06	Número de Autorización	1831408983

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	4,350 %
Clase de Riesgo	4		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que ALEXANDER con documento CEDULA DE CIUDADANIA 13502937, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) ALEXANDER CASTELLANOS CELIS con documento CC 13502937, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4620931736	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	SEPTIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	SEPTIEMBRE/2025
Fecha Pago	2025/10/08	Número de Autorización	9994274767

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	4,350 %
Clase de Riesgo	4		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que LUIS FELIPE con documento CEDULA DE CIUDADANIA 5671314, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LUIS FELIPE DIAZ REMOLINA con documento CC 5671314, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4619590380	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	SEPTIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	SEPTIEMBRE/2025
Fecha Pago	2025/10/01	Número de Autorización	9994172780

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	4,350 %
Clase de Riesgo	4		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que CARLOS SAUL con documento CEDULA DE CIUDADANIA 13905853, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) CARLOS SAUL RINCON GOMEZ con documento CC 13905853, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4620619181	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	SEPTIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	SEPTIEMBRE/2025
Fecha Pago	2025/10/10	Número de Autorización	9994312498

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	4,350 %
Clase de Riesgo	4		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2025-09
Período Salud : 2025-09

Se certifica que en la fecha 2025-10-02 la empresa COSTAIN ROJAS con documento de identificación CC 12233912 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ROJAS COSTAIN identificado con CC-12233912, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-12233912	COSTAIN ROJAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8638237367	I	2025-10-02	0,0435

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que JOSE MILCIADES con documento CEDULA DE CIUDADANIA 13268209, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JOSE MILCIADES QUINTERO ESTEVEZ con documento CC 13268209, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4620511362	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	SEPTIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	SEPTIEMBRE/2025
Fecha Pago	2025/10/06	Número de Autorización	9994222710

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	4,350 %
Clase de Riesgo	4		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que FRANCISCO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 88156577, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) FRANCISCO ANGARITA VILLAMIZAR con documento CC 88156577, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4620541598	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	SEPTIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	SEPTIEMBRE/2025
Fecha Pago	2025/10/10	Número de Autorización	9994307237

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	ESSC24 - SUBS COOSALUD ESS
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	4,350 %
Clase de Riesgo	4		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que JESUS NOEL con documento CEDULA DE CIUDADANIA 13444511, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JESUS NOEL LOZANO RODRIGUEZ con documento CC 13444511, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7985543891	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	SEPTIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	SEPTIEMBRE/2025
Fecha Pago	2025/10/03	Número de Autorización	1823915286

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	4,350 %
Clase de Riesgo	4		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	IVAN VILLAMIZAR TORRES
IDENTIFICACIÓN:	CC-13478129
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-11
FECHA DE PAGO:	2025-10-10
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35021241
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35021241
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.000	$ 62.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.800	$ 467.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/12/2025