CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	12 DE DICIEMBRE DE 2025	PERIODO No.	40	DEL	5/12/2025	AL	11/12/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LURUACO, REPELÓN - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	497 DE 2024	CONTRATO No.:	492 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:	9,5 MESES	PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:	9,5 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025	FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 7 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 7 DE 2025
PLAZO ADICIONAL:	1,5 MESES	PLAZO ADICIONAL:	1,5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	DICIEMBRE 22 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	DICIEMBRE 22 DE 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	290	PLAZO ACTUALIZADO:	290
PLAZO TRANSCURRIDO:	279 EQUIVALE AL 96,21%	PLAZO TRANSCURRIDO:	279 EQUIVALE AL 96,21%
VALOR INICIAL :	$ 537.000.000,00	VALOR INICIAL :	$ 6.198.582.045,25
VALOR ADICION(ES):	$ 88.121.040,46	VALOR ADICION(ES):	$ 1.202.430.138,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 625.121.040,46	VALOR ACTUALIZADO:	$ 7.401.012.183,25
VALOR PAGADO:	$ 321.411.044,85	VALOR PAGADO:	$ 5.763.738.096,20
VALOR POR PAGAR:	$ 303.709.995,61	VALOR POR PAGAR:	$ 1.637.274.087,05
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSORCIO LURUACO

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
0	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	7/03/2025		
1	**CAPITULO I - RECUPERACIÓN ARROYO LIMÓN**			
1.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025	5/04/2025	
1.2	Limpieza para recuperación ambiental	9/07/2025	24/09/2025	
1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	14/07/2025	15/10/2025	
2	**CAPITULO II - RECUPERACIÓN ARROYO NEGRO**			
2.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	10/03/2025	
2.2	Limpieza para recuperación ambiental	20/05/2025	10/04/2025	
2.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	25/05/2025	1/05/2025	
3	**CAPITULO III - RECUPERACIÓN CAÑO DE VILLA ROSA**			
3.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	17/03/2025	
3.2	Limpieza para recuperación ambiental	27/06/2025	20/06/2025	
3.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	2/07/2025	6/06/2025	
4	**CAPITULO IV - RECUPERACIÓN CAÑO EL PORVENIR**			
4.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025	19/03/2025	
4.2	Limpieza para recuperación ambiental	2/11/2025	3/09/2025	
4.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	7/11/2025	6/09/2025	
5	**CAPITULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**			
5.1	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno	22/12/2025		
5.2	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	7/11/2025	7/11/2025	
5.3	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	7/11/2025	7/11/2025	
5.4	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	22/12/2025		
5	**CAPITULO V - RECUPERACIÓN ARROYO DE PIEDRA**			
5.1	Localización, Trazado y Replanteo	23/07/2025	23/07/2025	
5.2	Limpieza para recuperación ambiental	15/09/2025	15/09/2025	
5.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	6/09/2025	6/09/2025	
6	**CAPITULO VI - RECUPERACIÓN ARROYO BARTOLO**			
6.1	Localización, Trazado y Replanteo			
6.2	Limpieza para recuperación ambiental	17/11/2025	17/11/2025	
6.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	22/12/2025		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS	22/12/2025		
Plazo del proyecto en días		290		

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 7.128.654.934,91	96,32%	-0,70%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 7.076.847.849,62	95,62%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

NA

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
NA		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Se lleva a cabo la firma del Otrosí No.2 de obra teniendo en cuenta la solicitud realizada por el Municipio de Repelón (15 de octubre de 2025) luego del recorrido realizado de forma conjunta entre Municipio, Supervisor CRA, Contratista e Interventoría, donde la entidad municipal requiere la inclusión en el contrato de obra, la limpieza del Arroyo Bartolo por ser afluente del Embalse El Guájaro y por presentar una alta acumulación de sedimentos finos, vegetación acuática y residuos sólidos producto del arrastre superficial de las escorrentías, el Consorcio Alianza Ambiental mediante oficio (20 de octubre de 2025) presentó solicitud de adición y prórroga, la cual fue avalada por la interventoría el día 21 de octubre de 2025, donde además solicitó también la mayor permanencia para la supervisión de las nuevas actividades, por lo que se adiciona una prórroga en tiempo de 1,5 meses para ambos contratos y la respectiva adición presupuestal.

CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	12 DE DICIEMBRE DE 2025	PERIODO No.	40	DEL	5/12/2025	AL	11/12/2025

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

La interventoría realizó inspección técnica de las actividades de limpieza para recuperación ambiental y disposición final de material en el frente de Arroyo Bartolo.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Viernes 5 de diciembre. Se realiza inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo Bartolo desde la abscisa K0+480 hasta la K0+440 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT320C. Se realiza control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Arroyo Bartolo mediante la implementación de un frente de trabajo de 11 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 1.414 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Se realiza seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Sábado 6 de diciembre. Se realiza inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo Bartolo desde la abscisa K0+440 hasta la K0+400 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT320C. Se realiza control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Arroyo Bartolo mediante la implementación de un frente de trabajo de 11 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 714 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Se realiza seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos. Se realizaron las actividades de controles topográficos, en conjunto con el contratista de obra, de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo Bartolo, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+480 hasta la K0+400.

Domingo 7 de diciembre. No se programaron actividades constructivas.

Lunes 8 de diciembre. No se programaron actividades constructivas por ser día festivo.

Martes 9 de diciembre. Se realiza inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo Bartolo desde la abscisa K0+400 hasta la K0+340 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT320C. Se realiza control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Arroyo Bartolo mediante la implementación de un frente de trabajo de 11 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 1.428 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Se realiza seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Miércoles 10 de diciembre. Se realiza inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo Bartolo desde la abscisa K0+340 hasta la K0+280 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT320C. Se realiza control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Arroyo Bartolo mediante la implementación de un frente de trabajo de 11 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 1.428 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Se realiza seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Jueves 11 de diciembre. Se realiza inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo Bartolo desde la abscisa K0+280 hasta la K0+220 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT320C. Se realiza control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Arroyo Bartolo mediante la implementación de un frente de trabajo de 11 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 1.442 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Se realiza seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos. Se realizaron las actividades de controles topográficos, en conjunto con el contratista de obra, de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo Bartolo, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+400 hasta la K0+220.

En resumen, el contratista alcanzó un avance del 95,62%, presentando un retraso respecto al avance programado en un -0,7%.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA


LIMPIEZA ARROYO BARTOLO K0+480 A K0+220


LIMPIEZA ARROYO BARTOLO K0+480 A K0+220



DISPOSICIÓN RESIDUOS ARROYO BARTOLO



DISPOSICIÓN RESIDUOS ARROYO BARTOLO


DISPOSICIÓN RESIDUOS ARROYO BARTOLO


DISPOSICIÓN RESIDUOS ARROYO BARTOLO


DISPOSICIÓN RESIDUOS ARROYO BARTOLO

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: HERNANDO SANDOVAL RUIZ