CONSORCIO LURUACO	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**PERIODO No.**	42	DEL	**18/12/2025**	AL	**22/12/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LURUACO, REPELÓN - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	497 DE 2024	CONTRATO No.:	492 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:	9,5 MESES	PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:	9,5 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025	FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 7 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 7 DE 2025
PLAZO ADICIONAL:	1,5 MESES	PLAZO ADICIONAL:	1,5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	DICIEMBRE 22 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	DICIEMBRE 22 DE 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	290	PLAZO ACTUALIZADO:	290
PLAZO TRANSCURRIDO:	290 EQUIVALE AL 100,00%	PLAZO TRANSCURRIDO:	290 EQUIVALE AL 100,00%
VALOR INICIAL :	$ 537.000.000,00	VALOR INICIAL :	$ 6.198.582.045,25
VALOR ADICION(ES):	$ 88.121.040,46	VALOR ADICION(ES):	$ 1.202.430.138,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 625.121.040,46	VALOR ACTUALIZADO:	$ 7.401.012.183,25
VALOR PAGADO:	$ 321.411.044,85	VALOR PAGADO:	$ 5.763.738.096,20
VALOR POR PAGAR:	$ 303.709.995,61	VALOR POR PAGAR:	$ 1.637.274.087,05
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSORCIO LURUACO

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
0	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	7/03/2025		
1	**CAPITULO I - RECUPERACIÓN ARROYO LIMÓN**			
1.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025	5/04/2025	
1.2	Limpieza para recuperación ambiental	9/07/2025	24/09/2025	
1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	14/07/2025	15/10/2025	
2	**CAPITULO II - RECUPERACIÓN ARROYO NEGRO**			
2.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	10/03/2025	
2.2	Limpieza para recuperación ambiental	20/05/2025	10/04/2025	
2.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	25/05/2025	1/05/2025	
3	**CAPITULO III - RECUPERACIÓN CAÑO DE VILLA ROSA**			
3.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	17/03/2025	
3.2	Limpieza para recuperación ambiental	27/06/2025	20/06/2025	
3.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	2/07/2025	6/06/2025	
4	**CAPITULO IV - RECUPERACIÓN CAÑO EL PORVENIR**			
4.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025	19/03/2025	
4.2	Limpieza para recuperación ambiental	2/11/2025	3/09/2025	
4.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	7/11/2025	6/09/2025	
5	**CAPITULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**			
5.1	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno	22/12/2025	22/12/2025	
5.2	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	7/11/2025	7/11/2025	
5.3	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	7/11/2025	7/11/2025	
5.4	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	22/12/2025		
5	**CAPITULO V - RECUPERACIÓN ARROYO DE PIEDRA**			
5.1	Localización, Trazado y Replanteo	23/07/2025	23/07/2025	
5.2	Limpieza para recuperación ambiental	15/09/2025	15/09/2025	
5.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	6/09/2025	6/09/2025	
6	**CAPITULO VI - RECUPERACIÓN ARROYO BARTOLO**			
6.1	Localización, Trazado y Replanteo			
6.2	Limpieza para recuperación ambiental	17/11/2025	17/11/2025	
6.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	22/12/2025	22/12/2025	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS	22/12/2025	22/12/2025	
Plazo del proyecto en días		290		

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 7.401.012.183,25	100,00%	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 7.401.012.183,25	100,00%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

NA

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
NA		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Se lleva a cabo la firma del Otrosí No.2 de obra teniendo en cuenta la solicitud realizada por el Municipio de Repelón (15 de octubre de 2025) luego del recorrido realizado de forma conjunta entre Municipio, Supervisor CRA, Contratista e Interventoría, donde la entidad municipal requiere la inclusión en el contrato de obra, la limpieza del Arroyo Bartolo por ser afluente del Embalse El Guájaro y por presentar una alta acumulación de sedimentos finos, vegetación acuática y residuos sólidos producto del arrastre superficial de las escorrentías, el Consorcio Alianza Ambiental mediante oficio (20 de octubre de 2025) presentó solicitud de adición y prórroga, la cual fue avalada por la interventoría el día 21 de octubre de 2025, donde además solicitó también la mayor permanencia para la supervisión de las nuevas actividades, por lo que se adiciona una prórroga en tiempo de 1,5 meses para ambos contratos y la respectiva adición presupuestal.

CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	23 DE DICIEMBRE DE 2025	PERIODO No.	42	DEL	18/12/2025	AL	22/12/2025

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

La interventoría realizó inspección técnica de las actividades de limpieza para recuperación ambiental y disposición final de material en el frente de Arroyo Bartolo.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Viernes 19 de diciembre. Se realiza control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Arroyo Bartolo mediante la implementación de un frente de trabajo de 11 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 1.442 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Se realiza seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos. El contratista realiza actividades de elaboración de actas de vecindad de cierre del frente de obra de Arroyo Bartolo.

Sábado 20 de diciembre. Se realiza control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Arroyo Bartolo mediante la implementación de un frente de trabajo de 11 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 1.386 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Se realiza seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos. El contratista realiza actividades de elaboración de actas de vecindad de cierre del frente de obra de Arroyo Bartolo. El contratista realiza actividades de elaboración de actas de vecindad de cierre del frente de obra de Arroyo Bartolo. Se realiza jornada de socialización final del proyecto en el Municipio de Repelón, Barrio Las Claritas. Durante la jornada se presentaron a la comunidad los resultados obtenidos en la ejecución de las obras, exponiendo los avances, logros y cumplimiento de los objetivos establecidos. La actividad se desarrolló con total normalidad, atendiendo oportunamente las inquietudes y observaciones formuladas por los asistentes, garantizando así un proceso participativo y de cierre transparente del proyecto. EL contratista realizó actividades de revegetalización mediante la siembra de semillas de pasto en las áreas intervenidas para el ingreso de la maquinaria y la instalación de campamentosen el frente Arroyo Bartolo, dichas acciones se realizaron dando cumplimiento a las especificaciones ambientales establecidas en el proyecto mitigando así el impacto generado por las obras.

Domingo 21 de diciembre. No se programaron actividades.

Lunes 22 de diciembre. Se revisa la matriz de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) del proyecto, en conjunto con la interventoría, para garantizar que se realizó el cierre total de todas las solicitudes presentadas por la comunidad, garantizando la trazabilidad, atención oportuna y adecuada gestión de los requerimientos ciudadanos asociados al desarrollo del proyecto. La interventorpia revisa en conjunto con contratista, el cumplimiento de los indicadores establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) formulado para el proyecto; verificando el cumplimiento del 100% de los indicadores evaluados, demostrando la correcta aplicación de las estrategias ambientales y la adecuada ejecución de los compromisos adquiridos en materia de prevención, mitigación y compensación de impactos. El contratista realiza las actividades de desmonte y cierre del campamento de obra principal, ubicado en el municipio de Repelón, en la salida de Repelón hacia Villa Rosa.

En resumen, el contratista alcanzó un avance del 100%, cumpliendo con el objeto del contrato.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE ARROYO BARTOLO



ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE ARROYO BARTOLO



ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE ARROYO BARTOLO



ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE ARROYO BARTOLO



ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE ARROYO BARTOLO



ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE ARROYO BARTOLO

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: HERNANDO SANDOVAL RUIZ