INPEC	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	CONSORCIO SANTA ANA

INFORME QUINCENAL INTERVENTORIA - GROPE SEDE NORTE (Barranquilla).

Quincena Número: 5 Del: 16 DE DICIEMBRE DE 2025 Al: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días **16**

ENTIDAD CONTRATANTE **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC** SEDE **GROPE SEDE NORTE (Barranquilla).** SUPERVISOR **ARQ GILLAN LOPEZ SANTAMARIA**

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, CENTROS DE INSTRUCCIÓN Y GRUPOS ESPECIALES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPEC A NIVEL NACIONAL

	QUINCENAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	35,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 8.355.121,00	$ 23.871.774,00
		0

	QUINCENAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	49,24%	100,00%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 11.755.121,60	$ 23.871.774,60

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO MANTENIMIENTO PENITENCIARIO
Contrato No.	232 DE 2025
Valor Inicial:	$ 1.994.081.233
Valor Actualizado:	$ 1.994.081.233
Plazo Inicial:	2,5 MESES
Plazo Actualizado:	4 MESES
Fecha de Iniciación:	14/102025
Fecha de Vencimiento:	2026-02-15

CONTRATO DE INTERVENTORIA:


Interventor:	CONSORCIO SANTA ANA
Contrato No.	237 DE 2025
Valor Inicial:	$ 198.297.614
Valor Actualizado:	$ 198.297.614
Plazo Inicial:	2,5 MESES
Plazo Actualizado:	4 MESES
Fecha de Iniciación:	14/102025
Fecha de Vencimiento:	2026-02-15


AVANCE

En este periodo se ha realizado las siguientes actividades:

1. Se dio terminacion a las actvidades de obra del contrato.

IMAGENES VISITA.







Comentario: Grafica representativa de avance ejecutado real en obra y avance programado


Comentario: Adecuacion de muros mediante pintura, enchapes y acabados, adecuacion de pisos y terminacion de actividades.











Comentario: Adecuacion de muros mediante pintura, enchapes y acabados, adecuacion de pisos y terminacion de actividades.

Comentario: Adecuacion de muros mediante pintura, enchapes y acabados, adecuacion de pisos y terminacion de actividades.

OBSERVACIONES

En este periodo se terminaron las actividades establecidas en el cronograma.

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre : ARQ JAIME MATEUS MORENO

Matrícula No.: 25700-38998 CND