INPEC	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	CONSORCIO SANTA ANA

INFORME QUINCENAL INTERVENTORIA - SEDE OFICINA AVENIDA CARACAS (Bogotá)

Quincena Número: 6 Del: 01 DE ENERO DE 2026 Al: 15 DE ENERO DE 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días **15**

ENTIDAD CONTRATANTE	**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC**	SEDE	**OFICINA AVENIDA CARACAS Av Caracas No 36 -41**	SUPERVISOR	**ARQ GILLAN LOPEZ SANTAMARIA**

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, CENTROS DE INSTRUCCIÓN Y GRUPOS ESPECIALES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPEC A NIVEL NACIONAL

	QUINCENAL		ACUMULADO
Obra programada (%)	4,73%		100,00%
Valor básico de la Obra	$ 6.000.000,00	$	$ 126.913.727,00
			0

	QUINCENAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,97%	98,00%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 2.500.000,00	$ 124.372.522,65

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO MANTENIMIENTO PENITENCIARIO
Contrato No.	232 DE 2025
Valor Inicial:	$ 1.994.081.233
Valor Actualizado:	$ 1.994.081.233
Plazo Inicial:	2,5 MESES
Plazo Actualizado:	4 MESES
Fecha de Iniciación:	14/102025
Fecha de Vencimiento:	15/02/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO SANTA ANA
Contrato No.	237 DE 2025
Valor Inicial:	$ 198.297.614
Valor Actualizado:	$ 198.297.614
Plazo Inicial:	2,5 MESES
Plazo Actualizado:	4 MESES
Fecha de Iniciación:	14/102025
Fecha de Vencimiento:	15/02/2026

IMAGEN OFICINA





IMAGEN OFICINA




AVANCE

En este periodo se ha realizado las siguientes actividades:

1. En este periodo se realizó el reemplazo de breakers en el tablero de acometida principal y se inicio el maquillado definitivo de los tableros eléctricos. La instalación de las divisiones de baño está programada para ser instaladas el 26 de enero 2026.

IMAGENES AVANCE



	QUINCENA No 1	QUINCENA No 2	QUINCENA No 3	QUINCENA No 4	QUINCENA No 5
Programado	15,00	60,00	85,00	91,33	95,27
Ejecutado real	10,27	47,39	92,64	94,29	96,03



Comentario: Grafica representativa de avance ejecutado real en obra y avance programado

Comentario: Adecuacion de redes electricas.





Comentario: Adecuacion de redes electricas.

Comentario: Adecuacion de redes electricas.

INPEC	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	CONSORCIO SANTA

INFORME QUINCENAL INTERVENTORIA - **SEDE OFICINA AVENIDA CARACAS (Bogotá)**

Quincena Número: 6 Del: 01 DE ENERO DE 2026 Al: 15 DE ENERO DE 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días **15**

ENTIDAD CONTRATANTE **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC** SEDE **DIRECCIÓN GENERAL Calle 26 No 27-48** SUPERVISOR **ARQ GILLAN LOPEZ SANTAMARIA**

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
En este periodo se culminaron las actividades establecidas en el cronograma, excepto las divisiones de baño, teniendo en cuenta que encontrandose en epoca de fin de año se presentaron algunos imprevistos en cuanto a la entredisponibilidad de materiales para las mismas .	 Firma Nombre : ARQ JAIME MATEUS MORENO Matrícula No.: 25700-38998 CND