1. INFORMACION GENERAL

NUMERO DE INFORME:	8 - FINAL
FECHA:	28 DE ENERO DE 2026
CONTRATO Nº	0497 DE 2024
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS YIO ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO**
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
CONTRATISTA:	CONSORCIO LURUACO
CUANTIA INICIAL:	QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES M/L ($537.000.000)
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	259 DE 17 DE JULIO DE 2024 00011 VIGENCIA FUTURA EXTRAORDINARIA
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	145 DE 30 de enero de 2025
FECHA DEL CONTRATO:	12 DE MAYO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO:	OCHO (8) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE MARZO DE 2025
PERIODO:	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 08 – DICIEMBRE 07 DE 2025 A DICIEMBRE 22 DE 2025
SUPERVISOR:	WLADIMIR OROZCO LOZANO
DEPENDENCIA:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

En caso de adición:

FECHA DE ADICION:	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
Nº DE ADICIÓN:	1
PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DE CONTRATO	45 DIAS
VALOR:	$88.121.040,46
Nº DE C.D.P. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	487 DE 30 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN:	22 DE DICIEMBRE DE 2025

2. FORMA DE PAGO

En cuotas mensuales, vencidas e iguales durante el plazo contractual del contrato, según el personal y costos ofertados, afectados por el facto multiplicador.

De acuerdo con lo indicado en los estudios previos y pliegos de condiciones.

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS

Con cargo al presente contrato La Corporación ha realizado los siguientes desembolsos:

PERIODO	VALOR AUTORIZADO
07 marzo de 2025 a 06 abril de 2025	$56.951.570,97
07 de abril a 06 de mayo de 2025	$85,523,708.97
Mayo 07 a junio 06 de 2025	$56,951,570.97
Junio 07 a Julio 06 de 2025	$65.032.622,97
Julio 07 a agosto 06 de 2025	$56.951.570,97
Agosto 07 a septiembre 06 de 2025 Septiembre 07 a noviembre 06 de 2025	$121.984.193,94
Octubre 07 a noviembre 06 y de noviembre 07 a diciembre 06 de 2025	$150.556.331,94

4. GARANTIAS DEL CONTRATO

ASEGURADORA:	SURA	**ASEGURADO:**	C.R.A.
TOMADOR:	CONSORCIO LURUACO	**Nº DE LA POLIZA:**	**21-44-101461195 ANEXO 0**
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato:	30/12/2024	28/02/2026	$53.700.000
Pago de salarios, prestaciones sociales leg. e ind. Lab.:	30/12/2024	31/08/2028	$26.850.000
Calidad del servicio	30/12/2024	31/08/2026	$107.400.000
FECHA DE LA POLIZA:	13 DE ENERO DE 2025	**FECHA DE APROBACION:**	14 DE ENE DE 2025

Pólizas Otrosí No.02

ASEGURADORA:	SURA	**ASEGURADO:**	C.R.A.
TOMADOR:	CONSORCIO LURUACO	**Nº DE LA POLIZA:**	**21-44-101461195 ANEXO 5**
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato:	07/03/2025	22/06/2026	$62.512.104.05
Pago de salarios, prestaciones sociales leg. e ind. Lab.:	07/03/2025	22/12/2028	$31.256.052.02
Calidad del servicio	07/03/2025	22/12/2026	$125.024.208.09
FECHA DE LA POLIZA:	18 DE NOV DE 2025	**FECHA DE APROBACION:**	19 DE DIC DE 2025

5. AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista presenta certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales del primer semestre de 2025, según articulo 50 Ley 789 de 2002 y aporta las planillas de pago de los meses de mayo de 2025.

6. IMPUESTOS DEL CONTRATO

No Aplica, suspendido temporalmente.

7. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO (En caso de Contratos superiores a los 50 s.m.m.l.v.)

No Aplica

8. ESTADO DEL CONTRATO

- El contratista presentó para su aprobación póliza de cumplimiento No21-44-101461195 Anexo 0 expedida el 14 de enero de 2025 por la oficina de jurídica.

- Se suscribió el acta de inicio del presente contrato el día 07 de marzo de 2025.
- Mediante correo electrónico el contratista presenta a la supervisión los informes semanales No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8.
- EL contratista presentó el Informes mensual No. 1 en el aplicativo Secop2
- El 22 de mayo 2025 se firma el Acta de costos. 1 por parte del supervisor del contrato y el representante legal de la interventoría.
- El 23 de mayo de 2025, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 01 y demás soportes para tramitar el pago del primer desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de costos No. 1 (07 de marzo a 06 de abril de 2025):
    - Informe Semanal No. 1 de fecha 14 de marzo de 2025.
    - Informe Semanal No. 2 de fecha 21 de marzo de 2025
    - Informe Semanal No. 3 de fecha 28 de marzo de 2025.
    - Informe Semanal No. 4 de fecha 04 de abril de 2025.
    - Informe Semanal No. 5 de fecha 11 de abril de 2025
    - Informe Semanal No. 6 de fecha 18 de abril de 2025.
    - Informe Semanal No. 7 de fecha 25 de abril de 2025
    - Informe Semanal No. 8 de fecha 2 de mayo de 2025
    - Informe mensual de actividades No. 01 con sus anexos.
- Mediante correo electrónico el contratista presenta a la supervisión los informes semanales No. 9, 10, 11, 12 y 13.
- Mediante oficio con radicado No. ENT-BAQ-006564-2025 del 16 de junio de 2025 el contratista presentó el informe de actividades No. 2 y sus anexos, correspondiente al periodo del 07 de abril al 06 de mayo de 2025.
- El 18 de junio 2025 se firma el Acta de costos. 2 por parte del supervisor del contrato y el representante legal de la interventoría.
- El 07 de julio de 2025, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 02 y demás soportes para tramitar el pago del segundo desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.

- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de costos No. 2 (07 de abril a 06 de mayo de 2025):
    - Informe Semanal No. 9 de fecha 09 de mayo de 2025.
    - Informe Semanal No. 10 de fecha 16 de mayo de 2025
    - Informe Semanal No. 11 de fecha 23 de mayo de 2025.
    - Informe Semanal No. 12 de fecha 30 de mayo de 2025.
    - Informe Semanal No. 13 de fecha 06 de junio de 2025.
    - Informe mensual de actividades No. 02 con sus anexos.
- Mediante correo electrónico el contratista presenta a la supervisión los informes semanales No. 14,15,16.
- Mediante oficio con radicado No. ENT-BAQ-007161-2025 del 1° de julio de 2025 el contratista presentó el informe de actividades No. 3 y sus anexos, correspondiente al periodo del 07 de mayo al 06 de junio de 2025.
- El 11 de julio 2025 se firma el Acta de costos. 3 por parte del supervisor del contrato y el representante legal de la interventoría.
- El 14 de julio de 2025, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 03 y demás soportes para tramitar el pago del tercer desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de costos No. 3 (07 de mayo a 06 de junio de 2025):
    - Informe Semanal No. 14 de fecha 13 de junio de 2025.
    - Informe Semanal No. 15 de fecha 20 de junio de 2025
    - Informe Semanal No. 16 de fecha 27 de mayo de 2025.
    - Informe mensual de actividades No. 03 con sus anexos.
- El 12 de agosto 2025 se firma el Acta de costos. 4 por parte del supervisor del contrato y el representante legal de la interventoría.
- El 12 de agosto de 2025, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 04 y demás soportes para tramitar el pago del cuarto desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.

- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de costos No. 4 (07 de junio a 06 de julio de 2025):
    - Informe Semanal No. 17 de fecha 04 de julio de 2025.
    - Informe Semanal No. 18 de fecha 11 de julio de 2025
    - Informe Semanal No. 19 de fecha 18 de julio de 2025.
    - Informe Semanal No. 20 de fecha 25 de julio de 2025.
    - Informe Semanal No. 21 de fecha 1 de agosto de 2025.
    - Informe mensual de actividades No. 04 con sus anexos.
- Mediante correo electrónico el contratista presenta a la supervisión los informes semanales No. 22,23,24 y 25.
- El 15 de septiembre 2025 se firma el Acta de costos. 5 por parte del supervisor del contrato y el representante legal de la interventoría.
- El 22 de septiembre de 2025, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 05 y demás soportes para tramitar el pago del quinto desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de costos No. 5 (07 de julio a 06 de agosto de 2025):
    - Informe Semanal No. 22 de fecha 08 de agosto de 2025.
    - Informe Semanal No. 23 de fecha 15 de agosto de 2025
    - Informe Semanal No. 24 de fecha 22 de agosto de 2025.
    - Informe Semanal No. 25 de fecha 29 de agosto de 2025.
    - Informe mensual de actividades No. 05 con sus anexos.
- El 21 de noviembre de 2025 se firma el Acta de costos No. 6 por parte del supervisor del contrato y el representante legal de la interventoría.
- El 21 de noviembre de 2025, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 06 y demás soportes para tramitar el pago del sexto desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión,

para el periodo del acta de costos No. 6 (07 de agosto de 2025 a 06 de septiembre de 2025 y 07 septiembre a 06 de octubre de 2025):

- Informe Semanal No. 26 de fecha 09 de septiembre de 2025.
- Informe Semanal No. 27 de fecha 12 de septiembre de 2025
- Informe Semanal No. 28 de fecha 19 de septiembre 2025.
- Informe Semanal No. 29 de fecha 26 de septiembre de 2025.
- Informe Semanal No. 30 de fecha 03 de octubre de 2025
- Informe mensual de actividades No. 06 con sus anexos.
- Informe mensual de actividades No. 07 con sus anexos.

- El 18 de diciembre de 2025 se firma el Acta de costos No. 7 por parte del supervisor del contrato y el representante legal de la interventoría.
- El 18 de diciembre de 2025, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 07 y demás soportes para tramitar el pago del septimo desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de costos No. 7 (07 de octubre de 2025 a 06 de noviembre de 2025 y 07 noviembre a 06 de diciembre de 2025):
  - Informe Semanal No. 31 de fecha 10 de octubre de 2025
  - Informe Semanal No. 32 de fecha 17 de octubre de 2025
  - Informe Semanal No. 33 de fecha 23 de octubre de 2025
  - Informe Semanal No. 34 de fecha 31de octubre de 2025
  - Informe Semanal No. 35 de fecha 07 de noviembre de 2025
  - Informe Semanal No. 36 de fecha 14 de noviembre de 2025
  - Informe Semanal No. 37 de fecha 21 de noviembre de 2025
  - Informe Semanal No. 38 de fecha 28 de noviembre de 2025
  - Informe Semanal No. 39 de fecha 05 de diciembre de 2025
  - Informe mensual de actividades No. 08 con sus anexos
  - Informe mensual de actividades No. 09 con sus anexos
- El 22 de diciembre de 2025 se firma el Acta de costos No. 8 - Final por parte del supervisor del contrato y el representante legal de la interventoría.
- El 28 de enero de 2026, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 08 y demás soportes para tramitar el pago del octavo

desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.

- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de costos No. 8 (06 de diciembre de 2025 a 22 de diciembre de 2025):
    - Informe Semanal No. 40 de fecha 12 de diciembre de 2025
    - Informe Semanal No. 41 de fecha 19 de diciembre de 2025
    - Informe Semanal No. 42 de fecha 23 de diciembre de 2025
    - Informe mensual de actividades No. 10 con sus anexos.

9. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

En el periodo:

- Informe Semanal No. 40 de fecha 12 de diciembre de 2025
- Informe Semanal No. 41 de fecha 19 de diciembre de 2025
- Informe Semanal No. 42 de fecha 23 de diciembre de 2025
- Informe mensual de actividades No. 10 con sus anexos

10. PORCENTAJE DE EJECUCION

El contrato de interventoría No. 0497 de 2024, presenta un porcentaje de ejecución del 100% incluido Otrosí No.02, según consta en el acta de costos interventoría No. 8- Final.

11. OBSERVACIONES

N/A

12. CONCLUSION

Revisados y aprobados los informes presentados por el contratista, se considera técnicamente viable el pago correspondiente al Acta de costos de Interventoría No. 8 en cumplimiento al Contrato No. 0497 de 2024, por un valor de **TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS. ($31,169,469.49).**

13. ANEXOS

- Acta de costos de interventoría No. 8 (1 folio)
- Certificado de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, planillas de seguridad social. (11 folios)
- Factura Electrónica de Venta No. FV 11 (1 folio)
- Informe Semanal No. 40 de fecha 12 de diciembre de 2025
- Informe Semanal No. 41 de fecha 19 de diciembre de 2025
- Informe Semanal No. 42 de fecha 23 de diciembre de 2025
- Informe mensual de actividades No. 10 con sus anexos
- Recibo a Satisfacción (1 folio)

FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR



WLADIMIR OROZCO LOZANO - Supervisor