GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONSORCIO VIAS 04
NIT: 901.931.378-1

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

TOMO 2
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 05
01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

CONSORCIO VIAS 04
NIT. 901.931.378 - 1

CONTRATO 1508 DEL 31 DE MARZO DE 2025



CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DE CHAPARRAL ENEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA"

REPRESENTANTE LEGAL
LISETH MARYORI NIEVES HERRERA

IBAGUÉ, TOLIMA
2025

TOMA CEREO AFIRMADO VIA INFERIOR							
PUNTO	V+	INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	AFIRMADO	DIFER +/-
C#16	1.167	840.391		839.224			
K0+710-I			0.798	839.593	839.94	839.590	-0.003
K0+710-E			0.747	839.644	840.00	839.650	0.006
K0+710-D			0.657	839.734	840.06	839.710	-0.024
K0+715-I			0.988	839.403	839.74	839.390	-0.013
K0+715-E			0.939	839.452	839.80	839.450	-0.002
K0+715-D			0.877	839.514	839.86	839.510	-0.004
K0+720-I			1.171	839.220	839.57	839.220	0.000
K0+720-E			1.098	839.293	839.63	839.280	-0.013
K0+720-D			1.039	839.352	839.69	839.340	-0.012
K0+725-I			1.305	839.086	839.43	839.080	-0.006
K0+725 -E			1.249	839.142	839.49	839.140	-0.002
K0+725-D			1.191	839.200	839.55	839.200	0.000
K0+730-I			1.419	838.972	839.31	838.960	-0.012
K0+730-E			1.358	839.033	839.37	839.020	-0.013
K0+730-D			1.305	839.086	839.43	839.080	-0.006
K0+735-I			1.519	838.872	839.21	838.860	-0.012
K0+735-E			1.471	838.920	839.27	838.920	0.000
K0+735-D			1.408	838.983	839.33	838.980	-0.003
K0+740-I			1.538	838.853	839.21	838.860	0.007
K0+740-E			1.536	838.855	839.21	838.860	0.005
K0+740-D			1.532	838.859	839.21	838.860	0.001

4.4 Verificación de niveles de Base

Se solicita por parte del contratista la verificación de niveles de la capa de base granular de la vía correspondientes a la zona rural del municipio de chaparral, para dar veracidad al cumplimiento de la estructura del diseño de la capa de base granular en donde se debe garantizar su espesor especificado en diseño.

finalmente se realiza el chequeo pertinente por parte de la interventoría y se evidencia que el nivel del terreno se encuentra dentro de los límites permitidos y así proceder a la aplicación de la capa final de la pavimentación.





TOMA CEREO BASE GRANULAR VIA INFERIOR							
PUNTO	V+	INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	BASE GRANULAR	DIFER +/-
C#13	1.155	854.915		853.760			
K0+510-I			0.599	854.316	854.47	854.320	0.004
K0+510-E			0.541	854.374	854.53	854.380	0.006
K0+510-D			0.480	854.435	854.59	854.440	0.005
K0+515-I			0.880	854.035	854.19	854.040	0.005
K0+515-E			0.807	854.108	854.25	854.100	-0.008
K0+515-D			0.748	854.167	854.31	854.160	-0.007
K0+520-I			1.149	853.766	853.91	853.760	-0.006
K0+520-E			1.085	853.830	853.97	853.820	-0.010
K0+520-D			1.040	853.875	854.03	853.880	0.005
K0+525-I			1.433	853.482	853.64	853.490	0.008
K0+525 -E			1.371	853.544	853.70	853.550	0.006
K0+525-D			1.310	853.605	853.76	853.610	0.005
K0+530-I			1.652	853.263	853.42	853.270	0.007
K0+530-E			1.591	853.324	853.48	853.330	0.006
K0+530-D			1.532	853.383	853.54	853.390	0.007
K0+535-I			1.868	853.047	853.20	853.050	0.003
K0+535-E			1.810	853.105	853.26	853.110	0.005
K0+535-D			1.754	853.161	853.32	853.170	0.009
K0+540-I			2.068	852.847	852.99	852.840	-0.007
K0+540-E			2.021	852.894	853.05	852.900	0.006
K0+540-D			1.962	852.953	853.11	852.960	0.007
K0+545-I			2.307	852.608	852.77	852.620	0.012
K0+545-E			2.241	852.674	852.83	852.680	0.006
K0+545-D			2.185	852.730	852.89	852.740	0.010
K0+550-I			2.522	852.393	852.55	852.400	0.007
K0+550-E			2.448	852.467	852.61	852.460	-0.007
K0+550-D			2.382	852.533	852.67	852.520	-0.013
K0+555-I			2.714	852.201	852.34	852.190	-0.011
K0+555-E			2.665	852.250	852.40	852.250	0.000
K0+555-D			2.608	852.307	852.46	852.310	0.003

TOMA CEREO BASE GRANULAR VIA INFERIOR							
PUNTO	V+	INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	BASE GRANULAR	DIFER +/-
C#14	1.456	852.621		851.165			
K0+560-I			0.661	851.960	852.12	851.970	0.010
K0+560-E			0.599	852.022	852.18	852.030	0.008
K0+560-D			0.541	852.080	852.24	852.090	0.010
K0+565-I			1.143	851.478	851.64	851.490	0.012
K0+565-E			1.086	851.535	851.70	851.550	0.015
K0+565-D			1.023	851.598	851.76	851.610	0.012
K0+570-I			1.504	851.117	851.28	851.130	0.013
K0+570 -E			1.427	851.194	851.34	851.190	-0.004
K0+570-D			1.379	851.242	851.40	851.250	0.008
K0+575-I			1.919	850.702	850.86	850.710	0.008
K0+575-E			1.851	850.770	850.92	850.770	0.000
K0+575-D			1.789	850.832	850.98	850.830	-0.002
K0+580-I			2.332	850.289	850.44	850.290	0.001
K0+580-E			2.271	850.350	850.50	850.350	0.000
K0+580-D			2.218	850.403	850.56	850.410	0.007
K0+585-I			2.757	849.864	850.02	849.870	0.006
K0+585-E			2.699	849.922	850.08	849.930	0.008
K0+585-D			2.639	849.982	850.14	849.990	0.008
K0+590-I			3.196	849.425	849.59	849.440	0.015
K0+590-E			3.122	849.499	849.65	849.500	0.001
K0+590-D			3.070	849.551	849.71	849.560	0.009
K0+595-I			3.598	849.023	849.17	849.020	-0.003
K0+595-E			3.541	849.080	849.23	849.080	0.000
K0+595-D			3.480	849.141	849.29	849.140	-0.001
K0+600-I			4.022	848.599	848.75	848.600	0.001
K0+600-E			3.962	848.659	848.81	848.660	0.001
K0+600-D			3.903	848.718	848.87	848.720	0.002
K0+605-I			4.429	848.192	848.34	848.190	-0.002
K0+605-E			4.373	848.248	848.40	848.250	0.002
K0+605-D			4.311	848.310	848.46	848.310	0.000

TOMA CEREO BASE GRANULAR VIA INFERIOR							
PUNTO	V+	INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	BASE GRANULAR	DIFER +/-
C#15	2.235	848.585		846.350			
K0+610-I			0.819	847.766	847.91	847.760	-0.006
K0+610-E			0.758	847.827	847.97	847.820	-0.007
K0+610-D			0.717	847.868	848.03	847.880	0.012
K0+615-I			1.261	847.324	847.48	847.330	0.006
K0+615-E			1.206	847.379	847.54	847.390	0.011
K0+615-D			1.148	847.437	847.60	847.450	0.013
K0+620-I			1.703	846.882	847.04	846.890	0.008
K0+620-E			1.640	846.945	847.10	846.950	0.005
K0+620-D			1.583	847.002	847.16	847.010	0.008
K0+625-I			2.137	846.448	846.61	846.460	0.012
K0+625 -E			2.074	846.511	846.67	846.520	0.009
K0+625-D			2.017	846.568	846.73	846.580	0.012
K0+630-I			2.550	846.035	846.18	846.030	-0.005
K0+630-E			2.488	846.097	846.24	846.090	-0.007
K0+630-D			2.444	846.141	846.30	846.150	0.009
K0+635-I			2.998	845.587	845.74	845.590	0.003
K0+635-E			2.939	845.646	845.80	845.650	0.004
K0+635-D			2.883	845.702	845.86	845.710	0.008
K0+640-I			3.426	845.159	845.31	845.160	0.001
K0+640-E			3.372	845.213	845.37	845.220	0.007
K0+640-D			3.315	845.270	845.43	845.280	0.010
K0+645-I			3.868	844.717	844.87	844.720	0.003
K0+645-E			3.806	844.779	844.93	844.780	0.001
K0+645-D			3.739	844.846	844.99	844.840	-0.006
K0+650-I			4.288	844.297	844.44	844.290	-0.007
K0+650-E			4.228	844.357	844.50	844.350	-0.007
K0+650-D			4.170	844.415	844.56	844.410	-0.005
K0+655-I			4.719	843.866	844.01	843.860	-0.006
K0+655-E			4.669	843.916	844.07	843.920	0.004
K0+655-D			4.607	843.978	844.13	843.980	0.002

TOMA CEREO BASE GRANULAR VIA INFERIOR							
PUNTO	V+	INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	BASE GRANULAR	DIFER +/-
C#15	1.455	844.605		843.150			
K0+660-I			1.170	843.435	843.58	843.430	-0.005
K0+660-E			1.117	843.488	843.64	843.490	0.002
K0+660-D			1.047	843.558	843.70	843.550	-0.008
K0+665-I			2.507	842.098	842.25	842.100	0.002
K0+665-E			1.539	843.066	843.21	843.060	-0.006
K0+665-D			2.388	842.217	842.37	842.220	0.003
K0+670-I			2.017	842.588	842.74	842.590	0.002
K0+670-E			1.953	842.652	842.80	842.650	-0.002
K0+670-D			1.897	842.708	842.86	842.710	0.002
K0+675-I			2.419	842.186	842.34	842.190	0.004
K0+675 -E			2.363	842.242	842.40	842.250	0.008
K0+675-D			2.298	842.307	842.46	842.310	0.003
K0+680-I			2.806	841.799	841.95	841.800	0.001
K0+680-E			2.739	841.866	842.01	841.860	-0.006
K0+680-D			2.689	841.916	842.07	841.920	0.004
K0+685-I			3.165	841.440	841.58	841.430	-0.010
K0+685-E			3.098	841.507	841.64	841.490	-0.017
K0+685-D			3.050	841.555	841.70	841.550	-0.005
K0+690-I			3.528	841.077	841.23	841.080	0.003
K0+690-E			3.473	841.132	841.29	841.140	0.008
K0+690-D			3.403	841.202	841.35	841.200	-0.002
K0+695-I			3.870	840.735	840.88	840.730	-0.005
K0+695-E			3.817	840.788	840.94	840.790	0.002
K0+695-D			3.761	840.844	841.00	840.850	0.006
K0+700-I			4.208	840.397	840.55	840.400	0.003
K0+700-E			4.150	840.455	840.61	840.460	0.005
K0+700-D			4.088	840.517	840.67	840.520	0.003
K0+705-I			4.517	840.088	840.24	840.090	0.002
K0+705-E			4.460	840.145	840.30	840.150	0.005
K0+705-D			4.384	840.221	840.36	840.210	-0.011

TOMA CEREO BASE GRANULAR VIA INFERIOR							
PUNTO	V+	INST	VI	COTA CAMPO	RASANTE	BASE GRANULAR	DIFER +/-
C#16	1.655	840.879		839.224			
K0+710-I			1.096	839.783	839.94	839.790	0.007
K0+710-E			1.045	839.834	840.00	839.850	0.016
K0+710-D			0.959	839.920	840.06	839.910	-0.010
K0+715-I			1.286	839.593	839.74	839.590	-0.003
K0+715-E			1.237	839.642	839.80	839.650	0.008
K0+715-D			1.175	839.704	839.86	839.710	0.006
K0+720-I			1.469	839.410	839.57	839.420	0.010
K0+720-E			1.396	839.483	839.63	839.480	-0.003
K0+720-D			1.337	839.542	839.69	839.540	-0.002
K0+725-I			1.603	839.276	839.43	839.280	0.004
K0+725 -E			1.547	839.332	839.49	839.340	0.008
K0+725-D			1.489	839.390	839.55	839.400	0.010
K0+730-I			1.717	839.162	839.31	839.160	-0.002
K0+730-E			1.656	839.223	839.37	839.220	-0.003
K0+730-D			1.603	839.276	839.43	839.280	0.004
K0+735-I			1.817	839.062	839.21	839.060	-0.002
K0+735-E			1.769	839.110	839.27	839.120	0.010
K0+735-D			1.706	839.173	839.33	839.180	0.007
K0+740-I			1.828	839.051	839.21	839.060	0.009
K0+740-E			1.827	839.052	839.21	839.060	0.008
K0+740-D			1.828	839.051	839.21	839.060	0.009

5. CONCLUSIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de octubre del presente año, se ejecutó satisfactoriamente el proceso de acompañamiento y supervisión al Proyecto "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DE CHAPARRAL ENEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA"

Se permitió la óptima ejecución de las actividades topográficas desarrolladas por el consultor. De igual manera, se reiteró al contratista la importancia de que cada proceso constructivo correspondiente a la capa de la estructura de pavimento se ejecute conforme a las especificaciones técnicas y los diseños aprobados, con el fin de garantizar la calidad, uniformidad y durabilidad de la obra, evitando futuras fallas estructurales y optimizando el desempeño del pavimento a largo plazo.



ELABORADO POR:

TOPOGRAFO: ERIKA LEONELA ZARTA

T.P : 01-15459 C.P.N.T

ANEXO No.13
INFORME AMBIENTAL

CONSORCIO VIAS 04
NIT: 901.931.378-1

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CONSORCIO VIAS 04

CONTRATO No. 1508 DEL 31 DE MARZO DE 2025



CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DE CHAPARRAL ENEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA"

R.L LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
NIT 901.931.378-1

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DE CHAPARRAL ENEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA"

1. INTRODUCCION

En el marco de la ejecución del Contrato de Interventoría No. 1508 del 31 de marzo de 2025, con un plazo de ejecución de 540 días calendario, el CONSORCIO VÍAS 04, en calidad de interventor designado, presenta el primer informe ambiental correspondiente al seguimiento del Contrato de Obra No. 1387 del 28 de marzo de 2025, cuyo objeto es la **"Pavimentación de vías urbanas de Chaparral en el departamento del Tolima"**. El contrato de obra fue adjudicado al CONSORCIO TULUNI 2025. Ambos contratos fueron suscritos por la entidad contratante con el propósito de mejorar sustancialmente la infraestructura vial urbana del municipio, como parte de una estrategia integral de desarrollo territorial y fortalecimiento de la movilidad urbana.

Este documento tiene como objetivo describir las actividades y acciones enfocadas a la gestión ambiental, teniendo en cuenta los impactos ambientales que se puedan generar. Estos son particulares de cada proyecto y dependen del tipo de actividad y las características socio económicas, físico, bióticas y culturales del área donde se desarrolla el proyecto.

Respecto a lo anterior la interventoría tiene la obligación realizar el seguimiento del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, los procedimientos técnicos y ambientales que se deben tener en cuenta en la gestión ambiental del presente proyecto, donde se definen las medidas de manejo mínimas que deben ser implementadas y complementadas por el contratista de acuerdo con el tipo de obra a desarrollar.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Antecedentes.

El presente informe corresponde al seguimiento del Contrato de Obra No. 1387 del 28 de marzo de 2025, cuyo objeto es la "Pavimentación de Vías Urbanas de Chaparral en el Departamento del Tolima", y del Contrato de Interventoría No. 1508 del 31 de marzo de 2025, cuyo alcance es el control técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental de las actividades desarrolladas en el marco del contrato de obra.

El Departamento del Tolima, a través de la Secretaría de Infraestructura, ha definido esta intervención como parte de la estrategia de mejoramiento y modernización de la infraestructura vial urbana y de centros poblados, con el objetivo de garantizar una conectividad eficiente, reducir los tiempos de desplazamiento y fortalecer la competitividad del municipio. Este proyecto se enmarca en el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 "Con Seguridad en el Territorio", específicamente en el pilar "Innovación productiva para la competitividad, desarrollo sostenible y el ambiente", y dentro del Programa "Infraestructura vial con innovación para el Tolima".

Las actividades contempladas buscan atender la necesidad prioritaria de rehabilitar y pavimentar tramos de la malla vial urbana que presentan deterioro significativo, afectando la movilidad y aumentando los costos de operación vehicular. La ejecución de estas obras permitirá mejorar la accesibilidad a sectores estratégicos del municipio, facilitar la circulación tanto de residentes como de población flotante, y optimizar la conexión con municipios aledaños, generando un impacto positivo en la economía, el turismo y la calidad de vida de la comunidad chaparraluna. Adicionalmente, la planificación integral del proyecto se orienta a garantizar que las soluciones viales implementadas respondan a criterios de durabilidad, seguridad y sostenibilidad, en coherencia con los estándares técnicos establecidos.

2.1 Localización del Proyecto

El proyecto a desarrollar que tiene por objetivo las PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DE CHAPARRAL ENEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA, se encuentra ubicado en la zona urbana del municipio de Chaparral, en el Departamento del Tolima, Colombia, área que constituye un nodo estratégico dentro de la red vial municipal y regional. La intervención se desarrolla específicamente sobre la Avenida Tuluní, en el tramo comprendido entre la Carrera 3 y la Carrera 2 Este, sector que presenta una alta importancia para la movilidad interna de la cabecera municipal debido a su función como vía de conexión directa entre zonas residenciales, comerciales e institucionales.



Ilustración 1. Localización del municipio de Chaparral, Tolima
Fuente (Google).




Ilustración 2. Localización satelital del Municipio de Chaparral, Tolima
Fuente (Google).

La ubicación seleccionada corresponde a un corredor vial que soporta un volumen significativo de tránsito peatonal y vehicular, siendo un punto clave para la distribución del tráfico en el área urbana. Su intervención responde a la necesidad de mejorar las condiciones de transitabilidad, seguridad vial y accesibilidad, especialmente considerando que este sector sirve como enlace hacia vías de mayor jerarquía que comunican con otros barrios y sectores productivos de Chaparral.

Desde el punto de vista territorial, la Avenida Tuluní forma parte de un eje estructurante dentro del perímetro urbano, lo que implica que las mejoras proyectadas no solo beneficiarán a los usuarios locales, sino que también contribuirán a optimizar el flujo de transporte hacia áreas periféricas y rurales del municipio. Esta localización, además, se encuentra en una zona que presenta alta actividad económica y social, por lo que la ejecución de las obras tendrá un impacto directo en la competitividad local, la calidad de vida de la población y el desarrollo urbano ordenado del territorio.



Ilustración 3. Localización satelital de la intervención del tramo vial
Fuente (Google).

2.1.1 Justificación del Proyecto

La ejecución del presente proyecto se sustenta en la necesidad de intervenir los tramos viales definidos en el municipio de Chaparral, con el objetivo de generar beneficios tangibles para la comunidad y la infraestructura urbana. Una vez ejecutadas las obras, se espera lograr:

- ✓ El goce y disfrute del espacio público por parte de los habitantes del municipio.
- ✓ El mejoramiento de la calidad de vida de los sectores intervenidos gracias a una mayor facilidad para la movilidad y el acceso a los servicios públicos.
- ✓ La disminución de la vulnerabilidad del sistema vial y la optimización del tráfico vehicular en el municipio.
- ✓ La reducción del riesgo de afectaciones sanitarias, al garantizar superficies adecuadas para la evacuación de aguas lluvias, disminuyendo la incidencia de infecciones respiratorias y enfermedades relacionadas con polvo o barro.
- ✓ El fortalecimiento de instrumentos que aseguren el manejo y control eficiente del tránsito en la zona.

- ✓ El impulso al desarrollo regional mediante una infraestructura de transporte que fomente la conectividad y competitividad local.

Adicionalmente, la zona objeto de intervención carece de un sistema de drenaje eficiente para el manejo de aguas de escorrentía y residuales, lo que en periodos de lluvia genera deterioro acelerado de la vía, riesgos para la seguridad vial y afectaciones a las viviendas cercanas. Para mitigar estas problemáticas, el proyecto incluye mejoras en las estructuras hidráulicas existentes, garantizando así la adecuada evacuación y conducción de las aguas.

La intervención contempla el mejoramiento de la estructura de pavimento, la reposición de redes de acueducto, alcantarillado y alumbrado público, siguiendo los parámetros y recomendaciones derivados de los estudios y diseños aprobados. Con ello, se busca mejorar la seguridad vial, la funcionalidad, la comodidad de los usuarios, reducir los tiempos de viaje y optimizar la operación de la infraestructura.

Los beneficios esperados abarcan impactos positivos a nivel local, regional y macroeconómico, cerrando brechas de infraestructura y potenciando la competitividad territorial. De igual forma, la modernización de las vías contribuirá a dinamizar la economía local, reducir costos de transporte, mejorar la conectividad y favorecer el desarrollo integral del municipio.

3. OBJETIVOS

Garantizar las gestiones ambientales se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en la normatividad legal vigente nacional, evitando así que se generen impactos negativos significativos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales Potencialmente Renovables.

Fortalecer el seguimiento y control ambiental de las actividades desarrollas dentro de la obra, además de unificar criterios para la evaluación y seguimiento a los programas establecidos en el de en el Programa de Adaptación a la Guía Ambiental "PAGA"

Supervisar los lineamientos para hacer un adecuado manejo de los programas del PAGA, que se apliquen en las distintas etapas de ejecución y cierre de los contratos. Minimizando los riesgos de alteración de la calidad de los suelos, agua y aire, así como la afectación a la salud humana.

4. MARCO LEGAL

El ministerio del medio ambiente creado bajo la ley 99 de diciembre de 1993, específicamente bajo decreto 1753 del 3 de agosto de 1994 y decreto 2041 del 15 de octubre de 2014, quien define y reglamenta los estudios de impacto ambiental.

Basados en análisis y estudios realizados para impactos previsibles, se tomaron en cuenta las siguientes leyes, decretos, resoluciones y acuerdos, de los cuales se pueden formular acciones contempladas en el plan de gestión ambiental.

NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE	
Ley 99 de 1993 (sus decretos reglamentarios 1753 de 1994 y 2041 de 2014)	Planificación de los proyectos, criterios ambientales a tener en cuenta durante el diseño, construcción y operación de los mismos. Clasificación de los proyectos, definición de competencias de las autoridades.
Decreto 1753 de 1994	Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos VIII y XII de la ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.
Decreto 2041 de 2014	Por el cual se reglamenta el título VIII de la ley 1993 sobre licencias ambientales.
Decreto 1594 de 1994	Regula la utilización del agua. Prevención de la contaminación del recurso agua.
Decreto 1913 de 06 de agosto de 2002	Por el cual reglamenta la ley 142 de 1994, la ley 632 de 2000 y la ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el decreto ley 2811 de 1974 y la ley 99 de 1993 en relación con la gestión integral de residuos sólidos.
Decreto 901 de 1997	Reglamenta y establece las tasas retributivas.
Ley 142 de 1994	Establece el régimen de los servicios públicos.
Decreto 2104 de 1983 y decreto 1713 de 2002	Manejo integral de residuos sólidos.
Decreto ley 2811 de 1974	Protección del recurso suelo y de la fauna y flora (permisos y aprovechamiento)
Decreto 475 de 1998	Normas técnicas de calidad del agua potable.

Resolución 472 de 2017	Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición RCD y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1076 de 2015	Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible.

5. GENERALIDADES

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
INTERVENTOR	CONSORCIO VIAS 04
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1508 del 31 de marzo de 2025
OBJETO DE INTERVENTORIA	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DE CHAPARRAL ENEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA".
CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025
CONTRATO DE OBRA No.	1387 del 28 de marzo de 2025
OBJETO CONTRATISTA	"PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DE CHAPARRAL ENEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA"
PERIODO REPORTADO	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

6. ACTIVIDADES REALIZADAS

El contratista manifiesta que dentro del periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre se desarrollaron las siguientes actividades.

- Inducción ambiental personal nuevo que ingreso al proyecto durante el periodo comprendido entre 01 al 31 de octubre.
- Instalación punto ecológico provisional.
- Charlas y capacitaciones ambientales.
- Adecuación baños existentes.
- Orden y aseo general de la obra.
- Protección de acopio de materiales en obra.

7. PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL

Para la ejecución del proyecto "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DE CHAPARRAL ENEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA" El contratista realiza el PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA), en el cual el contratista realiza la adaptación con respecto a las condiciones de ejecución del proyecto; los cuales se tuvieron en cuenta los siguientes programas:

- Programa 1: Gestión del proyecto.
- Programa 2: Manejo actividades constructivas.
- Programa 3: Gestión recurso hídrico y atmosférica.
- Programa 4: Biodiversidad y servicios ecosistémicos.
- Programa 5: Manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipos.
- Programa 6: Programa de gestión social.

Con lo anterior se realiza una descripción de cada uno de los programas con sus respectivos proyectos que lo integran el PAGA y dan cumplimiento a la política ambiental.

7.1 PROGRAMA 1. GESTIÓN DEL PROYECTO

7.1.1. Subprograma 1. Conformación del Grupo de Gestión Ambiental

Para el cumplimiento y desarrollo de las acciones propuestas en cada programa, el contratista designa para el grupo de gestión ambiental a los siguientes profesionales:

CARGO	NOMBRE
Ingeniero Director de Obra	Diego Andrés Diaz Diaz.
Residente de Obra	Jaime Ortigoza
Topógrafo	Oliverio Rivas
Especialista Ambiental	Jorge Alberto Ramos

El grupo de gestión ambiental se apoyan con el personal profesional que se encuentran en el bloque para garantizar el cumplimiento de la política ambiental, los cuales son los siguientes:

CARGO	NOMBRE
Profesional SST	Gloria Astrid López
Auxiliar SST	Susan Méndez
Profesional Ambiental	Angela Johana Vanegas

Conformación de grupo de gestión social y ambiental	
Profesionales propuestos / Profesionales propuestos *100	
No. Profesionales Propuestos.	7
No. Profesionales Contratados.	7
% de cumplimiento	100%

7.1.2. Subprograma 2. Charlas y capacitaciones del personal de obra

Se evidencia por parte del contratista el registro (listado de asistencia) de las charlas y/o capacitaciones realizadas al personal a cargo de profesionales Ambiental y Profesional SST. (Anexo 1)

Se realizo inducción ambiental al siguiente personal:

FECHA	NOMBRE	CARGO
06-10-2025	José Armando Otavo Diaz	Ayudante de Obra
06-10-2025	Diego Fernando Peña	Ayudante de Obra
07-10-2025	Francy Liliana Silva Molano	Controladora Vial

Inducción ambiental al personal de obra	
Personal vinculado / Inducciones realizadas*100	
No. Personal vinculado.	3
No. Inducciones realizadas.	3
% de cumplimiento	100%

Se realizo Capacitación ambiental en los siguientes temas

FECHA	TEMA	N° ASISTENTES
15-10-2025	Adecuado almacenamiento de materiales de construcción	36

Capacitación ambiental programadas	
Capacitación programada / Capacitación realizada*100	
No. Capacitación programada.	1
No. Capacitación realizada.	1
% de cumplimiento	100%

Se realizaron las siguientes charlas ambientales.

FECHA	TEMA	N° ASISTENTES
01-10-2025	Manejo de materiales de construcción.	24
02-10-2025	Contaminación atmosférica.	26
03-10-2025	Manejo de zonas verdes y paisajismo.	29
04-10-2025	Uso adecuado de baños.	24
06-10-2025	Restauración de áreas alteradas.	28
07-10-2025	Reducir, reciclar y reutilizar.	26
08-10-2025	Prevención de accidentes ambientales.	26
09-10-2025	Tanqueo seguro de maquinaria en obra.	27
10-10-2025	Adecuado manejo de las bolsas de cemento.	28
11-10-2025	Energías renovables.	26
14-10-2025	Protección de la flora.	18
15-10-2025	Adecuada señalización en obra.	19
16-10-2025	Emergencias ambientales.	26
17-10-2025	Sustancias peligrosas.	22
18-10-2025	Manejo de la señalización.	27
20-10-2025	Protección de fauna.	26
21-10-2025	Protección del medio ambiente.	25
22-10-2025	Como podemos mitigar la contaminación.	21
23-10-2025	Uso del suelo.	18
24-10-2025	Protección del recurso hídrico.	26
25-10-2025	Manejo de residuos sólidos.	26
27-10-2025	Manejo de flora y fauna.	26
28-10-2025	Manejo de escombros.	25
29-10-2025	Manejo de sustancias químicas.	25
30-10-2025	Conciencia ambiental.	24
31-10-2025	Orden y aseo en el lugar de trabajo.	26

Charlas ambientales programadas mes de octubre	
Charlas programadas / Charlas realizadas*100	
No. Charlas programadas.	30
No. Charlas realizadas.	26
% de cumplimiento	87%





7.1.3. subprograma 3. Cumplimiento de los Requisitos Legales

Los impactos a manejar:

- Conflictos con la comunidad e instituciones.
- Requerimientos de la junta de acción comunal.
- Requerimientos de la autoridad competente.

De acuerdo a las características del proyecto y el lugar donde se ejecuta la obra se realizaron las siguientes solicitudes:

RECURSO	TIPO DE PERMISO	JUSTIFICACIÓN
AGUA	Ocupación de cauce	No se ejecutarán obras dentro de la zona de ronda de cuerpos de agua.
	Concesión de aguas superficial y/o subterránea	Para el suministro de agua, se comprará agua en bloque y se transportará hasta los frentes de obra por carro tanque.

	Vertimientos	No se realizarán vertimientos a cuerpos de agua superficial o al suelo. Las aguas residuales domésticas serán colectadas en los baños del campamento que cuenten con sistema de alcantarillado y/o en su defecto, en unidades portátiles cuya recolección, tratamiento y disposición final será certificada por una persona prestado del servicio autorizada.
FORESTAL	Aprovechamiento forestal	No hay necesidad de poda o tala de individuos arbóreos.
SUELO	Materiales de Construcción	Los materiales de construcción son suministrados por un tercero que corresponde a: A Y G ARENAS Y GRAVAS DE COLOMBIA S.A.S. empresa que cuenta con la documentación en regla, RUCOM-2024082228586, titulo minero 0834-73, Licencia Ambiental mediante Resolución 1977 del 11 de noviembre de 2008
	Manejo y Disposición de RCD	Para el manejo de disposición de RCD se ubicó 1 predio para realizar nivelación topográfica o serán entregados a la alcaldía para mejoramiento de vías veredales. Nivelaciones Topográficas Predio Manantiales de Propiedad del Señor Lizandro Castañeda Alonso.
	Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Convencionales	Se realizará acopio de residuos en un punto donde se protejan del agua, y se hará entrega a la empresa de servicios públicos del municipio para su disposición final.

Subprograma 3. Cumplimiento de los Requisitos Legales	
Permisos requeridos / Permisos obtenidos*100	
No. Permisos requeridos.	0
No. Permisos obtenidos.	0
% de cumplimiento	0%

7.2 PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

7.2.1. Subprograma 1. Manejo Integral de Materiales de Construcción.

- Medidas de manejo de materiales pétreos

  El material requerido en la obra para este periodo fue material rajón, subbase, base, arena y triturado; suministrado por un tercero, es transportado en volquetas debidamente carpadas para mitigar la polución y derrame de los materiales desde su punto de partida hasta el punto destino. El material es ubicado en un área específica de obra sin obstaculizar los trabajos ni afectar el tránsito vehicular; este material es destinado para la conformación de la vía.









- Medidas de manejo para concreto:
  El concreto que sea utilizado en la obra para este periodo ha sido la mezcla in situ, para la mezcla in situ se ha utilizado sacos de cemento de la empresa Argos Colombia, los cuales son almacenados en bodegas y sitos temporales alquilados por el contratista, que cuentan con las condiciones requeridas para el buen almacenamiento del cemento.









- Medidas de manejo para prefabricado:
  El proyecto ha requerido de materiales prefabricados, tubería en PVC corrugada para alcantarillado, formaletas, acero, sardineles y entre otros, los cuales han sido descargados en sitios temporales de almacenamiento de los frentes de obra.





Subprograma 1. Manejo Integral de Materiales de Construcción.	
Medidas programadas/ Medidas implementadas*100	
No. Medidas programadas.	3
No. Medidas implementadas.	3
% de cumplimiento	100%

7.2.2. Subprograma 2. Señalización frente de obra y sitios de obra.

Para este periodo el contratista ha realizado la señalización del sector intervenido, donde se ha realizado la delimitación del área de trabajo; con tela verde, cinta de demarcación con franjas amarillas y negras, también se han localizado barreras, de igual modo se ha realizado la señalización vertical de tipo preventiva, reglamentaria e informativa en la vía.









7.2.3. Subprograma 4. Manejo y disposición final de escombros y lodos.

El material de excavación que se retirará de la obra será destinado al Predio Manantiales de Propiedad del Señor Lizandro Castañeda Alonso.

CONSORCIO TULUNI 2025

CONTRATO DE OBRA 1387 DE 2025
PAVIMENTACIÒN DE VÌAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO

Chaparral, Junio 12/2025

ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA LA DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN.

Yo Lizandro Castañeda A. identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 80.429.126 de Madrid - Cund., Autorizo a la empresa CONSORCIO TULUNI 2025, para que emplee mi predio denominado Manantiales ubicado en la Barrio/Vereda San Miguel del municipio de Chaparral, por el tiempo que sea necesario para la disposición de materiales generados en el desarrollo de la obra.

Declaro que todos los trabajos se realizaran con mi plena autorización y bajo mi responsabilidad

Para constancia firma.

C.C. 80'429126
Propietario y/o Apoderado








HYUNDAI

7.2.4. Subprograma 4. Manejo de residuos de convenciones solidos especiales.

IMPACTOS

- Contaminación del aire
- Contaminación del agua
- Contaminación del suelo
- Afectación cobertura Vegetal

ACCIONES

Para el adecuado manejo de residuos sólidos el contratista cuenta con puntos ecológicos con sus respectivas bolsas de colores según la norma, de igual manera se realizaron jornadas de orden y aseo.









7.3 PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO Y ATMOSFÉRICA

7.3.1. Subprograma 1. Seguimiento Y Control Al Manejo De Aguas Superficiales.

Para la hidratación del personal se realiza por medio de agua en bolsa apta para el consumo la cual es adquirida en empresa del municipio en las que se requiera el abastecimiento de agua, esta misma es suministrada y pagada a un proveedor utilizado carrotanques y/o comunidad aledaña a la obra.

Para el desarrollo de las actividades de obra el en las que se requiera el abastecimiento de agua, esta misma es suministrada y pagada a un proveedor utilizado carrotanques y/o comunidad aledaña a la obra.





7.3.2. Subprograma 2. Manejo de líquidos domésticos e industriales.

El contratista cuenta con el préstamo de unidades sanitarias de las viviendas aledañas al proyecto, de igual manera se le indico a los trabajadores el adecuado uso de ellos.









7.4 PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

7.4.1. Subprograma 3. seguimiento, control y monitoreo a la Protección De Ecosistemas Estratégicos O Sostenibles.

Durante el periodo el área de influencia directa del proyecto no se cuenta con un ecosistema sensible. De igual forma de manera constante se realizaron recorridos de verificación del contorno de la obra con el objetivo de hacer recolección de residuos y/o material si se observan, esto con el fin de generar protección de las fuentes hídricas por efecto de escorrentia y el componente de flora y fauna del entorno al proyecto.

7.5 PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

7.5.1 Subprograma 1. Seguimiento, Control Y Monitoreo A La Instalación, Funcionamiento Y Desmantelamiento De Campamentos Y Sitios De Acopio Temporales.

Para la ejecución de las obras el contratista cuenta con un campamento ubicado en la junta de acción comunal del barrio Tuluni.





7.5.2 Subprograma 2. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.

Para este periodo se constató que el contratista conto con la siguiente maquinaria y equipo en los frentes de obra.

EQUIPO	MARCA	REFERENCIA / PLACA	OPERADOR
Retroexcavadora sobre Orugas	Hyundai	150LC-95	Sixto Lamasa
Retroexcavadora sobre llantas	Caterpillar	416E	Juan Camilo Candia
Vibro compactador	Dynapac	CA250D	Harodl Yate
Volqueta Sencilla	Chevrolet	TBL046	José Adán Rodríguez
Volqueta Dobletroque	Freinghtliner	SOP507	Daniel Suarez
Camioneta de Estacas	Chevrolet Dimax	ICL610	Alexander Ortigoza

Para este periodo no se reportan los respectivos mantenimientos preventivos correspondientes a la maquinaria del proyecto, de igual manera se constató que los vehículos que aplican cuenten con el SOAT y revisión tecno mecánica y de gases vigente.









PROGRAMA
DE GESTIÓN SOCIAL

PROGRAMA 6: DESARROLLO LOCAL

Subprograma 1. Seguimiento Y Control A La Mano De Obra Contratada Con Enfoque De Género, Derechos Y Diferencial

Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre de 2025 el contratista ha contratado a 57 colaboradores, de los cuales el 30% (17 personas) corresponde a mano de obra calificada y el 70% (40 personas) a mano de obra no calificada.

CONSORCIO TULUNI 2025							
No.	**NOMBRE TRABAJADOR**	**CEDULA**	**CARGO**	**CUADRILLA**	**FECHA INGRESO**	**FECHA SALIDA**	**PROCEDENCIA**
1	José Samuel Torres Gómez	6,009,657	Almacenista	Administrativo	3/06/2025		Ibagué
2	Oscar Orlando Pérez B	14,297,633	Oficial de Obra	Administrativo	3/06/2025		Ibagué
3	José Yesid Méndez Guzmán	3,004,896	Oficial de Obra	Administrativo	15/05/2025		Ibagué
4	Henry Rico Sanabria	93.375.223	Conductor Carrotanque	Administrativo	4/07/2025		Ibagué
5	Alexander Ortigoza Leal	93.402.894	Conductor Camioneta	Administrativo	4/06/2025		Ibagué
6	Juan Carlos Moreno	93.380.415	Mecánico	Administrativo	4/06/2025		Ibagué
7	Antonio Rocha Tovar	1,110,677,267	Fontanero	Operativos	4/06/2025		Chaparral
8	Dumar Castañeda Franco	65,828,249	Vigilante	Operativos	4/06/2025		Chaparral
9	Braulia Milena Verjan Rubio	93,450,498	Controladora Vial	Operativos	4/06/2025		Chaparral
10	Ximena Lizeth Mejía Hernández	1,106,789,065	Controladora Vial	Operativos	10/06/2025		Chaparral
11	Yamile Clavijo Vargas	65,830,491	Controladora Vial	Operativos	4/06/2025		Chaparral
12	Andrea Guzmán Culma	1.030.570.210	Controladora Vial	Operativos	14/07/2025		Chaparral
13	Francy Liliana Silva Molano	65.829.345	Controladora Vial	Operativos	7/10/2025		Chaparral
14	Felipe Loaiza	1,006,131,219	Ayudante de Obra	Operativos	4/06/2025		Chaparral
15	Fredy Ariel Moreno	14,011,560	Ayudante de Obra	Operativos	9/06/2025		Chaparral
16	Fredy Ramírez Verjan	93,451,309	Ayudante de Obra	Operativos	9/06/2025		Chaparral
17	German Palomino Pérez	5,888,699	Ayudante de Obra	Operativos	10/06/2025		Chaparral
18	Jhon Faber Ramírez Veran	93,448,461	Ayudante de Obra	Operativos	10/06/2025		Chaparral
19	Johan Alberto Gutiérrez Nieto	1,106,782,797	Ayudante de Obra	Operativos	10/06/2025		Chaparral
20	José Manuel Gaitán Serrate	1,007,287,510	Ayudante de Obra	Operativos	9/06/2025		Chaparral
21	Luis Vicente Oviedo Rincón	1,005,851,365	Ayudante de Obra	Operativos	9/06/2025		Chaparral
No.	**NOMBRE TRABAJADOR**	**CEDULA**	**CARGO**	**CUADRILLA**	**FECHA INGRESO**	**FECHA SALIDA**	**PROCEDENCIA**
22	Erly Prieto Rojas	14,011,015	Ayudante de Obra	Operativos	17/06/2025		Chaparral
23	Luis Orlando Acosta Dubois	93,202,621	Ayudante de Obra	Operativos	17/06/2025		Chaparral
24	Fredy Humberto Bonilla H	14,011,130	Ayudante de Obra	Operativos	17/06/2025		Chaparral
25	Albeiro Buitrago	93.453.513	Ayudante de Obra	Operativos	2/07/2025		Chaparral
26	Yilber Tique Gutiérrez	1.106.780.703	Ayudante de Obra	Operativos	25/08/2025		Chaparral
27	José Alexander Pava	93.449.623	Ayudante de Obra	Operativos	25/08/2025		Chaparral
28	Apner Arlet Coronado Lozano	1.005.854.071	Ayudante de obra	Operativos	22/09/2025		Chaparral
29	Diego Fernando Peña R	93.453.896	Ayudante de Obra	Operativos	6/10/2025		Chaparral
30	José Armando Otavo Diaz	1.007.290.322	Ayudante de Obra	Operativos	6/10/2025		Chaparral
PAVETOL							
No.	**NOMBRE TRABAJADOR**	**CEDULA**	**CARGO**	**CUADRILLA**	**FECHA INGRESO**	**FECHA SALIDA**	**PROCEDENCIA**
31	Juan Carlos Sabogal	14.396.312	Oficial de Obra	Administrativo	2/07/2025		Ibagué
32	Jordán Cárdenas	1.002.141.164	Oficial de Obra	Administrativo	5/08/2025		Ibagué
33	Yoryis José Cárdenas	1.127.955.792	Oficial de Obra	1/08/2025	1/09/2025		Ibagué
34	Miguel Ángel Ávila	1.104.705.630	Ayudante de Obra	Operativos	1/08/2025		Chaparral
35	Rafael González Tucuma	1.193.492.957	Ayudante de Obra	Operativos	1/08/2025		Chaparral
36	Juan Carlos Borbón	1.007.287.995	Ayudante de Obra	Operativos	1/08/2025		Chaparral
37	Jhon Alejandro Cespedes	1.005.851.794	Ayudante de Obra	CONCRETOS	1/08/2025		Chaparral
38	Aldemar Piñeros	1.106.713.290	Ayudante de Obra	1/08/2025	1/09/2025	15/10/2025	Chaparral
39	Brayan Hernández Serrato	1.111.042.594	Ayudante de Obra	17/09/2025	17/09/2025		Chaparral
40	Brayan Steven Zamudio Guzmán	1.106.752.235	Ayudante de Obra	17/09/2025	17/09/2025		Chaparral

OBRA CONTRATO 1387-2025	Generación De Empleo Para el Periodo								
	CONSORCIO TULUNI 2025								
	MANO DE OBRA CALIFICADA			MANO DE OBRA NO CALIFICADA			Reinsertados	Desplazados	Total, Empleo
	Local	Externa	Sub Total	Local	Externa	Sub total			
	1	16	17	31	9	40	0	0	57

Subprograma 1. Seguimiento Y Control A La Mano De Obra Contratada Con Enfoque De Género, Derechos Y Diferencial	
Mano de obra no calificada / Mano de obra no calificada local*100	
No. Mano de obra no calificada.	40
No. Mano de obra no calificada local.	31
% de cumplimiento	77.5%

PROYECTO 3. MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS

Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos

Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre de 2025, se realizaron actas de vecindad de inicio en sector intervenido.

Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos	
Viviendas aledañas al proyecto / actas de vecindad levantadas*100	
No. Viviendas aledañas al proyecto.	93
No. Actas de vecindad levantadas.	93
% de cumplimiento	100%

PROGRAMA 10: PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

Subprograma 1. Atención de la comunidad

Para la atención a la comunidad el contratista a dispuesto en campo en los horarios de 10:00 am a 4:00 pm; los días martes, miércoles y jueves, también cuentan con una línea de atención al usuario (3124886337 – 6124458304) con disposición de 7:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes.



PQRS PRESENTADOS	
Recibidas.	0
Cerradas.	0
Abiertas.	0
En trámite.	0

Subprograma 2. Información Y Divulgación.

- Reuniones informativas

Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre de 2025, se realizo una reunión de avance de obra y visita por parte de la gobernadora y funcionarios de la secretaria, alcaldía, contratista e interventoría.





Subprograma 2. Información Y Divulgación.	
Actividades planeadas / Actividades ejecutadas*100	
No. Actividades planeadas.	3
No. Actividades ejecutadas.	2
% de cumplimiento	33%

- Reuniones Veeduría y/o Comité de Participación:

El 28 de octubre de 2025, se realizó reunión de avance de actividades con la veeduría y se socializo las actividades a ejecutar despejando dudas e inquietudes. (Anexo 2)





Subprograma 3. Cultura Vial Y Participación Comunitaria

Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre de 2025, no se realizó concientización en cuanto a la seguridad vial e importancia de la misma, se programa pare el mes de octubre realizar dicha capacitación con la veeduría del contrato.

OTRAS ACTIVIDADES

- Capacitaciones y charlas:

Para el periodo reportado se realizaron las siguientes charlas al personal por parte del área social. (Anexo 1)

✓ Se realizo inducción ambiental al siguiente personal:

FECHA	NOMBRE	CARGO
06-10-2025	José Armando Otavo Diaz	Ayudante de Obra
06-10-2025	Diego Fernando Peña	Ayudante de Obra
07-10-2025	Francy Liliana Silva Molano	Controladora Vial

Inducción ambiental al personal de obra	
Personal vinculado / Inducciones realizadas*100	
No. Personal vinculado.	3
No. Inducciones realizadas.	3
% de cumplimiento	100%

Se realizo Capacitación ambiental en los siguientes temas

FECHA	TEMA	N° ASISTENTES
28-10-2025	Trabajo en equipo.	36

Capacitación ambiental programadas	
Capacitación programada / Capacitación realizada*100	
No. Capacitación programada.	1
No. Capacitación realizada.	1
% de cumplimiento	100%

Se realizaron las siguientes charlas ambientales.

FECHA	TEMA	N° ASISTENTES
01-10-2025	Trabajo en Equipo – Cadena de Hábitos	24
02-10-2025	Hábitos y estilos de vida saludables	26
03-10-2025	Igualdad de Genero	29
04-10-2025	Unión hace la fuerza	24
06-10-2025	Relaciones Interpersonales	28
07-10-2025	Respeto por los Demás	26
08-10-2025	Liderazgo Positivo	26
09-10-2025	Liderazgo Negativo	27
10-10-2025	Manejo del Temperamento	28
11-10-2025	Respeto Por Uno Mismo	26
14-10-2025	Productividad Laboral	18
15-10-2025	Comunicación Asertiva	19
16-10-2025	Compañerismo	26
17-10-2025	Manejo de Equipo	22
18-10-2025	Liderazgo	27
20-10-2025	Sentido de Pertenencia	26
21-10-2025	Adecuado Vocabulario	25
22-10-2025	Mirar Antes de Actuar	21
23-10-2025	Pensar Antes de Hablar	18
24-10-2025	Resolución de conflictos	26
25-10-2025	Pensamiento de Líder	26
27-10-2025	Trabajo En Equipo	26
28-10-2025	La Unión hace la fuerza	25
29-10-2025	Puntualidad en el Trabajo	25
30-10-2025	Riesgo Público	24
31-10-2025	Respeto Por la Comunidad	26

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

- Realizar el mantenimiento permanente de todos los elementos utilizados para la demarcación de la obra, como el cerramiento de todas las áreas de trabajo delimitando completamente el sitio de la obra con tela verde o cinta de demarcación

- Dar cumplimento con los lineamientos básicos para la gestión integral de residuos sólidos y especiales generados en las actividades de proyecto y de esta forma prevenir incidentes, enfermedades profesionales, minimizar impactos ambientales y garantizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente.

- Los materiales pétreos se deben almacenarse en forma adecuada en los sitios seleccionados para tal fin, confinarse y cubrirse con polietileno o con otro material, con el objeto de prevenir la generación de impactos ambientales por la emisión de material particulado a la atmósfera o arrastre de materiales a los cuerpos de agua.

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1. CHARLAS AMBIENTALES Y SOCIALES.
ANEXO 2. REUNIONES CON VEEDURIA.



Ing. CESAR AUGUSTO CUELLAR DIAZ
C.C. 93.372.186
Ingeniero Ambiental

ANEXO 1

CONSORCIO TULUNI 2025	REGISTRO INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]	Página 1 de 1

ÁREA AMBIENTAL	
Contrato: No. 1387/2025	Fecha: 07/10/2025
Facilitador: Angela Johana Vanegas	Cargo: Profesional Ambiental
Observaciones:	

TRABAJADOR			
NOMBRES Y PELLIDOS	NO. CEDULA	CARGO	FIRMA
Francy Liliana Silva M	65829345	Contadora	

OBJETIVO. Se otorga información específica, encaminada a proporcionarle al colaborador el conocimiento y las destrezas necesarias para desempeñar su labor en forma eficiente y segura, cumpliendo con estándares asignados por la empresa.

TEMAS TRATADOS

MEDIDAS AMBIENTALES

- Aspectos e impactos ambientales.
- Protección y Manejo de los Recursos Naturales.
- Manejo Integral De Materiales De Construcción.
- Manejo de la Señalización Frentes de Obras y Sitios Temporales.
- Manejo y Disposición Final de Material de Excavación.
- Manejo de Residuos Sólidos Convencionales y Especiales
- Manejo de Aguas Superficiales
- Manejo de Residuos Líquidos, Domésticos E Industriales.
- Protección de Fauna.
- Manejo De Instalaciones Temporales.
- Manejo de Maquinaria, Equipo y Vehículos.
- Manejo de Sustancias.
- Plan de emergencias ambientales

Así mismo, declaro que he comprendido a satisfacción, todos los temas tratados y soy consciente de la importancia que tiene el cumplir con todas las disposiciones y normas establecidas por la empresa.

CONSORCIO TULUNI 2025	REGISTRO INDUCCIÓN ☒ REINDUCCIÓN ☐	Página 1 de 1

ÁREA AMBIENTAL	
Contrato: No. 1387/2025	Fecha: 6/10/2025
Facilitador: Angela Johana Vanegas	Cargo: Profesional Ambiental
Observaciones:	

TRABAJADOR			
NOMBRES Y PELLIDOS	NO. CEDULA	CARGO	FIRMA
DIEGO Fernando Peña R	93453896	AYUDANTE	DIEGO Peña R

OBJETIVO. Se otorga información específica, encaminada a proporcionarle al colaborador el conocimiento y las destrezas necesarias para desempeñar su labor en forma eficiente y segura, cumpliendo con estándares asignados por la empresa.

TEMAS TRATADOS

MEDIDAS AMBIENTALES

- Aspectos e impactos ambientales.
- Protección y Manejo de los Recursos Naturales.
- Manejo Integral De Materiales De Construcción.
- Manejo de la Señalización Frentes de Obras y Sitios Temporales.
- Manejo y Disposición Final de Material de Excavación.
- Manejo de Residuos Sólidos Convencionales y Especiales
- Manejo de Aguas Superficiales
- Manejo de Residuos Líquidos, Domésticos E Industriales.
- Protección de Fauna.
- Manejo De Instalaciones Temporales.
- Manejo de Maquinaria, Equipo y Vehículos.
- Manejo de Sustancias.
- Plan de emergencias ambientales

Así mismo, declaro que he comprendido a satisfacción, todos los temas tratados y soy consciente de la importancia que tiene el cumplir con todas las disposiciones y normas establecidas por la empresa.

CONSORCIO TULUNI 2025	REGISTRO INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]	Página 1 de 1

ÁREA AMBIENTAL	
Contrato: No. 1387/2025	Fecha: 6/10/25
Facilitador: Angela Johana Vanegas	Cargo: Profesional Ambiental
Observaciones:	

TRABAJADOR			
NOMBRES Y PELLIDOS	NO. CEDULA	CARGO	FIRMA
Jose Armando Otavo	1007 290522	Ayudante	Jose Armando

OBJETIVO. Se otorga información específica, encaminada a proporcionarle al colaborador el conocimiento y las destrezas necesarias para desempeñar su labor en forma eficiente y segura, cumpliendo con estándares asignados por la empresa.

TEMAS TRATADOS

MEDIDAS AMBIENTALES

- Aspectos e impactos ambientales.
- Protección y Manejo de los Recursos Naturales.
- Manejo Integral De Materiales De Construcción.
- Manejo de la Señalización Frentes de Obras y Sitios Temporales.
- Manejo y Disposición Final de Material de Excavación.
- Manejo de Residuos Sólidos Convencionales y Especiales
- Manejo de Aguas Superficiales
- Manejo de Residuos Líquidos, Domésticos E Industriales.
- Protección de Fauna.
- Manejo De Instalaciones Temporales.
- Manejo de Maquinaria, Equipo y Vehículos.
- Manejo de Sustancias.
- Plan de emergencias ambientales

Así mismo, declaro que he comprendido a satisfacción, todos los temas tratados y soy consciente de la importancia que tiene el cumplir con todas las disposiciones y normas establecidas por la empresa.

CONSORCIO TULUNI 2025	ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	Página: De:
		Versión 1 FT – SST – 01

Fecha: 15 / 10 / 2025	Aviso: Verbal.
Capacitador: Angela Vanegas	Horario: 7:00 a 7:40 AM.
Tema: Adecuado Almacenamiento de Materiales de Construcción	
Recursos:	

No.	REGISTRO DE ASISTENCIA		
	Nombre	Cargo	Firma
1	Henry A. Co.	conductor	
2	Samuel Torres	Almacenista	
3	OLIVERIO RIVAS R.	TOPOGRAFO	
4	Gutierrez JOLAN	AUX	Gutierrez
5	Fredy H Bonilla	aux. obra	
6	[illegible]	[illegible]	
7	Miguel N. [illegible]	[illegible]	
8	ANIBAL SOSA	CONDUCTOR	
9	Andrea Carolina Guzman	Controladora	Aguzman
10	[illegible]	AUX	SOHA
11	Oscar Perez	Oficial	Oscar Perez
12	Yesid mendez	OFICIAL	Yesid
13	[illegible]	aux	
14	[illegible]	OP	
15	[illegible]	AUX	[illegible]
16	[illegible]	AUX	[illegible]
17	Alejandro Arios	Contratista	

CONSORCIO TULUNI 2025	ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	Página: De:
		Versión 1 FT – SST – 01

No.	REGISTRO DE ASISTENCIA		
	Nombre	Cargo	Firma
18	Jose Armando Otalvo	AUX	Jose
19	Jose Manuel Guitan	AUX	Jose manuel
20	Yamile Cuenca V	contadora	Yamile Cuenca V
21	Gustavo Jair Cardona	Topografo	
22	Erika Pineda	Auxiliar	
23	Wilber figueroa	AUX	
24	Johan leandro Cespedes	Auxiliar	
25	Geraldine Palacios	Auxiliar	
26	Hernando Peralta	Aux	
27	Miguel Angel Avila	oficial	Miguel
28	Jaider cardenas	oficial	
29	Juan Carlos S	oficial	
30	Juan Carlos Cardenas	maestro	
36	Brayan Steven Zamudio	Auxiliar	
32	Daniel Ruiz	Auxiliar	Daniel
33	Jesus Lozano	Aux	
34	Felipe Leiva	Aux	
35	Luis Vicente Oviedo	Ayudante	
36	Yuma Lizeth Mejia	controladora	Yuma Mej
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT. 901.941.990-2

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT: 901.941.990-2

FECHA: 31/10/2025 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela Lopez

TEMA (S): Orden y Aseo en el lugar de trabajo
Respeto por la Comunidad.

PROYECTO: Contrato No. 1367/2025 AREA: AMBIENTAL / SOCIAL

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Oscar Orlando Perez	Oficial	14297633	Oscar Perez
2	Yesid mendez	OFICIAL	3.004896	Yesid
3	Edgar Lopez	Aux	14.011.560	
4	Daniel Ramirez	Aux	1106796062	
5	Freddy Ramirez	Aux	5888699	
6	Jose manuel Galvan	Aux	1005887105	
7	Luis Vicente Oviedo	Aux	93151264	Luis Vicente
8	~~Jorman Alexis Cerquera~~	Aux	1106	
9	Samuel Torres	Almacenista	6009053	
10	Brenda Milena Vergara R.	Controladora	65'829249	
11	~~Daniel Gonzalez~~	Aux	1193162558	
12	Fredy D Moreno	Aux	93451309	
13	Juan Camilo Lopez	Controladora	1106944065	
14	Wilson Yesid Quintero	Aux	1106280703	
15	Yerly Prieto R.	Aux.	14.011.128	
16	Jeferson Johan	Aux	1007287510	
17	Jose Hernando Pen	Aux	93111460	
18	Genmar Parra	Aux	93145846	
19	Alejandro Arias	Fontanero	1106977661	
20	Andrea carolina Guarnizo	controladora	1005056	
21	Miguel Angel Avila	oficial	1104705930	
22	Yamile Olaya O	CONTROLADORA	1.033.049.	
23	~~Jhon~~ Cochia	Auxiliar	PT345041	Cochia
24	Alberto Quintero	~~Aux~~ Oficial	93453517	Alberto
25	Johan Orjuela	OFICIAL	1007	
26	Aldemar Piñeros. Supervisor	SUPERVISOR	1106918	
27				
28				
29				
30				
31				

Capacitador:

NOMBRE:

FIRMA:

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT. 901.941.990-2

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT: 901.941.990-2

FECHA: 30/10/2025 DURACION: 10 Mininutos FACILITADOR: Angela Vanegas

TEMA (S): Conciencia Ambiental
Riesgo Público

PROYECTO: Contrato No. 1387/2025 AREA: AMBIENTAL | SOCIAL

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Samuel Torres	Almacenista	6009617	
2	Luis Alberto Lozano	oficial	1123998	
3	Juan Carlos Sabogal	oficial	1143963	
4	Yesica Menaez	oficial	3.004896	
5	Felipe Lamilla	A	14 011 560	
6	Daniel Ramirez	aux	1106738806	
7	Jhon Ramirez	Aux	1106788947	
8	Freddy Ramirez	Aux	5888688	
9	Daniel Gonzalez	Aux	1193492897	
10	Luis Vicente Oviedo	Aux	93451264	
11	Paula Milena Vega	Controladora	65'828249	
12	Juan Leandro Cespedes	Auxiliar	1005851794	
13	Geraldin Palomino	aux	93,1,586	
14	Erly Trigo Rojas	Aux.	14.011.125	
15	Oscar Orlando Perez	oficial	1192976333	
16	Alejandro Arias	fontanero	1106772767	
17	Andrea Carolina Guzman Culma	controladora	1030707026	
18	Jamile Cano Urrego	Controladora	1053	
19	Fidel H Moreno	Aux	93451304	
20	Alberto Buitrago		934 535 13	
21		aux	1x0111	
22	Miguel Ang. Alvis Quintero	oficial	1104705630	
23	Xiomara Rodriguez	Auxiliar	98.420.409	
24	Gustavo Solano	Aux	7007287520	
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Capacitador:

NOMBRE: FIRMA:

CONSORCIO TULUNI 2025 NIT.901.941.990-2	REGISTRO DE ASISTENCIA CONSORCIO TULUNI 2025 NIT: 901.941.990-2

FECHA: 29/10/2025 DURACION: 10 Mininutos FACILITADOR: Angela Vargas

TEMA (S): Manejo de Sustancias Quimicas
Puntualidad en el trabajo

PROYECTO: Contrato No. 1387/2025 AREA: AMBIENTAL/Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE				
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Samuel Torres	Almacenista	6009657	
2	Juan Carlos Sabogal	oficial	1143963117	
3	Oscar Orlando perez	oficial	14297633	Oscar perez
4	[illegible]	AUX.	1401[illegible]	
5	[illegible]	AUX.	[illegible]	
6	[illegible]	AUX.	1106188062	
7	[illegible]	AUX	1143[illegible]	
8	[illegible]	AUX	1005851794	
9	Jhon leandro Cepeda	Auxiliar.	1106790[illegible]	
10	[illegible]	Controladora	1106790[illegible]	
11	Yesid mendez	OF. CIVIL	3.[illegible]	
12	[illegible]	AUX.	1401113.	
13	[illegible]	OFICIAL	1123982	
14	Alejandro Arias	Topografo	1106772267	
15	[illegible]	AUX	[illegible]	
16	Erly Prieto Rojas	AUX	1[illegible]	
17	Braulio Milena Vergara R.	Controladora	1651878[illegible]	
18	[illegible]	AUX	1143[illegible]	
19	[illegible]	AUX	7007[illegible]	
20	FREDY A Moreno	AUX	954[illegible]	
21	Miguel Angel Avila Quintero	oficial.	1102[illegible]	
22	[illegible]	AUX.	93.[illegible]	
23	Andrea carolina Guzmancolorado	controladora	1032[illegible]	
24	[illegible]	Controlad.	6585[illegible]	
25	Luis Orlando Mesa D.	AUXILIAR	93'202.62[illegible]	
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Capacitador:

NOMBRE: FIRMA:

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT. 901.941.990-2

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT: 901.941.990-2

FECHA: 28/10/2025 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela Tunjo

TEMA (S): Manejo de Escombros
La Unión Hace la Fuerza

PROYECTO: Contrato No. 1307/2025 AREA: AMBIENTAL / Ambiental

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Samuel Torres	Almacenista	6009651	
2	Daniel Ramirez	Auxiliar	1106738686	Daniel
3	Ribeiro Buitemago	aux	93453513	Ribeiro
4	Juan carlos sabogal	OFICIAL	14396312	
5	Jeredy Ramirez	AUXI	5888699	Exitado cy
6	Brayan Hernandez	auxiliar	1116049586	
7	Brayan Ramiro Guzman	Auxiliar	1026906223	
8	Luis Vicente Oviedo Diaz	Auxilio.	13451264	
9	Fredy A Moreno	Aux	93451307	
10	Gerardo	Aux	93445646	
11	Bracelia Milena Vergara R.	Controladora	65182824	Bmvergara
12	Jose Raquel Gaitan	Aux	80585136	Jose Raquel
13	Andrea carolina Guzman	controladora	1030570216	Agzamora
14	Gutierrez Johan	Aux	7003284515	Gutierrez
15	Sergio Sepulveda	Aux	1193402057	Sergio
16	Anderson Fabian Estupiñan			
17	Jose Alexander Rincon S	Aux	4246468	Jarincon
18	Miguel Angel Avila	Oficial	4687053	Miguel
19	Daniel Reyes	CONTRATISTA	6738011	
20	Alejandro Arias	Fontanero	1067772267	
21	Fabian Bonilla	aux	1140117	
22	Edgar Lopez	Ll oll Sa.	Ll oll Sa.	
23	Jordan Cardenas	Coordinador	1192763	
24	Oscar Orlando Perez	Oficial	1192763	Oscar perez
25	Yenifer Cardenas	Oficial	1127955792	Yenifer C.
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Capacitador:

NOMBRE: FIRMA:

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT: 901.941.990-2

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT: 901.941.990-2

FECHA: 27/10/2025 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela Vanegas

TEMA (S): Manejo de Flora y Fauna
Trabajo en Equipo.

PROYECTO: Contrato No. 1387/2025 AREA: AMBIENTAL / SOCIAL

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Samuel Toro	Almacenista	6089652	
2	Yesid Mendez	Oficial	3.004896	Yesid
3	Oscar Orlando Perez	oficial.	14297653	Oscar Perez
4	Daniel Ramirez	auxiliar	1116768062	Daniel
5	Jose manuel Gaitan	AUX	1005851365	Jose manuel
6	Alice Lopez	Aux	14 011 Sm	
7	Johan Leandro Cespedes	Auxiliar	1005851794	
8	Luis Vicente Oviedo	AUX	93451264	
9	Braulia Milena Vergara R.	Controladora	65182824	Braulia
10	Juan Carlos Sabogal	oficial	1143963	
11	Yenis cardenas	oficial	1122955792	Yenis C.
12	Jesus A Moreno	Aux	9345130	Jesus
13	Andrea carolina Guzman Salome	controladora	1030570210	Andrea
14	Jorge Eduardo Carrillo	AUX	1100	
15	Jose Alexander Pico	Aux	4	Jose Pico
16	Benjamin Barrera	Aux		Benjamin
17	Luis Hernando Mejia	controladora	1106	Luis Mejia
18	Daniel Gonzalez	AUX	1193	Daniel
19	Ribeiro Bitencourt		9345	Ribeiro
20	Gustavo Johan	Aux	1007	Gustavo
21	Andy Angel Avila	Oficial	1104	Andy
22	Jose Luis Trocha	Auxiliar	93-4	Jose
23	Jordan Cabrera	OFICIAL	1002	Jordan
24	Wilmer Pineda S.	Of	1106	Wilmer
25	Alejandro Arias	fonterero	1106	Alejandro
26	Yomil Cuy	controladora	65	Yomil
27				
28				
29				
30				
31				

Capacitador:

NOMBRE: FIRMA:

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT: 901.941.990-2

FECHA: 25/10/2025 DURACIÓN: 10 Minutos FACILITADOR: Angela Torres

TEMA (S): Manejo de Residuos Solidos
Responsabilidad de todos.

PROYECTO: Contrato No. 1387/25 AREA: AMBIENTAL / SST

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Belmiro Torres	Almacenista	6009659	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Yeferson Ramirez	AXI.	1088682[illegible]	[illegible]
4	Jhon J. Ramirez	Auxi.	1106782491	Jhon
5	Dayan Kantaros	Auxi.	1106733062	Dayan
6	Brayan Steven Zapata Guevara	Aguidante	1106782135	[illegible]
7	[illegible]	Aux	1193 [illegible]	[illegible]
8	Paulina Milena Vegan R.	Controladora	65182824[illegible]	Paulina R.
9	Jose Miguel Gaitan	Aux	1005[illegible]	[illegible]
10	Ana Cuevas	AUX	1005[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	Aux	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	Aux	1007[illegible]	[illegible]
13	[illegible]		1106[illegible]	[illegible]
14	Luis Vicente Ayala	Aux	9345[illegible]	Luis
15	Jose Hernandez Sanz	Aux	1[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	Controladora	1106[illegible]	[illegible]
17	Andrea Carolina Guevara	controladora	1[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	oficial	1104[illegible]	[illegible]
19	Alejandro Arias	Ayudante	1106[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	Aux	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	Aux	9345[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	Aux.	1106[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	Aux.	9345[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	oficial	1429[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	Auxiliar	1005[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	Controlador	6[illegible]	[illegible]
27				
28				
29				
30				
31				

Capacitador

NOMBRE: FIRMA:

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT. 901.941.990-2

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT: 901.941.990-2

FECHA: 24/10/2025 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela Urrego

TEMA (S): Protección del Recurso hídrico
Resolución de Conflictos

PROYECTO: Contrato No. 1387/2025 AREA: AMBIENTAL/SOCIAL

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Samuel Torres	Almacenista	6008057	
2	Yesidmendez	OFICIAL	3.008896	Yesid
3	Felipe Ipia	AYUDAR	1.4011.504	
4	Brayan Steven Bonilla Garzon	Ayudante	1.064822235	
5	Oscar Cardenas	oficial	1.002.741.104	
6	David Durango	ayudar	1.006.719.062	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	Freddy Ramirez	AUX	5888698	Freddy
9	Luis Vicente Oviedo	AUX	93451264	
10	Braulia Milena Vergara R	Controladora	65828247	
11	Jose Manuel Caitan	AUX	1005813651	
12	Rafael Gonzalez	AUX	1.123.124.057	
13	Cervantes Pinzon	AUX	93458561	
14	Jose Alexander Ruiz	Aux	93.111.462	
15	Arlet Coronado	AUX	1005854071	Arlet
16	Andrea Carolina Cervino	controladora	1030572020	
17	Erly Prieto	Aux.	44.011.128	
18	Freddy J. Moreno	AUX	93451304	
19	Juan Luis Mayor	controladora	1.064.9065	
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
21	Miguel Angel Avila	Oficial	1.124.855.9	
22	Brayan Hernandez	ayudante	1.110.072.049	
23	Camilo Cuervo V	controlador	6.193.04	
24	Alejandro Arias	Fontanero	1.106.777.261	
25	Juan Sandoval Respeles	Auxiliar	1.005.851.784	
26	Luis Eduardo Neira D.	Auxiliar	93.707.621	
27				
28				
29				
30				
31				

Capacitador:

NOMBRE: FIRMA:

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT. 901.941.990-2

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT: 901.941.990-2

FECHA: 23/10/25 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela Vanegas

TEMA (S): Uso del suelo.
Pensar Antes de talar.

PROYECTO: Contrato No. AREA: AMBIENTAL

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Camilo Cienfuegos	Contratista	6183041	
2	Jhon Pinzón			
3	Alejandro Arias	Fontanero	1106772263	
4	Vicente Oviedo	Aux	97451761	
5	Cristian Pinzón	Aux	97441846	
6	Freddy A Moreno	Aux	97451309	
7	Freddy Ramirez	Aux	5688	
8	Angel Coronado	Aux	1005854071	
9	Wilber Figueroa Gutierrez	Aux	1106780705	
10	Jose Manuel Gaitan	Aux	1005501365	
11	Brayan Hernandez	Aux	1110492	
12	Edwin Gaona	Aux	1140115860	
13	Samuel Torres	Almacenista	6809610	
14	Frederman Pinzon S.	Oficial	1106713240	
15	Jhon Leandro Cepeda	Ayudante	1005851796	
16	Jordan Cardenas	oficial	1002744406	
17	Diego Ospina	Aux	1121	
18	Daniel Ramirez	Aux	1001678806	
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Capacitador:

NOMBRE: FIRMA:

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT. 901.941.990-2

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT: 901.941.990-2

FECHA: 22/10/25 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela Vanegas

TEMA (S): Como podemos mitigar la Contaminación
Pensar Antes de Actuar

PROYECTO: Contrato No. 1587/25 AREA: AMBIENTAL / Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Samuel Torres	Almacenista	6009657	
2	Yesid mendez	OFICIAL	3.000896	Yesid
3	Jose manuel Gaitan	Aux	1005581365	Jose manuel
4	Felipe Lamus	Aux	1.4.011.526	
5	Yerfedy Ramirez	Aux.	5.998.879	
6	Arlet Cespedes	Aux	1005854071	Arlet
7	Luis Guardo	Aux	93.451.264	Luis
8	[illegible]	[illegible]	1006522	[illegible]
9	Braulia Milena Vergara R.	Controladora	65.828249	
10	Erly Prieto R	Aux.	14.011.125	
11	Jose Alexander Perez	Aux	93.411.965	
12	Juan Luis Rios	Comprobatorio	1006749065	
13	Andrea carolina Guzmán	controladora	1030570210	Aguzmán
14	Erik H. Bonilla	aux	1.4.011.12	
15	German Ramirez	Aux	93.444.846	
16	Fredy P Moreno	Aux	93451307	Fredy
17	Leticia Tuta	Aux	1007287510	
18	Gilbar Tigo Rodriguez	Aux	1106780908	
19	Adriana P.S.	Oficios	1106735960	
20	Yomira Cuyuo	controlador.	65.830.491	
21	Alejandro Arias	fontanero	1106+76762	
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Capacitador:

NOMBRE: FIRMA:

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT. 901.941.990-2

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT: 901.941.990-2

FECHA: 21/10/2021 DURACION: 10 Mininutos FACILITADOR: Angela V

TEMA (S): Protección del Medio Ambiente.
Adecuado Vocabulario

PROYECTO: Contrato No. 1387/22 AREA: AMBIENTAL | SOCIAL

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Samuel Torres	Almacenista	6009657	
2	Oscar Orlando Perez	Oficial	14297633	Oscar Perez
3	Yesica mendez	OFICIAL	3.004896	Yes-d
4	Fereddy ramirez	AXI	5988689	Fereddy
5	Felipe Lozano	AXI	24 011 520	
6	Daniel Ramirez	Auxiliar	1106785626	Daniel
7	Sebastian	AXI	1106282	
8	Luis Vicente Quiroz	Axi	93751264	
9	Brayan Steven Zamudio	Ayudante	1106482238	
10	Diana Lorena Nuñez	Controladora	1106789065	Diana Nuñez
11	Rafael Gonzalez	AUX	1193462957	
12	Jhedy A Moreno	AUX	93451309	
13	Brayan Hernandez	AUX	1110423946	
14	Jose Manuel Galvan	AUX	1005851305	Jose Manuel
15	Angel Leonardo	AUX	1005854041	Angel
16	Jose Alexander Diaz	AUX	93111673	
17	Cesar Andres Palomino	AUX	93111811	
18	Brandid Milena Vergara R.	Controladora	65182826	
19	Gabriel Johan	AUX	7.001287	
20	Andrea Carolina Guzman	controladora	1030570220	Guzman
21	Leo Rocha	Auxiliar	93458498	
22	Alejandro Arias	Fontanero	1106772269	
23	Camilo Cleves	Contratista	1193040	
24	Wilson Figa Gutierrez	AUX	1106780703	
25	Jhon Leonardo Caseres	Auxiliar	1005851711	
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Capacitador:

NOMBRE: FIRMA:

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT. 901.941.990-2

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT: 901.941.990-2

FECHA: 20/10/2025 DURACION: 10 Mininutos FACILITADOR: Angela V.

TEMA (S): Sentido de Pertenencia
Proteccion de la Fauna

PROYECTO: Contrato No. 1387/25 AREA: AMBIENTAL / Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Samuel Torres	Almacenista	6009657	
2	Brandia Milena Vega R.	Controladora	65182824	
3	Leandro Cespedes	Auxiliar	1065851744	
4	Brayan Steven Ramirez Guzman	Auxiliar	1106780171	
5	Luis Vicente Ovalle	Auxiliar	93451264	
6	Fredy Ramirez	Aux	5999699	
7	Alex Coronado	Aux	1005859071	
8	Erly Prieto	Aux	19.011.125	
9	Ruben Lopez	Aux	14.611.560	
10	[illegible]	Aux	1106778863	
11	Juan Luis Rupe	Controladora	1106789[illegible]	
12	Andres Guillermo Guzman	controladora	1030570210	
13	German [illegible]	Aux	93[illegible]	
14	Jose Manuel Gaitan	Aux	1005971365	
15	[illegible]	Aux	1143497987	
16	[illegible]	Aux	1106[illegible]	
17	Jose Alexander Pena	Aux	9345[illegible]	
18	Cristian John	Aux	7007287510	
19	[illegible]	Aux	1110042598	
20	Alejandro Arias	Fontanero	1106772267	
21	Fredy H Moreno	Aux	93451304	
22	Yesid mendez	OFICIAL	3-004896	
23	[illegible]	Aux	93450418	
24	[illegible]	Oficial	1127955792	
25	Luis Alfredo Castro D.	Auxiliar	93.202.621	
26	Jordan Cardenas	Oficial	1002794404	
27				
28				
29				
30				
31				

Capacitador:

NOMBRE: **FIRMA:**

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT. 901.941.990-2

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT: 901.941.990-2

FECHA: 18/10/2025 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela V.

TEMA (S): Liderazgo. Manejo de la señalización

PROYECTO: Contrato No. 1387/25 AREA: AMBIENTAL / SOCIAL

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Samuel Torres	Almacenista	6009651	
2	Jesid Mendez	Oficial	3.001896	
3	Oscar Orlando Perez	Oficial	14297637	
4	[illegible]	Aux	14.011.560	
5	[illegible]	Auxi	1106288068	
6	Brayan Steven Zamudio Guzman	Auxiliar	1106782281	
7	Yeraldy Ramirez	Axi	1088679[illegible]	
8	Ana Coronado	Aux	1005[illegible]4071	
9	Luis Vicente Oviedo	Aux	9045126	
10	Emily Prieto	Aux	14.011.12[illegible]	
11	Jhon Faber Ramire-	Aux.	1106782[illegible]	
12	Jose Alexander Pena	Aux	73411968[illegible]	
13	[illegible]	Aux	7110[illegible]	
14	Andrea carolina Guzman	contratadora	1032570210	
15	Jose Manuel Gaitan	Aux	1005884365	
16	Mary Angel Avila	Oficial	1104726[illegible]	
17	Estiven D Jhon	Aux	1007168570	
18	[illegible]	Aux	[illegible]	
19	Brandia Milena Verjan R.	Controladora	65[illegible]	
20	[illegible]	Aux	1192496957	
21	[illegible]	Aux	73451301	
22	[illegible]	Fontanero	1106771267	
23	[illegible]	Aux	93.[illegible]	
24	[illegible]	Cotutelado	1067[illegible]	
25	[illegible]	Contratista	6[illegible]	
26	Yorys Cardenas	Oficial	1127955792	
27	Yordan Cardenas	Oficial	1002794[illegible]	
28				
29				
30				
31				

Capacitador

NOMBRE: FIRMA:

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT. 901.941.990-2

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT: 901.941.990-2

FECHA: 16/10/25 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela V

TEMA (S): Emergencias Ambientales
Compañerismo

PROYECTO: Contrato No. 1387/25 AREA: AMBIENTAL / SOCIAL

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Samuel Torres	Almacenista	6009658	
2	[illegible]	Aux	[illegible]	[illegible]
3	Oscar Orlando perez	Aux Operativo	14297633	Oscar perez
4	Yesid mendez	oficial	3.044896	Yesid
5	Jose manuel Gaitan	Aux	1005851368	Jose manuel
6	Brayan Steven Zamudio Guzman	Aux	1106480223	Brayan
7	[illegible]	Aux	1116788062	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	Luis Vicente Duredo	Aux	93451264	[illegible]
11	Braulia Milena Verjan R.	Controladora	65'828249	[illegible]
12	[illegible]	Aux	1005854071	[illegible]
13	[illegible]	Aux	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	Aux	[illegible]	[illegible]
15	Andrea Carolina Guzman	controladora	1030570216	[illegible]
16	[illegible]	Aux	1140111125	[illegible]
17	[illegible]	Controladora	1106788960	[illegible]
18	[illegible]	Auxiliar	93'202.671	[illegible]
19	[illegible]	Aux	1116940457	[illegible]
20	[illegible]	Aux	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	Aux	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	Aux	93453364	[illegible]
23	[illegible]	Fontanera	1106772467	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	Jordan cardenas	Oficial	80214400	[illegible]
26	Alon leandro cepeda	Auxiliar	1005851769	[illegible]
27				
28				
29				
30				
31				

Capacitador:

NOMBRE: FIRMA:

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT. 901.941.990-2

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT: 901.941.990-2

FECHA: 15/10/2025 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela V

TEMA (S): Adecuada Señalización en Obra
Comunicación Asertiva

PROYECTO: Contrato No. 1387/25 AREA: AMBIENTAL / SOCIAL

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Samuel Torres	Almacenista	6089650	
2	Braulia Milena Vergara R.	Controladora	65'828249	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	Jose Manuel Gaitan	AUX	1005851505	
5	[illegible]	AUX.	[illegible]	
6	[illegible]	AUX	[illegible]	
7	[illegible]	AUX	1005846071	
8	Luis oviedo	AUX	43961764	
9	leandro cespedes	Auxiliar	1005851794	
10	[illegible]	AUX	93411469	
11	[illegible]	AUX	14.011.12	
12	[illegible]	AUX	[illegible]	
13	Andrea carolina Guzman	controladora	1030574	
14	[illegible]	AUX	1007[illegible]	
15	Alejandro Arias	topografo	1106772267	
16	[illegible]	AUX.	9745048	
17	[illegible]	AUX.	1706782797	
18	[illegible]	controla	[illegible]	
19	[illegible]	AUX	43451304	
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Capacitador:

NOMBRE: FIRMA:

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT. 901.941.990-2

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT: 901.941.990-2

FECHA: 14/10/2025 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela V

TEMA (S): Proteccion de la Flora
Productividad Laboral

PROYECTO: Contrato No. 1387/25 AREA: AMBIENTAL Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Samuel Torres	Almacenista	6096[illegible]	
2	[illegible]	Coordinadora	1106[illegible]	
3	Jose Manuel Abitan	Aux	1005[illegible]	
4	Luis vicente oviedo	Aux	9345[illegible]	
5	Fredy Ramirez	Axi	5898[illegible]	
6	Andrea carolina Guzman	controladora	1036[illegible]	
7	Brenda Milena Verday	controladora	6582[illegible]	
8	Jose Alexander Ruiz	Aux	9.5[illegible]	
9	Erly Prieto	Aux	14.011.125	
10	Wilmer Guiza Cruz	controlador	6[illegible]	
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
12	[illegible]	[illegible]	1.4[illegible]	
13	[illegible]	[illegible]	1106[illegible]	
14	[illegible]	Auxiliar	93.202.[illegible]	
15	[illegible]	Aux	7[illegible]	
16	[illegible]	Aux	1006[illegible]	
17	[illegible]	Aux	93[illegible]	
18	[illegible]	Aux	4345[illegible]	
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Capacitador:

NOMBRE: FIRMA:

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT. 901.941.990-2

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT: 901.941.990-2

FECHA: 11/10/25 DURACION: 10 Mininutos FACILITADOR: Angela V.

TEMA (S): Energias Renovables
Respeto por uno mismo

PROYECTO: Contrato No. 1387/25 AREA: AMBIENTAL | SOCIAL

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Yomaile (illegible)	Contabilidad	1[illegible]4	
2	[illegible]	AUX	[illegible]	
3	[illegible] D.	AUXILIAR	93[illegible]	
4	[illegible] OVIEDO	AUXILIAR	93451269	
5	[illegible]	CONTABILIDAD	1106[illegible]	
6	Brasilia Milena Vargas R.	Contabilidad	65[illegible]	
7	Jose Raquel [illegible]	AUX	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
9	Alejandro Arias	Contable	1106772167	
10	Andrea carolina Guzman	contabilidad	1030570210	
11	[illegible]	AUX	[illegible]	
12	[illegible]	AUX.	[illegible]	
13	[illegible]	AUX	[illegible]	
14	[illegible]	AUX	[illegible]	
15	[illegible]	AUX	[illegible]	
16	[illegible]	AUX	[illegible]	
17	[illegible]	AUX	[illegible]	
18	[illegible]	oficial	[illegible]	
19	[illegible]	oficial	[illegible]	
20	[illegible]	AUX	1102[illegible]	
21	[illegible]	Auxiliar	[illegible]	
22	[illegible]	Auxiliar	[illegible]	
23	[illegible]	AUX	[illegible]	
24	[illegible]	AUX	[illegible]	
25	[illegible]	AUX	[illegible]	
26	[illegible]	Almacenista	[illegible]	
27				
28				
29				
30				
31				

Capacitador

NOMBRE: FIRMA:

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT: 901.941.990-2

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT: 901.941.990-2

FECHA: 10/10/25 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela V.

TEMA (S): Adecuado Manejo bolsas de Cemento
Manejo del temperamento

PROYECTO: Contrato No. 138/25 AREA: AMBIENTAL | SOCIAL

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Samuel Toro	Almacenista	6008612	
2	Daniel Ruiz	Aux	1104788806	
3	Freddy Ramirez	Aux	5888699	
4	Brayan Stiven Zamudio	Aux	1106782655	
5	Jaczy A. Moreno	Aux	934531307	
6	Brigitte Milena Vergara R.	Controladora	65'828249	
7	Luis Orlando Acosta D	Auxiliar	93.207.671	
8	Jhon Leandro Cespedes	Auxiliar	1005851794	
9	Alveiro Quintero		A34 635613	
10	Erly Prieto	Aux.	14.011.125	
11	Yesid Mendez	Aux	1102492958	
12	Bleidis Hernandez	Aux	1006	
13	Vicente Olivo	Aux	93451264	
14	John Baez	Aux	1106-782777	
15	Yamile Clavijo	controladora	63830	
16	Geyman Jaimes	Aux	934	
17	Pipe Jesus Pena Ruiz	Ayud	934	
18	Jhon Cardenas	Aux	1005054074	
19	Jose Arevalo Pena	Aux	934	
20	Alexander Ayala	Fontanero	1106722269	
21	Jose Nicolas Silva Nuñez	controladora	65827246	
22	Gricelda Johana	Aux	700728750	
23	Andrea Carolina Guzman	controladora	1030570210	
24	Jose Armando Otero	Aux	7002290327	
25	Ruben Ayala	controladora	1106	
26	Juan Carlos Sabogal	oficial	14396312	
27	Oscar Orlando Perez	Oficial	1129765	
28	Jose Manuel Caiman	Aux	1005891765	
29	Felipe Lopez	Aux	24	
30				
31	Yesid Mendez	OFICIAL	3-0049896	

Capacitador:

NOMBRE: FIRMA:

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT: 901.941.990-2

FECHA: 29/10/25 DURACIÓN: 10 Minutos FACILITADOR: Angela V

TEMA: Izaque Seguro de Maquinaria en Obra
Liderazgo Negativo

PROYECTO: Contrato No. 1387/25 AREA: AMBIENTAL | SOCIAL

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Samuel Tobal	Almacenista	6009621	
2	Camilo Clavijo	Contratista	6583x49	
3	Oscar Orlando Peña	Oficial	14297693	
4	Residente 3	Oficial	3.004286	Resid
5	Yeison Hum Mejia	Capataz	1067749065	
6	Felipe Lozano	Ayudante	1005811365	
7	Jose Manuel Guitan	Aux	65'828249	
8	Brayan Mateo Vega R.	Controladora	1030570210	
9	Andres Gonzalez	Controladora	93'207671	
10	Luis Carlos Pinto R.	Auxiliar	5888697	
11	Yexcely Reinoso	Aux	1105982625	
12	Brayan Steven Zamudio	Auxiliar	1005851744	
13	Jhon Leandro Cespedes R.	Auxiliar	1106784da	
14	Duvan Ruiz	Aux	1104492938	
15	Brayan Aranzalez	Aux	1706782897	
16	Jose Jaider Parrillo Alcala	Controladora	65829515	
17	Jhon Alexander Sua	Aux	93111116-15	
18	Jhon Fernando Rico	Aux	14.011.12X	
19	Erly Prieto	Fontanero	1106774766	
20	Geronimo Pan	Aux	1Y0112	
21	Reynaldo Arias	Aux	83x31307	
22	Luis H. Bonilla	Aux	1005854071	
23	Edgar A. Moreno	Aux	7005783515	
24	Jt Cabrera	Aux	934173796	
25	Gustavo Jobar	Aux	1106784920	
26	Diego Peña Gt	Aux	2002290228	
27	Wilber Jaque Contreras			
28	Jose Manuel otero			
29				
30				
31				

Observaciones:

NOMBRE: FIRMA:

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT. 901.941.990-2

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT: 901.941.990-2

FECHA: 08/10/25 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela V

TEMA (S): Prevencion de Accidentes Ambientales
Liderazgo positivo

PROYECTO: Contrato No. 1387125 AREA: AMBIENTAL / Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Samuel Torres	Almacenista	6009617	
2	[illegible]		4.011.566	
3	Diego Armando Perez	Auxiliar	1427976	Diego Perez
4	Jose Orlando Hoyos D.	Auxiliar	93.202.671	
5	Jose Armando Olave	AUX	1003724.323	
6	Daniel Gonzalez T	AUX	1103498	
7	Blayer Steven Tamudo	AUX	1106132235	
8	Freddy Ramirez	AUX	5888699	Freddy
9	Brenda Liliana Vergara	Contadora	65828246	
10	Adriana Reyes	contadora	1006744865	
11	Juan Fabian Ramirez	AUX	1106789797	
12	Daniel Ramos	AUX	1106788066	
13	Jose Manuel Baitan	AUX	1005851365	
14	[illegible]	AUX	93444644	
15	Jose Hernandez Tan	AUX	1234567.975	
16	Erly Prieto	AUX	14.011.125	
17				
18	Luis Vicente Oviedo	Aux	93451264	
19	Alberto Beltrago	Aux	93453513	Alberto
20	Andres Guzman	controladora	1030570210	
21	Alejandro Rios	contadora	1106772763	
22	Yuli Coronado	AUX	1005654071	
23	Wilbar Isaac Gutierrez	Aux	1106780740	
24	Jenny Liliana Silva Moreno	controladora	65829245	
25	Diego Pena	Auxiliar	93453896	Diego
26	Gustavo Johan	Aux	1007483515	Gustavo
27	Yesid mendez	OFICIAL	3.004896	Yesid
28				
29				
30				
31				

Capacitador

NOMBRE:

FIRMA:

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT. 901.941.990-2

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT: 901.941.990-2

FECHA: 07/10/2025 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela V

TEMA (S): Reducir, Reciclar, Reutilizar
Respeto por los demas.

PROYECTO: Contrato No. 287/25 AREA: AMBIENTAL / social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Samuel Tolle	Almacenista	6009617	
2	Yesid mendez	OFICIAL	3.004896	Yesid
3	Wilmer Carlos Sabogal	oficial	1143963112	
4	Brandia Milena Verjan R.	Controladora	65828249	
5	Dayan Steven Bermudez	Auxi	1106782235	
6	Jhon leandro Cespedes R.	Auxiliar	1005951799	
7			14611266	
8	Jose manuel Gaitan	AUX.	1005851365	Jose manuel
9	Freddy Ramirez	Auxi	5888649	
10	Juan Pablo Hasta D.	Auxiliar	95.207.621	
11	Jhon Perez	Auxi	1106788066	
12	Gleen Ramirez	Auxi	1106852799	
13	Freddy A Moreno	Aux	93851384	
14	Yuma Luna Reyes	Contratista	1067889065	
15	Jose Alexander Rico	Aux	1144096475	
16	Gian Pazmiño	Aux	1144	
17	Yormle Cuyo V	contulado	6596041	
18	Jhon Sebastian Molano	Contratista	65.829.545	
19	Edy Prieto	Aux	14.011.125	
20	Alberto Beltrago	Aux	93743513	
21	Andrea Guzman Calma	contratadora	1030570210	
22	Cristian Julian	Aux	1007228510	
23	Alejandro Arias	Contratista	1067744267	
24	Juan Coronado	Aux	1005854011	
25	Diego Peña	Aux	9345384	
26	Jose Amado	Aux	1007290522	
27				
28				
29				
30				
31				

Capacitador

NOMBRE: FIRMA:

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT. 901.941.990-2

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT: 901.941.990-2

FECHA: 01/10/2025 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela V

TEMA (S): Restauración de Áreas Afectadas
Relaciones Interpersonales

PROYECTO: Contrato No. 1387/25 AREA: AMBIENTAL/SOCIAL

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Samuel Tovar	Almacenista	6089652	
2	Brayan Steven Zapata Guzman	Auxiliar	1004282235	Brayan
3	Braulia Milena Vergara R.	Contratadora	65828249	
4	Yesid Mendez	OFICIAL	3.004896	Yesid
5	Duvan Ramirez	AUXI	1101737	
6	[illegible]	AUXI	1104737274	
7	[illegible]	AUXILIAR	93.602.64	
8	Freddy Freddy	AXI	5888699	
9	Felipe Tovar	AX	1045115	
10	Abel [illegible]		9345355	
11	Jhon Leonardo Cespedes R.	Auxiliar	1005857964	
12	Jose Armando Ortega	AUX	7002290322	
13	Emily Prieto	AUX.	14.011.175	
14	[illegible]	AUX	93445946	
15	[illegible]	Cotabuderas	1006789065	
16	Alejandro Arias	fontanero	1106772	
17	[illegible]	AUX	1143429	
18	Jose Mercedes Tec	Aux	9201019470	
19	Andrea Valeria Guzman	contratadora	1032572010	
20	Cindy H. Bonilla	Aux	1401113	
21	Diego Pino Pena M.	Aux	93453896	
22	[illegible]	contratadora	6832931	
23	[illegible]	AUX	1098840771	
24	Freddy H Moreno	AUX	93451304	
25	Jose Manuel Gaitan	AUX	1005051935	
26	Gutierrez John	AUX	1007284311	
27	[illegible]	AUX	1110421547	
28	Yamile Chivata V	Contratadora	63830451	
29				
30				
31				

Capacitador:

NOMBRE: FIRMA:

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT. 901.941.990-2

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT: 901.941.990-2

FECHA: 9/10/25 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela V.

TEMA (S): Uso adecuado de los Baños.
La unión Hace la fuerza

PROYECTO: Contrato No. 1387/25 AREA: AMBIENTAL | SOCIAL

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Samuel Zapata	Almacenista	6009650	
2	Yesid Mendez	OFICIAL	3-064896	Yesid
3	Yonas Hernandez Mejia	contratadora	65828245	
4	Ana Belen Zapata O.	Auxiliar	93'207.621	
5	Felipe Lugo	A+	1C 4JSG	
6	Daniel Ramirez	Aux	1106239062	Daniel
7	Freddy Ramirez	Axi	5889699	Freddy
8	Sara Hernandez	Ayu	1106782742	Sara
9	Braulio Milena Verjan R.	Controladora	65'828249	Braulio
10	Jose Alexander Paz	Aux	93411465	
11	Jose Manuel Gaitan	Aux	6058515305	Jose manuel
12	[illegible]	Aux	1124492957	
13	Kevin Luis Mejia	Controladora	1106709065	Kevin Mejia
14	Carmen paredes	Aux	934-5440	
15	[illegible]	Aux.	14-011-125	
16	andrea carolina guzman	controladora	1030570610	Guzman
17	Freddy A Moreno	Aux	93451301	Freddy
18	Mobiro Huiterago		934-35173	Mobiro
19	Alejandro Arias	fontanero	1106729767	
20	Silvia Jaca Gutierrez	Aux	1106790703	
21	Cristian Johan	A-x	1006281510	Cristian
22	Diego Pena	Aux	9345 3896	Diego
23	Jose Arguello otero	Aux	1002294229	Jose
24	Ana Coronado	Aux	1006695411	Ana
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Capacitador:

NOMBRE:

FIRMA:

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT. 901.941.990-2

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT: 901.941.990-2

FECHA: 03/10/2025 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela U

TEMA (S): Manejo de taxus. Verdes y paisajismo
Igualdad de Genero

PROYECTO: Contrato No. 1387/25 AREA: AMBIENTAL / SOCIAL

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Samuel Torres	Almacenista	6009631	
2	Yomile Cinyo U	Contulci	6533049	
3	Oscar Orlando Perez	oficial	14297635	Oscar Perez
4	Yesid Mendez	Oficina	3.004896	Yesid
5	Felipe Lozada	D.C.F.	1401160	
6	Freddy Ramirez	Auxi	538688	Freddy
7	Braulia Milena Vergara R.	Controladora	65828268	
8		Auxi	1106988662	
9		Auxi	1106787169	
10		Auxiliar	93'202.621	
11		Aux	1193492958	
12		Contratada	1106784065	
13	Brayan Steven Tandioy	Auxilia	1106783123	
14	John Sandro Cespedes R	Auxiliar	1005851791	
15	Jose Manuel Gaitan	Aux	1005851365	Jose Manuel
16		Auxi	1.011.125	
17	Alejandro Arias	Formulado	1106772467	
18	Jose Armando Otavo	Aux	1007240322	Jose
19		Aux	97	
20		Aux	45111983	
21		Contratolodora	65822715	
22	Nilo Coronado	Aux	1005854071	
23	Diego Peña	Aux	93453896	Diego Peña
24		Aux	1111042594	
25	Gutierrez Johan	Aux	1007787512	
26	Fredy H. Bonilla	Aux	1401114	
27		Aux	93451304	
28		Aux	1106	
29	Andrea Carolina Carmona	Controladora	1030570216	
30				
31				

Capacitador:

NOMBRE: FIRMA:

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT. 901.941.990-2

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT: 901.941.990-2

FECHA: 2/10/25 DURACION: 10 Minutos FACILITADOR: Angela V

TEMA (S): Contaminacion Atmosferica
Habitos y Estilos de vida Saludables

PROYECTO: Contrato No. 138/25 AREA: AMBIENTAL / Social

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Samuel Torres	Almacenista	6007657	
2	Yesid Mendez	Oficial	3.006896	Yesid
3	Oscar Orlando Perez	Oficial	1942976 33	Oscar perez
4	Brayan Steven Zamudio	Auxiliar	1106802235	Brayan
5	Luis Orlando Rosta D.	Auxiliar	93.202.671	
6	FREDY RAMIREZ	AXi	5885699	
7	Gerardo Pinzon	Aux	93245846	
8	Juan Luis Mejia	controladora	1106758901	
9	Rafael Gonzalez	Aux	1193492	
10	FREDY A Moreno	Aux	9345 1309	
11	Jose Miguel Gaitan	Aux	1005811365	
12	Braulio Milena Vergara R.	Controladora	65182824 9	
13	Jose Hernandez	Aux	9345 1475	
14	Alejandro Rios	Fontanero	1067726	
15	Andrea Carolina Guzman	controladora	1030570216	
16	Jose Alberto Soto	contabilizo	6382845	
17	DIEGO RAMIREZ	AUX	1106785462	
18	Thomas Ramirez	AUX	1106785798	
19	Ribeiro Buitrago		93453513	
20	Erika Prieto	Aux.	19.311.110	
21	Jose Armando otoya	AUX	1002290322	
22	Wilson Coronado	AUX	1065659071	
23	DIEGO PEREZ	Aux	9345 3896	
24	GRAHAN HERNANDEZ	AUX	1119047596	
25	Felipe Lopez	Aux	1065	
26	Cristian Johan	Aux	1065	
27				
28				
29				
30				
31				

Capacitador:

NOMBRE: FIRMA:

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT. 901.941.990-2

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO TULUNI 2025
NIT: 901.941.990-2

FECHA: 17/10/2025 DURACIÓN: 10 Minutos FACILITADOR: Angela V

TEMA (S): Manejo de Materiales de Construcción
Trabajo en Equipo - Cadena de Hábitos.

PROYECTO: Contrato No. 1387/25 AREA: AMBIENTAL / SOCIAL

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	[illegible]	Controladora	1106778063	
2	[illegible]	Auxiliar	93202671	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	AUX	5888699	
5	[illegible]	AUX	[illegible]	
6	[illegible]	AUX	1006854011	
7	Andrea carolina Guzman	controladora	1030570210	
8	Braulia Milena Vergara R.	controladora	65828249	
9	[illegible]	AUX	1106783708	
10	[illegible]	AUX	1106788062	
11	[illegible]	AUX	1193492994	
12	[illegible]	AUX	1003821151	
13	[illegible]	fontanero	1066776267	
14	Diego [illegible]	AUX	93453896	Diego Peña
15	[illegible]	controladora	65829745	
16	[illegible]	AUX	93111465	
17	Jose Armando [illegible]	AUX	1003290322	Jose
18	[illegible]	AUX	1143860	
19	Alberto [illegible]		93453513	Alberto
20	[illegible]	AUX	93451309	
21	Yesid mendez	oficial	3-004896	Yesid
22	[illegible]	controladora	63830491	
23	[illegible] Torres	Almacenista	6009659	
24	[illegible]	AUX	1007287176	
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Capacitador:

NOMBRE: FIRMA:

ANEXO 2

	ACTA DE REUNION VEEDURIA CIUDADANA CONTRATO DE OBRA No. 1387 DE 2025	CONSORCIO TULUNI 2025
INTERVENTORIA CONSORCIO VIAS 04		CONTRATISTA CONSORCIO TULUNI 2025

OBJETO: "PAVIMENTACIÒN DE VÌAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA: Octubre 28/ 2025 HORA: _____

TEMA: Reunión Mensual de Veeduria Mes de Octubre

PARTICIPANTES:

- Integrantes Veeduria
- Interventoria
- Contratista.

OBJETIVOS:

- Informar avance de Obra
- Comunicar Actividades Ejecutadas y a Ejecutar.
- Aclarar Dudas e Inquietudes.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se da inicio a la reunion dando la bienvenida a todos los asistentes como tambien expresando agradecimientos por atender los llamados a las reuniones siendo esta importante para mantener una buena Comunicacion con la Comunidad en general ya que ustedes como Veeduria son los voceros

Dando Inicio su Intervencion por parte del Area tecnica se da a conocer que se presenta a la Fecha un avance de obra optimo a pesar de las condiciones climaticas que hace que se paren actividades

1

- Se Cuenta Con la Calzada Superior pavimentada hasta el cruce de las tiendas.
- Pavimentación desde el punto 0 hasta el monumento de los Heroes.
- Construcción de Filtro Calzada Inferior
- Cajeo Calzada Inferior.
- Mejoramiento de Andenes Calzada Superior

- Para el mes de Noviembre se proyecta la pavimentación de la Calzada Inferior. continuar con el Mejoramiento de Andenes.

-> Por parte de la Veeduria, solicitan que, se mire la posibilidad de Construir onde en el lateral derecho de la via que se encuentra bloqueada entre el Muro y Patalo

Dando Respuesta por parte de Interventoria y contratista, se realizara la respectiva solicitud ante las directivas de ambas empresas y Posterior a la entidad contratante se realice el estudio y Analisis de dicha Solicitud.

-> En Cuanto a la Inquietud de la Programacion para el mes de Diciembre se realizara la respectiva comunicacion a la Comunidad.

-> En Cuanto a la casa de la parte baja Via Superior (Casa Esquinera) El agua se devuelve teniendo en Cuenta que por parte de empochaparral falta el cambio de un tramo de tuberia ya que al realizar la reposicion de la tuberia por la via nueva el Volumen de Agua sera mayor

No se presentan mas dudas e inquietudes por parte de la comunidad pero si se expresa un sincero agradecimiento por la obra que estan ejecutando se observa la dedicacion que tienen y que todas las actividades son de calidad

Por parte del contratista se da las gracias por la disposicion a participar en las reuniones convocadas

COMPROMISOS Y RESPONSABLE:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

RESPONSABLES REUNIÓN

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
Ma NELLY Vargas	Veiduria	Vocal.	NELLY V.
Marinela Padilla R	Veiduria	Vicepresidente.	Marinela Padilla R
Alcivades H.	Veiduria		
Susan Natalia mendez C.	C. TULUNI.	APOYO SST	Natalia mendez.
Johanna Lozano	Veeduria.	Secretaria.	Johanna Lozano
Angel Hernandez P.	Interventoria	Ing Auxiliar	
[illegible]	Veeduria	Presidente	
OLIVERIO RIVAS PAYO	C. TULUNI	TOPOGRAFO	
ANIBAL SOSA		CONDUCTOR	
Angela Vanegas	Contratista	Ambiental	

ANEXO No.14
RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO - INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAS 04
NIT: 901.931.378-1

SEGUIMIENTO ENSAYOS DE LABORATORIO - INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No: 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025

PROYECTO. OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DE CHAPARRAL ENEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA"

CONSORCIO VIAS 04

FECHA DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación /Acciones
INTERVENCION VIA - CALZADA INFERIOR	30/10/2025	DENSIDAD EN BASE GRANULAR K0 + 638 MARGEN DERECHA	INV E - 161	1	98.00%	98,9%	SI	CUMPLE EL % DE RESISTENCIA REQUERIDA
	30/10/2025	DENSIDAD EN BASE GRANULAR K0 + 573 MARGEN IZQUIERDA	INV E - 161	1	98.00%	98,7%	SI	CUMPLE EL % DE RESISTENCIA REQUERIDA
	30/10/2025	DENSIDAD EN BASE GRANULAR K0 + 539 EJE	INV E - 161	1	98.00%	98,6%	SI	CUMPLE EL % DE RESISTENCIA REQUERIDA

Firma

Nombre: LISETH MAYORI NIEVES HERRERA
REP. LEGAL CONSORCIO OLIMPIA 22
INTERVENTORIA

Ingeolab SAS
Consultoría
SUELOS-ASFALTOS-CONCRETOS

ENSAYO DENSIDAD EN EL TERRENO METODO DEL CONO Y ARENA

COD. ENSAYO IC-D-0352/25

PROYECTO:	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"**		
INTERESADO:	**CONSORCIO VIAS 04**	FECHA	ENSAYO MUESTRA OCTUBRE. 30/25
MATERIAL	**BASE GRANULAR**	CANTERA:	SAN CARLOS

ENSAYO No:	1	2	3		
TIPO MATERIAL	BASE	BASE	BASE		
UBICACION	**CALZADA INFERIOR**				
ABSCISA	K:0+638	K:0+573	K:0+539		
UBICACIÓN EN LA VIA	DER	IZQ	EJE		
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL gr.	6060	6055	6015		
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE gr.	1905	2240	2125		
PESO ARENA TOTAL USADA gr.	4155	3815	3890		
CONSTANTE DEL CONO	1600	1600	1600		
PESO ARENA EN EL HUECO gr.	2555	2215	2290		
DENSIDAD DE LA ARENA gr/cm^3	1,405	1,405	1,405		
VOLUMEN DEL HUECO cm^3	1819	1577	1630		
PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO gr.	4260	3705	3815		
% DE HUMEDAD	6,6	7,2	6,8		
PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO gr.	3996	3456	3572		
DENSIDAD DEL MATERIAL gr/cm^3	2,198	2,192	2,192		
DENSIDAD MAX. LABORATORIO gr/cm^3	2,222	2,222	2,222		
% DE HUMEDAD OPTIMA LABORATORIO					
% DE COMPACTACION TERRENO	98,9	98,7	98,6		
% DE COMPACTACION ESPECIFICADA					

OBSERVACIONES :

ENSAYO:	DIGITO:	APROBO
Ing. E.R.M	J.C.V.	Ing. Ma. Patricia Ayala G Especialista en Pavimentos U.M.N.G

Urbanización Onzaga Mz 12 Ca 2 Tel. 320-3464749 - 311-5135146
Ibagué - Tolima
laboratorio@ingeolab.com.co