ACTA DE TERMINACION

CONTRATO DE OBRA No.	0889-25
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA
NIT	901.922.463-1
REP LEGAL	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
IDENTIFICACION	C.C. No. 13.870.690 de Bucaramanga
REGIMEN TRIBUTARIO	COMUN
PROCESO DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA N.º LPO-003-2024
INTERVENTORÍA	UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025
NIT	901.926.678-6
REP LEGAL	NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 1.095.816.909 de Floridablanca
SUPERVISOR	ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
VALOR	CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.116.550.974)
PLAZO INICIAL	SÉIS (06) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL 2	UN (01) MES
PLAZO TOTAL	OCHO (08) MESES
SUPERVISION	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
BANCO DE PROYECTOS	BPPID 20240680810127 / BPIN 2024680810067
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3-4301-1604-4301011-09-01-2.1.2.01.01.001.02.11
FUENTE DE FINANCIACION:	MINISTERIO DEL DEPORTE CONVENIO 3547-24 COID 764-2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25-01011 del 13 de febrero de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-02162 del 31 de marzo del 2025
APROBACION DE GARANTIAS No.	CO1.WRT.16683589
CEPAA No.	912 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	27 DE ENERO DE 2026

En Barrancabermeja a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2026, se reunieron en la secretaria de Infraestructura las siguientes partes: **JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ** Rep. Legal CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA como contratista de obra, **NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ**, Rep. Legal UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025, interventor de la obra; y **JOHANNA PAOLA SANTOS REY** mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. 37.713.409, en calidad de Secretaria de Infraestructura y supervisora, con Decreto de nombramiento No. 002 del 01 de enero de 2024 y Acta de

posesión No. 014 del 02 de enero de 2024, actuando en nombre y representación del Distrito de Barrancabermeja, otorgada dicha calidad mediante Acto Legislativo 01 de Julio 11 de 2019, designándolo como Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al municipio de Barrancabermeja, identificado con NIT No. 890.201.900-6, en ejercicio de las facultades otorgadas por el Decreto No. 002 del 02 de enero de 2026, y demás normas como el Decreto No. 125 del 30 de junio de 2015, Decreto No. 146 del 28 de julio de 2015, así como en ejercicio de la competencia otorgada por el artículo 11, literal b) de la Ley 80 de 1993; Art 315 numeral 3 de la Constitución Nacional, numeral 5 literal d) de la Ley 136 de 1994, artículo 110 del decreto 111 de 1996, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus Decretos reglamentarios y quien para los efectos de este contrato se denominará **EL DISTRITO CONTRATANTE** con el fin de suscribir la presente Acta de Terminación, la cual tiene vigencia a partir de la fecha. Teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Distrito de Barrancabermeja, adelantó el proceso de contratación de Licitación Pública LPO-003-2024, con el objeto de contratar la CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

2. Que, mediante Resolución No. 013 del 26 de febrero de 2025, se adjudica el proceso de selección LPO 003 DE 2024, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA., al proponente CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA con NIT. 901922463-1, por valor de CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.116.550.974).

3. Que se suscribió el contrato de obra No. 0889-25 el día 07 de marzo de 2025, el cual fue formalizado a través de la plataforma SECOP II.

4. Que se suscribió por las partes el Acta de Inicio el día 28 de mayo de 2025 con fecha de finalización inicial del 27 de noviembre de 2025.

5. Que, con fecha del 22 de octubre del año 2025 se suscribió el Acta de Adición No. 1 en Plazo al contrato de obra 0889-25 por un plazo de un (01) mes.

6. Que, con fecha del 05 de diciembre del año 2025 se suscribió el Acta Adicional en Plazo No. 2 al contrato de obra 0889-25, por un (01) mes.

7. Que, en visita conjunta realizada por el contratista, interventoría y supervisión al lugar de ejecución del contrato de obra 0889-25 “CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.”, se evidencia que las actividades del contrato referido, según “CUADRO DE ACTIVIDADES” seguido, se encuentran terminadas, dando cumplimiento a la fecha del plazo contractual.

CUADRO DE ACTIVIDADES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
	Preliminares
1,1	Localización y replanteo del area del proyecto
	Movimiento de tierra
2,1	Excavación manual de 0 a 2 metros de profundidad (material común)
2,2	Excavación mecánica en material común (incluye corte)
2,3	Relleno y compactación con material de sitio
2,4	Suministro, colocación y compactación con material tipo 2 (material gravo arcilloso)
2,5	Suministro, colocación y compactación con material base granular
2,6	Retiro de material sobrante existente
	Concretos y asfalto
3,1	Concreto ciclópeo para cimentación de 2000 psi 50% concreto 3000 psi 50% agregado bolo
3,2	Concreto de 2000 psi, clase f, para solado para protección de estructuras de cimentación
3,3	Concreto de 3000 psi para zapatas de muros de contención y graderías
3,4	Placa de contrapiso de concreto de 3000psi con fibra sintética esp. 0.12m
3,5	Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi esp 0.06m incluye malla electrosoldada 6mm, 15cm*15cm.
3,6	Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi con fibra sintética esp .0.06m
3,7	Concreto de 3000 psi para muros de contención y graderías
3,8	Concreto de 3000 psi para placas de graderías y cubierta cuarto eléctrico
3,9	Concreto de 3000 psi para detalles de zonas de juegos
3,10	Suministro e instalación de sardinel en concreto prefabricado 1m*0,40m*0,15m
3,11	Acero de refuerzo
3,12	Imprimación con emulsión asfaltica tipo CRL1
3,13	Suministro, extendido, nivelación y compactación de Mezcla Densa en Caliente MDC-19.
3,14	Sello de juntas de dilatación de 0 a 6mm
3,15	Concreto de 3000 psi para cimentación graderías y cuarto eléctrico
3,16	Concreto de 3000 psi para vigas y columnas cuarto eléctrico
3,17	Suministro e instalación acero para cubiertas de container
3,18	Suministro e instalación de loseta 0.40 X 0.40 color gris
3,19	Suministro e instalación de podotáctil 0.40 x 0.40 color gris
3,20	Concreto de 3000 psi para zapatas y pedestales cimentación pórtico, mástiles de iluminación y soportes contenedor
	Mampostería y acabados
4,1	Mamposteria en ladrillo de arcilla a la vista (instalación horizontal)
4,2	Friso para muros impermeabilizado incluye dilataciones y filos
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL CON REFUERZO VERTICAL CADA ,20CM CON REFUERZO NUMERO 3 Y HORIZONTAL CADA ,40 CON REFUERZO N3
	Eléctrico
5.1.0	**Red de media tensión y subestacion eléctrica**
5,1,1	Suministro e instalación de poste en concreto 12 m 1050 kgf.

5,1,2	Suministro, transporte e instalación de estructura horizontal terminal con cruceta metalica de 2,4 metros según norma ESSA para conexión desde circuito alimentador de operador de red hacia ramal de derivación.
5,1,3	Suministro, transporte e instalación de estructura de arranque, incluye cajas cortacircuitos, DPS, herrajes, aisladores, grapas, crucetas y tubería).
5,1,4	Suministro e instalación de transformador trifásico aéreo convencional de 45 KVA 13200/208-120 V
5,1,5	Bajante imc de 3"
5,1,6	Caja de inspección 0.60 x 0.60 m; en mampostería con tapa en marco metalico fundida en concreto (incluye hierro)
5,1,7	Suministro e instalación de tablero general de baja tension para alumbrado publico, elaborado en lamina galvanizada calibre 18, sistema control por medio de un temporizador.
5,1,8	Suministro y colocación de tubería 3 Ductos PVC 3" . Incluye accesorios, terminales, curvas, soldadura PVC, excavación, botada de escombros, arenilla y compactación.
5,1,9	Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calible 3x#1/0 (F) +1/0(N)+6(T) THWN desde bornes del transformadores hasta tablero general de baja tensión(no incluye ducteria).
5.3.0	**Container**
5,3,1	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 2" DB
5,3,2	Suministro y construcción de caja de inspección para baja tensión, medidas 0,6*0,6*0,82 marco metálico y tapa en concreto.
5,3,3	Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calibre 2x#6 (F) +6(N) +10(T) THWN desde tablero general de baja tensión hasta tableros de Containeres (no incluye ductería)
5,3,4	Suministro e instalación de tablero de distribución bifásico de 12 ctos. con espacio para totalizador, puerta y cerradura.
5,3,5	Suministro e instalacion de salida de iluminacion a 120 V en tuberia EMT 3/4" en cable 2#12+1#12. Incluye caja octagonal metalica, accesorios EMT y de fijación.
5,3,6	Suministro e instalacion de Luminaria led panel circular de 24/18 W
5,3,7	Suministro e instalación de interruptor sencillo.
5,3,8	Suministro e instalación sensor infrarrojo.
5,3,9	Suministro e instalación de salida de tomacorriente bifásica SISTEMA NORMAL a 220 Volts en cable 2#10+1#10(t) en tubería PVC de 3/4".
5,3,10	Suministro e instalación de salida de tomacorriente Monofásica SISTEMA NORMAL a 120 Volts en cable 2#12+1#12(t) en tubería PVC de 3/4".
5.4.0	**Sistema de apantallamiento y proteccion contra rayos Y sistema de puesta a tierra**
5,4,1	Suministro e instalación de Punta para Pararrayos Tipo Franklin
5,4,2	Suministro e instalacion de Cable Cu No.2/0 AWG desnudo
5,4,3	Suministro e instalación de Varilla de CU de puesta a tierra de 2.4 mts
5,4,4	Suministro e instalación de Soldadura Exotérmica Termoweld de 115 grs.
5,4,5	Suministro e instalacion de Caja de inspección 0.3x0.3m
	Estructuras metálicas
6,1	Estructura metalica para acceso en tuberia circular 4" y 2" tipo estructural
6,2	Suministro e instalación de Pasamanos en tuberia de acero galvanizado Ø2" E= 2.5mm en sentido vertical y Ø1 1/2" E= 2.5mm en sentido horizontal. (incluye fijaciones, pintura electrostatica y accesorios)
6,3	Suministro e instalación de tubo estructural de 2" para rieles incluye anticorrosivo y pintado color amarillo
6,4	Suministro e instalación de tubo cuadrado de 2" para rieles de FUN BOX incluye anticorrosivo y pintado en color amarillo
6,5	Suministro e instalacion Kit de calistenia modulo master para 8 usuarios
6,6	Suministro e instalación de container modificado para locales. Dimensiones de acuerdo diseño arquitectonico, incluye puertas de baños, bodegas y local, mesón en acero inoxidable, rejas metálicas de accesos laterales y ventanas local.

6,7	Letrero de acceso "DISTRITO URBANO" en lamina metalica cal 20.
6,8	Suministro E Instalación De Puerta En Calibre 22 Con Marco En Calibre 16 Incluye Anticorrosivo Y Acabado En Pintura Color Azul Tipo Esmalte Dos Mamos Incluye Chapa De Seguridad, Visagras Y Cerrojo Externo
6,9	Suministro E Instalacion De Cubierta Tipo Aluzinc Calibre 28 Color Azul
	Instalaciones Hidrosanitarias
7,1	Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 160 mm (6") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)
7,2	Suministro e instalación de tuberia 4" pvc Saniaria
7,3	Punto 4" sanitario
7,4	Punto 2" sanitario
7,5	Punto 2" ventilación
7,6	Punto hidrualico 1 1/4" Presión
7,7	Punto hidraulico 3/4" Presión
7,8	Tuberia 1" pvc presión
7,9	Suministro e instalacion de Sanitario de porcelana de 3,5 lt de consumo con fluxometro
7,10	Suministro e instalacion Lavamanos en porcelana incluye griferia de presion suave tipo PUSH
7,11	Caja de inspección 0.60 x 0.60 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)
7,12	Sistema septico integrado septilistico 5000 lts.
7,13	ACOMETIDA DOMICILIARIA 6"x1" pvc (Inc. Micromedidor, caja en hierro fundido y tapa seguridad)
7,14	Construccion de disipador de energia para aguas de lluvias de 0.60ancho x 0.50 altura y huella de 0,60m. Espesor=10cm
7,15	Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 200 mm (8") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)
7,16	Caja de inspección 1 x 1 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)
7,17	Cuneta perimetral de 0.25 x 0.30 cm interno
	Mobiliario
8,1	Suministro e instalación de bicicliteros según especificaciones. Para 4 unidades de bicicletas
8,2	Suministro e instalacion de Banca prefabricada tipo OLAND (0,45*1,80)
8,3	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=10cm. Incluye acero de refuerzo
8,4	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=20cm. Incluye acero de refuerzo
8,5	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=30cm. Incluye acero de refuerzo
8,6	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=40cm. Incluye acero de refuerzo
8,7	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=50cm. Incluye acero de refuerzo
8,8	Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=0,50cm. Incluye acero de refuerzo
8,9	Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=0,80cm. Incluye acero de refuerzo
8,10	Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=1m. Incluye acero de refuerzo
8,11	Punto ecologico en acero inoxidable
	Demarcaciones y señalizaciones
9,1	Pintura para mural exteriores
9,2	Señal horizontal demarcacion en linea de 0,12m para cruce peatonal en pintura acrilica de trafico
9,3	Demarcacion pintura RAL 1003 Para señalización de elementos parque color amarilla

9,4	Demarcaciones en pintura de trafico color azul y blanco para señalización de parqueo para personas con movilidad reducidad
9,5	Demarcaciones en pintura de trafico color amarillo para señalización de parqueo para vehiculos
9,6	Suministro e instalación de elementos de Señales verticales en fondo reflectivo Tipo Alta Intensidad con tablero en lámina cal 16, terminados en pintura electrostática blanca
9,7	Demarcaciones en pintura de trafico color negro y blanco para señalización de zona de plazoleta artistica
9,8	Señal horizontal de flecha doble en Pintura acrilica de Trafico
9,9	Señal horizontal de fecha sencilla en Pintura acrilica de Trafico
9,10	Suministro e instalacion de señalizacion vertical de EPP y buen uso del parque
	Urbanismo y zonas verdes
10,1	Suministro e instalacion de Topes de concreto prefabricado para Parqueadero de 50cm*14cm*15cm incluye pintura amarilla
10,2	Suministro e instalacion de jardin en prado chino
10,3	Suministro e instalacion de arboles
	ítems no previstos
11,1	Suministro e instalación de sardinel en concreto prefabricado A-10 (0,80m*0,50m*0,20m)
11,2	Suministro e instalación de bordillo en concreto prefabricado (0,80m*0,30m*0,20m)
11,3	Suministro e instalación de rejilla en concreto para cárcamos
11,4	Contenedor de raíces en concreto de 3000 PSI (1.00m x 1.00m x 1.00m) Incluye cinta de remate
11,5	Suministro e instalación de malla electrosoldada XX-257
11,6	Suministro, colocación y compactación con material sub-base granular
11,7	Punto hidráulico 1" presión
11,8	Punto hidráulico 1/2" presión
11,9	Suministro e instalación de transformador trifásico aéreo convencional de 15 KVA 13200/208-120 V
11,10	Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calible 3x#6(F) +1#6(N)+8(T) THWN desde bornes del transformadores hasta tablero general de baja tensión(no incluye ducterìa).
11,11	Suministro e instalacion de Gabinete TGBT, elaborado en lamina galvanizada y pintura electroestatica, para control de subacometidas e iluminacion exterior. Incluye totalizador general, breaker para subacometidas, temporizadores para iluminacion exterior, barraje trifasico, frente muerto, placas de identificacion.
11,12	Suministro e instalacion de red 2#8F+1#8N+1#8T Cu THWN para subacometida desde TGBT hasta tablero de Iluminacion exterior y eventos
11,13	Suministro e instalacion de cable aluminio #6 S8000 para alimentacion de iluminacion exterior
11,14	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1" DB
11,15	Suministro e intsalacion de luminaria LED para empotrar en piso o muro de potencia 5w incluye cabelado encauchetado terminales y demas accesorios
11,16	Suministro e instalacion de herrajes para adecuacion de estructura de sistema de medida de 3 elementos tipo exterior para 13,2KV, incluye parrilla soporte para transformadores de corriente y de potencial, CT's y PT's.
11,17	Suministro e instalacion de sistema de medida, incluye medidor principal y de respaldo, gabinete de medida con borneras para señales de tension y de corriente, nicho de ladrillo a la vista, SPT y demas elementos.
11,18	Retiro de sistema de medida existente
11,19	Retiro de red ACSR, estructura terminal y poste 12 mts existente
11,20	Tramite ante organismo de inspeccion para certificado RETIE, Sistema de medida, subestacion aerea, acometida principal y uso final
11,21	Tramites ante operador de red

8. La presente ACTA DE TERMINACIÓN del contrato de obra No. 0889-25, se elabora de acuerdo al "CUADRO DE ACTIVIDADES", ítems contractuales ejecutados en campo por el CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA y verificados por UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025 (Interventoría), quien consideró viable la suscripción de la presente acta, toda vez que estos se encuentran terminados dentro del plazo contractual establecido, quedando a la espera los respectivos tramites que se mencionan a continuación:

9. Que el CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA ha ejecutado la totalidad de las actividades relacionadas en la presente acta dentro del plazo establecido; sin embargo, a la fecha aún no se ha obtenido por parte del operador de red (ESSA) el documento que avala la legalización del servicio de energía del proyecto.

10. Que el contratista de obra a la fecha ha realizado las inspecciones en campo para la certificación RETIE, sin embargo, a la fecha aún no se ha obtenido el documento que avala la certificación RETIE del proyecto.

11. Que el pago final, con posterioridad a la presente ACTA DE TERMINACIÓN del contrato de obra No. 0889-25 "CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.", están supeditadas a la ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN del Distrito de Barrancabermeja, una vez sean superados los numerales 9 y 10 de la presente acta.

12. Que al contratista de obra se le han efectuado los siguientes pagos de acuerdo al "CUADRO FINANCIERO" seguido, dejando constancia que el PAGO FINAL se hará mediante ACTA DE RECIBO FINAL y ACTA DE LIQUIDACIÓN que se elaborará con posterioridad a la presente ACTA DE TERMINACIÓN.

RELACION DE PAGOS

PAGO No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ACTA	(%) EJECUTADO
1	ACTA PARCIAL 01:	$ 645.231.610,00	15,67%
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$0,00	
2	ACTA PARCIAL 02:	$ 644.419.897,00	15,65%
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$0,00	
3	ACTA PARCIAL 03:	$ 1.194.193.155,00	29,01%
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$0,00	
4	ACTA PARCIAL 04:	$ 842.135.818,00	20,46%
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$0,00	
VALOR Y PORCENTAJE (%) EJECUTADO:		$ 3.325.980.480,00	80,80%
VALOR Y PORCENTAJE (%) POR PAGAR:		**$790.570.494,00**	**19,20%**

Por todo lo expuesto anteriormente,

ACUERDAN

1. Realizar ACTA DE TERMINACIÓN al contrato No. 0889-25, de acuerdo a la visita realizada por el contratista, interventoría y Supervisión al lugar donde se ejecutó la obra cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.", en la misma se evidencia que las actividades del contrato referido, según "CUADRO DE ACTIVIDADES" fueron ejecutados dentro del plazo contractual establecido.

2. Pagar el valor final del contrato 0889-25, a la empresa CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA, una vez se suscriba el ACTA DE RECIBO FINAL y ACTA DE LIQUIDACIÓN por parte de Distrito de Barrancabermeja.

3. A partir de la presente ACTA DE TERMINACIÓN del contrato No. 0889-25 y con base en las memorias de cálculos de cantidades, la supervisión del proyecto a cargo de la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja, revisará y validará los ítems contractuales finalmente ejecutados de acuerdo al "CUADRO DE ACTIVIDADES"; para el correspondiente proceso de suscripción del ACTA DE RECIBO FINAL por parte del Distrito de Barrancabermeja y posteriormente con el lleno de los requisitos, ACTA DE LIQUIDACIÓN para el pago final.

En constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervienen, a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2026.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Nombre: JOHANNA PAOLA SANTOS REY

CONTRATISTA
JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
Rep. Legal de CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA

INTERVENTOR
NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
Rep. Legal de UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Reviso aspectos jurídicos	Erich Zamir Gómez - CPS		
Revisó - Aprobó:	Ing Johanna Paola Santos Rey		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			