	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA			FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN :	28/11/2025	**ACTA No.**	18		
HORA DE INICIO:	09:00:00	**HORA FINALIZACIÓN:**	10:00:00		
LUGAR DE REUNIÓN:	BOGOTA D.C.				
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES				

OBJETO DE LA REUNIÓN

SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL PROYECTO INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos anteriores.

- Plan de trabajo y solicitud de prorroga. / **Cumplido**
- Programación de actividades por tramo activo/ **Cumplido**
- Pago de planillas de seguridad social/ **Cumplido** por parte del contratista.
- Entrega de informe mensual SST de octubre/ **Cumplido.**
- Entrega de subsanación de las observaciones del informe mensual SST de septiembre./ **Cumplido**
- Continuación de los trabajos de Caparrapí. / **Cumplido**

Componente ambiental

El 18 de noviembre de 2025, la Interventoría remite oficio ICCU-221-317, solicitando cumplimiento en el manejo de RCD, en los frentes de Puerto Salgar y Pulí.
El contratista informa que obtuvo todos los contactos de las empresas de servicios publico para el manejo de residuos que se generan en la obra, además, indica que se cumple con los suministros de agua a través del acueducto existente y se obtiene el certificado de disposición de los RCD´S

Componente social

La interventoría informa que durante la semana del 18 al 22 de noviembre de 2025 el contratista continua con la atención al usuario en el punto SAU, para los tramos activos Pulí, Beltrán, Puerto Salgar, Viani y Albán, además, se revisa el volante de la convocatoria para el comité de participación en Albán ejecutado el día 28 de noviembre con aprobación en Vianí.
El contratista continua con la atención a la comunidad e instalaron la señalización para informar a la comunidad en puerto salgar e indica que el 20 de noviembre se llevó a cabo el comité de participación en el municipio de Albán y este contó con la presencia de 16 personas de la comunidad, equipo Contratista, equipo Interventoría, Profesional Social de ICCU y secretario de planeación.

Componente SST

El contratista informa que hay un total de 59 trabajadores activos, de los cuales se presentaron 2 retiros y 1 ingresos, A la fecha, no se han reportado casos de accidentes e incidentes laborales en obra.
La interventoría presenta reporte de un total de 19 trabajadores vinculados al contrato e indica que no se han presentado casos de accidentes de trabajo.

Componente técnico

Para esta semana se presenta un programado acumulado de 61,09% vs un ejecutado acumulado del 19,10%, presentando un atraso general del -41,99%. viéndose reflejado en un programado en millones de: $17.240.312.011 vs un ejecutado de $5.309.918.921 presentando una diferencia de -$11.849.393.090.

Tramo 2 Puerto Salgar

Se realizó la estabilización de la rasante mediante el uso de químicos no convencionales hasta la abscisa K2+830. En visita técnica realizada el día 24 de noviembre al frente de obra, se dio vía libre a la construcción de la alcantarilla del K0+230 (daños causado por el aumento de caudal), así como, la construcción de la alcantarilla triple con tubería en polipropileno de alta densidad en la abscisa K0+250,debido a la evidencia de alto caudal en este punto del tramo a intervenir. Esta actividad se debe realizar cuando baje el caudal en este punto crítico.

Tramo 3 Alban

El contratista continúa con la construcción de las alcantarillas en el costado derecho en las abscisas K3+370 encole, K4+610 y K5+015 continúa la construcción de un muro de contención en el K4+930. Se evidencia falta de personal de obra para atender la cantidad de excavaciones expuestas, lo que está generando avances mínimos en las actividades mencionadas y, por época de lluvias, posibles derrumbes que pueden generar sobre excavaciones que no se tendrán en cuenta para actas futuras.

Tramo 7 Beltrán

El contratista continúa con la construcción de alcantarillas en las abscisas, K10+630, K10+720, K10+780 y abren una nueva en la K10+230 costado derecho, el contratista debe atender el compromiso realizado con la dueña del predio del K10+610, ya que aún se sigue afectada la vía de acceso a su predio y el contratista no tiene personal ni maquinaria para atender dicho compromiso.

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA		FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN :	28/11/2025	**ACTA No.**	18	

Tramo 9 Pulí
El contratista se encuentra haciendo remates para posterior entrega a la interventoría de las alcantarillas terminadas en las abscisas K0+540, K2+660, K2+830 y K4+890. por otra parte se informa que en el K1+680 margen derecha el contratista continúa con la construcción de un muro de contención.

Tramo 12 Vianí
Continúa la construcción de alcantarillas encole y descole en las abscisas K1+360, K1+950, K2+170 y K2+200. La interventoría en visitas técnicas nota con preocupación que se tiene poco personal (6 en total) para intervenir las 4 excavaciones abiertas que se tienen para construcción de alcantarillas lo cual por el tiempo de lluvias puede ocasionar derrumbes y sobrecostos que no se tendrá en cuenta para actas de pago pues en cada excavación o alcantarilla se debe tener mínimo 4 personas.

OBSERVACIONES:

El ICCU solicita al contratista y a la interventoría que revisen el tiempo de prorroga manifestando que no hay recursos para ese tiempo solicitado, sugiriendo un tiempo de 4 meses; el contratista y la interventoría aclaran que no se esta solicitando una adición al contrato si no un aumento de tiempo ya que la intervención de los tramos de obra se realizó en octubre.

La interventoría hace cuestionamientos sobre la utilización del nuevo formato ante el ICCU, a lo cual, la supervisora del ICCU, aclara que se continuan manejando los formatos antiguos en los informes semanales y que el nuevo formato es un manejo mas de forma.

El ICCU hace aclaración que al momento de solicitar la prorroga según la plataforma SECOP comienza a regir la prórroga desde el día de la petición, esto refutado por el contratista que manifiesta que se hace efectiva la prórroga al momento de terminación de contrato que, para éste caso, sería el 31 de diciembre de 2025, el ICCU se compromete a verificar la información y dar pronta respuesta a la prorroga solicitada.

El ICCU hace un llamado de atención manifestando que al momento de radicar presupuestos se hacen con todos los elementos de una lista que ya se había comunicado.

El ICCU solicita prontitud para la entrega del informe de Caparrapí, a lo que manifesta el contratista que, como no se va a realizar la misma caracterización de los demás tramos no se puede hacer el mismo informe, pero el ICCU manifiesta que solo necesita la propuesta no toda la caracterización.

El ICCU solicita al contratista y a la interventoría revisar el logo de los formatos ya que aparece con el logo de "Instituto de infraestructura y Concesiones"

El contratista comenta que los alcaldes y la comunidad en diferentes municipios están pidiendo insistentemente comunicaciones que especifiquen qué obras se hacen en los lugares y cuánto es el dinero que se esta ejecutando; el alcalde de Bituima llamo al contratista para tener una reunión con la comunidad sobre el tema anteriormente mencionado, el contratista pide al ICCU colaboración para saber qué información dar a la comunidad y elaborar las reuniones. El ICCU manifiesta que hace poco en un oficio se informó acerca de las fases de intervención y se habló de un presupuesto por provincia, diciéndole a la comunidad que no se puede establecer un presupuesto concreto por municipio si no por provincia dado que éste dependía de las condiciones del territorio. El contratista manifestó que dio respuesta al oficio del municipio de Alban pero la comunidad manifiestó que necesitaban algo mas concreto.



CONCLUSIONES

Atraso general de -41,99% reflejado en una diferencia de -$11.849.393.090

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:










COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE
Respuesta de Prórroga del ICCU	ICCU	5/12/2025	
Ajustes de forma de la prórroga solicitados en oficio por el ICCU	INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA	5/12/2025	
Ajuste del logo de la entidad en formatos oficiales de la interventoría y contratista	INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA	5/12/2025	
Retiro de material RCD de los tramos Puerto Salgar y Pulí.	CONTRATISTA	5/12/2025	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
JORGE ISAAC VELÁSQUEZ V DIRECTOR INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	
JORGE MAURICIO CASAS VERA GERENTE DE INTERVENTORIA	caminosvecinalescci@gmail.com	
ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	caminosvecinalescci@gmail.com	
ALIDA GUERRA MONTAÑEZ RESIDENTE INTERVENTORÍA	residenteinterventoriaiccu@gmail.com	
MIRIAM E. SANCHEZ SANCHEZ PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA	sanchezmyriam990@gmail.com	

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	28/11/2025	ACTA No.	18

DANIEL F. VELASQUEZ FORERO PROFESIONAL SST INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	
DORA MILENA SANCHEZ SANCHEZ PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA	dmilenasanchezs@gmail.com	
FABIAN MATEO MORENO INSPECTOR INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	
NIEVES STEFANY GUERRA MONTAÑEZ PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA	nstefanygm@outlook.es	
JULIAN CARCAMO REPRESENTANTE LEGAL	consorciocaminosiccu@gmail.com	
JOSÉ ANÍBAL CASTRO G. DIRECTOR DE OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
JORGE GONZALES GONZALEZ DIRECTOR DE OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
SARAY DOMINGUEZ GERENTE DE OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
KELLY RECUERO RESIDENTE DE OBRA	controlobra.iccu@gmail.com	
WANDERLEY CORTÉS BASTIDA RESIDENTE DE OBRA	coordinacioncaminosiccu@gmail.com	
NATALIA MORENO QUIROGA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA	socialcaminosiccu@gmail.com	
OLGA MORENO PROFESIONAL AMBIENTAL OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
TATIANA MARTINEZ PROFESIONAL SST OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
LUZ ANGELA SANABRIA SUBDIRECTORA TÉCNICA	luzangela.sanabria@cundinamarca.gov.co	
ESTEFANIA HERNANDEZ VARGAS SUPERVISORA ICCU	laura.alvarado@cundinamarca.gov.co	
ANDRES TOLOSA SUPERVISOR AMBIENTAL ICCU	andres.tolosa@cundinamarca.gov.co	
ISABEL HERNANDEZ GALVIS APOYO A LA SUPERVISION ICCU	gloria.hernandez@cundinamarca.gov.co	
NICOLAS MACHUCA ASESOR DE GERENCIA ICCU	nicolas.machuca@cundinamarca.gov.co	