**CONTENIDO DEL INFORME**


1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
1. OBJETO DEL CONTRATO 1
2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 9
3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 9
4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 11


## 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Número de Contrato: | 24001442 H3 DE 2024 |
| Nombre del Contratista: | INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS |
| Periodo Informe: | 06 de octubre de 2025 al 05 de noviembre de 2025 |
| Nombre de Supervisor: | OMAR ESTEVEZ ROJAS |
| Nombre del Interventor: | |
| Área perteneciente: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS |

## 2. OBJETO DEL CONTRATO

*"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"* interventoría que se realiza al contrato de obra relacionado a continuación:

| | |
|---|---|
| **Contrato Obra número** | 24001397 H3 de 2024 |
| **Nombre Contratista** | **CONSORCIO GYP CARTAGENA NIT: 901.926.046-1** |
| **Objeto del contrato** | REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA (VF). |
| **Firma Interventoría** | **INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑOS S.A.S - NIT. 900.235.041-6** |
| **Área ejecutora** | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS |
| **Supervisor Designado de interventoría** | OMAR ESTEVEZ ROJAS |

## 3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

### 3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

| **PERÍODO: 06 de octubre de 2025 al 05 de noviembre de 2025** | | |
|---|---|---|
| **OBLIGACIONES** | **DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO** | **UBICACIÓN DE SOPORTES** |
| **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR** | | |
| 1. Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas anexos técnicos y<br>1. el presente documento, en el lugar y plazos establecidos en el contrato. | 1. Solicitud de suspension del contrato<br>2. Justificacion justificacion no causacion del impuesto de timbre<br>3. Actualizacion de polizas del contrato | 1. Comunicado INCAR-047-2025<br>2. Comunicado INCAR-048-2025<br>3. Correo electronico |
| 2. Dar cumplimiento al manual de contratación vigente de la Entidad. | 1. La interventoria realizo la entrega de los informes semanales 22, 23, 24, 25 y 26.<br>2. Aprobacion hoja de vida profesional eléctrico<br>3. Radicacion de acta parcial obra No 05. | 1. Correo electronico 07/10/2025 (22) 15/10/2025 (23) 23/10/2025 (24) 01/11/2025 (26)<br>2. Comunicado INCAR-049-2025<br>3. Comunicado INCAR-051-2025 |
| 3. Revisar, supervisar, controlar y aprobar las actividades desarrolladas durante la etapa de apropiación de estudios y diseños | 1. Esta obligación para el contrato de interventoría en el presente periodo no requiere su desarrollo y seguimiento. | 1. N/A |
| 4. Tomar las decisiones y ejecutar las acciones necesarias que permita el cumplimiento del objeto, valor y plazo establecido en el contrato de obra. | 1. Esta obligación para el contrato de interventoría en el presente periodo no requiere su desarrollo y seguimiento. | 1. N/A |
| 4. Propender por la resolución de controversias durante la ejecución del contrato. | 1. Esta obligación para el contrato de interventoría en el presente periodo no requiere su desarrollo y seguimiento. | 1. N/A |

| **PERÍODO: 06 de octubre de 2025 al 05 de noviembre de 2025** | | |
|---|---|---|
| **OBLIGACIONES** | **DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO** | **UBICACIÓN DE SOPORTES** |
| 5. Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección del contrato de obra. | 1. La interventoría presentó las hojas de vida del personal clave evaluable. | 1. Anexo del informe mensual No 6 de construcción, informe mensual SST del periodo del 06 de octubre de 2025 al 05 de noviembre de 2025 |
| 5. Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio. | 1. Se realiza el seguimiento para el cumplimiento de la obligación, lo anterior permitiendo el ingreso del personal del contrato a áreas restringidas que se encuentran concesionadas, con su debido procedimiento. | 1. Registro en bitácora del ingreso del personal a áreas restringidas del aeropuerto. |
| 6. 08. Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables. | 1. La Interventoría relaciona las planillas de aportes a seguridad social generadas para el periodo agosto de 2025 del personal que participó en el proyecto | 1. Anexo del informe mensual No 6 de construcción, informe mensual SST del periodo del 06 de octunre de 2025 al 05 de noviembre de 2025 |
| 7. 09. Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de | 1. La interventoria remite a la entidad el certificado de cumplimiento del pago de seguridad social del personal aprobado por la entidad para el desarrollo de los trabajos. | 1. Anexo del informe mensual No 06 de construcción, informe mensual SST del periodo del 06 de octubre de 2025 al 05 de noviembre de 2025 |

| **PERÍODO: 06 de octubre de 2025 al 05 de noviembre de 2025** | | |
|---|---|---|
| **OBLIGACIONES** | **DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO** | **UBICACIÓN DE SOPORTES** |
| conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios. | | |
| 8. Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato. | 1. Esta obligación para el contrato de interventoría en el presente periodo no requiere su desarrollo y seguimiento. | 1. N/A |
| 9. Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes. | 1. Se han instalado todas las señales de seguridad necesarias para prevenir posibles accidentes. Además, se confirma que se cumplió con todas las medidas requeridas para garantizar la seguridad en el área | 1. Anexo del informe mensual No 06 de construcción, informe mensual SST del periodo del 06 de octubre de 2025 al 05 de noviembre de 2025 |
| 10. Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas. | 1. Esta obligación para el contrato de interventoría en el presente periodo no requiere su desarrollo y seguimiento. | 1. N/A |
| 11. 13. Implementar y hacer seguimiento a un programa | 1. La interventoría realiza seguimiento al programa de | 1. Anexo del informe mensual No 06 de |

| **PERÍODO: 06 de octubre de 2025 al 05 de noviembre de 2025** | | |
|---|---|---|
| **OBLIGACIONES** | **DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO** | **UBICACIÓN DE SOPORTES** |
| SST, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato | SST presentado por el contratista de obra, realizando observaciones. | construcción, informe mensual SST del periodo del 06 de octubre de 2025 al 05 de noviembre de 2025 |
| 12. 14. Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir cualquier Tipo de pandemia, sin costo adicional para la entidad. | 1. Esta obligación para el contrato de interventoría en el presente periodo no requiere su desarrollo y seguimiento. | 1. N/A |
| 13. 15. Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en la Matriz 3 de Riesgos. | 1. Esta obligación para el contrato de interventoría en el presente periodo no requiere su desarrollo y seguimiento. | 1. N/A |
| 14. 16. Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. | 1. Esta obligación para el contrato de interventoría en el presente periodo no requiere su desarrollo y seguimiento. | 1. N/A |
| 15. 17. Cumplir con el plan de garantías ofertadas. | 1. La interventoría remitió a la entidad las Garantías Contractuales y Extracontractuales – Acta de Inicio. Traslado Garantías Contractuales y Extracontractuales Contrato de Obra 24001397 H4 DE 2024 – Acta de Inicio.<br>Seguro de responsabilidad Civil Derivado del cumplimiento de Seguros del Estado – 21-40-101225279-4 | 1. SECOP II |
| 16. 18. Responder ante AEROCIVIL por la mala calidad del servicio que le sean atribuibles respecto del | 1. Esta obligación para el contrato de interventoría en el presente periodo no | 1. N/A |

| **PERÍODO: 06 de octubre de 2025 al 05 de noviembre de 2025** | | |
|---|---|---|
| **OBLIGACIONES** | **DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO** | **UBICACIÓN DE SOPORTES** |
| objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso. | requiere su desarrollo y seguimiento. | |

**Garantías de cumplimiento contrato de interventoría**

Mediante Acta de Aprobación de garantías del 09 de abril de 2025, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil aprueba la póliza de Garantía única de seguros de cumplimiento y Póliza de seguro de Responsabilidad Civil expedida con la firma del Contrato de Interventoría las cuales se presentan

*Tabla N° 1. Resumen pólizas de cumplimiento del Contrato de Interventoría*

| **GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | |
|---|---|---|---|
| ASEGURADORA | | **SEGUROS DEL ESTADO S.A. 860.009.578-6** | |
| NUMERO DE PÓLIZA | | 14-44-101233173 | |
| PÓLIZA | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento | 07/04/2025 | 07/04/2026 | $95.905.035 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 07/04/2025 | 07/12/2028 | $63.936.690 |
| Calidad del servicio | 07/12/2025 | 07/12/2026 | $63.936.690 |

| **GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | |
|---|---|---|---|
| ASEGURADORA | | **SEGUROS DEL ESTADO S.A. 860.009.578-6** | |
| NUMERO DE PÓLIZA | | 14-40-101072126 | |
| PÓLIZA | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
| | DESDE | HASTA | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 07/04/2025 | 07/12/2025 | $284.700.000 |

### a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Las mencionadas en el numeral anterior.

El contratista realizó la supervisión, vigilancia, control en coordinación con el contratista de obra, para dar cumplimento a las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría, remitiendo a la Entidad los entregables estipulados en las especificaciones técnicas pendientes por remitir y requiriendo al contratista la entrega de los documentos faltantes conforme sus obligaciones, así mismo se realizó continuó la ejecución de las actividades del contrato de obra conforme lo establecido en el cronograma.

- Se realizaron actividades de suministro, instalación, reconformación, nivelación, compactación de base granular en franjas de pista
- Según lo acordado con esta supervisión se realizó la pintura del eje de la llave de giro en la cabecera 19
- Luego de finalizada la nivelación de las franjas se procedió a la empradización de dicha franja de seguridad.
- A mediados del mes de septiembre se empezaron las actividades de ranurado sobre la cabecera la 19 los cuales contendrán el cableado de las balizas y las luces de pista. Se espera poder terminar esta actividad a finales de diciembre para poder empezar con la instalación de los equipos ya mencionados.
- Se realizaron comités técnicos de seguimiento y gestión en seguridad y salud en el trabajo, sin reportarse riesgos encontrados.
- Se garantizó el manejo adecuado del anticipo y la correcta inversión y control de costos en las actividades realizadas.
- Al cierre del mes de septiembre, el avance programado del proyecto es del 28.84 %, mientras que el avance ejecutado alcanza el 36.83 %, lo que representa un avance positivo del 7.99 % respecto a lo planificado.
- Se mantuvo el cumplimiento favorable en los indicadores del contrato, tales como tiempo de ejecución (100%), cantidad de personal contratado (100%).

Estas obligaciones reflejan un cumplimiento integral de la intervención en aspectos técnicos, legales, administrativos, financieros y de seguridad durante el período contemplado en el informe

### b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | A SATISFACCIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO |
| Informe Semanal No. 22 | 1 | 08/10/2025 | X | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Informe Semanal No. 23 | 1 | 18/10/2025 | X | |
| Informe Semanal No. 24 | 1 | 21/10/2025 | X | |
| Informe Semanal No. 25 | 1 | 01/11/2025 | X | |
| Informe Semanal No. 26 | 1 | 01/11/2025 | X | |
| Informe Mensual No. 06 | 1 | 05/11/2025 | X | |

*Imagen 1. Soporte de Cargue de Informes Semanales en SECOP II en el Contrato de obra No. 240001442 H4*

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.INFORMESEMANAL 11 Cartagena ok (2).pdf | 11.INFORMESEMANAL 11 Cartagena ok (2).pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 12.INFORMESEMANAL_12_Cartagena ok-signed.pdf | 12.INFORMESEMANAL_12_Cartagena ok-signed.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 13.INFORMESEMANAL_13_Cartagena.pdf | 13.INFORMESEMANAL_13_Cartagena.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 18 .INFORMESEMANAL 18 Cartagena.pdf | 18 .INFORMESEMANAL 18 Cartagena.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 19 .INFORMESEMANAL 19 Cartagena.pdf | 19 .INFORMESEMANAL 19 Cartagena.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 20 .INFORMESEMANAL 20 Cartagena.pdf | 20 .INFORMESEMANAL 20 Cartagena.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 21 .INFORMESEMANAL 21 Cartagena.pdf | 21 .INFORMESEMANAL 21 Cartagena.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 6.INFORMESEMANAL_6_Cartagena V1 16.06.2025v1.pdf | 6.INFORMESEMANAL_6_Cartagena V1 16.06.2025v1.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 7.INFORMESEMANAL_7_Cartagena V1 23.06.2025v1.pdf | 7.INFORMESEMANAL_7_Cartagena V1 23.06.2025v1.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 8.INFORMESEMANAL_8_Cartagena V0 30.06.2025v0.pdf | 8.INFORMESEMANAL_8_Cartagena V0 30.06.2025v0.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| Acta de inicio Interventoria.pdf | Acta de inicio Interventoria.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| Informe 1 de Supervision - mayo - junio - Cartagena.pdf | Informe 1 de Supervision - mayo - junio - Cartagena.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| Informe 2 de Supervision - junio - julio - Cartagena.pdf | Informe 2 de Supervision - junio - julio - Cartagena.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| Informe 3 de Supervision - julio - agosto - Cartagena.pdf | Informe 3 de Supervision - julio - agosto - Cartagena.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| Informe 4 de Supervision - agosto - septiembre - Cartagena.pdf | Informe 4 de Supervision - agosto - septiembre - Cartagena.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Interventoria 1.pdf | Informe Mensual Interventoria 1.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Interventoria 2.pdf | Informe Mensual Interventoria 2.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Interventoria No.4.pdf | Informe Mensual Interventoria No.4.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| Informe_Mensual_No._3 _1_julio_al_31_de_julio_2025_V0.pdf | Informe_Mensual_No._3 _1_julio_al_31_de_julio_2025_V0.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| INFORMESEMANAL_1_Cartagena_V2 6.05.2025.pdf | INFORMESEMANAL_1_Cartagena_V2 6.05.2025.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| INFORMESEMANAL_10_Cartagena-signed.pdf | INFORMESEMANAL_10_Cartagena-signed.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| INFORMESEMANAL_14 Cartagena ok-signed.pdf | INFORMESEMANAL_14 Cartagena ok-signed.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| INFORMESEMANAL_15 Cartagena ok-signed (1).pdf | INFORMESEMANAL_15 Cartagena ok-signed (1).pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| INFORMESEMANAL_16 Cartagena-signed.pdf | INFORMESEMANAL_16 Cartagena-signed.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| INFORMESEMANAL_2_Cartagena 12.05.2025.pdf | INFORMESEMANAL_2_Cartagena 12.05.2025.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| INFORMESEMANAL_3_Cartagena 26.05.2025v2.pdf | INFORMESEMANAL_3_Cartagena 26.05.2025v2.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| INFORMESEMANAL_4_Cartagena 02.06.2025v2 (1).pdf | INFORMESEMANAL_4_Cartagena 02.06.2025v2 (1).pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| INFORMESEMANAL_5_Cartagena V1 09.06.2025v2 (1).pdf | INFORMESEMANAL_5_Cartagena V1 09.06.2025v2 (1).pdf | Comprador | Descargar | Detalle |

Fuente: SECOP II

## 4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

**Observaciones a las actividades ejecutadas**

- Se le solicita a la interventoría que evalué junto con el contratista la posibilidad de mejorar el rendimiento del ranurado, debido a que con el equipo hoy disponible y según la programación esta actividad terminaría en el mes de diciembre. Se espera que el contratista de su aval y visto bueno frente a esta propuesta.

**Observaciones a las obligaciones cumplidas**

- Se realizan mesas de trabajo para atender las observaciones frente a la adecuada presentación de las actas parciales de interventoría. Hasta el mes de septiembre fue posible presentar la primera acta parcial de pago.

- De acuerdo con las disposiciones del gobierno nacional impartidas en el mes de febrero varios contratos celebrados con el estado están obligados a pagar el impuesto al timbre. De acuerdo con la solicitud de cuentas por pagar se solicita al contratista de obra hacer el pago de dicho impuesto y ponerse al día con sus obligaciones.

- Las actas de comité resultado de las reuniones semanales entre los contratistas y la entidad no se encuentran debidamente suscritas y presentadas. Se ha instado al contratista allegue estos documentos lo antes posible.

**Observaciones a los productos y/o bienes entregados**

## 5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

La supervisión adelantó las reuniones CDM's para garantizar las ventanas operacionales de trabajo de los meses de octubre noviembre y diciembre. Resultado de estas reuniones se actualizo el NOTAM y las ventanas de trabajo para estos meses quedaron de la siguiente manera



RPLC NOTAM D 2217 / 25

D 2222 / 25

**CARTAGENA DE INDIAS/CARTAGENA - RAFAEL NUÑEZ (SKCG)**
2510260500 / 2512220910 ,
OCT 26-31 0500-0910
NOV 01-14 0500-0910
DEC 06-22 0500-0910
RWY 01/19 CLSD

### 5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

| | | SI/NO |
|---|---|---|
| 1 | ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? | **NO** |
| 2 | Tipo de riesgo | N/A |
| 3 | ¿Cómo se materializó el riesgo? | N/A |
| 4 | ¿Cómo se mitigó el riesgo? | N/A |
| 5 | ¿Fue oportuna la mitigación? | N/A |
| **OBSERVACIONES:** | | |

### 5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

#### 5.2.1. EXAMEN OCUPACIONAL

| **6. ¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?** | |
|---|---|
| **SI** | **NO** |
| **X** | |
| **¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?** | |
| **SI** | **NO** |
| | **X** |

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

| **FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN** | **FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN** |
|---|---|
| | 05/08/2022 |

#### 5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| **¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?** | |
|---|---|
| **SI** | **NO** |
| **X** | |
| **FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN** | |
| 29/05/2023 | |

### 5.3. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

| NÚMERO DE INFORME | PUBLICACIÓN EN SECOP II | |
|---|---|---|
| | SI | NO |
| 1 | X | |
| 2 | X | |
| 3 | X | |
| 4 | X | |
| 5 | X | |

**NOTA:** este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

## 6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

### 6.1. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

El contrato de Interventoría tiene un valor de TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($319.683.453,00) INCLUIDO IVA, los cuales se distribuyen en las siguientes vigencias:

*Valor del Contrato de Interventoría.*

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| VALOR VIGENCIA 2024 | $53.851.232,00 |
| VALOR VIGENCIA 2025 | $266.252.053,00 |
| **VALOR TOTAL** | **$319.683.453,00** |

| **VALOR INICIAL CONTRATO** | | | **$ 319.683.453,00** | |
|---|---|---|---|---|
| **VALOR ADICION** | | | $ 0,00 | |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | | | **$ 319.683.453,00** | |
| **Número de Acta** | **Fecha de Corte del Acta** | **Fecha envío a cuentas por pagar** | **Valor total** | **% Pagado del total del contrato** |
| Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 | 05/05/2025 | 18/09/2025 | $ 21.323.772 | 6,67 % |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTALES** | **$ 21.323.772** | **6,67 %** |

**6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.**

Conforme el informe semanal No. 26 con corte al 30 de noviembre de 2025 del contrato de obra, se presenta un avance en tiempo del 75,00%.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.



**OMAR ESTEVEZ ROJAS**
c.c. 13.849.136
SUPERVISOR