	ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº1 Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO: VERSIÓN: VIGENCIA:

ACTA No.	1		
TIPO DE CONTRATO:	OBRA **CONTRATO No.** 243 DE 2025	**PLAZO INICIAL:**	**PLAZO ACUMULADO:**
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 243-2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NECOCLI Y LA EICE – EDURHA" PARA LA INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES DENTRO DEL CASCO URBANO DE NECOCLÍ Y LA REPRESA DE CAPTACIÓN DEL CORREGIMIENTO DEL TÓTUMO	**FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:**	**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:**
CONTRATISTA :	EDURHA NECOCLI	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	**FECHA DE REANUDACIÓN:** N/A
SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA NECOCLI	**VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):** $ 644.536.970,00	**VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** N/A
PERÍODO A PAGAR:	DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE ENERO DEL 2026	**(C=A+B):** $ 644.536.970,00	

En LOS PALMITOS- SUCRE , a los (20) días del mes de ENERO del año 2026 se reunieron DIANA MARIA VALLE PITALUA Representante Legal del Contratista de Obra , LUZ MARY SERRANO ALVAREZ Representante Legal de Interventoría Y LUIS FERNANDO CORREA IZQUIERDO Gerente de la entidad EDURHA, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			BALANCE (+/-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS 14-01-2026		CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES (+)	CANTIDADES (-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	**1. RETIRO DE SEDIMENTACION Y MATERIAL INORGANICO EN CANALES Y CAÑOS**																
1,10	Descolmatación de carcamos en concreto existentes, de material sedimentado que afecta su funcionamiento. La actividad contempla el cargue, transporte y disposición final del material extraído en sitio autorizado.	m	215,33	$ 119.015,02	$ 25.628.040,00	7,47		222,80	$ 26.516.546,46	-	222,80	222,80	$ -	$ 26.516.546,00	$ 26.516.546,00	0,00	$ -
1,20	Mantenimiento de caños mediante el retiro manual y/o mecánico de sedimentos, material orgánico y obstrucciones que alteren el cauce natural, en tramos con anchos variables hasta 4 metros. Incluye cargue, transporte y disposición final del material en sitio autorizado.	m	275,80	$ 429.425,23	$ 118.435.478,00	55,00		330,80	$ 142.053.866,08	-	330,80	330,80	$ -	$ 142.053.866,00	$ 142.053.866,00	0,00	$ -
1,30	Limpieza y retiro de sedimentos, material orgánico y demás obstrucciones que impidan el flujo natural de agua en canales de baja profundidad, con rangos entre (0.5 m y 1.5 m). Incluye cargue, acopio temporal, transporte y disposición final del material en sitio autorizado.	m	818,00	$ 387.905,84	$ 317.306.977,00		-52,41	765,59	$ 296.976.832,05	-	765,59	765,59	$ -	$ 296.976.832,00	$ 296.976.832,00	0,00	$ -
1,40	limpieza manual o mecánica de alcantarillas, box culvert y estructuras de drenaje para restablecer su capacidad hidráulica. Comprende el retiro de sedimentos, material orgánico, residuos, piedras y demás elementos que obstruyan el flujo del agua; cargue, transporte y disposición final del material en sitio autorizado.	und	15,00	$ 960.120,75	$ 14.401.811,00			12,00	$ 11.521.449,00	-	6,00	6,00	$ -	$ 5.760.724,00	$ 5.760.724,00	6,00	$ 5.760.724,50
1,50	Limpieza manual y mecánica para la represa de la PTAP del corregimiento El Totumo (incluyen la remoción, recolección, transporte y disposición final de sedimentos, material vegetal, residuos sólidos y demás elementos que obstruyan o afecten el cuerpo de agua)	m2	12.500,00	$ 6.279,21	$ 78.490.125,00			12.293,54	$ 77.193.736,99	-	-	-	$ -	$ -	$ -	12.293,54	$ 77.193.736,99
SUBTOTAL OBRAS					**$ 554.262.431,00**				**$ 554.262.431,00**				**$ -**	**$ 471.307.968,00**	**$ 471.307.968,00**		**$ 82.954.461,49**
AU		**30%**			**$ 166.278.729,30**				**$ 166.278.729,00**					**$ 141.392.390,40**	**$ 141.392.390,40**		**$ 24.886.338,45**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA):		und			$5.542.624,00				$5.542.624,00				$0,00	$3.879.837,00	$3.879.837,00		$ 1.662.787,00
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT):		und			$6.651.149,00				$6.651.149,00				$0,00	$4.655.804,00	$4.655.804,00		$ 1.995.345,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					**$12.193.773,00**				**$12.193.773,00**				**$0,00**	**$8.535.641,00**	**$8.535.641,00**		**$ 3.658.132,00**
HONORARIOS									**$0,00**								
VALOR TOTAL					**$ 732.734.933**				**$ 732.734.933**				**$ -**	**$ 621.235.999,00**	**$ 621.235.999,00**		**$ 111.498.934,00**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	732.734.933	**V/R ANTICIPO:**	-
V/R ADICIONES:	-	**% ANTICIPO :**	0%
V/R ACTUAL CONTRATO:	732.734.933	**% RETEGARANTIA :**	0%

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL N° 1		621.235.999,00	84,78%			621.235.999,00	111.498.934,00	84,78%
2	VALOR OBRA		621.235.999,00	84,78%			621.235.999,00		84,78%
3	HONORARIOS		23.300.971,00				23.300.971,00		
	TOTAL A PAGAR		**644.536.970,00**	**84,78%**			**644.536.970,00**	**-**	**84,78%**

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS ML

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE ENERO DEL 2026

Firma:
Nombre: LUIS FERNANDO CORREA
GERENTE EDURHA

Firma:
Nombre: JAVIER PULGARIN PEÑA
SUPERVISOR

Firma:
Nombre:CARLOS MARIO GONZALEZ AGAMEZ
SUPERVISOR EDURHA

Firma:
Nombre:PEDRO GAVIRIA
DIRECTOR TECNICO EDURHA