	ESTADO	CONTRATO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	USUARIOS CONTRACTUALES	% AVANCE DE OBRA	% AVANCE DEL CONTRATO	% AVANCE FINANCIERO. DESEMBOLSOS	FECHA DE VENCIMIENTO CRONOGRAMA ANEXO 2	ETAPA ACTUAL	INFORME PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	COMENTARIOS
1	EJECUCION	PRONE-GGC-782-19	MAGDALENA	PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO	3566	81%	75%	100%	Agosto 2 del 2026	**ETAPA 4**		Con comunicación Radicado No: 2-2025-049966 Fecha: 28-10-2025 la supervisión del MME da respuesta al OR y manifiesta que es procedente una modificación contractual frente al cambio de las especificaciones del sistema de medida centralizado al sistema de medida comunitaria existente, en el entendido que la comunidad acepta dicho sistema de medida y que se logrará culminar con las actividades de construcción y liquidación pendientes.
2	CRONOGRAMA VENCIDO	PRONE-GGC-771-19	BARRANQUILLA	Barranquilla	ESMERALDA	2991	100%	90%	100%	**Vencido 15 de abril 2023.**	**Cronograma Vencido**	**Se actualiza Informe de Incumplimiento en revision de profesionales.**	**Acta de entrega ok.**
3	CRONOGRAMA VENCIDO	PRONE-GGC-619-20	ATLÁNTICO	Barranquilla	LA PRADERA	1898	100%	79%	100%	**Vencido el 7 de diciembre del 2025**	**Cronograma Vencido**	**Alerta para realizar informe .**	**Acta de entrega ok. Cronograma vencido.**
4	CRONOGRAMA VENCIDO	PRONE-GGC-606-20	ATLÁNTICO	Barranquilla	LOS ANGELES UNO	1224	100%	81%	100%	**Vencido el 6 de diciembre del 2025**	**Cronograma Vencido**	**Alerta para realizar informe.**	**Acta de entrega ok Cronograma vencido**
5	EJECUCION	PRONE-GGC-613-20	ATLÁNTICO	Barranquilla	VILLANUEVA	959	62%	60%	90%	Marzo 13 del 2026	**ETAPA 4**	**Alerta para realizar informe .**	Se da la alarma de informe ya que el cronograma anexo 2 del Contrato esta en actividad 4 , Etapa 4 vence el 13 de marzo del 2026y tiene un avance de apenas del 62%.
6	CRONOGRAMA VENCIDO	PRONE-GGC-600-20	ATLÁNTICO	Barranquilla	LA CANGREJERA	130	72%	66%	90%	**Vencido el 4 de septiembre del 2025**	**Cronograma Vencido**	**Se realiza informe en revision de profesioneales**	Informe de Incumplimiento
7	CRONOGRAMA VENCIDO	PRONE-GGC-629-20	ATLÁNTICO	Barranquilla	LAS FLORES	211	100%	80%	100%	**Vencido el 1 de diciembre del 2025**	**Cronograma Vencido**	**Alerta para realizar informe .**	Avance 100% , pendiente entrega documentacion , visita y suscripcion acta de entrega.El OR manifiesta que remite documentacion para acta de de entrega infraerstructura en Febrero 2026.
8	CRONOGRAMA VENCIDO	PRONE-GGC-597-20	ATLÁNTICO	Barranquilla	OLIVOS	3135	84%	72%	95%	**Vencido el 19 de agosto del 2025**	**Cronograma Vencido**	**Se realiza informe en revision de profesioneales**	Informe de Incumplimiento
9	EJECUCION	PRONE-GGC-610-20	ATLÁNTICO	Galapa	LA LUCHA	817	68%	64%	90%	Junio 30 del 2026.	**ETAPA 4**	**Alerta para realizar informe .**	Se reactiva el contrato 26 de octubre del 2025 , se encuentra en Etapa 4 actividad 2 y 3 la cual vence el 22 de junio del 2026. Se da la alarma de informe de presunto incumplimiento ya que el cronograma anexo 2 del Contrato esta en Etapa 4 y no ha terminado la obra.
10	CRONOGRAMA VENCIDO	PRONE-GGC-620-20	ATLÁNTICO	Ponedera	SAN JORGE	154	93%	79%	95%	**Vencido noviembre 9 del 2024.**	**Cronograma Vencido**	**Informe Radicado el 12 de diciembre del 2025**	Informe de Incumplimiento. El OR manifiesta que remite documentacion para acta de de entrega infraerstructura en Febrero 2026.
11	EJECUCION	PRONE-GGC-612-20	ATLÁNTICO	Soledad	VILLA MERLY	505	70%	62%	90%	14 de julio 2026	**ETAPA 4**	**Alerta para realizar informe .**	Se reactiva el contrato 27 de octubre del 2025 , se encuentra en Etapa 4 actividad 2 y 3 la cual vence el 8 de julio del 2026.Se da la alarma de informe de presunto incumplimiento ya que el cronograma anexo 2 del Contrato esta en Etapa 4 y no ha terminado la obra.
12	EJECUCION	PRONE-GGC-604-20	ATLÁNTICO	Soledad	CEREZOS	383	91%	78%	95%	7-sep-26	**ETAPA 3**		Se reactiva el contrato 19 de diciembre del 2025 , se encuentra en Etapa 3 actividad 3 la cual vence el 1 de julio del 2026.
13	CRONOGRAMA VENCIDO	PRONE-GGC-624-20	ATLÁNTICO	Soledad	VILLA SANTA	444	91%	78%	95%	**Vencido noviembre 6 del 2024.**	**Cronograma Vencido**	**Informe Radicado el 12 de diciembre del 2025**	Informe de Incumplimiento El OR manifiesta que remite documentacion para acta de de entrega infraerstructura en Febrero 2026.
14	EJECUCION	PRONE-GGC-640-20	ATLÁNTICO	Soledad	ZARABANDA	120	100%	83%	100%	7 de abril 2026	**ETAPA 4**		**Acta de entrega ok**, se encuentra en Etapa 4 actividad 4 la cual vence el 7 de abril del 2026.
15	CRONOGRAMA VENCIDO	PRONE-GGC-598-20	LA GUAJIRA	Riohacha	BRISAS DEL MAR	150	94%	80%	95%	**Vencido noviembre 7 del 2024.**	**Cronograma Vencido**	**Informe Radicado el 12 de diciembre del 2025**	Informe de Incumplimiento El OR manifiesta que remite documentacion para acta de de entrega infraerstructura en Febrero 2026.
16	EJECUCION	PRONE-GGC-628-20	LA GUAJIRA	Riohacha	HUGO ZUÑIGA	276	65,40%	62,25%	90%	Junio 26 del 2026	**ETAPA 3**		Se reactiva el contrato el 3 de septiembre del 2025 , se encuentra en Etapa 3 actividad 3 la cual vence el 23 de abril del 2026.
17	EJECUCION	PRONE-GGC-607-20	LA GUAJIRA	Riohacha	LOS CEREZOS	242	75,50%	68,60%	90%	Junio 6 del 2026	**ETAPA 3**		Se reactiva el contrato 3 de septiembre del 2025 , se encuentra en Etapa 3 actividad 3 la cual vence el 1 de abril del 2026.
18	CRONOGRAMA VENCIDO	PRONE-GGC-618-20	LA GUAJIRA	Riohacha	EL PATRON	173	80%	73%	95%	**Vencido noviembre 7 del 2024.**	**Cronograma Vencido**	**Informe Radicado el 10 de octubre del 2025**	Informe de Incumplimiento El OR manifiesta que remite documentacion para acta de de entrega infraerstructura en Febrero 2026.
19	EJECUCION	PRONE-GGC-609-20	LA GUAJIRA	Riohacha	GALAPA RURAL	526	73%	67%	90%	1-sep-26	**ETAPA 3**		Se reactiva el contrato 19 de diciembre del 2025 , se encuentra en Etapa 3 actividad 3 la cual vence el 26 de junio del 2026.
20	CRONOGRAMA VENCIDO	PRONE-GGC-601-20	MAGDALENA	Santa Marta	EL ROSARIO	328	100%	83%	100%	**Vencido noviembre 7 del 2024.**	**Cronograma Vencido**	**Informe Radicado el 12 de diciembre del 2025**	Informe de Incumplimiento Avance 100% , pendiente entrega documentacion , visita y suscripcion acta de entrega.El OR manifiesta que remite documentacion para acta de de entrega infraerstructura en Febrero 2026.
21	EJECUCION	PRONE-GGC-621-20	ATLÁNTICO	Barranquilla	EVARISTO	531	64%	58%	90%	15-ago-26	**ETAPA 4**		Se reactiva el contrato con fecha 26 oct del 2025 , se encuentra en Etapa 3 actividad 3 que vence el 14 de junio del 2026.
22	EJECUCION	PRONE-GGC-595-20	LA GUAJIRA	Riohacha	31 DE OCTUBRE	614	62%	61%	90%	6 de julio 2026	**ETAPA 4**	**Alerta para realizar informe .**	Se reactiva el contrato con fecha 28 oct del 2025 , se encuentra en Etapa 4 actividad 2 y 3 .que vence el 1 de julio del 2026Se da la alarma de informe de presunto incumplimiento ya que el cronograma anexo 2 del Contrato esta en Etapa 4 y no ha terminado la obra.
23	SUSPENDIDO	PRONE-GGC-596-20	LA GUAJIRA	Riohacha	NUEVO MILENIO	381	33%	44%		Suspendido hasta el 8 de marzo del 2025.	NA	Suspendido hasta el 8 de marzo del 2025.	Aire solicitara Terminacion anticipada
24	LIQUIDACION	FAER -568-19									NA		El certificado de cumplimiento esta realizado. La poliza tiene comentarios de juridica se solicita que la poliza este vigente a junio del 2026. Se solicitan informes de interventoria y acta de incio contrato de interventoria