**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA**
**INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO**
**CONTRATO EN EJECUCIÓN**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | PRONE | **Contrato** | GGC-601-2020 | **Etapa Contrato** | En ejecución | **Fecha Informe** | 29-01-2026 | **Periodo Informe** | 27-10-2024 - 07-11-2024 |
| **Departamento** | Magdalena | **Municipio** | Santa Marta | **Comité** | CAPRONE | **Número acta** | | **Número de proyectos** | 1 |
| **Contratista** | AIR-E S.A.S E.S.P | **Apoyo técnico** | Miguel Adrian Fajardo Guerrero | **Apoyo Jurídico** | Paola Camila Golondrino Mendez | **Supervisor** | Maria Victoria Ramirez Martinez | | |
| **Interventor** | | **Fiducia** | | **Encargo Fiduciario** | PRONE GGC No 601 | | | | |

**Objeto del Contrato**

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL ROSARIO el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas-PRONE.

**Alcance del Contrato**

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto

**Pólizas**

| Tipo de Garantía | Número de Póliza | Valor Asegurado | Fecha de aprobación | Fecha de vencimiento | Entidad Aseguradora |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 85-44-101108548 | $ 232.144.088 | | 24-01-2024 | Seguros del Estado S.A. |
| PAGO ANTICIPADO | 85-44-101108548 | $ 580.360.221 | | 24-01-2024 | Seguros del Estado S.A. |
| CUMPLIMIENTO | 85-44-101108548 | $ 232.144.088 | | 24-01-2024 | Seguros del Estado S.A. |
| PAGO ANTICIPADO | 85-44-101108548 | $ 580.360.221 | | 24-01-2024 | Seguros del Estado S.A. |
| CUMPLIMIENTO | 85-44-101108548 | $ 232.144.088 | | 24-01-2024 | Seguros del Estado S.A. |
| PAGO ANTICIPADO | 85-44-101108548 | $ 580.360.221 | | 24-01-2024 | Seguros del Estado S.A. |
| CUMPLIMIENTO | 85-44-101108548 | $ 232.144.088 | | 24-01-2024 | Seguros del Estado S.A. |
| PAGO ANTICIPADO | 85-44-101108548 | $ 580.360.221 | | 24-01-2024 | Seguros del Estado S.A. |
| CUMPLIMIENTO | 85-44-101108548 | $ 232.144.088 | 24-07-2024 | 08-07-2024 | Seguros del Estado S.A. |
| PAGO ANTICIPADO | 85-44-101108548 | $ 232.144.088 | 24-07-2024 | 08-07-2024 | Seguros del Estado S.A. |
| CUMPLIMIENTO | 85-44-101108548 | $ 232.144.088 | 08-04-2022 | 12-01-2025 | Seguros del Estado S.A. |
| PAGO ANTICIPADO | 85-44-101108548 | $ 580.360.221 | 08-04-2022 | 12-01-2025 | Seguros del Estado S.A. |
| CUMPLIMIENTO | 85-44-101108548 | $ 232.144.088 | 08-08-2023 | 10-06-2025 | Seguros del Estado S.A. |
| PAGO ANTICIPADO | 85-44-101108548 | $ 580.360.221 | 08-08-2023 | 10-06-2025 | Seguros del Estado S.A. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de suscripción** | 15-02-2021 | **Fecha acta de inicio** | 15-02-2021 | **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | 07-11-2024 |

**Cronograma**

| Categoría | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Ponderado | % Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 | Suscripción del Encargo Fiduciario. | 15-02-2021 | 27-02-2021 | %1,36 | %100 |

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| Etapa 1 | Elaboración de pliegos de contratación de interventoría | 15-02-2021 | 17-03-2021 | %1,37 | %100 |
| Etapa 1 | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría | 18-03-2021 | 02-04-2021 | %1,37 | %100 |
| Etapa 1 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría | 03-04-2021 | 18-05-2021 | %1,37 | %100 |
| Etapa 1 | Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de Inicio | 19-05-2021 | 03-06-2021 | %1,36 | %100 |
| Etapa 1 | Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto | 04-06-2021 | 04-07-2021 | %1,36 | %100 |
| Etapa 1 | Realización de socialización y verificación de usuarios. | 04-06-2021 | 14-07-2021 | %1,36 | %100 |
| Etapa 1 | Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo | 04-06-2021 | 14-07-2021 | %1,37 | %100 |
| Etapa 1 | Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias | 04-06-2021 | 04-07-2021 | %1,36 | %100 |
| Etapa 1 | Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro | 05-07-2021 | 04-08-2021 | %1,36 | %100 |
| Etapa 1 | Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle | 05-08-2021 | 04-09-2021 | %1,36 | %100 |
| Etapa 2 | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda. | 05-08-2021 | 20-08-2021 | %1,25 | %100 |
| Etapa 2 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. | 21-08-2021 | 05-10-2021 | %1,25 | %100 |
| Etapa 2 | Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio | 06-10-2021 | 21-10-2021 | %1,25 | %100 |
| Etapa 2 | Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría. | 22-10-2021 | 21-11-2021 | %1,25 | %100 |
| Etapa 3 | Replanteo de obras | 22-10-2021 | 11-11-2021 | %3,5 | %100 |
| Etapa 3 | Giro Anticipos | 12-11-2021 | 11-01-2022 | %3,5 | %100 |
| Etapa 3 | Apertura de huecos | 12-11-2021 | 03-12-2021 | %3,5 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro e instalación de postes MT | 12-01-2022 | 23-03-2022 | %3,5 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT | 24-03-2022 | 12-09-2022 | %3,5 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT | 24-03-2022 | 12-09-2022 | %3,5 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro e instalación de transformadores | 13-09-2022 | 20-09-2022 | %3,5 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro e instalación de protecciones | 13-09-2022 | 20-09-2022 | %3,5 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores | 21-09-2022 | 05-11-2022 | %3,5 | %100 |
| Etapa 3 | Apertura de huecos | 12-11-2021 | 03-12-2021 | %3,5 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro e instalación de postes secundarios BT | 12-01-2022 | 23-03-2022 | %3,5 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT | 24-03-2022 | 12-09-2022 | %3,5 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT | 24-03-2022 | 12-09-2022 | %3,5 | %100 |
| Etapa 3 | Instalación de puestas a tierra BT | 09-08-2022 | 12-09-2022 | %3,5 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro e instalación de medidores | 23-09-2022 | 17-12-2022 | %3,5 | %100 |

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| Etapa 3 | Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas | 23-09-2022 | 17-12-2022 | %3,5 | %100 |
| Etapa 3 | Inspeccion RETIE | 18-12-2022 | 17-01-2023 | %3,5 | %100 |
| Etapa 3 | Acta de recibo de obras | 18-01-2023 | 02-02-2023 | %3,5 | %100 |
| Etapa 3 | Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda. | 04-05-2023 | 08-11-2023 | %3,5 | %0 |
| Etapa 3 | Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO | 03-02-2023 | 18-02-2023 | %3,5 | %100 |
| Etapa 4 | Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor. | 09-11-2023 | 09-12-2023 | %2,5 | %0 |
| Etapa 4 | Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito | 08-11-2023 | 05-06-2024 | %2,5 | %0 |
| Etapa 4 | Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato | 06-04-2024 | 05-06-2024 | %2,5 | %0 |
| Etapa 4 | Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación | 05-06-2024 | 07-11-2024 | %2,5 | %0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de terminación del contrato** | 14-02-2041 | **Fecha para liquidación contrato** | 14-02-2041 | **Termino legal para liquidación** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número de otrosíes** | 2 | **Suspendido** | NO | **Desde** | |
| | | | | **Hasta** | |

| Resumen trámites jurídicos del contrato | | |
|---|---|---|
| **Consecutivo** | **Fecha de modificación** | **Objeto/detalle** |
| GGC-601-2020-01 | | Se modificó el numeral 1 de la Cláusula Segunda, estableciendo al 8 de julio de 2023 como plazo de administración de la construcción y puesta en operación del contrato. Por tal motivo, también se modificó el cronograma en todo lo relacionado con su etapa Nº3. |
| GGC-601-2020-01 | | Se modificó el numeral 1 de la Cláusula Segunda, estableciendo al 8 de julio de 2023 como plazo de administración de la construcción y puesta en operación del contrato. Por tal motivo, también se modificó el cronograma en todo lo relacionado con su etapa Nº3. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número de usuarios contratados** | 0 | **Número de usuarios replanteo actual** | 397 | **Número de usuarios energizados** | 0 | **Fecha acta energización de usuarios** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance contrato proyectado** | %100 | **Avance contrato real** | %86,5 | **Retraso contrato** | %13,5 |
| **Avance obra proyectado** | %100 | **Avance de obra real** | %139,02 | **Retraso obra** | %-39,02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ultimo informe Constratista** | 27-10-2024 - 07-11-2024 | **Conclusiones Evaluación Técnica - último informe** | Mediante radicado 2024-046747 de fecha 18 de octubre de 2024, Air-e S.A.S E.S.P., eleva solicitud ampliación del plazo contractual de los Contratos PRONE GGC-601-20, despues de revisar dicha solicituD la supervision del contrato por parte del MME , no encuentra procedente dicha solicitud y se dara repuesta al OR en ese sentido. LA OBRA ESTA EN UN 100% | **Acciones a realizar – último informe** | Se reiterara la solicitud documentacion para acta de energizacion y lo correspondiente anexo 3 |

**Pagos Efectuados Al Contrato**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance Financiero** | %95 | **Valor Total del Contrato** | $ 1.160.720.441 | **Valor Total Pagado** | $ 1.102.684.419 |

**Detalle de los pagos efectuados al contrato**

| Fecha | Número de acta | Descripción | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 27-05-2021 | 1 | PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020 | $ 580.360.221 | Pagado |
| 15-09-2021 | 2 | SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021 | $ 154.762.726 | Pagado |
| 22-12-2021 | 3 | TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021 | $ 154.762.726 | Pagado |
| 31-12-2022 | 4 | CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021 | $ 154.762.726 | Pagado |
| 09-02-2022 | 5 | QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022 | $ 58.036.022 | Pagado |
| 18-05-2022 | 6 | SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022 - VIG EXPIRADA | $ 58.036.022 | Grabado |

**Lista de Remuneraciones**

| Descripción | Valor |
|---|---|
| **Valor Total de Remuneraciones** | |

| Reuniones realizadas | Visitas de campo realizadas |
|---|---|
| 1 | 0 |

**Observaciones Apoyo Técnico**

| Comentario | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma | Nombre Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Se realiza seguimiento y control al contrato GGC-601-20 se envía al OR oficio Radicado No.: 2-2025-058390 con asunto conminación a cumplimiento de obligaciones e Información sobre reporte de presunto incumplimiento Contrato PRONE 601-2020 | 29-01-2026 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se radica informe de presunto incumplimiento contrato GGC-601-20 con comunicación Radicado No.: 3-2025-054053 | 11-12-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Se realiza informe de presunto incumplimiento, a la fecha esta en revisión por parte de los profesionales. | 26-11-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| El contrato esta vencido desde noviembre 7 del 2024. Avance de obra 100% la Supervisión del contrato se encuentra recopilando los soportes técnicos, financieros y jurídicos que correspondan en cumplimiento de las Cláusulas Vigésima Primera – Multa y Vigésima Tercera – Eventos de Incumplimientos contenidas en el contrato, esto para notificar al Ordenar del Gasto quien será el encargado de determinar las acciones legales que permitan el cumplimiento del objeto del contrato PRONE. | 27-10-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| La obra tiene un avance del 100%, El Cronograma del contrato esta vencido en reunion presencial con el OR Aire del 18 de septiembre agosto se recuerda al operador de red el cumplimiento de los plazos contractuales establecidos en el literal cc) de la Cláusula Décima. Aire revisara el tema para dar una respuesta y comprometerse a una fecha para remitir la documentación. | 24-09-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| El Contrato PRONE , se encuentra finalizado, avance de obra 100% con correo del 15 de agosto del 2024 y reunion del 20 de agosto se recuerda al operador de red el cumplimiento de los plazos contractuales establecidos en el literal cc) de la Cláusula Décima. | 22-08-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| El Contrato PRONE , se encuentra finalizado, EL AVANCE DE OBRA 100% en Radicado No.: 2-2025-026116 Fecha: 10-07-2025, se requiere al operador de red el cumplimiento de los plazos contractuales establecidos en el literal cc) de la Cláusula Décima. | 23-07-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| El avance obra es del 100%. Aire se encuentra en actividades administrativas , como el proceso de corrección de no conformidades, recopilación de la gestión documental para liquidación del contrato de obra. | 18-06-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| El contrato esta vencido desde noviembre 7 del 2024, de acuerdo al certificado presentado por la interventoría el 5 de mayo del 2025 el avance obra es del 100% con corte 30 de abril 2025. Aire se encuentra en actividades administrativas , como el proceso de corrección de no conformidades, recopilación de la gestión documental para liquidación del contrato de obra. | 29-05-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| La actividad 4 contenida en la etapa 4 finalizo el 7 de noviembre del 2024, a corte del mes de mayo, el avance de obra corresponde al 100%, el avance documental para la liquidación del contrato de obra C02392021 según el reporte de interventoría recibido el 7 de mayo del 2024 presenta un avance documental del 90%. En Radicado No.: 2-2024-039993 se solicta al OR la entrega de los documentos pendientes para la suscripción del acta de Recibo y entrega de Infraestructura, así como los documentos listado en el Anexo 3 para iniciar el trámite del Acta de Terminación y Balance Financiero. | 11-12-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Mediante radicado 2024-046747 de fecha 18 de octubre de 2024, Air-e S.A.S E.S.P., eleva solicitud de ampliación del plazo contractual de los Contratos PRONE GGC-600-20, despues de revisar dicha solicitu la supervision del contrato por parte del MME , no encuentra procedente dicha solicitud y se dara repuesta al OR en ese sentido. | 19-11-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| La obra está en un 100%, pendiente documentación.<br>En correo electrónico del Vie 04/10/2024 9:01l, la supervisión reitera lo mencionado y solicitado, 2-2024-028783, en correo electrónico del 16 de septiembre<br>Aire entrega:<br>Inventario de cantidades finales de obra según UUCC CREG 015 de 2008.<br>Acta de Recepción Técnica o Recibo interno de obra suscrita por el Operador de Red, Interventoría y el Contratista de Obra.<br>Relación final de Usuarios beneficiados avalado por la interventoría.<br>Certificación RETIE.<br>La documentación anterior esta en revision.<br>Pendiente:<br>Presupuesto Final Ejecutado.<br>La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de Resolución SSPD20241000531665 del once (11) de septiembre de 2024, ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. | 11-10-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Obra 100%, en proceso desembolso de vigencia expirada<br><br>Seguimiento entrega documentación final Anexo 3 contrato. | 11-09-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Obra 100%, en proceso desembolso de vigencia expirada | 06-09-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Se solicitan a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024.<br>Se solicitan al OR informes del mes de Julio del 2024 en plataforma AVANZAME Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024<br>Se envía comunicado Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024 donde se realiza seguimiento vigencias expiradas contratos Prone 202<br>Correos electrónicos al OR Aire donde se hace seguimiento a los hitos a cumplir para solicitar Vigencias expiradas.<br>Correo electrónico al OR AIRE donde se hace seguimiento a los inconvenientes reportados, en la entrega de medidores por parte del proveedor.<br>Correo electrónico al OR Aire donde se solicita reportes en Avanzame<br>Se solicita documentación para la firma de las actas de Recibo y Entrega de Infraestructura, PRONE 601-2020 – PRONE 606-2020– PRONE 619-2020 y PRONE 640-2020.,comunicado Radicado No.: 2-2024-028783 Fecha: 27-08-2024 | 02-09-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se hace el tramite de prorroga, la nueva fecha de finalización de la actividad de Administración de la construcción y puesta en operación finalizara el 7 de noviembre del 2024.<br>Solicitar actualización cronograma.<br>Tramite de sexto desembolso. | 09-07-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se realizara la evaluación de la solicitud de prórroga, se revisara y ordenara la documentación respectiva, se enviara a GGC solicitud para su estudio.<br>Se revisara y organizara documentación, mensual recibida.<br>Se realizara informe mensual.<br>Asistir a reunión de seguimiento.<br>Seguimiento documentacion. | 13-06-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Se recibe comunicación 1-2024-019256, solicitud Ampliación de finalización de la Etapa 4.<br>Se solicita tiempo para el desarrollo de la documentación.<br>Se apoya, elaboración del informes actualización de AVANZAME informes del mes de Abril 2024 del<br>OR Air-e<br>Se revisa documentación presentada por OR para realizar trámite de prórroga del cronograma contrato GGC-595-20 y se elabora el respectivo informe<br>Se requiere, revisa y se hace el análisis respectivo del informe del contrato, laboré los informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e de los contratos<br>Se alimenta carpeta informes de fiducia Abril 2024<br>Se hace visita de recepcion por parte del MME. | 06-06-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se recibe comunicación 1-2024-019256, solicitud Ampliación de finalización de la Etapa 4.<br>Se solicita tiempo para el desarrollo de la documentación.<br>Se apoya, elaboración del informes actualización de AVANZAME informes del mes de Abril 2024 del<br>OR Air-e<br>Se revisa documentación presentada por OR para realizar trámite de prórroga del cronograma contrato GGC-595-20 y se elabora el respectivo informe<br>Se requiere, revisa y se hace el análisis respectivo del informe del contrato, laboré los informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e de los contratos<br>Se alimenta carpeta informes de fiducia Abril 2024<br>Se realiza visista de recepcion por parte del MME: | 06-06-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| 2022040000020701 -Solicitud del tercer Desembolso PRONE GGC 601, GG 604,GG 620, GGC 624, GGC 629 y GCC 640 de 2020-2022040000394991 - Solicitud del cuarto desembolso - PRONE 2020-2022040000395611 - Solicitud Ampliación de finalización de la Etapa 3 - Actividades 2,3 y subsiguientes PRONE GGC 601-2020- 2022040000396151 Solicitud del Quinto desembolso PRONE GGC 601- GGC 620- GGC 640-2020 | 14-06-2023 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Comunicaciones<br>Entradas Julio<br>2022040000020481 - informes Junio de 2022<br>Respuesta Interventoría Consorcio Brisa CB-567-2022<br>Entradas Agosto<br>2022040000365571 informes Periodo julio 2022 2020<br>2022040000020771 - Avance de la gestión asociada a la comunicación rad. 2-2022-002520 ajuste de pólizas contratos PRONE 2020 2020<br>Entradas Septiembre<br>2022040000392361 - Avance de la gestión a la comunicación con rad. 2-2022-002520 Requerimiento ajuste póliza PRONE 2020<br>20220400000389691 - Oficio Remisorio de estado contratos PRONE 2020 Periodo agosto 2022 (1)<br>Salidas Julio<br>2-2022-014164 Fecha: 01-07-2022<br>2-2022-015923 Fecha: 27-07-2022<br>2-2022-015784 Fecha: 26-07-2022<br>2-2021-007525<br>Salidas Agosto<br>Salidas Septiembre 2021<br>2-2022-020494 2020 | 19-10-2022 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |

| Novedades | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Novedad** | **Descripción** | **Fecha** | **Valor** | **Entidad que Investiga** | **Documento Tipo** |