FORMATO		
ACTA SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION Y REINICIO DE CONTRATO DE CONSULTORIA O DE INTERVENTORIA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-16	Diseño de Proyectos	5

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTA No 39 **de** DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN **CONTRATO DE** OBRA CON ETAPA DE CONSULTORÍA
(Indique en este espacio la clase de contrato)

ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO ESTUDIOS Y DISEÑOS **CUÁL:**

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No. **1834 DE 2021**
(Indique el Número de Contrato o Convenio)

TIPO DE CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA **IDU-LP-SGDU-033-2021**
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDAD 6 -TUNJUELITO; UPZ 42 -VENECIA
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO ASOCIADO 1834 DE 2021
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 23 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 31 (Día) **DE** 1 (Mes) **DE** 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 62.056.249.725,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO VENECIA CJS 2021
(Escriba el nombre o razón social del consultor)

INTERVENTOR JOYCO S.A.S BIC (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 860.067.561-9 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) ANGELA MARIA JAIMES NIÑO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	1	**DE FECHA**	1/10/2022	**PLAZO** 2 MESES
	No.	2	**DE FECHA**	30/11/2022	1 MES
	No.	3	**DE FECHA**	19/01/2023	1 MES
	No.	4	**DE FECHA**	24/02/2024	10 MESES y 9 DÍAS
	No.	5	**DE FECHA**	31/10/2024	5 MESES Y 25 DÍAS
	No.	6	**DE FECHA**	23/10/2025	9 MESES Y 10 DÍAS
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO** 29 MESES Y 14 DÍAS
ADICIONES:					
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR** N/A
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR** N/A
VALOR TOTAL ADICIONES					**VALOR** N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$	62.056.249.725,00			

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA No.	9	DE SUSPENSIÓN	**No.**	1	**DE FECHA** 29/11/2022	**DÍAS CALENDARIO**	10
ACTA No.	11	DE REINICIO	**No.**	N/A	**DE FECHA** 9/12/2022	**DÍAS CALENDARIO**	N/A
ACTA No.	12	DE SUSPENSIÓN	**No.**	2	**DE FECHA** 3/01/2023	**DÍAS CALENDARIO**	10
ACTA No.	13	DE REINICIO	**No.**	N/A	**DE FECHA** 13/01/2023	**DÍAS CALENDARIO**	N/A
ACTA No.	14	DE SUSPENSIÓN	**No.**	3	**DE FECHA** 17/02/2023	**DÍAS CALENDARIO**	10

FORMATO		
ACTA SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION Y REINICIO DE CONTRATO DE CONSULTORIA O DE INTERVENTORIA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-16	**Diseño de Proyectos**	**5**

ACTA No.	**15**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	**3**	**DE FECHA**	27/02/2023	**DÍAS CALENDARIO**	15
ACTA No.	**16**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	**3**	**DE FECHA**	14/03/2024	**DÍAS CALENDARIO**	15
ACTA No.	**17**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	**3**	**DE FECHA**	29/03/2023	**DÍAS CALENDARIO**	20
ACTA No.	**18**	DE REINICIO	**No.**	**N/A**	**DE FECHA**	18/04/2023	**DÍAS CALENDARIO**	N/A
ACTA No.	**19**	DE SUSPENSIÓN	**No.**	**4**	**DE FECHA**	25/09/2023	**DÍAS CALENDARIO**	30
ACTA No.	**20**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	**4**	**DE FECHA**	25/10/2023	**DÍAS CALENDARIO**	15
ACTA No.	**21**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	**4**	**DE FECHA**	9/11/2023	**DÍAS CALENDARIO**	22
ACTA No.	**22**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	**4**	**DE FECHA**	1/12/2023	**DÍAS CALENDARIO**	10
ACTA No.	**23**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	**4**	**DE FECHA**	11/12/2023	**DÍAS CALENDARIO**	8
ACTA No.	**31**	DE SUSPENSIÓN	**No.**	**5**	**DE FECHA**	22/08/2025	**DÍAS CALENDARIO**	16
ACTA No.	**32**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	**5**	**DE FECHA**	8/09/2025	**DÍAS CALENDARIO**	15
ACTA No.	**33**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	**5**	**DE FECHA**	23/09/2025	**DÍAS CALENDARIO**	15
ACTA No.	**34**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	**5**	**DE FECHA**	8/10/2025	**DÍAS CALENDARIO**	8
ACTA No.	**35**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	**5**	**DE FECHA**	16/10/2025	**DÍAS CALENDARIO**	7

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES ANTERIORES: **DÍAS CALENDARIO** 226

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA No.	**36**	DE SUSPENSIÓN	**No.**	**6**	**DE FECHA**	24/10/2025	**DÍAS CALENDARIO**	30
ACTA No.	**37**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	**1**	**DE FECHA**	24/11/2025	**DÍAS CALENDARIO**	30
ACTA No.	**38**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	**2**	**DE FECHA**	24/12/2025	**DÍAS CALENDARIO**	30
ACTA No.	**39**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	**3**	**DE FECHA**	23/01/2026	**DÍAS CALENDARIO**	17

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION ACTUAL **DÍAS CALENDARIO** 107

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	24/04/2027	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	10/05/2027
FECHA EN QUE SE SUSPENDE	23/01/2026	**FECHA DE REINICIACIÓN**	9/02/2026
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE ACTUAL	10/02/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA ACTUAL**	10/02/2026

Las partes representadas por: JOSE LUIS CLAVIJO OLMOS
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; HECTOR MIGUEL DÍAZ GOMEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y ANGELA MARIA JAIMES NIÑO
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION del contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. N/A (Indicar el número de radicado IDU) N/A (Día) de N/A (Mes) de N/A (Año)

4. CAUSAS

Los contratos de obra IDU-1834-2021 y de interventoría IDU-1837-2021, fueron objeto de suspensión No. 6 mediante actas No. 36 y No.45 del 24 de octubre de 2025, respectivamente, por un plazo inicial de 30 dias calendario.No obstante, al no haberse superado la causal que originó dicha suspensión, las partes acordaron ampliar su vigencia, tal como se registró en las actas No. 37 y No. 38 del contrato de obra y las actas No. 46 y No. 49 del contrato de Interventoría, suscritas el 24 de noviembre de 2025 y 24 de diciembre de 2025 por un plazo de 60 dias calendario.

Posteriormente, el contratista del contrato No. IDU 1834-2021, solicitó la ampliación de la suspensión a través del comunicado CVCJS-IDU-DIR-940-2987-26 del 22 de enero de 2026, así:

(…) *"5. En tal sentido, se hace necesario ampliar el plazo de la suspensión, por lo menos por diecisiete (17) días calendario, con el fin de que durante este tiempo adicional se resuelvan las situaciones asociadas a la Modificación N° 7, que actualmente se encuentran pendientes de atención.....*
...Por todo lo anteriormente expuesto, y en aras de garantizar los principios de planeación, eficacia y buena fe que rige la contratación estatal, el Consorcio Venecia CJS 2021 solicita respetuosamente a la interventoría tramitar ante el IDU la ampliación del plazo de la suspensión del contrato de obra N° IDU 1834 de 2021 por un término de diecisiete (17) días calendario adicionales." (...)

RECOMENDACIÓN DE LA INTERVENTORÍA

Se precisa que la presente ampliación de la suspensión por diecisiete (17) días calendario -contados a partir del 23 de enero de 2026 hasta el 8 de febrero de 2026- deberá entenderse como la última y definitiva bajo las circunstancias actualmente expuestas. En consecuencia, una vez vencido dicho término, el contrato se reiniciará, sin que medie requisito formal adicional que pueda postergar la reanudación de las actividades contractuales.

Así mismo, la Interventoría deja constancia de que no aceptará nuevas prórrogas de suspensión fundamentadas en la misma causal, en la medida en que los mecanismos de solución de controversias contractuales constituyen trámites independientes que no deben interferir ni trasladar sus efectos a la ruta crítica ni al normal desarrollo del proyecto.

CONSIDERACIONES IDU

En el marco de la autonomía de la voluntad de las partes, la Interventoría tiene derecho a efectuar las recomendaciones y manifestaciones que considere pertinentes, sin embargo, respecto a la afirmación relacionada en el acápite *"RECOMENDACIÓN INTERVENTORÍA"* esta Entidad se pronuncia indicando que, de conformidad con lo plasmado en las **Actas 36 y 45 de suspensión,** la causal ha sido la siguiente: *"(…) proceso de revisión, análisis y estudio que debe adelantar el IDU respecto a la viabilidad de la inclusión de la figura del amigable componedor, presentada por el Consorcio Venecia CJS 2021 a través de la comunicación CVCJS-IDU-DIR-940-2939-25 y complemento CVCJS-IDU-DIR-940-2952-25 del 23 de octubre/25, siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudenciales vigentes".* La complejidad de los análisis y la necesidad de efectuarlos de manera integral y detallada persiste y no se ha concluido el ejercicio, por lo cual la causal de suspensión no se ha superado.
Por tanto, no es posible señalar plazos máximos o definitivos para la entidad, que limiten su capacidad de decisión. Este plazo no abarca el trámite de modificación del contrato que debe surtir unos tiempos e instancias de revisión interna y que demandan también análisis por parte de contratista e interventoría.
Finalmente, se destaca que en el Contrato de Interventoría IDU- 1837- 2021- señala: *"CLÁUSULA 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO- PARÁGRAFO DÉCIMO: El INTERVENTOR con la suscripción del presente contrato, se obliga a prorrogar el plazo de su contrato por el mismo plazo que se prorrogue el contrato objeto de vigilancia, en atención a las obligaciones en él contenidas. Igualmente, si por algún motivo se suspende el contrato principal, debe suspenderse inmediatamente por el mismo término el contrato de interventoría".*

FORMATO		
ACTA SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION Y REINICIO DE CONTRATO DE CONSULTORIA O DE INTERVENTORIA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-16	**Diseño de Proyectos**	**5**

5. OBSERVACIONES

1. Atendiendo la coligación negocial existente entre el contrato de obra, IDU No. 1834 de 2021 y el contrato de interventoría, IDU 1837 de 2021, se debe gestionar la suspensión de ambos acuerdos por el mismo plazo.
La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, lo primero que ocurra, caso en el cual se procederá a su reinicio.
2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. En caso de requerir una ampliación en el plazo de cesación de actividades podría efectuarse únicamente mediante la firma de documento adicional que indique nuevo plazo de suspensión de actividades.
3. Cabe resaltar que si el contratista de obra o la interventoría realizan actividades en este tiempo, lo hacen por su cuenta y riesgo y no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, bajo ningún concepto, ni por actividad adicional ni por mayor permanencia.
4. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.
5. El Contratista se compromete a ampliar los plazos de la garantía única en las condiciones establecidas en el contrato, de acuerdo con la presente suspensión.
6. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.
7. Dadas las causas que generaron la presente suspensión el IDU manifiesta que no generará costo por reconocimiento alguno para la Interventoría o el contratista vigilado.
8. Las partes podrán realizar mesas de trabajo para alinear los temas logísticos necesarios para el reinicio de los contratos.

El Contratista se compromete a terminar el objeto contratado una vez reiniciado el plazo de ejecución, de conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato y/o en los manuales y normas internas de la entidad

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones/obligaciones desarrolladas por cada uno, de acuerdo con los manuales y normas internas del IDU, en Bogotá, D.C., a los

veintitres (Día en letras) 23 (Día en números) días del mes de enero (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) JOSE LUIS CLAVIJO OLMOS
Representante Legal del Consultor

(Firma)
(Nombre) HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
Representante Legal Apoderado del Interventor

(Firma)
(Nombre) JUAN MIGUEL POLANCO GALLARDO
Profesionales de Apoyo a la Supervisión del IDU

(Firma)
(Nombre) ALEJANDRO ESTREPO GOMEZ
Profesional de Apoyo Técnico a la Supervisión de contratos de Espacio Público

(Firma)
(Nombre) CLAUDIA DENISSE ANGARITA PICÓN
Profesional de Apoyo Legal de la Supervisión IDU

(Firma)
(Nombre) N/A
Profesional de Apoyo Legal del Ordenador del Gasto, que revisa

(Firma)
(Nombre) DIEGO ALEJANDRO SARMIENTO PARDO
Profesional de Apoyo Financiero, que revisa IDU-STED

(Firma)
(Nombre) ANGELA MARIA JAIMES NIÑO
Supervisor(a) del Contrato IDU

(Firma)
(Nombre) JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL
Ordenador(a) del Gasto
Subdirector(a) General de Desarrollo Urbano

Subdirector(a) Técnico (a) de Seguimiento a Estudios y Diseños

Esta acta debe ser firmada por el(la) Subdirector(a) General o Director(a) Técnico(a) en caso de ser el(la) ordenador(a) de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.