1- DICIEMBRE - 2025

Clima: se presentan lluvias en horas de la mañana

Personal Interventoria. Personal obra.

Residente, Auxiliar, SST. Director, residente, SST.

Personal operativo. 31 personas.

Actividades. En el bloque A se realiza alistado de pisos y paretes, en el bloque B continua instalación de redes electricas, sistemas mecanicos y RCI.

Se solicita el retiro de enjambre de abejas en poste electrico donde se realizara la conexión electrica del proyecto

SE PRESENTO LLUVIA EN LAS HORAS DE LA MAÑANA (2 HORAS) A LA 8 AM CESO LA LLUVIA

HOY SE CONTO CON 31 PERSONAS OPERATIVAS

SE REALIZARON ACTIVIDADES DE ALISTADO EN EL EJE DE CONTENEDORES DE BASURA, FALTOS EN EL BLOQUE A2, INICIO DE ENCHAPE BAÑO HOMBRES, INICIO DE INSTALACION DE TUBERIA Ø 1" DE RCI TERMINACION ALMACIGAS BLOQUE B, CONTINUACION DE INSTALACION DE TUBERIA EMT Y CABLEADO SE CONTINUA CON EL INCUMPLIMIENTO DE LA INSTALACION DE LA PISCINA, NO SE HA INICIADO LA INSTALACION DEL MURO EN BLOCK QUE INCLUYE LAMINA DE MURO (CUARTO DE RX)

FALTA LA CONEXION DE LA RED HIDRAULICA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y AL CUARTO DE RCI Y SU RESPECTIVA DESINFECCION.

YA HAY PRESENCIA LA CASETILLA DE RCI

NO SE HA INICIADO LA CONSTRUCCION DE CAJA (5) PASO DE INSTALACION DE LA RED SANITARIA

FALTA LA INSTALACION DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO

QUE INCLUYE EL TANQUE HIDRONEUMATICO (2 UNIDADES
2 BOMBAS, TABLERO Y CONEXIONES ELECTRICAS. EL
SISTEMA CUENTA DE 3.0 HP; LA CAPACIDAD DE BOMBA
SUMERGIBLE PARA LA EVACUACION DE LAS AGUAS
RESIDUALES
NO LLEGARON LOS (9ML) DE ELECTROBARRAS FALTANTES
LLEGO A OBRA LA PUERTA DE LA CARPINTERIA EN
ALUMINIO SE INICIA SU INSTALACION (MALCOS)
NO LLEGARON LAS CARPINTERIAS METALICAS Y DE MADERA
(PUERTAS Y VENTANAS)
NO SE HA INICIADO CON EL CIELORASO
NO SE TRABAJO HORARIOS EXTENDIDOS.

2-Diciembre-2025
Clima. Soleado
Personal interventoria , Personal obra
Residente, auxiliar, SST Director, residente, SST
Personal operativo. 32 personas
Actividades. En bloque B, continua instalacion
de redes electricas, pañete de fachadas, enchape de
muros en baños, pañetes cubierta, filos y carteras
en bloque A continua alistado de pisos y pañetes
en cubierta.

2-DICIEMBLE-2025
HOY SE CONTO CON 32 PERSONAS OPERATIVAS
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE ACITADO EN LA
ZONA DE LA PLANTA ELECTRICA. FOCO EN EL
BLOQUE A2, CONTINUACION DE LOS ENCHAPES EN
EL BAÑO DE MUJERES Y HOMBRES. SE INSTALAN

3 PUESTOS DE ACUMIN EN LA BLOQUE A1,
SE INICIO Y SE CONTINUO CON LA INSTALACION
DE LA TUBERIA DE Ø 4" PARA LA UBICACION DE
LOS RECEPTORES DE LA RCI, SE CONTINUA CON
LA INSTALACION DE LA TUBERIA EMT Y CAJUELAS
FALTAN INSUMOS Y MATERIALES ELECTRICOS QUE NO
HAN LLEGADO A LA OBRA
SE CONTINUA CON EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
INSTALACION DE LA PUBLICIDAD, NO SE HA INICIADO CON
LA INSTALACION DEL MURO EN DRY WALL QUE INCLUYE
LAMINA DE AGUA (CUARTO DE RX), NO SE HA INICIA-
LADO EN MURO DE SOPORTERIA, FALTA LA TERMINA-
CION DE LA RED HIDRAULICA, CONEXIONES AL TANQUE
DE AGUA Y AL TANQUE DE RCI, SU CONEXION A
LA RED EXISTENTE, LA RUEDA DE DERIVACION, NO
SE HAN CONTINUADO LOS (3) PASOS DE INTERCONEXION A
LA RED SANITARIA, FALTA LA INSTALACION DEL
EQUIPO HIDRONEUMATICO, EL EQUIPO DE BOMBA SU-
MERGIBLE PARA LA EVACUACION DE LAS AGUAS RE-
SIDUALES.
NO LLEGARON LOS (9ML) DE LAS ELECTROBOMBAS FALTAN-
TES, NO LLEGO NINGUN TIPO DE CANALETA
METALICA O DE MADERA (PUERTAS - VENTANAS)
NO SE HA INICIADO CON EL CIELO RASO
NO SE TIENEN NOTIFICACIONES EXTENDIDAS

3 - DICIEMBRE - 2025
Clima: Soleado
Personal interventoria: Personal obra
Residente, auxiliar, SST Director, Residente, SST
Actividades: Continua actividades de pañete, alistado de pisos, enchape muros, instalacion de redes electricas y sistema mecanico

SE CONTINUA CON EL ATRASO FINANCIERO PARA EL DIA DE HOY ES DE - 6.49%.
SE CUENTA CON 31 PERSONAL OPERATIVOS SE REALIZARON ACTIVIDADES DE PAÑETES - ALISTAR DE PISO DEL BLOQUE B. INSTALACIÓN DE 3 PUERTAS DEL BLOQUE A2 - CONTINUACIÓN DEL ENCHAPE DE LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES - INICIO DEL ENCHAPE BAÑO CONJUNTOS. CONTINUACIÓN DE LA TUBERÍA DE ACERO CÉDULA Ø 1" y 1 1/2" DE LA RED CONTRAINCENDIO, INSTALACIÓN DEL EXTRACTOR DE CUARTO DE VENTILACIÓN - CONTINUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA EMT - CABLEADO DE 12N - INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 2" QUE SALE DEL TANQUE DE LCI SE CONTINUA CON EL ATRASO DE ACTIVIDADES INSTALACIÓN DE LA POLIUREA, NO SE HA INICIADO CON LA INSTALACIÓN DEL MURO DE DRY WALL QUE INCLUYE LÁMINA DE ACERO (CUARTO DE RX), NO SE HA INSTALADO EL MURO DE SUMINISTRO, FALTA TERMINAR LA RED HIDRÁULICA LA CONEXIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LA PRUEBA DE DESINFECCIÓN. NO SE HA CONTINUADO LOS (5) PASOS DE INSPECCIÓN A LA LEA SANITARIA, FALTA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, EL EQUIPO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES
NO LLEGARON LOS (PVC) DE LAS ELECTROBOMBAS FALTANTES Y MATERIAL DE TIPO ELÉCTRICO, NO LLEGO NINGUN TIPO DE CANALIZACIÓN METÁLICA O DE MADERA (CORTINAS - VENTANAS)
NO SE HA INICIADO EL CIELO RASO
NO SE REALIZAN TRABAJOS EN HORARIOS EXTENDIDOS

4- DICIEMBRE- 2025

Clima: dia soleado

Personal Interventoria — Personal obra

Residente, auxiliar, SST — Director, residente, SST-

Personal operativo 32 personas

Actividades. En Bloque A, Continua instalación de puertas de acceso y mamposteria Contra cubierta, en bloque B Se realiza alistado de pisos, instalación de redes electricas enchape de muros en baños.

Se reitera la solicitud de retiro de enjambre de abejas de Poste electrico

SE CONTINUA CON EL AVANCE FINANCIERO PARA EL DIA DE HOY ES = — 8,03%.

SE CUENTA CON 32 PERSONAS OPERATIVAS SE REALIZARON ACTIVIDADES DE PAÑETES, ALISTAMIENTO DE PISOS DEL AREA ATENCION DE ENFERMERIA, CONCRETO EXTERNO DEL BLOQUE B, TERMINACION DE INSTALACION DE PUERTAS DEL BLOQUE A, INSTALACION TUBERIA EMT. CABLEADO, ENCHAPE DE FACHADA - GENERAL DEL AREA DE BAÑOS DE HOMBRES - MUJERES Y CONSULTORIO, TERMINACION DE DUCTERIA DE AIRE ACONDICIONADO, CONTINUACION DE TUBERIA AGUA CALIENTE Y GABINETE

SE ESTABA A LA ESPERA DE TODO EL MATERIAL FALTANTE DE LA PARTE ELECTRICA Y SOLO LLEGO (1) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 20A (2) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 30A., (6 MTS) DE ACOMETIDA EN CABLE THW-LS CU AWG. (6) LUMINARIAS LED EXTERIOR EXPLOSION PROOF FALTANDO EL 40% DE LOS INSUMOS FALTANTES, LLEGO EL 50% RESTANTE DEL SUMINISTRO PARA

EL MURO DE LA ZONA DE CONSULTA EXTERNA SE CONTINUÓ CON EL ATRAIZ DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, INSTALACIÓN DE LA PÓLIZA, NO SE HA INICIADO LA INSTALACIÓN DEL MURO DE DRY WALL QUE INCLUYE LA LANA DE ACERO (CUARTO DE RX) NO SE HA INSTALADO EL MURO DEL SUBESTACIÓN, FALTA LA TERMINACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA, CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, DESINFECCIÓN DE LA RED, CONEXIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y TANQUE DE RCI, NO SE HAN INSTALADO O COLOCADO LOS (5) POZOS DE INSPECCIÓN DE LA RED SANITARIA, FALTA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS, EQUIPO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, NO COLOCARON LOS (3) DE LA ELECTROBOMBA PLUVIALES NO HUBO NINGÚN TIPO DE OCURRENCIA EN MATERIA DE HSEQ (POLICÍA-DENUNCIAS), NO SE HA INICIADO CON LA INSTALACIÓN DEL CIELO RASO NO SE TIENEN ACCIDENTES EXTENDIDOS, I

5 - Diciembre - 2025
Clima: Soleado
Personal Interventoría — Personal Obra
Residente, auxiliar, SST — Director, residente, SST.
Actividades. Bloque A. Continua instalación de puertas de acceso principal y mampostería contra cubierta, en bloque B Continua alistado de pisos, enchape de muros en baños instalación de redes electricas.

5 - DICIEMBRE - 2025

SE CONTINUA CON EL ATRASO FINANCIERO HOY EL DE = -10.33 %

SE CUENTA CON 31 PERSONAS OPERATIVAS QUE EJECUTARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, AÚN ESTÁ CONTINUACIÓN DE ENCHARE DE BAÑO DE HUMOS HUMOS Y CONCRETO, TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA DE ACERO CARBON - RECUBRIMIENTO - DE BUQUE SE INICIA CON LA INSTALACIÓN DEL TUBO DE SUMINISTRO DEL AGUA DE CONSUMO EXTERNA NO LLEGO MATERIAL FALTANTE ELECTRICO SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INSTALACIÓN DE LA PUERTA, NO SE INICIA LA INSTALACIÓN DEL MURO EN DRY WALL Y LA LAMINA DE PLOMO DEL CUARTO DE RX, FALTA LA TERMINACIÓN DE LA RED HIDRAULICA, DESINFECCIÓN DE LA RED HIDRAULICA CONEXIÓN ALTANQUE DE ALMACENAMIENTO Y EL TANQUE DE RCI, NO SE HA CENTRADO LOS (5) PUNTOS DE INSPECCIÓN DE LA RED SANITARIA, FALTA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS HIDRONEUMATICOS EQUIPO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

NO LLEGARON LOS (9A) FALTANTES DE LAS ELECTROBOMBAS NO LLEGO NINGUN TIPO DE CALENTADOR DE MARCA NI HELADERA (CAVEDIN - USINAGAS), NO SE HA INICIADO LA INSTALACIÓN DEL CIELO RASO NO SE TRABAJAN HORARIOS EXTENDIDOS

6 - Diciembre - 2025
Clima: dia soleado
Personal Interventoria
Residente, auxiliar, SST
Personal obra.
Director, residente, SST.
Actividades. En bloque A continua instalacion de mamposteria contra cubierta, en bloque B continua instalacion de afinstado de pisos, enchape de baños, e instalacion de redes electricas, sistema mecanico y RCI
Se reitera la solicitud de retiro de enjambre de abejas de poste electrico

9 - DICIEMBRE - 2025
SE CONTINUA CON EL ATRASO FINANCIERO HOY ES DE = - 12.11%.
SE CUENTA CON 22 PERSONAL OPERATIVAS ELECTRICOS (7) ENCHAPE (3) PAÑETE (1) DRYWALL (1) OFICIALES (4) AYUDANTES (8) PLOMERO (1) SE REALIZAN ACTIVIDADES: INSTALACION Y CABLEADO, CONTINUACION DE ENCHAPE BAÑOS, CONTINUACION MURO DRYWALL, PAÑETES. LLEGO A OBRA EL MATERIAL ELECTRICO FALTANTE ELECTROBARAS - CUNINALINAS Y CABLEADO SE INICIA INSTALACION DE LAS ELECTROBARAS SE CONTINUA CON EL INCUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INSTALACION DE LA POLIUREA, NO SE INICIA CON LA INSTALACION DEL MURO EN DRYWALL Y LA LAMINA DE ACERO DEL CUARTO DE RX, FALTA LA TERMINACION DE LA RED HIDRAULICA, DESINFECCION DE LA RED HIDRAULICA, CONEXION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y AL TANQUE DE RCI, NO SE HAN CONSTRUIDO LOS (5) POZOS DE INSPECCION DE LA RED SANITARIA, FALTA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS HIDRONEUMATICOS

EQUIPO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LAS AGUAS RESIDUALES, NO LLEGO LA CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA (VENTANAS – PUERTAS), NO SE HA INICIADO LA INSTALACION DEL CIELO RASO LA DISMINUCION DEL PERSONAL SE DEBE AL NO PAGO DEL CONTRATISTA. NO SE HAN IMPLEMENTADO CAPACITACIONES NI HORARIOS EXTENDIDOS. ASHEN TANO EL ATRASO

9- Diciembre - 2025
Clima: dia Soleado
Personal Interventoria – Personal obra.
Residente, auxiliar, SST – Director, SST
Personal operativo: 22 personas
Actividades: bloque A. Continua pañete de cubiertas, bloque B, Continua enchape de muros y pisos en baños alistado de pisos e instalacion de redes electricas.

10- Diciembre - 2025
Clima: dia Soleado
Personal Interventoria – Personal obra
Residente, auxiliar, SST – Director, SST.
Personal operativo:
Actividades: Bloque B, instalacion muros en Superboard instalacion redes electricas, instalacion enchapes de muros y pisos en baños, se realiza limpieza de placa de cubierta, en bloque A; se instala redes hidraulicas y sanitarias

SE CONTINUA CON EL ATRASO FINANCIERO HOY ES DE = - 19,12%.
SE CONTINUA CON EL PERSONAL OPERATIVO SE DISMINUYE EL PERSONAL OPERATIVO POR FALTA DE PAGO ELECTRICOS (7) INSTALACIÓN ELECTROBARAS (6) ENCHAPE (6) DRY WALL (2) · OFICINAS (2) AYUDANTES (6) MAESTRO DE OBRA (1) SE CANCELAN ACTIVIDADES SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE LAS ELECTROBARAS, SE INICIA LA PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA LA TUBERÍA DE LCI, SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DEL BAÑO, SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA EMT - CASCADA E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, SE CONTINUA CON EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INSTALACIÓN DE LA POLIUREA, NO SE HA INICIADO LA INSTALACIÓN DE MURO DE DRY WALL Y LA LAMINA DE ACERO (CUBIERTA), FALTA LA TERMINACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA, DESDE EL CUARTO DE LA RED HIDRÁULICA CONTRA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y AL TANQUE DE LCI, NO SE HA TERMINADO LA INSTALACIÓN DE LA SIDERÍA, TUBERÍA PVC C-80 DE LCI, NO SE HAN CONTINUADO LOS (3) PASOS DE INSPECCIÓN DE LA RED SANITARIA, FALTA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS, EQUIPO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. NO HA LLEGADO NINGÚN TIPO DE CARPINTERÍA EN, MADERA Y METÁLICA (PUERTAS - VENTANAS), NO SE HA INICIADO LA INSTALACIÓN DEL CIELO RASO, NO SE HA INSPECCIONADO CONTRA INCENDIOS, NI HIDRANTE EXTERIOR, ASCENSOR DE CARGA.

11 DICIEMBRE - 2025

Clima: Soleado

Personal interventoría. Residente, Auxiliar, SST

Personal obra. Director, Residente, SST.

Personal operativo: 28 Personas

Actividades: Instalación muros en superboard, instalación enchapes pisos y muros; instalación de redes electricas se continua con pañetes sobre fachada bloque B. se continua con el trabajo de pañete en cubierta bloque A.

SE CONTINUA CON EL ATRASO FINANCIERO PUES HOY ES = -16,07

SE CUENTA CON 21 PELICULAS OPERATIVAS ELECTRICOS (7), PLOMERO (1) PAÑETE (4) ENCHAPE (2) DRYWALL (2) MADERO (2) OFICIOS (1), ALMACEN (1)

SE REALIZANDO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE PLACA DONDE SE ANTICIPA LA PELICULA, SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE BAÑOS Y CUARTO ELECTRICO, SE REALIZANDO PAÑETES DE FACHADA Y MUROS INTERNOS, SE CONTINUA CON LA DOCTELLA ENT, CABLEADO E INSTALACIONES DE LUMINARIAS, SE TERMINO DE INSTALAR LOS (9ML) DE ELECTROBARRAS FALTANTES, SE CONTINUA CON EL ENCHAPE HICIENDO DE LA INSTALACION DE LA PELICULA, NO SE HAN INSTALADO EL MURO EN DRYWALL CON LA CAMARA DE AIRE PARA EL CUAL DE AX, FALTA LA DESINFECCION DE LA TUBERIA HIDRAULICA, NO SE HAN TOMADO LOS PELI DE ENTRADA (5) PUBLICACION PARA LA LEY SANITARIA, FALTA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS HIDRONEUMATICOS, SOMOS EXCEPCION PARA LA AGUAS RESIDUALES, NO LLEGO LA CALENTERIA DE MADERA ALUMINIO Y HERRERIA (VENTANAS - PUERTAS)

NO SE HA INICIADO LA INSTALACIÓN DEL CIELO RASO, NO LLEGADO LOS APORTES SANITARIOS. NO SE HAN INCREMENTADO LAS CONTRATACIONES NI LOS HORARIOS EXTENDIDOS CON EL FIN DE ADELANTAR ACTIVIDADES Y DISMINUIR EL ATRASO.

12 Diciembre de 2025
Clima: Soleado
Personal interventoría. Personal obra
Residente, Auxiliar, SST Director, Residente, SST
Personal operativo: 22 personas.
Actividades: Se continua con la construcción de pañete de fachada lateral derecha en bloque B. igualmente se trabaja en pañetes en área de cubierta bloque A. Se continua con la instalación de enchape de pared en cuarto de aseo bloque B y enchape de piso en unidad sanitaria bloque B. Se inicia con la construcción y modelado del cielo raso en Puc en el area de sala de espera de bloque B. La cuadrilla electrica continúa con normalidad con el tendido de acometida y peinado de tableros.

SE CONTINUA CON EL ATRASO FINANCIERO PARA HOY ES = −18,09%.
SE CUENTA HOY CON 22 PERSONAL OPERATIVOS PLOMERO (1) PAÑETES (1), ENCHAPE (1) ALBAÑIL (1) MAESTRO (1) OFICIALES (3) AYUDANTES (7) ELECTRICOS (7) SE REALIZAN ACTIVIDADES CONTINUACION DE LA INSTALACION DE ENCHAPES PAÑOS Y CAJAS DE BASURA, SE INICIA INSTALACION DEL CIELO RASO, SE CONTINUA CON EL CABLEADO - GABINETES Y LUMINARIAS, SE CONTINUA CON EL CUMPLIMIENTO DE INSTALACION DE LA POLI-

UREA - NO SE HA INSTALADO EL MURO EN DRY WALL CON LA LÁMINA DE ACERO PARA EL CUARTO DE RX FALTA LA INSTALACIÓN DE ALGUNAS VALVULAS, HIDRAULICA PRUEBA DE DESINFECCIÓN. FALTA LA PRUEBA DE PRESIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIO, NO SE HA INICIADO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS DE INSPECCIÓN (5) DE LA RED SANITARIA, FALTA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS HIDRONEUMATICOS. LA BOMBA DE AGUA PARA LAS ACOMETIDAS, NO LLEGO LA CARPINTERÍA DE MADERA: FACHADA (PUERTAS Y VENTANAS) NO HA LLEGADO A OBRA LA CARPINTERÍA EN MADERA Y METÁLICA (VENTANAS - PUERTAS), NO HA LLEGADO LOS APARATOS SANITARIOS, NI GRIFERIAS, NO SE HAN INSTALADO LAS LUMINARIAS, NI TOMACORRIENTES CON EL FIN DE CUMPLIR EL OBJETO CONTRACTUAL EN EL TIEMPO CONTRACTUAL

13 - DICIEMBRE - 2025

Climas Soleados

Personal interventoría
Residente, SST

Personal obra
Director, Residente, SST

Personal operativo: 21 personas.

Se continua con la instalación de estructura para cielo raso en PVC en área de recepción en bloque B. Se continúa con la instalación de bandejas para instalaciones electricas y con el cerrado de tableros. Igualmente los trabajos de pañetes en fachada de bloque B continuan con normalidad. Se realizan trabajos de remates en instalaciones hidraulicas.

SE CUENTA HOY CON 21 PERSONAL OPERATIVO PINEDA (1), BAÑETE (1), ENCHAPE (2), DRYWALL (2), MAESTRO (1. OFICIALES (3), AYUDANTES (3), ELECTRICOS (7), SE CONTINUA CON ACTIVIDADES COMO BAÑETEO, ENCHAPES, CIELO RASO. CABLEADO, LUMINARIAS, PARA MAÑANA SE TIENE PROGRAMADO REALIZAR LA MANIOBRA DE DESENERGIZACION, UNA TECNICAS DE REALIZAR LA CONEXION DE MEDIA TENSION, SE CONTINUA CON EL CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACION DE LA PORCELANA. NO SE HA INICIADO EL MURO DE DRYWALL CON LA LAMINA DE ACERO PARA EL CUARTO DE RX, FALTA LA INSTALACION DE ALGUNAS VALVULAS HIDRAULICAS, NO SE HA REALIZADO LA PRUEBA DE DESINFECCION DE LA PARTE HIDRAULICA, FALTA LA PRUEBA DE PRESION DE LA RCI, NO SE HA INICIADO LA CONSTRUCCION DE LOS (5) POZOS DE INSPECCION DE LA RED SANITARIA, FALTA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS HIDRONEUMATICOS, LA JUNTA EXPANSION DE LAS AGUAS RESIDUALES, NO LLEGO LA CARPINTERIA DE ALUMINIO EXTERIOR (VENTANAS-PUERTAS) NO HA LLEGADO A OBRA LA CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA (VENTANAS-PUERTAS), NO HA LLEGADO LOS APARATOS SANITARIOS, NI MESONES, NO SE HAN INSTRUMENTADO LAS JORNADAS, NI HORARIOS EXTENDIDOS CON EL FIN DE CUMPLIR EL OBJETO CONTRACTUAL EN EL TIEMPO CONTRACTUAL

14. Diciembre 2025
Clima: Soleado
Personal obra
Residente, SST, Director.
Interventoría
Residente.
Personal Operativo: 15 Personas
Se realizo maniobra de energización en red de media tensión. Se continua con enchape de muros

y piso en unidad sanitaria hombres. Las actividades de modelado de estructura para cielo raso en PVC avanzan igualmente con normalidad. Se figura y amarra acero para dinteles bloque B.

15-DICIEMBRE-2025

PARA EL DIA DE HOY SE CONTINUA CON EL ATRASO FINANCIERO = -22,59%.

EL PERSONAL ORIENTADO ES DE 23 PERSONAS (1) MAYORDOMO, PINTORES (3), ENCARGADO (2), RCI (1) OFICIALES AYUDANTES (6), ELECTRICISTA (1), QUE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, PINTORES DE LAS FACHADAS LATERALES DEL BLOQUE B, PERFILERIA PARA CIELOS RASOS, ALISTADO DE PISOS, (CERAMICA) (PORCELANICO), PINTURA EN MAMPOSTERIA, MUROS EN DRYWALL, CABLEADO Y ALISTADO DE GABINETES, SE CONTINUA CON EL INSTALLMENT DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INSTALACION DE LA PLOMERIA, NO SE HA TERMINADO EL MURO DE DRYWALL CON LAMINA DE ACERO (CUARTO DE RX), FALTA INSTALACION DE ALGUNA VALVULA HIDRAULICA PRUEBA DE HERMETICIDAD, INSTALACION DE (5) ASEOS DE INFANTERIA DE LA RED SANITARIA, FALTA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS HIDRONEUMATICOS, LA BOMBA EXTRACTORA PARA AGUAS RESIDUALES, NO HAN LLEGADO LA CARPINTERIA DE ALUMINIO (PUERTAS-VENTANAS), NO HA LLEGADO LA CARPINTERIA DE MADERA Y HERRERIA (PUERTAS - VENTANAS), NO HAN LLEGADO LOS APARATOS SANITARIOS, NO SE HAN INCREMENTADO EN NUEVOS TRABAJADORES, SI SE HAN HECHO CONTRATACIONES, NI HORAS EXTRAS CON EL FIN DE CUMPLIR CON EL OBJETIVO CONTRACTUAL EN EL PLAZO ESTABLECIDO, NO SE REALIZO PRUEBA HIDRAULICA DE AGUA NO HUBO SUMINISTRO DE AGUA.

Clima: Soleado
Personal obra: Personal Interventoría
Directos, Residente, SST Residente, SST
Personal operativo: 26 personas.
Actividades: Se continua con alistado de pisos bloque B. Igualmente se trabaja sobre pañetes para fachadas laterales y frontal bloque B. Se continua con la instalacion de estructura para cielo raso en PVC. Enchape muros en unidades sanitarias y bloque A área de Basuras. Se construyen cajas electricas de inspección. y en general la cuadrilla electrica trabaja con normalidad en acometidas y adecuación de tableros generales y red contra incendios.

16 - DICIEMBRE - 2025

PARA EL DIA DE HOY SE CONTINUA CON EL AVANCE FINANCIERO DE - 23,58%.

EL PERSONAL OPERATIVO ES DE DIECISEIS NUMERO (1) PAYARA (2) PAÑETE (2) ENCHAPE (2) OFICIALES (4) AYUDANTES (10). ELECTRICOS (6) MAESTRO (1) QUE REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, PAÑETES DE LAS FACHADAS LATERALES, CONTINUACION DE INSTALACION DEL CIELO RASO, MURO PAYARA, CAJUELAS INSTALACION LUMINARIAS, ENCHAPE DE ZONAS DE CUARTO DE BASURAS, SE CONTINUA CON EL AVANCE E INSTALACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA POLICARBONATO SE HA INSTALADO EL MURO EN ALTURA CON LA LAMINA DE ACERO (CUARTO DE BASURAS), FALTA INSTALACIÓN DE VALVULAS HIDRAULICAS, PRUEBA DE DESINFECCIÓN INSTALACIÓN DE LOS (5) AGUJA DE INYECCIÓN DE LA RED SANITARIA, FALTA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS. LA OBRA ESPERA PARA LAS.

AGUA RESIDUALES, NO LLEGO LA CALIBRACION EN ACERO FIGURADO (VIERTAGUAS), NO HAN LLEGADO LAS MALLAS SANITARIAS, NO SE HA INICIADO TRAZO EL NUMERO DE CARGUE Y NI SE HAN ESTABLECIDO HORARIO DE CONCRETADAS CON EL FIN DE COORDINAR CON EL OBJETO CONTRACTUAL

Clima: Soleado.
Personal obra: Personal interventoría
Director, Residente, SST Residente, SST
Personal Operativo: 21 personas.
Actividades: Se continúa con la instalación de estructura y laminas de cielo raso PVC. Igualmente se continua instalando puertas en madera y mesones en marmol en bloque B como tambien muebles en area de aseo bloque B. Se inicia la instalación de luminarias, lamparas de emergencia, sensores de humo. los trabajos de pañetes en fachadas laterales del bloque B continuan con normalidad al igual que la construccion de media caña en cubiertas de bloque A2 y B, actividad necesaria para la posterior instalación de poliurea.

17. DICIEMBRE - 2021

SE CONTINUA CON EL AVANCE FINANCIERO = - 29,27%.
PARA HOY SE CUENTA CON 31 PERSONAL DIRECTO CALIDAD (3) RCI (2) MAESTRO (1) ENCARGADO (1) OFICIALES (5) AYUDANTES (1) PINTOR (2) ELECTRICOS (6) PLOMERO (1) QUE EJECUTARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ANTICIPACION DE PUERTAS EN MADERA Y MUEBLES, SE ANTICIPO SOLICITUD EN LA TUBERIA RCI, SE CONTINUA CON EL ENCARGE DEL CUARTO DE BASURA, SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LUMINARIAS Y EL CIELO RASO, SE CONTINUA CON EL FILOS DE LAS ESCALAS LATERALES

SE CONTINUA CON EL CABLEADO Y LUMINARIAS LLEGARON LOS POZOS DE INSPECCION. PUBLICADOS SE CONTINUA CON EL MONTAJE DE LA INSTALACION DE LA POLICRET Y MENSULAS PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, NO SE HA INSTALADO EL DRYWALL CON LA LAMINA DE ACERO. (CUARTO DE CR), FALTA LA INSTALACION DE VALVULAS HIDRAULICAS, PANELA DE DETECCION, FALTA LA INSTALACION DE LOS ROCIADORES HIDRANTES, LA BOMBA ESTACIONARIA PARA LAS AGUAS RESIDUALES, NO LLEGO LA CANDINTERIA EN ALUMINIO FALTANTE (VENTANAS), SE INCREMENTO EL NUMERO DE OPERARIOS PERO NO ES SUFICIENTE PARA LAS ACTIVIDADES FALTANTE, NO SE REALIZAN CONTRASEÑAS PARA PODER CUMPLIR CON EL PLAZO CONTRACTUAL

Clima: soleado.
Personal obra: Personal interventoria.
0/8 - 0) Director, Residente, SST Residente, SST
Personal operativo: 31 personas
Actividades realizadas:
se continúa con la instalación de estructura para cielo raso puc al igual que el cielo raso en puc. Se trabaja en la instalación de puertas en madera y mesones en marmol. al igual que muebles en area de aseo y en esterilización en area de odontología. Se continua con enchape de pared en área de basuras y reciclaje en bloque A. Se avanza en el pañete de fachadas laterales de bloque B. La cuadrilla electrica continua con normalidad con actividades de peinado de tableros.

19- DICIEMBRE DE 2025.

SE CONTINUA CON EL AVANCE FINANCIERO = -29,9%, EN REGIONAL OPERATIVA DE HOY DEJ DE 30 PERSONAL OPERATIVAS CUPIMENTEROS (3) MAESTRO (1) ENCHAPE (1) ALBAÑIL (2) OFICIALES (5) AYUDANTES (9) PINTOR (2) ELECTRICO (1) PLOMERO (1) QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN ACTIVIDADES DE INICIO LA INSTALACION DEL PVC (4) EXTRACCION SANITARIA Y PUNTO DE PVC SE INSTALA PUNTO DE PUNTO (CUARTO DE EX), SE CONTINUA CON LA FALSA DE LA FACHADA LATERAL DE SIDOR B. SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE PARED CUARTO DE BASURA, SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE DRYWALL, SE CONTINUA CON LA INSTALACION DEL CIELO-RASO, SE CONTINUA CON EL CABLEADO Y LUMINARIA, SE CONTINUA CON EL ALISTADO DEL SIDOR 11. SE CONTINUA CON EL ENCHAPE MIENTRAS DE LA INSTALACION DEL PVC Y REVISION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, DE LA INSTALACION DEL DRYWALL Y LAMINA DE PUNTO (CUARTO DE EX), EQUIPOS HIDRONEUMATICOS, BOMBA EXTRACCION PARA AGUA ARTESANAL, NO LLEGO LA VENTANERIA DE ALUMINIO FALTANTE, SE DISMINUYO EL AVANCE, FALTA MANO DE OBRA CALIFICADA PUES ESTAS NO SE PRESENTARON NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO CONTRACTUAL.

Clima: Soleado

Personal obra: Director, Residente, SST

Personal interventoría: Residente, SST

Personal operativo: 30 Personas.

Actividades Realizadas: Se trabaja en la instalación de carpintería en madera, muebles, mesones y puertas. Se continua con la instalación de estructura y modelado de cielo raso. Se construyen media cañas en losa de cubierta bloque B y A2. Se continua con trabajos de enchape de pared y pisos bloque A área de basuras. Los pañetes sobre fachadas de bloque B continuan

19-DICIEMBRE-2025

EL PERSONAL OPERATIVO PARA HOY ES DE 31 PERSONAS OPERATIVAS PIONERO (1), MAESTRO (1), ENCHAPE (1), OFICIALES (2), PAÑETE (2), OFICIALES (6), AYUDANTES (12), ELECTRICOS (2) QUE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EXCAVACIÓN Y SOLADO A2 (2) CONTINUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL CIELO RASO SE INICIA INSTALACIÓN DE LA CAMARA DE AIRE DEL CUARTO DE AA, SE CONTINUA CON LOS PISOS, DE LA FACHADA LATERAL DEL BLOQUE B, SE CONTINUA CON LA LIMPIEZA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y RCI, SE CONTINUA CON EL CABLEADO, SE CONTINUA CON LAS SIGUIENTE ACTIVIDADES ATRASADAS INSTALACIÓN DE LA BOQUILLA Y MEMBRANA DE REVESTIMIENTO, FALTA LLEGAR LA VENTANERIA FRONTE DE ALUMINIO, EQUIPO HIDRONEUMATICO, BOMBA EXCENCIA PARA AGUAS RESIDUALES, FALTA TERMINAR LA RED DE RCI TUBERIA PVC-COVI DE Ø 4" SE MANTUVO EL NUMERO DE PERSONAL, NO SE REALIZARON CONTRATACIONES Y HORARIO EXTENDIDO

clima: Soleado
Personal obra. Personal Interventoría
Director, Residente, SST Residente, SST
Personal operativo: 31 personas.
Actividades Realizadas: Se inicia la instalación de laminas de plomo junto con el revestimiento en superboard en área de rayos X. Se continúa con el modelado de estructura e instalación de cielo raso en PVC área de odontología. Se trabaja en pañetes y resanes interiores y pañetes en fachadas laterales de bloque B. Se realizan cortes en muros en area de cubierta bloque B. Actividades electricas como instalación de luminarias bloque B. y puntos electricos área de cubierta bloque B.

20 de Diciembre 2025
Clima: Soleado.
Personal obra: Personal interventoria
Residente, Director SST Residente, SST
Personal operativo: 35 personas
Actividades realizadas: Se inicia la instalación de pozos de inspección sanitarios. Se continúa con la instalación de cielo raso en unidades sanitarias bloque B. Se continua con pañete en fachadas laterales y resanes interiores bloque B. Se trabaja en la instalación de lamina de plomo y posterior rubrimiento con fibrocemento en área de rayos X. en odontología. Se continua con la instalación de ventanas en aluminio area de consultorios y sala de espera. En la parte electrica se trabaja en instalación de luminarias y se reciben los celdas y se ubican en cuarto electrico

EL PERSONAL OPERATIVO PARA HOY ES DE 35 PERSONAS OPERATIVAS, SE REALIZA ACTIVIDADES DE CONTINUACIÓN DEL CIERRE, SE INICIA INSTALACIÓN DE LOS PUNTOS DE INYECCIÓN, SE CONTINUA CON LOS FILOS, SE REALIZAN LA INSTALACIÓN DEL CIELO Y GASFITERÍA, SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE LAS LUMINARIAS DE PISO DEL CUARTO DE AA, SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE LA VENTANERÍA, LLEGAN LAS CELDAS, SE CONTINUA CON EL AVANCE DE LA INSTALACIÓN DE LA POLICARBONATO EL SUBCONTRATISTA QUE VA A REALIZAR ESTA LABOR REGRESÓ DE OTRAS DETALLES DE ACERO PARA SU APLICACIÓN, NO SE HA INSTALADO LOS BOMBAS HIDRONEUMÁTICOS, BOMBA EXTRACTORA, SE TERMINAN LAS 2 CAJAS ECOLÓGICAS DEL LADO DE LA GUARDIA FALTAN VARIOS DETALLES PARA CONCLUIR LA OBRA Y NO SE VE PERSONAL ELECTRICISTA PARA LAS ACTIVIDADES FALTANTES

22- DICIEMBRE - 2025

Clima: Soleado

Personal en obra
Director, residente, SST

Personal Interventoría
Residente, SST.

Personal operativo : 28 personas.

Actividades, se realizan enchape de pisos, pañete de fachadas, instalación de cielo rasos, instalación de ventanería de aluminio, instalación de redes RCI, se realizan trabajos de limpieza en tanques, continua instalación de aparatos electricos, se instala enchape de muros en bloque A

PARA EL DIA DE HOY SE TIENEN 28 PERSONAL OPERATIVOS. SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. SE TERMINA EL ALISTADO DE LOS PISOS, SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LAS MALLAS DE LAS VENTANAS DE ALUMINIO, SE CONTINUA CON LA INSTALACION DEL CIELO RASO, SE CONTINUA CON LAS MEDIACAÑAS DE LOS (4) POZOS DE INSPECCION. SE INSTALAN TUBERIAS PVC CED 40 DE 6" FALTANTES CON LOS REMATES EN LAS PAREDES CURVAS, SE CONTINUA CON EL ENCOFRADO DE PISO, SE CONTINUA CON LOS ARREGLOS DE LOS FISURAS DE LA BODEGA 3. AJUSTE, SE CONTINUA CON LA LIMPIEZA DEL TANQUE DE LUZ Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, SE CONTINUA CON EL ARMADO DE LA INSTALACION DE LA POLICARBONATO TRANSLUCIDO, LAS DIVISIONES DEL BAÑO, LAS REJILLAS DE LOS BAÑOS (4), LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS HIDRONEUMATICOS Y BOMBA CONTRA INCENDIO. LAS MANGUERAS SANITARIAS CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS. NO SE TIENE MAS PERSONAL PARA TERMINAR Y REMATAR LA OBRA.

23 Diciembre 2024
Clima: Soleado
Personal en obra.
Director, residente, SST
Personal operativo. 24 personas
Actividades: Continua instalacion de cielo raso en Pvc, al igual que paretes en fachadas y remates de paretes, Continua instalacion de Ventanas de aluminio, redes RCI,

instalacion de aparatos del sistema de deteccion de incendios, dinteles en concreto y mamposteria.

24 Diciembre 2025
Clima: Soleado
Personal en obra:
Director, SST.
Personal operativo: 12 personas.
Actividades: Continua instalacion de cielo raso PVC en Bloque B e inicia estructura del mismo en Bloque A, se realizan trabajos correctivos en tanque de almacenamiento de agua, Continua Correccion de observaciones de pañetes, se realiza replanteo de muros en dryWall en zona de odontologia

26 Diciembre 2025
Clima: Soleado
Personal en obra
Director, SST
Personal operativo: 16 personas.
Actividades: Bloque A. Continua pañete de encorozado de muros en Cuarto de Gases, y remate tanques.
Bloque B. Continua instala de cielo raso en PVC, remates de pañetes.
Se funde cimentacion de muro para instalacion de tablero electrico de pozo eyector.

En Consulta con el asesor estructural se plantea el reforzamiento del pozo eyector en varilla de 1/2" cada 15 cm en cimentacion, muro y tapa con una configuracion de doble parrilla.

27 Diciembre 2025
Dia Soleado
Personal en obra.
Director, residente, SST
Actividades: Bloque A. Continua instalación de enchape de muros, así como instalación de perfilería en aluminio de Ventanas, Continua pañete en Cuarto de Gases.
Bloque B. Continua instalación de cielo raso en Pvc, remates de pañetes y limpieza placa transitable de cubierta, instalación de Ventanas defachadas.
Se realiza reparación de vía en asfalto y se instala mamparera para instalación de tablero electrico de pozo eyector.

28 Diciembre 2025
Dia: Soleado.
Personal Obra:
Director, residente, SST.
Actividades: Continua instalación de Ventanería en bloque B. asi mismo se continua con la instalación de estructura de cielo raso y laminas pvc. Se continua con la instalación de imprimación y posterior instalación de poliurea. Se trabaja en remates de pañetes igualmente en enchape de piso y pared de bloque A. Se realizan actividades de instalación de mesones en marmol.

29 - DICIEMBRE - 2015

EL PERSONAL OPERATIVO PARA EL DÍA DE HOY ANTES DE 30 QUE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ENCHAPE DE PISO PARA EL ÁREA DE CONTENEDORES DE BASURA Y BODEGA DE MATERIAL RECICLABLE, SE INSTALARON MESONES DEL CUARTO DE ASEO Y LIMPIEZA. SE CONTINUA CON LA IMPERMEABILIZACIÓN DEL CIELORRASO EN EL BLOQUE B. (ZONA DE CONSULTA EXTERNA), Y EN EL BLOQUE A (ZONA DE BODEGA), SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE PISO EN LA ZONA DE CONTENEDORES DE BASURA, SE REALIZÓ LA PINTURA DEL PISO CON PINTURA EPOXICA EN LA ZONA DONDE QUEDARÁ LA PLANTA ELÉCTRICA, SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE LA PELÍCULA EN LOS BLOQUES A Y B., SE CONTINUA CON EL CASCARÓN DE EMERGENCIA EN LA ZONA BODEGA EDIFICIO A., SE REALIZA DE HERRA CAÑA DE PISO-MURO EN LA ZONA DE CONSULTA Y BAÑOS, NO SE HAN FINALIZADO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

NUMERO DE SUMINISTRO DIVISIÓN DE LAS CONDUCTORES ORDENADOS, FALTA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, OBSERVACIONES NO SE HA COLOCADO LA TUBERÍA QUE LLEVA DE LA RCE, NO SE HA INSTALADO LA SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA, EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, NO SE HA INSTALADO LAS LÁMINAS DE ALFAJOL (TABAS) LOS PANEL FOTOVOLTAICOS DE PLÁSTICO, DE LA PARTE ELECTRICA FALTA LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, FALTA TERMINAR LOS PUNTOS CONTINUOS Y CABLEADO DE UNA PARTE DEL EDIFICIO 11, FALTA EL SEÑALIZADO EQUIPOTENCIAL DE TIERRA DE CUBIERTA FALTA EL SOPORTE PARA POTENCIAR EL SISTEMA, EN CUANTO A ACABADOS FALTA LA DEMOLICIÓN DE PINTURA EXISTENTE, TERMINAR LA MEDIA CAÑA PULIDO-PULIDO, EN CUANTO A LA CARPINTERÍA DE MADERA, FALTAN ACABADOS, DETALLES EN LA PUERTA, FALTA LA COLOCACIÓN DE ALGUNOS MUEBLES EN MAMPARAS (HERRAJES), EN CUANTO A LA PARTE DE ALUMINIO, SE COLOCARON LA PELÍCULA DE LA VENTANA SIN SUS ESPECIFICACIONES VIDRIOS, NO SE HA INSTALADO LA VENTANA PLEGABLE Y ALGUNOS DETALLES, EN CUANTO A LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO INVISIBLE FALTAN LOS DIVISIONES DE BAÑO, LOS LAVAMANOS, SIN INSTALAR. FALTA INSTALAR DUCHAS DE PARED CON, NO SE HA INSTALADO TODO LOS EQUIPOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DE VOZ Y DATOS NO SE HA INSTALADO LA CANALETA METÁLICA CALIENTE. FALTA TERMINAR LA INSTALACIÓN DEL CABLEADO EN EL SOTANO 3 y A2 y LA INSTALACIÓN DE PVC, FALTA LA IMPERMEABILIZACIÓN DEL TANQUE, CON LA Y MEMBRANA DE POLIETILENO FLEXIBLE

NO SE HA INSTALADO EL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO 6.0 HP., EL SISTEMA EXISTENTE DE 30 HP. Y LA BOMBA SUMERGIBLE, FALTANDO SOLO L DÍA PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.