CONTRATO ESPECÍFICO Nº 2210754 DE 2021
INFORME No. 37 PERIODO DE EJECUCIÓN 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA CENTRO Y SABANA OCCIDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**	$ 83.380.000.000,00	
	DEPARTAMENTO (FONPET)	$ 17.000.000.000,00	
	TOTAL CONTRATO ESPECIFICO	$ 100.380.000.000,00	
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y OCHO (48) MESES		
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 DE NOVIEMBRE DE 2021		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	YESENIA HERREÑO BERNAL		
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	27 DE ABRIL DE 2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	MODIFICATORIO No. 1 (19/08/2022) Forma de desembolso contrato MODIFICATORIO No. 2 (21/06/2023) Mecanismos de seguimiento a la ejecución ADICIÓN No. 1 Y MODIFICATORIO No. 3 (12/07/2023) Adición de diecisiete mil millones y modificatorio valor del contrato, recursos a transferir y forma de la transferencia		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A		
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Actual)	27 DE ABRIL DE 2026		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$ 74.840.708.516,00	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA**	$ 4.114.428.635,00
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA GESTIÓN PREDIAL	$ 21.424.862.849,00		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	**22/08/2022**	**29/08/2022**	**$ 8.338.000.000,00**
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	**01/03/2024**	**24/07/2024**	**$ 10.000.000.000,00**
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	**04/04/2025**	**25/05/2025**	**$ 10.000.000.000,00**
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio			
"n" DESEMBOLSO ENTerritorio			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$ 28.338.000.000,00**

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
AGO/2022	$ 6.471.942,60	$ 6.471.942,60
SEPT/2022	$ 64.935.141,60	$ 64.935.141,60
OCT/2022	$ 70.724.063,09	$ 70.724.063,09
NOV/2022	$ 74.020.949,71	$ 74.020.949,71
DIC/2022	$ 78.770.501,70	$ 78.770.501,70
ENE/2023	$ 82.137.710,16	$ 82.137.710,16
FEB/2023	$ 78.055.482,39	$ 78.055.482,39
MAR/2023	$ 84.704.057,35	$ 84.704.057,35
ABR/2023	$78.015.487,21	$ 78.015.487,21
MAY/2023	$ 81.633.807,06	$ 81.633.807,06
JUN/2023	$ 78.004.260,99	$ 78.004.260,99
JUL/2023	$ 80.174.474,14	$ 80.174.474,14
AGO/2023	$79.693.550,08	$79.693.550,08
SEP/2023	$76.531.671,62	$76.531.671,62
OCT/2023	$78.435.746,87	$78.435.746,87
NOV/2023	$ 75.399.348,70	$ 75.399.348,70
DIC/2023	$ 75.214.425,31	$ 75.214.425,31
ENE/2024	$ 61.638.901,62	$ 61.638.901,62
FEB/2024	$49.518.362,88	$49.518.362,88
MAR/2024	$51,098,766.34	$51,098,766.34
ABR/2024	$44,715,072.62	$44,715,072.62
MAY/2024	$39,693,589.20	$39,693,589.20
JUN/2024	$39.933.069,59	$39.933.069,59
JUL/2024	$58.617.505,82	$58.617.505,82
AGO/2024	$109.462.479,76	$109.462.479,76
SEP/2024	$ 103.289.872,71	$ 103.289.872,71
OCT/2024	$ 101.004.036.03	$ 101.004.036.03
NOV/2024	$ 69.662.916.16	$ 69.662.916.16
DIC/2024	$ 29.459.871,14	$ 29.459.871,14
ENE/2025	$ 28.243.503,67	$ 28.243.503,67
FEB/2025	$32.126.588,90	$32.126.588,90
MAR/2025	$35.827.486,05	$35.827.486,05
ABR/2025	$ 32.497.915,34	$ 32.497.915,34
TOTAL	**$ 2.129.712.558,41**	**$ 2.129.712.558,41**

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
980-47-994000021117	28/04/2022	CUMPLIMIENTO	$ 8.338.000.000,00	(27/04/2022)	(27/12/2026)

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 7491806
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

➢ ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de interventoría No. ICCU 1244 de 2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA CENTRO Y SABANA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".	**$ 4.114.428.635**
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO CUNDINAMARCA PCL	
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	01 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO CONTRATO	VEINTISIETE (27) MESES	
FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	21 DE DICIEMBRE DE 2023	
MODIFICATORIO No. 1 (13/02/2024)	CLAUSULA 17, GARANTIAS	
MODIFICATORIO No. 2 (25/07/2024)	ANEXO No. 1, PROPUESTA ECONOMICA	
SUSPENSIÓN NO.1 (11/10/2024)	QUINCE (15) DIAS, FECHA DE REINICIO 26 DE OCTUBRE DE 2024	
AMPLIACIÓN N°1 A SUSPENSIÓN N°1 (26/10/2024)	DIEZ (10) DIAS, FECHA DE REINICIO 5 DE NOVIEMBRE DE 2024	
AMPLIACIÓN N°2 A SUSPENSIÓN N°1 (5/11/2024)	TRES (03) DIAS, FECHA DE REINICIO 8 DE NOVIEMBRE DE 2024	
REINICIO A LA SUSPENSIÓN (8/11/2024)	REINICIO 8 DE NOVIEMBRE DE 2024	
MODIFICATORIO No. 3 (18/12/2024)	ANEXO No. 1, PROPUESTA ECONOMICA	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (ACTUALIZADA SEGÚN NOVEDADES)	17 DE ABRIL DE 2026	

CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	$ 711.200.002,00	2023003727	28/12/2023
	$ 524.039.575,00	2023003770	
PRIMER PAGO			
SEGUNDO PAGO			
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)			
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**$ 1.235.239.577,00**
% ACUMULADO RECURSOS DESEMBOLSADOS			**30 %**

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***

NB-100298321	28/12/2023	CUMPLIMIENTO	$ 617.164.295,25	(21/12/2023)	(20/09/2026)
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$ 1.235.239.577,00	(21/12/2023)	(20/09/2026)
		PRESTACIONES SOCIALES	$ 411.442.863,50	(21/12/2023)	(20/03/2029)
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 822.885.727,00	(20/03/2026)	(20/03/2031)
	ESTADO DEL CONTRATO		**EN EJECUCIÓN**		

➢ ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de obra No. ICCU 1246 de 2023	CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA CENTRO Y SABANA OCCIDENTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		$ 74.840.708.516,00
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO CBU SABANA		
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	06 DE DICIEMBRE DE 2023		
PLAZO CONTRATO	VEINTISIETE (27) MESES		
FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	21 DE DICIEMBRE DE 2023		
MODIFICATORIO No.1 (21/12/2023)	REQUISITOS DE EJECUCIÓN		
MODIFICATORIO No.2 (3/10/2024)	CESIÓN CONTRATO, CONFORMACIÓN CONSORCIO		
SUSPENSIÓN NO.1 (11/10/2024)	QUINCE (15) DIAS, FECHA DE REINICIO 26 DE OCTUBRE DE 2024		
AMPLIACIÓN N°1 A SUSPENSIÓN N°1 (26/10/2024)	DIEZ (10) DIAS, FECHA DE REINICIO 5 DE NOVIEMBRE DE 2024		
AMPLIACIÓN N°2 A SUSPENSIÓN N°1 (5/11/2024)	TRES (03) DIAS, FECHA DE REINICIO 8 DE NOVIEMBRE DE 2024		
REINICIO A LA SUSPENSIÓN N°1 (8/11/2024)	8 DE NOVIEMBRE DE 2024		
MODIFICATORIO No. 3 (19/02/2025)	ANEXO No. 1, PROPUESTA ECONOMICA		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (ACTUALIZADA SEGÚN NOVEDADES)	17 DE ABRIL DE 2026		
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	$ 1.109.440.478,00	2023003878	19/01/2024
	$ 16.475.960.424,00		
	$ 9.925.911.864.00		20/11/2024
	$252.970.345.00		20/11/2024
PRIMER PAGO			
SEGUNDO PAGO			

(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO A LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)			
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)			
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**$ 27.764.283.111,00**
% ACUMULADO RECURSOS ANTICIPO			**37 %**

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
400052636	14/12/2023	CUMPLIMIENTO	$ 14.968.141.703,20	(06/09/2026)	(06/03/2029)
		PAGO DE SALARIOS	$ 3.742.035.425,80	(06/09/2026)	(06/03/2029)
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$ 27.765.902.859,44	(06/09/2026)	(06/09/2026)
		ESTABILIDAD DE OBRA	$ 22.452.262.554,80	(06/03/2026)	(06/03/2031)
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 105.000.000,00	(06/03/2026)	(06/03/2031)
400052637	14/12/2023	RCE	$ 3.742.035.525,00	(06/12/2023)	(06/03/2026)
	ESTADO DEL CONTRATO		**EN EJECUCIÓN**		

➢ ***CONTRATO DE AVALÚOS***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de Consultoría ICCU 569 de 2022	ELABORACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES SOBRE PREDIOS, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIO UNITARIO FIJO, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ADELANTADOS POR EL ICCU	$ 484.306.200,00
NOMBRE CONTRATISTA	CORPORACIÓN LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTÁ D.C.	
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	26 DE OCTUBRE DE 2022	
PLAZO CONTRATO	DIEZ (10) MESES	
FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	16 DE NOVIEMBRE DE 2022	
PRÓRROGA No.1 (13/09/2023)	DIEZ (10) MESES MAS, HASTA EL 14 DE JULIO DE 2024	
PRÓRROGA No.2 (11/07/2024)	CINCO (5) MESES Y TRECE DÍAS MÁS, HASTA 27 DE DICIEMBRE DE 2024	
ADICIÓN No.1 (26/12/2024)	CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 48.430.620,00).	
PRORROGA No.3 (26/12/2024)	SIETE (07) MESES MAS, HASTA EL 27 DE JULIO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (ACTUALIZADA SEGÚN NOVEDADES)	27 DE DICIEMBRE DE 2024	

CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. Comprobante egreso**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO	40%	60%	$ 174.350.232	2023000714	17/03/2023

PRIMER PAGO	11,64%	88.36%	$ 50.736.840	2023003904	21/11/2023
SEGUNDO PAGO	10,58%	77.78%	$ 46.124.400	2023004342	20/12/2023
TERCER PAGO	6.35%	71.43%	$ 27.674.640	2023004342	20/12/2023
CUARTO PAGO	10.05%	61.38%	$ 43.818.180	2023004342	20/12/2023
QUINTO PAGO	4.76%	56.61%	$ 20.755.980	2023004342	20/12/2023
SEXTO PAGO	8.47%	48.15%	$ 36.899.520	2024002004	17/10/2024
SEPTIMO PAGO	5.82%	42,33%	$ 25.368.420	2024002462	27/11/2024
OCTAVO PAGO	7.41%	34.92%	$ 32.287.080	2024002813	23/12/2024
NOVENO PAGO	14.29%	20.63%	$ 62.267.940	2024002967	27/12/2024
DECIMO PAGO	6.88%	13.76%	$ 29.980.860	2024003457	31/12/2024
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$ 345.933.000,00**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**79.47%**	

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
21-44-101397423	28/10/2022	Cumplimiento del contrato	$ 87.175.116	26/10/2022	31/12/2023
		Buen manejo del anticipo	$ 174.350.232	26/10/2022	31/08/2023
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 43.587.558	26/10/2022	31/08/2026
		Calidad del servicio	$ 87.175.116	31/08/2023	31/08/2026
	% AVANCE FISICO EJECUCTADO		**79.47%**		
	ESTADO DEL CONTRATO		**EN EJECUCIÓN**		

➢ ***CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRUPO GESTIÓN PREDIAL VIGENCIA 2022***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 139-2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALIZADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 67.600.000
Nombre contratista	FRANCISCO JAVIER CUERVO DEL CASTILLO	
Fecha Firma del contrato	19 DE JULIO DE 2022	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS	

Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE JULIO DE 2022			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 15.470.000	2022001321	2022001489	16/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 15.470.000	2022001520	202201707	20/10/2022
TERCER PAGO	$15.470.000	2022001750	2022001972	21/11/2022
CUARTO PAGO	$ 15.470.000	2022002465	2022002596	26/12/2022
QUINTO PAGO	$ 5.720.000	2022002501	2022002607	26/12/2022

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 143-2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU. PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, ELABORACIÓN REVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TÉCNICO DE GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 47.839.999
Nombre contratista	ALDEMAR GALVIS SILVA	
Fecha Firma del contrato	19 DE JULIO DE 2022	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE JULIO DE 2022	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022	

CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 10.948.000	2022001261	202201437	16/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 10.948.000	2022001443	202201616	06/10/2022
TERCER PAGO	$ 10.948.000	2022001645	2022001852	08/11/2022
CUARTO PAGO	$ 10.948.000	2022001895	2022002186	13/12/2022
QUINTO PAGO	$ 2.740.718	2022002748	2022002606	27/12/2022
SEXTO PAGO	$ 1.307.281	2022002748	2022002927	29/12/2022

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 145-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA, EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 31.200.000
Nombre contratista	JAZMÍN HELENA MANJARREZ MARIN	
Fecha Firma del contrato	21 DE JULIO DE 2022	

Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS			
Fecha del acta de inicio del contrato	22 DE JULIO DE 2022			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 6.000.000	2022001256	2022001436	16/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 6.000.000	2022001444	2022001618	06/10/2022
TERCER PAGO	$ 6.000.000	2022001645	2022001820	03/11/2022
CUARTO PAGO	$ 6.000.000	2022001896	2022002187	13/12/2022
QUINTO PAGO	$ 6.000.000	2022002487	2022002604	26/12/2022
SEXTO PAGO	$ 1.200.000	2022002631	2022002940	29/12/2022

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 141-2022	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 28.599.999

Nombre contratista	KARLA JUDY JOVANA VARGAS MORENO			
Fecha Firma del contrato	19 DE JULIO DE 2022			
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS			
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE JULIO DE 2022			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 5.500.000	2022001270	2022001437	16/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 5.500.000	2022001519	2022001688	19/10/2022
TERCER PAGO	$ 5.500.000	2022001803	2022002043	28/11/2022
CUARTO PAGO	$ 5.500.000	2022002134	2022002386	19/12/2022
QUINTO PAGO	$ 5.500.000	2022002500	2022002605	26/12/2022
SEXTO PAGO	$ 1.099.999	2022002760	2022002939	29/12/2022

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 144-2022	SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AVALÚOS COMERCIALES, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES DE RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS EN EL MARCO DE PLANES DE	$ 30.160.000

	GESTIÓN SOCIAL O DE REASENTAMIENTO DE LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD			
Nombre contratista	LAURA KATALINA VARON ULLOA			
Fecha Firma del contrato	19 DE JULIO DE 2022			
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS			
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE JULIO DE 2022			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 5.800.000	2022001292	2022001458	13/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 5.800.000	2022001442	2022001617	06/10/2022
TERCER PAGO	$ 5.800.000	2022001676	2022001938	17/11/2022
CUARTO PAGO	$ 5.800.000	2022002073	2022002323	15/12/2022
QUINTO PAGO	$ 5.800.000	2022002446	2022002603	26/12/2022

- ***CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRUPO GESTIÓN PREDIAL PRIMER PERIODO 2023***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 157-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALIZADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES D CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 63.736.400

Nombre contratista	FRANCISCO JAVIER CUERVO DEL CASTILLO			
Fecha Firma del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023			
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES			
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE FEBRERO DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	14 DE JUNIO DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 15.934.100	2023000396	2023000877	31/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 15.934.100	2023000708	2023001214	09/05/2023
TERCER PAGO	$ 15.934.100	2023000985	2023001573	13/06/2023
CUARTO PAGO	$ 15.934.100	2023001165	2023001714	26/06/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**

Contrato de prestación de servicios ICCU 158-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TÉCNICO DE GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.			$ 47.740.538
Nombre contratista	ALDEMAR GALVIS SILVA			
Fecha Firma del contrato	14 DE FEBRERO DE 2023			
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES			
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE FEBRERO DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	14 DE JUNIO DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 11.276.440	2023000378	2023000862	30/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 11.276.400	2023000679	2023001202	05/05/2023
TERCER PAGO	$ 11.276.400	2023000905	2023001454	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 11.276.400	2023001166	2023001715	26/06/2023
QUINTO PAGO	$ 2.028.522	2023000906	2023001448	02/06/2023
SEXTO PAGO	$ 606.256	2023001169	2023001758	29/06/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**			**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 153-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AVALÚOS COMERCIALES, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES DE RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS EN EL MARCO DE PLANES DE GESTIÓN SOCIAL O DE REASENTAMIENTO DE LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD			$ 24.824.000
Nombre contratista	LAURA KATALINA VARÓN ULLOA			
Fecha Firma del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023			
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES			
Fecha del acta de inicio del contrato	14 DE FEBRERO DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	13 DE JUNIO DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 6.206.000	2023000376	2023000869	31/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.206.000	2023000595	2023001120	25/04/2023
TERCER PAGO	$ 6.206.000	2023000902	2023001454	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 6.206.000	2023001175	2023001725	26/06/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 154-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALZIADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU. EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 25.680.000
Nombre contratista	JAZMIN HELENA MANJARRÉS MARÍN	
Fecha Firma del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	14 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	13 DE JUNIO DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 6.420.000	2023000344	2023000827	24/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.420.000	2023000661	2023001175	28/04/2023
TERCER PAGO	$ 6.420.000	2023000896	2023001457	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 6.420.000	2023001164	2023001716	26/06/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 167-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA, EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 25.680.000
Nombre contratista	CARLOS ANDRES BONILLA GOMEZ	
Fecha Firma del contrato	16 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	20 DE JUNIO DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 6.420.000	2023000503	2023001036	17/04/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.420.000	2023000979	2023001565	08/06/2023
TERCER PAGO	$ 6.420.000	2023000986	2023001574	13/06/2023
CUARTO PAGO	$ 6.420.000	2023001264	2023001889	05/07/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO			VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 155-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD			$ 23.540.000
Nombre contratista	KARLA JUDY JOVANNA VARGAS MORENO			
Fecha Firma del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023			
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES			
Fecha del acta de inicio del contrato	14 DE FEBRERO DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	13 DE JUNIO DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 5.885.000	2023000379	2023000863	30/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 5.885.000	2023000710	2023001215	09/05/2023
TERCER PAGO	$ 5.885.000	2023000894	2023001458	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 5.885.000	2023001257	2023001827	29/06/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO			VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 152-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD			$ 23.540.000
Nombre contratista	DANNA VANESA DURAN PERDOMO			
Fecha Firma del contrato	10 DE FEBRERO DE 2023			
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES			
Fecha del acta de inicio del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	12 DE JUNIO DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 5.885.000	202300331	2023000788	23/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 5.885.000	2023000709	2023001216	09/05/2023
TERCER PAGO	$ 5.885.000	2023000899	2023001459	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 5.885.000	2023001285	2023001888	05/07/2023

➢ ***CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRUPO GESTIÓN PREDIAL SEGUNDO PERIODO 2023***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 905-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALIZADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES D CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 96.135.736
Nombre contratista	FRANCISCO JAVIER CUERVO DEL CASTILLO	
Fecha Firma del contrato	16 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y UN (01) DÍA	
Fecha del acta de inicio del contrato	20 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	20 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 15.934.100	2023001634	2023002172	02/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 15.934.100	2023002165	2023002609	05/09/2023
TERCER PAGO	$ 15.934.100	2023002792	2023003210	10/10/2023
CUARTO PAGO	$ 15.934.100	2023003106	2023003820	16/11/2023
QUINTO PAGO	$ 15.934.100	2023003419	2023004195	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 15.934.100	2023003605	2023004402	22/12/2023
SEPTIMO PAGO	$ 531.136	2023003813	2023004585	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 835-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TÉCNICO DE GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 68.052.621
Nombre contratista	ALDEMAR GALVIS SILVA	
Fecha Firma del contrato	15 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y UN (01) DÍA	
Fecha del acta de inicio del contrato	16 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	16 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 11.279.440	2023001657	2023002215	04/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 11.279.440	2023002140	2023002560	01/09/2023
TERCER PAGO	$ 11.279.440	2023002644	2023002950	25/09/2023
CUARTO PAGO	$ 11.279.440	2023002985	2023003620	30/10/2023
QUINTO PAGO	$ 11.279.440	2023003284	2023003996	24/11/2023
SEXTO PAGO	$ 11.279.440	2023003599	2023004397	22/12/2023
SEPTIMO PAGO	$375.981	2023003820	2023004586	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 986-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AVALÚOS COMERCIALES, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES DE RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS EN EL MARCO DE PLANES DE GESTIÓN SOCIAL O DE REASENTAMIENTO DE LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 37.649.733
Nombre contratista	JORGE ANDRÉS PACHÓN CARDOZO	
Fecha Firma del contrato	21 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y DOS (02) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	22 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	23 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 6.206.000	2023001853	2023002387	22/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.206.000	2023002504	2023002897	20/09/2023
TERCER PAGO	$ 6.206.000	2023002893	2023003494	20/10/2023
CUARTO PAGO	$ 6.206.000	2023003412	2023004185	13/12/2023
QUINTO PAGO	$ 6.206.000	2023003416	2023004196	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 6.206.000	2023003733	2023004485	27/12/2023
SEPTIMO PAGO	$413.733	2023003818	2023004584	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 834-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALZIADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU. EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 38.948.000

Nombre contratista	JAZMIN HELENA MANJARRÉS MARÍN			
Fecha Firma del contrato	14 DE JUNIO DE 2023			
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y DOS (02) DÍAS			
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE JUNIO DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	16 DE DICIEMBRE DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 6.420.000	2023001660	2023002214	04/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.420.000	2023001995	2023002495	25/08/2023
TERCER PAGO	$ 6.420.000	2023002533	2023002900	20/09/2023
CUARTO PAGO	$ 6.420.000	2023002920	2023003530	24/10/2023
QUINTO PAGO	$ 6.420.000	2023003278	2023003997	24/11/2023
SEXTO PAGO	$ 6.420.000	2023003606	2023004403	22/12/2023
SEPTIMO PAGO	$428.378	2023003741	2023004480	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 1163-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA, EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 44.565.500

Nombre contratista	CARLOS ANDRES BONILLA GOMEZ			
Fecha Firma del contrato	27 DE JUNIO DE 2023			
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS			
Fecha del acta de inicio del contrato	28 DE JUNIO DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	23 DE DICIEMBRE DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 7.639.800	2023001820	2023002349	15/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 7.639.800	2023002484	2023002896	20/09/2023
TERCER PAGO	$ 7.639.800	2023002784	2023003196	09/10/2023
CUARTO PAGO	$ 7.639.800	2023003108	2023003819	16/11/2023
QUINTO PAGO	$ 7.639.800	2023003418	2023004194	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 6.366.500	2023003691	2023004487	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 836-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS	$ 35.702.333

	RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD			
Nombre contratista	KARLA JUDY JOVANNA VARGAS MORENO			
Fecha Firma del contrato	14 DE JUNIO DE 2023			
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y DOS (02) DÍAS			
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE JUNIO DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	16 DE DICIEMBRE DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 5.885.000	2023001651	2023002213	04/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 5.885.000	2023002502	2023002899	20/09/2023
TERCER PAGO	$ 5.885.000	2023002790	2023003212	10/10/2023
CUARTO PAGO	$ 5.885.000	2023003110	2023003834	16/11/2023
QUINTO PAGO	$ 5.885.000	2023003417	2023004193	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 5.885.000	2023003679	2023004436	26/12/2023
SEPTIMO PAGO	$392.333	2023003816	2023004587	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 838-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 35.898.500
Nombre contratista	DANNA VANESA DURAN PERDOMO	
Fecha Firma del contrato	14 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y TRES (03) DIAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	17 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 5.885.000	2023001656	2023002216	04/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 5.885.000	2023002536	2023002898	20/09/2023
TERCER PAGO	$ 5.885.000	2023002791	2023003211	10/10/2023
CUARTO PAGO	$ 5.885.000	2023003107	2023003779	15/11/2023
QUINTO PAGO	$ 5.885.000	2023003415	2023004192	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 5.885.000	2023003678	2023004437	26/12/2023
SEPTIMO PAGO	$588.500	2023003810	2023004588	27/12/2023

➢ ***CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRUPO GESTIÓN PREDIAL TERCER PERIODO 2023***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 1267-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORIA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALIZADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 90.824.370,00
Nombre contratista	FRANCISCO JAVIER CUERVO DEL CASTILLO	
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	30 DE JUNIO DE 2024	

CONCEPTO	**VALOR**	**NO. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$15.934.100	2024000035	2024000152	23/02/2024
SEGUNDO PAGO	$15.934.100	2024000147	2024000303	22/03/2024
TERCER PAGO	$15.934.100	2024000400	2024000590	30/04/2024
CUARTO PAGO	$15.934.100	2024000631	2024000840	30/05/2024
QUINTO PAGO	$15.934.100	2024000865	2024001093	28/06/2024
SEXTO PAGO	$10.662.733	2024001207	2024001471	21/08/2024

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 1271-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL ELABORACIÓN REVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TÉCNICO DE GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 64.668.789,00
Nombre contratista	ALDEMAR GALVIS SILVA	
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	01 DE JULIO DE 2024	

CONCEPTO	**VALOR**	**NO. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$11.279.440	2024000036	2024000151	23/02/2024

SEGUNDO PAGO	$11.279.440	2024000121	2024000273	19/03/2024
TERCER PAGO	$11.279.440	2024000294	2024000501	23/04/2024
CUARTO PAGO	$11.279.440	2024000530	2024000838	30/05/2024
QUINTO PAGO	$11.279.440	2024000745	2024000942	18/06/2024
SEXTO PAGO	$7.895.608	2024001026	2024001296	26/07/2024

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**			**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 1272-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AVALUOS COMERCIALES			$ 43.801.520,00
Nombre contratista	JORGE ANDRÉS PACHÓN CARDOZO			
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023			
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS			
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	01 DE JULIO DE 2024			
CONCEPTO	**VALOR**	**NO. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$7.639.800	2024000107	2024000245	13/03/2024
SEGUNDO PAGO	$7.639.800	2024000237	2024000395	09/04/2024
TERCER PAGO	$7.639.800	2024000499	2024000689	16/05/2024
CUARTO PAGO	$7.639.800	2024000681	2024000874	11/06/2024
QUINTO PAGO	$7.639.800	2024000947	2024001166	10/07/2024
SEXTO PAGO	$5.347.860	2024001165	2024001371	08/08/2024

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**			**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 1273-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVO DE UTILIDAD PÚBLICA PARA LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA ENTIDAD			$ 37.022.000,00
Nombre contratista	JAZMIN HELENA MANJARREZ MARIN			
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023			
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS			
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	02 DE JULIO DE 2024			
CONCEPTO	**VALOR**	**NO. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**

PRIMER PAGO	$6.420.000	2024000010	2024000122	19/02/2024
SEGUNDO PAGO	$6.420.000	2024000120	2024000272	19/03/2024
TERCER PAGO	$6.420.000	2024000330	2024000489	22/04/2024
CUARTO PAGO	$6.420.000	2024000527	2024000726	21/05/2024
QUINTO PAGO	$6.420.000	2024000740	2024000946	18/06/2024
SEXTO PAGO	$4.708.000	2024001164	2024001351	06/08/2024

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 1268-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVO DE UTILIDAD PÚBLICA PARA LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA ENTIDAD	$ 43.801.520,00
Nombre contratista	CARLOS ANDRES BONILLA GOMEZ	
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	01 DE JULIO DE 2024	

CONCEPTO	**VALOR**	**NO. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$7.639.800	2024000033	2024000150	23/02/2024
SEGUNDO PAGO	$7.639.800	2024000148	2024000304	22/03/2024
TERCER PAGO	$7.639.800	2024000329	2024000492	22/04/2024
CUARTO PAGO	$7.639.800	2024000663	2024000875	11/06/2024
QUINTO PAGO	$7.639.800	2024000820	2024001028	26/06/2024
SEXTO PAGO	$5.347.860	2024001091	2024001372	08/08/2024

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 1269-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 33.936.833,00
Nombre contratista	KARLA JUDY JOVANA VARGAS MORENO	
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024	

Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	02 DE JULIO DE 2024			
CONCEPTO	**VALOR**	**NO. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$5.885.000	2024000037	2024000149	23/02/2024
SEGUNDO PAGO	$5.885.000	2024000149	2024000305	22/03/2024
TERCER PAGO	$5.885.000	2024000332	2024000498	23/04/2024
CUARTO PAGO	$5.885.000	2024000618	2024000837	30/05/2024
QUINTO PAGO	$5.885.000	2024000819	2024001027	26/06/2024
SEXTO PAGO	$4.315.667	2024001163	2024001352	06/08/2024

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 1266-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 33.936.833,00
Nombre contratista	DANNA VANESA DURAN PERDOMO	
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	02 DE JULIO DE 2024	

CONCEPTO	**VALOR**	**NO. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$5.885.000	2024000034	2024000153	23/02/2024
SEGUNDO PAGO	$5.885.000	2024000260	2024000422	10/04/2024
TERCER PAGO	$5.885.000	2024000331	2024000500	23/04/2024
CUARTO PAGO	$5.885.000	2024000604	2024000839	30/05/2024
QUINTO PAGO	$5.885.000	2024000898	2024001128	05/07/2024
SEXTO PAGO	$4.315.666	2024001027	2024001286	26/07/2024

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

1) AVANCE FASE DE AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS

A la fecha la etapa inicial de avance a estudios y diseños se encuentra 100% viabilizada por parte de la interventoría para la correcta ejecución de cada uno de los tramos, como se puede apreciar en la siguiente tabla:

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 7491806
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

	TRAMOS					
	T4	**T5**	**T6**	**T7**	**T8**	**T9**
INFORME TRANSITO	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
INFORME TOPOGRAFÍA						
DISEÑO GEOMÉTRICO						
INFORME SEÑALIZACIÓN						
INFORME ESTABILIDAD DE TALUDES				N/A		
DISEÑO DE PAVIMENTOS						
INFORME HIDRÁULICO/HIDROLÓGICO						
DISEÑO URBANISMO						
ILUMINACIÓN						

N/A	No aplica
	Viabilizado
	Observado/en revisión
	Sin entrega

2) RELACIÓN DEL ESTADO DE LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS A LA FECHA

TRAMO 10 LOS PUENTES - MOSQUERA			
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**ESTADO**
TOPOGRAFIA	CBU-099-2024	3/04/2024	VIABILIZADO
DISEÑO GEOMETRICO	CBU-141-2024	16/4/2024	VIABILIZADO
SEÑALIZACION	CBU-142-2024	16/4/2024	VIABILIZADO
DISEÑO HIDRAULICO	CBU-151-2024	18/4/2024	VIABILIZADO
DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-156-2024	18/4/2024	VIABILIZADO
URBANISMO	CBU-206-2024	29/4/2024	VIABILIZADO
DISEÑO ILUMINACION	CBUS-1095– 2024	10/02/2025	VIABILIZADO
TRAMO 4 COTA - SIBERIA			
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**ESTADO**
INFORME TOPOGRAFIA	CBU-403-2024	5/07/2024	VIABILIZADO
DISEÑO GEOMETRICO	CBU-554-2024	23/08/2024	VIABILIZADO
SEÑALIZACION	CBU-621-2024	16/09/2024	VIABILIZADO
ESTABILIDAD DE TALUDES	CBU-627-2024	19/09/2024	VIABILIZADO
DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-456-2024	22/07/2024	VIABILIZADO
INFORME HIDROLOGIA	CBUS-927-2024	17/12/2024	VIABILIZADO
DISEÑO URBANISMO	CBU-983-2024	15/01/2025	VIABILIZADO
ILUMINACION	CBUS-1095– 2024	10/02/2025	VIABILIZADO
TRAMO 5 SIBERIA - FUNZA			
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**ESTADO**
ESTUDIO TRANSITO	CBU-591-2024	10/09/2024	VIABILIZADO
INFORME TOPOGRAFIA	CBU-503-2024	8/08/2024	VIABILIZADO
DISEÑO GEOMETRICO	CBU-605-2024	13/09/2024	VIABILIZADO
SEÑALIZACION	CBU-601-2024	13/09/2024	VIABILIZADO
ESTABILIDAD DE TALUDES	CBU-328-2024	24/06/2024	VIABILIZADO
DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-453-2024	22/07/2024	VIABILIZADO
INFORME HIDROLOGIA	CBUS-1086– 2024	06/02/2025	VIABILIZADO
DISEÑO URBANISMO	CBU-1053-2025	28/01/2025	VIABILIZADO
ILUMINACION	CBUS-1095– 2024	10/02/2025	VIABILIZADO
TRAMO 6 MOSQUERA - FUNZA			
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**ESTADO**

INFORME TOPOGRAFIA	CBU-430-2024	16/07/2024	VIABILIZADO
DISEÑO GEOMETRICO	CBU-546-2024	21/08/2024	VIABILIZADO
SEÑALIZACION	CBU-599-2024	12/09/2024	VIABILIZADO
ESTABILIDAD DE TALUDES	CBU-309-2024	11/06/2024	VIABILIZADO
DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-452-2024	19/07/2024	VIABILIZADO
INFORME HIDROLOGIA	CBUS-928-2024	20/08/2024	VIABILIZADO
DISEÑO URBANISMO	CBU-612-2024	13/09/2024	VIABILIZADO
ILUMINACION	CBUS-1095– 2024	10/02/2025	VIABILIZADO
TRAMO 7 MOSQUERA - MADRID			
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**ESTADO**
INFORME TOPOGRAFIA	CBU-431-2024	16/07/2024	VIABILIZADO
DISEÑO GEOMETRICO	CBU-582-2024	6/07/2024	VIABILIZADO
SEÑALIZACION	CBU-604-2024	13/09/2024	VIABILIZADO
DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-454-2024	22/07/2024	VIABILIZADO
INFORME HIDROLOGIA	CBUS-929-2024	17/12/2024	VIABILIZADO
DISEÑO URBANISMO	CBU-1053-2025	28/01/2025	VIABILIZADO
ILUMINACION	CBUS-1095– 2024	10/02/2025	VIABILIZADO
TRAMO 8 FACATATIVA - EL ROSAL			
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**ESTADO**
INFORME TOPOGRAFIA	CBU-489-2024	31/07/2024	VIABILIZADO
DISEÑO GEOMETRICO	CBU-583-2024	6/09/2024	VIABILIZADO
SEÑALIZACION	CBU-622-2024	16/09/2024	VIABILIZADO
ESTABILIDAD DE TALUDES	CBU-506-2024	9/08/2024	VIABILIZADO
DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-458-2024	22/08/2024	VIABILIZADO
INFORME HIDROLOGIA	CBUS-930-2024	17/12/2024	VIABILIZADO
DISEÑO URBANISMO	CBU-1053-2025	28/01/2025	VIABILIZADO
ILUMINACION	CBUS-1095– 2024	10/02/2025	VIABILIZADO
TRAMO 9 TENJO - SIBERIA			
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**ESTADO**
INFORME TOPOGRAFIA	CBU-468-2024	24/08/2024	VIABILIZADO
DISEÑO GEOMETRICO	CBU-584-2024	6/09/2024	VIABILIZADO
SEÑALIZACION	CBU-602-2024	13/09/2024	VIABILIZADO
ESTABILIDAD DE TALUDES	CBU-375-2024	27/06/2024	VIABILIZADO
DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-457-2024	22/07/2024	VIABILIZADO
INFORME HIDROLOGIA	CBUS-931-2024	17/12/2024	VIABILIZADO
DISEÑO URBANISMO	CBU-1053-2025	28/01/2025	VIABILIZADO
ILUMINACION	CBUS-1095– 2024	10/02/2025	VIABILIZADO

3) DEFINICÓN DE ALCANCE DEL CONTRATO

Una vez finalizada la etapa de ajuste a estudios y diseños y seguimiento a las reuniones y comités celebrados, donde se discutió el alcance tentativo del proyecto de Cicloinfraestructura en relación con los presupuestos elaborados a partir de los diseños aprobados, el Consorcio CBU Sabana presenta un análisis comparativo detallado de los presupuestos actualizados. se busca ofrecer una visión clara y precisa de las implicaciones presupuestales de las diferentes opciones de alcance, permitiendo así tomar decisiones informadas sobre la viabilidad del proyecto con los recursos actuales o la necesidad de una adición presupuestal para alcanzar las metas de longitud de Cicloinfraestructura deseadas.

TRAMO (columna 1)	ML A EJECUTAR POR TRAMO (columna 2)	VALOR CONTRACTUAL (columna 3)	VALOR SEGÚN DISEÑOS APROBADOS (columna 4)	VALOR BALANCE (TRAMOS COMPLETOS) REDUCCIÓN ANDEN 1M (columna 5)	VALOR BALANCE MODIFICATORIO (columna 6)	% INTERVENCIÓN (columna 7)	LONG DE INTERVENCIÓN (columna 8)	VALOR TENTATIVO DE ALCANCE (columna 9)	% INTERVENCIÓN (columna 10)	LONG DE INTERVENCIÓN (columna 11)
TRAMO 4	6333	$ 8,658,635,219.00	$ 20,497,785,612.00	$ 16,212,286,046.00	$ 4,673,153,499.00	29%	1825.5	$ 0	0%	0.0
TRAMO 5	6539	$ 11,107,452,492.00	$ 23,860,843,939.00	$ 18,414,636,447.00	$ 18,414,636,447.00	100%	6539.0	$ 18,414,636,447.00	100%	6539.0
TRAMO 6	578	$ 1,012,989,379.00	$ 1,764,774,814.00	$ 1,652,355,343.00	$ 1,652,355,343.00	100%	578.0	$ 1,652,355,343.00	100%	578.0
TRAMO 7	3560	$ 7,502,400,151.00	$ 13,405,473,899.00	$ 9,618,469,152.00	$ 2,573,046,746.00	27%	952.3	$ 9,618,469,152.00	100%	3560.0
TRAMO 8	10688	$ 17,136,018,573.00	$ 33,918,289,506.00	$ 27,609,890,089.00	$ 15,901,158,938.00	58%	6155.5	$ 27,609,890,089.00	100%	10688.0
TRAMO 9	13000	$ 19,670,865,373.00	$ 38,502,940,342.00	$ 31,832,573,396.00	$ 20,575,875,581.00	65%	8402.9	$ 31,832,573,396.00	100%	13000.0
TRAMO 10	2858	$ 4,306,104,459.00	$ 6,809,707,881.00	$ 5,604,239,092.00	$ 5,604,239,092.00	100%	2858.0	$ 5,604,239,092.00	100%	2858.0
VALOR TOTAL OBRA SIN COMPONETES	**43556**	**$ 69,394,465,646.00**	**$ 138,759,815,993.00**	**$ 110,944,449,565.00**	**$ 69,394,465,646.00**			$ 94,732,163,519.00		
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO		$ 841,892,550.00	$ 1,683,431,873.66	$ 1,345,976,291.96	$ 841,892,550.00			$ 1,149,289,096.32		
PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL		$ 710,157,460.00	$ 1,420,016,964.73	$ 1,135,364,726.43	$ 710,157,460.00			$ 969,454,148.81		
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 350,000,000.00	$ 350,000,000.00	$ 350,000,000.00	$ 350,000,000.00			$ 350,000,000.00		
PROVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN DE COSTOS EN INSUMOS		$ 3,500,000,000.00	$ 6,998,531,532.08	$ 5,595,627,401.45	$ 3,500,000,000.00			$ 4,777,939,699.22		
MANIOBRA DESCONEXIÓN - CONEXIÓN		$ 44,192,860.00	$ 44,192,860.00	$ 44,192,860.00	$ 44,192,860.00			$ 44,192,860.00		
VALOR TOTAL		**$ 74,840,708,516.00**	**$ 149,255,989,223.47**	**$ 119,415,610,844.84**	**$ 74,840,708,516.00**			$ 102,023,039,323.36		

Ahora bien, con base en el balance realizado por la supervisión, considerando la disponibilidad predial, los recursos disponibles y los frentes de obra activos por parte del contratista, se ha determinado la siguiente priorización: el Tramo 6 y el Tramo 10 se mantienen al 100%, el Tramo 9 al 86%, el Tramo 5 al 84% y el Tramo 8 al 50%. Estos porcentajes corresponden a obras funcionales para la comunidad, garantizando la conexión de puntos estratégicos de movilidad para los biciusuarios. Evidenciado en el siguiente cuadro.

TRAMO	ML A EJECUTAR POR TRAMO	VALOR SUMANDO TRAMO 4 A LOS DEMAS	% INTERVENCIÓN	LONG DE INTERVENCIÓN
TRAMO 4	6333		0%	0,0
TRAMO 5	6539	$ 20.132.019.223,33	84%	5468,3
TRAMO 6	578	$ 1.714.882.879,00	100%	578,0
TRAMO 7	3560		0%	0,0
TRAMO 8	10688	$ 14.052.720.914,31	50%	5375,0
TRAMO 9	13000	$ 27.890.603.537,35	86%	11160,0
TRAMO 10	2858	$ 5.604.239.092,00	100%	2858,0
VALOR TOTAL OBRA SIN COMPONETES	**43556**	**$ 69.394.465.646,00**		
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO		$ 841.892.550,00		
PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL		$ 710.157.460,00		
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 350.000.000,00		
PROVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN DE COSTOS EN INSUMOS		$ 3.500.000.000,00		
MANIOBRA DESCONEXIÓN - CONEXIÓN		$ 44.192.860,00		
VALOR TOTAL		**$ 74.840.708.516,00**		

Es importante indicar que el ICCU garantizara la gestión de recursos para la correcta ejecución del proyecto, como se indica en el modificatorio No. 1, donde manifiesta: *(…) Una vez revisados todos los documentos remitidos por el contratista de interventoría y aprobada la modificación del Anexo No. 1 del presupuesto oficial por la Dirección de Construcciones, se procederá a modificar el anexo de ítems nuevos al contrato de obra; la supervisión del contrato socializará dicha modificación según los lineamientos de ENTerritorio y remitirá la documentación relacionada con las modificaciones a ENTerritorio para su verificación; si se requiere recurso adicional, se realizarán las gestiones pertinentes por parte del ICCU. (…)*

AJUSTE DE POSIBLE ESCENARIO DE ADICIÓN


TRAMO	ML A EJECUTAR POR TRAMO	VALOR BALANCE #2 ADICIÓN	% $ INTERVENCIÓN	LONG DE INTERVENCIÓN
TRAMO 4	6333	$ 22.041.937,00	0%	0,0
TRAMO 5	6539	$ 19.278.511.230,53	100%	6539,0
TRAMO 6	578	$ 1.700.510.878,70	100%	578,0
TRAMO 7	3560	$ 10.108.268.184,00	100%	3560,0
TRAMO 8	10688	$ 16.486.588.465,79	59%	6305,9
TRAMO 9	13000	$ 26.321.361.420,19	81%	11160,0
TRAMO 10	2858	$ 5.637.756.912,06	100%	2858,0
VALOR TOTAL OBRA SIN COMPONETES	**43556**	**$ 79.555.039.028,00**		**31000,92**
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO		$ 950.718.846,00		
PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL		$ 801.955.167,00		
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y		$ 350.000.000,00		
PROVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN DE COSTOS EN INSUMOS		$ 3.952.423.573,00		
MANIOBRA DESCONEXIÓN - CONEXIÓN		$ 44.192.860,00		
VALOR TOTAL		**$ 85.654.329.474,00**		
POSIBLE ESCENARIO DE ADICIÓN		**$ 10.813.620.958,00**		
		12,6%		


Página 1


4) RESUMEN DE AVANCES Y GESTIONES REALIZADAS TRAMO A TRAMO:

El contrato de obra ha ejecutado actividades clave en los tramos 10 (Mosquera – Los Puentes), 9 (Siberia – Funza) y 8 (Facatativá - El Rosal), La interventoría ha consolidado reportes técnicos, financieros y ambientales ajustados a los avances en campo; La disponibilidad predial ha mejorado progresivamente en varios tramos, Se han expedido permisos ambientales y de intervención clave, así como actas de armonización con entidades como VANTI, DEVISAB, EAMOS, ENEL, CAR y los municipios involucrados.

TRAMO 4: Cota – Siberia







- **Longitud**: 4,76 km
- **Valor estimado**: $5.604 millones
- **Diseño**: 100%
- **Inicio estimado**: 19 de agosto de 2025

- **Actividades**:
  - Estudio hidráulico adicional por solicitud del municipio.
  - Coordinación con Refous para puente peatonal.
- **Disponibilidad predial**: 15%
- **Predios**: 20 (10 con estudios y diagnósticos).
- **Infraestructura**: 1 puente
- **Armonización**: Alcantarillado (COTA)
- **Tramites ambientales:**

APROVECHAMIENTO FORESTAL

- 06/06/2024: Remisión a interventoría del inventario preliminar forestal.
- 19/06/2024: Viabilización del inventario forestal por parte de la interventoría.
- 21/06/2024: Entrega de información del contratista para solicitud de permiso de aprovechamiento forestal.
- 21/06/2024: Inicio de trámite de permiso de aprovechamiento forestal ante ICCU.
- 22/07/2024: Solicitud del ICCU a la CAR para trámite del permiso.
- 13/08/2024: CAR responde solicitud de aprovechamiento forestal.
- 06/09/2024: Solicitud de prórroga para entrega de información requerida por CAR.
- 24/09/2024: CAR responde a solicitud de prórroga, dando un plazo de 1 mes.
- 30/01/2025: según lo informado por el contratista e interventoría en los seguimientos, no es un tramo priorizado. Por lo tanto, no se requiere adelantar el trámite.

OCUAPACIÓN DEL CAUSE

- Este tramo no requiere tramite de permiso de ocupación de cauce.

TRAMO 5: Siberia – Funza



- **Longitud**: 6,41 km
- **Valor estimado**: $27.890 millones
- **Diseño**: 100%
- **Inicio**: 8 de mayo de 2025
- **Actividades**:
  - Socialización con Funza y comunidad Casa Blanca.

  - Observaciones sobre manejo de aguas.
  - Infraestructura: 1 puente.
- **Disponibilidad predial**: 20%
- **Predios**: 48 (44 avalúos, 14 ofertas, 4 entregas)
- **Interferencias**: 27 postes
- **Compensación ambiental**: 414 individuos arbóreos
- **Tramites ambientales:**


APROVECHAMIENTO FORESTAL


- 01/04/2024: Remisión a interventoría del inventario forestal.
- 10/04/2024: Seguimiento al expediente en plataforma SIAD CAR.
- 12/04/2024: Entrega de información por parte del contratista a interventoría.
- 15/04/2024: Inicio de trámite de permiso de aprovechamiento forestal ante ICCU.
- 03/05/2024: Revisión de documentos por CAR, se solicitan más requisitos.
- 24/04/2024: Solicitud del ICCU a CAR para el permiso.
- 17/05/2024: CAR responde solicitud de aprovechamiento forestal.
- 26/06/2024: CAR notifica inicio de trámite y se asigna el No. de expediente 109761
- 04/07/2024: Solicitud de permiso de aprovechamiento forestal ante ICCU.
- 18/10/2024: se realizó visita de evaluación del trámite por parte de CAR.
- 14/01/2025: Se autorizó la tala de 69 individuos mediante el informe Técnico DRSO No. 017 de 14 ENE.2025

OCUAPACIÓN DEL CAUSE

- 25/09/2024 Se llevó a cabo una reunión presencial en las oficinas del ICCU, con la participación de especialistas ambientales, profesionales del ICCU, la interventoría y el contratista
- 23/12/2024 Interventoría aprueba diseños de estructuras hidráulicas

TRAMO 6: Funza – Mosquera





- **Longitud**: 0,56 km
- **Valor estimado**: $14.052 millones
- **Diseño**: 100%
- **Inicio**: 19 de agosto de 2025
- **Actividades**:
  - Predio único ya entregado.
  - Coordinación con EAMOS y municipio.
  - Infraestructura: 1 puente
- **Disponibilidad predial**: 100%
- **Interferencias**: 64 postes
- **Compensación ambiental**: 39 individuos
- **Avance financiero**: $8.550.859 (ejecución completa)
- **Tramites ambientales:**

APROVECHAMIENTO FORESTAL


- 05/04/2024: Remisión a interventoría del inventario forestal.
- 11/04/2024: Viabilización del inventario por parte de la interventoría.
- 19/04/2024: Entrega de información por parte del contratista.
- 26/04/2024: Inicio de trámite de permiso de aprovechamiento forestal.
- 11/06/2024: Radicación de solicitud del ICCU a la CAR.
- 08/07/2024: Visita de verificación de árboles por parte de ICCU, CAR y contratista.
- 10/10/2024: CAR emite informe técnico DRSO No. 1170 de 10 OCT. 2024, autorizando la tala de árboles.
- 20/12/2024: Solicitud de prórroga del permiso por parte del contratista.
- 28/01/2025: ICCU realiza solicitud de prórroga del informe técnico.
- 14/04/2025: se realizó visita técnica


OCUAPACIÓN DEL CAUSE


- 25/09/2024 Se llevó a cabo una reunión presencial en las oficinas del ICCU, con la participación de especialistas ambientales, profesionales del ICCU, la interventoría y el contratista
- 23/12/2024 Interventoría aprueba diseños de estructuras hidráulicas

- 10/02/2025 Contratista remite la información a la entidad ICCU para inició de trámite permisos ocupación de cauce

TRAMO 7: Mosquera – Madrid







- **Longitud**: 5,40 km
- **Valor estimado**: $1.714 millones
- **Diseño**: 100%
- **Inicio**: 27 de julio de 2025
- **Actividades**:
  - Socialización con comunidad (Barranquillita) y municipio.
  - Infraestructura: entrega de predios del Parque de las Flores.
- **Disponibilidad predial**: 82%
- **Predios**: 14 (13 ofertas aceptadas, 11 entregas)
- **Interferencias**: 47 postes
- **Avance financiero**: $228.067.228
- **Tramites ambientales:**

2025

- 22 de Mayo se realizó acompañamiento a reunión con comunidad en Madrid tramo 7 el día

APROVECHAMIENTO FORESTAL

- 26/03/2025: Remisión a interventoría del inventario forestal.
- 10/04/2024: Viabilización del inventario forestal por interventoría.
- 18/04/2024: Entrega de información por parte del contratista.
- 02/05/2024: ICCU realiza solicitud de permiso ante CAR.
- 24/05/2024: CAR responde solicitud asignando al área jurídica.
- 10/07/2024: CAR solicita documentación faltante.
- 16/07/2024: ICCU entrega nueva información requerida por CAR.
- 03/09/2024: CAR solicita información adicional, con plazo de un mes.
- 01/02/2025: el contratista ve la necesidad de actualizar la información del inventario forestal para priorización de los individuos forestales en el área de espacio público.
- 26/03/2025: Se radica el tramite de aprovechamiento forestal ante la CAR 20251037068.

OCUAPACIÓN DEL CAUSE

- Este tramo no requiere tramite de permiso de ocupación de cauce.

TRAMO 8: Facatativá – El Rosal





- **Longitud**: 10,20 km
- **Valor estimado**: $20.890 millones
- **Diseño**: 100%
- **Inicio**: 12 de febrero de 2025
- **Actividades**:
  - Socialización y actas de vecindad.
  - Infraestructura: 7 alcantarillas y 2 box culvert.
- **Disponibilidad predial**: 46.17%
- **Interferencias**: 47 postes
- **Avance físico**: 2,11%

Actividades Sociales:

2024

- El día 8 de Noviembre se realizó socialización de inicio en tramo 8 Facatativá – El Rosal con comunidad por solicitud de la alcaldía de Facatativá y la entidad contratante ICCU.
- El día 12 de Noviembre se realizó divulgación de invitación a reunión de inicio por medio de correo electrónico a la Alcaldía Municipal de Facatativá, secretaria de Tránsito y Movilidad y JAC para el Municipio de Facatativá correspondiente al tramo 8 Facatativá – El Rosal.
- El día 13 de Noviembre se realizó entrega y divulgación de volante de invitación a reunión de inicio a la comunidad del área directa correspondiente al tramo 8 Facatativá – El Rosal.
- El día 13 de Noviembre se realizó divulgación de invitación a reunión de inicio por medio de correo electrónico a la Alcaldía Municipal de Tenjo, secretaria de Tránsito y Movilidad, Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Infraestructura para el Municipio de Tenjo correspondiente al tramo 9 Tenjo – Siberia.
- El día 14 de Noviembre se realizó reunión de socialización de inicio correspondiente al tramo 8 Facatativá – El Rosal.

- El día 19 de Noviembre por solicitud de la presidenta de la JAC los Llanitos se envía volante de invitación de invitación a reunión de inicio a la comunidad del área directa correspondiente al tramo 8 Facatativá – El Rosal (quien manifestó realizar la respectiva divulgación)
- El día 5 de Diciembre se realizó reunión con comunidad asociación de acueducto y fontaneros con el objetivo de verificar e identificar las redes hidráulicas para el tramo 8 Facatativá – el Rosal

2025

- 13 de Enero se realizó reunión solicitud comunidad Gremio trabajadores de Cundinamarca T8 Facatativá - el Rosal
- 13 Enero se realizó entrega y Divulgación Volante de Notificación levantamiento actas de Vecindad 1ra visita T8 Facatativá - el Rosal
- 15 de Enero se realizó levantamiento actas de vecindad T8 Facatativá - el Rosal
- 24 de Febrero se realizó entrega y divulgación de Volante de invitación al Comité # 1 correspondiente al tramo 8 Facatativá el Rosal
- 27 de Febrero se realizó Comité de Participación Ciudadana # 1 tramo 8 Facatativá – el Rosal
- 05 de Mayo se realizó Socialización por solicitud de la comunidad en el tramo 8 Facatativá el Rosal
- 26 de Mayo se realizó acercamiento con el propietario y/o encargado del Club Facatativá con el objetivo de verificar el proceso de gestión predial y la posibilidad de retirar una cerca
- 27 de Mayo se comparten contactos de los encargados del Club Facatativá a gestión predial del ICCU

- **Tramites ambientales:**

APROVECHAMIENTO FORESTAL

- 04/04/2025: Remisión a interventoría del inventario forestal.
- 29/04/2025: Viabilización del inventario forestal por interventoría.
- 10/07/2024: Entrega de información por parte del contratista.
- 22/07/2024: ICCU realiza solicitud de permiso ante CAR.
- 25/07/2024: CAR informa que las carpetas adjuntas están vacías y solicita nueva documentación.
- 18/12/2024: Mesa de trabajo con CAR donde se menciona que se podrá proceder con permisos bajo ciertas condiciones.
- 17/01/2025: el contratista realizo visita de inspección para verificación y priorización de árboles en espacio público.
- 30/01/2025: El contratista remite información para solicitud de permiso.
- 05/02/2025: el ICCU radico solicitud de tala 194 radicado CAR: 20251010869
- 29/04/2025: La CAR remite AUTO DRSO No. 10256000368, por medio del cual se efectúa un cobro por concepto del servicio de evaluación ambiental.
- 30/04/2025: Se realizó solicitud CDP.
- 09/05/2025: Se entregó Certificado de disponibilidad presupuestal 2025000288 y Registro presupuestal 2025000558.
- 13/05/2025: el trámite se encuentra en el área financiera de la entidad.
- 05/2025: Se realizo el pago por concepto del servicio de evaluación ambiental y se toman otras determinaciones. Del trámite de PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES UNICOS, del tramo 8 (Facatativá – El Rosal), por un valor de $4.096.399
- 05/2025: Se solicito la tala de 05 individuos con Gestión del Riesgo del Municipio de Facatativa.

OCUAPACIÓN DEL CAUSE

- 15/05/2024: ICCU informa que de acuerdo a las obras a ejecutar se debe entregar los diseños definitivos de la obra para tramitar dichos permisos, vale la pena resaltar que a la fecha no se encuentran los diseños definitivos aprobados por la entidad contratante y la interventoría.

- 25/09/2024 Se llevó a cabo una reunión presencial en las oficinas del ICCU, con la participación de especialistas ambientales, profesionales del ICCU, la interventoría y el contratista
- 23/12/2024 Interventoría aprueba diseños de estructuras hidráulicas
- 10/02/2025 Contratista remite la información a la entidad ICCU para inició de trámite permisos ocupación de cauce
- 19/02/2025 ICCU radica documentación para inicio de trámite ante la CAR con radicado 20251015579
- 07/03/2025 CAR emite observaciones a la solicitud con el radicado 09252003482
- 05/205: Se radico la solicitud de permisos de ocupación de cauce para 09 obras hidraulicas en las siguientes s abscisas: K2+007, K2+728, K3+369, K6+328, K7+976, K7+533, K8+931, K9+991, K10+444.

- **Tramites eléctricos:**

  - Contratista completo levantamiento de información relacionada con la infraestructura a intervenir y la remitirá a Enel Colombia S.A. ESP para su revisión y valoración.

TRAMO 9: Siberia – Tenjo



- **Longitud**: 13,50 km
- **Valor estimado**: $24.074 millones
- **Diseño**: 100%
- **Inicio**: 8 de diciembre de 2024
- **Actividades**:
  - Socialización y levantamiento de actas.
  - Infraestructura: 1 canal, 3 alcantarillas, 1 box culvert.
- **Disponibilidad predial**: 41.25%
- **Predios**: 62 (40 avalúos)
- **Interferencias**: 32 postes
- **Avance físico**: 6,92%

Actividades sociales:

2024

- 15 de Noviembre se realizó entrega y divulgación de volante de invitación a reunión de inicio a la comunidad del área directa correspondiente al tramo 9 Tenjo – Siberia.
- 16 de Noviembre se realizó reunión de socialización de inicio correspondiente al tramo 9 Tenjo – Siberia.
- 21 de Noviembre por solicitud de la comunidad del sector la Arboleda se realizó reunión de socialización de inicio correspondiente al tramo 9 Tenjo – Siberia.
- 10 de Diciembre se realizó en compañía del componente ambiental acercamiento a la empresa HOSEN Flora con el objetivo de socializar inicio y actividades de obra y solicitar poda de cerca viva la cual afectaría la intervención con la maquinaria.
- 17 de Diciembre se realizó entrega y divulgación de volante notificación de levantamiento de actas de vecindad 1ra visita para T9
- 19 de Diciembre se realizó entrega y divulgación de volante notificación de levantamiento de actas de vecindad 2da visita para T9
- 20 de Diciembre se realizó entrega y divulgación de volante notificación de levantamiento de actas de vecindad 3ra visita
- 23 de Diciembre se realizó mesa de trabajo con la interventoría con el objetivo de mejorar la comunicación y dar cumplimiento al PGS.
- 27 de Diciembre se realiza envió de actas de vecindad para revisión y aprobación de interventoría.

2025

- 21 de Enero se realizó reunión extraordinaria en la institución educativa IED Tenjo
- 27 de Enero se realizó Reunión extraordinaria finca Minispray solicitud autorización poda seto (pinos)
- 25 de Febrero se realizó entrega y divulgación de Volante de invitación al Comité # 1 correspondiente al tramo 9 Siberia – Tenjo.
- 27 de Febrero se realizó Comité de Participación Ciudadana tramo 9 Siberia – Tenjo
- 09 de Abril se realizó entrega y divulgación de volante notificación de levantamiento de actas de vecindad 1ra visita para T9
- 09 de Abril se realizó levantamiento de actas de vecindad sector puente piedra
- 8 de Mayo se realizó acompañamiento a reunión organizada por Gestión Predial con el propietario del predio POTRERO DEL RIO
- 14 de Mayo, Se autorizó la tala. Informe Técnico DRSC No. 0864 del. viable autorizar, el aprovechamiento forestal setenta y dos (72) árboles
-

- **Tramites ambientales:**

APROVECHAMIENTO FORESTAL

- 22/07/2024: Viabilización del inventario forestal.
- 22/07/2024: Entrega de información por parte del contratista.
- 19/12/2024: Verificación de inventario forestal en Tramo 9 por contratista e interventoría.
- 09/01/2025: Contratista remite información para solicitud de permiso.
- 28/01/2025: ICCU radica solicitud de aprovechamiento forestal.
- 18/02/2025: CAR emite AUTO de inicio de trámite.
- 31/03/2025: CAR realiza visita técnica de evaluación.
- 14/05/2025: Se autorizó la tala. Informe Técnico DRSC No. 0864 del. viable autorizar, el aprovechamiento forestal setenta y dos (72) árboles

OCUAPACIÓN DEL CAUSE

- 17/05/2024, ICCU solicita a la CAR información de visita técnica para la verificación del Tramo

- 24/06/2024, recorrido junto a funcionario CAR, interventoría e ICCU revisión posibles ubicaciones fuentes hídricas.
- 26/06/2024, Contratista responde a oficio del oficio ICCU del 17/05/2024, Visita técnica verificación permiso de ocupación de cauce en el tramo, ya que durante el recorrido se identificó la necesidad de obtener información sobre el sistema hidráulico de la vía existente, con el fin de determinar si hay obras adicionales en las fuentes previamente identificadas en la revisión cartográfica. Interventoría da traslado de esta comunicación al ICCU con el oficio ICCU-1244-278-2024.
- 25/09/2024 se llevó a cabo una reunión presencial en las oficinas del ICCU, con la participación de especialistas ambientales, profesionales del ICCU, la interventoría y el contratista
- 23/12/2024 interventoría aprueba diseños de estructuras hidráulicas
- 10/02/2025 Contratista remite la información a la entidad ICCU para inició de trámite permisos ocupación de cauce
- 05/2025 Se radicaron 04 solicitudes de permiso de ocupación de cauce para reemplazo de alcantarillas en las siguientes abscisa: K2+385, K4+830, K8+396,K11+065

TRAMO 10: Puentes – Mosquera



- **Longitud**: 11,16 km
- **Valor estimado**: $5.054 millones
- **Diseño**: 100%
- **Inicio**: 5 de junio de 2024
- **Actividades**:
  - Actas de vecindad (34).
  - Comité de participación ciudadana (dos encuentros).
  - Infraestructura: 2 puentes, instalación de tubería EAMOS.
- **Disponibilidad predial**: 100%
- **Predios**: 66 (45 con avalúos, 10 aceptaciones, 6 entregas)
- **Procesos judiciales**: 10 expropiaciones
- **Avance físico**: 54,25%
- **Avance financiero**: $82.877.624
- **Interferencias**: 31 postes MT, 62 de iluminación

Actividades Sociales:

2024

- 02 de Julio Divulgación y entrega de 100 volantes invitación socialización de inicio
- 5 de Julio Se realizó socialización de inicio salón comunal Barrio El Laurel
- 5 de Julio Conformación del comité de participación ciudadana donde se inscribieron 10 personas de la comunidad
- 31 Julio se recibe pqrs del señor Néstor Sarmiento
- 15 de Agosto con respuesta emitida desde el ICCU se dio cierre a PQRSD señor Néstor Sarmiento
- 23 de Septiembre Divulgación y entrega 27 volantes notificación levantamiento actas de vecindad 1ª visita
- 25 de Septiembre Divulgación y entrega 9 volantes notificación levantamiento actas de vecindad 2ª visita
- 25 de Septiembre se realizaron 14 actas de vecindad de inicio
- 26 Septiembre Divulgación y entrega 3 volantes notificación levantamiento actas de vecindad 3ª visita
- 26 Septiembre realizaron 10 actas de vecindad de inicio
- 10 de Octubre del 2024 se realizó Comité de participación ciudadana # 1

2025

- 16 y 17 de Enero se realizó divulgación y entrega de volantes invitación comité # 2 T10 los Puentes - Mosquera puerta a puerta.
- 22 de Enero del 2025 se realizó Comité de participación ciudadana # 2
- 30 de enero del 2025 se realizó socialización de alcance tramo 10 los puentes Mosquera
- 28 Enero divulgación y entrega de volantes invitación socialización de inicio alcance T10 los Puentes - Mosquera Cartas Entidades.
- 4 de Febrero se realizó entrega y divulgación de volante de invitación Socialización de alcance tramo 10 Los Puentes -Mosquera.
- 7 de Febrero se realizó Reunión socialización de alcance tramo 10 Los Puentes -Mosquera.
- 10 de Marzo se realizó socialización de inicio de actividades construcción de accesos en placa de concreto en los establecimientos ubicados en tramo 10 Los Puentes – Mosquera
-
- 19 de Marzo se realizó socialización población comercio glorieta toreros tramo 10
- 19 de Marzo entrega y divulgación de 9 volante 1ra visita notificación levantamiento acta de vecindad de inicio tramo 10
- 21 de Marzo entrega y divulgación de 3 volante 2da visita notificación levantamiento acta de vecindad de inicio tramo 10
- 25 de Marzo entrega y divulgación de 2 volante 3ra visita notificación levantamiento acta de vecindad de inicio tramo 10
- 22 de Mayo se realizó mesa de trabajo con comunidad y alcaldía de Mosquera con el objetivo de escuchar y atender inquietudes de la comunidad para tramo 10
- El 29 de Mayo se envió a la interventoría volante de invitación para el comité de participación # 3 en tramo 10 que se realizará el día miércoles 4 de junio a las 2 pm
- 30 de Mayo se solicita desde la supervisión invitar a DIVISAB a esta reunión, teniendo en cuenta que se tiene como compromiso dar respuesta con respecto a habilitar la bahía para parqueo
- 30 de Mayo de realizó entrega y divulgación de Volante comité de participación ciudadana # 3 en tramo 10

- **Tramites ambientales:**

APROVECHAMIENTO FORESTAL

- 15/08/2024: Entrega de información por parte del contratista.
- 16/08/2024: ICCU realiza solicitud de permiso ante CAR.
- 04/09/2024: Solicitud de trámite de PAF.
- 05/06/2024: ICCU subsana observaciones de CAR.
- Noviembre 2024: Se efectúa el aprovechamiento forestal del tramo.

OCUAPACIÓN DEL CAUSE

- Este tramo no requiere trámite de permiso de ocupación de cauce.

- **ACTIVIDADES ELECTRICAS**

1. OBRAS CIVILES DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN

- Tramo 10 - Ahoyada y fundida de bases para anclajes de postes: 60 unidades.
- Tramo 10 - Acopio en obra de la totalidad de las canastillas requeridas para los anclajes de los postes y de 55 postes metálicos, compuestos de 2 secciones. Se procederá a su instalación en el mes de junio de 2025.



5) CONTRATO DE AVALUOS:

Se han realizado dos 129 avalúos de los diferentes predios priorizados. Se elaboraron 216 estudios de títulos y diagnósticos jurídicos, se han realizado 196 fichas prediales, 196 censos socioeconómicos, 82 ofertas de compra por parte del equipo de gestión socio predial de los diferentes tramos teniendo en cuenta la priorización de inicio de ejecución.

6) CUANTIFICACIÓN Y LIBERACIÓN DE FRANJAS:

Con el propósito de poder avanzar con la construcción de la obra, en seis de los siete tramos se ha liberado área, lo cual ha permitido un que el proyecto se encuentre en su fase de ejecución sin contratiempos, a continuación, se muestra la cuantificación del área liberada por tramo:

Tramo	Trayecto	Área Requerida (m2)	Área Publica Liberada (m2)	Área Privada Liberada (m2)
Tramo 5	Siberia - Funza	16.250,00	5618,15	1335,38
Tramo 6	Mosquera - Funza	1.785,64	1754,60	31,04
Tramo 7	Mosquera - Madrid	4.620,00	2053,71	349,86
Tramo 8	Facatativá - El Rosal	13.580,00	6270,00	0,00
Tramo 9	Siberia - Tenjo	18.158,00	6875,40	614,70
Tramo 10	Los Puentes - Mosquera	4.648,00	3976,04	671,98

El valor vinculado a la liberación de estas franjas es el siguiente:

TRAMO	TRAYECTO	Área Total Liberada (m2)	% Área Total Liberada	Área Requerida (m2)	Valor Total Área Liberada (m2)	% Valor Total Área Liberada

Tramo 4	Cota - Siberia	0,00	0,00%	18.260,00	$0	0,00%
Tramo 5	Siberia - Funza	6.953,53	42,79%	16.250,00	$263.404.250	10,30%
Tramo 6	Mosquera - Funza	1.785,64	100,00%	1.785,64	$239.259.400	100,00%
Tramo 7	Mosquera - Madrid	2.403,57	52,03%	4.620,00	$444.347.580	85,72%
Tramo 8	Facatativá - El Rosal	6.270,00	46,17%	13.580,00	$263.340.000	46,04%
Tramo 9	Siberia - Tenjo	7.490,10	41,25%	18.158,00	$2.062.442.400	42,58%
Tramo 10	Los Puentes - Mosquera	4.648,00	100.00%	4.648,00	$1.591.614.000	100.000%
TOTAL		**29.550,84**	**37,35%**	**77.301,64**	**$4.864.407.630**	**30,62%**

7) GESTIÓN PREDIAL

Se anexa informe de gestión predial

8) Reuniones realizadas en el mes de mayo:

- **2 DE MAYO**
  8:30 AM
  Se realizó una mesa de trabajo en el instituto de caminos y construcciones de Cundinamarca – ICCU, DEVISAB, obra e interventoría, con el fin de Realizar una revisión integral en los tramos 10, 9 y 8 del proyecto, con el fin de verificar el estado de ejecución de las obras, la implementación de las medidas técnicas y ambientales establecidas, así como el cumplimiento del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) aprobado.

- **5 DE MAYO**
  8:00 AM
  Se realizó una mesa de trabajo en el instituto de caminos y construcciones de Cundinamarca – ICCU, DEVISAB, obra e interventoría, con el fin de Realizar una revisión integral de los diseños hidráulicos del sector de la glorieta de toreros en el tramo 10

- **9 DE MAYO**
  10:00 AM
  Se realizó una reunión de seguimiento en el instituto de caminos y construcciones de Cundinamarca – ICCU entre la supervisión, la obra y la interventoría con el propósito de socializar los avances del proyecto hasta la fecha, El objetivo fue establecer unos compromisos que permitan el desarrollo del proyecto
- **15 DE MAYO**
  2:55 PM
  Se realizó una reunión de seguimiento en el instituto de caminos y construcciones de Cundinamarca – ICCU entre la supervisión, la obra y la interventoría con el propósito de socializar los avances del proyecto hasta la fecha, El objetivo fue establecer unos compromisos que permitan el desarrollo del proyecto
- **29 DE MAYO**
  8:30 AM
  Se realizó una reunión de seguimiento en el instituto de caminos y construcciones de Cundinamarca – ICCU entre la supervisión, la obra y la interventoría con el propósito de socializar los avances del proyecto hasta la fecha, El objetivo fue establecer unos compromisos que permitan el desarrollo del proyecto

9) AVANCE FISICO DEL CONTATRO MES DE ABRIL:

Durante el mes de mayo de 2025 el contratista realiza las siguientes actividades de obra:

TRAMO 8 FACATATIVA-ROSAL

Tramo K4+700- K5+250 margen derecho.

- Implementación PMT
- Localización y replanteo
- Excavación mecánica desde la abscisa K5+250-K5+365
- Cerramiento con poli sombra verde desde la abscisa K5+250-K5+365
- Instalación de sardinel A-10 K4+910-K5+020; K5+040-K5+070;K5+100-K5+200;K5+255-K5+365
- Instalación de Bordillo A-80 k4+920 a K4+970; K5+040-K5+070;K5+100-K5+155;K5+255-K5+350
- Instalación de geotextil T2400 y Geo celda K5+100 a K5+155
- Instalación de relleno B-400 y RCD para geo celda K5+100 a K5+155

Tramo K3+580-K3+880 margen izquierdo.

- Implementación PMT
- Localización y replanteo
- Excavación mecánica y cargue de material desde la abscisa K3+580-K3+700
- Cerramiento con poli sombra verde desde la abscisa K3+580-K3+700

TRAMO 9 TENJO-SIBERIA

Tramo; abscisa k1+840 al k2+130 margen derecha:

- Implementación de PMT.
- Excavación mecánica para instalar geotextil y geo celda según diseño.
- Lleno de material B400 para geo celda.
- Lleno con subbase granular tipo RCD.
- Compactación mecánica.
- Instalación de bordillo A-80 y sardinel A-10.

Tramo; abscisa k2+370 al k2+670 margen izquierda:

- Implementación de PMT.
- Lleno de material B200 para mejorar el terreno y conformar terraplén.

Tramo; abscisa k5+500 al k5+320 margen izquierda.

- Implementación de PMT.
- Ejecutan actividades de fundida de rampas de acceso a la ciclorruta.
- Imprimación con emulsión asfáltica.
- Instalación de mezcla Asfáltica.

Tramo; abscisa k8+640 al k9+050 margen izquierda.
Nota: se paran actividades desde el día 3 de marzo, dueño del predio manifiesta que no le han aclarado el tema predial, por ende, se suspende actividades.
Tramo; abscisa k10+050 al k10+430 margen izquierda:

- Instalación de loseta y táctil toperol.
- Relleno con subbase granular tipo RCD en rampas de acceso a ciclorruta.
- Instalación de sardinel y bajo rampas en los radios de giro de los accesos a los predios.
- Ejecutan actividades de fundida de rampas de acceso a la ciclorruta.
- Imprimación con emulsión asfáltica.
- Instalación de mezcla Asfáltica.

TRAMO 10 LOS PUENTES-MOSQUERA

- Localización y replanteo de las áreas intervenir en las áreas faltantes por intervenir del subtramo A y subtramo B.
- Demolición de placas en concreto en el sector de los puentes y sector glorieta de toreros.
- Implementación de PMT.
- Excavación mecánica.

- Compactación de la subrasante.
- Rellenos en material granular de mejoramiento.
- Instalación de bordillo A-80.
- Instalación de sardinel A-10.
- Relleno con subbase granular tipo C.
- Demolición de placas en concreto.
- Fundida de pedestales para postes de iluminación.
- Instalación de loseta prefabricada.
- Realce de cajas, cámaras y pozos de inspección.

10) CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:

Luego del análisis detallado de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto de Cicloinfraestructura de sabana centro y sabana de occidente, se concluye que, conforme a las gestiones realizadas por el ejecutor y validadas por la supervisión, se ha alcanzado un avance físico que supera el trece por ciento (13.59%) de ejecución del proyecto, en cumplimiento de los requerimientos establecidos en el contrato, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro:

VALOR DESTINADO DEL CONTRATO ESPECIFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO		**% GENERAL**	**% DE AVANCE**	**% REAL DEL PROYECTO**
CONTRATO DE OBRA	$ 74.840.708.516,00	74,56%	8,98%	6,69%
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	$ 4.114.428.635,00	4,10%	8,98%	0,36%
GESTIÓN PREDIAL	$ 21.424.862.849,00	21,34%	30,62%	6,54%
TOTAL:	$ 100.380.000.000,00	100%		13.59%

Este avance se sustenta en la culminación del diseño técnico al 100%, la ejecución de actividades constructivas verificables en campo (**8,98%**), así como en el desarrollo de gestiones administrativas, técnicas y sociales tales como: la gestión ambiental conforme a la normatividad vigente, la concertación social con las comunidades, la gestión predial avanzada (**30,62%**), la articulación con las empresas prestadoras de servicios públicos (en especial con relación a redes eléctricas), y el cumplimiento de los cronogramas establecidos para los frentes de obra activos.

- **RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO**

TIPO DE REUNIÓN	**FECHA REUNIÓN O VISITA**	**COMPROMISOS**

MESA DE TRABAJO DEVISAB	02/05/2025	1. Rellenos glorieta toreros tramo 10 Responsable: Obra Fecha: 5/05/2025 2. Detalle acceso hacienda novilleros Responsable: Obra Fecha: 8/05/2025 3. Implantación de diseños iluminación sobre urbanismo Tramo 8, 9, 10 Responsable: Obra Fecha: 8/05/2025 4. Subsanación observaciones PMT Tramo 10 Responsable: Obra Fecha: 9/05/2025 5. Revisión armonización cunetas con bordillos Tramo 8 Responsable: Mesa de Trabajo Fecha: Por definir 6. Liberación de abscisas Tramo 8 Responsable: ICCU Fecha: Por definir Ejecución accesos colegio Tramo 9 Responsable: Mesa de Trabajo Fecha: 12/05/2025 al 17/05/2025
MESA DE TRABAJO DEVISAB	5/05/2025	1. Remisión de claves y diseño hidráulico para revisión
REUNION DE SEGUIMIENTO SEMANAL	09/05/2025	1. Entrega de carpeta nivelación y rellenos sector glorieta toreros TRAMO 10 Responsable: Obra Fecha de cumplimiento: 09-05-2025 2. Detalle hacienda novilleros topografía Responsable: Obra Fecha de cumplimiento: 12-05-2025 3. Subsanación PMT Tramo 6 Responsable: Obra Fecha de cumplimiento: 13-05-2025 4. Entrega de planimetría diseño urbanístico armonizado con la iluminación Responsable: Obra Fecha de cumplimiento: 10-05-2025 5. Reunión revisión adición 8:30 am Responsable: ICCU

		Fecha de cumplimiento: 12-05-2025 ASISTENTES: Detalle manejo de aguas lluvias Responsable: Obra Fecha de cumplimiento: 14-06-2025
REUNION DE SEGUIMIENTO SEMANAL	15/05/2025	1. Radicación PMT-T6 a interventoría Responsable: Obra Fecha de cumplimiento: 20/05/2025 2. Radicación implantación T9 y T8, T10 Responsable: Obra Fecha de cumplimiento: 19/05/2025 3. Urbano con planteamiento hidráulico diseño lluvias Responsable: Obra Fecha de cumplimiento: 19/05/2025 4. Seguimiento comunicado DEVIA & No comunicado Responsable: Obra Fecha de cumplimiento: En revisión 5. Abciza predio T9 acceso predio bosque Responsable: Obra Fecha de cumplimiento: En revisión

- **ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRA**

	
INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TRAMO 9	INSTALACIÓN DE BORDILLO TRAMO 8

	
APLANAMIENTO DE TERRENO TRAMO 9	INSTALACIÓN GEOSELDA TRAMO 8
	
INSALACIÓN DE BORDILLOTRAMO 8	DESCAPOTE SUB TRAMO 4 – TRAMO 9
	
INSTALACION DE BORDILLO TRAMO 8	INSTALACIÓN LOSETAS PRODOTACTILES TRAMO 10
	
INSTALACIÓN BORDILLO TRAMO 8	INSTALACIÓ DE BORDILLO TRAMO 9

- **ANEXOS:**

1. Informe gestión predial.
2. Actas de reunión levantadas en las diferentes reuniones a lo largo del mes
3. Exel con cantidades de obra ejecutadas

- **SUPERVISOR**
  Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

DANIEL ALVEAR RAMIREZ
Director de construcciones
Instituto de caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU

Proyectó: Juan Pablo Cruz R
Contratista – ICCU