CONTRATO ESPECÍFICO Nº 2210754 DE 2021
INFORME No. 33 PERIODO DE EJECUCIÓN 01 AL 31 ENERO DE 2025

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA CENTRO Y SABANA OCCIDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**	$ 83.380.000.000,00
	DEPARTAMENTO (FONPET)	$ 17.000.000.000,00
	TOTAL CONTRATO ESPECIFICO	$ 100.380.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y OCHO (48) MESES	
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	YESENIA HERREÑO BERNAL	
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	27 DE ABRIL DE 2022	
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	MODIFICATORIO No. 1 (19/08/2022) Forma de desembolso contrato MODIFICATORIO No. 2 (21/06/2023) Mecanismos de seguimiento a la ejecución ADICIÓN No. 1 Y MODIFICATORIO No. 3 (12/07/2023) Adición de diecisiete mil millones y modificatorio valor del contrato, recursos a transferir y forma de la transferencia	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A	
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Actual)	27 DE ABRIL DE 2026	
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$ 74.840.708.516,00	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA** $ 4.114.428.635,00
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA GESTIÓN PREDIAL	$ 21.424.862.849,00	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	**22/08/2022**	**29/08/2022**	**$ 8.338.000.000,00**
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	**01/03/2024**	**24/07/2024**	**$ 10.000.000.000,00**
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio			
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio			

"n" DESEMBOLSO ENTerritorio			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$ 18.338.000.000,00**

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
AGO/2022	$ 6.471.942,60	$ 6.471.942,60
SEPT/2022	$ 64.935.141,60	$ 64.935.141,60
OCT/2022	$ 70.724.063,09	$ 70.724.063,09
NOV/2022	$ 74.020.949,71	$ 74.020.949,71
DIC/2022	$ 78.770.501,70	$ 78.770.501,70
ENE/2023	$ 82.137.710,16	$ 82.137.710,16
FEB/2023	$ 78.055.482,39	$ 78.055.482,39
MAR/2023	$ 84.704.057,35	$ 84.704.057,35
ABR/2023	$78.015.487,21	$ 78.015.487,21
MAY/2023	$ 81.633.807,06	$ 81.633.807,06
JUN/2023	$ 78.004.260,99	$ 78.004.260,99
JUL/2023	$ 80.174.474,14	$ 80.174.474,14
AGO/2023	$79.693.550,08	$79.693.550,08
SEP/2023	$76.531.671,62	$76.531.671,62
OCT/2023	$78.435.746,87	$78.435.746,87
NOV/2023	$ 75.399.348,70	$ 75.399.348,70
DIC/2023	$ 75.214.425,31	$ 75.214.425,31
ENE/2024	$ 61.638.901,62	$ 61.638.901,62
FEB/2024	$49.518.362,88	$49.518.362,88
MAR/2024	$51,098,766.34	$51,098,766.34
ABR/2024	$44,715,072.62	$44,715,072.62
MAY/2024	$39,693,589.20	$39,693,589.20
JUN/2024	$39.933.069,59	$39.933.069,59
JUL/2024	$58.617.505,82	$58.617.505,82
AGO/2024	$109.462.479,76	$109.462.479,76
SEP/2024	$ 103.289.872,71	$ 103.289.872,71
OCT/2024	$ 101.004.036.03	$ 101.004.036.03
NOV/2024	$ 69.662.916.16	$ 69.662.916.16
DIC/2024	$ 29.459.871,14	$ 29.459.871,14
TOTAL	**$ 2.001.017.064,45**	**$ 2.001.017.064,45**

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
980-47-994000021117	28/04/2022	CUMPLIMIENTO	$ 8.338.000.000,00	(27/04/2022)	(27/12/2026)

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de interventoría No. ICCU 1244 de 2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA CENTRO Y SABANA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".	**$ 4.114.428.635**
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO CUNDINAMARCA PCL	
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	01 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO CONTRATO	VEINTISIETE (27) MESES	

FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	21 DE DICIEMBRE DE 2023			
MODIFICATORIO No. 1 (13/02/2024)	CLAUSULA 17, GARANTIAS			
MODIFICATORIO No. 2 (25/07/2024)	ANEXO No. 1, PROPUESTA ECONOMICA			
SUSPENSIÓN NO.1 (11/10/2024)	QUINCE (15) DIAS, FECHA DE REINICIO 26 DE OCTUBRE DE 2024			
AMPLIACIÓN N°1 A SUSPENSIÓN N°1 (26/10/2024)	DIEZ (10) DIAS, FECHA DE REINICIO 5 DE NOVIEMBRE DE 2024			
AMPLIACIÓN N°2 A SUSPENSIÓN N°1 (5/11/2024)	TRES (03) DIAS, FECHA DE REINICIO 8 DE NOVIEMBRE DE 2024			
REINICIO A LA SUSPENSIÓN (8/11/2024)	REINICIO 8 DE NOVIEMBRE DE 2024			
MODIFICATORIO No. 3 (18/12/2024)	ANEXO No. 1, PROPUESTA ECONOMICA			
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (ACTUALIZADA SEGÚN NOVEDADES)	17 DE ABRIL DE 2026			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**	
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	$ 711.200.002,00	2023003727	28/12/2023	
	$ 524.039.575,00	2023003770		
PRIMER PAGO				
SEGUNDO PAGO				
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)				
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**$ 1.235.239.577,00**	
% ACUMULADO RECURSOS DESEMBOLSADOS			**30 %**	

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
NB-100298321	28/12/2023	CUMPLIMIENTO	$ 617.164.295,25	(21/12/2023)	(20/09/2026)
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$ 1.235.239.577,00	(21/12/2023)	(20/09/2026)
		PRESTACIONES SOCIALES	$ 411.442.863,50	(21/12/2023)	(20/03/2029)
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 822.885.727,00	(20/03/2026)	(20/03/2031)
	ESTADO DEL CONTRATO		**EN EJECUCIÓN**		

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de obra No. ICCU 1246 de 2023	CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA CENTRO Y SABANA OCCIDENTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 74.840.708.516,00
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO CBU SABANA	
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	06 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO CONTRATO	VEINTISIETE (27) MESES	
FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	21 DE DICIEMBRE DE 2023	
MODIFICATORIO No.1 (21/12/2023)	REQUISITOS DE EJECUCIÓN	
MODIFICATORIO No.2 (3/10/2024)	CESIÓN CONTRATO, CONFORMACIÓN CONSORCIO	

SUSPENSIÓN NO.1 (11/10/2024)	QUINCE (15) DIAS, FECHA DE REINICIO 26 DE OCTUBRE DE 2024				
AMPLIACIÓN N°1 A SUSPENSIÓN N°1 (26/10/2024)	DIEZ (10) DIAS, FECHA DE REINICIO 5 DE NOVIEMBRE DE 2024				
AMPLIACIÓN N°2 A SUSPENSIÓN N°1 (5/11/2024)	TRES (03) DIAS, FECHA DE REINICIO 8 DE NOVIEMBRE DE 2024				
REINICIO A LA SUSPENSIÓN N°1 (8/11/2024)	8 DE NOVIEMBRE DE 2024				
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (ACTUALIZADA SEGÚN NOVEDADES)	17 DE ABRIL DE 2026				
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**		
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	$ 1.109.440.478,00	2023003878	19/01/2024		
	$ 16.475.960.424,00				
	$ 9.925.911.864.00		20/11/2024		
	$252.970.345.00		20/11/2024		
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO A LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**$ 27.764.283.111,00**		
% ACUMULADO RECURSOS ANTICIPO			**37 %**		
PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
400052636	14/12/2023	CUMPLIMIENTO	$ 14.968.141.703,20	(06/09/2026)	(06/03/2029)
		PAGO DE SALARIOS	$ 3.742.035.425,80	(06/09/2026)	(06/03/2029)
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$ 27.765.902.859,44	(06/09/2026)	(06/09/2026)
		ESTABILIDAD DE OBRA	$ 22.452.262.554,80	(06/03/2026)	(06/03/2031)
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 105.000.000,00	(06/03/2026)	(06/03/2031)
400052637	14/12/2023	RCE	$ 3.742.035.525,00	(06/12/2023)	(06/03/2026)
	ESTADO DEL CONTRATO		**EN EJECUCIÓN**		

- ***CONTRATO DE AVALÚOS***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de Consultoría ICCU 569 de 2022	ELABORACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES SOBRE PREDIOS, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIO UNITARIO FIJO, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ADELANTADOS POR EL ICCU	$ 484.306.200,00
NOMBRE CONTRATISTA	CORPORACIÓN LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTÁ D.C.	
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	26 DE OCTUBRE DE 2022	
PLAZO CONTRATO	DIEZ (10) MESES	
FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	16 DE NOVIEMBRE DE 2022	

PRÓRROGA No.1 (13/09/2023)	DIEZ (10) MESES MAS, HASTA EL 14 DE JULIO DE 2024
PRÓRROGA No.2 (11/07/2024)	CINCO (5) MESES Y TRECE DÍAS MÁS, HASTA 27 DE DICIEMBRE DE 2024
ADICIÓN No.1 (26/12/2024)	CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 48.430.620,00).
PRORROGA No.3 (26/12/2024)	SIETE (07) MESES MAS, HASTA EL 27 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (ACTUALIZADA SEGÚN NOVEDADES)	27 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. Comprobante egreso**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO	40%	60%	$ 174.350.232	2023000714	17/03/2023
PRIMER PAGO	11,64%	88.36%	$ 50.736.840	2023003904	21/11/2023
SEGUNDO PAGO	10,58%	77.78%	$ 46.124.400	2023004342	20/12/2023
TERCER PAGO	6.35%	71.43%	$ 27.674.640	2023004342	20/12/2023
CUARTO PAGO	10.05%	61.38%	$ 43.818.180	2023004342	20/12/2023
QUINTO PAGO	4.76%	56.61%	$ 20.755.980	2023004342	20/12/2023
SEXTO PAGO	8.47%	48.15%	$ 36.899.520	2024002004	17/10/2024
SEPTIMO PAGO	5.82%	42,33%	$ 25.368.420	2024002462	27/11/2024
OCTAVO PAGO	7.41%	34.92%	$ 32.287.080	2024002813	23/12/2024
NOVENO PAGO	14.29%	20.63%	$ 62.267.940	2024002967	27/12/2024
DECIMO PAGO	6.88%	13.76%	$ 29.980.860	2024003457	31/12/2024
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$ 345.933.000,00**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**79.47%**	

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
21-44-101397423	28/10/2022	Cumplimiento del contrato	$ 87.175.116	26/10/2022	31/12/2023
		Buen manejo del anticipo	$ 174.350.232	26/10/2022	31/08/2023
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 43.587.558	26/10/2022	31/08/2026
		Calidad del servicio	$ 87.175.116	31/08/2023	31/08/2026
	% AVANCE FISICO EJECUCTADO		**79.47%**		
	ESTADO DEL CONTRATO		**EN EJECUCIÓN**		

➢ ***CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRUPO GESTIÓN PREDIAL VIGENCIA 2022***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 139-2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALIZADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 67.600.000
Nombre contratista	FRANCISCO JAVIER CUERVO DEL CASTILLO	

Fecha Firma del contrato	19 DE JULIO DE 2022			
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS			
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE JULIO DE 2022			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 15.470.000	2022001321	2022001489	16/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 15.470.000	2022001520	202201707	20/10/2022
TERCER PAGO	$15.470.000	2022001750	2022001972	21/11/2022
CUARTO PAGO	$ 15.470.000	2022002465	2022002596	26/12/2022
QUINTO PAGO	$ 5.720.000	2022002501	2022002607	26/12/2022

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 143-2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU. PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, ELABORACIÓN REVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TÉCNICO DE GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 47.839.999
Nombre contratista	ALDEMAR GALVIS SILVA	
Fecha Firma del contrato	19 DE JULIO DE 2022	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE JULIO DE 2022	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022	

CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 10.948.000	2022001261	202201437	16/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 10.948.000	2022001443	202201616	06/10/2022
TERCER PAGO	$ 10.948.000	2022001645	2022001852	08/11/2022
CUARTO PAGO	$ 10.948.000	2022001895	2022002186	13/12/2022
QUINTO PAGO	$ 2.740.718	2022002748	2022002606	27/12/2022
SEXTO PAGO	$ 1.307.281	2022002748	2022002927	29/12/2022

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 145-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA, EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 31.200.000
Nombre contratista	JAZMÍN HELENA MANJARREZ MARIN	
Fecha Firma del contrato	21 DE JULIO DE 2022	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS	

Fecha del acta de inicio del contrato	22 DE JULIO DE 2022			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 6.000.000	2022001256	2022001436	16/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 6.000.000	2022001444	2022001618	06/10/2022
TERCER PAGO	$ 6.000.000	2022001645	2022001820	03/11/2022
CUARTO PAGO	$ 6.000.000	2022001896	2022002187	13/12/2022
QUINTO PAGO	$ 6.000.000	2022002487	2022002604	26/12/2022
SEXTO PAGO	$ 1.200.000	2022002631	2022002940	29/12/2022

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 141-2022	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 28.599.999
Nombre contratista	KARLA JUDY JOVANA VARGAS MORENO	
Fecha Firma del contrato	19 DE JULIO DE 2022	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE JULIO DE 2022	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022	

CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 5.500.000	2022001270	2022001437	16/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 5.500.000	2022001519	2022001688	19/10/2022
TERCER PAGO	$ 5.500.000	2022001803	2022002043	28/11/2022
CUARTO PAGO	$ 5.500.000	2022002134	2022002386	19/12/2022
QUINTO PAGO	$ 5.500.000	2022002500	2022002605	26/12/2022
SEXTO PAGO	$ 1.099.999	2022002760	2022002939	29/12/2022

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 144-2022	SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AVALÚOS COMERCIALES, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES DE RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS EN EL MARCO DE PLANES DE GESTIÓN SOCIAL O DE REASENTAMIENTO DE LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 30.160.000
Nombre contratista	LAURA KATALINA VARON ULLOA	
Fecha Firma del contrato	19 DE JULIO DE 2022	

Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS			
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE JULIO DE 2022			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 5.800.000	2022001292	2022001458	13/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 5.800.000	2022001442	2022001617	06/10/2022
TERCER PAGO	$ 5.800.000	2022001676	2022001938	17/11/2022
CUARTO PAGO	$ 5.800.000	2022002073	2022002323	15/12/2022
QUINTO PAGO	$ 5.800.000	2022002446	2022002603	26/12/2022

- ***CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRUPO GESTIÓN PREDIAL PRIMER PERIODO 2023***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 157-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALIZADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES D CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 63.736.400

Nombre contratista	FRANCISCO JAVIER CUERVO DEL CASTILLO			
Fecha Firma del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023			
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES			
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE FEBRERO DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	14 DE JUNIO DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 15.934.100	2023000396	2023000877	31/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 15.934.100	2023000708	2023001214	09/05/2023
TERCER PAGO	$ 15.934.100	2023000985	2023001573	13/06/2023
CUARTO PAGO	$ 15.934.100	2023001165	2023001714	26/06/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 158-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TÉCNICO DE GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 47.740.538

Nombre contratista	ALDEMAR GALVIS SILVA
Fecha Firma del contrato	14 DE FEBRERO DE 2023
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES

Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE FEBRERO DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	14 DE JUNIO DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 11.276.440	2023000378	2023000862	30/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 11.276.400	2023000679	2023001202	05/05/2023
TERCER PAGO	$ 11.276.400	2023000905	2023001454	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 11.276.400	2023001166	2023001715	26/06/2023
QUINTO PAGO	$ 2.028.522	2023000906	2023001448	02/06/2023
SEXTO PAGO	$ 606.256	2023001169	2023001758	29/06/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 153-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AVALÚOS COMERCIALES, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES DE RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS EN EL MARCO DE PLANES DE GESTIÓN SOCIAL O DE REASENTAMIENTO DE LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 24.824.000
Nombre contratista	LAURA KATALINA VARÓN ULLOA	
Fecha Firma del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	14 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	13 DE JUNIO DE 2023	

CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 6.206.000	2023000376	2023000869	31/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.206.000	2023000595	2023001120	25/04/2023
TERCER PAGO	$ 6.206.000	2023000902	2023001454	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 6.206.000	2023001175	2023001725	26/06/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 154-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALZIADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU. EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 25.680.000
Nombre contratista	JAZMIN HELENA MANJARRÉS MARÍN	
Fecha Firma del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	

Fecha del acta de inicio del contrato	14 DE FEBRERO DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	13 DE JUNIO DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 6.420.000	2023000344	2023000827	24/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.420.000	2023000661	2023001175	28/04/2023
TERCER PAGO	$ 6.420.000	2023000896	2023001457	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 6.420.000	2023001164	2023001716	26/06/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 167-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA, EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 25.680.000
Nombre contratista	CARLOS ANDRES BONILLA GOMEZ	
Fecha Firma del contrato	16 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	20 DE JUNIO DE 2023	

CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 6.420.000	2023000503	2023001036	17/04/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.420.000	2023000979	2023001565	08/06/2023
TERCER PAGO	$ 6.420.000	2023000986	2023001574	13/06/2023
CUARTO PAGO	$ 6.420.000	2023001264	2023001889	05/07/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 155-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 23.540.000
Nombre contratista	KARLA JUDY JOVANNA VARGAS MORENO	
Fecha Firma del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	14 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	13 DE JUNIO DE 2023	

CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**

PRIMER PAGO	$ 5.885.000	2023000379	2023000863	30/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 5.885.000	2023000710	2023001215	09/05/2023
TERCER PAGO	$ 5.885.000	2023000894	2023001458	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 5.885.000	2023001257	2023001827	29/06/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**			**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 152-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD			$ 23.540.000
Nombre contratista	DANNA VANESA DURAN PERDOMO			
Fecha Firma del contrato	10 DE FEBRERO DE 2023			
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES			
Fecha del acta de inicio del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	12 DE JUNIO DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 5.885.000	202300331	2023000788	23/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 5.885.000	2023000709	2023001216	09/05/2023
TERCER PAGO	$ 5.885.000	2023000899	2023001459	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 5.885.000	2023001285	2023001888	05/07/2023

- ***CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRUPO GESTIÓN PREDIAL SEGUNDO PERIODO 2023***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**			**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 905-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALIZADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES D CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.			$ 96.135.736
Nombre contratista	FRANCISCO JAVIER CUERVO DEL CASTILLO			
Fecha Firma del contrato	16 DE JUNIO DE 2023			
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y UN (01) DÍA			
Fecha del acta de inicio del contrato	20 DE JUNIO DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	20 DE DICIEMBRE DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 15.934.100	2023001634	2023002172	02/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 15.934.100	2023002165	2023002609	05/09/2023

TERCER PAGO	$ 15.934.100	2023002792	2023003210	10/10/2023
CUARTO PAGO	$ 15.934.100	2023003106	2023003820	16/11/2023
QUINTO PAGO	$ 15.934.100	2023003419	2023004195	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 15.934.100	2023003605	2023004402	22/12/2023
SEPTIMO PAGO	$ 531.136	2023003813	2023004585	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 835-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TÉCNICO DE GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 68.052.621
Nombre contratista	ALDEMAR GALVIS SILVA	
Fecha Firma del contrato	15 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y UN (01) DÍA	
Fecha del acta de inicio del contrato	16 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	16 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 11.279.440	2023001657	2023002215	04/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 11.279.440	2023002140	2023002560	01/09/2023
TERCER PAGO	$ 11.279.440	2023002644	2023002950	25/09/2023
CUARTO PAGO	$ 11.279.440	2023002985	2023003620	30/10/2023
QUINTO PAGO	$ 11.279.440	2023003284	2023003996	24/11/2023
SEXTO PAGO	$ 11.279.440	2023003599	2023004397	22/12/2023
SEPTIMO PAGO	$375.981	2023003820	2023004586	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 986-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AVALÚOS COMERCIALES, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES DE RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS EN EL MARCO DE PLANES DE GESTIÓN SOCIAL O DE REASENTAMIENTO DE LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 37.649.733
Nombre contratista	JORGE ANDRÉS PACHÓN CARDOZO	
Fecha Firma del contrato	21 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y DOS (02) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	22 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	23 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 6.206.000	2023001853	2023002387	22/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.206.000	2023002504	2023002897	20/09/2023
TERCER PAGO	$ 6.206.000	2023002893	2023003494	20/10/2023
CUARTO PAGO	$ 6.206.000	2023003412	2023004185	13/12/2023
QUINTO PAGO	$ 6.206.000	2023003416	2023004196	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 6.206.000	2023003733	2023004485	27/12/2023
SEPTIMO PAGO	$413.733	2023003818	2023004584	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 834-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALZIADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU. EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 38.948.000
Nombre contratista	JAZMIN HELENA MANJARRÉS MARÍN	
Fecha Firma del contrato	14 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y DOS (02) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	16 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 6.420.000	2023001660	2023002214	04/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.420.000	2023001995	2023002495	25/08/2023
TERCER PAGO	$ 6.420.000	2023002533	2023002900	20/09/2023
CUARTO PAGO	$ 6.420.000	2023002920	2023003530	24/10/2023
QUINTO PAGO	$ 6.420.000	2023003278	2023003997	24/11/2023
SEXTO PAGO	$ 6.420.000	2023003606	2023004403	22/12/2023
SEPTIMO PAGO	$428.378	2023003741	2023004480	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 1163-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA, EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 44.565.500
Nombre contratista	CARLOS ANDRES BONILLA GOMEZ	
Fecha Firma del contrato	27 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	28 DE JUNIO DE 2023	

Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	23 DE DICIEMBRE DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 7.639.800	2023001820	2023002349	15/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 7.639.800	2023002484	2023002896	20/09/2023
TERCER PAGO	$ 7.639.800	2023002784	2023003196	09/10/2023
CUARTO PAGO	$ 7.639.800	2023003108	2023003819	16/11/2023
QUINTO PAGO	$ 7.639.800	2023003418	2023004194	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 6.366.500	2023003691	2023004487	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 836-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 35.702.333
Nombre contratista	KARLA JUDY JOVANNA VARGAS MORENO	
Fecha Firma del contrato	14 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y DOS (02) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	16 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 5.885.000	2023001651	2023002213	04/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 5.885.000	2023002502	2023002899	20/09/2023
TERCER PAGO	$ 5.885.000	2023002790	2023003212	10/10/2023
CUARTO PAGO	$ 5.885.000	2023003110	2023003834	16/11/2023
QUINTO PAGO	$ 5.885.000	2023003417	2023004193	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 5.885.000	2023003679	2023004436	26/12/2023
SEPTIMO PAGO	$392.333	2023003816	2023004587	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 838-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 35.898.500
Nombre contratista	DANNA VANESA DURAN PERDOMO	
Fecha Firma del contrato	14 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y TRES (03) DIAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE JUNIO DE 2023	

Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	17 DE DICIEMBRE DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 5.885.000	2023001656	2023002216	04/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 5.885.000	2023002536	2023002898	20/09/2023
TERCER PAGO	$ 5.885.000	2023002791	2023003211	10/10/2023
CUARTO PAGO	$ 5.885.000	2023003107	2023003779	15/11/2023
QUINTO PAGO	$ 5.885.000	2023003415	2023004192	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 5.885.000	2023003678	2023004437	26/12/2023
SEPTIMO PAGO	$588.500	2023003810	2023004588	27/12/2023

➢ ***CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRUPO GESTIÓN PREDIAL TERCER PERIODO 2023***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 1267-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORIA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALIZADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 90.824.370,00
Nombre contratista	FRANCISCO JAVIER CUERVO DEL CASTILLO	
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	30 DE JUNIO DE 2024	

CONCEPTO	**VALOR**	**NO. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$15.934.100	2024000035	2024000152	23/02/2024
SEGUNDO PAGO	$15.934.100	2024000147	2024000303	22/03/2024
TERCER PAGO	$15.934.100	2024000400	2024000590	30/04/2024
CUARTO PAGO	$15.934.100	2024000631	2024000840	30/05/2024
QUINTO PAGO	$15.934.100	2024000865	2024001093	28/06/2024
SEXTO PAGO	$10.662.733	2024001207	2024001471	21/08/2024

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 1271-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL ELABORACIÓN REVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TÉCNICO DE GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 64.668.789,00
Nombre contratista	ALDEMAR GALVIS SILVA	
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS	

Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	01 DE JULIO DE 2024			
CONCEPTO	**VALOR**	**NO. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$11.279.440	2024000036	2024000151	23/02/2024
SEGUNDO PAGO	$11.279.440	2024000121	2024000273	19/03/2024
TERCER PAGO	$11.279.440	2024000294	2024000501	23/04/2024
CUARTO PAGO	$11.279.440	2024000530	2024000838	30/05/2024
QUINTO PAGO	$11.279.440	2024000745	2024000942	18/06/2024
SEXTO PAGO	$7.895.608	2024001026	2024001296	26/07/2024

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 1272-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AVALUOS COMERCIALES	$ 43.801.520,00
Nombre contratista	JORGE ANDRÉS PACHÓN CARDOZO	
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	01 DE JULIO DE 2024	

CONCEPTO	**VALOR**	**NO. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$7.639.800	2024000107	2024000245	13/03/2024
SEGUNDO PAGO	$7.639.800	2024000237	2024000395	09/04/2024
TERCER PAGO	$7.639.800	2024000499	2024000689	16/05/2024
CUARTO PAGO	$7.639.800	2024000681	2024000874	11/06/2024
QUINTO PAGO	$7.639.800	2024000947	2024001166	10/07/2024
SEXTO PAGO	$5.347.860	2024001165	2024001371	08/08/2024

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 1273-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVO DE UTILIDAD PÚBLICA PARA LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA ENTIDAD	$ 37.022.000,00
Nombre contratista	JAZMIN HELENA MANJARREZ MARIN	
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024	

Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	02 DE JULIO DE 2024			
CONCEPTO	**VALOR**	**NO. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$6.420.000	2024000010	2024000122	19/02/2024
SEGUNDO PAGO	$6.420.000	2024000120	2024000272	19/03/2024
TERCER PAGO	$6.420.000	2024000330	2024000489	22/04/2024
CUARTO PAGO	$6.420.000	2024000527	2024000726	21/05/2024
QUINTO PAGO	$6.420.000	2024000740	2024000946	18/06/2024
SEXTO PAGO	$4.708.000	2024001164	2024001351	06/08/2024

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 1268-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVO DE UTILIDAD PÚBLICA PARA LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA ENTIDAD	$ 43.801.520,00

Nombre contratista	CARLOS ANDRES BONILLA GOMEZ			
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023			
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS			
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	01 DE JULIO DE 2024			
CONCEPTO	**VALOR**	**NO. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$7.639.800	2024000033	2024000150	23/02/2024
SEGUNDO PAGO	$7.639.800	2024000148	2024000304	22/03/2024
TERCER PAGO	$7.639.800	2024000329	2024000492	22/04/2024
CUARTO PAGO	$7.639.800	2024000663	2024000875	11/06/2024
QUINTO PAGO	$7.639.800	2024000820	2024001028	26/06/2024
SEXTO PAGO	$5.347.860	2024001091	2024001372	08/08/2024

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 1269-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 33.936.833,00

Nombre contratista	KARLA JUDY JOVANA VARGAS MORENO
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	02 DE JULIO DE 2024

CONCEPTO	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$5.885.000	2024000037	2024000149	23/02/2024
SEGUNDO PAGO	$5.885.000	2024000149	2024000305	22/03/2024
TERCER PAGO	$5.885.000	2024000332	2024000498	23/04/2024
CUARTO PAGO	$5.885.000	2024000618	2024000837	30/05/2024
QUINTO PAGO	$5.885.000	2024000819	2024001027	26/06/2024
SEXTO PAGO	$4.315.667	2024001163	2024001352	06/08/2024

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 1266-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 33.936.833,00
Nombre contratista	DANNA VANESA DURAN PERDOMO	
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	02 DE JULIO DE 2024	

CONCEPTO	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$5.885.000	2024000034	2024000153	23/02/2024
SEGUNDO PAGO	$5.885.000	2024000260	2024000422	10/04/2024
TERCER PAGO	$5.885.000	2024000331	2024000500	23/04/2024
CUARTO PAGO	$5.885.000	2024000604	2024000839	30/05/2024
QUINTO PAGO	$5.885.000	2024000898	2024001128	05/07/2024
SEXTO PAGO	$4.315.666	2024001027	2024001286	26/07/2024

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

1) Reuniones realizadas en el mes de diciembre

1. **7 DE ENERO**
   8:00 AM
   Se realizó una reunión de seguimiento en el instituto de infraestructura y concesiones de Cundinamarca – ICCU entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría con el propósito de socializar los avances del proyecto hasta la fecha, El objetivo fue establecer unos compromisos que permitan el desarrollo del proyecto

2. **15 DE ENERO**
   8:35 AM
   Se realizó una mesa de trabajo en el instituto de caminos y construcciones de Cundinamarca – ICCU entre el equipo de supervisión, obra, interventoría y DEVISAB con el propósito de socializar los avances del proyecto hasta la fecha, en donde se socializo el PMT por cada uno de los tramos, El objetivo fue establecer unos compromisos que permitan el desarrollo del proyecto

3. **15 DE ENERO**

9:18 AM

Se realizó una reunión de seguimiento en el instituto de caminos y construcciones de Cundinamarca – ICCU entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría con el propósito de socializar los avances del proyecto hasta la fecha, El objetivo fue establecer unos compromisos que permitan el desarrollo del proyecto

4. **20 DE ENERO**
   10:30 AM
   Se realizó una mesa de trabajo en el CCO – DEVISAB entre el equipo de supervisión, obra, interventoría y DEVISAB con el propósito de socializar los avances del proyecto hasta la fecha, en donde se socializo el PMT y una retroalimentación de los permisos y requerimientos que exige DEVISAB para los permisos de intervención por cada uno de los tramos, El objetivo fue establecer unos compromisos que permitan el desarrollo del proyecto

5. **23 DE ENERO**
   10:05 AM
   Se realizó una reunión de seguimiento en el instituto de caminos y construcciones de Cundinamarca – ICCU entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría con el propósito de socializar los avances del proyecto hasta la fecha, El objetivo fue establecer unos compromisos que permitan el desarrollo del proyecto
6. **24 DE ENERO**
   10:25 AM
   Se realizó una mesa de trabajo en el ICCU entre el equipo de supervisión, obra, interventoría , DEVISAB y los telemáticos con el propósito de socializa el trazado de la ciclo ruta y la inferencia de los telemáticos en cada uno de los tramos, El objetivo fue establecer una visita para identificar en campo los postes que deben ser trasladados.

7. **29 DE ENERO**
   8:00 AM
   Se realizó una visita de campo en el tramo 9 (Siberia – Tenjo) entre el equipo de supervisión, obra, interventoría y los telemáticos con el propósito de socializar identificar los postes que deben ser trasladados.

8. **31 DE ENERO**
   9:45 AM
   Se realizó una reunión de seguimiento en el instituto de caminos y construcciones de Cundinamarca – ICCU entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría con el propósito de socializar los avances del proyecto hasta la fecha, El objetivo fue establecer unos compromisos que permitan el desarrollo del proyecto .

2) AVANCES EN LA ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

SEGUIMIENTO A FASE DE COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS						FECHA SEGUIMIENTO		3/02/2025	
TRAMO	COMPONENTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	DIAS	% PROG.	% EJEC.	% ATRASO / ADELANTO	ATRASO EN DIAS	PORCENTAJE AVANCE POR TRAMO
TRAMO 4	Topografia	8/04/2024	29/04/2024	21	100%	100%	0%	0	98,89%
	Geometrico	29/04/2024	20/05/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Señalizacion	20/05/2024	10/06/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Suelos	8/04/2024	29/04/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Taludes	29/04/2024	20/05/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Pavimentos	29/04/2024	27/05/2024	28	100%	100%	0%	0	
	Iluminacion	20/05/2024	3/06/2024	14	100%	90%	-10%	-1	
	Hidraulica	29/04/2024	20/05/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Urbanismo	20/05/2024	10/06/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Entrega de diseño de puente peatonal rio Chicu	29/04/2024	29/04/2024	0	SIN ENTREGA DE ICCU				
	Revision y complementacion de puente rio Chicu	29/04/2024	20/05/2024	21					
	Generacion y aprobacion de presupuesto	10/06/2024	20/06/2024	10	100%	90%	-10%	-1	
TRAMO 5	Transito (incluye estudio de trafico para Tramo 05)	16/04/2024	7/05/2024	21	100%	100%	0%	0	98,50%
	Topografia	16/04/2024	7/05/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Geometrico	7/05/2024	21/05/2024	14	100%	100%	0%	0	
	Señalizacion	21/05/2024	4/06/2024	14	100%	100%	0%	0	
	Suelos	16/04/2024	7/05/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Taludes	7/05/2024	28/05/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Pavimentos	7/05/2024	28/05/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Iluminacion	28/05/2024	11/06/2024	14	100%	90%	-10%	-1	
	Hidraulica	29/04/2024	20/05/2024	21	100%	95%	-5%	-1	
	Urbanismo	28/05/2024	11/06/2024	14	100%	100%	0%	0	
	Entrega de diseño de puente peatonal humedal Guali a cargo ICCU	7/05/2024	7/05/2024	0	100%	0%	-100%	0	
	Revision y complementacion de puente peatonal Humedal Guali	7/05/2024	21/05/2024	14	100%	0%	-100%	-14	
	Generacion y aprobacion de presupuesto	11/06/2024	20/06/2024	9	100%	90%	-10%	-1	
TRAMO 6	Topografia	29/04/2024	20/05/2024	21	100%	100%	0%	0	97,78%
	Geometrico	29/04/2024	13/05/2024	14	100%	100%	0%	0	
	Señalizacion	13/05/2024	27/05/2024	14	100%	100%	0%	0	
	Suelos	29/04/2024	13/05/2024	14	100%	100%	0%	0	
	Taludes	13/05/2024	20/05/2024	7	100%	100%	0%	0	
	Pavimentos	13/05/2024	27/05/2024	14	100%	100%	0%	0	
	Iluminacion	27/05/2024	3/06/2024	7	100%	80%	-20%	-1	
	Hidraulica	13/05/2024	27/05/2024	14	100%	100%	0%	0	
	Urbanismo	27/05/2024	10/06/2024	14	100%	100%	0%	0	
	Entrega de diseño de puente peatonal humedal Guali a cargo ICCU	20/05/2024	20/05/2024	0	SIN ENTREGA DE ICCU				
	Revision y complementacion de puente peatonal Humedal Guali	20/05/2024	3/06/2024	14					
	Generacion y aprobacion de presupuesto	10/06/2024	20/06/2024	10	100%	90%	-10%	-1	

TRAMO 7	Topografia	1/04/2024	1/05/2024	30	100%	100%	0%	0	98,89%
	Geometrico	1/04/2024	22/04/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Señalizacion	22/04/2024	13/05/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Suelos	1/04/2024	22/04/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Taludes	22/04/2024	13/05/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Pavimentos	22/04/2024	13/05/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Iluminacion	13/05/2024	27/05/2024	14	100%	90%	-10%	-1	
	Hidraulica	22/04/2024	6/05/2024	14	100%	100%	0%	0	
	Estructuras (no incluye puentes)	22/04/2024	13/05/2024	21	NO APLICA				
	Urbanismo	13/05/2024	3/06/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Generacion y aprobacion de presupuesto	3/06/2024	20/06/2024	17	100%	90%	-10%	-2	
TRAMO 8	Topografia	1/04/2024	29/04/2024	28	100%	100%	0%	0	98,89%
	Geometrico	1/04/2024	22/04/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Señalizacion	22/04/2024	22/05/2024	30	100%	100%	0%	0	
	Suelos	1/04/2024	29/04/2024	28	100%	100%	0%	0	
	Taludes	29/04/2024	20/05/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Pavimentos	29/04/2024	20/05/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Iluminacion	22/05/2024	5/06/2024	14	100%	90%	-10%	-1	
	Hidraulica	22/04/2024	20/05/2024	28	100%	100%	0%	0	
	Urbanismo	22/05/2024	6/06/2024	15	100%	100%	0%	0	
	Entrega de diseño de puente peatonal rio Subachoque	29/04/2024	29/04/2024	0	SIN ENTREGA DE ICCU				
	Revision y complementacion de puente peatonal rio Subachoque	29/04/2024	20/05/2024	21					
	Generacion y aprobacion de presupuesto	6/06/2024	20/06/2024	14	100%	90%	-10%	-1	
TRAMO 9	Topografia	1/04/2024	22/04/2024	21	100%	100%	0%	0	98,89%
	Geometrico	1/04/2024	22/04/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Señalizacion	22/04/2024	13/05/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Suelos	1/04/2024	29/04/2024	28	100%	100%	0%	0	
	Taludes	29/04/2024	27/05/2024	28	100%	100%	0%	0	
	Pavimentos	29/04/2024	27/05/2024	28	100%	100%	0%	0	
	Iluminacion	27/05/2024	10/06/2024	14	100%	90%	-10%	-1	
	Hidraulica	22/04/2024	13/05/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Urbanismo	27/05/2024	10/06/2024	14	100%	100%	0%	0	
	Entrega de diseño de puentes peatonales	29/04/2024	29/04/2024	0	SIN ENTREGA DE ICCU				
	Revision y complementacion de puentes peatonales	29/04/2024	20/05/2024	21					
	Generacion y aprobacion de presupuesto	10/06/2024	20/06/2024	10	100%	90%	-10%	-1	
TRAMO 10	Topografia	8/03/2024	29/03/2024	21	100%	100%	0%	0	99,38%
	Geometrico	17/04/2024	1/05/2024	14	100%	100%	0%	0	
	Señalizacion	1/05/2024	15/05/2024	14	100%	100%	0%	0	
	Suelos	8/03/2024	22/03/2024	14	100%	100%	0%	0	
	Taludes	22/03/2024	5/04/2024	14	NO APLICA				
	Pavimentos	22/03/2024	12/04/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Iluminacion	15/05/2024	22/05/2024	7	100%	95%	-5%	0	
	Hidraulica	1/05/2024	22/05/2024	21	100%	100%	0%	0	
	Estructuras (no incluye puentes)	1/05/2024	15/05/2024	14	NO APLICA				
	Urbanismo	15/05/2024	25/05/2024	10	100%	100%	0%	0	
	Generacion y aprobacion de Presupuesto	25/05/2024	30/05/2024	5	100%	100%	0%	0	
TOTAL AVANCE ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS									98,74%

Hasta la fecha del presente informe, se ha solicitado en reiteradas ocasiones al CONSORCIO CBU SABANA la subsanación y entrega inmediata, considerando que el cronograma establecido fijaba como fecha límite el 20 de septiembre de 2024.

3) RELACIÓN DEL ESTADO DE LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS A LA FECHA

TRAMO 10 LOS PUENTES - MOSQUERA			
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**ESTADO**
TOPOGRAFIA	CBU-099-2024	3/04/2024	VIABILIZADO
DISEÑO GEOMETRICO	CBU-141-2024	16/4/2024	VIABILIZADO
SEÑALIZACION	CBU-142-2024	16/4/2024	VIABILIZADO
DISEÑO HIDRAULICO	CBU-151-2024	18/4/2024	VIABILIZADO
DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-156-2024	18/4/2024	VIABILIZADO
URBANISMO	CBU-206-2024	29/4/2024	VIABILIZADO
DISEÑO ILUMINACION	CBU-343-2024	20/06/2024	OBSERVADO
TRAMO 4 COTA - SIBERIA			
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**ESTADO**
INFORME TOPOGRAFIA	CBU-403-2024	5/07/2024	VIABILIZADO
DISEÑO GEOMETRICO	CBU-554-2024	23/08/2024	VIABILIZADO
SEÑALIZACION	CBU-621-2024	16/09/2024	VIABILIZADO


ESTABILIDAD DE TALUDES	CBU-627-2024	19/09/2024	VIABILIZADO
DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-456-2024	22/07/2024	VIABILIZADO
INFORME HIDROLOGIA	CBUS-927-2024	17/12/2024	VIABILIZADO
DISEÑO URBANISMO	CBU-983-2024	15/01/2025	VIABILIZADO
ILUMINACION	-	-	SIN ENTREGA
PRESUPUESTO	-	-	SIN ENTREGA
TRAMO 5 SIBERIA - FUNZA			
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**ESTADO**
ESTUDIO TRANSITO	CBU-591-2024	10/09/2024	VIABILIZADO
INFORME TOPOGRAFIA	CBU-503-2024	8/08/2024	VIABILIZADO
DISEÑO GEOMETRICO	CBU-605-2024	13/09/2024	VIABILIZADO
SEÑALIZACION	CBU-601-2024	13/09/2024	VIABILIZADO
ESTABILIDAD DE TALUDES	CBU-328-2024	24/06/2024	VIABILIZADO
DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-453-2024	22/07/2024	VIABILIZADO
INFORME HIDROLOGIA	CBU-1052-2025	31/01/2025	OBSERVADO
DISEÑO URBANISMO	CBU-1053-2025	28/01/2025	VIABILIZADO
ILUMINACION	-	-	SIN ENTREGA
PRESUPUESTO	-	-	SIN ENTREGA
TRAMO 6 MOSQUERA - FUNZA			
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**ESTADO**
INFORME TOPOGRAFIA	CBU-430-2024	16/07/2024	VIABILIZADO
DISEÑO GEOMETRICO	CBU-546-2024	21/08/2024	VIABILIZADO
SEÑALIZACION	CBU-599-2024	12/09/2024	VIABILIZADO
ESTABILIDAD DE TALUDES	CBU-309-2024	11/06/2024	VIABILIZADO
DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-452-2024	19/07/2024	VIABILIZADO
INFORME HIDROLOGIA	CBUS-928-2024	20/08/2024	VIABILIZADO
DISEÑO URBANISMO	CBU-612-2024	13/09/2024	VIABILIZADO
ILUMINACION	-	-	SIN ENTREGA
PRESUPUESTO	-	-	SIN ENTREGA
TRAMO 7 MOSQUERA - MADRID			
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**ESTADO**
INFORME TOPOGRAFIA	CBU-431-2024	16/07/2024	VIABILIZADO
DISEÑO GEOMETRICO	CBU-582-2024	6/07/2024	VIABILIZADO
SEÑALIZACION	CBU-604-2024	13/09/2024	VIABILIZADO
DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-454-2024	22/07/2024	VIABILIZADO
INFORME HIDROLOGIA	CBUS-929-2024	17/12/2024	VIABILIZADO
DISEÑO URBANISMO	CBU-1053-2025	28/01/2025	VIABILIZADO
ILUMINACION	-	-	SIN ENTREGA
PRESUPUESTO	-	-	SIN ENTREGA
TRAMO 8 FACATATIVA - EL ROSAL			
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**ESTADO**
INFORME TOPOGRAFIA	CBU-489-2024	31/07/2024	VIABILIZADO
DISEÑO GEOMETRICO	CBU-583-2024	6/09/2024	VIABILIZADO
SEÑALIZACION	CBU-622-2024	16/09/2024	VIABILIZADO
ESTABILIDAD DE TALUDES	CBU-506-2024	9/08/2024	VIABILIZADO
DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-458-2024	22/08/2024	VIABILIZADO
INFORME HIDROLOGIA	CBUS-930-2024	17/12/2024	VIABILIZADO
DISEÑO URBANISMO	CBU-1053-2025	28/01/2025	VIABILIZADO
ILUMINACION	-	-	SIN ENTREGA
PRESUPUESTO	-	-	SIN ENTREGA
TRAMO 9 TENJO - SIBERIA			
REFERENCIA	**OFICIO DE ENTREGA**	**FECHA**	**ESTADO**
INFORME TOPOGRAFIA	CBU-468-2024	24/08/2024	VIABILIZADO
DISEÑO GEOMETRICO	CBU-584-2024	6/09/2024	VIABILIZADO
SEÑALIZACION	CBU-602-2024	13/09/2024	VIABILIZADO
ESTABILIDAD DE TALUDES	CBU-375-2024	27/06/2024	VIABILIZADO

DISEÑO PAVIMENTOS	CBU-457-2024	22/07/2024	VIABILIZADO
INFORME HIDROLOGIA	CBUS-931-2024	17/12/2024	VIABILIZADO
DISEÑO URBANISMO	CBU-1053-2025	28/01/2025	VIABILIZADO
ILUMINACION	-	-	SIN ENTREGA
PRESUPUESTO	-	-	SIN ENTREGA

4) AVANCE FISICO DEL CONTATRO

AVANCE FISICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	8,28%	3,38%	-4,91%
Durante el periodo	0,10%	0,15%	0,05%
Acumulado Actual	8,38%	3,53%	-4,86%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO			
DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
820	410	410	-39,84



Durante el mes de enero de 2025 el contratista realiza las siguientes actividades de obra:

TRAMO 9 TENJO-SIBERIA
Tramo; abscisa k2+135 al k2+360 margen derecha:

- Implementación de PMT.
- Excavación manual para instalación de bordillo A-80 y sardinel A-10
- Instalación de bordillo A-80 y sardinel A-10.

Tramo; abscisa k5+500 al k5+320 margen izquierda.

- Implementación de PMT.
- Excavación manual para instalación de bordillo A-80 y sardinel A-10
- Instalación de bordillo A-80 y sardinel A-10.
- Compactación de la subrasante.
- Rellenos en material granular de mejoramiento.
- Relleno con subbase granular tipo C.

Tramo; abscisa k10+050 al k10+430 margen izquierda:

- Localización y replanteo de las áreas a intervenir.

TRAMO 10 LOS PUENTES-MOSQUERA

- Localización y replanteo de las áreas intervenir en las áreas faltantes por intervenir del subtramo A y subtramo B.
- Cicatrización de raíces.
- Realce de pozos
- Implementación de PMT.
- Excavación mecánica.
- Instalación de tubería sanitaria de 8” Novafort
- Construcción de cajas de inspección sanitarias de 60 x 60
- Compactación de la subrasante.
- Rellenos en material granular de mejoramiento.
- Instalación de bordillo A-80.
- Relleno con subbase granular tipo C en el subtramo A.

Así mismo se hace participe de las diferentes reuniones tanto presenciales como virtuales con el fin de dar inicio a buenos términos de las actividades de obra, dentro de estas están:

- Reunión presencial 7/01/2025 “REUNION DE SEGUIMIENTO”
- Reunión presencial 15/01/2025 “MESA DE TRABAJO DEVISAB”
- Reunión presencial 15/01/2025 “REUNION DE SEGUIMIENTO SEMANAL”
- Reunión presencial 20/01/2025 “MESA DE TRABAJO DEVISAB”
- Reunión presencial 23/01/2025 “REUNION DE SEGUIMIENTO SEMANAL”
- Reunión presencial 24/01/2025 “MESA DE TRABAJO TELEMATICOS”
- Reunión presencial 31/01/2025 “REUNION DE SEGUIMIENTO”

5) CONTRATO DE AVALUOS:

Se han realizado dos 129 avalúos de los diferentes predios priorizados. Se elaboraron 216 estudios de títulos y diagnósticos jurídicos, se han realizado 196 fichas prediales, 196 censos socioeconómicos, 58 ofertas de compra, 26 avalúos en revisión por parte del equipo de gestión socio predial de los diferentes tramos teniendo en cuenta la priorización de inicio de ejecución.

6) CONTRATOS DE GESTIÓN PREDIAL

Se anexa informe de gestión predial

CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:

Para el presente informe se lleva un 98.74% de avance en la etapa de complementación y ajustes de diseños, lo cual se reconoce en términos de avance, por otro lado, los contratos derivados se encuentran en ejecución presentando avances en el Tramo 10 (Los Puentes – Mosquera), Tramo 9 (Siberia – Tenjo), se ha realizado mesas de trabajo por parte de la supervisión del ICCU y los contratistas como parte del seguimiento al desarrollo de las actividades del contrato.

7)

- **RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO**


TIPO DE REUNIÓN	FECHA REUNIÓN O VISITA	COMPROMISOS
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO PROYECTO CICLORUTAS SABANA CENTRO Y SABANA DE OCCIDENTE	07/01/2025	1. Presentar a la entidad contrato a terceros 10/01/2025 2. Radicación justificación modificatorio 09/01/2025 3. Remisión de APUS talas por parte de la interventoría a ICCU 07/01/2025 4. Visita tramo 5 y 9 10/01/2025 5. Radicación alcance resolución DEVISAB 09/01/2025 6. Presentación versión final 13/01/2025 7. Cuantificar el traslado de postes 24/01/2025 8. Radicación permisos de intervención T5 y T6 07/01/2025 9. Radicación permiso de intervención tramo 4 15/01/2025 10. Radicación tramo 9 CAR 09/01/2025
MESA DE TRABAJO DEVISAB	15/01/2025	1. Visita de campo con DEVISAB 20/01/2025 2. Revisión permiso de intervención oficinas DEVISAB 20/10/2025
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO PROYECTO CICLORUTAS SABANA CENTRO Y SABANA DE OCCIDENTE	15/01/2025	1. Envio inventario tramo 5 17/01/2025 2. Reunión socialización versiones finales 17/01/2025 3. Socialización tramo 10 barrio laurel 22/01/205 4. Contrato a terceros 17/01/2025 5. Presentación versión final inter 20/01/2025
MESA DE TRABAJO DEVISAB	20/01/2025	1. Radicación permiso de intervención T6 23/01/2025 2. Radicación permiso de intervención T6 (espacio público) 23/01/2025

		3. Radicación permiso de intervención T6 revisado por inter 24/01/2025 4. Envió planimetría cunetas 27/01/2025 5. Reunión especialista DEVISAB 31/01/2025 6. Mesa de trabajo DEVISAB 24/01/2025
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO PROYECTO CICLORUTAS SABANA CENTRO Y SABANA DE OCCIDENTE	23/01/2025	1. Traslado de vallas DEVISAB T10 comunicado 23/01/2025 2. Reunión de socialización T10 30/01/2025 3. Radicación permiso de intervención T6 23/01/2025 4. Reunión de seguimiento semanal 31/01/2025
MESA DE TRABAJO TELEMATICOS	24/01/2025	1. Recorrido telemáticos – tramos cicloruta – POR DEFINIR 2. Recorrido tramo 9 identificación postes traslados
VISITA DE CAMPO TELEMATICOS	29/01/2025	1. Entregar la información planimetría y archivos kmz a los operadores – POR DEFINIR 2. Revisar en campo la ubicación de los traslados propuestos POR DEFINIR 3. Gestionar formalmente las solicitudes de traslado con los entes responsables para la planificación y ejecución de actividades POR DEFINIR 4. Revisar la información propuesta por el contratista y definir la viabilidad de los traslados 5. Coordinar la planificación de los trabajos para minimizar afectaciones en la zona
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO PROYECTO CICLORUTAS SABANA CENTRO Y SABANA DE OCCIDENTE		1. Radicación a interventoría modificatorio 1 31/01/2025 2. Radicación a ICCU modificatorio 1 3/02/2025 3. Socialización tramo 10 7/02/2025 4. Radicación PMT tramo 10 03/02/2025 5. Reunión ambiental 04/02/2025 6. Entrega interventoría individuos T8 31/01/2025

- **REGISTRO FOTOGRÁFICO**

	
23 DE ENERO DE 2025 REUNION DE SEGUIMIENTO SEMANAL	**29 DE ENERO DE 2025 VISITA DE CAMPO TELEMATICOS**

- **ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRA**

	
Implementación del PMT tramo 9 (Siberia – Tenjo)	Instalación de bordillo tramo 9 (Siberia - Tenjo)
	
Instalación de bordillo tramo 9 (Siberia – Tenjo)	Compactación sub base granular Tramo 9 - (Siberia - Tenjo)
	

Implementación sendero peatonal Tramo 10 - (Los Puentes - Mosquera	Visita de campo tramo 10 (Los Puentes - Mosquera)
	
Compactación sub base granular (Los Puentes - Mosquera)	Aplicación de asfalto tramo 10 (Los Puentes - Mosquera)

- **ANEXOS:**

1. Informe gestión predial.
2. Actas de reunión levantadas en las diferentes reuniones a lo largo del mes
3. Exel con cantidades de obra ejecutadas

- **SUPERVISOR**
  Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

DANIEL ALVEAR RAMIREZ
Director de construcciones
Instituto de caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU

Proyectó: Juan Pablo Cruz R
Contratista – ICCU

ICCU	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	4/10/2022
FECHA DE REUNIÓN :	07/01/2025	ACTA No.			
HORA DE INICIO:	8:00 am	HORA FINALIZACIÓN:	9:51 am		
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU				
DEPENDENCIA:	Subgerencia Construcciones				


OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunion de seguimiento proyecto ciclo rutas Sabana centro y Sabana occidente: 1244 de 2023, 1246 de 2023


DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Inicia la reunion con la presentación de asistentes por parte de la supervisión, obra e interventoría.
2. Por parte de la supervisión se pregunta a la mesa de trabajo cuando iniciaria la ejecución en los tramos del proyecto y el porcentaje de avance de los tramos que ya se encuentran en ejecución.
3. En la mesa de trabajo se fija visitar los diferentes tramos del proyecto con el fin de revisar que elementos y gestiones se requieren para seguir con el avance y ejecución del proyecto.
4. En la mesa de trabajo se plantea realizar una visita de campo con DEVIAB con el fin de aclarar las observaciones planteadas por DEVIAB y a su vez aclarar las cosas que se han subsanado por parte del proyecto
5. En cuanto al tema de las luminarias se llega a la conclusión de la mesa de trabajo presentar formalmente la luminaria que se va a implementar en el proyecto la cual cumple con todas las justificaciones tecnicas y normativas
6. En cuanto al tema de traslado de postes se plantea en la mesa de trabajo que el contratista presente una propuesta del costo de dichos traslados con el fin de articular el traslado de postes con la ejecución de la ciclo ruta y así no estar sujetos a tiempos de traslados que maneja ENEL.
7. En cuanto al tema de los puentes que se requieren se va evaluar y definir los diseños de dichos puentes ademas de los permisos de ocupación de cause los cuales por medio de una visita de campo el día 14 de enero se definirian que puntos requieren los permisos de ocupación del caure. (Diseños por parte del contratista de obra). (Evaluación hidraulica por parte del ICCU).

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022



CONCLUSIONES



COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Presentar a la entidad el tema de la tubería CAPITAL	contratista obra	10 /01 /2025
Radicación de modificatorio (Justificación)	obra radica a interventoria	09 /01 /2025
Remision APU's talas por parte de la interventoria a ICCU	interventoria	07/01 /2025
Visita tramos 5 y 9 (7:00 am), Punza, Entrada Municipio	Mesa de trabajo	10 /01 /2025
Radicación alcance resolución DEVISAB	contratista de Obra	09 /01/ 2025
Presentación version final	interventoria	13 /01 / 2025
Cuantificar traslado de postes	obra	24 /01 /2025
ASISTENTES: radicación permisos de inte 5 y 6	Obra a inter	07 /01 /2025

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
radicación tramo 4 permiso intervención	obra	15 /01 /2025
radicación tramo 9 CAR	interventoria	09 /01 /2025
EDUARDO OROZCO A	coa_500@ hotmail.com	
Fabio Patiño	Director Constructor	
JORGE AGUDELO AGUILAR	pdl.consorcio.cundinamarca@gmail.com	
IVAN DARIO RODRIGUEZ MUNOZ	irodriguez@proyteco.com.co	
Mauricio Lopez Monroy	jlopezmonroy.interventoria@gmail.com	
Xiomara Gil Estevez	ambientalcbu@gmail.com	
Una Barreto.	calcodicoresponderncia@gmail.com	
Nidia Paola Parraga Ramos	socialcbuSabana@gmail.com	
Steven Cruz	costosbu@gmail.com	Steven Cruz.
Juan Pablo Cruz Rojas	Juan.cruz@Cundinamarca.gov.co	
Nicolas Londoño Rivera	proteccionlapayanicolas@gmail.com	

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	15/01/2025	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	8:35 am	HORA FINALIZACIÓN:	9:08 am
LUGAR DE REUNIÓN:	Sub Gerencia Construcciones		
DEPENDENCIA:	Construcciones		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Mesa de trabajo DEVISAB, contrato Ciclorutas Sabana centro y Sabana occidente, ICCU 1246-2023 - ICCU 1244-2023.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Inicia la reunion con la presentación de asistentes por parte de la supervisión, obra, interventoria y DEVISAB
2. Desde la supervisión se solicita pactar las cotas finales de la ciclo ruta, a lo que se comparten los planos topograficos y las secciones transversales por parte de DEVISAB, para la revisión por parte del contratista de obra y la interventoria, con el fin de pactarlas el lunes 20 en la salida de campo
3. Por parte de DEVISAB se solicita una revisión de la implementación del sendero peatonal, sugiriendo una señalización de dicho sendero a su vez, manifiesta la disposición de concretar mesas de trabajo con la supervisión, obra e interventoria con el fin de revisar los procesos constructivos y si hay la necesidad de ajustas y/o Modificar el PMT hacerlo, de cara a los inicios de actividades de obra en tramos con un mayor trafico y asi generar el menor impacto posible en el transito de las calzadas de los tramos del proyecto que involucran a DEVISAB
4. En la mesa de trabajo se plantea un recorrido para determinar que otros factores se requieren ajustar
5. se solicita por parte de la supervisión la implantación de las Cunetas del tramo 5 (Siberia - Funza).

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Visita de campo con DEVISAB (20 ene, 8:00 am)	Super, Obra, Inter y DEVISAB	20/01/2024
Revisión permiso de intervención oficinas DEVISAB	Mesa de trabajo	20/01/2024 Finalizado recorrido

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Pedro Leonardo Pavoda Ospina	lpavoda@devisab.com	
Lina María Barreto Parda	cdrodriconsupervisora@gmail.com	
Yomara Gil Estevez	ambientalcbu@gmail.com	
Michael Steven Cruz Casallas	costos cbu@gmail.com	Steven Cruz
Ehimar Alexander Arevalo Nova	alexanderarevalo@topodraw.com	
Orlando Medina P.	lomepu17@gmail.com	
Nicolas Landinez Riveros	profesionalapoyonicolas@gmail.com	
Juan Pablo Cruz Roja	juan.cruz@cundinamarca.gov.co	

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	15/01/2025	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	9:18 am	HORA FINALIZACIÓN:	11:00 am
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU		
DEPENDENCIA:	Sub gerencia Construcciones		

OBJETO DE LA REUNIÓN

reunion de seguimiento semanal. proyecto ciclo rutas. Sabana centro y Sabana de occidente. ICCU 1246.-2023 ICCU 1244 · 2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Inicia la reunion con la presentación de asistentes por parte de la supervisión, obra e interventoría y la lectura de los compromisos pactados en las anteriores reuniones de seguimiento
2. Desde la supervisión se hace el envío de un oficio a la aseguradora solicitando una nota que incluya la inclusión de las resoluciones dentro de dichas polizas, para esto el contratista de obra presentara dicho oficio en respuesta a la poliza que envio la aseguradora.
3. En cuanto al tema de identificación de individuos arboreos se solicita una mesa de trabajo con el equipo predial para agilizar dicha identificación

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
envio inventario tramo 5 (obra remite a inter)	Obra	17/01/2025
Reunion socalizacion versiones finales	Obra e interventoria	17/01/2025
Socialización tramo 10 (Barro laurel) (22 ENE 1:00 pm)	Mesa de trabajo	22/01/2025
Contrato a terceros (presentar)	Obra	17/01/2025
Presentación versión final interve - ICCU	interventoria	20/01/2025

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Orlando Medina	lomepu17@gmail.com	
JORGE ARNOLDO AGUILAR	pclconsorcio.cuentinamarca@gmail.com	
Una Maria Barreto Poveda	calcodiccorrespondencia@gmamail.com	
Xiomara Gil Estevez	ambiental.cbu@gmail.com.	
Michael Steven Cruz Casallas	costos cbu@gmail.com	Steven Cruz.
Nicolas Landinez	profesionalapoyonicolas@gmail.com	
juan.cruz@cundinamarca.gov.co	Juan Pablo Cruz R.	

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	4/10/2022
FECHA DE REUNIÓN :	20/01/2025	ACTA No.			
HORA DE INICIO:	10:30 am	HORA FINALIZACIÓN:	12:30 m		
LUGAR DE REUNIÓN:	CCO - DEVISAB				
DEPENDENCIA:	Sub gerencia construcciones				

OBJETO DE LA REUNIÓN

Mesa de trabajo DEVISAB, proyecto ciclorutas Sabana centro y Sabana de occidente: 1246 - 2023
1244 - 2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Inicia la reunion con la presentación de asistentes por parte de DEVISAB, la supervisión, obra e interventoría.
2. Por parte de DEVISAB se hace una introducción dando unas observaciones a lo que ellos ya habian visualizado en tramo 10 en cuanto al manejo de trafico y los senderos peatonales, adelantando así unas sugerencias que se deben implementar en pro del desarrollo del proyecto
3. El contratista de obra proyecta en la mesa de trabajo el PMT del tramo 5 a lo que DEVISAB hace unas sugerencias y resalta ciertos puntos en los que se deben mejorar aspectos con el fin de que la ejecución de obra no implique gran afectación vial en el corredor vehicular, teniendo en cuenta los altos flujos que maneja el tramo 5, como conclusiones se llega a un acuerdo en la mesa de trabajo, realizar actividades de imprimación asfaltica entre semana y en horas de la noche.
4. Como puntos a implementar en el permiso de intervención se recalca que se especifiquen los tiempos de traslado de maquinaria, acopio de materiales, saber si se rompe el bordillo, garantizar una circulación mas segura para el peaton, mantener en buen estado al cerramiento y el drenaje en las zonas laterales
5. Para realizar una revisión posterior a las observaciones planteadas en las mesas de trabajo se planteo una reunion cuando el contratista de obra haya revisado la topografía y los insumos enviados por DEVISAB, ademas de los otros requerimientos que surgieron en la reunion. Dicha reunion esta pendiente a concretar.
6. Para revisión del tramo 5, se requieren 12 días para la identificación de puntos bajos por parte del contratista
7. El contratista de obra manifiesta que ira despejando la vía conforme a la realización de la base dejando los trabajos de imprimación asfaltica para la noche que no tenga implicaciones en el transito del corredor.

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022

8. Se concreta en la mesa de trabajo que a partir de la resolución 350 de 2015 enviada por DEVISAB, se presente permiso de intervención para talas por emergencia especificamente en el tramo 6 de las ciclorutas.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Radicación permiso de intervensión T6	Obra a interven	23/01/2025
Radicación permiso de interven T6 (espacio público)	Obra	23/01/2025
Radicación permiso de inter a ICCU revisado	interventoria	24/01/2025
Envio planimetria cunetas	DEVISAB	27/01/2025
REUNION especialista DEVISAB (Mesa de trabajo)	Mesa de trabajo	POR DEFINIR → 31/01/2025
Mesa de trabajo DEVISAB (evaluar temas ENEL)	Mesa de trabajo	24/01/2025

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Fabio Leonardo Tarda Cepeda.	fpovada@devisab.com	
Oscar Niqueva Bautista	Oniqueva@devisab.com	
José Misael Angarita Duran	misaelitzz@gmail.com.	
Cristian Leonardo Gouvea S.	consorciopcl.admon@gmail.com	
JORGE AGUDELO AGUILAR	DELCONSORCIOAUDITORIA@gmail.com	
Fabio Patiño	Calcadi e yahoo.es	
EDUARDO OROZCO A.	eoa_500@hotmail.com	

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022

JUAN CARLOS RIVAS GUTIERREZ	CBU SABANA.	
Orlando Medina P.	lomepu17@gmail.com	
Robinson Osorio Vargas	robinsonsst08@gmail.com	
Alexander Arevalo	alexanderarevalo@gmail.com	
Juan Pablo Cruz Rojas	juan.cruz@cundinamarca.gov.co	
Nicolas Landinez Riveros	profesionalapoyonicolas@gmail.com	

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	4/10/2022
FECHA DE REUNIÓN :	23/01/2025	ACTA No.			
HORA DE INICIO:	10:05 am	HORA FINALIZACIÓN:	12:51 pm		
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU				
DEPENDENCIA:	Subgerencia de Construcciones				

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunion de seguimiento semanal proyecto ciclo rutas, sabana centro y sabana occidente: 1244 - 2023
1246 - 2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1) inicia la reunion con la presentación de asistentes por parte de la supervisión, obra e interventoria.

2) Por parte de la supervisión se solicita hacer un analisis de cada uno de los tramos, con el fin de mirar avances y a suvez los temas pendientes que se deben subsanar para el desarrollo del proyecto. Se llega a un acuerdo en la mesa de trabajo que de acuerdo con las cotas entregadas para los cambios que planteo DEVISAB se aprueba por parte de la supervisión la realización de los respectivos rellenos para subir el nivel de la calzada, conforme a lo solicitado por DEVISAB, por parte del contratista de obra notifica que adicionara 1 frente de trabajo adicional para T5 y 2 para T9, conforme al inicio de obra en el sector los puentes (T10) se plantea en la mesa de trabajo hacer una reunion de socialización con la comunidad, acompañados de la administración municipal y DEVISAB, 3) para tramo 4 en cuanto al tema de las ~~talas~~ poda se solicita socializar con la empresa de minispray la responsabilidad de la tala de su cerca viva y las implicaciones que tiene en el proyecto de las ciclo rutas, en la mesa de trabajo se socializa las zonas liberadas para ejecución de obra en el tramo y las gestiones que se requiere participación del equipo predial

4). T8, por parte de la supervisión se informa que los diseños por parte de ODINSA ya no se deben tener en cuenta en el diseño y ejecución de la ciclo ruta, ademas el contratista sumara mas maquinaria para la ejecución de obra en el tramo

5) T5, en cuanto a este tramo la supervisión manifiesta la prioridad que tiene este tramo en el proyecto, se hace la socialización en la mesa de trabajo los requerimientos que nos hizo DEVISAB en cuanto al tema hidraulico que presenta este corredor.

6) T6, en cuanto al permiso de intervención se manifiesta la radicación el dia 23/01/2025 con las correcciones dichas por DEVISAB,

7) T4, En cuanto a este tramo se evaluara el inicio de ejecución del proyecto teniendo en cuenta el tema presupuestal

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022

8) En la mesa de trabajo se manifiesta que en cuanto al tema de luminaria se va hacer la compra de insumos sobre 24 km de ciclorutas, a su vez se hace una exposición de la luminaria que se escogio, con todas las bondades y caracteristicas que tiene la luminaria (Solux, industria meier).

9) El contratista solicita la medición del avance conforme a la liberacion de tramos por parte del equipo predial, para lo cual se presentara ajuste a la programación por tramo liberado.

10) En cuanto a los vallados, se iniciara su ejución y posteriormente se hara la reposicion conforme al avance predal.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
traslado de vallas DEVIAB T10, Comunicado	interventoria	23/01/2025
Reunion de socialización inico de obra los puentes T10	Mesa de trabajo	30/01/2025 (3:30pm)
Radicación permiso de intervención T6	obra	23/01/2025
Reunion seguimiento semanal	Mesa de trabajo	31/01/2025 (9:00am)

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Juan Pablo Cruz Rojas	juan.cruz@cundinamarca.gov.co	
Jorge Becerra R	J.becerra@ploincik.com	
Fabio Patiño	calcodi@yahoo.es	
Juan C. Bolaños C.	Residentep01246@gmail.com	
JORGE ARMANDO AGUILAR	polconsorciocundinamarca@gmail.com	
Mauricio Lopez	lopezmaray.interventoria@gmail.com	
Xiomara Gil Estevez.	ambientalcbua@gmail.com.	

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022
Nidia Rocio Tarroga Alvarez	socialcbr@gmail.com		
Michael Steven Cruz Cesaltas	costos cbr @ gmail.com	Steven Cruz	
Lina Maria Barreto	calcodcorrespondencia@gmail.com		
EDUARDO OROZCO A	eoa_500@hotmail.com		

ICCU	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	4/10/2023

FECHA DE REUNIÓN :	24/01/2025	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	10:25 am	HORA FINALIZACIÓN:	11:10 am
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU		
DEPENDENCIA:	Subgerencia Construcciones		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Mesa de trabajo telematicos que intervienen en el proyecto ciclo rutas sabana centro y Sabana de occidente: 1246 - 2023
1244 - 2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Inicia la reunion con la socialización del proyecto y los traslados de postes que requiere el proyecto. por parte de la supervisión del proyecto se aclara en la mesa de trabajo que el derecho de vía es del estado y como prioridad esta el desarrollo de proyectos que beneficien a la comunidad en general
2. En la mesa de trabajo se plantea un recorrido por los tramos con los telematicos con el fin de identificar el traslado de postes que requiere el proyecto de ciclo rutas.
3. Por parte de la supervisión del proyecto se solicita una canal de comunicación más eficaz con el fin de desarrollar de una forma más eficiente el traslado de postes o cualquier necesidad que surja en el proyecto.
4. El contratista proyecta la identificación de postes del proyecto, mostrandole a la mesa de trabajo donde sería el movimiento de postes y solicita información a cerca del tipo de estructuras que se van a intervenir.
5. En la mesa de trabajo se habla de tener presente los tiempos de traslados con el fin de hacer un cronograma que vaya de la mano de ejecución de obra

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONSEJEROS DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022

CONCLUSIONES

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Recorrido con telematicas - tramos ciclo ruta	Mesa de trabajo	Por definir
Recorrido tramo 9 identificación postes	Mesa de trabajo	29/01/2025 8:00 am

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Mónica María Perdomo S	monica.perdomo@tigo.com.co	
José Alejandro Abril Guzmán	jose.abril@grupoconectar.co	
Deinzon Eduardo Caicedo	dcaicedo@aztecacomunicaciones.co	
Mauricio Guzmen G.	mauricio.guzmen@claro.com.co	
Marcela Consuegra Murcia	marcela.consuegra2@claro.com.co	
DIEGO SALCEDO B.	diego.salcedo@claro.com.co	
Nicolas Andrade Duque	nicolas.andrade@claro.com.co	

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022

Lady Sabonanca Cañon	lady.sabonanca@telefonica.com	
Nixon Alexis G	nixon.alexis@cundinamarca.gov.co	
Pedro Leonardo Parada Ogeda	lparada@davisab.com	
VICTOR HUGO MEZA CAMACHO	VICTOR.MEZA@CENIT.COM	
JORGE MARCELO AGUILAR	delconsorciocundinamarca@gmail.com	
EDUARDO OROZCO D	eoa_500@hotmail.com	
Juan C Balaguera	juanc.balaguera@gmail.com	
Julio Cesar Segreda Sanchez	julio.segreda@telefonica.com	
Juan Pablo Cruz Rojas	juan.cruz@cundinamarca.gov.co	

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	29/01/2025	**ACTA No.**	
HORA DE INICIO:	8am	**HORA FINALIZACIÓN:**	3:45pm
LUGAR DE REUNIÓN:	TRAMO 9		
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

RECORRIDO PARA IDENTIFICACIÓN Y TRASLADO DE INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Implicados en el recorrido: supervisión ICCU, Enel, Telefonía Movistar, telefonía Claro, telefonía Tigo, Contratista e interventoría.

El presente recorrido se realizó con el fin de identificar las estructuras de telecomunicaciones que interfieren con el trazado de la ciclorruta proyectada en el Tramo 9, con el objetivo de determinar los movimientos y traslados necesarios para la correcta ejecución del proyecto. Asimismo, se buscó definir la entidad responsable de cada traslado conforme a la Ley de Infraestructura.

El recorrido inició en la abscisa K0+000, donde el supervisor del ICCU enfatizó la importancia de identificar la titularidad de las estructuras para gestionar su traslado. Durante el recorrido, se establecieron los siguientes puntos clave:

K0+000: Se identificaron dos postes de Movistar. El operador indicó que los postes fueron instalados antes de 2008 y su traslado debería ser asumido por el contratista. Movistar solicitó al contratista la planimetría y el archivo KMZ del proyecto para evaluar la reubicación.

K0+000: Poste con cámara perteneciente a Enel. Se requiere verificar la titularidad de la cámara instalada para coordinar su traslado.

K0+650 (Margen derecho): Poste provisional de Enel. Se evaluará su reubicación una vez se reciba la solicitud formal del contratista.

K1+800 a K2+360 (Margen derecho): Postes de Enel a reubicar al borde de vía, según normatividad de seguridad vial. Enel planificará los trabajos tras recibir la solicitud.

K2+370 (Margen izquierdo): Postes de Enel. Solo falta trasladar las líneas de Claro, Buhonel y Ufined.

K5+300 (Margen izquierdo): Contratista propone traslado al borde de andén para garantizar la ejecución de la ciclorruta. Enel evaluará la viabilidad.

K5+900 (Margen izquierdo - Letrero La Palma): Poste con línea de Buhonel. Se propone su traslado tras la gestión predial.

K7+000 (Margen izquierdo - Entrada a finca): Punto crítico con línea principal. Se propone reubicación en predio privado, sujeto a gestión predial.

K7+620 (Margen derecho - Antes de la Bomba BIOMAX): Se propone reubicación colindante con predio privado.

K8+070 (Margen derecho - Frente Bomba BIOMAX): Dos postes. Se plantea el traslado de uno al andén y el otro implica movimiento de conexiones subterráneas.

K8+360 y K8+590 (Margen izquierdo): Postes con equipos de alto voltaje. Se evaluará su traslado o permanencia.

K9+640 (Margen izquierdo): Se plantea mantener el poste en sitio con un andén más ancho.

K9+950, K9+990 y K10+050 (Margen izquierdo): Enel propone reubicación en el área del andén abordador.

K10+440 (Margen izquierdo): Poste dentro de predio privado sin afectación a la ciclorruta.

Margen izquierdo hasta Tenjo: Se plantea mantener la misma solución de los anteriores, dejando postes en el andén abordador.






CONCLUSIONES

A lo largo del recorrido se analizaron distintas alternativas de solución para los traslados de infraestructura. Sin embargo, el contratista deberá presentar una propuesta formal que incluya la planimetría y la localización topográfica de cada punto identificado. Esta información permitirá a los operadores de red planificar y ejecutar los traslados conforme a la normatividad vigente y minimizar impactos en la infraestructura existente y la continuidad del servicio.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Contratista:	
Entregar la información de planimetría y archivos KMZ a los operadores involucrados.	por definir
Realizar en campo la ubicación de los traslados propuestos.	por definir
Gestionar formalmente las solicitudes de traslado con los entes responsables para la planificación y ejecución de actividades.	por definir
Enel y Operadores de Telecomunicaciones:	
Revisar la información proporcionada por el contratista y definir la viabilidad de los traslados.	por definir
Coordinar la planificación de los trabajos para minimizar afectaciones en la zona.	por definir

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Juan Pablo Cruz	juan.cruz@cundinamarca.gov.co	
Victor Mera	Victor.mera@enel.com	
Daniel Vargas Martinez	residentepcl1244.2@gmail.com	
Juan Carlos Balaguera Cely	residentepcl1244@gmail.com	
Julian Escobar leal	pclconsorciocundinamarca@gmail.com	
Homero Vargas	Homero.vargas@claro.com.co	
José Urrego	.urrego@Claro.com.co	
Osvaldo Ramos	Supfibra4.bogota.tigo@fcr.com.co	
Mauricio López	Fredy.lopez@grupoconectar.co	
Gabriel Gil	G.gil@proinark.com	
Fabio Patiño	calcodi@yahoo.es	
Eduardo Orozco	eoa_500@hotmail.com>	

ICCU	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	31/01/2025	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	9:45 AM	HORA FINALIZACIÓN:	11:10 AM
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU		
DEPENDENCIA:	SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIONES		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunion de seguimiento cto ICCU-1244-2023
ICCU-1246-2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- TRI
- Se revisa tramo a tramo los diferentes requerimientos y se generan los compromisos expuestos en la presente acta.

COMPROMISOS:

- Envio resoluciones Madrid y Mosquera para radicacion de permisos de intervencion (ICCU) - En seguimiento
- Reunion para armonizacion en T9 con mpio de Tenjo y Cota (Cobra) - en seguimiento
- Reunion para armonizacion en T7 con Alkosto (Cobra) - en seguimiento.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Radicacion a inventariar modificatoria 1 (Obra)	31-01-2025
Radicacion a ICCU modificatoria 1 (inventariar)	3-02-2025
Socializacion TIO (ICCU - Alcaldia - Devisab - obra - inventariar) 5:30 PM	7-02-2025
Radicacion PMT TG (inventariar)	3-02-2025
Reunion Ambiental (inventariar - ICCU - obra) 9:00 AM	4-02-2025
Entrega inventario individuos arboreos TB (obra)	31-01-2025

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Jorge Mauricio Aguilar	pclconsorcioavandinamarca@gmail.com	
Juan Carlos Balaguera	Residentepcl1244@gmail.com	
Juan Dario Rodriguez Muñoz	rodriguez@proytero.com.co	
Eduardo Ofozco A.	eoa_500@hotmail.com	
Xiomara Gil Estevez	ambientalcbuga@gmail.com	
Nidia Paola Paiba Tunja	socialcbusabana@gmail.com	
Gabriel Gerardo Gil	ggil@proinark.com	
Juan Pablo Cruz Pous	juan.cruz@cundinamarca.gov.co	
Cristian Leonardo Gaviria S.	consorciopcl.admon@gmail.com	

1 DE 1