CONTRATO DE OBRA N°

FGN - NC - 0189 - 2025

CONSORCIO REMODELACIONES CST

REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REMODELACIÓN DE ÁREAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - FASE IV - BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO DE INTERVENTORIA

FEAB - 0011 - 2025

BITACORA DE OBRA

SEDE : BUNKER FISCALIA DE BOGOTA

FECHA DE APERTURA: 29 de SEPTIEMBRE 2025

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

Powered by CamScanner

29/09/25 Se hace el inicio de apertura de bitacora de obra con el inicio de actividades en la sede Bunker. Se inician actividades en auditorio comenzando con desmote de piso vinilico y guardaescobas.
En el frente de obra en plataforma iniciamos con registro fotografico y numeracion de materas; en horas de la tarde llega material de impermeabilizacion, se deja provisionalmente acopiado en el nivel de parqueaderos para posterior reubicacion a punto de acopio en plataforma. Se registra daño en mueble de madera de la pantalla (registro Fotos) C/TG00B interventoria

30/09/25 Desmonte de puntos modulares de cielo raso y luminarias cuadradas en auditorio, estas quedan en custodia/guardadas mientras se asigna punto de entrega por parte de la supervisión, arreglo de pateras de guardaescobas. Inician actividade de instalacion de perfileria PVC en materas y geotextil, igualmente se empieza a enlonar tierra contenida en materas para su alistamiento a instalacion de membrana; Se realizo registro Fotografico de todo el area a intervenir. C/TG00B, interventoria

01/10/25 En auditorio se despeja el area y se instala mastico nivelante para piso vinilico, se entrega a bodega de fiscalia (E) ocho luminarias cuadradas, se continuan con actividades de impermeabilizacion de materas y enlonado de tierra; desmonte de archivo rodante en area de extincion, actividad solicitada por supervision. C/TG00B interventoria

02/10/25 Se realiza cerramiento con polisombra en punto de acopio de plataforma, instalacion de piso vinilico y guardaescobas en auditorio, se continua con actividades de impermeabilizacion y enlonado de tierra.

Norma

Powered by CamScanner