29/09/25 Se hace el inicio de apertura de bitacora de obra con el inicio de actividades en la sede Bunker. Se inician actividades en auditorio comentando con desmote de piso vinilico y guardaescobas.
En el frente de obra en plataforma iniciamos con registro fotografico y numeracion de materas; en horas de la tarde llega material de impermeabilizacion, se deja provisionalmente acopiado en el nivel de parqueaderos para posterior rehubicacion a punto de acopio en plataforma. Se registra daño en mueble de madera de la pantalla (registro Fotos) C/T6008 interventoria

30/09/25 Desmonte de paneles modulares de cielo raso y luminarias cuadradas en auditorio, estas quedan en custodia/guardadas mientras se asigna punto de entrega por parte de la supervisión, arreglo de pateros de guardaescobas. Inician actividade de instalacion de perfileria PVC en materas y geotextil, igualmente se empieza a enlonar tierra contenida en materas para su alistamiento a instalacion de membrana. Se realizo registro Fotografico de todo el area a intervenir. C/T6008, Interventoria

01/10/25 En auditorio se despeja el area y se instala mastico nivelante para piso vinilico, se entrega a bodega de fiscalia (E) ocho luminarias cuadradas, se continuan con actividades de impermeabilizacion de materas y enlonado de tierra; desmonte de archivo rodante en area de extincion, actividad solicitada por supervision ok C/T6003 interventor

02/10/25 Se realiza cerramiento con polisombra en punto de acopio de plataforma, instalacion de piso vinilico y guardaescobas en auditorio, se continua con actividades de impermeabilizacion y enlonado de tierra, se refuerza cerramiento y senalizacion perimetral en punto de acopio en plataforma. C/T6008

03/10/25 Se continua con actividades de impermeabilizacion en matera 16, se retira grawilla de matera 3 se enlona y se dispone al acopio de material dispuesto en plataforma, en auditorio se realiza actividades de resane de muros protegiendo debidamente el PVC con carton.
Se recibe oficina "FISCALIA 5" de edificio F, se realizo la validacion del inventario entregado por la entidad junto a interventoria y se realize registro fotografico del mismo. No se ha podido recibir formalmente

03/10/25 area de trabajo "Extincion de dominio" de sotano por inconsistencias entre el inventario realizado por la entidad y lo que se encuentra dentro del area de trabajo.
C/TG003 En recorrido realizado con la direccion de construccion de la Fiscalia Ing. Ricardo; Ing Milton; Ing Santiago, Interventoria, se informa que el piso instalado en auditorio presento un punto de "bombeo" el cual debe ser revisado, se indica que se debe instalar perfil de madera en el piso para el remate con el mueble de equipos de proyeccion en obra se encuentra personal de interventoria y Contratista, Residentes, SST, ambiental personal operario: 2 materos(3) Retiro de tierra 2 en impermeabilizacion matera 16.. C/TG003

04/oct/25 Se realizan actividades en EDF "T" Auditorio lijado de muros & micro de pintura (2 operarios) en area de impermeabilizacion 3 operarios en matera 16. Personal Interventoria y Contratista Residentes SST, Residentes obra.
Inicia actividades de instalacion de perfileria PVC en matera 18, llega a obra cable para realizar conexion de tablero (1) para punto en plataforma para actividades de impermeabilizacion. Por la supervision para conexion equipos del Contratista (1) Actividad autorizada

06/10/25 Se realizan actividades en edif. "T" auditorio / instalacion de paneles modulares de 60x60 pintados, se evidencia que hay 2 paneles para cambio, continua con actividades de pintura en muros; se presenta personal de LG "Pisos vinilicos" para subsanar observacion de "bombeo" en piso el cual es revisado por interventoria.
Se inicia actividades en bloque F primer piso con desmonte de mobiliario y archivo rodante, se realiza socializacion de realizacion de actividades a los oficinas colindantes de la oficina a intervenir.
En plataforma se realiza maniobra de conexion a tablero para punto electrico en compañia de personal de mantenimiento de bunker
Se continua con instalacion de membrana en matera 16 y se

Norma

inicia a instalar perfileria PVC en matera 8, se continua con actividades de enlonado de tierra de matera 14.
Se instala perfileria PVC en matera 19.
Personal obra: 02 auditorio, 03 impermeabilizacion, 01 enlonado de tierra 02 oficina lavado, 01 residente contratista, 01 sst contratista, 02 residentes interventoria, sst interventoria 01
Sobre las 5:00 pm se recibe llaves e inventario de oficina "Extincion" Dominio para revision entre Residente contratista e interventoria para poder dar inicio a actividades el dia martes 7 de octubre.

R/CT6003

07/10/25 Se continua con remates de pintura en muros de auditorio, en plataforma se instala perfileria PVC en matera 18, igualmente ~~(primer)~~ geotextil en matera 19, 18 y 8 y membrana en matera 18 y 19, continua con remates en matera 16 e instalacion de cordon de poliuretano en la terminacion de la membrana. En la matera 3 al tener membrana instalada se debe hacer una actividad adicional la cual consiste en desmontar esta membrana entre 10 y 15 cm en todo el contorno para que la nueva perfileria quede fija en la superficie y no tenga problemas a futuro por desprendimiento.
Se continua con el enlonado de tierra de la matera 14 donde se encuentran placas de concreto en el fondo las cuales deben ser retiradas, estas placas estan en toda la superficie.
En el edificio "F" primer piso se realiza cerramiento perimetral en pasillo con polisombra y se procede a acopiar mobiliario desarmado, se continua con desmonte de mobiliario y archivo rodante, en oficina de sotano en edificio "F" se realiza instalacion de cerramiento perimetral en pasillo con polisombra

R/CT6003

08/10/25 Edf T- PB - Auditorio: Se finaliza pintura de muros - se corrige bombeo piso presentado en punto especifico de nicho; pendiente la instalacion de remate de madera en terminacion de piso vinilico con el mueble de equipos del proyector, pendiente instalacion de luminarios 60x60 led por fabricacion de marcos de ajuste.

CT6003

Pendiente reposición 4 láminas acusticas cielo falso módulos 60×60. Se informa por parte del Ing Santiago Rojas. que el material retirado de los moteras que corresponde a los llenos sera recibido por la Fiscalia como aprovechamiento del 100% de este material. (Se continu)
PLATAFORMA: M17 terminado 100% M15 Se retiro el material de lleno M12-13-12 se encuentran en proceso de retiro de modulo de lleno, M18 se tien instalado Geotextil(1)NT 1600 y presentado la membrana sin pegue de termofusion. M19 instalado Geotextil(1) y Membrana pendiente instalación. M3 se termina instalacion perfil poliuretano perimetral, M8 se intala la membrana M10 se continua retiro de grouilla sobre laminas etrboard de 1/2m. EDIFICO F P1 se terminan (14) atividade preliminares desmontes; SOTANO EDF "F" Se inicio desmonte de archivos rodantes, y mobiliario de oficina encerrado del interio de Extmen Domino Se realiza recorrido en los dependencias de EDIFICIO H Sotano area Casino y Recisoll (Piso 1) oficinas DECUDH - DAUIT -
(Piso 2) ofina 1 DAUTA - 2 -3 Puesto Nuevo Piso 4 Oficina Principio de oportunidad para los anteriores dependencias en recorrido con el Ing Santiago Rojas se indica que se deben combrar los pisos y realizar pinta en las areas apectadas. Se realizo el cerramento provisional para acopio de elementos desmontados del piso 1 y Sotano Edf F.

CONSORCIO TG003

09-10-25 Plataforma: M10 Se retira perfileria y laminas de etrboard en la totalidad de la matera, se enbala y lleva a punto de acopio
M18: Se comienza a instalar membrana de impermeabilizacion

M19 : Inician actividades de instalacion de membrana igualmente se instala cordon de poliuretano en el remate de la membrana con el muro de la matera M16 Se termina de rematar membrana en matera y se instala cordon de poliuretano en el remate de la membrana con el muro de la matera. M3 Se realiza instalacion de geotextil en matera y presenta la membrana sin pegue de termofusion. M4 Se realiza retiro de grouill en superficie de la matera; se encuentra estructura con perfileria y lamina eterboard 15mm la cual se debe retirar. M5 Se realiza retiro de gravilla en superficie de la matera; se encuentra estructura con perfileria y lamina eterboard 15mm la cual se debe retirar. M12 continua con retiro y enlonado de material de lleno en matera. EDIFICIO FF P1 Continúa con desmonte de mobiliario, piso vinilico y guardaescobas. Sotano Continua con desmonte de mobiliario, piso vinilico y guardaescobas de toda la superficie.

10-10-25 Plataforma Por parte de la entidad se procede con el retiro de tierra del acopio con apoyo de personal de jardineria. M5 Se encuentra un angulo perimetral embebido el cual puede dañar la superficie de la membrana por lo cual se autoriza hacer una media caña para cubrir este perfil y proteger la membrana M12 Continua con actividad de retiro y enlonado de tierra. M3 Continua con actividad de instalacion de membrana en la matera

Edificio FF Sotano Se realiza socializacion "CEVAP" con acompañamiento de la supervisión a todo el personal colindante con areas de intervención; se continuan con actividade de desmonte de cielo raso, mobiliario y demolicion de muros de drywall, se realiza una modificacion en los planos de diseño de esta area a intervenir razon por la cual se debe mover el cerramiento ya instalado y reubicar actividades a realizar. P1 Continúa con actividades de desmonte de cielo raso y luminarios. EDIFICIO FF "T" Auditorio Se aprueba por parte de supervision la instalacion de 2 rejillas microperforadas en reemplado de los 2 paneles termoacústicos.

Llega a banker divisiones y puertas en vidrio templado de 10mm para instalar en unidad de explosivos y criminalidad organizada; se descarga material en cada area de trabajo y comenzamos con el respectivo replanteo. UNIDAD DE EXPLOSIVOS Inician actividades de instalación de estructura, se aprueba instalar pelicula de sandblasting de 1,20m en division y puertas.

11-10-25 PLATAFORMA M1 Por parte de la entidad se realiza el retiro de materia vegetal quedando la superficie en tierra para poder iniciar con el retiro y enlonado de tierra: M10 Instalacion de perfileria perimetral PVC e instalacion de (membrana) geotextil y presentacion de membrana en costado de matera M12 Continua con actividad de retiro y enbonado de tierra; a una altura de excavacion de 0,70 m se encuentran placas de concreto apoyadas en bloques estructurales, los cuales se deben retirar. M13 Se encuentra a una altura de excavacion de 0,55 m placas de concreto apoyados en bloques estructurales, los cuales se deben retirar. Edificio F Sotano Continua con actividades de desmonte de mobiliario, cielo raso modular, enbonado de material de demolicion y disposicion a punto de acopio. Piso 1 Continua con actividades de desmonte de mobiliario, cielo raso modular, enbonado de material de demolicion y disposicion a punto de acopio. EDIFICIO H CRIMINALIDAD ORGANIZADA Inician actividades de instalacion de division en vidrio 10mm, instalacion de puertas en oficina queda pendiente para el dia martes instalacion de sandblasting. CONTROL EXPLOSIVOS Continuan actividades de instalación de division de vidrio quedando pendiente instalacion de sandblasting actividad que se realizara el dia martes.

13-10-25 PLATAFORMA M10 Continua con actividad de instalacion de membrana en superficie de matera M2 Inicia actividades de retiro y enbonado de tierra, se dispone material a punto de acopio. EDIFICIO T AUDITORIO Se instalan marcos para luminarios, luminarios 60*60, spot led y rejillas microperforadas en cielo raso, retiro material sobrante y despeje de areas para entrega de espacios a Interventoria EDIFICIO H Junto a supervision e interventoria se realiza recorrido en areas a intervenir para coordinar entrega de espacios para mantenimiento, tentativamente el

20 de octubre entregan espacio "DAVITA" para intervención. CRIMINALIDAD ORGANIZADA Se realiza instalacion de samblating en division de vidrio y puertas de oficinas. CONTROL EXPLOSIVOS Se realiza instalación de samblating en division de vidrio y puerta. EDIFICIO F SOTANO se realiza retiro de cable de datos y puestos de trabajo (regular y sencillo). para poder desmontar paneles de division de puestos de trabajo, se realiza desmonte de division de vidrio que conforme oficina, se termine de retirar piso vinilico en area de mobiliario, por parte de la entidad de la seccion de las "TIC" se ordena desmontar conclete perimetral, cable y cajas de puesto de trabajo, se deja en sitio conclete desmontado para llevar a punto de acopio PISO 1 se realiza desmonte de division en vidrio de oficina, se replantea terminado de muro en muro de drywall para realizar el corte y demolicion de espacio sobrante de muro, realiza replanteo de muros drywall se genera duda, con respecto a un detalle sobre el espacio de la ventaneria ya que aparece un muro o antepecho lo cual quedamos a espera de definicion por parte de la entidad.

15-10-25 PLATAFORMA: se realiza retiro de tierra en matera #2, instalacion de geotextil, retiro de grauilla en matera #9, se modifica cerramiento debido a la acumulación de lonas con material vegetal. se solicita mantener el área señalizada.
EDIFICIO F sótano: extinsión de dominio: se realiza desmonte de estructura de aeloraso y de muros en drywall.
(EDIFICIO H: PISO 3°: intalación de divisiones en vidrio oficina unidad especializada para la investigación. y en recepción.),
Edficio F: Sotano: Se mueve cercamiento exutente debido a modficaciones y ampliacion del espcas a intervenir
Piso 1 Replanteo y ubicacion muros de driwall para iniciar actividades de estructura.

10

16-10-25 Plataforma: $M9 se retira material (grava) de la matera y se encuentra perfileria con lamina de eterboard los cuales se deben retirar para instalar membrana. M2 Se retiran reflectores de matera para continuar con actividades de excavacion y retiro de tierra. M15 Inician actividades de retiro total de membrana existente para realizar pendientado actividad aprobada por supervision y se realizara en materas 12, 13, 14, 15 AUDITORIO Aseo final e instalacion de perfileria perimetral contra mueble de TV EDIFICIO H: PISO 1 Instalación de estructura e inicio de tapado de muros con laminas Drywall SOTANO Enlonado de material de demolicion de muros y desmonte de cielo raso y dirigido a punto de acopio en plataforma. PISO 1 En planos entregados por la entidad el inicio de los muros contra los ventanas iniciaba a 40 cm de la placa se autoriza por parte de supervision "estrellar" el muro contra la ventana para que no quede ninguna luz entre las oficinas Por parte de la entidad comentan con el retiro del mobiliario de sotano, se valida inventario y se comienza a cargar camion dirigido a los bodegajes de palaquemado quedando asi bajo responsabilidad de la entidad

17-10-25 PLATAFORMA Instalacion de perfileria y geotextil en materas 5, 6, 7, continuan con actividades de remates y sello en matera 3, Continuan actividades de retiro de membrana existente en materas 12, 13, 14 para realizar pendientado EDIFICIO H PISO 1 En revision con supervision se ~~pide~~ retiro elimine del diseño el muro al costado derecho de la entrada ya que reduce el espacio de los puestos de trabajo y se instalara una division en vidrio de los retirados de esta oficina, se aprueba la instalacion y adecuacion de interruptores y luminarios para las oficinas que se estan adecuando SOTANO Se autoriza retiro salidas de aire acondicionado existentes ya que no estan en funcionamiento, se modifica diseño entregado por supervision dejando muros de piso a techo entre divisiones de oficinas quedando asi solo division de vidrio en las fachadas de las oficinas, continua el retiro de mobiliario por parte de la entidad, se firma la respectiva acta de entrega EDIFICIO H CRIMINALIDAD ORGANIZADA Se instala divisiones entre paños entre cubiculos de oficinas 1, 2, 3.

8-10-25 PLATAFORMA: Se realiza cerramiento en punto de acopio asignado en el nivel del parqueadero, se inicia a bajar material acopiado en plataforma al acopio de parqueadero dejando separado por tipo de material continua enlonado de material de matera 01 y matera 02 Edificio F Piso 1 Continua con actividades de drywall en muros y dinteles, Sotano Continua con actividades de drywal en muros. Materos Presentacion de membrana en materos 5, 6 y 7

10-10-25 AUDITORIO - Se hace entrega de auditorio a la entidad subsanando asi pendientes y observaciones dados anteriormente. Entregando llaves quedando bajo custodia de la entidad PLATAFORMA - Continua con la instalacion y remate de la membrana de materos 5, 6 y 7 igualmente se inicia con actividades de instalacion de segunda capa de geotextil en matera 3; personal operativo 4 EDIFICIO F Primer piso Lavado de activos Continua con actividades de muros en drywall y dinteles; se realiza desmonte de tuberia EMT 1/2" cajas y aparatos electricos, se aprueba propuesta electrica enviada por el diseñador personal operativo 2 electricos 2 instaladores por parte de la entidad se continua con el retiro del mobiliario de esta oficina, (Por) validando inventario entregado por la entidad y revisado junto a interventoria SOTANO Extincion de dominio Continua con actividades de muros en drywall; se pasa propuesta de diseño electrico para su revisión y aprobación. DAUTA Se recibe espacio a intervenir realizando asi levantamiento de espacios/ areas a intervenir elaboracion y relacion de mobiliario para montaje y desmonte ya que la directriz es dejar el mobiliario en el mismo puesto de trabajo. Realizado esto se avanza con actividades de instalacion de cerramiento el cual nos va servir para ubicar el mobiliario desmontado y se ubicara en el pasillo frente a la oficina dejando espacio para transito peatonal CANILES Llega material de impermeabilizacion y perfileria para este frente

Se deja acoplado en la parte inferior (primer nivel de canales) para poder subir e iniciar actividades.
Se continua con actividades de enlonado y disposicion a punto de acopio de material contenido en moteros 01 y motero 02.

21-10-25 PLATAFORMA Continua con actividades de impermeabilizacion en moteros, remates de segunda capa de geotextil en motero 10 y 8, se termina de retirar membrana en moteros 12, 13, 14 y 15 se puede evidenciar presencia de grietas lo cual se consulta con interventoria para su respectivo tratamiento. Se debe hacer destronque en estos moteros para poder realizar pendientado solicitado por supervisión. DANITA Se realiza desmonte de mobiliario acopiandose en el cerramiento hecho en el pasillo frente a las oficinas, se aprueba el cambio de luminarias en su totalidad de este oficina y pintura de muros. El desmonte de piso se dificulta ya que esta muy adherido por tal razon se evalua desarrollar esta actividad con soplete el cual facilitaria este desmonte; se solicita al contratista traer un soplete a obra.
CANILES Inician actividades de instalacion de perfileria PVC en contorno de cubierta 1, cubierta 2 y cubierta 3 igualmente se deja el material en estas cubiertas por temas de transitabilidad y liberacion de espacios en primer planta de caniles; se realiza levantamiento de areas de cada cubierta (6 en total) en conjunto con interventoria. EDIFICIO F Continuan actividades de instalacion de tuberia EMT de 1/2" en piso 1 segun trazado y diseño aprobado se instala topes de marco de drywall e instalacion de frescasa.
NOTA: Se presentan lluvias fuertes desde las 2:00 pm parando actividades de instalacion de impermeabilizacion.

22-10-25 PLATAFORMA: En matera 09 se solicita retirar flanche existente. y construccion de media cana para garantizar continuidad en la superficie para instalacion de membrana, continua remate en materas con geotextil - segunda capa - en materas 3, 8, 18 y 19. Continua enlonado de material contenido en matera 01 y con su disposicion a punto de acopio en plataforma; se encuentran placas de concreto en el fondo de esta las cuales se deben retirar y realizar su respectiva disposicion

EDIFICIO F: PISO 1 - LAVADO DE ACTIVOS Continuan con actividades de muros y dintles en Drywall, continua con instalacion de tuberia EMT 1/2" en techo y muros dejando puntos de interruptor, inicia cableado en puntos electricos.

SOTANO - EXTINCION DE DOMINIO Continuan con actividades de muros y dintels en Drywall, se realiza instalacion de tuberia EMT 1/2" en muros y se dejan cajas para interruptores en muros de Drywall para continuar con el tapado de estas.

EDIFICIO H DAULTA: Inician actividades de demolicion de guardaescobas y de piso vinilico con ayuda de un soplete, actividad realizada entre 4 pm y 6 pm

CANILES. Continuan con actividades de perfileria e instalacion de geotextil en cubierta 1 y cubierta 2

23-10-25 PLATAFORMA Continuan actividades de retiro de tierra en matera 1 y matera 2, luego del retiro de membrana en materas 12, 13, 14 y 15 se logra evidenciar grietas en muros las cuales se deben subsanar y alistar para continuar con actividades de impermeabilizacion; se realiza conteo e identificacion de 100 losas de concreto prefabricadas con spray para cambio y posterior reemplazo; actividad hecha en conjunto con interventoria.

EDIFICIO F: LAVADO DE ACTIVOS Inicia instalacion de cinta filo en muros y dinteles, igualmente inicia mallado de muros y dinteles

EXTINCION DE DOMINIO Continuan actividades electricas, instalacion de tuberia EMT 1/2" DAULTA Continua actividad de demolicion de piso vinilico en ayuda de soplete; actividad realizada a

Norma

media marcha por emision de olores CANILES continua actividades de instalación de membrana en cubierta 1, 2 y 3 e instalacion de geotextil en cubierta 3.
NOTA: Se presentan lluvias fuertes a las 2:30 pm y se pausan actividades de impermeabilizacion.
Llega primer lote de pisos vinilicos, mastico, pegante, guardaestobos y piso vinilico

24-10-25 Se recibe nuevo espacio a intervenir - Sala de audiencia - donde solo se va a realizar pintura, cambio de luminarias, mantenimiento de aire roto y bueno. PLATAFORMA continuan actividades de retiro de material en mutero 1 y mutero 2. EDIFICIO F Sotano: Continuan actividades de drywall, tapados de muros, instalacion de fraccasa y actividades electricas se programa destronque de pisos para el fin de semana en OAUITA, lavado de activos y extincion de dominio. CANILES Continuan actividades de instalacion de perfileria en cubierta 4, 5 y 6 se instala membrana en cubierta 3

24-10-2025 Teniendo en cuenta las actividades de retiro de piso vinilico mediante el uso de soplete a base de gas propano, dicha labor se considera trabajo de alto riesgo y se clasifica como trabajo en "Caliente".
Por tal motivo, se envio correo al contratista el dia 23 de octubre, solicitando el Programa de Gestion para Trabajos en Caliente, el cual a la fecha no se ha recibido.
Asi mismo, cuando se realice la actividad de impermeabilizacion de los tanques de agua potable se debe entregar a la interventoria el Programa de Gestion para trabajos en espacios confinados.
Tal solicitud se envio via correo electronico al contratista, el pasado jueves 16 de Octubre.

Yoel D Mouro
Prof. SST Interventoría

Norma

25 octubre 21: A las 11:25 se reporta inicio de alarma en piso H el cual reporto incidente en investigacion por lo cual se solicita al contratista suspender las actividades de uso de pulidora para el destronque en oficina de DAVITA piso 1 del edificio H, En el edificio F piso 1) Sotano 1 se solicito previo al inicio de actividades de uso de pulidor para destronque en el area de influencia de dominio, se realizara en las porte alta el cerramen con plastico de los muros colindantes a las oficinas de todo lado a Fin que no se genere particulacion del material desprendido, sin embargo como el contratista hizo caso omiso a la instruccion de la interventoria, se le informa suspender esta actividad. En plataforma no hay personal operativo el dia de hoy; Edificio F piso 1 1 operario Dry Wall 3 operarios electrico Sotano 1 EDF F 2 operarios destronque pisos; 2 operarios estructura metalica, se registro el ingreso de 30 perfiles cal 14 10 x 10 metalica; EDIFICO H 2 operarios destronque pisos; Caniks: 4 operarios en impermeabilizacion.

R/ Interventoria.

Se reanudan actividades de destronque en edificio H, se protegen sensores de humo para que no se pongo en emergencia por el material particulado. y asi dar continuidad a la actividad.
Ingreso material para estructura metalica y ornamentador para realizar nivelacion y replanteo de platinas perimetrales

Norma

26-10-25 En frente Bunker se presenta personal operativo para el desarrollo de actividades de destronque de pisos en edficio H (DAVITA) y edificio F (lavado de activo y extincion de dominio), y muteros 12, 13, 14 y 15 para poder continuar actividades de pendientado de placa y sellamiento de fisuras en muros de estas. Continua instalacion de platinas perimetrales de 20x20.

27-10-25 EDIFICIO F - PISO 1 Continuan actividades de cableado electrico para puntos de luminarias e interruptores SOTANO Instalacion de canaleta en muros y dinteles, continuan con actividades de instalacion de perfileria metalica se presentan inconvenientes en la ejecucion por problemas con el suministro electrico, ya que no da la capacidad para soportar el equipo de soldadura y se saltan los tacos por tal razon se contempla organizar una acometida para poder conectar el equipo de soldadura. Continuan actividades electricas de instalacion de tuberia EMT ½" y cableado. EDIFICIO H DAVITA Continuan actividades de destronque y retiro de caucho pegado en la superficie del piso CANILES Continuan actividades de instalacion de interbloque en cubierta 4, 5, 6; Se suspenden actividades por lluvia a las 3:00 pm. EXPLOSIVOS-CONTROL Por solicitud de supervision se requiere adecuar el puerto en oficina de explosivos lo cual requiere demolicion y alistado de muros drywall. esta puerta se hara en vidrio con dimensiones de 2.20m x 0.87 de ancho y para generar uniformidad en el acceso de esta oficina se pide reemplazar la puerta existente por una igual en vidrio con las mismas dimensiones

28-10-25 Edificio F piso 1: se continua la instalacion de acometidas electricas en sotano de torre F: se continua la instalacion de drywall avanzando en un 80% y marcos se inicia ciebrado en piso 1, por parte electrica se continua la instalacion de tuberia emt avanzando al 90%.

adicional se solicita por parte de supervision e interventoria que las actividades de soldadura de estructura a sotano solo se desarrollen desde las 5 pm en adelante puesto que por ruido las actividades quedan suspendidas, a lo que se le apuesta a las diferentes actores involucrados que esta actividad se retomara el dia de mañana 29 de octubre en horario nocturno. Daguita torre 11: se continua con el levantamiento manual de pegante de pvc vinilico desmontado adicional se hace desmonte y suministro de las nuevas lamparas de 60x60, sumado a esto se hace resanes de guardaescobas desmontados. Por otra parte se hace recorrido con el contratista L6 para verificacion de espacios a intervenir a lo que verificando solo queda resanar las fisuras de daguita para que el mastico no caiga la fisura (esta se sella con silicon contruido). ya verificadas las areas se dialoga para el inicio a lo que preponen iniciar el dia 30 de octubre para terminar el 31 viernes con todo instalado y proseguir en dar la ultima mano de pintura tipo 1A. secretaria Administrativa corte supremo de justicia, se hace el desmonte de division de oficina principal y esperar donde se hace entrega de los vidrios desmontados sumado a esto se hace recorrido en torre T para iniciar intervencion el martes 4 de noviembre a lo que amablemente se solicita a supervision que se valla haciendo logistica para lograr el retiro de cable por parte de las tics oportunamente y no tener reproceso.

28-10-25 EDIFICIO A piso 1 - Secretaria de la corte - Inician desmontes de puestos de trabajo en area a intervenir ; se desmonta division de vidrio existente y se procede a realizar resanes en muros y cielo raso en estuco y pintura DAGUITA - Continuan actividades de resane de paleteo de muros para instalacion de guardaescobas, se realiza desmontes de luminarias en mal estado - dañados dejando las que se encuentran en buen estado, se realize de inmediato la instalacion de los nuevos luminarios. En la revision de la superficie del piso se logra evidenciar presencia de grietas los cuales por solicitud

R. obra

del instalador de piso vinilico se debe hacer un tratamiento de grietas para garantizar la calidad de instalacion del piso.
MATERAS. Se realiza el desmonte de la membrana existente en matera 1 y matera 2. SALA DE AUDIENCIAS Se avanza con tareas - actividades de pintura en muros (primera mano) y demolicion de ceramica en muros de baño.

29-10-25 EDIFICIO H DAVITA: Se avanza en el sellado de juntas de placa con sika juntas y se aplica primer mano de pintura en muros y cielo raso de fiscal - TERCER PISO Sello de juntas llega division de vidrio para sello de juntas; se realiza replanteo para realizar refuerzo en madera en el cielo raso para garantizar la instalacion de la misma, actividad que se programara con el contratista de Drywall el para realizarlo a la brevedad. SECRETARIA DE LA CORTE Continua actividades de resane y pintura de muros; llega material de division en vidrio, el contratista inicia actividades de replanteo y localizacion para puntos de anclaje. ~~REVISTA~~ Continua EDIFICIO F - LAVADO DE ACTIVOS Realizan actividades de cielo raso y cenefa perimetral en techo en oficinas 1, 2, 3 y area social queda estructura al 70% de su instalacion - EXTINCION DE DOMINIO Continuan actividades electricas instalacion de tuberia EMT ½ y cableado de puntos de luminarias.
~~[illegible]~~

30-10-25 MATERAS. Se nivelan materos 12, 13, 14 y 15 para determinar los niveles de pendentado de las superficies para que quede funcional al 100% y evitar aposamientos posibles; llega material a obra e inician actividades de replanteo de maestras en materos 12 y 13, se hace retiro de material a punto de acopio de parqueadero entre las 3 y 4:30 p.m.
EDIFICIO H DAVITA Se hace revision de la superficie del piso y una ultima limpieza para descontaminar la superficie y se procede a instalar primera y segunda capa de mastico autonivelante en toda la oficina. SECRETARIA DE LA CORTE continuan actividades de pintura y resane de muros y cielo raso, paralelamente se continua con la instalacion de division en vidrio y puertas en vidrio.

SALA DE JUNTAS Se realiza refuerzo en madera en cielo raso teniendo en cuenta el replanteo hecho el dia anterior por el contratista de divisiones, esta actividad se realiza ingresando por las ventanillas de inspeccion ubicadas en las puertas de acceso a estas areas para evitar demoliciones y maniobras que pueden gastar mas tiempo en su ejecución. EDIFICIO F LAVADO DE ACTIVOS Continuan actividades de cielo raso y cenefa perimetral quedando actividad de estructura al 100%. EXTINCION DE DOMINIO Continuan actividades electricas de instalacion de tuberia EMT ½ y cableado.

31-10-25 MATERAS: Continuan actividades de pendentado de moteras 12,13 y 14; y se replantean maestras en montera 15, se continua con el retiro de membrana en moteras 1 y 2 EDIFICIO H DANITA Se realiza modulacion de piso vinilico en areas a intervenir para iniciar cortes de material y posterior instalacion de piso; se concluye actividad al 100% a finalizar la jornada VENTANILLA INTERNA Se abre nuevo frente de trabajo en el edificio H, se recibe sobre las 1 pm, se adelantan actividades de inventario mobiliario, levantamiento en conjunto con interventoria e identificacion de espacios donde se van a reubicar los estantes de esta área el cual sera en la biblioteca lugar donde seguira operando el personal de correspondencia. SECRETARIA DE LA CORTE Se finaliza actividad de instalacion de division en vidrio de oficinas quedando pendiente el samblasting de los vidrios SALA DE JUNTAS Se procede con la instalacion de la division de vidrio con sus respectivos herrajes y refuerzos.; actividad avanzada al 90% quedando pendiente la instalacion de la puerta; Se hace el desmonte de la division en vidrio existente para ubicarla - instalarla donde se determino por la supervisión - Correr 1m hacia pasillo para asi dejar el area cerrada de la sala de juntas. EDIFICIO F LAVADO DE ACTIVOS Se adelantan actividades de masillado en cenefas de cielo raso EXTINCION DE DOMINIO Se adelantan actividades de instalacion de perfileria para cielo raso en area que se agrego a intervenir en este turno.