~~01-0~~

01-11-25 Se Continua demolicion de dryw en Piso 4 se entona y se Ordena de manera adecuada al Finalizar obra, Se ejecuta jornada de Aseo, se Continua instalacion de cielo raso y de estructura en el Piso 1 y 2. C.R. 25 N.Obra 05-11-25

04-11-25 Se Avanza en ejecución de estructura y Perfileria de cielo Raso en Recepción, se deja Finalizada la Regata electrica por piso con su respectiva tuberia, se deja lista para que el dia de mañana empiecen a tapar con las luminas, Se continua con Pintura de Oficina del Piso 3 Afinados de Piso, Pañetes, y Finalización de Toma corrientes 06-11-25

✓ Se sugiere al contratista implementar permisos de trabajo e inspecciones con espacios para firmas diarias de cada trabajador; el ATS debe registrar tanto peligros como controles según el paso a paso de cada actividad.

✓ Las inspecciones de herramientas deben registrar marca y referencia de cada uno y siempre deben conservar las guardas correspondientes para evitar incidentes o accidentes. 07-11-25

Ing Catalina F.

Norma

05-11-25 Se Continuan trabajos de instalacion de las Caras laterales de los Faldones., Se deja pendo de Conexión electrica y OTP, asi mismo se continua los Enchapes de Piso en Recepción en Segundo Piso se continua instalación de Estructura y Soporte de juntas y oficina administrativa

C. R 25 R. obra

06-11-25 Se Continua instalacion de estructura y Perfileria de cenefas Perimetrales en Oficinas costado occidente y Oriente, Se continua Pañetado de Baños y Alistados de Pisos, de igual se inicia los respectivos despegues de Division de Oficinas y cuarto Raso

C.R. 25 R. obra.

07-11-25 Se desarrollan actividades de concreto de muros Silo y Bodega de Acero supervisión comienza que entregan Planos para iniciar Nichos en el Adelanto de Muro Museo

08-11-25 Se avanza en actividades de Muestreo de Plafones de techo, caras laterales, transversales y Longitudinales Se continúa techo y estructura del Pasillo de Ascensores. Se continuan con Resanes y Pinturas Segundo Piso, Estructura, cielo Raso, Muros Perdidos y Pintura. Nivel General

10-11-25 Se inicia actividades en Piso y adecuación de cajas electricas en Piso, de acuerdo con la indicación dada de Supervisión y asistida por Interventoria, se continua trazo de Muros laterales Arriba del Marmol y la cara costado Sur se inicia Estuco. Resanes

11-11-25 Se finaliza el día con Estructura del 3er Piso hasta el nivel central de Piso, los muros de las Oficinas quedan totalmente instalados con Fraseo y a Doble cara, Asi mismo se continua con Estructura de cerca perimetral, adicionalmente en el piso 4. Se continua elementando, cielo Raso, Divisiones y puntos de trabajo, tambien se inicio el diseño por parte del especialista. electrico para que los Proximos dias iniciemos instalación tuberia electrica

Norma

12-11-2025 Se continua alistando el Piso -1 en el Nivel 3, Paños, estructura cielo Raso, instalación de cableado, desmonte y Resane Nivel general.

13-11-2025 Se continua Desmonte de Piso 4 desmonte canaletas, tuberias electricas por techo, demolicion de muchables estructura Piso 2 y Plafones Piso 1

14-11-25 Se hace acopio de la red electrica para hacer entrega los Permisos diez al Personal de Mantenimiento, de igual Forma se han venido entregando Puesto y permisos

15-11-25 el Personal del consorcio cumplen Actividades en Piso 1, 2 y 3 Respectivamente para avanzar con los compromisos contractuales

17-11-25 Se inicia Jornada laboral con Orden y Aseo Se Avanza en Actividades Primer y Segundo Piso cuadro 3 y 4 actividades alistado Piso, cableado y Desmonte

19-11-2025 Personal en obra 18 Trabajadores
4 Frentes de obra activos.
1. Se recalca el orden y aseo en las zonas intervenidas. y las zonas de acopio.
2. Se recuerda que esta autorizado el uso de un ascensor (el inicialmente destinado) en ningun caso puede hacerse uso del nuevo habilitado cualquier daño en este producto de la obra sera responsabilidad del contratista.

Norma

19-11-2025

3. Solo se autoriza el uso de los baños de 6 piso (orden de los encargados de la sede.
4. Se solicita al contratista los fichas tecnicas del perfil opal y cinta led que utilizaran para el primer y segundo piso. de igual manera se reitera que la instalacion del perfil debe ser de acuerdo con la estructura de soporte instalada.
5. de acuerdo al correo enviado el dia de hoy por la supervision se solicita se realice el simbrado de los muros de la bodega de 1 segundo piso, teniendo en cuenta que a hoy no se han iniciado. y el contratista manifiesta que tiene el personal y el material para iniciar hoy mismo.
6. Se recuerda que el cielo raso del segundo piso en la zona de cata de juntas esta mal instalado ya que en todos los muros debe ir un lineal de drywall y posterior a ese si se estructura el cielo raso modulos como se tien en la oficina de muestra.

Residente Interventor

Daniel Romero S.

20-11-2025. Se realizó recorrido de obra y se informa al contratista nuevamente incumplimiento en uso constante de EPP, puntualmente en el desarrollo de la actividad de corte de enchape, se indica dejar llamado de atención por escrito al trabajador. Adicionalmente por segunda vez en la semana se recalca la importancia de mantener las condiciones de orden y aseo en los áreas de trabajo. permanentemente.

- Los herramientas eléctricas se deben desconectar de forma obligatoria cuando no estén en uso y deben estar conectadas con sus respectivas clavijas a las tomas y estas deben tener la caja. Esto con el fin de evitar cortos y/o accidentes de tipo electrico.
- Los extensiones utilizadas deben acomodarse de tal manera que No afecten

Norma

el tránsito de las personas o trabajadores. y deben estar señalizadas
Durante las actividades de demolición se debe garantizar que el paso quede seguro
evitando que quede algo expuesto que pueda generar laceraciones.

Ing. Catalina
Residente SST Interventoría.

21-11-25 Se inicia el picho de acuerdo a los diseños. del 1 Piso 2, de acuerdo a los Planos enviados, Se. Replantea se chea para poder iniciar este nuevo diseño, Asi mismo se dejan observaciones del diseño del Piso 1 que en los Proximos dias decidan que tipo de luz se utilizara

22-11-25 Se ejecutan actividades de instalación de instalación de guardaescobas en vinilo Final para dejar listo esta Area, Asi mismo se Suspende la energia, por 4 Horas Aproximadamente para conexión de Acomedido, y dejar totalmente funcional el 3er Piso, esta suspensión se dejo notificado mediante correo al ingeniero Giovanny cely el cual se encargo de distribuir la información a todo el edificio
Ing. Residente Obras

24-11-2025. Se inicia labores con la Supervisora en calidad de visita donde se les indica el Avance de todos Frente de obra que tiene el edificio de Inurbe, dejan anotación que los diseñadores del ciclo Paso que quiere cambiar la ledi ya instalados y cambiarlos de ubicación, por lo que preocupa ya que se pide datar los circuitos al despegarlos.

25-11-2025 el día se desarrolla actividades de Vaciado de muro de muchos del Segundo piso, continuación de muros perimetrales. Tanto del Segundo como primer Piso por otro lado mediante chat el Arq. Juan de la Fiscalía el diseñador, comenta que hay que pintar por encima de Faldones, con un color vinilter/acrilex Santander de Pinturco, Esto como una nueva actividad, genera Asi incomidad al trabajar ya que los Espacios son muy pequeños equidistantemente hablando y es difícil llegar a algunos Espacios

R-Obra

26-11-25 instalación de Cinta led. Piso 2 Auditorio Museo, instalacion de Piso SPC color gris Betiado, Alistado de Piso entrado a sala de juntes, En Piso 3 Pasillos de muro, dintles, arreglo muro dinde va ubicado tablero electrico enchapes de muros de Baños y alistado parte Final costado Oriente

Norma

27-11-25 Se Finaliza el dia con la Ejecución de las Siguientes Actividades, instalacion de luz tool Bajos y Prueba de luces en general primer Piso, en Segundo Piso se continua Resanes de muchos cielo Raso, Orden y Aseo. R. Obra C.R. 25

28-11-25 Se inicia el dia Con el desarrollo de Actividades de Afinados de Piso en 3er Piso, Enchapes de Baños de Mujeres, hombres, Cocineta, Ventanales. detalles de Muros, columnas y Muros en drywall.

en Piso 4 se continuan dinteles, conectes, Estructura de cielo Raso, Actividades electricas, Enchapes de Baños.

29-11-25 Continua actividades de, demolicion de Piso, Escaleras de punto Fijo, Se encuentra doble enchape, evidenciado que en la demolicion de la primera capa se encontraba allí el Segundo Enchape, Se evidenciaba picado y rallado ~~y~~ di, Se continuan actividades de enchapes, puntos Hidraulicos, llenos Orificios y Dinteles de los Baños del tercer Piso R. obra

30-11-25 el dia de Consorcio se Comprometio nuevamente a hacer labores y Avances en todos los Pisos, Se desarrollara actividades de instalacion de Aparatos Sanitarios, como Sanitarios Orinales, enchape total de Piso tipo Pizarra, Detalles de Muros, en Piso y instalacion drywall para Muros enchapes de Baño, y Perfileria de techo, en Piso 1 y 2 Se ejecutaran actividades de resanes techos y muchos, tambien se Pinto Muros Longitudinal de Muro