28-11-25 Se evidencia ingreso de material para pisos (arena y cemento) en pasillo se termino la instacion de cielo raso, así como en apoyo evidencia trasas, se da inicio a instalacion de cenefa en Drywall en oficinas de evidencia trasas, aún no se ha instalado tubería en muros de Drywall. 04-

Zuyo Z.
interventor.

29-11-25 Se evidencia instalacion de frescasa y laminas Drywall en evidencia trasas, y avance en instalacion de cielo raso Cubierta Punto fijo = Se inicia la instalacion de membrana Cubierta Piso 11 = Quedo finalicada. Personal operativo: 5

Zuyo Z.
interventor

01-12-25 Se realiza masillado de muros y finalizacion de cielo raso, pendiente pintura en evidencia trazas Pasillos: No se evidencia avance, Cubiertas: No se evidencia avance. personal operativo: 3

Zuyo Z.
interventor

02-12-25 Se continua con el masillado de muros en evidencia trasas y apoyo evidencia trazas. pasillos no se evidencia avance. Cubiertas no se evidencia avance, pendiente anclajes. personal operativo: 4

Zuyo Z.
interventor.

04-12-25 Se da inicio a la instalación de porcelanato en evidencia trazas de formato 60 x 60 clor Beige, tambien se encuentra personal electrico realizando actividade de conexion para luminarias y sensores de movimiento. personal operativo - 2

Jimpo Z.
interventor

05-12-25 Se continua con instalacion de piso porcelanato y en pasillo se da inicio a la instalación de sobre piso en mortero impermeabilizado. no hay más personal operativo realiean otras actividades.

Jimpo Z
interventor.

06-12-25 Se termina la instalación de piso porcelanato en evidencia trazas personal operativo - 1. no hay mas personal operativo. se recomiende realizar aplicacion de pintura.

Jimpo Z
interventor

09-12-25 Se termina la instalacion de sobrepiso en mortero impermeabilizado y se instala todo el guarda escoba de evidencia trafas.

Grupo 2
interventor

10-12-25 se de inicio a la instalación de porcelanato en pasillo, pero encontramos que el nivel del pasillo no es el mismo se rectifica con boquillera y se evidencia que la diferencia es de 5 mm se comunica al residente de obra para ser arregledo este desnivel.

Grupo 2
interventor.

1026296159

11-01-25 Se continua con instalación de piso en porcelanato en pasillos y se realizo aplicacion de sobrepiso en mortero 1:3 impermeabilizado el día de hoy se inicia con aplicacion de pintura en evidencia trazos solo a los muros en mamposteria ya que los muros en Drywall seran pintados por otro personal del contratista.

Grupo 2
interventor

obra

12-12-25 El dia de hoy se evidencia personal de electricidad instalando luminarias de 60x60 cm en pasillo, personal de pintura en pasillo y personal de enchape en apoyo trazas. total personal operativo - 4. Se da la instruccion de instalar 2 luminarias de 60x60 en apoyo trazas que hacen falta y en el baño de evidencia trazas.

Grupo 2.
interventor

obra

13-12-25 Se continua con la actividad de instalacion de luminarias de 60x60, a apoyo trazas se avanza con la instalacion de enchape avanzando un 90% en esta oficina, por parte del baño ya se plano iniciarlo a mas tardar finalizando semana de la proxima

obra

15-12-25 Se realiza recorrido evidenciando instalación de porcelanato en "apoyo evidencia trazas" se solicita realizar jornada de aseo, Falta instala guarda escoba y aplicar boquille en juntas de porcelanato.
personal operativo - 4

Grupo 2
interventor

obra

16-12-25 Se evidencia falta de personal operativo, el dia de hoy no asiste el enchapador, es notorio que hace falta realizar aseo, se evidencia que hay distintos niveles en el piso enchapado con porcelanato, adicional a esto se encontro que la puerta de la oficina de automotores esta rayando el porcelanato por tal razón se le informa al contratista y se le solicita verificar niveles y corregir estos hallasgos. personal operativo - 1

Auxiliar 2
Interventor.

22-

19-12-25 Se prosigue con Ginstalacion de enchape y guardaescobas en apoyo trazas, Sumado a esto se habla con la interventoria con respecto a los niveles encontrados con diferencias, donde se informa una teleforica el dia 16-12-25 que iniciando el piso instado anteriormente era piso de vinilo para al cambiar de formato este nuevo con adhesivos y demas cosas sube de nivel 2,5 cm donde se toma como nivel base la oficina de trazas, pero cuando ya llegamos ala puerta gris del CTI esta es blindada o de seguridad a lo que no se puede variar la altura que esta maneja, por ende vimos la necesidad de 1, picar un poco mas para 2, aplicar un espesor prudente de pegacor, por tal motivo 24- la diferencia otre trazas, pasillo saliendo de trazas es diferte hacia la puerta del CTI, viendo la posibilidad de hacer una transicion con granito blanco, ya por otro lado ya dirigiendonos hacia el pasillo saliendo de trazas hacia la entrada de apoyo trazas toco volver a llegar al ese nivel abajo ya el nivel de este pasillo es diferte y tocaba respetarlo para no hacer una transicion brusca, por ende y para concluir hay 3 niveles en estas areas (trazas y pasillo frente), (puerta gris CTI) y (pasillo frente apoyo traz y apoyo trazas), ya por parte de la puerta que esta rayando el piso como se evidencio con video, es que esta puerta en la parte inferior cuenta con una pestaña para que se asegure el

Normas

piso y la puerta, por tal motivo lo que se solicito el que se dialogara con los funcionarios, para cuando abrieran, abrieran con la manija como apoturando la puerta para que estas puertas quedaran metidas dentro de la puerta y no sobresalieran.

Fredy
R. obra

22-12-25 se inicia con la aplicacion de pintura a los muros de drywall por las 2 caras, sumado a esto se evidencia el inicio de la fundida o cargue de la placa con mortero de nivelacion y asi mismo los muros con pared, por otra parte se atiende la adecuacion o verificacion de 4 luminarias no encendia a lo que ya se resolvio este caso quedando todas las luminarias funcionales, teniendo 3 operativos 1 residente de obra y 1 residente de interventoria

Fredy
R. obra

24-12-25 se procede con la aplicacion de pintura a las cenefas de todo el cielo raso instalado donde se avanza al 80% puesto a que se trabaja hasta medio dia y por parte del barro se avanza con instalacion de enchape de pisos al 90% y en muros al 95%, yu dejando el ratante para el 26 o 27 de este mes

Fredy
R. obra

27-12-25 se finaliza la aplicacion de pintura bajo placa en las cenefas, quedando unos detalles en muros donde se van a pintar con la mano de pintura final

tanto para piso y muros se dararon unas tableteo y no habia algo mas de material para terminar donde se prevee comprar para la proxima semana. adicional se planea para siguiente semana hacer el desmonte de marcos para trazas y apoyo trazas uno para instalar una puerta en vidrio y la otra para instalar muro en drywall 5 pasos operativos.

R. obra

31-12-25 Se hace desmonte de marcos de trazas y apoyo trazas para el futuro instalacion de puerta en vidrio y asi mismo para mas adelante la instalacion de muros en superboard, se embaquetó bano tanto en muros y pisos y queda pendiente la instalacion de los aparatos sanitarios.

R. obra

02-01-26 Se procede con la instalacion de divisiones en piso 44 del edificio, donde por motivos de que es un vidrio templado, una de las esquinas topo con el piso a lo que como resultado el vidrio se estallo, pero sin ningun daño material y humano, seguido a esto se instalo puerta en trazas dejando estas divisiones ya terminadas, adicional a esto se procede con toma de medidas para las divisiones internas para su fabricacion, cabe aclarar que estas divisiones ya instaladas se trae acarreo con interventoria para evidencia de la instalacion.

R. obra.