30-11-25 Se realiza instalacion de divisiones en sotano F avanzando al 70% quedando pendientes la fachada, se instalan las luminarias y se energizan, adicional se hacen remates de pinturas para terminar para entregar donde se trabaja hasta las 6 PM trabajando para lograr entregar a tiempo.

Residente de obra

01-12-25 Se hace recorrido con supervision donde se solicita que se haga el cambio de las luminarias que no exceder en el espacio libre entre piso y y sotano del F, por otra parte se hace la instalacion de la division exterior (fachada) del sotano quedando la pieza por instalar, sumado se hace limpieza de las zonas para poder entregar a cuito

Residente de obra

03-12-25 Se hace instalacion de sandblasting en sotano del F en las divisiones reinstaladas, se hace axo. Adicional en TYCI del T sotano se hace la intervencion de demolicion de muros entre cuarto tecnico y la oficina del lado ya para manana se va a hacer la entrega de las pantallas por parte del personal para proseguir avanzando, se instala sandblasting en GIE

Residente de obra

04-12-25 GIE: Se realiza tapado de puerta con lamina Drywall y frescasa, se deja resanado con masilla para pintar

Norma

Fachdleta: Se avanta en actividades de demolicion de fachaleta, se solicita a la entidad demontar tuberia de camaras ubicada en la parte superior del muro, para evitar daños o posibles caidas del mismo GIE Se instala division de vidrio y puerta pendientes en oficina 1 CACYM Se autoriza instalar membrana vapor/estuco impermeabilizado en el muro costado hacia zona verde, se procede a retirar el material/pañete afectado por la humedad en este muro dejando la superficie lista para instalar el estuco impermeabilizado, se inicia con la demolicion de muros en drywall ubicados en el acceso y desmonte de concreto

05-12-25 GIE Se avanza con lijado y pintura intervenidos el dia anterior, se aplican 2 manos de pintura, CACYM Se aplica estuco impermeabilizado en toda la superficie del muro, se detallan fisuras, y llenan espacios para que quede la superficie lisa, continua con demolicion de muros en drywall, llega contratista de aires acondicionados para evaluar la maniobra en la doctena de las oficinas, esta visita fue en compañia de interventoria donde dio las pautas necesarias y requeridas por la entidad para el optimo desarrollo de las actividades.

Despacho 6 Se realiza visita a despacho 6 para identificar actividades a realizar, se hace levantamiento y toma de medidas para elaborar el presupuesto correspondiente a este frente. FACHALETA Se continua con la demolicion de fachaleta en muro, se identifica que el costado izquierdo del muro esta en bloque por lo cual se decide ~~dejarlo~~ no intervenir esa zona, solo se intervendra donde esta la fachaleta Direccion Juzgado de actuaciones Se recibe este frente, se realiza levantamiento e identificacion de mobiliario, se espera definicion de actividades para iniciar intervencion.

06-12-25 CACYM Se avanza con actividades de lijado y primera mano en muros GIE Se remata pintura en muros, quedando pendiente la pintura en oficinas ya que la puerta se encuentra cerrada y no se pudo ingresar. Extincion de dominio Se instala fachada pendiente en division de vidrio quedando pendiente un cristal en la parte inferior costado derecho Fachaleta Se avanza con la disposicion de material de excavacion a punto de acopio. Domos Llega perfileria a bunker, se avanza con forma

actividades de pintura de perfileria. Direccion lavado de activos
Se inician actividades en este frente correspondientes al desmonte
de puestos de trabajo

-12-25 Fachaleta Llega a bunker material (mallas, grafiles, acero,
sika anchorfix) para continuar actividades en este frente
Plataforma y punto de acopio Se avanza con demolicion de
placas prefabricadas y se realiza un cerramiento adicional
en los parqueaderos para continuar acopiando material
CACyM Continuan actividades de pintura en muros, se realizan
resanes en muros afectados por las demoliciones
Direccion lavado de activos Este frente queda en pausa hasta que
se definan actividades a realizar, se espera modulacion y diseño
para estructura metalica; se hace mesa de trabajo junto a
interventoria para terminar de revisar acta parcial #4
quedando asi revisada en su totalidad y aprobada.

0-12-25 Direccion lavad. de activos: Se procede con el desmont de puestos de
trabajo y divisiones de oficina abierta; este mobiliario se acopiara
en el predio frente a lavado de activos, se instalara un cerramiento
en polisombra para dejar esa zona aislada. CACyM Se realizan
recortes de pintura en esquinas y contra la canaleta inferior en
muro FACHALETA Se realizan anclajes y malla electrosoldada 7mm
en area a intervenir. EXPLOSIVOS Se realiza remate con cordon de
soldadura en cenefas instaladas en oficina 1 y 2, lavado de
activos Se subsana detalle en guardaescobas despegado en oficina #1
Extincion de dominio Se subsana detalle en guardaescobas en
tapas de muros frontales entre oficina 5, 6 y 7. GIE Se
instala guardaescobas en oficinas y acceso peatonales. Se realiza
visita tecnica por parte de la interventoria junto al electricista donde
se revisaron acometidas, modulaciones, conexiones a tableros, se hace
la observacion de una luminaria de emergencia que esta conectada
a un interruptor lo cual se debe arreglar para garantizar su correcto
funcionamiento; se define la cantidad de luminarias de

emergencia en dirección lavado de activos (2), se plantea dejar dos (2) luminarios en cada oficina y cinco (5) en pasillo, un interruptor para cada oficina y uno en pasillo, se envía plano al grupo de la fiscalía.

11-12-15 Domos Se instala estructura metálica en domo detrás de la matera 11, con perfilería 5X10, tiene 4 platinas de 3/8 de anclaje encada una de sus esquinas.
Dirección lavado de activos se realiza modulación y diseño de estructura metálica donde se usaron 2 perfiles 10x10 anclados longitudinalmente en las columnas del área, el resto de perfilería a usar es en perfil 5x10 -sentido transversal y se modulara con el tamaño de la lámina de eterboard, se va dejar un apoyo hacia el costado del pasillo la cual se va cubrir con drywall
Fachaleta Continua con instalación de ~~estructura~~ acero y anclajes en la pantalla (7) anclajes por hilera cada dos cuadros sentido vertical. Carcamo Se habilita ese frente, se cuenta con el retiro y limpieza de la superficie del carcamo ya que se encuentra saturado de tierra y basura

12-12-25 Extinción de dominio Se realizan remates en muro y cielo raso de acuerdo a las observaciones de interventoría quedando así atendidas y subsanadas CACYM Se realiza lijado y aplicación de primera mano en detalles arreglados en retiros demolidos Dirección lavado de activos Se realiza orden y aseo, se instalan perfilería 10x10 y travesaños principales de estructura SALA DE JUNTAS PZ Se instala refuerzo en madera en cielo raso, se avanza con instalación de división de vidrio nuevo, se realiza desmonte de división en vidrio existente SALA DE JUNTAS PA Se instala refuerzo en madera en cielo raso para división de vidrio, inician actividades eléctricas y adecuación para instalación de luminarias Extinción de dominio Se instala divisiones de vidrio y puertas pendientes en oficinas, queda pendiente la instalación de sandblasting.

Politicas y derechos humanos: Se realiza levantamiento de mobiliario junto a interventoria, inicia actividades de desmonte de armarios con personal traido por parte del Ing. Giovanny.

13-12-25 DERECHOS HUMANOS Se instala cerramiento en pasillo para acopiar mobiliario desmontado, se solicita por parte de supervision proteger el piso con carton, se avanza con el desmonte y acopio de mobiliario FACHALETA Se instala fachaleta en muros, se refuerza con grafil cada dos hiladas para garantizar estabilidad de la superficie. CARCAMO Se aprueba realizar corte de asfalto (2,50m) para optimizar transicion entre estructuras existentes PISO 4 Se realiza desmonte de mobiliario en oficina entregada SALA DE JUNTAS P4 Se instala division de vidrio, se realiza desmonte de division existente y reinstalacion segun modulacion

14-12-25 Dereccion Jurado de activos Se instala totalidad de perfileria metalica queda pendiente remate de pintura, se realiza desmonte de concreto metalica y de cableado. Derecho humanos Se continua con desmonte de piso vinilico en oficinas, pasillos y puestos de trabajo CARCAMO Se avanza con demolicion de muros de carcamo, exposicion de tuberia de telefonia y sensor, se realiza corte de asfalto Fachaleta Continua con instalacion de fachaleta, quedando pendiente la ultima hilada.
Se retira personal de obra a las 2:00 pm.

15-12-25 CARCAMO Se realiza armado de parrilla para carcamo en acero 1/2" cada 20x20. longitudinalmente y transversal, se hace demolicion de asfalto DERECHOS HUMANOS Continua con desmonte de piso vinilico y guardaescobas SALA DE JUNTAS P4 Continuan actividades electricas, adecuacion

y cableado Fachaleta Se termina de instalar fachaleta
y se procede a fundir dovelas de fachada

16-12-25 DERECHOS HUMANOS Se continua con desmonte de piso vinilico y guardaescobas avanzando en 95%, sumado a esto por parte de piso 4 se inicia retiro de mobiliario como lo son las armarios, y pues adicional se solicita que las puertas de cada uno queden con su respectivo nombre para su futura instalacion, por parte del corcamo de ingreso se avanza con la demolicion ya avanzando en un 60%, en principio de apertura se avanza en retiro/desmonte de piso vinilico. Por otro lado interventoria solicita que se haga cambio de los lamina que iran sobre la estructura de Direccion locales actuales puesto a que el item contempla lamina 10mm y llego a sitio laminas de 8mm, por finalizar se inicia pintura de estructura de Direccion locales actuales

Resi obra

17-12-25 Derecha humanos: Se continua con el desmonte/demolicion de pisos vinilicos ya con avance de 95%, prosiguiendo con el levantamiento de residuo para disposicion final
Placas Plataforma: llegan a sitio las placas que se cambiaran en plataforma para su futuro cambio
Corcamo: se continua con la excavacion y perfilacion de terreno avanzando ya a un 80%.
Acopio: se inicia levantamiento de escombros pero por motivos meteorologicos se suspende la recoleccion de los mismos

Z. obra

18-12-25 Acopio: levantamiento de residuos por medio del

Mincargador para que se logre avanzar y dejar 100% despejado el area.
Corcamo: se continua con la perfilacion de la zanja y adicional se demolio placa de transicion para paso de vehiculos, tambien llegan a sitio las rejillas del corcamo para su posterior instalacion
Piso 4: se sigue con el desmonte de puestos ya con el 90% desmontados y asi mismo se avanza con el levantamiento de piso vinilico ya con un 15% ya levantado.
Por Direccion de lavados de actividades: se hace cambio de las laminas de 8mm por las laminas de 10 mm y ya se hace instalacion de las mismas sobre estructura.

19-12-25 Derecho humano: Edif 4 P1: Se continua con actividades de destroncado y retiro de material bituminoso en paso. Piso 4: Se continua con el desmonte de puestos de trabajo y se cuenta con el retiro de piso vinilico ya con un 35% ya levantado. Direccion de lavado de actividades: Se realiza instalacion de laminas de eterboard a 100% y se masilla las juntas, se continua con instalacion de muros en drywall a doble cara y se empieza a instalar frescos en muros ya tapados. Corcamo: Se evacua agua contenida en corcamo por lluvias del dia anterior, se sigue con la perfilada de primer modulo del corcamo y demolicion y corte de asfalto. Tanque llega material de impermeabilizacion a obra.

20-12-25 Corcamo: Llega material a obra, se libera tuberia pvc en corcamo existente y se acomoda para dejar embebida en corcamo - placa de concreto, se alista subrasante de corcamo y se alista para fundida y se deja fundido primer modulo del corcamo con su respectivo acero de refuerzo y se funde placa de concreto a nivel de asfalto de primer modulo, se deja tubera

de 3/4 EMT para futuro cableado de lectura y talonqueo de acceso - modulo 1
DERECHOS HUMANOS P1-ED H se cuenta con el destronque de piso y
aluatado de grietas para realizar el sellado con sika flex
Piso 4 Se cuenta con el desmonte de piso vinilico y guardiescatos
Direccion de lavado de activos Se continua con actividades de estructuracion
y tapado de muros en drywall.

21-12-25. DERECHOS HUMANOS P1 Se continua con actividades de destronque y
sellado de fisuras con sika juntas, se cuenta con instalacion de mostrico
en oficina 1, 2 y 3. P4 Continua desmonte de piso vinilico

22-12-25 P4 Continua con desmonte de puestos de trabajos y piso
vinilico, sello de juntas. DERECHOS HUMANOS Se
cuenta con destronque de superficie. CARCAMO Se
instala vegillas en primer modulo de carcamo; se
continua con excavacion en modulo 2. ACOPIO Se realiza
retiro de RSP de punto de acopio SALA DE JUNTAS P2
Se realiza resanes en cielo raso de drywall

23-12-25 CARCAMO Se continua con actividades de excavacion de segundo
modulo CACYM Se inician actividades de estructuracion
muro en drywall oficina de rack Derechos humanos
Se continua con actividades de destronque, sello de fisuras
e inicia resanes y pintura en oficina CAFETERIA
Se cuenta en actividades de resane y pintura en todo el
area Direccion Lvda de activos Se cuenta en tapado de
muros en drywall P4 Se continua con actividades
de desmonte mobiliario, y retiro de piso vinilico

24-12-25 Derechos humanos Se continua con actividades de destronque, sello de fisuras y pintura P4 Se continua con actividades de destronque, pintura y y remate de demonte de piso vinilico CACYM Continuan actividades de estructuracion de muros en dryvall, se deja tuberia para puntos de interruptores

26-12-25 CAFETERIA Se continuan actividades de pintura en muros y cielo raso P4 Se continua con actividades de destronque y sello de juntas. DOMOS Se instala perfileria en domos, quedando pendiente remate en juntas y retoque de pintura CARCAMO Se organiza segundo modulo, se realiza fundida de curcomo, dejando tuberia para cableado. D.L.D.A Se continua actividades de muros en drywall CACYM Continuan actividades de muros en drywall oficinas y recepción Tanque llega como baja a obra.

27-12-25 Tanques llega como baja a obra, se ubica en parqueadero de tal manera que quede funcional para la maniobra, se ~~realiza~~ inicia maniobras y acondicionamiento de conexiones se deja montaje avanzado al 80% quedando pendiente la conexion al cuarto de maquinas Derechos humanos Se inicia instalacion de mostico en areas de cubaculos, quedando mostico al 40% con dos manos CACYM Se cuenta con tapado de muros, se deja puntos - cajas de pared para lecturas y electrolmon CAFETERIA Se continua con pintura en muros y cielo raso, se solicita pintar las luminarias y perfileria DOMOS Se instala vidrio 4+4 en domos

28-12-25 GARCAMO Se instalan rejillas en cercamo acceso vehicular Derecho humano, Se realiza pulida de piso para adecuar espacios y superficie para instalar piso vinilico PA Se instala mostra en areas del piso quedando un 30% de area con 2 capas de mastico

29-12-25 Placas Se inicia actividades de demolicion e instalacion de placas nuevas PA Se realiza pulida de piso para alistamiento de superficie, se comienza instalacion y modulacion de piso vinilico en areas de derecho de oportunidad Domos Se realiza aseo a marquesina existente, se realiza limpieza de cancleta Derechos humanos Se realiza presentacion de piso vinilico en oficinas, se valida y se inicia la instalacion del piso CACyM Inician actividades de desmonte de ductos de aire acondicionado para su renivelación TANQUES Continuan actividades de montaje de tuberia, para alistado para realizacion de pruebas. CAFETERIA Continuan actividades de resane y pintura.

30-12-25 Placas: Continua actividades de demolicion e instalacion de placas nuevas; se avanza con el trasiego de material de demolicion a punto de acopio a nivel de parqueadero. CAFETERIA Continuan actividades de resane y pintura; se avanza con instalacion de ceramica en muros de cocina CACyM Continuan actividades de tapado de muros en drywall, instalacion de tuberia, cajas de paso para interruptores, continuan actividades de renivelacion de ductos aire acondicionado Direccion de lavado de activos Se realiza sello en cielo raso eferboard en las juntas con Sika bom y masilla Derechos humanos se continua con actividades de instalacion de piso vinilico en areas listas y mastico en areas faltantes PA Continuos con actividades de mastico y pulida de piso

Norma

3-12-25 Tanques Se atiende un escape en la tobera de suministro a los tanques Cafeteria Se continua con actividades de resane y pintura e instalacion de enchape Placas Se continua con actividades de cambio de placas y disposicion a punto de acopio Derechos humanos Se presenta piso en modulos de oficinas para su posterior instalación, se realiza pulida de piso donde se instalo mastico CACYM Se cuenta con actividades de masillado de muros en drywall y adecuacion de ductos de aire acondicionado

Tanques Continua con excavacion de agua en tanque y corcamo

P4 Se cuenta con instalacion de PVC sanitario y cordon de soldadura en areas organizadas, se realiza pintura en oficinas

Direccion Lavado de activos Se primera fumina de eferboard de cielo raso.