KLIPP

28/NOV/2025
Interventoria definió que en el cielo se debe hacer perimetrales y que el cielo va el 100% del salón, se continúa con la estructura de super board para el muro del fondo.

29/NOV/2025.
Se continúa con la lijada de los muros y la interventoria definió que se debía hacer la limpieza del policarbonato del Pasillo Principal.

1/DIC/2025
Se realiza desmonte de muros del lateral derecho para continuar con la instalación del super board, interventoria define que las ventanas en la parte externa deben ir con samblasting blanco.

2/DIC/2025
Interventoria define el tipo de cerradura que debe ir en la puerta nueva, se continúa con la instalación del ~~drywall~~ super board y junto con la arq. Alejandra se rectifica el presupuesto y se toman las medidas eléctricas y del mantenimiento del policarbonato.

3 / Dic / 2025
Llega Material estructura de cielo raso, Se continúa con instalación de superboard, y se deja primereado con pintura los muros

4 / Dic / 2025.
Se empiega la estructura de Cielo Raso, y la limpiega de la canal, se continúa con la pintura de muros.

5 / Dic / 2025.
Se continúa con Pintura en muros, se realiza tezane en Espacios vacíos entre la teja y viga, y Se continúa con la limpiega de canal y bajantes.

06 / Dic / 2025
Se continúa con Pintura, estructura del cielo Raso, y limpiega de canal.

09 / Dic / 2025.
Debido a que las tejas existentes en asbesto algunas presentan fisuras, se instalaron tejas en zinc para evitar filtraciones realizo la respectiva Impermeabilizacion con manto en las zonas que lo requirieron, adicionalmente se continúo con la estructura del cielo raso y Pintura.

10 / Dic / 2025
Se realiza el destroncado en el eje y se continúa con la restructura queda hecho el perimetral, y se empieza con la instalación de Sumblasting.

11/Oic/25 Se continúa con la instalación del Perimetral y el cielo Raso y se realiza la instalación de la Puerta.

12/Oic/25 Se continúa con la instalación del Simblasting, queda pendiente que el cliente haga el cambio de un vidrio que está Roto, se continúa instalando Cielo Raso.

15/Oic/25. Se realiza el aplicado del máslico en el piso para hacer la instalación del vinilico.

16/Oic/25 Se continúa en Secado de Piso.

17/Oic/25 ~~Se realiza fundida de la placa~~ actividades.

20/Oic/25. Se realiza actividades de ter... estructurar el cielo raso y rema... ...uros.

22/Oic/25 Se continúo con lesane y Pintura de Muros y estructura de cielo Raso.

23/Oic/25 Se empezó jornada de aseo, se continuó con la estructura de nicho y se comenzo con la Parte eléctrica del polígono.

24/Oic/25 Se trabajó hasta medio día, se continúo con resanes y pintura de muros y con la estructura del nicho

Scanned with CamScanner

26/12/2025	Se continua con resanes y pintura en muros y estructura de nicho.
27/12/2025	Se finaliza los remates de muro del costado del fondo y se continúa con los laterales, se continúa con instalación de las laminas del Cielo Raso.
29/12/25	Se continúa con resane y pintura de muros, e instalación eléctrica para el salón y remates exteriores.
30/12/2025	Se realiza jornada de aseo, se realiza la recogida de escombro, y se continua con remates de nicho y remates externos.

Scanned with CamScanner