01-12-25 el día Sabado Se Acuerda con la Arq. Adriana pintar la cancha que esta pegado junto al Mural, el Color escogido es el mismo noche Oscuro que esta mismo de los Faldones, esto con previa aprobacion del Supervisor Geovanny Celey

02-12-2025 Se recuerda al contratista que deben realizar en resane de muros en pasillo primer piso adicional la pintura gris en cielo raso debe cumplir con la solicitada

R. Interventoria

02-12-25 Se Continuan labores en Primer Piso Adecuacion de Tiras led, pintura en la Cancha nueva costado Mural Se hacen Retoques de pintura Costado Superior de Faldones, en Piso 2 se Instala dinteles reforzado donde van ubicados los Divisiones de Vidrios, de igual manera se hacen resanes Generales

03-12-25 en Piso 3 Se continuan con enchapes de Piso de los Baños, Resanes Generales de Los Muros, Estucos Pinturas, en Piso 4 Se Continua con Dinteles Perimetrales y Canchas, Estructura en General, Muros en Drywall Se Continua instalacion de enchape punto Fijo

Norma

Powered by CamScanner

04-12-25 Se desarrollan actividades de en Piso 3 para inicio e instalacion de Piso Vinilico, el dia de hoy llega Material, Rollos de Vinilico, Cuadraescoba, pegank, Mastico y demas para proceder a desarrolla estas actividades Se Avanza de igual Forma en trabajos laborales del Primer Piso encima de los Ascensores.

R-Obra

05-12-25 Se inicia las instalaciones de Mastico del eje 1-4 se desarrolla todo el dia esta instalacion en Piso 3, se continuo la instacion de la Lamina encima del Marmol y Se Avanza en Piso 4 en Cuarto ciclo Raso y Muros en Drywall.

R-Obra

06-12-25 el dia de hoy se Suspendera la Energia, el dia de ayer se informó a todos los partes Iniciando desde Supervisión de Obra hasta la parte de Seguridad, esta actividad Se dio a que Se instalara la acometida hacia el Piso 4, esto demoró aproximadamente 2 horas y nuevamente se dejo instalado y Totalmente Funcional y energizado el edificio, Paulatinamente Se continuo instalando mastico en Piso 3 y actividades complementarias en los Diferentes Pisos

Norma

09-12-25 Se inician labores y adecuacion de Cerramiento de Piso 1 de Recepcion, el dia sabado tambien se hace cambio de maquina de detalles al Puesto Original, Asi mismo se inicio y hacen demoliciones de Piso de enchape de rest Pasillo, se continua instalación de Piso vinilico

10-12-25 Se inicia adecuacion de Recepcion Primer Piso, se inicia alistados de Piso paneles de muros laterales instalacion de lamina Fibrocemento a piso 2. instalacion de piso vinilico del mitad del Piso hacia delante del costado Oriente, Asi Mismo se avanza en enchapes de Piso en Baños y contras a nivel Perimetral

Obra

11-12-25 Se evidencia avanza General de Piso Vinilico, Guardaescobas, asi mismo el de el Mañana llegan Material de instalacion de Vidrio en Oficinas, Sala de juntas. Se inicia, orden y estructuracion de cableado en el Pasillo de Asensores

12-12-25 Se continua instalacion de Piso Vinilico Parte Final del Piso #3 Asi mismo la parte y actividades de Ventanas y divisiones iniciaran el dia Lunes Miercoles se deja Acontar Bien el Piso

Norma

15-12-25 Se da inicio general a la instalación de Perfilería y Marco en las Oficinas Costado Occidente. Junto a la de Sala de Juntas, de esta Manera se evidencia un avance con traslapes de Actividades como la instalación de laminas del cielo Raso y en general en los demas niveles se ven avances significativos que impulsa a los espacios a culminar de Manera exitosa

15-12-25 Personal en obra 22 Personas.
Se realiza replanteo de cielo raso primer piso en donde se determina dejar el plafon alto a raz de tubería EMT teniendo en cuenta que a la misma no se le va a realizar modificaciones adicional a esto se le informa al contratista que los tirados y pasamanos de los puntos fijos de los pisos 4 al 1 van en color negro

R. Interventoría
Daniel Ramos

16-12-25 Se Continua Actividades de Cajon interno del cielo Raso Pasillo Ascensores.
Adecuación de calles para inicio de Tapas.
Muros Perimetrales, Se inician instalaciones de opal Sobre Tira Ind. de los Plafones Principales de Recepción

Norma

Powered by CamScanner

17-12-25 Se Continua Con Resanes Basicos de Muros y Aplicacion ultima mano a muros Perimetrales, Se inicio limpieza e instalacion de Sandblasting a Ventana contra Fachada.

18-12-25 Se inicia instalacion de Sandblasting Ventana (P3) costado norte tipo U, Se continua instalando Cielo Raso en lamina Microperforada de Baños, y Bajas Circulares de 18cm

19-12-25 Se Continua con Centros perimetrales del Cielo Raso, instalacion de luminarias de 60x60 embaquillado de Pisos, en cuanto al Piso Fijo se Pinta, se Resana y se esmeril Muros

20-12-25 Se inicia instalaciones de Divisiones de Vidrio Pasillos y Oficinas Respectivamente con Perfileria y se deja acopiado Vidrio para su posterior instalacion

22-12-25 Se Continua con Instalacion cielo Raso Primer Piso, esta ya desarrollado el Plafon del Pasillo de Habitaciones

Norma

Powered by CamScanner

Se está Detallando, y encuentado los Pocos días se empeza a pintar.

23-12-25 Se da la Ultima Mano de Pintura en la Zona de Aseo, Supervisión decide quitar la división del Segundo Piso y Solo dejar las Puertas de ingreso a auditorio y Sala Administrativa de Museo

24-12-25 Se Continua instalación de Divisiones de Vidrio 3er Piso, cerraduras e inicio de pelicula Sandblasting a división de Pasillo Se continua con Aseo General de Piso 3

26-12-25 Se ejecuta Jornada de Aseo, llega a obra, Material de Divisiones de vidrio y Puertas para posterior instalación de igual Se Hacen resanes de guardaescobas perimetrales en la instalación de guardaescobo Vinílico

27-12-25 Se ejecuta Jornada de Aseo en todos los Pisos, de igual Forma se Avanza en remates Piso 3 instalación de Divisiones ~~de vidrio~~

Norma

Powered by CamScanner

en Area inodidable de los Pisos 3 y 4 Terminado

29-12-25 Se instala Soporte para lavamanos de todos los Baños de P3 y P4, Asi de igual Forma los Divisiones de Orinales, En cuanto a Piso 4, Se instala la totalidad del Mastico de Piso 4, para posteriores instalacion de Piso

30-12-25 Se instala Piso Vinilico de 1 Piso 4 el Punto Fijo queda los Resanes con Segunda Mano de Esmalte, y Aseo General de Punto Fijo, Se instala el Mueble de los Lavamanos, y Asesores Sanitarios, de igual Forma el Evento de Aseo de Pintura quedo esos dos Perimetral y Aseo General, en la Visita de Secretaria, quedaron a Guardar Sillas en la Oficina de Admon 2 Piso.

y de igual Forma Simblasting de Ventanas costado Oriente y Occidente de Piso 3 y 4