KLIPP

CASONA

09/Dic/25 Se inicia la apertura en obra y llega material de laminas de superboard y Pintuco koraza.

10/Dic/25. Se comienza actividades en el cuarto eléctrico con el desmonte de muros y cielo raso y acopio del mismo y la demolición de placa del cuarto de Gases.

11/Dic/25 Se hace reusión junto con el Ing. Daniel de interventoria del acta de cobro #4, Se comienza limpieza de fachada, llega andamios y material para aislados, Panele y estuco, se realiza reusión SST, inducción al personal e inspección de herramientas.

12/Dic/25 Se realiza recorrido de obra por parte de Interventoria en donde se evidencia avance en fachada, cuarto electrico y laboratorio de gases con 4 trabajadores para los 3 frentes, de igual manera se le informa al contratista lo siguiente:

1: En el momento de la aplicacion de pintura en fachada tener cuidado con los vehiculos de los funcionarios ya que cualquier daño a estos sera responsabilidad directa del contratista.

2. El cerramiento externo debe mantenerse siempre en perfecto estado

3. Se solicita al contratista el envio de las fichas tecnicas de los materiales en obra

15/12/25	Personal en obra 41 Trabajadores Se evidencia Trabajo en Fachada y canales se realiza instalacion de malla angeo, se solicita al contratista realizar jornada de aseo en el cuarto eléctrico R. Interventoria Daniel Romero
16/Dic/25.	Se instaló estructura de Cielo Raso, Pintura en fachada y se instaló malla angeo en las canales con el respectivo Sbondeo de bajantes y canales, y se empezó pintura de ornamentación de ventanas, se hace la Solicitud a las 10:00am de entregar el cuarto Frio y el cuarto de acidos, a lo cual informan que hasta el día Jueves 18/12/25 pueden empezar a desocupar, Por lo tanto, No se puede empezar actividades en estos espacios.
17/Dic/25	Se realiza la fundida de la placa del cuarto eléctrico, pintura de Ornamentación Ventanas, a la 1:30 Pm llegan a Fumigar. Se deja de realizar actividades. y Se inicia el desmonte Piso cuarto de ácidos. RI
18/Dic/25	Sobre las 10:30 am desocupan el cuarto Frío y se empieza a desmontar la estantería, Se continúa con la pintura de ornamentación, y se realiza aplistados del piso del cuarto eléctrico. RI

19/Dic/25. Se instaló manto asfáltico en la zona de las tejas del cuarto eléctrico, se continúo desmantelando la estantería del cuarto frio y pintura de ornamentación ventanas fachada. Grupo 2 interventor

20/Dic/25. Se continúo con el desmonte de estantería del cuarto frio. Grupo 2 interventor

22/Dic/25. Se continúo con la instalación de muros en superboard en el cuarto eléctrico, y se empezo a instalar el cielo raso del cuarto eléctrico. Grupo 2. interventor

3/12/2025 Personal en obra 2 Trabajadores y Residente de obra
Personal interventor Residente Interventoria.
Se realiza el examen de personal para llegar al tiempo estipulado en el cronograma adicional se informa que hacen los siguientes espacios intervenidos y el no terminados

Cuarto eléctrico	65 %
Cuarto gases	60 %
Laboratorio ácidos	0 %
Cuarto frío	10 %
Fachada	80 %

Adicional es espacio de cobertes no se ha intervenido.

Se recomienda aumentar las cuadrillas
Adicional se requier orden y aseo en los espacios y generar un cerramiento para disposición de escombro.

Residente Interventoría

24/12/25 Se continua con la instalación del cielo Raso en el cuarto eléctrico, se realiza el alistado del cuarto frío de la parte del fondo, se dejan primereados los muros del cuarto eléctrico, se realiza la pintura de la mitad del paso del cuarto de ácidos, y se deja una primera capa de pintura en los muros del cuarto frío. Jun 2
Interventor

26/12/25 Se realiza jornada de aseo, se empieza con la boca puesta en Granito en la entrada principal, se hacen resane en paredes del cuarto de ácidos. Jun 2
Interventor

27/12/25 se pañeta muro en zona de laboratorio, se empieza pintura en muros cuarto de datos, y pintura de pisos, se termina pintura de muros del cuarto eléctrico, se realiza la bocapuerta de la entrada principal. Dupo 7. interventor

29/12/2025. Se empieza impermeabilización en capochones del cuarto eléctrico y cubierta, con instalación de malla y ~~[illegible]~~ manto asfáltico, Se ~~empieza~~ pintura de muros y techo cuarto de bases. Dupo 7. interventor

30/12/2025 Se empieza limpieza canal de cubierta, se finaliza pintura Ornamentación, llega láminas de Policarbonato y se empieza ~~[illegible]~~ desmonte y la instalación, de policarbonato. Dupo 7. interventor

31/12/2025 se continúa con limpieza de canal de cubierta e instalación de láminas de policarbonato. Dupo 7. interventor

* Se debe resanar, pelar, impermeabilizar muro con humedad existente y posteriormente se debe pintar. Dupo 7. interventor