GOBIERNO DE CALDAS

ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 01 PARCIAL

Código: FO-GD-02-018
Versión: 27
Fecha de Modificacion: 20/1 /2021

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	viernes, 5 de diciembre de 2025
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	Proceso LP-SI-003-2025, CO1.PCONTR.8183254 del Contrato 08092025-1475	Número Radicado Interno del Contrato:	08092025-1475
Numero de Identificacion del contratista - NIT	901979885-1	No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalias Anexar copia)	
CONTRATISTA	CONSORCIO JE 2025 - CONFORMADO POR JULIO CESAR SALGADO GALEANO (90%) Y ELATIN SAS (10%)		
CONTRATO CEDIDO A:	N/A		
CODIGO VIA	N/A	NOMBRE DE LA VIA	CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIO DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ
Actividad Económica	4290	Tipo de Contrato	OBRA PUBLICA
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ, LOTE 2 - ATENCIÓN PUNTO CRITICO.		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 1,495,946,503.00	N/A	$ 291,189,133.00

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD	Duración Contrato: DESDE SUSCRIPCIO ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31/12/2025		
Aporte Departamento:					Fecha de Iniciación	29/09/2025
Aporte Convenio No. 1161 DE 2021	100%	$ 1,495,946,503	PÚBLICA		Fecha de Terminación de ejecución	31/12/2025
Aporte Convenio No					Prórrogas	N/A

Nº PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500028745	$ 382,949,973.00	$ 76,589,995.00	$ 306,359,978.0	2-0381
VALOR ACTA	$ 382,949,973.00	$ 76,589,995.00	$ 306,359,978.0	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 1,495,946,503.00	Valor del Anticipo:		$ 291,189,133.00
Adición del Contrato					
Valor Acta Nro. 1	$ 382,949,973.00		Amortización Acta 1	$ 76,589,995.00	
Valor Acta Nro. 2	$ 0.00		Amortización Acta 2	$ 0.00	
Valor Acta Nro. 3	$ 0.00		Amortización Acta 3	$ 0.00	
Saldo del Contrato:	$ 1,112,996,530.00		Saldo por Amortizar:	$ 214,599,138.00	
Sumas iguales	$ 1,495,946,503.00	$ 1,495,946,503.00	Sumas iguales	$ 291,189,133.00	$ 291,189,133.00

OBSERVACION:

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en cuya ejecución la ejecución de un servicio por una persona natural o jurídica de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privada, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma
Nombre: JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Ordenador del Gasto

Firma
Nombre: JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Supervisor contrato

Firma
Nombre CONSORCIO GINPRO INV 199/22
Interventor Externo

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO JE2025
NIT 901.979.885-1
Carrera 24 N 2008
Tel: 3148473816
Manizales - Colombia
consorcioje2025@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1

Señores	DEPARTAMENTO DE CALDAS		
NIT	890.801.052-1	**Teléfono**	(312) 6426369 - Ext. 000
Dirección	CL 23 22 45	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2025, 14:28
Expedición	05/12/2025, 14:28
Vencimiento	31/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO ACTA DE OBRA Nº 1 SEGUN CONTRATO 08092025-1475	1.00	285,783,562.00
2	ADMINISTRACION (29%)	1.00	82,877,233.00
3	UTILIDAD (5%)	1.00	14,289,178.00

Total Items: 3

Total Bruto	382,949,973.00
Total a Pagar	**382,949,973.00**

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y dos millones novecientos cuarenta y nueve mil novecientos setenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por $ 382,949,973.00

Observaciones:
ACTA DE OBRA Nº 1 SEGUN CONTRATO 08092025-1475, OBJETO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ.
LOTE 2-ATENCION PUNTO CRITICO.

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE Nº 0860-6999-6865 BANCO DAVIVIENDA.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100211526 aprobado en 20251015 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: cf65159f5d55e89fd3a0f2e866d0a829687fdf54d7be5faeb5dc3a8f530b3b8ea993038737fd41451ed56033b4f7dbd8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA NRO UNO (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 08092025-1475
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 08092025-1475

Secretaría : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta 3/12/2025

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	08092025-1475	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500028745			
NIT o RUT:	901979885-1			
Contratista:	CONSORCIO JE 2025 - CONFORMADO POR JULIO CESAR SALGADO GALEANO (90%) Y ELATIN SAS (10%)			
Representante Legal:	JULIO CESAR SALGADO GALEANO			
Valor del Contrato ($):	$ 1,495,946,503.00	Aporte Departamento	$ 0.00	
Valor Adición	$ 0.00	Aporte otras entidades	$ 1,495,946,503.00	
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ, LOTE 2 - ATENCIÓN PUNTO CRITICO.			
Disponibilidad presupuestal	3500045900	FONDO		
Duración del contrato (Plazo):	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ACTA DE INCIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025			
Fecha de inciación	29 de septiembre de 2025	Fecha de terminación	miércoles, 31 de diciembre de 2025	
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTIC.					
1		210.1.1		EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3		$ 22,866	
2		210.2.1		EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3		$ 46,484	
3			220.1P	TERRAPLENES COMPACTADOS CON AFIRMADO	m3		$ 209,328	
4		330.3.2		BASE GRANULAR CLASE C	m3		$ 184,472	
5		600.2.1		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3		$ 111,715	
6		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3		$ 76,789	
7			621.1.2P	EXCAVACION PARA PILOTES (DIAMETRO 40CM)	m3		$ 284,001	
8		630.1.4.1		TIPO DE CONCRETO 21 Mpa (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3		$ 752,195	
9		630.1.3.1		TIPO DE CONCRETO28 Mpa (Analizado para concreto pretensado, postensado o reforzado, con resistencia resistencia 28 Mpa, mezcla in situ)	m3		$ 863,842	
10		640.1		ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg		$ 7,906	
11		311.1		AFIRMADO	m3		$ 202,060	
12		663.1		TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO ____, NORMA____ DE DIAMETRO INTERNO___ mm (Analizado para tubería de plastico tipo pvc norma nte-5055 de diámetro interno 900 mm)	m		$ 1,340,000	
13			663.1P	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC 4"	m		$ 30,389	
14		673.1.1		GEOTEXTIL TIPO NT 2500	m2		$ 7,634	
15		673.2		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3		$ 146,553	
16			642.2.1P	SELLO PARA JUNTAS EN PVC	m		$ 67,438	
17		610.1		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparacion de la superficie base del relleno)	m3		$ 133,310	
18		600.2.1		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3		$ 111,715	
19		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3		$ 76,789	
20			112.P	EXCAVACION MANUAL PARA CAISSON EN SUELO	m3		$ 172,992	
21			600.2.1P	EXCAVACIONES PARA CAISSON EN ROCA	m3	161.00	$ 1,705,851	$ 274,642,011
22		630.1.3.1		TIPO DE CONCRETO28 Mpa (Analizado para concreto pretensado, postensado o reforzado, con resistencia resistencia 28 Mpa, mezcla in situ)	m3		$ 863,842	

23		630.1.4.1		TIPO DE CONCRETO 21 Mpa (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3	46.00	$	752,195	$ 34,600,970
24		640.1		ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	8916.6	$	7,906	$ 70,494,640
25		610.4		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-38 (Analizado sin preparación de la superficie base del relleno)	m3		$	168,428	
26		811.1.1		PROTECCION DE TALUDES CON PRODUCTO ENROLLADO PARA CONTROL DE EROSIÓN DE TIPO_____ (Analizado para manto permanente para refuerzo de la vegetación (TRM) y una pendiente de	m2		$	60,934	
27		674.1		CREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A VEINTE METROS (20 m)	m		$	44,035	
28		900.2.1		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1,000 m) MEDIDOS	m3-km	2286.00	$	1,404	$ 3,212,352
						VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% (ADMINISTRACION: 29% - U: 5%)			$ 382,949,973.00

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTIC.					
						VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% (ADMINISTRACION: 29% - U: 5%)		$ 0.00

OBRA ADICIONAL NO PREVISTA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTIC.					
						VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% (ADMINISTRACION: 29% - U: 5%)		$ 0.00

Valor Acta PARCIAL	X	TOTAL	$382,949,973.00
Amortización Anticipo			$76,589,995.00
Valor Ordenación del Gasto:			$306,359,978.00

RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato		1,495,946,503.00
Valor adicional		
Valor Acta No. 1:	382,945,973.00	
Valor Acta No. 2:	0.00	
Saldo del contrato	1,112,996,530.00	
Sumas Iguales	1,495,946,503.00	1,495,946,503.00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		291,189,133.00
Amortización del Anticipo Acta 1:	76,589,995.00	
Amortización del Anticipo Acta 2:	0.00	
Saldo por amortizar:	214,599,138.00	
Sumas Iguales:	291,189,133.00	291,189,133.00

SE HACE CONSTAR

Que el **CONSORCIO JE 2025** representado legalmente por **JULIO CESAR SALGADO GALEANO**, ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el, **OBJETO DE ESTE CONTRATO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.**

Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Artículo 1° de la ley 828 de 2.003 y el Artículo 27 del Decreto 2150 de 2.002, la suscrita Interventoría verificó el cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista.

Firma
JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretaria de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Firma
CONOSRCIO JE 2025
Contratista

Firma
CONSORCIO GINPRO INV 199/22
Interventor Externo

Firma
JUA DAVID DUQUE PEDRAZA
Supervisor contrato

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES ACTA 01 PARCIAL

CONTRATO DE OBRA NRO: 08082025--1475

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ, LOTE 2 - ATENCIÓN PUNTO CRITICO.

CONTRATISTA: CONSORCIO JE 2025
INTERVENTOR EXTERNO: CONSORCIO GINPRO INV 199/22
SUPERVISOR: JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGUN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL									OBRAS CONTRATO ADICIONAL	
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR							
1		210.1.1		EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	137.00	$ 22,996	3,150,452.00		
2		210.2.1		EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	205.00	$ 46,464	9,525,120.00		
3			220.1.P	TERRAPLENES COMPACTADOS CON AFIRMADO	m3	14.00	$ 209,328	2,930,592.00		
4		330.3.2		BASE GRANULAR CLASE C	m3	125.00	$ 184,472	23,059,000.00		
5		600.2.1		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	154.00	$ 111,715	17,204,110.00		
6		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	103.00	$ 76,789	7,909,267.00		
7			621.1.2P	EXCAVACION PARA PILOTES (DIAMETRO 40CM)	m3	18.00	$ 284,001	5,112,018.00		
8		630.1.4.1		TIPO DE CONCRETO 21 Mpa (Analizado para concreto solicitado residencia 21 Mpa, manda in situ)	m3	91.00	$ 752,195	68,449,745.00		
9		630.1.3.1		TIPO DE CONCRETO 28 Mpa (Analizado para concreto pretensado, postensado o reforzado, con resistencia residencia 28 Mpa, mezcla in situ)	m3	18.00	$ 863,842	15,549,156.00		
10		640.1		ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	9961.00	$ 7,906	78,751,666.00		
11		311.1		AFIRMADO	m3	15.00	$ 202,080	3,031,200.00		
12		663.1		TUBERIA DE PLASTICO TIPO ____ NORMA ____ DE DIAMETRO INTERNO ____ mm (Analizado para tuberia de plastico tipo pvc norma nte-5055 de diametro interno 600 mm)	m	15.00	$ 1,340,000	20,100,000.00		
13			663.1P	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC 4"	m	65.00	$ 30,399	1,975,935.00		
14		673.1.1		GEOTEXTIL TIPO NT 2500	m2	174.00	$ 7,634	1,328,316.00		
15		673.2		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	23.00	$ 146,553	3,370,719.00		
16			642.2.1P	SELLO PARA JUNTAS EN PVC	m	127.00	$ 67,438	8,564,626.00		
17		610.1		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CONCRETO (endicado sin preparación de la superficie base del relleno)	m3	27.00	$ 133,310	3,599,370.00		
18		600.2.1		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	280.00	$ 111,715	31,280,200.00		
19		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	187.00	$ 76,769	14,358,543.00		
20			112.P	EXCAVACION MANUAL PARA CAISSON EN SUELO	m3	48.00	$ 172,992	8,303,615.00		
21			600.2.1P	EXCAVACIONES PARA CAISSON EN ROCA	m3	192.00	$ 1,705,851	327,523,392.00		
22		630.1.3.1		TIPO DE CONCRETO 1000 Mpa (Analizado para concreto pretensado, postensado o reforzado, con resistencia residencia 28 Mpa, mezcla in situ)	m3	260.00	$ 863,842	253,105,709.00		
23		630.1.4.1		TIPO DE CONCRETO 21 Mpa (Analizado para concreto solicitado residencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3	74.00	$ 752,195	55,662,430.00		

OBRA CIVIL EJECUTADA= MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PEVISTA EJECUTADA DESCRIPCION ACTA DE OBRA PARCIAL No. 1								TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
OBRA SEGUN CONTRATO		MAYOR CANTIDAD		NO PREVISTA		TOTAL EJECUTADO			
OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR
CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
161.00	274,642,011.00					161.00	274,642,011.00	161.00	274,642,011.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
46.00	34,600,970.00					46.00	34,600,970.00	46.00	34,600,970.00

24		640.1		ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 kg/cm)	kg	33600.00	$	7,900	265,641,600.00			8,916.60	70,494,640.00					8,916.60	70,494,640.00	8,916.60	70,494,640.00
25		610.4		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SEC.38 (Analizado sin preparacion de la superficie hasta del +0.10)	m3	413.00	$	169,425	69,960,764.00									0.00	0.00	0.00	0.00
26		511.1.1		PROTECCION DE TALUDES CON PRODUCTO ENROLLADO PARA CONTROL DE EROSION DE 18KG _____ (Analizado para diseño permanente para refuerzo de la vegetación (TRM) y con pendiente de taludes de talud de cortes 1:1 a 2:1)	m2	2305.00	$	60,934	140,452,870.00									0.00	0.00	0.00	0.00
27		674.1		DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A VEINTE METROS (20 m)	m	210.00	$	44,035	9,247,350.00									0.00	0.00	0.00	0.00
28		900.3.1		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) HASTA EL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA MASA DE CINCO MIL METROS (5.000 m)	m3-km	5125.00	$	1,404	7,196,994.00			2,268.00	3,212,352.00					2,268.00	3,212,352.00	2,268.00	3,212,352.00
				VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 44% (ADMINISTRACION: 39% - U: 5%)			$	1,455,945,667.00	SUBTOTAL	0.00		SUBTOTAL	382,949,973.00	SUBTOTAL	0.00	SUBTOTAL	0.00	SUBTOTAL	382,949,973.00		382,949,973.00

VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 44% (ADMINISTRACION: 39% - U: 5%)	1,455,945,667.00	382,949,973.00	0.00	0.00	382,949,973.00	382,949,973.00
VALOR COSTO DIRECTO	1,008,526,817.00	283,668,647.00	0.00	0.00	283,668,647.00	283,668,647.00
ADMINISTRACION 39%	315,092,719.00	85,099,094.00	0.00	0.00	85,099,094.00	85,099,094.00
UTILIDAD 5%	84,326,331.00	14,183,332.00	0.00	0.00	14,183,332.00	14,183,332.00
VALOR TOTAL	1,455,945,667.00	382,949,973.00	0.00	0.00	382,949,973.00	382,949,974.00

VALOR ACTA UNO PARCIAL	$	382,949,973.00
AMORTIZACION ANTICIPO	$	76,589,995.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	306,359,978.00

$		382,949,974.00
$		0.00
$		382,949,974.00

CONSORCIO JE 2025
CONTRATISTA

CONSORCIO GINPRO INV 19972
INTERVENTOR EXTERNO

JUAN DIEGO DUQUE PEREZA
REPRESENTANTE LEGAL

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA NRO. UNO (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 09082025-1475
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 09082025-1475

Secretaría :	INFRAESTRUCTURA
Fecha acta	1/12/2025

Concepto	Descripción		
No. Radicado Contrato de Obra	09082025-1475	Acto Administrativo	N/A
No. Pedido en SAP:	4500028745		
NIT o RUT:	901979885-1		
Contratista:	CONSORCIO JE 2025 - CONFORMADO POR JULIO CESAR SALGADO GALEANO (90%) Y ELATIN SAS (10%)		
Representante Legal:	JULIO CESAR SALGADO GALEANO		
Valor del Contrato ($):	$ 1,495,946,503.00	Aporte Departamento	$ 0.00
Valor Adición	$ 0.00	Aporte otras entidades	$ 1,495,946,503.00
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ, LOTE 2 - ATENCIÓN PUNTO CRITICO.		
Disponibilidad presupuestal	3500045900	FONDO	
Duración del contrato (Plazo):	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
Fecha de iniciación	29 de septiembre de 2025	Fecha de terminación	miércoles, 31 de diciembre de 2025
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA		

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTIC.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	MEDIDAS
1		210.1.1	0	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0.00	0.00
2		210.2.1	0	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0.00	0.00
3			220.1P	TERRAPLENES COMPACTADOS CON AFIRMADO	m3	0,00	0,00
4		330.3.2		BASE GRANULAR CLASE C	m3	0.00	0.00
5		600.2.1		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	0.00	0.00
6		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	0,00	0.00
7			621.1.2P	EXCAVACION PARA PILOTES (DIAMETRO 40CM)	m3	0.00	0.00
8		630.1.4.1		TIPO DE CONCRETO 21 Mpa (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3	0,00	0.00
9		630.1.3.1		TIPO DE CONCRETO28 Mpa (Analizado para concreto preensado, postensado o reforzado, con resistencia resistencia 28 Mpa, mezcla in situ)	m3	0.00	0.00
10		640.1		ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	0.00	0.00
11		311.1		AFIRMADO	m3	0,00	0.00
12		663.1		TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO ___, NORMA___, DE DIÁMETRO INTERNO___ mm (Analizado para tubería de plastico tipo pvc norma nte-5055 de diámetro interno 900 mm)	m	0,00	0.00
13			663.1P	TUBERIA DE PLÁSTICO TIPO PVC 4"	m	0,00	0.00
14		673.1.1		GEOTEXTIL TIPO NT 2500	m2	0,00	0.00
15		673.2		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0.00	0.00
16			642.2.1P	SELLO PARA JUNTAS EN PVC	m	0.00	0.00
17		610.1		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparacion de la superficie base del relleno)	m3	0.00	0.00
18		600.2.1		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	0.00	0.00
19		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	0.00	0.00
20			112.P	EXCAVACION MANUAL PARA CAISSON EN SUELO	m3	0.00	0.00
21			600.2.1P	EXCAVACIONES PARA CAISSON EN ROCA	m3	161.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
22		630.1.3.1		TIPO DE CONCRETO28 Mpa (Analizado para concreto preensado, postensado o reforzado, con resistencia resistencia 28 Mpa, mezcla in situ)	m3	0,00	0.00
23		630.1.4.1		TIPO DE CONCRETO 21 Mpa (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3	46.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
24		640.1		ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	8,916.60	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
25		811.1.1		PROTECCIÓN DE TALUDES CON PRODUCTO ENROLLADO PARA CONTROL DE EROSIÓN DE TIPO_____ (Analizado para manto permanente para refuerzo de la vegetación (TRM) y una pendiente de inclinacion de talud de relacion 3:1 a 2:1)	m2	0.00	0.00
27		674.1		DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A VEINTE METROS (20 m)	m	0.00	0.00
28		900.2.1		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado para volqueta de 6 m3)	m3-km	2,288.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)

OBRA ADICIONAL NO PREVISTA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTIC.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	MEDIDAS

Firma
CONSORCIO JE 2025
Contratista

Firma
CONSORCIO GINPRO INV 199/22
Interventor externo