ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-009
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	2
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 1	INFORME DE VISITA	No. 1

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCION N°. 1601 del 9 de diciembre de 2025

CONSECUTIVO N°. 5753

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	10 de diciembre de 2025	**MUNICIPIO:**	FOMEQUE	
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	**VIA: QUE COMUNICA LA VEREDA COASAVISTA A LA VEREDA CARRIZAL EN EL SECTOR LA FELICIDAD**	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	4°29'19.11"N 73°52'54.67"O	4°29'22.85"N 73°52'54.15"O

3. DESCRIPCION DEL CONVENIO

CONVENIO NUMERO	**ICCU - 1069-25**	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	28 de octubre de 2025
		FECHA INCIO	1 de noviembre de 2025
NOMBRE CONTRATISTA	MUNICIPIO DE FOMEQUE		
NIT	899999364-5		
OBJETO DEL CONVENIO	**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA COASAVISTA A LA VEREDA CARRIZAL EN EL SECTOR LA FELICIDAD DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA**		
PLAZO EJECUCIÓN	10 meses		
MODIFICACIONES AL CONVENIO	N.A.		
PRORROGAS	N.A.		
SUSPENSIONES	N.A.		
ADICIONES	N.A.		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de agosto de 2026		
FORMA DE PAGO	El ICCU desembolsará el valor correspondiente a su aporte de la siguiente forma: El 100 % del valor total del convenio se pagará una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecución con cargo a la vigencia 2025.	**VALOR TOTAL**	**$ 100.000.000,00**
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	10 de diciembre de 2025		

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	**Número**	**	**Fecha**	**	**Valor**	**	**Porcentaje de ejecución físico**	0%
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)	**Número**	N.A	**Fecha**	N.A.	**Valor**	N.A.		

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**	**	**	**
Pago de salarios	**	**	**	**
Estabilidad de la obra	**	**	**	**

Contrato de interventoría (Cuando Aplique)

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de salarios	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calidad del servicio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

6. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

El municipio no ha iniciado obras

7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

Valor Total de convenio	**$ 100.000.000,00**			
N° de Pagos Realizados	**0**			
Pago No. 1	**DIS-2025001080 por valor de $ 100.000.000,00**			
Pago No. 2	**$ 0,00**			
Pago No. 3	**$ 0,00**			
Valor Ejecutado	**$ 0,00**			
Saldo Pendiente por Cancelar	**$ 100.000.000,00**			
Porcentaje de ejecución	**0%**			
Se verificó la afiliación de seguridad social y parafiscales	**SI**	**N.A.**	**NO**	**N.A.**

8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**N.A.**	**Chalecos**	**N.A.**
	Cascos	**N.A.**	**Otros**	**N.A.**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**N.A.**	**NO**	**N.A.**

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	CÓDIGO	MS-GP-FR-009
		VERSIÓN	2
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN	**No. 1**	**INFORME DE VISITA**	**No. 1**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCION N°. 1601 del 9 de diciembre de 2025

CONSECUTIVO N°. 5753

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	10 de diciembre de 2025	**MUNICIPIO:**	FOMEQUE	
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	**VIA: QUE COMUNICA LA VEREDA COASAVISTA A LA VEREDA CARRIZAL EN EL SECTOR LA FELICIDAD**	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	4°29'19.11"N 73°52'54.67"O	4°29'22.85"N 73°52'54.15"O

3. DESCRIPCION DEL CONVENIO

CONVENIO NUMERO	**ICCU - 1069-25**	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	28 de octubre de 2025
		FECHA INCIO	1 de noviembre de 2025
NOMBRE CONTRATISTA	MUNICIPIO DE FOMEQUE		

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

TRAMO No.1



Punto de inicio



Estado actual



Estado actual



Estado actual



Estado actual



Punto final

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El tramo inicia abajo del cruce donde se encuentra localizado el letrero La Felicidad y finaliza al lado de la entrada al parqueadero del centro vacacional, con un ancho promedio 4,50m

11. ANEXOS

Acta de Liquidación

FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA

NOMBRE	**DEPENDENCIA**	**FIRMA**
Ing. OSCAR ARMANDO WILCHES LOZANO	Subdirección de Infraestructura Vial	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	16 de octubre de 2025	