PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 8705520 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA Regional Chocó
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8705520 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 de diciembre de 2025
OBJETO	Contratar la consultoría de los estudios técnicos, diseños, tramites de licencia para la construcción de la cubierta de la torre trabajo seguro en altura del Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad; Sede Industrial
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSINTER 2025
CC o NIT	902019974-4
LUGAR DE EJECUCIÓN	Sena Regional Chocó - CRNIB
FECHA DE INICIO	30 de diciembre de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	15 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 45.970.000
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 45.970.000
FORMA DE PAGO	01 Pago
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	Desde el 30/11/2025 al 30/12/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	CESCE		
NRO. DE PÓLIZA	174329		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	30/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	30/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	30/12/2025	31/12/2027	1,032,003.70
Devolución del pago anticipado	N/A		
Salarios y prestaciones sociales	N/A		

Calidad de los Bienes	N/A		
Calidad del servicio	30/12/2025	30/04/2026	1,032,003.70

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
$0	**$0**	**$ 45.970.000**	**$0**

NOTA. No se han realizado pagos al contrato.

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra el día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la Supervisión del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

En calidad de Supervisor del Contrato **N°CO1.PCCNTR.8705520 de 2025**, suscrito con **CONSORCIO CONSINTER 2025** que tiene por objeto "***Contratar la consultoría de los estudios técnicos, diseños, tramites de licencia para la construcción de la cubierta de la torre trabajo seguro en altura del Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad; Sede Industrial.***"; de manera respetuosa me dirijo a usted para solicitarle suspensión del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. La funcionaria MARTHA IRENE HURTADO GARRIDO designada como supervisor del contrato se encuentra en disfrute de las vacaciones colectivas programadas por la Entidad
2. Una vez reactivado el contrato, la funcionaria MARTHA IRENE HURTADO GARRIDO, asume nuevamente la supervisión de este.
3. Se informó al contratista la suspensión del contrato y su publicación en Secop II teniendo en cuenta la fecha en que el contratista presentó los documentos para el contrato, tal como obra en la mensajeria Secop II
4. Que reiniciado el contrato se solicitará prorroga al mismo para cumplir con el objeto contractual
5. Se deja constancia que al contrato N° CO1.PCCNTR. 8705520 de 2025, se encuentra en ejecución y no se le ha realizado pago al contratista.

Que, en este entendido, el contrato Nro. CO1.PCCNTR. 8705520 de 2025, inicia su ejecución del 30 de al 31 de diciembre de 2025, ejecutando a la fecha del 30 al 30 de diciembre de 2025 (01 día calendario), y quedando por ejecutar 01 día calendario; conforme lo solicitado se suspende el contrato por 33 día calendario, a partir del 31 de diciembre de 2025 hasta que la circunstancia que da origen a la misma se subsane cual es la terminación de las vacaciones colectivas de la Entidad, empero, se deja como fecha tentativa para el reinicio del 02 al 02 de febrero de 2026, y se solicitará prórroga al contrato por el contratista.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

SUSPENDER el contrato por el término de 33 día calendario, es decir, desde el 31 de diciembre de 2025 hasta el 01 de febrero de 2026 inclusive o, cuando la circunstancia que da origen a la misma se subsane cual es la terminación de las vacaciones colectivas de la Entidad.

CORREGIR en la plataforma Secop II la fecha de terminación del contrato, cual es el 02 de febrero de 2026.

6. OBSERVACIONES

Una vez se reactive el contrato se solicita la prórroga al mismo, y la funcionaria Martha Irene Hurtado Garrido, continua con la supervisión del mismo.

Para constancia se firma en Quibdó, a los 29 días del mes de diciembre de 2025

OMAR ALEXIS CÓRDOBA ESCOBAR
Supervisor del contrato nro. CO1.PCCNTR. 8705520 DE 2025

Elaboró: Ruby Zapata – Abogada Oficina de Contratación SENA CHOCÓ - CRNIB