Fecha 2026-01-26 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN) Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

ALCANCE CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN) Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. IDU-1727-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Hugo Javier Rubio Rodriguez - Apoyo Principal, Doris Catalina Ospina Velandia - Apoyo Principal, Diana Catherine Vergara Sanchez - Apoyo Principal, Diana Constanza Bermeo Pinilla - Apoyo Principal, Helberth Alfonso Maldonado Moreno - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.8%
% EJECUTADO	0.86%
% VARIACIÓN	0.06%

ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto se encuentra en etapa de preconstrucción la cual se estima culminar el 21 de abril de 2026.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99
Contrato No.	IDU-1727-2023
Valor Inicial	$ 556.028.077.752,00
Total Contrato	$ 556.028.077.752,00
Valor Pagado	$ 11.757.143.474,00
Plazo Inicial	2220 días
Plazo Actualizado	2640 días
Fecha de Iniciación	2024-02-19
Fecha de Terminación Actual	2031-10-22
No. Empleos generados	29

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CORREDOR VERDE
Contrato No.	IDU-1797-2023
Valor Inicial	$ 40.601.044.402,00
Total Contrato	$ 43.891.146.203,00
Valor Pagado	$ 3.388.689.636,00
Plazo Inicial	2220 días
Plazo Actualizado	2640 días
Fecha de Iniciación	2024-02-19
Fecha de Terminación Actual	2031-10-22
No. Empleos generados	41

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CORREDOR VERDE
Contrato No.	IDU-1797-2023
Valor Inicial	$ 40.601.044.402,00
Total Contrato	$ 43.891.146.203,00
Valor Pagado	$ 3.388.689.636,00
Plazo Inicial	2220 días
Plazo Actualizado	2640 días
Fecha de Iniciación	2024-02-19

Fecha de Terminación Actual	2031-10-22
No. Empleos generados	41

OBSERVACIONES - De acuerdo con el modificatorio No 5 la etapa de preconstrucción se amplió asta el 21 de abril de 2026.

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	67,45	65,49	$ 4.905.262.368,00	$ 4.762.695.797,00
Construcción	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00
Mantenimiento	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
ESTUDIOS Y DISEÑOS	82.0	82.0	0.0	
RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS INFORMACIÓN FACTIBILIDAD	100.0	100.0	0.0	
TOPOGRAFÍA	100.0	100.0	0.0	
ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	82.5	82.5	0.0	
DISEÑO GEOMÉTRICO	100.0	100.0	0.0	
URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	100.0	100.0	0.0	
DISEÑO DE REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	95.0	95.0	0.0	
DISEÑO DE REDES ETB, EPM,CODENSA,GAS NATURAL Y TELECOM	90.8	90.8	0.0	
ESTRUCTURAS	80.0	80.0	0.0	
SUELOS Y GEOTECNIA	70.0	70.0	0.0	
ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	96.84	96.84	0.0	
PAVIMENTOS	100.0	100.0	0.0	
SOCIAL	100.0	100.0	0.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construcción de km de Corredor Verde	0,00	0,00	Km
Espacio Público	91.976,94	0,00	m2
Construir Km de Ciclorruta	6,64	0,00	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	31,45	0,00	Km_Carril
Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal	20,01	0,00	Km_Carril
Construir m2 de zona verde	56.376,60	0,00	m2
Estaciones	8,00	0,00	Unit(s)
Construir Taquillas	19,00	0,00	Unit(s)
Implementar cicloparqueaderos	246,00	0,00	Unit(s)
Plazoletas	12,00	0,00	Unit(s)
Construir Km de troncal	6,64	0,00	Km