Fecha 2026-01-26 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

ALCANCE CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. IDU-1739-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diana Constanza Bermeo Pinilla - Apoyo Principal, David Ernesto Guevara Rinco - Apoyo Principal, Diana Catherine Vergara Sanchez - Apoyo Principal, Maria Paula Zamudio Acosta - Apoyo Principal, Edwin Fernando Vanegas Manrique - Apoyo Principal, Helberth Alfonso Maldonado Moreno - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	1.27%
% EJECUTADO	1.2%
% VARIACIÓN	-0.07%

ESTADO DEL CONTRATO

en ejecución etapa de preconstrucción

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VIAL DEL NORTE	**Contratista**	CONSORCIO MAB INGENIERIA
Contrato No.	IDU-1739-2023	**Contrato No.**	IDU-1798-2023
Valor Inicial	$ 385.101.884.884,00	**Valor Inicial**	$ 46.886.674.135,00
Total Contrato	$ 450.628.001.139,00	**Total Contrato**	$ 58.875.980.532,00
Valor Pagado	$ 7.464.008.075,00	**Valor Pagado**	$ 3.736.846.183,00
Plazo Inicial	2400 días	**Plazo Inicial**	2400 días
Plazo Actualizado	2774 días	**Plazo Actualizado**	2774 días
Fecha de Iniciación	2024-02-23	**Fecha de Iniciación**	2024-02-23
Fecha de Terminación Actual	2032-02-20	**Fecha de Terminación Actual**	2032-02-20
No. Empleos generados	47	**No. Empleos generados**	39

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO MAB INGENIERIA
Contrato No.	IDU-1798-2023
Valor Inicial	$ 46.886.674.135,00
Total Contrato	$ 58.875.980.532,00
Valor Pagado	$ 3.736.846.183,00
Plazo Inicial	2400 días
Plazo Actualizado	2774 días
Fecha de Iniciación	2024-02-23

Fecha de Terminación Actual	2032-02-20
No. Empleos generados	39

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	41,48	39,67	$ 5.299.967.024,00	$ 5.068.069.027,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Gestión Técnica	41.48	39.67	-1.81	
Gestión Social	64.13	64.18	0.05	
Gestión Forestal, Ambiental, SST y Fauna Silvestre	64.29	62.75	-1.54	
Gestión de Tránsito	69.32	69.81	0.49	
Revisión y Aprobaciones	98.19	98.19	0.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construcción de km de Corredor Verde	0,00	0,00	Km
Espacio Público	33.117,73	0,00	m2
Construir Km de Ciclorruta	2,14	0,00	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	14,70	0,00	Km_Carril
Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal	10,30	0,00	Km_Carril
Construir m2 de zona verde	31.378,18	0,00	m2
Construir Puentes vehiculares	1,00	0,00	Unit(s)
Estaciones	4,00	0,00	Unit(s)
Construir Taquillas	11,00	0,00	Unit(s)
Implementar cicloparqueaderos	134,00	0,00	Unit(s)
Plazoletas	7,00	0,00	Unit(s)
Construir Km de troncal	2,95	0,00	Km