Fecha 2025-12-29 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, Y OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción Cable aéreo San Cristóbal, de 2,8 kilómetros de longitud, con una estación de transferencia intermodal en el Portal 20 de Julio, una estación intermedia en inmediaciones del Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria y una estación de retorno en el Barrio Altamira cercana al Colegio Distrital Altamira.

CONTRATO No. IDU-1319-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Paola Constanza Romero Martinez - Apoyo Principal, Cristhian Camilo Florez Azuero - Apoyo Principal, Jhon Emerson Jaimes Nova - Apoyo Principal, Lina Maria Alcala Bedoya - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	81.11%
% EJECUTADO	80.49%
% VARIACIÓN	-0.62%

ESTADO DEL CONTRATO

Estación 20 de Julio, avanza etapa final de ac acabados y la construcción del edificio de conexión. Estación La Victoria en actividades de cubierta de la estación, redes externas y pavimentos. Estación Altamira en ejecución de acabados y redes externas.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	UNIÓN TEMPORAL CABLE SAN CRISTÓBAL
Contrato No.	IDU-1319-2023
Valor Inicial	$ 341.838.822.928,00
Total Contrato	$ 363.376.302.213,00
Valor Pagado	$ 246.605.784.376,00
Plazo Inicial	1260 días
Plazo Actualizado	1470 días
Fecha de Iniciación	2023-06-01
Fecha de Terminación Actual	2027-07-01
No. Empleos generados	448

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	HMV SERVICIOS SAS
Contrato No.	IDU-1404-2023
Valor Inicial	$ 22.503.518.459,00
Total Contrato	$ 26.283.518.459,00
Valor Pagado	$ 14.017.278.891,00
Plazo Inicial	1260 días
Plazo Actualizado	1470 días
Fecha de Iniciación	2023-06-01
Fecha de Terminación Actual	2027-07-01
No. Empleos generados	68

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	HMV SERVICIOS SAS
Contrato No.	IDU-1404-2023
Valor Inicial	$ 22.503.518.459,00
Total Contrato	$ 26.283.518.459,00
Valor Pagado	$ 14.017.278.891,00
Plazo Inicial	1260 días
Plazo Actualizado	1470 días

Fecha de Iniciación	2023-06-01
Fecha de Terminación Actual	2027-07-01
No. Empleos generados	68

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	$ 4.229.701.841,00	$ 4.229.701.841,00
Construcción	82,03	81,39	$ 290.522.379.041,00	$ 288.243.478.483,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
REVISIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y ELABORACIÓN DE COMPONENTES	100.0	100.0	0.0	
Recuperación URBANISMO ESTACIONES LA VICTORIA y ALTAMIRA	89.0	71.0	-18.0	
Construcción Estación de Transferencia 20 de Julio	87.0	77.0	-10.0	
Construcción Estación La Victoria	75.0	74.0	-1.0	
Construcción Estación Altamira	79.0	77.0	-2.0	
Construcción Torre 8	100.0	94.0	-6.0	
Construcción Torre 9	100.0	100.0	0.0	
Construcción Torre 20	100.0	100.0	0.0	
Construcción Torre 1	100.0	100.0	0.0	
Construcción Torre 2	100.0	100.0	0.0	
Construcción Torre 3	100.0	100.0	0.0	
Construcción Torre 4	100.0	100.0	0.0	
Construcción Torre 5	100.0	100.0	0.0	
Construcción Torre 6	100.0	100.0	0.0	
Construcción Torre 7	100.0	98.0	-2.0	
Construcción Torre 10	100.0	100.0	0.0	
Construcción Torre 11	100.0	100.0	0.0	
Construcción Torre 12	100.0	100.0	0.0	
Construcción Torre 13	100.0	100.0	0.0	
Construcción Torre 14	100.0	100.0	0.0	
Construcción Torre 15	100.0	100.0	0.0	
Construcción Torre 16	100.0	100.0	0.0	
Construcción Torre 17	100.0	94.0	-6.0	
Construcción Torre 18	99.0	99.0	0.0	
Construcción Torre 19	92.0	98.0	6.0	
Construcción Torre 21	100.0	100.0	0.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Espacio Público	17.808,00	3.178,27	m2